

## Misura 1.1-Ciclo integrato dell'acqua

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


## Totale spesa programmata

510,7 M€

## Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	363,2	100,0
Impegni	397,0	109,3
Pagamenti	291,0	80,1

## Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



## PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

## Totale progetti finanziati


Numero	154
Contributo ammesso totale	581,6 M€
Di cui da PIT	0,0 M€
Pagamenti totali	291,0 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	113,9 %
Dimensione media dei progetti	3.776.563 €
Avanzamento medio dei progetti	50,0 %


## Progetti ultimati

Numero	4	2,6 % del totale
Contributo ammesso	14,6 M€	2,5 % del totale

## Distribuzione dei progetti per comune



## Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



## Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 04 - Coll. serb. Mulargia agli imp. potab. area urbana Cagliari	€ 41.978.556	8,2%	84,1%
2 01 - Derivaz. Basso Flumendosa - Colleg. serb. Mulargia a M.te Su Rei	€ 38.835.211	7,6%	80,4%
3 06 - Sch. 3 Casteldoria - Realizz. imp. potab. di Pedra Maggiore	€ 21.174.733	4,1%	27,8%
4 05 - Sch. 39 10 lotto - Collegam. S. Vito, Villaputzu e Muravera	€ 20.658.276	4,0%	46,6%
5 02 - Raddoppio impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro	€ 17.822.411	3,5%	69,0%