

Misura 6.2-Ottimizzazione dell'accessibilità entro i maggiori contesti urbani

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 31/12/04


Totale spesa programmata

132,8 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 31/12/04	M€	%
Programmato	105,0	100,0
Impegni	51,4	49,0
Pagamenti	20,6	19,6

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 31/12/04

Totale progetti finanziati


Numero	4
Contributo ammesso totale	101,9 M€
Di cui da PIT	3,1 M€
Pagamenti totali	20,6 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	76,7 %
Dimensione media dei progetti	25.472.333 €
Avanzamento medio dei progetti	20,2 %


Progetti ultimati

Numero	0	0,0 % del totale
Contributo ammesso	0,0 M€	0,0 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)



Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 001 Metropolitana di Sassari -linea 1	€ 51.927.292	39,1%	36,1%
2 002 Metropolitana leggera di Cagliari	€ 36.988.670	27,9%	4,7%
3 03 Integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di controllo della mobilità	€ 9.873.370	7,4%	1,1%
4 Viabilità via XXV Aprile: Comune Sassari PIT SS 01 A.2.a	€ 3.100.000	2,3%	0,0%