



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE



Repubblica Italiana



UNIONE EUROPEA

POR SARDEGNA

2000-2006

Rapporto Semestrale di Avanzamento
al 30.09.2004

Dicembre 2004

Titolo: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

CCI N° 1999 IT 16 1 PO 010

Decisione CE: C(2000) 2359 dell'08.08.2000

Rettifica n. PH/2003/1075 del 27/06/2003 della decisione C(2000) 2359

Costo totale: Meuro 3.914,427

Contributo totale dei Fondi strutturali: Meuro 1.946,229

Ripartizione contributo comunitario per Fondo:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| FESR: | 1.155,926 Meuro |
| FSE: | 357,214 Meuro |
| FEOGA Orientamento | 406,078 Meuro |
| SFOP: | 27,011 Meuro |


Data di inizio ammissibilità delle spese: 05.10.1999

Termine di ammissibilità delle spese: 31.12.2008

prorogato al 30.04.2009 per le spese effettuate dagli
Organismi che concedono gli aiuti ai sensi
dell'art. 9, punto 1), del Reg. CE 1260/99

Indice

| | |
|--|-----------|
| PREMESSA | 4 |
| 1. STATO DI AVANZAMENTO AL 30.09.2004: ANALISI PER FONDO | 5 |
| 1.1 Aggiornamento dello stato di avanzamento finanziario del POR al 30.09.2004 | 5 |
| 1.2 Grado di realizzazione (rispetto al profilo programmatico e alle previsioni di spesa) | 9 |
| 2. ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ULTIMO SEMESTRE | 12 |
| 2.1 La riprogrammazione del POR | 12 |
| 2.2. Progetti Integrati Territoriali | 17 |
| 3. STATO DI ATTUAZIONE AL 30.09.2004: ANALISI PER MISURA | 23 |
| Asse I – Risorse naturali | 23 |
| Misura 1.1: <i>Ciclo integrato dell'acqua - FESR</i> | 23 |
| Misura 1.2: <i>Ciclo integrato dell'acqua: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA</i> | 26 |
| Misura 1.3: <i>Difesa del suolo - FESR</i> | 28 |
| Misura 1.4: <i>Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento - FESR</i> | 31 |
| Misura 1.5: <i>Rete ecologica regionale - FESR</i> | 34 |
| Misura 1.6: <i>Energia - FESR</i> | 36 |
| Misura 1.7: <i>Monitoraggio - FESR</i> | 38 |
| Misura 1.8: <i>Formazione per le Misure dell'Asse I - FSE</i> | 40 |
| Asse II – Risorse culturali | 42 |
| Misura 2.1: <i>Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici - FESR</i> | 42 |
| Misura 2.2: <i>Archeologia industriale - FESR</i> | 45 |
| Misura 2.3: <i>Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - FESR</i> | 47 |
| Misura 2.4: <i>Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse - FSE</i> | 50 |
| Asse III – Risorse umane | 52 |
| Misura 3.1: <i>Organizzazione dei servizi per l'impiego - FSE</i> | 52 |
| Misura 3.2: <i>Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo - FSE</i> | 56 |
| Misura 3.3: <i>Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - FSE</i> | 59 |
| Misura 3.4: <i>Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE</i> | 62 |
| Misura 3.5: <i>Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione - FSE</i> | 64 |
| Misura 3.6: <i>Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - FSE</i> | 66 |
| Misura 3.7: <i>Formazione superiore e universitaria - FSE</i> | 68 |
| Misura 3.8: <i>Istruzione e formazione permanente - FSE</i> | 70 |
| Misura 3.9: <i>Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione -FSE</i> | 72 |
| Misura 3.10: <i>Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego - FSE</i> | 74 |
| Misura 3.12: <i>Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione - FESR</i> | 79 |
| Misura 3.13: <i>Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR</i> | 81 |
| Asse IV – Sistemi locali di sviluppo | 83 |
| Misura 4.1: <i>Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale - FESR</i> | 83 |
| Misura 4.2: <i>Interventi per l'attrazione di imprese esterne - FESR</i> | 87 |

| | |
|---|------------|
| Misura 4.3: Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese - FESR..... | 89 |
| Misura 4.4: Sviluppo integrato d'area - FESR..... | 91 |
| Misura 4.5: Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - FESR | 92 |
| Misura 4.6: Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE..... | 95 |
| Misura 4.7: Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquicoltura, attrezzature dei porti da pesca, trasformazione e commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca – SFOP..... | 97 |
| Misura 4.8: Pesca – Altre Misure (artt. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 Reg. CE 2792/99) - SFOP..... | 99 |
| Misura 4.9: Investimenti nelle aziende agricole - FEOGA | 101 |
| Misura 4.10: Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli - FEOGA..... | 104 |
| Misura 4.11: Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - FEOGA..... | 106 |
| Misura 4.12: Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini - FEOGA | 108 |
| Misura 4.13: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - FEOGA | 110 |
| Misura 4.14: Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali - FEOGA .. | 112 |
| Misura 4.15: Incentivazione di attività turistiche e artigianali - FEOGA | 113 |
| Misura 4.16: Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA..... | 114 |
| Misura 4.17: Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione adeguati sistemi di prevenzione - FEOGA..... | 115 |
| Misura 4.18: Formazione - FEOGA | 117 |
| Misura 4.19: Ricomposizione fondiaria - FEOGA..... | 118 |
| Misura 4.20: Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura - FEOGA | 120 |
| Misura 4.21: Insediamento dei giovani agricoltori - FEOGA | 122 |
| Asse V - Città | 124 |
| Misura 5.1: Politiche per le aree urbane - FESR..... | 124 |
| Misura 5.2: La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali e sanitari - FESR..... | 127 |
| Misura 5.3: Formazione per le Misure dell'Asse - FSE..... | 129 |
| Asse VI – Reti e nodi di servizio | 131 |
| Misura 6.1: Corridoio plurimodale Sardegna-Continente - FESR | 131 |
| Misura 6.2: L'ottimizzazione dell'accessibilità entro i maggiori contesti urbani - FESR.. | 134 |
| Misura 6.3: Società dell'Informazione - FESR | 136 |
| Misura 6.4: Formazione per la Società dell'Informazione – FSE | 139 |
| Misura 7.1: Assistenza tecnica - FESR | 141 |
|  ALLEGATI..... | 144 |
| A – Avanzamento finanziario per Asse prioritario e Misura | |
| B – I Gantt delle Misure FESR - FEOGA - SFOP | |

Premessa

Il presente documento è stato articolato in modo da rendere agevole la lettura delle informazioni sullo stato di avanzamento del Programma Operativo nel semestre di attività che va dal primo aprile 2004 al 30 settembre 2004.

Il *Rapporto* si compone di tre capitoli:

Il primo “**Stato di avanzamento al 30.09.2004: analisi per Fondo**” intende fornire un puntuale aggiornamento sull’andamento complessivo di ciascun Fondo nel semestre di riferimento. I paragrafi contengono elaborazioni tabellari e disamina dei dati relativi allo stato di avanzamento finanziario degli aggregati di misure cofinanziate da ciascun Fondo, nonché considerazioni sulla capacità di raggiungimento degli obiettivi programmatici e previsionali di spesa.

Il capitolo 2 “**Attività svolta nell’ultimo semestre**” fornisce un resoconto delle principali attività che l’Autorità di Gestione ha promosso e svolto, in parte per migliorare le condizioni di attuazione del Programma e in parte per ottemperare a specifici adempimenti. In particolare, si è dato conto delle principali modifiche apportate al POR in fase di revisione di metà periodo e dello stato dell’arte sul fronte dei Progetti Integrati Territoriali.

Il capitolo 3 “**Stato di avanzamento al 30.09.2004: analisi per Misura**” fornisce informazioni puntuali sulle singole misure di ciascun Asse, con un’analisi degli aspetti finanziari e procedurali.

Completano il rapporto due allegati: una tabella di avanzamento finanziario per Asse prioritario e Misura e i diagrammi di Gantt relativi alle misure FESR, FEOGA e SFOP attivate mediante bandi.

In particolare l’allegato contenente i diagrammi di Gantt costituisce un valido supporto alla lettura del paragrafo sull’avanzamento procedurale di ciascuna misura interessata. I diagrammi infatti, oltre a riportare graficamente i principali dati temporali sull’attuazione delle misure, offrono un immediato confronto fra il cronogramma previsionale e le tempistiche effettive rilevate a consuntivo.

1. Stato di avanzamento al 30.09.2004: analisi per Fondo

1.1 Aggiornamento dello stato di avanzamento finanziario del POR al 30.09.2004

A seguito della rettifica n. PH/2003/1075 del 27.06.2003 della decisione C(2000) 2359, il costo totale programmato dell'Intervento ammonta a €3.914.427.040,00. Tale importo corrisponde al costo totale pubblico, fatta eccezione per lo SFOP in cui sono compresi € 21.969.040,00 di risorse private da rendicontare.

La tabella sottostante riporta, per ogni Fondo, gli impegni e i pagamenti riferiti alla quota pubblica. Per lo SFOP invece, al fine di un corretto rapporto con il costo totale programmato, vengono riportati impegni e pagamenti totali.

Anche l'avanzamento percentuale è stato calcolato rispetto al costo totale pubblico per tutti i Fondi, con l'unica eccezione dello SFOP. Parimenti, le aliquote di incremento rispetto ai dati di impegno e spesa (pubblici, eccetto lo SFOP) fatti registrare al 31.03.2004.

Al 30.09.2004, il quadro finanziario complessivo del POR Sardegna mostra un ulteriore incremento della capacità di spesa rispetto al semestre precedente. A fronte del costo totale programmato, pari a €3.914.427.040,00, l'ammontare degli impegni assunti si accresce di oltre l'8% rispetto al 31.03.2004 (€ 146.381.396,01 in valore assoluto), portandosi a € 1.916.076.314,16; le spese sostenute si attestano a €1.188.465.035,96, pari a un incremento del 12% rispetto al semestre precedente (€128.875.591,52 in valore assoluto).

| Esecuzione finanziaria al 30.09.04 | Costo programmato (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| FESR | 2.311.852.000,00 | 1.222.209.722,73 | 774.565.072,98 |
| FSE | 714.428.000,00 | 295.063.919,30 | 181.281.858,87 |
| FEOGA | 812.156.000,00 | 379.216.891,80 | 225.315.074,25 |
| SFOP* | 75.991.040,00 | 19.645.780,33 | 7.303.029,86 |
| Totale POR | 3.914.427.040,00 | 1.916.076.314,16 | 1.188.465.035,96 |

| Avanzamento al 30.09.04 | Capacità di impegno % <i>b/a</i> | Capacità di spesa % <i>c/a</i> | Incremento rispetto al 31.03.04 | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|
| | | | Δ Impegni | Δ Pagamenti |
| FESR | 52,86% | 33,5% | 2,83% | 7,47% |
| FSE | 41,30% | 25,37% | 27,77% | 19,38% |
| FEOGA | 46,69% | 27,74% | 12,46% | 24,52% |
| SFOP* | 25,85% | 9,61% | 50,00% | 20,70% |
| Totale POR | 48,95% | 30,36% | 8,27% | 12,16% |

* Il Costo, gli impegni e i pagamenti comprendono la quota privata

FESR

Non diversamente dagli altri semestri, il Fondo presenta una buona *performance* sia in termini di capacità di impegno che di spesa, pari rispettivamente a circa il 53% e al 33% del costo totale programmato, valori ancora al di sopra la media del POR.

Complessivamente, a fronte di un costo totale programmato di €2.311.852.000,00 e di impegni pari a €1.222.209.722,73, sono stati effettuati pagamenti per €774.565.072,98. Rispetto ai corrispondenti valori riferiti al 31.03.2004, gli impegni si incrementano del 2,8% e i pagamenti del 7,5%: il *trend* di crescita nel semestre è nettamente inferiore a quello medio del Programma.

Le Misure dell'Asse I contribuiscono in modo significativo all'avanzamento del Fondo: gli impegni delle "Risorse naturali" rappresentano infatti il 43% degli impegni del FESR e i pagamenti il 50% della spesa complessiva del Fondo. Seguono le Misure dell'Asse VI che incidono in termini di impegni e pagamenti per il 21%. Le Misure dell'Asse IV concorrono per il 14% e l'8% alla *performance* del Fondo, mantenendosi sostanzialmente sui valori del semestre precedente. L'Asse II, che pesa per il 16% sul costo totale programmato FESR, incide per circa il 13% e l'11% su impegni e spesa media del Fondo.

La Misura con la miglior capacità di impegno è la 6.1, con una percentuale di avanzamento pari a 112%. Ugualmente in *overbooking* la misura 4.1: 103% è l'aliquota delle allocazioni effettuate al terzo trimestre dell'anno. Sebbene non ancora prossime al pieno impegno delle risorse disponibili, le Misure 7.1, 1.1, 2.3, 1.4 e 2.1 fanno registrare percentuali superiori alla media del Fondo. Le altre Misure FESR (quindici su ventidue) si collocano al di sotto della *performance* percentuale media del Fondo.

Anche in termini di spesa, la Misura più efficiente è la 6.1: l'80% della posta finanziaria assegnata si è tradotta in pagamenti. Seguono le Misure 1.1 e 1.4, con il 51 e 44%, rispettivamente. Come per gli impegni, quindici Misure si attestano su livelli di spesa inferiori alla media del FESR (33,5%): il *range* delle percentuali va dallo 0% delle Misure 4.3 e 4.3, al 32% della Misura 2.3.

Esaminando gli Assi sotto il profilo della capacità di utilizzo, l'Asse III – con le Misure 3.12. e 3.13 – raggiunge la percentuale più alta di pagamenti rispetto agli impegni (88%). La quota di impegni tradotta in spesa dall'Asse V (due Misure) sfiora il 76%. L'Asse I, con ben sei Misure, raggiunge quasi il 74%. Il dato medio a livello di Fondo è 63,4%.

FSE

A livello di Fondo FSE, a fronte di impegni che subiscono un incremento del 28% si registra una variazione più contenuta dei pagamenti, pari a circa il 19% del corrispondente valore rilevato nello scorso semestre. In particolare, al 30.09.2004, le risorse allocate passano da €230.927.067,00 a €295.063.919,30, mentre quelle erogate da €151.855.124,69 a €181.281.858,87. Ne discende, un quadro finanziario caratterizzato dai seguenti elementi:

- un incremento della capacità di impegno, che dal 35,32% si porta al 41,30%;
- un incremento della capacità di spesa di circa 4 punti percentuali, che dal 21,26% si attesta al 25,37% del costo programmato;
- una capacità di utilizzo che si riduce passando dal 65,76% al 61,44%, in ragione del fatto che gli impegni giuridicamente vincolanti assunti nel periodo di riferimento non si sono tradotti, al contempo, in nuove erogazioni.

La variazione del dato di impegno è riconducibile principalmente alla Misura 3.3, in riferimento alla quale, nel corso del semestre in esame, sono state allocate risorse per circa 18 Meuro; altrettanto consistente è stata la variazione dello stesso dato registrata a livello della Misura 3.10, pari a circa 13 Meuro.

Sebbene con tassi di crescita diversi, tutte le Misure cofinanziate dal FSE hanno fatto registrare una variazione positiva nel dato di spesa. Nello specifico, gli incrementi più consistenti dei pagamenti, in valore assoluto, sono stati quelli delle Misure 3.10 e 6.4, che superano i 4 Meuro.

In generale, il miglioramento della *performance* del Fondo ed il parziale recupero dei ritardi di attuazione delle Misure FSE riscontrati nel primo periodo della programmazione del POR è ascrivibile ad un insieme di iniziative finalizzate, da un lato, a contenere le carenze della

struttura organizzativa dei settori dell'Amministrazione responsabili della gestione del Fondo, dall'altro, a semplificare le procedure di attuazione delle Misure. In particolare, tra le più significative si segnala:

- l'istituzione dell'"Elenco di esperti di valutazione di progetti formativi", che ha consentito di evitare l'impegno dei funzionari regionali nelle commissioni di valutazione e quindi di risolvere, almeno in parte, le citate carenze di organico ed, al contempo, di snellire le procedure di selezione delle proposte progettuali presentate sui bandi;
- l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione, attraverso l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, di un servizio di segreteria tecnica per l'analisi, la gestione e la registrazione dei progetti formativi presentati sui bandi pubblicati nonché del servizio di controllo rendicontale, cioè di verifica amministrativo/contabile della documentazione di spesa delle dichiarazioni trimestrali e dei rendiconti finali trasmessi dagli Enti beneficiari dei finanziamenti per la formazione.

Se si valuta l'apporto di ciascuna Misura alla *performance* del Fondo si conferma il dato emerso al 31.03.2004: sono le Misure 3.2, 3.3, e 3.7 ad aver contribuito in maniera determinante, grazie al sensibile avanzamento degli *iter* attuativi dei bandi pubblicati nonché alla rendicontazione di progetti coerenti con gli obiettivi globali e specifici del QCS e del POR.

Emerge, tuttavia, un elemento di novità rispetto alla precedente rilevazione semestrale, rappresentato dal *trend* estremamente positivo del tasso di crescita della Misura 3.1. Infatti, l'entrata a regime della riforma dei servizi dell'impiego si è tradotta in un apprezzabile avanzamento finanziario della Misura: nel dettaglio, sia il dato di impegno che quello pagamento fanno registrare un incremento che si attesta, in entrambe i casi, intorno al 70% dei corrispondenti valori rilevati al volgere del mese di marzo del 2004.

FEOGA

Al 30.09.2004, il FEOGA presenta una buona *performance* in termini di capacità di impegno, pari al 46,69% del costo programmato, mentre più ridotta è la capacità di spesa che si attesta al 27,74% della dotazione complessiva.

Complessivamente, a fronte di un costo programmato di €812.156.000,00 e di impegni pari a € 379.216.891,80, sono stati effettuati pagamenti per € 225.315.074,25 con incrementi rispettivamente pari al 12,46% e al 24,52% dei corrispondenti valori riferiti a marzo 2004.

A tale avanzamento hanno contribuito in modo determinante le misure 4.9 "*Investimenti nelle aziende agricole*", 4.10 "*Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*", 4.11 "*Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità*", 4.20 "*Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura*" e 4.21 "*Insedimento giovani agricoltori*", che rappresentano le componenti più significative del sostegno FEOGA, sia in termini di dimensioni finanziarie, che per numero di potenziali beneficiari, nonché per l'articolazione delle tipologie di intervento in esse previste. Inoltre, l'avanzamento negli impegni registrato nell'ultimo semestre è stato in parte anche determinato dall'attivazione della misura 4.12 "*Diversificazione delle attività agricole*".

Ancora nullo l'apporto delle misure: 4.14 "*Rinnovamento e miglioramento dei villaggi rurali e protezione e tutela del patrimonio rurale*", 4.15 "*Incentivazione di attività turistiche e artigianali*", 4.16 "*Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, silvicoltura, conservazione delle risorse naturali e benessere degli animali*" e 4.18 "*Formazione*" che a tre anni dall'avvio del POR non sono state ancora attivate. In sede di riprogrammazione di metà periodo del POR le misure 4.15 e 4.16 sono state eliminate e gli interventi sono stati integrati all'interno di un'unica misura di sviluppo rurale, la 4.14 "*Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali*". Per quanto riguarda la Misura 4.18 "*Formazione*", si prevede, a breve, la sua attuazione da parte dell'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e

Sicurezza sociale competente in materia, in collaborazione con l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.

Nella seguente tabella, le misure del POR Sardegna, cofinanziate dal FEOGA, sono state classificate in due principali categorie: misure di intervento strutturale e misure di promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali. Nella stessa tabella, il costo programmato per tali misure viene comparato con la corrispondente spesa pubblica erogata al 30.09.2004.

| Misure di sviluppo rurale incluse nel POR Sardegna | Costo programmato al 30.09.2004 | | Pagamenti al 30.09.2004 | | Capacità di spesa % |
|---|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|
| | (a) Euro | % | (b) Euro | % | (b/a) |
| Misure strutturali (Capitoli I, II, III, VII regolamento CE 1257/1999) | 461.902.000,00 | 56,87% | 114.134.653,65 | 50,66% | 24,71% |
| Misure di promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (Capitolo IX regolamento CE 1257/1999) | 350.254.000,00 | 43,13% | 111.180.420,60 | 49,34% | 31,74% |
| Totale misure FEOGA | 812.156.000,00 | 100,00% | 225.315.074,25 | 100,00% | 27,74% |

Dall'esame dei valori riportati nella tabella, si evince che la spesa pubblica programmata per le misure FEOGA del POR Sardegna risulta prevalentemente assegnata alle misure di intervento strutturale (57% circa). Tali misure riguardano la realizzazione di investimenti materiali per l'ammodernamento delle aziende agricole (misura 4.9) e agro-industriali (misura 4.10) od anche attività immateriali (corsi di formazione – misura 4.18) o di sostegno all'insediamento di giovani agricoltori (misura 4.21). Le altre misure, di sostegno all'adeguamento e allo sviluppo delle zone rurali, assorbono il restante 43% circa delle risorse pubbliche programmate.

La spesa pubblica erogata si ripartisce invece tra le due categorie di misure in percentuali sostanzialmente coincidenti, evidenziando quindi un maggiore ritardo nella realizzazione dell'intervento cosiddetto strutturale.

L'esame dello stato di esecuzione delle singole misure, al di là di quanto gli indicatori finanziari possono genericamente tradurre in termini di attuazione degli obiettivi programmati, evidenzia però ritardi sostanzialmente riconducibili al mancato avvio sia degli interventi di formazione (misura 4.18) che di quelli di valorizzazione e diversificazione economica nei territori rurali (misura 4.14).

La principale criticità per l'avvio di tali misure, individuabile soprattutto nel coordinamento tra programmazione e attuazione degli interventi, è stata affrontata nella fase di definizione del Complemento di programmazione, immediatamente successiva alla riprogrammazione del POR Sardegna. In tale fase infatti, come ricordato in precedenza, su iniziativa dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale:

- per la misura 4.18, sono stati definiti i contenuti delle attività formative, tenendo anche presenti le novità introdotte dalla recente modifica della politica agricola comunitaria, ed è stata concordata con l'Assessorato del Lavoro e Formazione professionale l'attribuzione operativa delle funzioni in merito alla previsione e attuazione dei corsi di formazione professionale specifica in agricoltura e forestazione;
- per la misura 4.14, sono stati individuati i soggetti beneficiari (Enti pubblici e loro consorzi, Consorzi intercomunali, Comunità montane) definendone ruoli e funzioni nell'attuazione coordinata degli interventi di promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali di competenza.

SFOP

Rispetto al semestre precedente l'avanzamento finanziario risulta migliorato, con incrementi degli impegni e della spesa rispettivamente del 50% e del 20,70% dei corrispondenti valori rilevati al 31.03.2004.

In valori assoluti, a fronte di un costo totale pari a €75.991.040,00, gli impegni giuridicamente vincolanti ammontano €19.645.780,33 mentre i pagamenti sostenuti sono pari a €7.303.029,86. L'andamento finanziario, seppure in crescita, risulta ancora modesto: la capacità di impegno e di spesa si attestano al 25,85% e al 9,61% del costo totale programmato.

Gli impegni e i pagamenti effettuati nel semestre, si riferiscono a progetti nuovi ammessi a valere sia sulla Misura 4.7 (sottomisure B) *Acquacoltura* e D) *Trasformazione e Commercializzazione*) che sulla Misura 4.8, sottomisura B) *Misure di carattere socio economico*.

La piena attivazione degli interventi cofinanziati dallo SFOP è stata possibile solo a partire dall'anno 2003, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) 2369/2002 che modifica il regolamento (CE) 2792/1999; in particolare, si ricorda la previsione degli interventi di diversificazione introdotta nell'articolo 12 del regolamento (CE) 2792/1999 ed altre variazioni applicative inerenti gli articoli 11 e 15 dello stesso regolamento. Tali modifiche hanno comportato conseguenti variazioni al Complemento di programmazione del POR Sardegna, il cui iter procedurale di approvazione si è concluso nel 2003.

1.2 Grado di realizzazione (rispetto al profilo programmatico e alle previsioni di spesa)

| Fondo | Pagamenti effettuati al 30.09.2004 (a) | Obiettivo programmatico di spesa* (b) | livello % a/b | Obiettivo previsionale** (c) | livello % a/c |
|--------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| FESR | 774.565.072,98 | 928.454.809,00 | 83,43% | 1.051.574.722,59 | 73,66 |
| FSE | 181.281.858,87 | 283.797.000,00 | 63,88% | 280.816.118,67 | 64,56% |
| FEOGA | 225.315.074,25 | 325.236.000,00 | 69,28 | 269.435.327,52 | 83,62 |
| SFOP | 5.559.746,43 | 21.830.000,00 | 25,47 | 19.641.434,11 | 28,31 |

* stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza tener conto dell'anticipazione del 7%

** previsioni di spesa per il 2004 formulate dalla Regione cumulate al dato di attuazione finanziaria al 31.12.2003

FESR

Al termine del semestre in esame, l'ammontare delle spese sostenute è pari a €774.565.072,98: il dato si attesta all'83% del *target* fissato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ottenuto sommando le annualità 2000, 2001 e 2002 del piano finanziario del CdP) e quantificato in € 928.454.809,00. Analogamente, i pagamenti effettuati raggiungono per il 74% l'obiettivo previsionale formulato dalla Regione, dato dalla somma della spesa effettiva al 31.12.2003 – pari a € 650.717.470,49 – e delle previsioni FESR per il 2004 che ammontano a € 400.857.252,10.

A questo punto, è da ritenere improbabile, nell'ultimo trimestre dell'anno, un'accelerazione della spesa tale da conseguire pienamente l'obiettivo programmatico. Il disimpegno automatico delle risorse non spese potrà essere scongiurato unicamente riducendo il *target* dell'acconto del 7%. Su questa base di calcolo, già al 30 settembre, la soglia minima di spesa è superata.

Va da sé che l'obiettivo previsionale è ancor più fuori della portata del *trend* ipotizzabile: le previsioni di spesa a livello di Fondo sono state infatti sovrastimate.

Come si evince dalla tabella, le misure cofinanziate dal FESR fanno registrare la migliore *performance* di spesa, sia rispetto all'obiettivo programmatico fissato dal Ministero che a quello previsionale formulato dalla Regione.

FSE

La verifica dei dati di spesa del Fondo, rispetto agli obiettivi programmatici e previsionali, conferma un andamento nel complesso migliorato rispetto al precedente semestre. Al 30.09.2004, considerato l'ammontare dei pagamenti effettuati, pari a € 181.281.858,87, l'obiettivo di spesa formulato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2004, risulta conseguito nella misura del 63,88%. Lievemente migliore è il grado di realizzazione dell'obiettivo previsionale fissato dalla Regione che, a fronte di una soglia-obiettivo pari a € 280.816.118,67, risulta essere pari a 64,65%. Tuttavia, corre l'obbligo di precisare che la spesa certificata nell'ultima domanda di pagamento presentata alla Commissione il 25.10.2004, ammonta a € 184.122.963,87: la quota statale e quella comunitaria di tale importo (€ 156.504.519,29) rappresentano il 79% circa delle annualità 2000, 2001 e 2002 da piano finanziario (€ 198.718.970,00, al netto dell'anticipazione del 7%), che corrisponde alla soglia minima di spesa per evitare il disimpegno automatico delle risorse programmate. Si pongono, pertanto, valide premesse per scongiurare l'applicazione di tale meccanismo al termine del 2004.

FEOGA

Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a € 225.315.074,25, il dato risulta quasi in linea con l'obiettivo previsionale di spesa dichiarato dalla Regione (€ 269.435.327,52) ma ancora lontano dall'obiettivo programmatico stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissato a € 325.236.000,00,. Come si evince dalla tabella precedente, il FEOGA registra un livello di conseguimento del *target* MEF del 69% circa; il grado di realizzazione delle previsioni di spesa raggiunge invece l'83,62%.

Le previsioni formulate dall'Assessorato dell'Agricoltura al 31.12.2004 assicurano il raggiungimento dell'obiettivo previsionale di spesa formulato dalla Regione.

SFOP

Al 30.09.2004, le spese pubbliche rendicontate risultano pari a € 5.559.746,43; il dato non pare in linea né con l'obiettivo programmatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissato per il 2004 a € 21.830.000,00, né con le previsioni di spesa formulate dalla Regione per la fine dell'anno (€ 19.641.434,11).

Il grado di realizzazione degli obiettivi MEF e regionale si attesta rispettivamente al 25,47% e al 28,31% circa.

La performance modesta è in parte motivata:

- per la Misura 4.7 dalla sospensione di 3 progetti conseguentemente alla pendenza di alcuni procedimenti giudiziari: il contributo pubblico relativo a tali progetti è pari a € 2.805.346,39 di cui € 1.402.673,19 di quota Sfop.
- per la misura 4.8, dal ritardo nell'attuazione della stessa. La piena attivazione degli interventi è stata possibile solo a partire dall'anno 2003, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) 2369/2002 che modifica il regolamento (CE) 2792/1999. Pertanto è in corso la richiesta di differimento della presentazione della certificazione di spesa per l'importo di 2.183.873,00 (quota Sfop) alla data del 31.12.2005.

Con l'applicazione delle procedure di sospensione del termine di disimpegno automatico e di differimento della presentazione della certificazione di spesa per gli importi in questione, la

quota SFOP da certificare alla data del 31.12.2004 è pari a €5.437.683,81, di cui 2.779.873,60 già certificata al 30.09.2004.

2. Attività svolta nell'ultimo semestre

2.1 La riprogrammazione del POR

Il POR Sardegna modificato è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza di giugno 2004 e notificato alla UE il 23 giugno 2004. Di seguito sono riportate le principali motivazioni, contenute nella stessa revisione del POR, che sono alla base della riprogrammazione.

Recependo le indicazioni scaturenti dal Rapporto di Valutazione Intermedia e dall'aggiornamento delle analisi macroeconomiche e settoriali, l'impostazione strategica generale del POR è risultata confermata; pertanto, la revisione ha riguardato soprattutto degli adattamenti derivanti dalla valutazione dell'esperienza, svoltasi nel corso di tre anni di attuazione delle misure, da parte dell'apparato amministrativo regionale e sub-regionale, dai mutamenti di contesto e dalla evoluzione degli orientamenti strategici comunitari. L'intento è stato quindi quello di rendere la strategia complessiva più stringente alle esigenze e alle caratteristiche della regione. In particolare:

- l'obiettivo generale del POR Sardegna, sarà perseguito attraverso il potenziamento della coesione economica e sociale delle aree interne dell'isola e riducendo gli svantaggi derivanti dall'insularità della Sardegna;
- la possibilità di indirizzare con maggiore determinazione il POR in queste direzioni comporta la necessità di mettere a fuoco strumenti efficaci per la coesione, a cominciare dallo sviluppo locale, per individuare soluzioni capaci di favorire il riequilibrio di risorse attraverso azioni d'intervento realmente integrate;
- l'affinamento dell'articolazione della strategia nel POR riguarda anche l'eliminazione di ridondanze, sovrapposizioni, elementi di indefinitezza che, in alcuni casi, sono all'origine di una mancata o inadeguata attuazione;
- l'esigenza di rivedere alcune misure e azioni (come segnalato nel Rapporto del Valutatore Indipendente) del POR non è dunque solo di carattere logico-formale, ma riguarda anche l'opportunità di razionalizzare, concentrare e rendere più chiaro e incisivo l'intervento e i relativi obiettivi;
- il Valutatore Indipendente ha osservato che per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del POR è necessario rafforzare la condivisione delle strategie da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione delle misure; a questo scopo, nel POR è meglio curato tale aspetto assicurando la massima chiarezza tra obiettivi e strategia adottata per raggiungerli.

Per la messa a punto delle linee d'azione è stato tenuto conto dei seguenti elementi:

- le potenzialità e le capacità attuative, anche in relazione ai risultati della assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza comunitaria e nazionale e della necessità di incentivare ulteriormente il rafforzamento dei soggetti realizzatori;
- il nesso delle azioni/interventi con gli obiettivi, concentrando il numero degli obiettivi da perseguire;
- linee d'azione in grado di generare un deciso impatto sulle variabili di rottura individuate nel QCS;
- il collegamento, anche istituzionale, con le politiche nazionali, centrali e regionali, per lo sviluppo, ed in particolare con gli interventi finanziati dal CIPE tramite il Fondo nazionale aggiuntivo per le aree sotto-utilizzate;
- la necessità di spingere l'orizzonte strategico oltre la chiusura dell'attuale ciclo di programmazione, verso il 2007-20013; ciò al fine di incentivare in questo ciclo azioni strategiche prioritarie volte a sciogliere i nodi strutturali regionali e che travalichino quindi la scadenza del 2006;

- la maggiore finalizzazione dei Fondi Strutturali, come previsto nel QCS, alle nuove priorità delle politiche comunitarie fissate dai Consigli Europei di Lisbona e Göteborg (fattori di competitività; sviluppo sostenibile; innovazione e conoscenza; “E Europe”) oltre al Consiglio di Barcellona (riduzione del peso relativo degli aiuti diretti).

Gli aspetti strategici ed operativi settoriali di maggiore rilievo nella revisione per la fase 2004-2006 sono di seguito sinteticamente posti in evidenza.

Asse I – Risorse naturali

L'intervento è stato maggiormente orientato verso la creazione di nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile, oltre che di presidio e monitoraggio del territorio.

In particolare, coerentemente con il QCS, è stata introdotta la Misura 1.9 “*Prevenzione e sorveglianza degli incendi e ricostruzione boschiva*”. La misura persegue il fine del mantenimento e dello sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali attraverso la tutela, il recupero e il potenziamento del patrimonio silvicolo esistente con azioni sia di imboschimento e ricostituzione delle formazioni naturali compromesse, sia di prevenzione.

Asse II – Risorse culturali

Nel periodo 2004-2006 è necessario dare particolare attenzione agli aspetti strategici che fanno riferimento ad opportunità di sviluppo economico – imprenditoriale e occupazionale – nell'ambito culturale e, indirettamente, turistico, e che dovrebbero far leva sulla crescita delle competenze e dei servizi, del miglioramento dell'offerta culturale e di spettacolo. Si ritiene quindi indispensabile agire ad un duplice livello: adottando una politica di selezione capace di valorizzare i contenuti di servizio connessi alla fruizione dei beni culturali e, dall'altra, operare sul territorio per far crescere la capacità di progettare il “contenitore” e il contenuto (culturale o di spettacolo che sia) in maniera integrata, con il massimo coinvolgimento dei privati.

Le misure 2.1 e 2.2 sono unificate in un'unica misura, attuata attraverso sette tipologie di azioni a regia regionale, che, nell'ambito di progetti tematici integrati, realizzano circuiti e poli culturali a valenza turistica, e un'azione a titolarità regionale, che realizza interventi riguardanti l'affiancamento consulenziale, i servizi informativi locali, i programmi di comunicazione e promozione.

Asse III – Risorse umane

Il Rapporto del Valutatore Indipendente evidenzia che nel periodo 2000-2003 il FSE sembra aver indotto poche “nuove” occasioni di sviluppo, essendo stato utilizzato più come fonte di finanziamento di azioni già in corso sul territorio che come volano di attività innovative. Il peso attribuito dall'obiettivo globale alla valorizzazione delle eccellenze, dalla ricerca scientifica all'alta formazione, non ha un corrispettivo adeguato nell'attuazione sino al 2003.

In fase di riprogrammazione si è sostanzialmente confermata la strategia del Fondo sociale che, come si evince anche dal rapporto di valutazione intermedia, rispetta il complessivo quadro strategico di riferimento (Consiglio di Lisbona, la SEO, il NAP, Piano per l'inclusione). Le uniche sostanziali variazioni sono da ricondurre al recepimento della riforma del sistema dell'istruzione-formazione (Riforma Moratti) e della riforma del mercato del Lavoro (Riforma Biagi). Le modifiche apportate alle misure FSE possono, quindi, essere riassunte nei seguenti punti:

- per garantire una gestione unitaria, si è proceduto all'accorpamento nell'Asse III di tutte le misure FSE di formazione contenute in altri assi del POR;

- le misure 3.2 e 3.3 sono state accorpate in un'unica misura (3.2); sono state, comunque, confermate le percentuali relative alle risorse finanziarie stanziare sulle *Policy Field*: 35% per le azioni preventive (*Policy Field A*) e 70% per le azioni rivolte alle PMI (*Policy Field D*);
- nella Misura 3.6 è stata inserita una linea d'azione relativa all'informatizzazione delle scuole elementari a completamento del progetto M@rte; inoltre, è stata eliminata la linea d'azione relativa alla realizzazione del sistema informativo sulla dispersione scolastica che verrà finanziato con fondi regionali;
- nella Misura 3.7, in cui era previsto solo il finanziamento degli IFTS, sono state aggiunte tre linee d'azione relative alla formazione universitaria che riguardano il finanziamento di una fase sperimentale di corsi universitari on-line, l'attivazione di master post-universitari ed interventi a favore dello sviluppo del capitale umano d'eccellenza (master, borse per la mobilità dei ricercatori, formazione manageriale e tecnologica per le imprese);
- è stata fatta un'opera di razionalizzazione del testo di tutte le Misure che ha comportato l'accorpamento di diverse azioni all'interno delle Misure.

Le modifiche apportate hanno tenuto conto di alcune criticità. In particolare, si è rilevata una carenza di informazione circa gli impatti occupazionali delle azioni cofinanziate dal FSE che non ha consentito una rimodulazione finanziaria delle misure sulla base di una conoscenza reale dei risultati raggiunti. Ciò ha comportato l'inserimento nella misura 3.5 di una linea d'azione relativa alla predisposizione di un sistema di monitoraggio delle azioni formative finanziate.

Dall'analisi sui fabbisogni formativi effettuata a livello regionale e finanziata all'interno della misura 3.1, è emersa una forte richiesta di figure professionali specializzate in quelle attività caratterizzate da maggiore crescita e innovazione. Per cui nella seconda fase si è tenuto conto di tali elementi per rafforzare quei settori (turismo, tempo libero, servizi alle persone, ecc.) che legano maggiormente formazione e sviluppo locale.

Infine, la messa a regime dei Servizi per l'Impiego sta muovendo i primi passi con forte ritardo che deve essere rapidamente colmato. Sarà quindi data un'accelerazione straordinaria all'attivazione dei servizi per l'occupazione, anche per sbloccare alcune azioni di altre misure che sono in stretta relazione con l'avvio dei SPI.

Asse IV – Sviluppo locale

L'attuazione delle misure e delle azioni di questo asse ha decisamente favorito il profilo della quantità dello sviluppo e della crescita più che la sua qualità. Nella fase 2004-2006 la strategia delineata per il settore relativa alle linee di azione più innovative, selettive e qualificanti sarà più fortemente espressa nelle misure, indirizzando lo sviluppo verso priorità come l'innovazione tecnologica, la crescita di filiera, l'attrazione di imprese esterne e la nascita di nuove imprese, cercando nel contempo di razionalizzare le azioni messe in campo che danno luogo in qualche caso a effetti di sovrapposizione e (potenziale) spiazamento.

Nella misura 4.1 sono state concentrate le operazioni che configurano aiuti finanziari o di contesto in favore dei settori produttivi; nella misura 4.2 che ingloba la misura 4.3, sono stati previsti servizi reali alle imprese e una specifica azione sulla internazionalizzazione delle attività produttive. Sono state inoltre poste le condizioni per interventi nel settore del commercio, nel rispetto del tetto non valicabile degli aiuti alle imprese finanziabili con il FESR. Per assicurare adeguati interventi nei settori produttivi nelle aree dei progetti integrati territoriali, la misura 4.4, fortemente innovativa, è espressamente mirata ad azioni di sostegno nella logica dell'integrazione con particolare riferimento alle filiere. Tale misura mira ad integrare le operazioni consistenti attualmente quasi esclusivamente in opere pubbliche che compongono i PIT finora operanti, con attività produttive da indurre o potenziare in tali aree, secondo le vocazioni espresse dal territorio.

Con la riprogrammazione del POR sono state apportate delle integrazioni agli interventi previsti dalle Misure cofinanziate dallo SFOP in coerenza con gli orientamenti e gli obiettivi della politica comune della pesca e con i contenuti del QCS. Per le iniziative comprese nella misura 4.7, dirette ad incrementare la capacità produttiva (mediante ammodernamenti di unità esistenti o costruzione di nuove unità di acquacoltura) viene introdotto il requisito della verifica dell'esistenza di adeguati sbocchi di mercato per le specie eurialine. Tra le iniziative ammissibili nell'ambito della misura 4.8, che integrano gli interventi più propriamente strutturali è stata introdotta la possibilità di incentivare gli operatori che diversificano la loro attività senza l'abbandono definitivo dell'attività di pesca, purché la diversificazione contribuisca ad una riduzione dello sforzo di pesca.

Per quanto concerne le misure cofinanziate dal FEOGA, l'approfondimento e aggiornamento dell'analisi settoriale (agricoltura e sviluppo rurale) ha evidenziato l'accentuazione dei fenomeni di polverizzazione e inadeguatezza delle condizioni strutturali delle aziende agricole regionali e quindi la necessità di proseguire con le misure di rafforzamento della proprietà fondiaria, condizione necessaria alla realizzazione di investimenti che possano consentire il perseguimento dell'obiettivo di "miglioramento della competitività dei sistemi agricoli e agro-industriali in un contesto di filiera". Contestualmente, recependo l'osservazione del Valutatore indipendente in merito al ritardo nell'attuazione delle politiche di sviluppo rurale, si pone l'esigenza di semplificare e razionalizzare le misure finalizzate a "sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse agricole, forestali, ambientali e storico-culturali".

Le misure volte al miglioramento della competitività (Misure 4.9 e 4.10) devono necessariamente prevedere settori e strategie di intervento compatibili con le prospettive di mercato dei prodotti agricoli e agro-industriali interessati. Pertanto, in fase di riprogrammazione del POR, è stata aggiornata l'analisi degli sbocchi di mercato delle produzioni agricole e agro-alimentari della regione Sardegna (Allegato III al POR) in coerenza con la metodologia adottata e con le risultanze del documento del QCS sulla verifica dell'esistenza dei normali sbocchi di mercato svolta a livello nazionale. Nel documento regionale, le analisi settoriali si concentrano sugli specifici ambiti strategici di intervento, finanziabili con risorse del POR Sardegna, compatibili con la normativa in vigore, la situazione di mercato e gli eventuali criteri di esclusione specifici per settore. Inoltre, vengono elencate le tipologie di investimento risultate a livello nazionale comuni a tutti i settori e pertanto ammissibili indipendentemente dal comparto considerato.

Rispetto all'obiettivo di sviluppo dei territori rurali, si è proceduto sia attraverso la semplificazione delle condizioni di ammissibilità agli interventi di diversificazione delle attività economiche nelle aziende agricole, sia mediante l'integrazione all'interno di un'unica misura (Misura 4.14, ex misure 4.14, 4.15, 4.16) degli interventi di valorizzazione dei centri rurali e del patrimonio naturale, culturale e archeologico locale.

In particolare, la semplificazione ha riguardato lo stralcio dalla Misura 4.12, che prevede aiuti per lo sviluppo di attività complementari e alternative a quelle agricole, dei requisiti di redditività economica, competenze professionali in agricoltura e rispetto delle norme vigenti in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Tali requisiti continuano invece a costituire condizione essenziale per l'accesso al sostegno agli investimenti aziendali, in quanto volti al miglioramento delle condizioni di produzione e dei redditi agricoli.

L'integrazione nella Misura 4.14 degli aiuti a favore dei villaggi rurali, delle attività turistiche e artigianali e di tutela ambientale consentirà, attraverso progetti a dimensione locale, di realizzare interventi (sia pubblici che privati) coordinati tra loro al fine di uno sviluppo qualificato ed equilibrato del territorio rurale di riferimento.

La riprogrammazione delle Misure FEOGA ha inoltre recepito le modifiche introdotte dal Reg. CE 1783/2003, tra cui si ricorda:

- l'incremento dell'intensità massima degli aiuti destinati ai giovani agricoltori (così come individuati dagli articoli 7 e 8 regolamento CE 1257/99) elevata al 50% nelle zone non svantaggiate e al 60% nelle zone svantaggiate;
- la precisazione delle condizioni per la concessione del sostegno agli investimenti realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali.

Asse V – Città

Nel periodo 2000-2003, l'attuazione delle misure di questo asse non appare ancora ben orientata sulla competitività di sistema (reti) come la strategia prevede. È necessario operare un riequilibrio tra le politiche del settore nei diversi Assi e mettere a punto interventi efficaci, concentrati nel territorio, per accrescere la competitività delle città. Inoltre, sarà svolta una selezione più mirata degli interventi (soprattutto quelli a carattere sociale) individuando alcuni progetti di eccellenza (v. misura 5.1) esemplari, anche in considerazione della differenziazione delle situazioni locali nell'ambito della regione con il massimo coinvolgimento del settore privato. Dalla Misura 5.2 è stata tolta l'azione riguardante la Telemedicina in quanto oggetto di un progetto finanziato con risorse CIPE in un Accordo di Programma Quadro.

Asse VI – Reti e nodi di servizio

La strategia dell'Asse si sviluppa intorno alla esigenza di assicurare i collegamenti materiali e immateriali necessari per favorire lo sviluppo dell'Isola e la valorizzazione dei fattori di competitività, indirizzando la domanda di mobilità e comunicazione verso le modalità economicamente, socialmente e ambientalmente più efficienti nei diversi contesti.

Analoga rilevanza assume il tema della *sicurezza pubblica per lo sviluppo*, campo in cui tramite il PON Sicurezza, si opererà per determinare migliori condizioni generali di contesto di accompagnamento trasversale i diversi processi di sviluppo anche all'interno di azioni di sviluppo locale integrato (PIT).

Nel settore dei *trasporti*, nella prima fase l'attuazione delle misure dell'Asse VI è stata diretta soprattutto verso l'obiettivo di continuare la realizzazione della rete infrastrutturale di base.

Nella seconda fase sarà dato il massimo impulso al completamento del Corridoio plurimodale Sardegna-continente apprestando la massima attenzione alla semplificazione delle fasi procedurali. Ulteriori azioni saranno svolte, tuttavia, per garantire la fattibilità degli interventi più mirati finalizzati a dare maggiore slancio all'intermodalità tenendo conto delle azioni in corso al di fuori del POR..

Per quanto concerne la *società dell'informazione*, per superare le difficoltà incontrate di entrare nella fase esecutiva, definita la strategia generale attraverso l'approvazione del Piano regionale, saranno adottati gli strumenti più idonei per assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, capaci di garantire l'armonizzazione delle attività della Regione in questo campo e di dare il giusto peso alla diffusione dell'ICT nelle aziende e nella società.

Infine, è stata prevista una nuova misura FESR (6.5) che con un approccio integrato persegue l'obiettivo di aumentare le condizioni di sicurezza per agevolare i processi di sviluppo locale.

Asse VII - Assistenza tecnica

La misura 7.1 da potenziare fortemente, assume un ruolo cruciale per garantire un'efficace gestione del POR. Particolare attenzione sarà posta, come previsto dal QCS, per garantire al massimo l'internalizzazione delle competenze e l'accrescimento professionale della PA attraverso azioni di *"learning on doing"*.

2.2. Progetti Integrati Territoriali

Nel presente paragrafo si dà conto dell'avanzamento procedurale degli Accordi di programma dei PIT e del risultato delle attività di interlocuzione e consultazione tra Autorità di Gestione del POR e soggetti coinvolti nella realizzazione dei Programmi, avviate allo scopo di individuare e valutare le operazioni coerenti col Quadro Comunitario di Sostegno e col POR, attraverso un processo di ottimizzazione e rimodulazione dei PIT, ancora provvisori, coordinati sul territorio dalle Amministrazioni Provinciali.

Gli incontri, organizzati per garantire un più intenso raccordo con i Responsabili di Misura, per favorire un'ulteriore semplificazione e una conseguente accelerazione dell'*iter* di approvazione dei progetti, si sono tenuti tra il 16 aprile ed il 27 maggio 2004. Per agevolare l'analisi delle singole operazioni e sanarne le criticità emerse nelle interlocuzioni intervenute col territorio, si è provveduto alla rielaborazione della documentazione disponibile su supporto informatico, con la finalità di fornire agli attori dei tavoli locali un efficace supporto per la discussione e produrre nel contempo strumenti snelli per l'attuazione dei processi indicati.

Allo scopo di velocizzare i tempi di analisi dei PIT, è stato fissato il termine del 3.06.2004 come data ultima per la presentazione da parte delle Province delle proposte riassuntive scaturite dai Tavoli Provinciali, comunicate al Gruppo di Lavoro Tecnico Regionale. Successivamente sono state prodotte, su carta e su supporto informatico, le schede riepilogative delle operazioni, i criteri di selezione e priorità delle stesse, le schede di progetto. Nel mese di agosto, i soggetti interessati ai PIT ancora oggetto di rimodulazione sono stati formalmente invitati a presentare entro il mese di settembre una seconda "proposta finale". Al 30 settembre, sussistono, dunque, gradi di avanzamento e/o compimento diversi per i 13 PIT del Bando 2001.

A seguito della richiesta formale di invio della proposta finale di ottimizzazione, 3 PIT hanno concluso il processo giungendo alla stipula dell'Accordo di programma (Ca-Città, SS4, SS7); per i PIT ricadenti nella provincia di Nuoro, permangono criticità imputabili sia alla mancanza dei requisiti richiesti per il ricorso al finanziamento, sia a una non corretta elaborazione del Progetto complessivo; per gli altri otto PIT, il livello di definizione si colloca a un livello intermedio rispetto ai precedenti.

Di seguito si descrive lo stato di avanzamento delle operazioni per l'ottimizzazione del PIT 2001 nell'ambito delle attività dei Tavoli Provinciali.

L'attività dei Tavoli Provinciali

Cagliari

I lavori dei tavoli provinciali per l'area di Cagliari si sono svolti secondo l'articolazione che segue:

| Bando PIT 2001 - Calendario incontri PIT | | |
|---|------------|-------------|
| PIT | I riunione | II riunione |
| CA 4C - Qualità della vita a Cagliari | 16.04.2004 | 04.05.04 |
| CA 2 - Sulcis Iglesiente | 19.04.2004 | 29.04.04 |
| CA 4E - Cagliari Area Vasta sud est | 21.04.2004 | 05.05.04 |
| CA 4A - Cagliari Area Vasta sud occidentale | 29.04.2004 | --- |
| CA 1 - Medio Campidano | 07.05.2004 | --- |

Relativamente alla rimodulazione dell'accordo di programma del PIT Ca-Città, si sono registrate le seguenti variazioni:

- esclusione dell'operazione n. 1 "Selezione, avvio, sostegno imprenditoriale", ricadente nella misura 3.4;
- passaggio dalla misura 3.7 alla misura 4.6 dell'operazione n. 3 "Formazione manager ambientali";
- attribuzione alle misure 2.1 e 4.5 dell'operazione n. 14 "Completamento Parco archeologico Tuvixeddu", inizialmente presentata *in toto* a valere sulla misura 2.1;
- riformulazione del titolo e incremento dell'investimento proposto per l'operazione n. 29, indicata nell'Accordo di programma originario come "Percorsi archeologici, monumentali, ambientali" a valere sulla misura 4.5C con un investimento richiesto di €1.032.913,80 euro, rinominata come "Percorsi ambientali Poetto" con investimento pari a €1.870.000,00;
- inserimento di due nuove operazioni (op. 33 "Sistemazione nuova piazza" e op. n. 34 "Parcheggio pubblico interrato nuova piazza") a valere sulla misura 5.1.

L'importo totale dell'investimento richiesto passa da a €21.420.921,33 dell'Accordo originario a €27.791.826,22.

Riguardo alle operazioni in ottimizzazione proposte dal comune di Cagliari, l'idea forza del PIT si fonda sulla riqualificazione complessiva dell'area denominata "Parco della musica", orientata sulla misura 5.1. L'esiguità delle risorse della misura ha indotto a ricondurre la proposta alla misura 2.3, integrandola con un intervento complementare all'ampliamento del teatro comunale, denominato "Parcheggio pubblico interrato e sistemazione P.zza Nazzari".

L'accordo di programma per tale PIT è stato sottoscritto l'8.06.2004.

Per la rimodulazione del PIT CA2 "Sulcis Iglesiente" non si sono registrate variazioni sostanziali.

Nell'ambito delle operazioni in ottimizzazione, l'interlocuzione tra Amministrazione provinciale e Responsabile della misura 1.5 ha evidenziato alcune possibili criticità rispetto alle prescrizioni della misura, in particolare, relativamente all'ammissibilità dell'operazione n. 106 del Comune di S. Giovanni Suergiu (denominata "Parco naturalistico") come intervento ricadente in aree SIC. Dopo opportune valutazioni, il Responsabile di Misura ha espresso un giudizio di non coerenza.

Per il PIT CA4E "Area Vasta Sud Est" si segnala:

- il passaggio dalla misura 4.5 alla misura 2.1 dell'operazione n. 53 "Area archeologica Cuccuru Nuraxi", di competenza del comune di Settimo San Pietro;
- la ridenominazione dell'intervento n. 49 del Comune di Selargius come "Completamento teatro S'i e' Boi" indicata nell'Accordo di programma originario come "Copertura cinema all'aperto".

Per quanto attiene alle operazioni in ottimizzazione, la XXIV Comunità Montana, soggetto responsabile del PIT, recependo le indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro Tecnico Regionale, ha trasmesso una nuova proposta. Al fine di risolvere le criticità ancora presenti nell'ambito delle operazioni finanziate col FEOGA, il Responsabile di misura, riferendosi alla circolare dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale del gennaio 2004, nonché alle prescrizioni di fonte comunitaria previste per l'attuazione delle misure del Fondo, ha ridefinito la procedura prevista per l'attuazione della misura 4.20 riservata al finanziamento di infrastrutture rurali al servizio degli enti locali, in particolare relativamente alla scadenza di presentazione della domanda, fissata al 6.03.2004, alla suddivisione in lotti funzionali e all'esplicitazione delle specifiche tecniche degli interventi. È stato inoltre evidenziato il ritardo nell'invio dei progetti da parte dei soggetti beneficiari e una carenza di risorse finanziarie

rispetto a quelle richieste per l'attivazione dell'ottimizzazione. Al termine delle interlocuzioni tra i soggetti interessati, è emersa la necessità di apportare correttivi alle procedure ed è stata formulata una proposta di deliberazione per consentire la riapertura dei termini per l'ottimizzazione sulla misura 4.20.

Per Il PIT CA4A "Area Vasta Sud Occidentale" relativamente alla rimodulazione dell'Accordo di programma si segnala:

- la proposta di inquadramento nella misura 4.6 (piuttosto che nella 3.7) dell'operazione n. 43 "Formazione superiore" di competenza dell'Università degli Studi di Cagliari; in sede di interlocuzione, si è valutata l'opportunità di individuare quale soggetto beneficiario il comune di Pula.
- la proposta di spostamento dalla misura 4.5C alla misura 5.1 dell'operazione n. 26 "Centro congressi" ricadente nel comune di Pula.

Per le misure 5.1 e 4.1H si è resa necessaria una riformulazione progettuale e l'integrazione documentale delle proposte *in itinere*.

Per il PIT CA1 "Storia, ambiente e produttività locale, unite per nuove forme di turismo Arburese, Guspinese e Medio Campidano" non si sono registrati cambiamenti rispetto all'Accordo di programma originario. Nel corso delle interlocuzioni tra i soggetti interessati è stata sottolineata l'esiguità delle risorse rispetto all'ammontare delle operazioni presentate sulla misura 4.20 ed è stata portata all'attenzione del partenariato locale, presente all'incontro, l'opportunità di accelerare le procedure per l'esecuzione degli interventi dichiarati coerenti.

Per le operazioni in ottimizzazione il coordinatore del PIT ha comunicato la predisposizione di una nuova proposta da presentare alla Provincia.

Oristano

I lavori dei tavoli provinciali per la provincia di Oristano sono stati "calendarizzati" come segue:

| Bando PIT 2001 - Calendario incontri PIT | | |
|---|-------------------|--------------------|
| PIT | I riunione | II riunione |
| OR 2 - Oristano 2 | 20.04.2004 | 10.05.04 |
| OR 3 - Barigadu | 23.04.2004 | --- |

Per il PIT OR2, relativamente alla rimodulazione dell'Accordo di programma si è registrata:

- l'assegnazione di risorse pari al 25% del costo dell'operazione "Parco attrezzato intercomunale" a valere sulla misura 5.1, di competenza del Comune di Palmas Arborea;
- la nuova richiesta di trasmissione del progetto (già formulata con nota ufficiale nell'agosto 2003 da parte del Responsabile della misura 5.1) relativamente all'operazione n. 16 "Mercato ortofrutta" il cui beneficiario è il Comune di Oristano. Il mancato invio della documentazione richiesta, non ha reso possibile l'attivazione delle risorse disponibili per l'operazione.

Riguardo alle operazioni proposte in ottimizzazione, si segnala:

- la non coerenza dell'operazione n. 2 "Restauro conservativo dell'ex ospedale C. Avanzini da destinare a centro di aggregazione sociale" a valere sulla misura 5.2 (beneficiario finale il Comune di Arborea), in quanto intervento ricadente su territorio con popolazione inferiore a 15.000 unità;

- le difficoltà di attuazione dell'operazione n. 13 "Ampliamento rete informativa comunale" a valere sulla misura 6.3, di competenza del Comune di Oristano. Il Responsabile di misura ha espresso la coerenza dell'operazione e ha precisato che una parte di essa è stata presentata nel bando del servizio SIR dell'Assessorato agli Affari Generali nell'ambito dell'azione "isola digitale", mentre un'ulteriore *tranche* progettuale, la connettività tra le sedi del Comune, è stata inserita nel bando per la manifestazione di interesse. Per la rete telematica regionale dell'Assessorato agli Enti Locali il Comune di Oristano non ha presentato in tempo la documentazione tecnica;
- sulla misura 4.20, infine permangono criticità relativamente alla completezza documentale.

Per il PIT OR3 "Barigadu, Ghilarzese, Grighine, Marmilla", la notevole ampiezza territoriale ha richiesto l'elaborazione di un quadro finale ottimizzante suddiviso in due gruppi di operazioni:

- sub area A - Barigadu Gilarzese;
- sub area B - Grighine Marmilla.

L'esito di questo PIT è subordinato all'esame di un pacchetto ottimizzante, presentato successivamente alla data del 3.06.2004, che prevede la sostituzione integrale delle operazioni relative alla sub area B denominata Grighine-Marmilla, per la quale la quota di cofinanziamento POR richiesto è inferiore al finanziamento precedentemente fissato in €10.505.423.

Nuoro

I lavori dei tavoli provinciali per la provincia di Nuoro sono stati scadenzati come segue:

| Bando PIT 2001 - Calendario incontri PIT | | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| PIT | I riunione | II riunione | III riunione |
| NU 1 - Marghine Planaria | 27.04.2004 | 17.05.2004 | 27.05.2004 |
| NU 4 - Sarcidano Barbagia di Seulo | 14.05.2004 | --- | --- |

Per il PIT NU1 "Marghine Planargia", relativamente alla rimodulazione dell'Accordo di programma, la non coerenza dell'operazione n. 5 "Centro intermodale di Borore" a valere sulla misura 6.1 (soggetto beneficiario il Comune di Borore) è da attribuirsi alla localizzazione dell'intervento e alla natura del beneficiario stesso.

Le riunioni tenutesi presso il Centro Regionale di Programmazione hanno inoltre consentito interlocuzioni tra i soggetti beneficiari e il Responsabile della misura 4.1H, in merito alla verifica delle risorse disponibili: l'erogazione dei finanziamenti è subordinata all'inserimento dei Comuni nel Piano Stralcio, come previsto dal POR e dal Complemento di Programmazione. Si prevede un inserimento del PIT nel Piano delle Infrastrutture Industriali entro il 31.12.2004.

Per il PIT NU4 "Sarcidano Barbagia di Seulo – L'integrazione quale sviluppo della Sardegna centrale", l'intero territorio del PIT, formato dai 18 Comuni, ha scelto la valorizzazione dei centri storici, presentando un pacchetto progettuale ottimizzante a valere sulla misura 5.1.3. Ne è conseguita la non ammissibilità del Comune di Escalaplano, quale capofila e quindi beneficiario del finanziamento, perché non inserito nel Repertorio dei Centri Storici. L'esame del PIT ha condotto nei mesi successivi a un nuovo pacchetto ottimizzante, orientato in prevalenza sulla misura 4.5C e incentrato sulla valorizzazione turistica e culturale d'aree di particolare pregio paesaggistico, storico e archeologico, sia all'interno dell'abitato che in aree limitrofe meno antropizzate.

Sassari

I lavori dei tavoli provinciali per la provincia di Sassari si sono svolti come segue:

| Bando PIT 2001 - Calendario incontri PIT | | |
|--|------------|-------------|
| PIT | I riunione | II riunione |
| SS 1 - Il capoluogo nella città ambientale | 26.04.2004 | --- |
| SS 2 - Costa del corallo | 03.05.2004 | --- |
| SS 4 - Anglona Gallura | 04.05.2004 | 25.05.2004 |
| SS 7 - Porta d'Europa terra dell'accoglienza | 05.05.2004 | 25.05.2004 |

Per il PIT SS1 “il capoluogo nella città ambientale nel Golfo dell’Asinara”, non sono emerse criticità evidenti, nel tavolo provinciale si è tuttavia sottolineata la necessità di una maggiore definizione progettuale e della tempistica prevista per l’esecuzione dei lavori.

Per il PIT SS2 “Dalla Costa del Corallo al Logudoro Meilogu”, si evidenzia la rinuncia – avvenuta in data 6.04.2004 – da parte della Soprintendenza B.A.A.A. Sassari Nuoro all’intervento n. 56 “Azioni di salvaguardia, conoscenza, restauro e fruizione del sistema storico di avvistamento costiero”. In rimodulazione sono stati proposti due nuovi progetti denominati “Realizzazione museo della tonnara” – a valere sulla misura 2.1, con soggetto beneficiario il Comune di Stintino – e “Infrastrutture a scopo turistico-ambientale parco Serravalle al servizio del castello dei Marchesi di Malaspina”, a valere sulla misura 4.5C con soggetto beneficiario il Comune di Bosa.

L’analisi del PIT SS4 “Anglona Gallura dal turismo monoprodotto al turismo innovativo integrato” è proceduta speditamente, sia per il basso tasso di criticità che per il buon livello d’interlocuzione raggiunto negli incontri preparatori al tavolo provinciale. Sono emerse indicazioni utili a colmare eventuali lacune progettuali e ottenere, ove possibile, la riconversione delle proposte nell’ambito della stessa misura o, se necessario, in misure diverse. In fase di ottimizzazione, il parere di coerenza per l’operazione n. 19 “Centro di aggregazione sociale” – a valere sulla misura 5.2 con soggetto beneficiario il Comune di Luras – è stato subordinato all’estensione del bacino di utenza a un numero di Comuni con almeno 15.000 unità e all’accertamento del perdurare, nell’area interessata, di condizioni di grave disagio socioeconomico. L’interlocuzione col Responsabile di Misura ha condotto all’espressione del parere di coerenza.

Si segnala la sottoscrizione dell’Accordo di programma in data 8.06.2004.

Riguardo al PIT SS7 “Porta d’Europa Terra dell’Accoglienza”, relativamente alla rimodulazione dell’Accordo di programma si è registrato:

- il passaggio dalla misura 2.3 alla misura 4.5C dell’intervento “Opere completamento edifici pubblici” di competenza del Comune di La Maddalena;
- la sostituzione del titolo dell’operazione n. 23 “Itinerario enoturistico” con “Enoforum del Vermentino di Gallura” con soggetto beneficiario il Comune di Monti;
- la sostituzione delle operazioni previste nell’Accordo originario per attività di formazione a valere sulle misure 2.4 e 4.6 con soggetto beneficiario il Comune di Olbia.

Si è scelto di destinare i fondi rinvenienti all’operazione “Completamento museo archeologico” a valere sulla misura 2.1, mantenendo inalterato il finanziamento totale

precedentemente attribuito agli interventi sostituiti e prevedendo una compartecipazione da parte del Comune di Olbia in misura pari al 10% del costo complessivo dell'intervento.
L'importo totale dell'investimento passa da € 32.947.392,66 dell'Accordo originario a € 33.247.392,66.
L'Accordo di programma è stato sottoscritto in data 8 giugno 2004.

3. Stato di attuazione al 30.09.2004: analisi per Misura

Asse I – Risorse naturali

Misura 1.1: Ciclo integrato dell'acqua - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici, Enti Locali concessionari o delegati ai sensi della LR 24/1987, società di capitali a maggioranza pubblica.

Responsabile di Misura (Ambiente): Dott.ssa M. Gabriella Mulas

Telefono: 070.606 6671

E mail: ambiente.tutela.acque@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Franco Floris

Telefono: 070.606 2252

E mail: llpp.sap@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 1.1 presenta impegni per €342.755.974,92, valore ridotto di un'aliquota modesta (0,92%) rispetto a marzo 2004 per la rettifica apportata in seguito alla revoca di un progetto.

I pagamenti, pari a €262.293.682,42, non subiscono variazioni rispetto al semestre precedente. La capacità di impegno si contrae leggermente, passando dal 67,75% al 67,12% del costo totale programmato; la capacità di spesa si mantiene al 51,36%, mentre la capacità di utilizzo si attesta al 76,52%.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 510.653.000 | 345.954.673,38 | 262.293.682,42 |
| Situazione al 30.09.2004 | 510.653.000 | 342.755.974,92 | 262.293.682,42 |
| Variazione (v.a.) | 0 | -3.198.698 | 0 |
| Incremento %* | 0,00% | -0,92% | 0,00% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 67,75% | 51,36% | 75,82% |
| Situazione al 30.09.2004 | 67,12% | 51,36% | 76,52% |

* $(\text{dati al } 30.09.2004 - \text{dati al } 31.03.2004) / (\text{dati al } 31.03.2004)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

Nel 2002 il Presidente della Giunta, quale Commissario per l'Emergenza Idrica, ha approvato il *Piano d'Ambito e il Piano Stralcio Direttore di Bacino Regionale per l'utilizzo delle risorse idriche*; contestualmente la Giunta adotta lo statuto dell'Autorità d'Ambito e approva il regolamento per l'elezione dei 36 componenti dell'Assemblea, conferendo mandato

all'Assessorato ai Lavori Pubblici per l'espletamento delle procedure necessarie all'insediamento degli organi. Il 02.09.2003 si svolgono le elezioni per l'individuazione dei 36 componenti dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito; con decreto n. 15/05 del 05.09.2003 l'Assessore ai Lavori Pubblici provvede alla proclamazione degli eletti, alla convocazione dell'Assemblea ai fini di insediamento, all'elezione dei propri organi e approvazione dello Statuto e del regolamento interno entro il termine previsto. Si stabilisce inoltre l'affidamento, entro il 30.06.2003, della gestione del Servizio Idrico Integrato a uno specifico soggetto gestore. L'incarico di svolgere le procedure necessarie per l'affidamento di tale Servizio viene affidato, con Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica n. 349 del 25.03.2003, alla società SOGESID SpA. Con Ordinanza n. 355 del 30.06.2003, il Commissario ha proceduto all'affidamento del servizio alla società consortile per azioni "Acqua Sarda" in qualità di unico soggetto gestore. Con la stessa Ordinanza si riconosce il ruolo centrale dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) nel riassetto del sistema idrico, se ne raccomanda – nel rispetto dei termini stabiliti dalla LR n. 15 del 07.05.1999 e successive modifiche – la trasformazione in società per azioni, e lo si invita a costituire con gli altri gestori, rappresentati da enti pubblici locali operanti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Sardegna, la Società affidataria. Per quanto riguarda gli altri adempimenti, si segnala che in attuazione della *Direttiva Nitrati*, si lavora alla redazione del Piano di Tutela delle Acque e al monitoraggio delle acque, che ha consentito una prima individuazione di aree potenzialmente vulnerabili da nitrati (es. area di Arborea), aspetto che tuttavia richiederà ulteriori approfondimenti. L'obiettivo è quello di concludere la fase di individuazione e georeferenziazione delle zone vulnerabili da nitrati entro dicembre 2004. In data 15.12.2003, l'RTI incaricato ha trasmesso all'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente la prima elaborazione del Piano di Tutela delle Acque.

I progetti afferenti alla Misura sono stati individuati attraverso il Bando "*Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e quantificazione delle perdite*", pubblicato sul BURAS n. 22 del 29.07.2002, e l'Accordo di Programma Quadro (APQ) "*Ciclo integrato dell'acqua: idrico e depurazione*" siglato il 26.02.2002.

La graduatoria del bando "*Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e quantificazione delle perdite*", è pubblicata sul BURAS n. 36 del 09.12.2002, per un importo complessivo di €57.122.720, di cui €44.972.720 a valere su fondi POR e €12.150.000 su fondi CIPE. Nei mesi di marzo e aprile 2003 vengono predisposti e inviati ai beneficiari finali i provvedimenti di delega. Per limitata disponibilità finanziaria, solo una parte degli interventi proposti dalle Amministrazioni comunali e inseriti in graduatoria hanno ottenuto il finanziamento. Successivamente il Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica ha integrato i finanziamenti ottenuti dai Comuni e finanziato tutti i progetti, sino all'esaurimento dell'intera graduatoria. Con Ordinanza n. 350 del 12.05.2003, il Commissario concede un finanziamento commissariale integrativo dei progetti individuati attraverso il bando e sollecita le Amministrazioni che non hanno ancora affidato i lavori a procedere a un affidamento unico, comprensivo delle risorse del bando e di quelle integrative. Successivamente, con le Ordinanze n. 377 del 15.12.2003, n. 366 del 30.09.2003 e n. 369 del 5.11.2003, individua le Amministrazioni comunali assegnatarie del finanziamento commissariale integrativo di cui al bando suddetto, per un importo complessivo di €93.046.298,47. Alcuni Comuni hanno dunque ricevuto entrambi i finanziamenti e, secondo quanto disposto dall'Ordinanza n. 350 del 12.05.2003, realizzato un unico intervento. Altri, pur avendo ricevuto entrambi i finanziamenti hanno realizzato interventi distinti. Un ulteriore gruppo di Comuni ha ricevuto una sola tipologia di finanziamento. Con l'obiettivo di riordinare il processo di monitoraggio degli interventi così variamente individuati, si è prodotta una nuova scheda di monitoraggio, predisposta di concerto dall'Assessorato dei LLPP e dal Commissario Governativo che consente

di monitorare tutti gli interventi comunque finanziati. L'Assessorato ai Lavori Pubblici, Servizio Dighe e Risorse Idriche e l'Ufficio del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna, hanno inviato ai Comuni, in data 03.03.2004, una circolare esplicativa delle modalità di erogazione, di monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti relativi agli interventi proposti e comunali, ammissibili e finanziabili ai sensi del bando.

Alla data del 30.06.2004, gli interventi ammessi a rendicontazione sul POR sono 30, di cui 2 conclusi (Comune di Monastir, in data 27.01.2004 e Comune di Narcao, in data 11.04.2003). I restanti sono avviati e in fase di realizzazione.

L'APQ *"Ciclo integrato dell'acqua: idrico e depurazione"* prevede vari interventi afferenti alla categoria UE *"Acqua potabile"* e alla categoria UE *"Acque reflue depurazione"*. Tra i primi ne vengono individuati 30 in corso di realizzazione e ammessi a rendicontazione nel POR e 15 nuovi. Tra i primi si segnala il progetto di *"Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione del Simbirizzi – 2° lotto"* redatto dall'impresa aggiudicataria della gara d'appalto integrato. I 32 progetti individuati nell'APQ afferenti alla categoria UE *"Acque reflue depurazione"*, si distinguono in 23 interventi ammessi a rendicontazione sul POR e 9 nuovi interventi. I progetti, al 30.06.2004, sono stati tutti avviati, ad eccezione di due dei nuovi per i quali si sta procedendo alla redazione degli elaborati progettuali. Per questi due progetti (*"Risanamento del Rio Cixerri – Collettori"*, importo € 1.549.370,70, *"Risanamento del Rio Cixerri – Impianto di depurazione"*, importo € 2.582.284,50), il cui beneficiario finale è il Comune di Iglesias, non si è verificato alcun avanzamento, nonostante l'Ordinanza n. 362 del 01.08.2003, con la quale il Commissario per l'Emergenza Idrica disponeva una rimodulazione e riattribuzione delle competenze al fine di procedere a una rapida attuazione degli interventi. Il semestre si è concluso valutando l'opportunità di stralciare i due progetti dal POR.

Aggiornamento al 30.09.2004

In riferimento al citato Bando *"Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e quantificazione delle perdite"*, si segnala l'avvio dei lavori *"Riqualificazione della rete urbana"* di competenza del Comune di Mogorella, avvenuto in data 02.07.2004.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli interventi, si segnala che delle 171 opere ammesse a beneficio, 19 risultano concluse e 71 in corso di realizzazione.

Misura 1.2: Ciclo integrato dell'acqua: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, Consorzi di Bonifica operanti in Sardegna e l'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF).

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori

Telefono: 070.606 6232

E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Rispetto al precedente semestre, in cui si registravano valori nulli, gli indicatori esposti nella tabella evidenziano un avanzamento finanziario che si rivela comunque modesto. Rispetto a un costo totale programmato pari a € 49.254.000,00 si registrano impegni per € 843.203,44 e pagamenti per € 44.687,78. Le capacità di impegno e di spesa risultano di fatto ancora nulle, attestandosi rispettivamente all'1,71% ed allo 0,1% della dotazione complessiva della Misura.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 49.254.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situazione al 30.09.2004 | 49.254.000,00 | 843.203,44 | 44.687,78 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 843.203,44 | 44.687,78 |
| Incremento %* | 0,00% | 100% | 100% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Situazione al 30.09.2004 | 1,71% | 0,09% | 5% |

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

In data 28.05.2001 (C.D. Prot. n. 10599) è stata inoltrata ai Consorzi di Bonifica la richiesta di proposte per gli interventi A (*Acquisto di impianti di misurazione al servizio di più aziende*) e B (*Razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili*).

Al 30.06.2003, la progettazione risultava ultimata da 4 Consorzi più l'EAF per l'intervento A e dai 9 Enti (8 Consorzi di Bonifica e l'EAF) per l'intervento B.

Il 09.07.2003 (DGR n. 20/37) è stato approvato il programma di spesa per i due interventi relativo agli anni 2000/2003, così ripartito:

- intervento A - €8.538.000,00
- intervento B - €19.921.022,00

Il ridotto numero di richieste di finanziamento relative alla linea di intervento A) ha determinato la scelta di stanziare una maggiore somma per l'intervento B), rispetto all'ipotesi iniziale, in base alla quale sarebbero stati destinati €31.254.000,00 per l'intervento A) e €18.000.000 per l'intervento B), nell'arco degli anni 2000/2006.

L'Amministrazione regionale ha già provveduto al trasferimento del 25% dell'importo ammesso a finanziamento (€7.114.707,16) in favore dei Beneficiari finali.

Aggiornamento al 30.09.2004

Con riferimento all'intervento A), i Consorzi di Bonifica e l'EAF sono nella fase di espletamento delle procedure di gara per la selezione delle ditte fornitrici dei contatori pluriaziendali; mentre per l'intervento B) stanno ultimando la progettazione esecutiva. Entro il 31.12.2004 si prevede l'acquisto dei misuratori e la loro implementazione da parte dei Consorzi.

Misura 1.3: Difesa del suolo - FESR

Beneficiario finale: Regione – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna (CFVA), Enti Locali, Consorzi di Bonifica, Ente Regionale Foreste.

Responsabile di Misura (Ambiente): Ing. Roberto Abis

Telefono: 070.606 6523

E mail: ambiente.servizio.tutela.suolo@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Cinthja Balia

Telefono: 070.606 2349

E mail: llpp.serv.difesa.suolo@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Nel semestre di riferimento la misura in oggetto ha registrato un incremento sia nei valori di impegno sia nei pagamenti. Come mostra la tabella di seguito, i primi, in valore assoluto, si attestano a €116.008.720,44 con un incremento del 17,09%; la spesa effettivamente sostenuta si accresce di un'aliquota pari a 18,51%, portandosi a €76.260.875,41. La capacità di impegno, di spesa e di utilizzo si accrescono rispetto al semestre precedente, attestandosi rispettivamente ai valori di 42,02%, 27,67% e 65,74%.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 275.606.000 | 99.079.005,86 | 64.348.270,36 |
| Situazione al 30.09.2004 | 275.606.000 | 116.008.720,44 | 76.260.875,41 |
| Variazione (v.a.) | 0 | 16.929.715 | 11.912.605 |
| Incremento %* | 0 | 17,09% | 18,51% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 35,95% | 23,35% | 64,95% |
| Situazione al 30.09.2004 | 42,02% | 27,67% | 65,74% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

La misura si articola in tre ambiti d'intervento: *Suolo*, *Zone Umide*, *Prevenzione e Sorveglianza degli incendi*; tali ambiti sono gestiti dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, con l'unica eccezione dell'ambito *Suolo* parzialmente gestito dall'Assessorato Lavori Pubblici.

Rispetto all'ambito di intervento *Suolo*, afferente all'Assessorato Difesa dell'Ambiente, gli interventi da finanziare sono stati individuati attraverso il *bando* pubblicato nel Supplemento Straordinario del BURAS n. 34 del 16.11.2001, e relativa graduatoria pubblicata sul BURAS n. 23 del 08.08.2002. Al 30.06.2004, delle 75 operazioni individuate e ammesse a beneficio, 2 sono concluse e 29 avviate a realizzazione; le restanti sono in fase di acquisizione pareri, nullaosta e autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Con nota del Direttore del Servizio Tutela del Suolo e Politica Forestale n. 19753 del 27.06.2002, venivano individuati i progetti in corso di realizzazione da ammettere a

rendicontazione nel POR: al 30.06.2004, gli interventi ricadenti all'interno dei perimetri forestali sono tutti completati; dei rimanenti 31:

- 4 sono conclusi;
- 4 sono avviati ed in corso di realizzazione;
- 22 sono in fase di progettazione o in attesa di pareri e autorizzazioni;

per 1 è in corso la procedura di VIA.

Con DGR n. 18/11 del 11.06.2002, venivano individuati gli interventi di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica, sia nuovi che in corso di realizzazione, ammessi a rendicontazione nel POR, gestiti dall'Assessorato ai Lavori Pubblici. Con DGR 23/13 del 23.07.2003, si procedeva ad apportare successive modifiche all'elenco dei progetti individuati. Dei 229 interventi in corso di realizzazione ammessi a rendicontazione nel POR, 58 risultano conclusi. Per i restanti si sta procedendo alla redazione dei progetti esecutivi o si è in attesa di pareri e autorizzazioni.

Si segnala inoltre la presenza dei seguenti due progetti inclusi nel *Bando PIT - Selezione 2001*:

- "Risanamento delle dune di Chia", beneficiario finale il Comune di Domus de Maria, per un importo di €2.065.828,00, appartenente al PIT CA4 Area Vasta Sud Occidentale;
- "Parco fluviale", beneficiario finale il Comune di Porto Torres, per un importo di € 6.455.711,24 appartenente al PIT SS1.

Sempre rispetto all'ambito di intervento *Suolo*, si segnala che sul BURAS n. 37 parte I e II del 16.12.2003, è stata pubblicata la Determinazione n. 2669/VII del 25.11.2003 del Direttore del Servizio Tutela del Suolo e Politica Forestale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente che approva il bando per la selezione di interventi di protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale. Con Determinazione 7/VII del 09.01.2004 sono stati prorogati di 20 giorni i termini per la presentazione delle domande a valere sul bando. Con Determinazione n. 1287/VII del 18.05.2004, pubblicata sul BURAS n. 18 del 01.06.2004, sono stati prorogati al 18.07.2004 i termini per la pubblicazione nel BURAS della graduatoria dei beneficiari dei finanziamenti. In risposta al bando sono state presentate 270 istanze.

Per quanto riguarda l'ammissione a finanziamento degli interventi di competenza dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, con Determinazione n. 0211 del 06.04.2004, pubblicata sul BURAS n. 14 del 29.04.2004, il Direttore del Servizio Difesa del Suolo ha approvato l'invito a presentare proposte per le annualità 2003-2004; per tali annualità le risorse a disposizione di Enti Locali e Consorzi di Bonifica, beneficiari finali degli interventi, sono pari a €42.995.000. Le risorse finanziarie sono ripartite secondo le seguenti quote: l'85% della disponibilità per operazioni nelle aree perimetrate dal PAI; il 10% per operazioni di difesa dei litorali; il 5% costituirà fondo per la premialità da riservare esclusivamente a opere di completamento degli interventi che concludano in anticipo le diverse fasi previste dal cronoprogramma attuativo. Le operazioni ammesse a finanziamento potranno beneficiare di un finanziamento pari al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, salvo partecipazione finanziaria del soggetto proponente. Il termine per la presentazione delle proposte di candidatura è fissato entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione del bando sul BURAS.

Per l'ambito d'intervento *Zone Umide*, con DGR n. 29/7 del 04.09.2001, sono state ammesse a finanziamento sul POR due operazioni: "Lavori di completamento della bonifica dello stagno di Colostrai", per un importo delegato di € 2.582.284,50; "Lavori di ristrutturazione del Compendio ittico di Colostrai-Ferraxi", per un importo delegato € 1.300.098,79, entrambi di competenza del Comune di Muravera. A dicembre 2001, è stato predisposto il provvedimento di delega a favore del beneficiario finale, è stato avviato lo Studio di Impatto Ambientale per entrambe le operazioni e successivamente, sarà avviata la procedura di VIA.

Con DGR 22/46 del 21.07.2003 è stato approvato il *Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Sardegna*.

L'attivazione della linea d'azione *Prevenzione e sorveglianza incendi*, nel rispetto del CdP e della L. 353/2000, è stata subordinata all'approvazione del *Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*. La ritardata predisposizione del Piano regionale ha causato un allungamento dei tempi previsti per l'emanazione del primo bando, avvenuta nell'ultimo trimestre del 2003 con la pubblicazione sul BURAS n. 32 del 11.10.2003 dell'avviso di gara d'appalto per "*I lavori di costruzione della base operativa antincendio e dell'annessa elisuperficie nel Comune di Sorgono II lotto*", per un importo a base d'asta di € 1.146.462,02 + €17.500,00 di oneri per la sicurezza. Alla data di scadenza, il 13.11.2003, sono pervenute 5 proposte e il Direttore del Servizio di Coordinamento e Controllo degli Interventi e dell'Antincendio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha individuato con Determinazione n. 329 del 17.12.2003 l'impresa aggiudicataria dell'appalto per un importo di € 991.746,62 + €17.500 per gli oneri di sicurezza.

Aggiornamento al 30.09.2004

In virtù della procedura di ottimizzazione del Bando PIT-Selezione 2001, risulta ammesso ai finanziamenti del POR all'interno del PIT SS7, l'intervento denominato "Sistemazione idraulica del Rio Budoni", localizzato nel comune di Budoni, per un importo di €1.500.000.

In totale, alla data del 30.09.2004, la Misura 1.3 presenta 481 interventi ammessi a rendicontazione sul POR, di cui 83 conclusi e 91 corso di realizzazione.

Misura 1.4: Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento - FESR

Beneficiario finale: Enti Locali, Enti pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Franca Leuzzi

Telefono: 070.606 6685

E mail: ambiente.servizio.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2004, la Misura 1.4, a fronte di un costo programmato di €74.388.000,00, registra una diminuzione di circa un Meuro degli impegni – pari a €45.963.083,69 – a causa della rettifica apportata per interventi giudicati non ammissibili al finanziamento del POR, a seguito delle attività di controllo. La spesa risulta pari a €32.458.003,97. Rispetto al semestre precedente, si segnala un incremento dei pagamenti del 2,01%.

Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano i valori seguenti: la capacità di impegno è pari al 61,79%, la capacità di spesa sfiora il 43% e la capacità di utilizzo supera il 70% delle somme impegnate.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 74.388.000,00 | 47.056.486,26 | 31.817.630,88 |
| Situazione al 30.09.2004 | 74.388.000,00 | 45.963.083,69 | 32.458.003,97 |
| Variazione (v.a.) | 0 | -1.093.403,00 | 640.373,00 |
| Incremento %* | 0 | -2,32% | 2,01% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 63,26% | 42,77% | 67,62% |
| Situazione al 30.09.2004 | 61,79% | 43,63% | 70,62% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

Gli adempimenti della Regione in materia di pianificazione, propedeutici all'attuazione della misura, sono stati completati con l'approvazione del Piano di Bonifica dei siti inquinati da parte della Giunta regionale con DGR 45/34 del 05.12.2003; in data 06.11.2002 era stato approvato dalla UE con nota n. D220906 (2002) il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.

L'Assessorato Difesa dell'Ambiente ha emesso due bandi:

- il bando “*Riduzione della produzione di rifiuti e la raccolta differenziata - 2001*” pubblicato nel BURAS n. 34 del 16.11.2001, la cui graduatoria è stata approvata con DGR 28/56 del 09.08.2002, per un importo complessivo di €5.395.834,06, di cui il contributo POR è pari a €4.652.031,71. Tra le nove operazioni individuate, 5 risultano avviate a partire dal 2003.
- Il bando per la “*Selezione delle proposte di finanziamento a sostegno delle iniziative dirette alla riduzione della produzione ed alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani*”, pubblicato sul BURAS n. 22 del 22.07.2003, con una dotazione finanziaria di € 4.000.000,00. Il termine di chiusura per la presentazione delle proposte è stato il 06.10.2003. Entri i termini,

sono pervenute all'Assessorato Difesa dell'Ambiente 52 richieste di finanziamento da parte di Enti pubblici. In data 27.10.2003, con Determinazione n. 2475/IV del Direttore del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, è stata costituita una Commissione interna al fine di procedere alla valutazione delle suddette proposte. Con DGR 21/16 del 03.05.2004 è stata approvata la graduatoria, pubblicata sul BURAS n. 20 del 21.06.2004 per un costo totale di € 10.282.565,98 (contributo POR: €8.561.938,51). Sono state ammessi a finanziamento 10 interventi, di cui:

- 5 nella Provincia di Nuoro, per un importo di €3.895.518,63;
- 2 nella Provincia di Cagliari per un importo di €525.069,00;
- 2 nella Provincia di Sassari per €394.476,3;
- 1 nella Provincia di Oristano per un importo pari a € 196.587,78.
-

Ulteriori operazioni sono state individuate attraverso i seguenti atti di programmazione:

- la DGR 32/3 del 25.09.2001 che ha selezionato tre operazioni per un importo complessivo € 17.616.344,81, di cui contributo POR €8.836.577,53. Per le tre operazioni sono stati emessi i provvedimenti di delega nei confronti dei beneficiari finali.
- La DGR 44/13 del 30.12.2002 che ha individuato due operazioni per un importo complessivo di €10.100.000,00, di cui contributo POR €9.115.795,88. I progetti non sono avviati
- La DGR 47/15 del 22.12.2003 che ha individuato due operazioni per un importo complessivo di € 9.014.909,00, di cui contributo POR € 7.994.909,00. I due progetti, entrambi delegati in data 31.12.2003, non risultano avviati.
- La nota n. 19282 del 26.06.2003 del Direttore del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati - Assessorato della Difesa dell'Ambiente che ha individuato 15 operazioni in corso di realizzazione e ammesse a rendicontazione nel POR per un importo complessivo di €55.784.855,81. Tra i 15 progetti, 5 risultano avviati e in fase di realizzazione e 3 conclusi; i restanti sono in fase di progettazione e non ancora avviati.
- Si segnala l'attivazione nel giugno 2003 di una procedura di *project financing*, relativa all'operazione "*Impianto di selezione, stabilizzazione e produzione di CDR – 1° stralcio*" per un importo complessivo €11.362.051,78, di cui €5.681.025,89 di capitale privato. Tale procedura, conformemente a quanto previsto dalla L. 109/94, artt. 37-bis e segg., è stata attivata attraverso la formulazione di una proposta da parte del promotore, all'Ente concedente, il Consorzio Industriale di Oristano, in data 28.06.2001, istruita e valutata positivamente dal Comitato Direttivo dell'Ente con deliberazione n. 132 del 20.07.2001. A seguito dell'acquisizione dei pareri amministrativi necessari, riguardanti l'ubicazione del sito e la compatibilità ambientale dell'opera, è stata indetta una licitazione privata al fine di individuare le due migliori offerte da mettere a confronto con quella presentata dal promotore. Tale gara è andata deserta, pertanto in data 16.06.2003 il Comitato Direttivo ha approvato l'offerta dell'impresa promotrice, con successiva stipula del contratto in data 27.06.2003. L'importo complessivo del contratto è di €11.362.051,78, con un contributo pubblico pari alla quota di cofinanziamento privato (€5.681.025,89). Secondo il contratto, si procederà quanto prima alla redazione del progetto definitivo.

Fanno inoltre capo all'Assessorato Difesa dell'Ambiente 4 operazioni comprese nei PIT - Selezione 2001, di importo complessivo di € 5.063.764,97, di cui contributo POR € 4.557.388,47:

- "Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti e RD" - Consorzio ZIR di Villacidro, per un importo di €1.660.000,00 appartenente al PIT CA1;

- “Bonifica ambientale” – Comune di Iglesias, per un importo di €1.454.394,27 appartenente al PIT CA 2;
- “Adeguamento stazione RSU” - XXIV Comunità Montana, per un importo di €400.000,00 appartenente al PIT CA 4 Sud-Est;
- “Bonifica siti industriali e riconversione aree industriali in senso ecocompatibile” - Comune di Porto Torres, per un importo di €1.549.370,70 appartenente al PIT SS1.

Per ciascuna di tali operazioni è stato concluso il procedimento di delega nei confronti dei Beneficiari finali nel 2003, ma nessuno dei 4 interventi è stato avviato.

Aggiornamento al 30.09.2004

In riferimento al bando per la “*Selezione delle proposte di finanziamento a sostegno delle iniziative dirette alla riduzione della produzione ed alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani*”, a seguito della graduatoria approvata con DGR 21/16 del 03.05.2004 e pubblicata sul BURAS n. 22, in data 22.07.2004, sono state inviate le deleghe ai Beneficiari finali.

Per gli altri gruppi di intervento non si registra alcun avanzamento significativo

A fine settembre 2004, la misura presenta 35 interventi ammessi a rendicontazione sul POR, di cui 3 conclusi e 10 avviati e in corso di realizzazione.

Misura 1.5: Rete ecologica regionale - FESR

Beneficiario finale: Enti Locali, Comitati aventi personalità giuridica di Ente pubblico o Enti Parco.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Salis

Telefono: 070.606 6597

E mail: ambiente.servizio.conf.natura@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, il monitoraggio finanziario della Misura 1.5 evidenzia un leggero avanzamento sia in termini di impegni che di pagamenti, che si attestano rispettivamente a €17.955.997,33, ed €15.415.032,29.

La capacità di impegno e di spesa sono pari rispettivamente al 43,45% e al 37,30% delle risorse disponibili; la capacità di utilizzo delle risorse impegnate sfiora l'86%.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 41.327.000,00 | 17.870.067,42 | 15.312.212,19 |
| Situazione al 30.09.2004 | 41.327.000,00 | 17.955.997,33 | 15.415.032,29 |
| Variazione (v.a.) | 0 | 85.930,00 | 102.820,00 |
| Incremento %* | 0 | 0,48% | 0,67% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 43,24% | 37,05% | 85,69% |
| Situazione al 30.09.2004 | 43,45% | 37,30% | 85,85% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

Con il bando “*Rete ecologica regionale*”, pubblicato sul S.S. n. 2 del BURAS n. 31 del 18.10.2001, la cui graduatoria è apparsa sul BURAS n. 6 del 24.02.2003, sono state individuate 11 operazioni, per un importo complessivo di € 11.205.609,89, con contributo POR di € 9.613.197,41. Risulta avviato un solo intervento “Promozione e tutela dell’alta valle del Flumendosa e del Monumento Naturale ‘Su stampu e’ Su Turru’” presentato dal Comune di Seulo. Nel luglio 2003 sono stati predisposti i provvedimenti di delega a favore dei beneficiari finali per 7 interventi; per gli altri 3, con DGR 20/18 del 09.07.2003 è stato fissato il mese di giugno 2004 come termine ultimo per il completamento delle proposte presentate.

Con DGR 20/18 del 09.07.2003, si sono inoltre individuate, a partire dalla graduatoria del bando “*Rete ecologica regionale*”, ulteriori 6 interventi. Per una di esse, in data 27.11.2003 è stata disposta la delega a favore del beneficiario finale dell’intervento, il Comune di Ussassai. L’ammontare complessivo dei progetti è di €4.871.548,56, di cui il contributo POR è pari a € 4.299.178,32.

Va inoltre evidenziato che per gli altri 52 interventi, individuati con nota n. 19984 del 28.06.2002 per un importo di €26.929.043,99, si registra il seguente avanzamento procedurale: 18 interventi sono conclusi, 17 avviati, gli altri in fase realizzazione. I provvedimenti di delega

sono stati sottoscritti per 17 beneficiari finali e, tra questi, individuati quelli di competenza dei Comuni di Villanova Monteleone e di Oschiri.

Per ulteriori quattro interventi inclusi nel bando PIT - Selezione 2001, è stato chiesto il finanziamento a valere sulla misura per un importo complessivo di € 12.787.048,98, di cui il contributo POR è pari a € 10.653.607,78. Si tratta:

- del “*Recupero aree naturalistiche*”, del Comune di Sassari, appartenente al PIT SS1;
- della “*Valorizzazione Grotte di S. Giovanni*”, avente come beneficiario finale il Comune di Domusnovas, appartenente al PIT CA2;
- della “*Valorizzazione area SIC*”, di competenza del Comune di S. Teresa di Gallura, appartenente al PIT SS4;
- del “*Risanamento stagno Platamona*”, il cui beneficiario finale è del Comune di Sorso, incluso nel PIT SS 1.

Aggiornamento al 30.09.2004

Nella fase di ottimizzazione del bando PIT - Selezione 2001, sono stati inseriti nella misura:

- gli “*Interventi di valorizzazione A.M.P. Tavolara Punta Coda Cavallo*” di competenza dell’Ente Gestore Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, incluso nel PIT SS7;
- la “*Ristrutturazione, Completamento, Infrastrutture SIC*” di competenza del Comune di Golfo Aranci (SS), appartenente al PIT SS7;
- il “*Recupero area naturale S.I.C*” di competenza del Comune di Valledoria (SS), incluso nel PIT SS4.

In riferimento al bando “*Rete ecologica regionale*”, pubblicato sul S.S. n. 2 del BURAS n. 31 del 18.10.2001, si segnala in data 30 settembre l’avvio dei lavori per l’intervento “*Realizzazione di un centro per l’educazione ambientale nell’area SIC Capo Testa*” avente come beneficiario finale il Comune di Santa Teresa.

A fine semestre la misura presenta 69 interventi ammessi a rendicontazione sul POR, di cui 18 conclusi e 19 avviati e in corso di realizzazione.

Misura 1.6: Energia - FESR

Beneficiario finale: Regione (Enti strumentali), Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Antonio Pusceddu

Telefono: 070.606 2156

E mail: industria.servizio.energia@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2004, la Misura 1.6, a fronte di un costo programmato di € 19.883.000, registra un impegno iniziale di € 1.248.915,71 e pagamenti pari a € 134.012,16. Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano una capacità di impegno pari al 6,28%, una capacità di spesa dello 0,67% e una capacità di utilizzo del 10,73% delle somme impegnate.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 19.883.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situazione al 30.09.2004 | 19.883.000,00 | 1.248.915,71 | 134.012,16 |
| Variazione (v.a.) | 0 | 1.248.915,71 | 134.012,16 |
| Incremento %* | 0 | - | - |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Situazione al 30.09.2004 | 6,28% | 0,67% | 10,73% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

L'EAF (Ente Autonomo del Flumendosa), soggetto delegato per l'attuazione della misura, ha pubblicato sulla GURI n. 60 del 13 marzo 2003 il bando di gara per "L'Affidamento dell'incarico di studi, rilievi e monitoraggio dello stato di fatto, della progettazione preliminare e definitiva, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del progetto di mantenimento in servizio delle centrali di Uvini e Santu Miali e realizzazione di due centrali idroelettriche nell'ambito del nuovo acquedotto che collega il lago di Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area di Cagliari", per un importo di € 1.248.915,71. La società aggiudicataria è risultata l'ATI Lombardia SA Ingegneri Consulenti – IDIT Srl – Studio di Ingegneria associato Zucca, Pusceddu, Grivel – Studio G. Pietrangeli Srl, con la quale è stato stipulato il contratto n. 21804 in data 30.07.2003, gli studi, rilievi e monitoraggio dello stato di fatto, progettazione preliminare e definitiva finalizzata all'appalto, direzione lavori nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, per un importo di € 1.099.045,83 al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali. In data 27.11.2003, con nota 6511.1/Bre/To, il raggruppamento aggiudicatario del servizio di ingegneria ha trasmesso all'EAF parte degli elaborati del progetto preliminare.

Aggiornamento al 30.09.2004

La misura non registra alcun avanzamento procedurale nel periodo di riferimento, poiché risulta tuttora in corso l'elaborazione progettuale relativa agli interventi di manutenzione delle due centrali di Uvini e Santu Mieli e quella relativa alla realizzazione di due microcentrali idroelettriche

Misura 1.7: Monitoraggio - FESR**Beneficiario finale:** Regione, Enti strumentali regionali.**Responsabile di Misura:** Dott. Raffaele Farris**Telefono:** 070.606 6679**E mail:** difesa.ambiente@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Nel semestre di riferimento, la Misura 1.7 ha registrato un incremento sia in termini di impegni che di pagamenti: i primi si attestano a €1.958.619,37 con un incremento del 37,35% rispetto al semestre precedente; la spesa effettivamente sostenuta si accresce del 14,65%, portandosi a €1.327.994,64. La capacità di impegno, di spesa e di utilizzo subiscono un aumento rispetto al semestre precedente, raggiungendo, rispettivamente i valori del 6,87%, del 4,66% e del 67,80%.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 28.511.000,00 | 1.425.977,52 | 1.158.307,68 |
| Situazione al 30.09.2004 | 28.511.000,00 | 1.958.619,37 | 1.327.994,64 |
| Variazione (v.a.) | 0 | 532.642 | 169.687 |
| Incremento %* | 0 | 37,35% | 14,65% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 5,00% | 4,06% | 81,23% |
| Situazione al 30.09.2004 | 6,87% | 4,66% | 67,80% |

* $(\text{dati al 30.09.04} - \text{dati al 31.03.04}) / (\text{dati al 31.03.04})$ *L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

La misura si articola in 13 linee d'azione. A metà anno 2004, ne risultano attivate quattro:

- per la *Linea d'azione A3)* “*La qualità dei corpi idrici*”, risulta avviato il progetto “SIRA - Sistema informativo regionale”, individuato con nota n. 4343 del 04.07.2002 del Direttore del Servizio Sistema Informativo Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, per un costo complessivo di €4.090.588,00.
- Per la *Linea d'azione A4)* “*Reflui depurati*”, è stata firmata, in data 16.12.2003, la convenzione fra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Ente Acquedotti e Fognature (EAF), riguardante il progetto “Monitoraggio dell'utilizzo a scopo irriguo del refluo depurato di Is Arenas”, per un importo di €4.066.480,00 (Iva compresa). È in corso, da parte dell' Assessorato della Difesa dell'Ambiente, l'istruttoria delle integrazioni di carattere tecnico apportate al progetto esecutivo.
- Per la *Linea d'azione E)* “*Qualità dell'aria*”. In data 02.12.2003 è stato firmato il contratto fra Regione Autonoma della Sardegna e l'RTI costituito dalla Progemisa SpA (capogruppo) – Enviroware S.r.l. – Orion Srl – Consorzio S.A.R. Sardegna Srl, che si è aggiudicata il servizio (da espletarsi entro un anno dalla stipula del contratto) per la “Realizzazione dell'inventario regionale delle sorgenti di emissione, del documento sulla valutazione della qualità dell'aria ambiente in Sardegna e individuazione delle possibili misure da attuare per

il raggiungimento degli obiettivi di cui al DLgs 351/99", pubblicato sul BURAS n. 7 del 10.03.2003. Il corrispettivo del servizio è pari a €413.681,98; l'attività è stata regolarmente attivata.

- Per la *Linea d'azione C) "Siti inquinati"*, a seguito della gara relativa all'"Aggiornamento del censimento siti inquinati e predisposizione dell'anagrafe, consulenza di esperti per la definizione puntuale degli interventi di indagine preliminare e monitoraggio dei siti inquinati" (BURAS n. 6 del 28.02.2003), importo a base d'asta di € 150.000 (IVA compresa), sono pervenute 9 offerte. L'appalto è stato aggiudicato, il 03.03.2004, all'ATI C. LOTTI & ASSOCIATI – URS DAMES & MOORE – HYDROCONTROL, per un importo di € 102.000 (IVA e ogni altro onere compresi); il 26.03.2004 si è provveduto all'invio dell'avviso di gara esperita alla GUCE. In data 25.03.2004, con Det. 736 del Direttore del Servizio Sistema Informativo Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, è stata approvato l'esito della gara.. In data 04.06.2004, con Det. 1381, è stato stipulato il contratto con l'A.T.I. aggiudicataria. L'avvio dei lavori è avvenuto in data 18.05.2004; la conclusione è prevista per il febbraio 2005.

Sono inoltre in fase di predisposizione i capitolati d'onere relativi agli interventi afferenti alle seguenti linee:

- *Linea B - Foreste*: Fornitura di attrezzature per la realizzazione della Carta dei soprassuoli forestali della Regione Sardegna ed individuazione dei tipi forestali;
- *Linea D - Rete ecologica*: Sistema di monitoraggio dei Siti compresi nella Rete Ecologica della Regione Autonoma della Sardegna;
- *Linea F - Siti inquinati da amianto*: Progettazione e censimento dei siti inquinati da amianto, predisposizione dell'anagrafe dei siti da bonificare e realizzazione della relativa rete di monitoraggio.

Aggiornamento al 30.09.2004

Al 30 settembre, non si registra alcun aggiornamento significativo per la misura in esame che presenta 3 interventi ammessi a beneficio, di cui nessuno concluso.

Misura 1.8: Formazione per le Misure dell'Asse I - FSE**Beneficiario finale:** Regione**Responsabile di Misura:** Ing. Cesare Cannas**Telefono:** 070.606 5558**E mail:** lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Al volgere del mese di settembre del 2004, l'avanzamento finanziario della Misura è legato esclusivamente all'ammontare delle risorse erogate nel corso semestre, pari a € 1.503.863,82. Tuttavia, sebbene l'incremento in valori assoluti dei pagamenti sia stato consistente, nel complesso l'attuazione finanziaria della Misura appare modesta: infatti, a fronte di allocazioni immutate che denotano una capacità di impegno pari al 28,67% del costo programmato, la capacità di spesa si porta soltanto all'15% circa del *budget* disponibile, ben al di sotto del corrispondente valore rilevato a livello di Fondo (25,37%).

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 41.634.000,00 | 11.936.626,37 | 4.715.518,35 |
| Situazione al 30.09.2004 | 41.634.000,00 | 11.936.626,37 | 6.219.382,17 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 1.503.863,82 |
| Incremento %* | 0,00% | 0,00% | 31,89% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 28,67% | 11,33% | 39,50% |
| Situazione al 30.09.2004 | 28,67% | 14,94% | 52,10% |

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

La Misura 1.8 si articola secondo tre linee d'azione, così definite nel Complemento di Programmazione:

A) "Formazione altamente qualificata di nuove figure professionali, in grado di trovare sbocchi occupazionali nei settori riguardanti la gestione delle risorse naturali e di favorire lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nel settore";

B) "Formazione e aggiornamento altamente qualificati del personale pubblico";

C) "Formazione/informazione ambientale dei cittadini per elevarne la coscienza ambientale e per il loro più diretto coinvolgimento nella gestione delle risorse naturali".

L'avanzamento della Misura è ascrivibile all'attuazione delle linee A) e B), attivate in data 9.09.2001 con il bando relativo a "*Interventi finalizzati all'aggiornamento del personale pubblico*", al quale è stata assegnata una dotazione finanziaria di €13.261.451,00. Trattandosi di una Misura trasversale, il suddetto bando è stato predisposto sulla scorta delle proposte degli Assessorati dell'Ambiente e Sanità ed è stato articolato in 8 Schede progetto. A seguito degli affidamenti delle attività formative, sono stati finanziati 29 progetti formativi, articolati in 123 corsi di formazione, che hanno comportato un finanziamento a carico del POR pari a €

11.936.626,37, di cui € 10.981.423,05 relative all'annualità 2000-01 e € 955.203,30 relative all'annualità 2002. Al 30.06.2004, ne risultano avviati 24 progetti per un numero complessivo di allievi pari a 1.090; dei progetti avviati se ne sono conclusi 7 per un numero di allievi formati pari a 340.

Aggiornamento al 30.09.2004

Nel corso del secondo trimestre del 2004, si riscontra un avanzamento procedurale del bando del 9.09.2001 in riferimento al quale risultano avviati 26 progetti per un numero complessivo di allievi pari a 1378; dei progetti avviati se ne sono conclusi 10 per un numero di allievi formati pari a 446.

Alla data di riferimento non risulta ancora avviata la linea d'azione C), relativa alla "Formazione/informazione ambientale dei cittadini per elevarne la coscienza ambientale e per il loro più diretto coinvolgimento nella gestione delle risorse naturali". A tal proposito si segnala che è stato richiesto agli Assessorati dell'Ambiente e Sanità di provvedere alla formulazione delle rispettive esigenze formative. Allo stato dell'arte, sono in fase di conclusione le attività legate alla rilevazione di tali fabbisogni formativi presso gli Assessorati competenti.

Asse II – Risorse culturali

Misura 2.1: Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici

Responsabile di Misura: Dott.ssa Paola Bertolucci

Telefono: 070.606 4994

E mail: bertoluc@unica.it

L'attuazione finanziaria

Al termine del semestre in esame, la misura registra impegni per €55.755.628,92 e una spesa pari a €26.963.593,90, importi che si traducono in termini di capacità di impegno nel 31,49%, di capacità di spesa del 15,23% e di utilizzo del 48,36% delle somme impegnate.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 177.045.000,00 | 34.756.113,32 | 19.904.107,10 |
| Situazione al 30.09.2004 | 177.045.000,00 | 55.755.628,92 | 26.963.593,90 |
| Variazione (v.a.) | 0 | 20.999.516 | 7.059.487 |
| Incremento %* | 0,00 | 60,42% | 35,47% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 19,63% | 11,24% | 57,27% |
| Situazione al 30.09.2004 | 31,49% | 15,23% | 48,36% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

Alla data del 30 giugno, si rileva quanto segue:

- per il bando *Sviluppo e potenziamento del Parco Letterario G. Deledda*, pubblicato sul BURAS n. 30 del 08.10.2001 per un importo di €12.911.422,00, la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 6 del 24.02.2003 per un importo complessivo di €13.575.741,44, sono state individuate 22 proposte progettuali e sono stati predisposti gli atti di delega. Con Det. 1315 del 28.05.04, l'intervento "Restauro castello Pontes", è stato delegato al Comune di Galtellì, per un importo di €1.480.423,70, di cui a carico del POR €1.257.709,41. Dei 22 interventi individuati, 13 operazioni sono state avviate a realizzazione a partire da febbraio 2004;
- per il bando *Itinerari di archeologia nuragica e prenuragica della Sardegna Centro Occidentale* pubblicato sul BURAS n. 30 dell'08.10.2001 per un importo di € 25.822.845,00, la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 5 del 14.02.2003 (€ 21.272.740,73 complessivi), sono stati individuati 14 interventi: per 13 operazioni sono stati emessi i provvedimenti di delega e la maggior parte di essi risultano avviati;

- per il bando *Itinerario delle Città Regie*, di importo pari a € 38.374.267,00, la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 21 del 19.07.2002 per un importo complessivo di € 34.591.636,63, di cui contributo POR € 30.585.110,16, sono stati individuati 41 interventi: di questi 3 sono conclusi, 19 avviati e in fase di realizzazione; per gli altri sono state richieste integrazioni documentali;
- per il bando *Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero dei centri storici abbandonati a fini culturali e turistici*, pubblicato sul BURAS n. 9 del 29.03.2002 per un importo di €28.000.000,00, la Commissione interassessoriale (nominata in data 14.11.2002, con Det. del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 3813) incaricata della selezione delle 280 proposte progettuali pervenute ha concluso la fase istruttoria delle proposte progettuali;
- per il bando *Percorsi turistico-religiosi*, pubblicato sul BURAS n. 26 del 06.09.2002 per un importo di €15.493.706,97, con Det. del Direttore del Servizio Tutela e Valorizzazione dei Beni culturali del 5.04.2004, n. 743, pubblicata sul BURAS n. 13 del 20.04.2004, è stata approvata la graduatoria finale del bando. Sono stati ammessi a beneficio 33 interventi, per un totale di 17 progetti integrati, di costo complessivo pari a €17.010.880,02, di cui a valere sulle risorse del POR €15.298.538,61. Le operazioni risultano così localizzate:
 - 19 interventi in provincia di Sassari, per un contributo POR pari a €8.257.807,55;
 - 7 interventi in provincia di Oristano, per un contributo POR pari a €3.158.065,6;
 - 4 interventi in provincia di Cagliari, per un contributo POR pari a €2.869.205,00;
 - 3 interventi in provincia di Nuoro, per un contributo POR pari a €2.725.801,87.

In merito al 1° Bando PIT - selezione 2001, sono state selezionate 11 operazioni a valere sulla Misura, per un costo ammesso totale di €21.422.930,23. Risultano in corso due interventi:

- il “Museo archeologico di Tuvixeddu”, di cui è beneficiario finale il Comune di Cagliari, avviato il 31.01.2004;
- l’“Area Archeologica Cuccuru Nuraxi” con beneficiario finale il Comune di Settimo San Pietro, avviata a realizzazione il 15.04.2004.

Con Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 1666 del 02.07.2002, sono state individuate e inserite nel POR Sardegna 2000-2006, ulteriori 23 operazioni: fra queste, 22 sono concluse e sono stati predisposti e avviati i sopralluoghi di verifica presso i Beneficiari finali da parte dell’Assessorato competente. L’intervento “*Bastioni*” del Comune di Alghero, già cofinanziato dal Programma comunitario PIC INTERREG II, è stato giudicato non coerente con le finalità del POR, a seguito di verifica da parte del controllo di II livello e quindi stralciato dal Programma con Det. n. 3458/2003 del Direttore del Servizio Beni Culturali.

In data 21.11.2003, è stato attivato un Servizio di assistenza dedicato al miglioramento della progettazione ed esecuzione delle proposte presentate dai Beneficiari finali, in attuazione della misura 2.1 del POR Sardegna, a valere sulle risorse della misura 7.1, della durata di 7 mesi.

Aggiornamento al 30.09.2004

In seguito all’ottimizzazione e rimodulazione dei PIT SS7, SS4 e CA4, sono stati inserite nella misura le seguenti proposte progettuali:

- il “Progetto di recupero Ex Convento del '700. Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse locali (sughero e granito)”, Comune di Calangianus (PIT SS4) per un contributo POR pari a €362.200,00;
- il “Percorsi storico religiosi attraverso le Chiese campestri”, Comune di Luogosanto (PIT SS4) per un contributo POR pari a €347.905,98;
- il “Recupero dell’edificio “Ex Pretura” da destinare a centro per attività culturali e ricreative” Comune di Tempio Pausania (PIT SS4) per un contributo POR pari a € 1.060.685,80;

- la “*Conclusione del completamento museo archeologico di Olbia*”, Comune di Olbia (PIT SS7) per un contributo POR pari a €525 750,63;
- il “*Completamento del museo archeologico*”, Comune di Olbia (PIT SS7) per un contributo POR pari a €2.400.000.

In totale, alla data del 30.09.2004, la Misura 2.1 presenta 142 interventi, di cui 25 conclusi e 45 avviati e in corso di realizzazione.

Misura 2.2: Archeologia industriale - FESR**Beneficiario finale:** Regione, Enti Locali, Enti Pubblici**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Paola Bertolucci**Telefono:** 070.606 4994**E mail:** bertoluc@unica.it*L'attuazione finanziaria*

Al termine del semestre in esame la Misura 2.2 registra, rispetto a un costo programmato di € 53.253.000,00, un aumento di impegni che raggiungono €29.822.725,51 e di pagamenti che si attestano su €20.296.429,63.

A fronte di tali importi, la capacità di impegno è pari al 56%, la capacità di spesa supera il 38%, la capacità di utilizzo è pari al 68%.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 53.253.000,00 | 25.372.454,82 | 13.281.356,04 |
| Situazione al 30.09.2004 | 53.253.000,00 | 29.822.725,51 | 20.296.429,63 |
| Variazione (v.a.) | 0 | 4.450.271 | 7.015.074 |
| Incremento %* | 0,00 | 17,54% | 52,82% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 47,65% | 24,94% | 52,35% |
| Situazione al 30.09.2004 | 56,00% | 38,11% | 68,06% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

Per il Bando "Parco G. Dessi", pubblicato sul BURAS n. 30 del 08.10.2001, la cui graduatoria pubblicata sul BURAS n. 14 dell'11.05.2002 ha visto l'ammissione di 20 proposte, le operazioni avviate sono 18, mentre 1 è conclusa. Si segnala la stipula del contratto e il contestuale avvio, avvenuti in data 26.04.2004, dell'intervento "Recupero ex asilo per punto di accoglienza turistica" del Comune di Fluminimaggiore. L'operazione prevede un costo totale di €1.446.079,30, di cui contributo POR €1.301.471,40.

Per il bando libero pubblicato sul BURAS n. 9 del 29.03.2002, sono pervenute 24 proposte e ammessi a finanziamento 7 interventi; la graduatoria è stata approvata in data 08.08.2003 e pubblicata sul BURAS n. 25 del 21.08.2003. L'importo complessivo delle proposte progettuali ammesse a finanziamento ammonta a €13.280.710,52 e riguarda la realizzazione di 4 interventi localizzati nella provincia di Cagliari (comuni di Narcao, Nuxis, Carbonia e Iglesias) per un importo di €7.642.670,79; 3 interventi nella provincia di Sassari (comuni di Bonorva, Osilo e Porto Torres) per un importo di €4.309.968,68. Al 30.06.2004, risultano avviati:

- l'operazione "Recupero della Grande Miniera di Serbariu", avviata in data 07.04.2004, beneficiario finale il Comune di Carbonia;

- l'operazione "Vie dell'acqua e restauro Mulino San Lorenzo - Osilo", avviato in data 16.06.2004, beneficiario finale il Comune di Osilo.

Rispetto al *Bando PIT selezione 2001*, a valere sulla misura sono state selezionate 5 operazioni, appartenenti rispettivamente ai PIT CA1, CA2 e SS1, per un costo ammesso totale di € 14.536.216,69.

Per i due interventi ricadenti nel PIT CA1 di competenza del Comune di Guspini, sono stati sottoscritti gli atti di delega. L'intervento "Restauro Ex forge", di importo pari a €562.938,02 è stato delegato con Det. 751 del 06.04.2004, mentre l'intervento "Valorizzazione museale Montevecchio" è stato delegato con Det. 1352 del 28.05.2004 per un importo complessivo di € 1.910.890,52.

Sono stati altresì stipulati gli atti di delega nell'ambito del PIT CA2 Sulcis Iglesiente con i comuni di Carbonia e Narcao. Per l'intervento "Recupero gallerie - Narcao" se ne segnala la conclusione alla data del 24.03.2004. Il progetto ha un costo ammesso di €309.874,14 di cui € 278.886,73 a carico del POR.

Si segnala infine un ricorso al TAR per l'operazione appartenente al PIT SS1 "Attrezzature servizio Argentiera".

Aggiornamento al 30.09.2004

A fronte di 41 interventi inclusi nella misura, al 30 settembre 7 operazioni risultano ultimate e 22 avviate e in fase di realizzazione.

Con la riprogrammazione del POR, la Misura 2.2 è stata accorpata alla 2.1.

Misura 2.3: Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - FESR**Beneficiario finale:** Regione, Enti Locali, Enti Pubblici, Società miste pubblico-private**Responsabile di Misura:** Dott. Franco Sardi**Telefono:** 070.606 4960**E mail:** pi.serv.cultura.sport@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Nel corso del semestre, a fronte di un *budget* disponibile per la realizzazione della misura pari a €107.616.000,00, si rileva un incremento dell'ammontare delle risorse impegnate che attestano una capacità di impegno pari al 64,36% del costo programmato.

L'ammontare dei pagamenti, pari a € 34.803.118,76, determina una capacità di spesa e di utilizzo rispettivamente pari al 32,34% e al 50,25%.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 107.616.000,00 | 52.901.087,14 | 25.308.915,60 |
| Situazione al 30.09.2004 | 107.616.000,00 | 69.261.532,52 | 34.803.118,76 |
| Variazione (v.a.) | 0 | 16.360.445 | 9.494.203 |
| Incremento %* | 0 | 30,93% | 37,51% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 49,16% | 23,52% | 47,84% |
| Situazione al 30.09.2004 | 64,36% | 32,34% | 50,25% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

Nell'ambito del primo bando CARAS: *Strutture e Servizi per attività Culturali e di Spettacolo* (BURAS n. 30 del 08.10.2001), la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 14 del 11.05.2002, sono state individuate 36 operazioni. Di queste, 25 risultano in fase di realizzazione mentre 6 sono ormai concluse. In data 05.03.2004, è stato affidato con delega al Comune di Bosa l'intervento "Teatro comunale di Bosa", per un importo di € 978.661,31. In data 03.06.2004, è stato delegato il progetto "Ristrutturazione Sa Casaia" di competenza del Comune di Tortolì.

Per il primo bando *Restauro e ristrutturazione di immobili storici, sede di Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali* pubblicato sul BURAS n. 30 dell'08.10.2001, la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 28 del 26.09.2002, delle 11 operazioni individuate, 7 interventi risultano avviati e in corso d'esecuzione, mentre la "Ristrutturazione Ex Convento Cappuccini di Barumini" di competenza del Comune di Barumini si è conclusa il 27.06.2004. In data 15.04.2004 è stato delegato al Comune di Cagliari l'intervento "Teatro Civico di Cagliari".

Per il secondo bando *Restauro e ristrutturazione di immobili storici, sede di Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali* (BURAS n. 9 del 29.03.2002), il 28.06.2003 è stata pubblicata sul BURAS

n. 19 la graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute: 6 le proposte ammesse a finanziamento, per un importo complessivo di € 3.656.679,25. Esse consentiranno la realizzazione di:

- 3 interventi in provincia di Cagliari per un importo di €1.834.356,60;
- 1 intervento in provincia di Sassari per un importo di €619.964,59;
- 1 intervento in provincia di Oristano per un importo di €750.000,00;
- 1 intervento in provincia di Nuoro per un importo di €452.358,06.

A seguito dell'esame degli elaborati esecutivi relativi alle proposte progettuali ammesse a finanziamento, si segnala la stipula dei provvedimenti di delega nei confronti dei Comuni di Quartu S. Elena in data 13.11.2003, Isili in data 02.12.2003, Aggius e Tempio Pausania in data 05.12.2003, Oristano in data 27.01.2004 per un importo di € 750.000, Mandas in data 30.03.2004 per un importo di €543.225,38, Capoterra in data 30.04.2004 per un importo di € 689.864,68. Si segnala l'avvio dei lavori del Comune di Quartu S.Elena in data 28.06.2004, Comune di Isili in data 22.06.2004, Comune di Capoterra in data 22.06.2004.

La graduatoria definitiva del secondo bando *CARAS: Strutture e Servizi per attività Culturali e di Spettacolo* è stata approvata per un importo complessivo di €13.084.903,77, e pubblicata sul BURAS n. 15 del 20.05.2003. Le 7 proposte ammesse, per un importo complessivo di € 13.084.903,77, risultano così localizzate:

- 2 in provincia di Cagliari, per un importo complessivo di €5.989.736,91;
- 3 in provincia di Nuoro, per un importo di €4.181.963,80;
- 2 in provincia di Sassari, per un importo di €2.913.203,06.

Sono stati stipulati quattro atti di delega: in data 13.11.2003 con i Comuni di Quartu S. Elena e di Santa Teresa Gallura; con il Comune di Villasimius il 02.12.2003 e in data 05.03.2004 con il Comune di Isili per un importo di € 591.500. Risultano avviate 4 operazioni a partire dal 12.02.2003.

Con riferimento al *Bando PIT - Selezione 2001*: a valere sulla Misura sono stati selezionati 4 interventi, per un importo complessivo di €2.422.012,62. Al 30.06.2004 si segnala:

- la delega, effettuata il 27.01.2004, dell'intervento "*Copertura cinema all'aperto*" afferente al PIT CA4 Area Vasta Cagliari Sud Est, beneficiario finale il Comune di Selargius, per un importo di €325.000;
- l'intervento "*Restauro edifici Via G. Cesare*", con beneficiario finale il Comune di Monserrato, afferente al PIT CA4 Area Vasta Cagliari Sud Est, delegato in data 05.12.2003 per un importo di €448.219,83; se ne segnala l'avvio lavori in data 02.09.2003;
- le restanti 2 operazioni PIT da realizzarsi nei Comuni di Castelsardo (PIT SS4), Arzachena (PIT SS7) risultano non avviate.

Tra le operazioni individuate con la Det. n. 1640 del 26.06.2002 del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Attività Culturali, in corso di rendicontazione e monitoraggio, si evidenzia la conclusione dei lavori per 10 dei 15 interventi ammessi.

Aggiornamento al 30.09.2004

Relativamente al primo bando *CARAS: Strutture e Servizi per attività Culturali e di Spettacolo* (BURAS n. 30 del 08.10.2001), risultano conclusi i lavori delle operazioni ricadenti nei comuni di Badesi, Scano Montiferro, Tempio Pausania e Lanusei.

Analogamente, per il primo bando *Restauro e ristrutturazione di immobili storici, sede di Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali* pubblicato sul BURAS n. 30 dell'08.10.2001, risultano conclusi i lavori di realizzazione delle operazioni di Barumini e Scano Montiferro.

Per il secondo bando *Restauro e ristrutturazione di immobili storici, sede di Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali* (BURAS n. 9 del 29.03.2002), in data 02.08.2004, si segnala l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento di competenza del Comune di Santa Teresa Gallura.

Con riferimento alle operazioni inserite nella misura a seguito dell'ottimizzazione *Bando PIT - Selezione 2001*, si segnala la presenza dei seguenti interventi:

- il “*Progetto di recupero ex Convento del '700. Allestimento spazi per attività culturali e di spettacolo*”, Comune di Calangianus (PIT SS4), per un contributo POR pari a €112.800;
- l’“*Ampliamento del Teatro Comunale*”, Comune di Cagliari (PIT CA4c), per un contributo POR €5.865.000;
- il “*Parcheggio pubblico interrato e sistemazione Piazza Nazzari*”, Comune di Cagliari (PIT CA4c) per un contributo POR €4.933.230;
- le “*Opere di completamento edilizia pubblica*”, Comune di La Maddalena (PIT SS7), per un contributo POR di €4.648.112,091.

In data 23.07.2004, con Det. n. 2125 del Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, è stato affidato l'incarico “*Acquisizione degli studi e analisi sul turismo e sugli eventi*”, per un contributo di € 2.754,00.

Al 30 settembre, a fronte di 91 interventi inseriti nel POR, 23 risultano conclusi e 61 avviati e in fase di realizzazione.

Misura 2.4: Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse - FSE**Beneficiario finale:** Regione, Enti Locali.**Responsabile di Misura:** Ing. Cesare Cannas**Telefono:** 070.606 5558**E mail:** lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

A fronte di un costo programmato di €41.634.000,00, la Misura presenta impegni invariati pari a € 6.981.580,59 e pagamenti che, rispetto al dato registrato al 31.03.2004, subiscono un incremento di circa 1 Meuro. L'ammontare delle erogazioni effettuate nel corso del semestre si traduce in una capacità di spesa che dal 10% passa al 12% circa dello stanziamento disponibile ed in capacità di utilizzo che sfiora il 74% delle risorse nel complesso allocate. Tuttavia, dall'esame degli indicatori esposti nella tabella emerge un quadro finanziario non ancora pienamente soddisfacente.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 41.634.000,00 | 6.981.580,59 | 4.207.082,14 |
| Situazione al 30.09.2004 | 41.634.000,00 | 6.981.580,59 | 5.162.600,90 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 955.518,76 |
| Incremento % | 0,00% | 0,00% | 22,71% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>C/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 16,77% | 10,10% | 60,26% |
| Situazione al 30.09.2004 | 16,77% | 12,40% | 73,95% |

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

L'avanzamento procedurale è stato alimentato dalla realizzazione delle seguenti iniziative.

La prima attiene al *Programma di interventi formativi su materie inerenti l'Asse II*. Il bando, pubblicato in data 9.09.2001, per il quale sono state stanziare risorse pari a €10.982.886,00 fa riferimento al programma di interventi per il primo biennio di attività, predisposto dall'Assessorato del Lavoro sulla base delle proposte formulate dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione. Successivamente all'approvazione delle graduatorie relative alle Schede Progetto "A", "B", "D", "E" ed "F" previste dal citato bando, hanno avuto avvio, al volgere del 2002, le attività corsuali. Nel complesso sono stati finanziati 55 corsi per un importo di €6.981.580,59. Al 30.06.2004, dei 55 corsi finanziati ne sono stati avviati 49, frequentati da un totale di 677 allievi; dei corsi avviati, ne risultano conclusi 38 con i quali sono stati formati 431 allievi.

La seconda iniziativa è connessa alla predisposizione di un *Catalogo dell'offerta formativa*, finalizzato all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica nell'Area Cultura e Spettacolo. La procedura è stata avviata con la pubblicazione di un Comunicato del 16.02.2003

con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento nel citato Catalogo da parte di organismi (Istituti pubblici e privati) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della L. 47/79 e con almeno due anni di attività pregressa nell'ambito della formazione. In data 20.07.2003, è stato pubblicato un bando con il quale l'Assessore del Lavoro ha comunicato contestualmente l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze per la concessione di borse di studio finalizzate alla formazione specifica nell'Area Cultura e Spettacolo, nonché l'avvenuta pubblicazione del *Catalogo dell'offerta formativa* per percorsi formativi relativi alla Misura. In base al giudizio espresso nel verbale del 16.01.2004, il Nucleo di Valutazione ha ritenuto che più del 98% degli Organismi di formazione è risultato privo dei requisiti di ammissibilità in quanto carenti delle necessaria attività pregressa nel settore della cultura e dello spettacolo, cioè di un'esperienza di almeno due anni nella formazione di competenze altamente qualificate. Pertanto, l'Assessore del Lavoro, con decreto n.7/2004 del 6 Aprile 2004, non essendo stati raggiunti gli obiettivi previsti dal bando, ha provveduto all'annullamento dello stesso ed ha, al contempo, autorizzato il Servizio Programmazione, Gestione, Monitoraggio e controllo della Formazione a porre in essere gli atti necessari per procedere alla riformulazione del bando relativo agli interventi previsti dalla scheda progetto C – Area Cultura e Spettacolo – di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2001, n.25/16.

Aggiornamento al 30.09.2004

Al 30.09.2004, il bando del 9.09.2001 fa registrare un avanzamento procedurale rappresentato dall'avvio di un nuovo corso di formazione dei 55 ammessi a beneficio comunitario. Dunque, i corsi avviati si portano a 50 frequentati da un totale di 705 allievi. Dei progetti avviati se ne sono conclusi 39, per un numero di allievi formati pari a 456.

Al volgere del terzo trimestre del 2004, a seguito del citato annullamento del 6.04.2004, è in corso di definizione il nuovo bando a valere sulla Misura. A tal proposito si segnala che è prevista l'attivazione sia di corsi di formazione che di borse di studio.

Asse III – Risorse umane

Misura 3.1: Organizzazione dei servizi per l'impiego - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali

Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu

Telefono: 070.606 5571

E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Il quadro finanziario che caratterizza la Misura 3.1 evidenzia, rispetto a quanto emerso al 31.03.2004, un incremento più che apprezzabile (di circa 7 Meuro) delle risorse allocate ed un aumento più modesto ma, al contempo, piuttosto consistente (che sfiora i 4 Meuro) di quelle erogate.

Di conseguenza, a fronte di una capacità di impegno che fa registrare una variazione di circa 8 punti percentuali, i parametri relativi alla capacità di spesa e di utilizzo si incrementano portandosi rispettivamente al 10,84% e al 51,86%. Sebbene si tratti di valori percentuali ancora modesti rispetto all'ammontare complessivo della Misura (€85.173.000,00), a livello di FSE la Misura 3.1 ha fatto registrare, nel semestre in esame, uno dei tassi di crescita più elevati sia degli impegni che dei pagamenti: nello specifico, in entrambe i casi, l'incremento si attesta all'incirca intorno al 70% dei corrispondenti valori rilevati al volgere del mese di marzo del 2004.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 85.173.000,00 | 10.653.143,50 | 5.427.254,40 |
| Situazione al 30.09.2004 | 85.173.000,00 | 17.800.083,70 | 9.230.536,51 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 7.146.940,20 | 3.803.282,11 |
| Incremento % | 0,00% | 67,09% | 70,08% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 12,51% | 6,37% | 50,95% |
| Situazione al 30.09.2004 | 20,90% | 10,84% | 51,86% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

L'avanzamento procedurale della Misura è stato fortemente condizionato dai ritardi che hanno connotato l'attuazione della Riforma dei servizi per l'impiego in Sardegna. La situazione di *stallo* è stata definitivamente superata con l'emanazione della L.R. n.9 del 14.07.2003 che ha recepito le citate disposizioni contenute nel D.Lgs. n.180 del 10 aprile 2001.

Nelle more dell'approvazione della citata Riforma dei servizi per l'impiego, l'Amministrazione ha attivato due delle cinque linee d'azione delle Misura e, cioè, la linea "Azioni propedeutiche

per la realizzazione dei servizi per l'impiego" e la linea "Sistema Informativo del Lavoro SIL Sardegna", riconducibili ai bandi qui di seguito descritti.

"Ricerca sui fabbisogni formativi del territorio" (bando di gara del 18.10.2001, importo € 2.582.284,50), finalizzata alla conoscenza strutturata e continua delle professionalità spendibili nel mercato del lavoro, dei fabbisogni formativi delle aziende e della P.A., delle opportunità occupazionali derivanti dai processi negoziali territoriali, dell'offerta formativa del territorio. I lavori, avviati nel mese di luglio del 2002, si sono conclusi nel mese di dicembre del 2003. Con nota n.15009 del 18.03.2003 è stata fatta richiesta all'ATI affidataria di alcuni servizi complementari aventi ad oggetto la realizzazione di seminari destinati agli operatori dei centri per l'impiego, finalizzati alla diffusione dei risultati della Ricerca. La convenzione aggiuntiva è stata stipulata in data 14.10.2003 ed è stata resa esecutiva con Determinazione n.2535/Pol.Imp. del 17.10.2003; le risorse impegnate per l'integrazione del progetto ammontano a €699.232,49.

"Progetto integrato a supporto della definizione teorica e operativa della rete innovativa dei centri per l'impiego" (bando di gara del 18.10.2001, importo €774.685,35). Lo studio che ne è derivato costituisce il supporto tecnico-scientifico per la riorganizzazione del sistema pubblico per l'impiego: infatti, è stato definito, un "Un modello organizzativo per i nuovi centri per l'impiego" con il quale sono stati individuati i servizi da erogare, le unità organizzative necessarie, il dimensionamento ottimale di un centro per l'impiego. Il lavoro è stato consegnato nel mese di dicembre del 2002, nel rispetto dei termini fissati nella convenzione stipulata.

"Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e avvio del sistema informativo del lavoro (SIL)" (bando di gara del 18.10.2001, importo €7.366.741,21).

Il servizio è stato affidato con determinazione di aggiudicazione n.1958/LAV del 9.07.2002; la convenzione stipulata con l'RTI aggiudicataria, è stata resa esecutiva con determinazione n.397 del 27.02.2003 che ha comportato un impegno di spesa pari a €7.070.714,62. Sulla base della nota di indirizzo politico n.2715 del 23.12.2003 dell'Assessore del Lavoro, è stata richiesta, con nota n.1489 del 19.01.2004, l'estensione della fornitura dei servizi; il progetto esecutivo presentato dall'RTI a seguito di tale richiesta è stato approvato dall'Amministrazione regionale con determinazione n.880/Pol.Imp. del 23.04.2004, per un importo pari a € 1.414.141,93. Si evidenzia, che il servizio offerto è particolarmente proficuo ai fini dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro in Sardegna, grazie anche alla notevole quantità di informazioni messe a disposizione degli utenti nel sito Internet Sil-Sardegna, istituito nel primo trimestre dell'anno e oggetto, peraltro, di un aggiornamento continuo.

Tra le azioni sperimentali promosse dall'Amministrazione regionale, riconducibili alla linea d'azione "Realizzazione dei servizi per l'impiego", va annoverata la sottoscrizione del "Protocollo d'intesa tra la Regione e le Province" del 29.04.2003 avente come oggetto l'attivazione di servizi sperimentali di orientamento, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di promozione dell'imprenditorialità, nonché di collocamento dei disabili. Alle province sono state destinate risorse pari €20.624.298,96, così distinte:

- progetto della provincia di Sassari: costo complessivo di € 5.236.707,70 (approvato con determinazione n.2006/Pol.Imp. dell'11.08.03) di cui €2.618.353,85 per la 1° annualità e € 2.618.353,85 per la 2° annualità;
- progetto della provincia di Nuoro: costo complessivo di € 4.380.438,42 (approvato con determinazione n.2005/Pol.Imp. dell'11.08.03) di cui €2.190.219,21 per la 1° annualità e € 2.190.219,21 per la 2° annualità.

- progetto della provincia di Oristano: costo complessivo di €4.000.369,92 (approvato con determinazione n.2004/Pol.Imp. dell'11.08.03) di cui €2.000.184,96 per la 1° annualità e €2.000.184,96 per la 2° annualità;
- progetto della provincia di Cagliari: costo complessivo di €7.006.782,92 (approvato con determinazione n.2003/Pol.Imp. dell'11.08.03) di cui €3.519.679,96 per la 1° annualità e €3.487.103,04 per la 2° annualità.

In data 27.05.2004, con determinazione n.99, la provincia Cagliari ha provveduto alla pubblicazione di un bando di gara per la selezione pubblica per titoli ed colloquio per il conferimento dei seguenti incarichi:

- n.19 Orientatori professionali (Laurea);
- n.16 Operatori esperti del mercato del lavoro locale (Laurea);
- n. 9 Esperti di creazione di impresa (Laurea);
- n. 9 Esperti in materia di inserimento al lavoro di fasce deboli (Laurea);

“Richiesta di offerte per la fornitura di assistenza tecnica e consulenza alle Province nell’attuazione dei servizi innovativi della rete dei Centri Pubblici per l’impiego” (bando di gara a procedura aperta del 22.09.03, importo €1.032.913,80).

In data 27.05.2004, il Direttore del Servizio ha provveduto alla pubblicazione sulle G.U.C.E., sulla G.U.R.I., sul B.U.R.A.S. n.16 parte terza nonché sul sito Internet della Regione Sardegna di un Avviso di gara esperita con il quale è stato comunicato l’esito del bando di gara. La Commissione di valutazione è stata nominata con determinazione n.2940 dell’8.11.2003; sono pervenute 15 offerte di cui solo 12 giudicate ammissibili a valutazione. La gara è stata aggiudicata con determinazione n.1089/Pol.Imp. del 21.05.2004 alla RTI con capofila il Consorzio TECNOFORT di Nuoro, con cui è stata stipulata la convenzione del 16.06.2004 che ha trovato esecutività con determinazione n.1758/ Pol.Imp. del 22.06.2004 (impegno di spesa autorizzato pari a €876.420,00).

Aggiornamento al 30.09.2004

Si segnalano avanzamenti procedurali negli *iter* dei bandi pubblicati a valere sulla Misura 3.1, qui di seguito descritti.

“Ricerca sui fabbisogni formativi del territorio” (bando di gara del 18.10.2001)

Per quanto riguarda tale progetto, si segnala la conclusione dei seminari finalizzati alla diffusione dei risultati della *Ricerca*, oggetto della convenzione aggiuntiva stipulata con l’ATI affidataria del servizio il 14.10.2003. Il collaudo dei prodotti informatici è stato rinviato entro la fine dell’anno.

“Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e avvio del sistema informativo del lavoro (SIL)” (bando di gara del 18.10.2001)

In relazione a tale progetto, si segnala la conclusione dei lavori previsti nella prima convenzione stipulata con l’RTI aggiudicataria del servizio in data 19.02.2003, aventi ad oggetto: la progettazione del sistema informativo; la fornitura di apparecchiature informatiche e del software di base e d’ambiente; l’installazione, l’assistenza e la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti di tipo informatico. L’avanzamento dell’*iter* attuativo del bando è stato alimentato dalla stipula dell’1.07.2004, sempre con la RTI aggiudicataria, di una convenzione aggiuntiva per estensione di servizi complementari, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. e del D.lgs 157/95, per €3.535.029,88 (corrispondente al 50% dell’intero costo del progetto SIL). La convenzione è stata approvata e resa esecutiva con la determinazione n.2122/Pol.Imp. del 23.07.2004, con la quale sono state al contempo impegnate le risorse programmate. Nello specifico, la convenzione prevede la realizzazione delle seguenti iniziative: sviluppo del

software applicativo e integrazione del SIL-Sardegna con i sistemi informativi regionali dell'orientamento e della formazione professionale; servizi telematici e creazione di una rete regionale, atta a collegare tutti i soggetti che dovranno operare sul SIL-Sardegna; supporto sistemistico e supporto alla gestione dei Servizi per l'Impiego; recupero dei dati preesistenti e altre attività necessarie per l'avvio operativo dei Servizi per l'Impiego; Formazione agli operatori dei Servizi per l'Impiego.

Va da sé, la prestazione di tali servizi è fortemente legata all'entrata a regime in Sardegna dei Servizi per l'impiego.

“Protocollo d'intesa tra la Regione e le Province”

Così come previsto nelle convenzioni stipulate, le Province si stanno adoperando ai fini dell'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione delle risorse strumentali ed umane necessarie per la realizzazione dei centri sperimentali per l'impiego.

“Richiesta di offerte per la fornitura di assistenza tecnica e consulenza alle Province nell'attuazione dei servizi innovativi della rete dei Centri Pubblici per l'impiego”.

Al volgere del mese di settembre del 2004, l'Amministrazione ha provveduto alla liquidazione dell'anticipo, pari al 10% dell'importo convenuto nella convenzione (€ 87.642,00), alla RTI affidataria del servizio. Non si segnalano significativi avanzamenti procedurali del bando, considerato che le attività relative a tale progetto hanno avuto avvio solo nello scorso mese di agosto.

Misura 3.2: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla data del presente *Rapporto*, si conferma la buona *performance* finanziaria della Misura. Sebbene nel corso del semestre si registri un tasso di crescita dei pagamenti piuttosto modesto, si conferma il *trend* positivo degli impegni che, portandosi a € 37.714.407,67, subiscono un considerevole incremento (9,35 Meuro). Tale incremento è riconducibile all'avanzamento procedurale del bando di gara pubblicato a valere sulla Misura nel 2003. Nel complesso, ne discende una capacità di impegno che si porta intorno al 78% del costo programmato ed una capacità di spesa che si mantiene intorno al 53% delle risorse impegnate. La capacità di utilizzo si riduce in ragione del fatto che le risorse allocate nel periodo di riferimento non si sono tradotte, al contempo, in nuove erogazioni.

Corre l'obbligo di precisare che, l'avanzamento finanziario della Misura, è solo marginalmente riconducibile alla rendicontazione di progetti coerenti, in riferimento ai quali le allocazioni ammontano a € 4.381.168,40 (pari al 12% del volume complessivo degli impegni giuridicamente vincolanti assunti) mentre i pagamenti risultano pari a € 3.292.868,96 (importo che corrisponde al 13% della spesa ammissibile complessivamente erogata al 30.09.2004).

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 48.085.000,00 | 28.360.031,04 | 25.162.588,23 |
| Situazione al 30.09.2004 | 48.085.000,00 | 37.714.407,67 | 25.382.096,01 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 9.354.376,63 | 219.507,78 |
| Incremento % | 0,00% | 32,98% | 0,87% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 58,98% | 52,33% | 88,73% |
| Situazione al 30.09.2004 | 78,43% | 52,79% | 67,30% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

Gli interventi previsti dalla Misura sono riconducibili a quattro linee d'azione: "Bussola", "Ars et Labor", "Carlo Magno" ed "Atlante".

A fronte di un costo programmato di € 48.085.000,00, circa l'80% delle risorse disponibili sono state concentrate sulla linea "Carlo Magno", che riguarda gli interventi formativi obbligatori ai sensi della L.144/99. La linea è stata attivata con la pubblicazione del bando del 17.06.2001 in riferimento al quale sono stati realizzati 162 corsi (pari alla totalità dei corsi avviati), mentre gli

allievi formati sono stati nel complesso 1.893, a fronte di un numero complessivo di allievi iscritti pari a 2.233. È riconducibile alla medesima linea d'azione "*Carlo Magno*" il primo programma (annualità 2000) di interventi formativi obbligatori, annoverato tra i "progetti coerenti" il POR.

Delle rimanenti linee d'azione, è stata avviata solo la linea "*Ars et Labor*" con il bando del 9.09.2001, inerente "*Interventi finalizzati all'occupazione nell'ambito della programmazione negoziata*". La relativa graduatoria è stata approvata il 19.06.2002 (D.G. n.1731) ed ha comportato un finanziamento complessivo a carico del POR pari a €727.455,37. Al 30.06.2004, i quattro corsi avviati, frequentati nel complesso da 65 allievi, risultano tutti conclusi per un totale di allievi formati pari a 52.

Nel corso del 2003, l'avanzamento procedurale della Misura 3.2 è stato alimentato dalla pubblicazione di un nuovo bando relativo a interventi formativi finalizzati all'occupazione, riconducibili alla linea d'azione "*Ars et Labor*". Più precisamente, con il Comunicato del 10.08.2003, sono stati aperti i termini per la richiesta di finanziamento per attività formative finalizzate al conseguimento di una qualifica professionale da concretizzarsi con esperienze di inserimento occupazionale (cosiddetti corsi "*finalizzati aziendali*"), per le annualità 2002/2003/2004. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a €13.178.000,00 (risorse POR del biennio 2002/2003); nondimeno, è previsto un ulteriore stanziamento pari a €5.300.000,00 (risorse POR annualità 2004), nel caso in cui l'importo stanziato non fosse sufficiente a finanziare tutti i progetti ammissibili. Con Determinazione n.1260/FP del 31.05.2004 il Direttore del Servizio, sulla base degli esiti della valutazione delle richieste comunicati dal Nucleo di Valutazione con nota 80/p.i. del 5.05.2004 e nota 84/p.i. del 7.05.2004, ha approvato la graduatoria delle 103 proposte presentate. Nel dettaglio, ne sono risultate ammesse 89; non ammesse 2, in quanto prive dell'importo del finanziamento; non valutabili 12, in quanto mancavano elementi per la valutazione. Successivamente, in data 8.06.2004 il Direttore del Servizio, con Determinazione n.1592/FP, ha provveduto all'approvazione della graduatoria ripartita territorialmente dei progetti ritenuti idonei nonché ha disposto l'impegno della somma di €12.562.198,59 necessaria per il finanziamento dei citati progetti. Sulla base di quanto disposto con Decreto n.2 dell'8.06.2004 dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, è stato incrementato il numero dei progetti ammessi a finanziamento attraverso l'utilizzo di ulteriori disponibilità di bilancio (determinazione n.1759/F.P. del 22.06.2004).

Aggiornamento al 30.09.2004

In riferimento al bando del 10.08.2003 "*Finalizzati aziendali*", si segnala nel corso del terzo trimestre dell'anno, un significativo avanzamento procedurale rappresentato dall'avvio di 42 corsi per un totale di allievi iscritti pari a 543. Allo stato attuale, tutti i corsi avviati risultano in fase di svolgimento.

Considerato che sul bando a valere sulla Misura 3.3 è stato presentato un ricorso al T.A.R. riguardante la mancata valutazione di alcune proposte di progetto per motivi diversi da quelli espressamente previsti dal bando del 10.08.2003 come motivi di esclusione, si è ritenuto opportuno procedere, in analogia a quanto fatto per il ricorso sulla Misura 3.3, alla valutazione dei progetti esclusi, finanziando gli eventuali progetti che ottenessero un punteggio pari o superiore all'ultimo finanziabile secondo le sopraccitate determinazioni n. 1592/F.P. e 1759/F.P., con le disponibilità esistenti sulle U.P.B. S10.049 e S10.051 del Bilancio della Regione per gli anni 2004/2006. Pertanto, il Direttore del servizio, con determinazione n.2299/F.P del 30.08.2004, ha disposto -ad integrazione e modificazione di quanto stabilito con propria determinazione n.1260/F.P. del 31.05.2004- la restituzione degli atti di gara al Nucleo di Valutazione affinché proceda alla valutazione di tutti quei progetti per i quali non sussista una

causa di esclusione espressamente prevista dal bando di gara. Tale procedura, alla data del presente *Rapporto*, risulta ancora *in itinere*.

Le linee d'azione non ancora attivate, al 30.09.2004, sono la linea "Bussola" e la linea "Atlante".

Misura 3.3: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - FSE

Beneficiario finale: Regione

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2004, le allocazioni della Misura non solo si riconfermano in *overbooking* ma fanno, altresì, registrare un incremento che, sfiorando i 18 Meuro, emerge come il più elevato tra quelli rilevati tra le Misure cofinanziate dal FSE. Si precisa che tale incremento è riconducibile all'avanzamento procedurale del bando di gara pubblicato nel 2003. Di gran lunga più contenuto è stato l'incremento registrato nel dato di pagamento, pari all'incirca al 3% del corrispondente valore registrato al 31.03.2004. Ne discende, a fronte di una capacità di impegno che si apprezza ulteriormente di 50 punti percentuali, una capacità di spesa pari al 90% del *budget* disponibile. Come si desume dai dati esposti in tabella, la capacità di utilizzo si è ridotta nel corso del semestre; tale circostanza è riconducibile al fatto che le risorse allocate nel periodo di riferimento non si sono tradotte, al contempo, in nuove erogazioni. La Misura 3.3 presenta la migliore *performance*, sia in termini di impegni che di pagamento, non solo rispetto al macroaggregato delle Misure FSE dell'Asse III, ma anche rispetto a tutte le Misure FSE del POR. Tuttavia, si precisa che lo stato di attuazione finanziaria della Misura è stato prevalentemente alimentato dalla rendicontazione di progetti coerenti con il POR. Nello specifico, gli impegni giuridicamente vincolanti assunti per progetti coerenti ammontano a € 29.496.954,60 ed incidono nella misura del 76% sul totale delle risorse allocate; i pagamenti che si riferiscono a tali progetti sono pari a € 25.149.502,56 e corrispondono all'78% del valore complessivo registrato alla data di riferimento.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 36.089.000,00 | 38.594.081,10 | 31.528.402,32 |
| Situazione al 30.09.2004 | 36.089.000,00 | 56.315.826,12 | 32.357.669,49 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 17.721.745,02 | 829.267,17 |
| Incremento % | 0,00% | 45,92% | 2,63% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 106,94% | 87,36% | 81,69% |
| Situazione al 30.09.2004 | 156,05% | 89,66% | 57,46% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

L'avanzamento procedurale della Misura 3.3, così come quello finanziario, è prevalentemente legato a progetti coerenti con il POR. Più precisamente si tratta di interventi formativi, conclusi nel 2003, che si articolano secondo le seguenti linee:

- *Linea A "Interventi formativi, destinati a disoccupati, finalizzati all'assunzione da parte delle aziende partecipanti".* La procedura di evidenza pubblica è stata approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 19/25 del 02.05.2000, pubblicata in data 15.06.2000. La relativa graduatoria è stata approvata con determinazione D.G. n. 973 del 02.08.2000. Al 31.12.2003, dei 138 progetti finanziati per un importo pari a €25.759.563,88, ne risultano avviati e conclusi 135; a fronte dei 1.642 allievi iscritti, ne sono stati formati 1.218.
- *Linea B "Interventi formativi, destinati a disoccupati, con possibilità di assunzione da parte delle aziende partecipanti".* La procedura di evidenza pubblica è stata approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 30/11 dell'11.07.2000, pubblicata in data 24.09.2000. La graduatoria degli interventi formativi è stata approvata e resa esecutiva con determinazione n. 1388/AA.GG. del 20.07.2001. A fronte dei 25 progetti approvati per €3.737.390,70, alla data di riferimento, risultano conclusi tutti i 24 corsi avviati, con i quali, nel complesso, sono stati formati 286 dei 324 allievi iscritti.

Con il bando del 9.09.2001, relativo a *"Interventi formativi integrati per la programmazione negoziata"*, che ha comportato un finanziamento a carico del POR per €9.097.126,87 sono state attivate le quattro linee d'azione secondo le quali si articola la Misura 3.3. A seguito dell'approvazione della graduatoria del 18.06.2002 (determinazione n.1649/D.G.), sono state avviate le attività formative finanziate. Alla fine del mese di giugno del 2004, risultano conclusi 47 dei 50 corsi avviati ai quali corrisponde un numero di allievi formati pari a 468 su un totale di allievi frequentanti pari a 710.

In data 10.08.2003 è stato pubblicato un nuovo Comunicato, con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per la richiesta di finanziamento per attività formative finalizzate al conseguimento di una qualifica professionale da concretizzarsi con esperienze di inserimento occupazionale (cosiddetti corsi *"finalizzati aziendali"*) per le annualità 2002/2003/2004, a valere sulle risorse del POR Sardegna Asse III Misura 3.3. Nello specifico, la dotazione finanziaria disponibile ammonta a €16.636.000,00 (risorse del biennio 2002/2003); è previsto, comunque, un ulteriore stanziamento pari a €5.000.000,00 (risorse annualità 2004), nel caso in cui l'importo stanziato non fosse sufficiente a finanziare tutti i progetti ammissibili. Con Determinazione n.1261/FP del 31.05.2004 il Direttore del Servizio, sulla base degli esiti della valutazione delle richieste comunicati dal Nucleo di Valutazione con nota 80/p.i. del 5.05.2004 e nota 84/p.i. del 7.05.2004, ha approvato la graduatoria delle 417 proposte presentate. Nel dettaglio, ne sono risultate ammesse 296; non ammesse 21, in quanto prive dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal bando; non valutabili 73, in quanto mancavano elementi per la valutazione; non finanziabili 27, in quanto hanno ottenuto un punteggio inferiore rispetto a quello fissato nel bando per l'assegnazione delle risorse. Successivamente, in data 8.06.2004 il Direttore del Servizio, con Determinazione n.1591/FP, ha provveduto all'approvazione della graduatoria ripartita territorialmente dei progetti ritenuti idonei nonché ha disposto l'impegno della somma di €14.275.428,81 necessaria per il finanziamento dei citati progetti. Sulla base di quanto disposto con Decreto n.2 dell'8.06.2004 dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, è stato incrementato il numero dei progetti ammessi a finanziamento attraverso l'utilizzo di ulteriori disponibilità di bilancio (determinazione n.1767/F.P. del 24.06.2004).

Aggiornamento al 30.09.2004

Rispetto al precedente trimestre, il bando del 9.09.2001 fa registrare un avanzamento procedurale rappresentato dalla conclusione di un ulteriore corso di formazione tra i 50 in precedenza avviati: nel complesso, pertanto, i corsi conclusi si portano a 48 ai quali corrisponde un numero di allievi formati pari a 472.

Per quanto riguarda il bando del 10.08.2003 “*Finalizzati aziendali*”, si segnala nel corso del terzo trimestre dell’anno, un apprezzabile avanzamento procedurale rappresentato dall’avvio di 65 corsi per un totale di allievi iscritti pari a 883. Alla data del presente *Rapporto* tutti i corsi avviati risultano ancora in fase di svolgimento.

In riferimento al suddetto bando, si segnala che nel corso del terzo trimestre dell’anno è stato presentato un ricorso al T.A.R. da parte di un Ente la cui proposta formativa era stata esclusa, volto ad ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sopraccitata determinazione n.1261/F.P e delle successive note con le quali l’Amministrazione comunicava l’esclusione di una serie di proposte formative. Il Direttore del servizio ha trasmesso la propria relazione sull’argomento, con nota n. 497 del 27.08.2004, al Direttore Generale dell’Assessorato con la quale manifesta l’opportunità di procedere alla valutazione dei progetti esclusi, finanziando gli eventuali progetti che ottenessero un punteggio pari o superiore all’ultimo finanziabile secondo le sopraccitate determinazioni n. 1591/F.P. e 1767/F.P., con le disponibilità esistenti sulle U.P.B. S10.049 e S10.051 del Bilancio della Regione per gli anni 2004/2006. Le soluzioni proposte sono state approvate dal Direttore Generale dell’Assessorato con nota n.D/413 del 30.08.2004. Pertanto, il Direttore del servizio, con determinazione n.2298/F.P del 30.08.2004, ha disposto -ad integrazione e modificazione di quanto disposto con propria determinazione n.1261/F.P del 31.05.2004- la restituzione degli atti di gara al Nucleo di Valutazione affinché proceda alla valutazione di tutti quei progetti per i quali non sussista una causa di esclusione espressamente prevista dal bando di gara. Allo stato attuale, tale procedura di valutazione non risulta ancora conclusa.

Misura 3.4: Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE**Beneficiario finale:** Regione, Enti Locali**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Emerenziana Silenu**Telefono:** 070.606 5571**E mail:** lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Il quadro finanziario che caratterizza la Misura 3.4 evidenzia un incremento sia degli impegni che dei pagamenti che in entrambe i casi superano i 2 Meuro. La capacità di avanzamento della Misura risulta, pertanto, la seguente: la capacità di impegno si attesta intorno al 30% della dotazione complessiva; la capacità di spesa si conferma su una percentuale ancora modesta rispetto allo stanziamento programmato (circa il 19%) mentre la capacità di utilizzo (pari al 62%) segnala il progressivo assorbimento delle risorse impegnate. Si precisa che, in riferimento alle attività formative, al 30.09.2004, sono stati assunti impegni per €4.233.661,14 ed effettuati pagamenti per €2.747.584,35; mentre, per quanto attiene alle iniziative realizzate dal Servizio Politiche per l'impiego, alla stessa data, gli impegni ed i pagamenti risultano rispettivamente pari a €4.374.990,73 ed a €2.584.597,95.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 28.160.000,00 | 6.389.194,07 | 2.921.204,33 |
| Situazione al 30.09.2004 | 28.160.000,00 | 8.608.651,87 | 5.332.182,30 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 2.219.457,80 | 2.410.977,97 |
| Incremento % | 0,00% | 34,74% | 82,53% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 22,69% | 10,37% | 45,72% |
| Situazione al 30.09.2004 | 30,57% | 18,94% | 61,94% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$ *L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

L'avanzamento procedurale della Misura risulta alimentato dagli *iter* qui di seguito descritti.

“Piano di comunicazione territoriale sui temi dell'inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati”: bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001 (importo €389.942,96)

Nel mese di giugno del 2003, nel rispetto dei termini assegnati alla ditta aggiudicataria del servizio, si è conclusa la campagna di informazione e sensibilizzazione denominata *“Un vantaggio per tutti”*.

“Centri di servizio per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati”: bando di gara del 18.10.2001 (importo € 2.582.284,50), che ha avviato la linea d'intervento prevista nel Complemento di Programmazione denominata *“Centri Servizi”*, in riferimento alla quale sono state assegnate risorse pari 40% del *budget* della Misura.

Tra il mese di gennaio ed il mese di marzo del 2003, sono state stipulate le convenzioni con i Comuni i cui progetti presentati si collocano tra i primi 34 della graduatoria di merito approvata il 26.11.2002. Nel corso del terzo trimestre del 2003, sono stati finanziati ulteriori 21 progetti, cioè quelli collocati tra il 35° ed il 55° posto della citata graduatoria. Successivamente alla stipula delle convenzioni, i 55 Comuni promotori dei progetti finalizzati alla creazione dei Centri di servizio hanno provveduto all'avvio delle attività previste con la pubblicazione dei bandi per la selezione del personale da impiegare nei centri di servizio. Tra il mese di novembre ed il mese di dicembre del 2003, l'Amministrazione ha provveduto ad adottare le determinazioni per il pagamento dell'anticipo, corrispondente al 50% del beneficio concesso, a 15 Comuni cioè a quelli collocati tra il 35° ed il 55° posto della graduatoria di merito, il cui finanziamento è avvenuto mediante l'impiego delle risorse della Misura 3.4 previste per l'annualità 2003, ai sensi della Nota Assessoriale n.36502.

“Programma degli interventi formativi previsti dalla Misura 3.4 per gli anni 2000/2001”
(bando di gara del 9.09.2001-importo €4.457.281,00)

Gli interventi formativi della Misura 3.4, diretti alle diverse categorie di soggetti svantaggiati, sono riconducibili alla linea d'intervento “Progetti di eccellenza”, per la quale è stata formulata una previsione di spesa corrispondente al 30% del costo programmato. Successivamente all'approvazione delle graduatorie relative alle Schede progetto previste dal bando (“A1”, “A2”, “B1” e “C”) avvenuta nel mese di luglio del 2002, sono stati nel complesso finanziati 38 progetti formativi per un importo pari a €4.233.661,14. Al 30.06.2004, i corsi avviati sono 34 per un numero complessivo di allievi frequentanti pari a 428; i corsi conclusi sono pari a 28 per un totale di allievi formati pari a 235.

Aggiornamento al 30.09.2004

“Centri di servizio per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati”:

Così come previsto nelle convenzioni stipulate, i Comuni si stanno adoperando ai fini della espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione delle risorse umane necessarie per la realizzazione dei centri di servizio. In particolare, gli interventi promossi dagli Enti locali hanno avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di accoglienza e di orientamento ai soggetti svantaggiati del territorio, attività di informazione delle opportunità offerte dal mondo del lavoro. Inoltre, sono stati elaborati percorsi personalizzati di inserimento lavorativo utilizzando gli strumenti più idonei al soggetto e al contesto di riferimento coinvolgendo le istituzioni, prevedendo anche la possibilità di attivare tirocini formativi e di orientamento.

“Programma degli interventi formativi previsti dalla Misura 3.4 per gli anni 2000/2001”

Al 30.09.2004, si registra un avanzamento dell'iter procedurale del bando costituito dall'avvio di nuovi corsi e dalla conclusione di corsi avviati in precedenza. Nel dettaglio, alla data di rilevazione, risultano complessivamente avviati tutti i 34 corsi ammessi a beneficio comunitario, con un numero di allievi iscritti pari a 428; dei corsi avviati se ne sono conclusi 29, per un totale di allievi formati pari a 244.

Alla data di riferimento, non risultano ancora avviate due delle cinque linee d'azione previste nel Complemento di Programmazione: in particolare, si tratta degli interventi relativi ai “Piccoli sussidi” e alla “Formazione specialistica degli operatori professionali destinati ai servizi per l'inclusione sociale”.

Misura 3.5: Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione - FSE

Beneficiario finale: Regione

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Come si evince dai dati esposti nella seguente tabella, l'esecuzione finanziaria della Misura presenta un unico elemento di novità rispetto al precedente semestre. Infatti, a fronte di impegni invariati, la spesa ammissibile da €1.129.804,06 si porta a €2.100.267,17. Tuttavia, gli importi rilevati dal monitoraggio finanziario, esprimono una modesta *performance* sia in termini di capacità di impegno (26,36%) che di capacità di spesa (9,13%) del costo programmato che, peraltro, in entrambi i casi si rivelano ancora distanti dai corrispondenti valori percentuali rilevati al livello di Fondo. Ugualmente insoddisfacente si rileva, al 30.09.2004, la capacità di tradurre in spesa le risorse allocate (34,65%).

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 23.000.000,00 | 6.062.067,79 | 1.129.804,06 |
| Situazione al 30.09.2004 | 23.000.000,00 | 6.062.067,79 | 2.100.267,17 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 970.463,11 |
| Incremento % | 0,00% | 0,00% | 85,90% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 26,36% | 4,91% | 18,64% |
| Situazione al 30.09.2004 | 26,36% | 9,13% | 34,65% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

L'avanzamento procedurale della Misura risulta legato prevalentemente al bando "Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione" pubblicato il 9.09.2001 (importo € 6.067.852,00), con il quale sono state attivate le seguenti linee d'intervento contemplate nel Complemento di Programmazione:

- Definizione e svolgimento di azioni formative per gli operatori degli enti di formazione"
- Analisi dei fabbisogni formativi"

Gli interventi messi a bando si articolano secondo quattro Schede Progetto ("A", "B", "C" e "D"). In data 17.07.2002, sono state approvate le graduatorie delle Schede Progetto "B", "C" e "D" (importo complessivo delle graduatorie € 4.260.252,96) mentre la graduatoria delle proposte progettuali inerenti la Scheda "A" (Realizzazione di una banca dati per il monitoraggio del fabbisogno formativo) è stata approvata con determinazione n. 1480/D.G. del 23.06.2003 ed

ha comportato un finanziamento a carico del POR pari a €1.801.814,83. Al 30.06.2004, tutti i progetti finanziati risultano in fase di esecuzione.

Con l'Avviso del 16.03.2003 è stata avviata la procedura per l'accreditamento delle sedi formative della Regione Sardegna, in conformità alla DGR n. 6/26 del 25.02.2003. Si precisa, che per la realizzazione di tale iniziativa vengono utilizzate esclusivamente risorse statali (PON ATAS per le regioni dell'Obiettivo 1 2000/2006). Al volgere del mese di marzo del 2004 ha avuto luogo la pubblicazione dell'elenco delle sedi accreditate, che nel complesso sono risultate pari a 237.

Aggiornamento al 30.09.2004

Al 30.09.2004, l'avanzamento procedurale della Misura è legato esclusivamente al bando del 9.9.2001 ed, in particolare, alla prosecuzione delle attività formative dei 4 corsi finanziati, frequentati da 30 allievi. Allo stato dell'arte nessun dei citati corsi risulta concluso.

Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - FSE**Beneficiario finale:** Regione, Enti locali, Istituzioni scolastiche**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Maria Luisa Sollai**Telefono:** 070.606 4968**E mail:** pubb.istruzione@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Per la Misura 3.6, il semestre in esame fa registrare da un lato, impegni invariati; dall'altro, un incremento dei pagamenti piuttosto modesto, pari al 4% circa del corrispondente valore registrato al 31.03.2004. Pertanto, rispetto alla precedente rilevazione semestrale, l'esecuzione finanziaria della Misura subisce dei cambiamenti alquanto contenuti. Nello specifico la capacità di impegno si conferma al 38% del costo programmato, la capacità di spesa dal 32,21% si porta al 33,62% mentre la capacità di utilizzo dell'84% si porta al 88%, attestando il progressivo assorbimento delle allocazioni.

I dati di impegno e di pagamento si riferiscono in parte a interventi coerenti con il POR. Più precisamente, in riferimento ai progetti coerenti sono stati assunti impegni ed effettuati pagamenti per €2.504.076,78 che incidono nella misura del 31% sul totale delle risorse allocate e nella misura del 35% del valore complessivo delle erogazioni registrato alla data di riferimento.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 21.000.000,00 | 8.044.076,77 | 6.764.976,20 |
| Situazione al 30.09.2004 | 21.000.000,00 | 8.044.076,77 | 7.060.051,38 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 295.075,18 |
| Incremento % | 0,00% | 0,00% | 4,36% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 38,31% | 32,21% | 84,10% |
| Situazione al 30.09.2004 | 38,31% | 33,62% | 87,77% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

Avviate con notevole ritardo, proseguono le attività formative approvate con Deliberazione n.18/27 del 17.02.2002 relative al bando dell'8.10.2001 "Interventi finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica ed alla promozione del reinserimento educativo e formativo dei drop – out" (importo €5.540.549,61). Si precisa che, nel complesso, sono stati ammessi a beneficio comunitario 61 progetti, per un finanziamento complessivo pari a €5.540.000,00.

Con tale bando hanno trovato attuazione gli interventi previsti dalla Misura 3.6, riconducibili alle seguenti linee d'azione:

- "realizzazione di progetti integrati scuola formazione organismi territoriali" (enti locali, servizi assistenziali, organismi di volontariato);

- “promozione di attività di raccordo con le famiglie e di offerta di interventi di animazione e formazione rivolti ai genitori in particolare nelle aree a rischio”;
- “offerta di servizi di accoglienza, animazione e recupero scolastico.”

Al 31.12.2003, dei 61 progetti ammessi a beneficio comunitario, ne risultano conclusi 9, di cui 2 nella provincia di Nuoro, 4 nella provincia di Cagliari e 3 nella provincia di Sassari. Nel complesso sono stati formati 3.548 allievi. Si precisa che al 30.06.2004, in riferimento a tale bando, non è stato registrato alcun elemento di novità.

L'avanzamento della Misura è in parte ascrivibile alla realizzazione di interventi rientranti nella categoria dei progetti coerenti, cioè progetti avviati anteriormente alla data di approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di Sorveglianza, la cui ammissibilità alla rendicontazione sulle risorse POR è stata verificata dall'Autorità di Gestione. Più precisamente, si tratta di programmi d'intervento contro l'abbandono e la dispersione scolastica previsti dall'art. 23 della L.R. 37/98, così ripartiti per provincia.

- Cagliari, 55 interventi per complessivi €739.148,00;
- Oristano, 33 interventi per complessivi €684.113,31;
- Nuoro, 34 interventi per complessivi €626.784,05;
- Sassari, 17 interventi per complessivi €454.031,41.

In data 21.08.2003 è stato pubblicato sul BURAS n.25, S.S. n.1 un nuovo Bando, approvato con determinazione n.2708 dell'8.08.2003 del Direttore del Servizio Istruzione scolastica. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a € 5.859.724,80, pari alle risorse stanziare nel bilancio regionale per il biennio 2002/2003; nondimeno, nel bando è previsto che i progetti ammessi ma non finanziabili con le risorse del suddetto biennio, potranno, secondo l'ordine di graduatoria, trovare copertura finanziaria con le risorse del bilancio regionale per l'esercizio 2004 (pari a € 2.830.000,00). Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento presso gli Assessorati alla Pubblica Istruzione delle Amministrazioni Provinciali è stato fissato per il 50° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAS.

Anche questo bando, così come quello pubblicato nel 2001, si riconduce alla linea d'azione che contempla la realizzazione di progetti integrati di prevenzione della dispersione scolastica e formativa. Anche in questo caso, al volgere del mese di giugno del 2004 non si riscontra alcun avanzamento procedurale rispetto a quanto rilevato al 31.12.2003.

Aggiornamento al 30.09.2004

Per quanto attiene al bando dell'8.10.2001, l'avanzamento dell'*iter* è rappresentato dalla prosecuzione delle attività formative avviate; non è stata segnalata, da parte delle province, la conclusione di nuovi corsi rispetto a quanto emerso nel precedente trimestre.

Alla data del presente *Rapporto* in relazione al bando del 21.08.2003 risultano concluse le procedure di valutazione da parte delle commissioni provinciali. Infatti, le Province, sulla base di quanto previsto dalla L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 23, hanno assunto le funzioni di coordinamento e di istruttoria dei progetti presentati nell'ambito del territorio provinciale di competenza. Nello specifico, le Commissioni provinciali istituite hanno valutato i progetti presentati sulla base della griglia di valutazione predisposta dall'Amministrazione Regionale. Allo stato attuale, il Servizio Pubblica Istruzione sta procedendo all'esame dei verbali trasmessi dalle province in base ai quali sarà definita la graduatoria finale. La pubblicazione della graduatoria è prevista entro la fine dell'anno in corso.

Misura 3.7: Formazione superiore e universitaria - FSE**Beneficiario finale:** Regione**Responsabile di Misura:** Dott. Antonio Sanna**Telefono:** 070.606 4915**E mail:** pi.serv.universita@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Al 30.09.2004, si conferma la buona *performance* finanziaria della Misura. In particolare, sia gli impegni che i pagamenti fanno registrare un incremento rispettivamente pari al 55% ed al 24% del corrispondente valore rilevato nel precedente semestre. Ne discende, pertanto, una capacità di impegno che sfiora il 100% dello stanziamento disponibile, nonché un'accresciuta capacità di tradurre in spesa le risorse allocate, che si attesta intorno al 60% delle stesse. L'ammontare complessivo degli impegni, pari a € 20.400.050,60, si riferisce a progetti coerenti per € 7.784.344,08 e a nuovi progetti per € 12.615.706,52; l'importo dei pagamenti esposto in tabella comprende la somma di € 6.170.073,73 relativa a progetti coerenti e la somma di € 6.042.967,64 relativa a nuovi progetti.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 20.481.000,00 | 13.143.780,29 | 9.878.286,25 |
| Situazione al 30.09.2004 | 20.481.000,00 | 20.400.050,60 | 12.213.041,37 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 7.256.270,31 | 2.334.755,12 |
| Incremento % | 0,00% | 55,21% | 23,64% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 64,18% | 48,23% | 75,16% |
| Situazione al 30.09.2004 | 99,60% | 59,63% | 59,87% |

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

I percorsi IFTS sono stati avviati con la pubblicazione di due bandi, il cui *iter* viene qui di seguito descritto.

Bando del 18.05.2001 -Piano IFTS biennio 2000/2001- (importo €2.090.019,75).

Con questo bando sono stati ammessi a finanziamento 31 progetti, di cui 19 finanziati con fondi POR (pari a €5.165.706,52) ed i rimanenti con fondi del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Al 30.06.2004, risultano nel complesso conclusi 9 progetti, con i quali sono stati formati 119 allievi.

Bando del 28.12.2002 -Piano IFTS biennio 2002/2003- (importo: € 7.450.00,00 a carico dei fondi POR 2000 e €2.814.800,00 a carico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca)

Alla data di scadenza per la presentazione dei progetti sono pervenuti presso l'Assessorato 147 progetti I.F.T.S, che sono stati valutati da una Commissione nominata con Decreto Assessoriale

n. 900 del 26.03.2003. Avviate in data 01.04.2003, le procedure di valutazione si sono concluse il 25.05.2003 con la definizione della graduatoria generale, predisposta tenendo conto delle percentuali di riparto per provincia stabilite dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 17/22 del 30/05/2002. Nel complesso, sono risultati ammissibili 51 progetti formativi, così ripartiti: Cagliari, 13 progetti; Sassari, 11 progetti; Nuoro, 7 progetti; Sulcis, 7 progetti; Medio Campidano, 5 progetti; Oristano, 4 progetti; Gallura, 4 progetti; Ogliastra, 2 progetti.

L'approvazione della graduatoria generale dei corsi IFTS per il biennio 2002/2003 è avvenuta in data 30.05.2003 con Determinazione n.1684 del Direttore del Servizio Formazione Superiore Permanente. Al volgere del mese di dicembre del 2003, ha avuto luogo la conclusione della selezione dei progetti da finanziare con fondi POR. In particolare, dei 51 progetti risultati ammissibili ne sono stati individuati 37 che verranno finanziati con le risorse comunitarie. Tra il mese di gennaio ed il mese di marzo del 2004 ha avuto luogo l'avvio delle attività formative dei citati 37 progetti IFTS finanziati con risorse comunitarie, per un totale di allievi iscritti pari a 767.

Aggiornamento al 30.09.2004

Bando del 18.05.2001 -Piano IFTS biennio 2000/2001- (importo €2.090.019,75).

In relazione al bando, l'avanzamento procedurale è stato alimentato dalla conclusione di ulteriori cinque corsi di formazione dei 19 originariamente ammessi a beneficio comunitario; nel complesso, pertanto, i progetti conclusi (segnalati con la trasmissione dei verbali di chiusura degli esami finali) sono pari a 14, per un totale di studenti formati pari a 190.

Bando del 28.12.2002 -Piano IFTS biennio 2002/2003

Proseguono le attività formative avviate nel corso del 2004; considerato che i corsi IFTS hanno una durata biennale, la conclusione degli stessi è prevista entro il primo trimestre del 2005.

Misura 3.8: Istruzione e formazione permanente - FSE**Beneficiario finale:** Regione**Responsabile di Misura:** Ing. Cesare Cannas**Telefono:** 070.606 5558**E mail:** lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Al volgere del mese di settembre del 2004, la tabella di esecuzione finanziaria relativa alla Misura 3.8 evidenzia da un lato impegni immutati e dall'altro un apprezzabile incremento delle risorse erogate corrispondente al 27% del valore registrato al 31.03.2004. Nonostante tale avanzamento, tanto la capacità di impegno quanto quella di spesa (rispettivamente al 14% e al 10% del costo programmato) si attestano su percentuali ancora modeste rispetto all'ammontare complessivo della Misura. Degno di nota è l'incremento di circa 16 punti percentuali della capacità di utilizzo delle risorse allocate, che discende dalla spesa prodotta nel corso del semestre in esame.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 35.004.000,00 | 4.771.223,71 | 2.747.781,00 |
| Situazione al 30.09.2004 | 35.004.000,00 | 4.771.223,71 | 3.501.983,87 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 754.202,87 |
| Incremento % | 0,00% | 0,00% | 27,45% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 13,63% | 7,85% | 57,59% |
| Situazione al 30.09.2004 | 13,63% | 10,00% | 73,40% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$ *L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

Il Complemento di Programmazione individua, per il raggiungimento degli obiettivi specifici, quattro linee d'intervento: "Diogene", "Vulcano", "Diana" ed "Ellade". Al volgere del mese di dicembre del 2003, risultano avviate solo la linea "Diana" e la linea "Vulcano".

"Diana"

Sono riconducibili alla linea "Diana", gli interventi previsti dal bando pubblicato in data 11.11.2001. A fronte di uno stanziamento pari a € 3.312.038,09, con l'approvazione della graduatoria del 19.06.2002, sono stati finanziate attività formative per un ammontare complessivo di € 5.043.947,03; infatti, in aggiunta alle risorse del bando sono state utilizzate quelle previste, al corrispondente capitolo, sul bilancio della Regione per l'annualità 2002. Al volgere del mese di giugno del 2004, a fronte di 30 corsi avviati, per un totale di allievi frequentanti pari a 432, ne risultano conclusi 25 con un numero di allievi formati pari a 288. Trattandosi di interventi destinati esclusivamente a donne, si evidenzia che l'iter citato

contribuisce sensibilmente alla realizzazione di una delle tre priorità trasversali e cioè quella relativa alle “pari opportunità”.

“Vulcano”

La linea d'intervento “Vulcano” è stata attivata con il Comunicato del 16.02.2003 con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli istituti scolastici per l'inserimento nel “Catalogo dell'offerta formativa”. In data 13.07.2003 è stato pubblicato un Avviso con il quale l'Assessore del Lavoro ha reso nota, al contempo, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione di assegni di studio (*voucher*), finalizzati alla formazione permanente individualizzata di lavoratori occupati, nonché la pubblicazione del citato Catalogo. Al volgere del mese di giugno del 2004, il Nucleo di valutazione, istituito per la valutazione delle singole richieste pervenute per l'assegnazione degli assegni di studio, ha trasmesso al Direttore del Servizio Programmazione, Gestione, Monitoraggio, Controllo e Sicurezza sociale gli atti relativi alla graduatoria definitiva dei soggetti ammessi (note di trasmissione verbali n. 372 del 21.06.2004 e n. 375 del 22.06.2004).

Aggiornamento al 30.09.2004

“Diana”

In riferimento al bando dell'11.11.2001, si segnala che alla fine del mese di settembre del 2004, a fronte di 30 corsi avviati, per un totale di allievi frequentanti pari a 432, ne risultano conclusi 26 con un numero di allievi formati pari a 292.

“Vulcano”

Con Determinazione n.2235/FP del 6.08.2004 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate per il finanziamento dei *voucher* formativi, sulla base dei verbali trasmessi dal Presidente del Nucleo di valutazione. I beneficiari degli assegni di studio sono risultati 14. Il direttore del Servizio, contestualmente all'approvazione della graduatoria di merito, ha autorizzato con il medesimo atto, sul Bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004, l'impegno della somma di € 3.613.212,201. Allo stato attuale, risultano in fase di completamento le procedure di assegnazione dei *voucher* ai destinatari.

“Diogene”

La linea di intervento è stata attivata in data 21.08.2004 con la pubblicazione del bando di gara sul B.U.R.A.S. n. 27, approvato con determinazione n.2412 del Direttore del servizio Istruzione scolastica del 5.08.2004. Il bando è finalizzato al finanziamento di interventi di istruzione e formazione permanente legati ai nuovi contenuti dell'alfabetizzazione; prevede, inoltre, azioni specifiche per favorire la conciliazione tra vita familiare e vita professionale nonché azioni di accompagnamento. La dotazione finanziaria ammonta a €6.239.000,00, di cui €30.000,00 per il funzionamento e per i compensi dei componenti la Commissione di valutazione. Lo stanziamento complessivo sarà ripartito per ambiti provinciali secondo i nuovi indici percentuali stabiliti per le nuove otto Province dalla Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n.7 del 22.04.2002, art.1 comma 14. La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento e dei relativi progetti è stata fissata per il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.A.S.

Misura 3.9: Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione – FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Pubblici

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

La *performance* finanziaria della Misura alla data di riferimento evidenzia, a fronte di impegni invariati nel corso del semestre in esame, una modesta variazione del dato di pagamento che da € 4.007.218,67 si portano a € 4.564.369,21. Tale incremento, si traduce in una capacità di spesa che si apprezza all'incirca di 2 punti percentuali rispetto al precedente rilevazione semestrale, portandosi al 16% dello stanziamento programmato ed in una capacità di utilizzo che sfiora nel 57% delle risorse allocate. Nel complesso, quindi, l'esecuzione finanziaria si rileva ancora esigua, considerato che è trascorso più di metà dell'intero periodo di programmazione POR.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 28.437.000,00 | 7.933.773,00 | 4.007.218,67 |
| Situazione al 30.09.2004 | 28.437.000,00 | 7.933.773,00 | 4.564.369,21 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 557.150,54 |
| Incremento % | 0,00% | 0,00% | 13,90% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 27,90% | 14,09% | 50,51% |
| Situazione al 30.09.2004 | 27,90% | 16,05% | 57,53% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

L'avanzamento procedurale della Misura 3.9 è stato alimentato dai seguenti iter.

“Programma di interventi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze della Pubblica Amministrazione” (bando del 23.09.2001). A seguito dell'approvazione delle graduatorie di merito del 18.06.2002, nel complesso sono stati finanziati 12 progetti formativi, articolati in 686 edizioni corsuali, per un ammontare complessivo pari a € 7.933.773,00; le attività formative sono state avviate nel corso del secondo trimestre del 2003. Al 30.06.2004 i progetti avviati si portano a 9 con un numero degli allievi iscritti pari a 1.937, mentre 3 sono i progetti conclusi per un numero di allievi formati pari a 615.

“Rilevazione fabbisogno formativo dei dipendenti degli EE.LL

In data 23.02.2003 è stata pubblicato un Comunicato con il quale l'Assessore del Lavoro, al fine di individuare gli interventi formativi previsti dalla Misura a favore dei dipendenti degli Enti Locali, ha inteso promuovere un'azione di rilevazione del fabbisogno formativo. Con tale

avviso, gli Enti locali sono stati invitati a effettuare, all'interno delle proprie strutture amministrative, un'analisi dei fabbisogni formativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di crescita professionale del personale nonché al miglioramento dei servizi resi ai cittadini. L'Amministrazione regionale, al fine di meglio individuare tali fabbisogni, ha provveduto all'elaborazione di un *software* per facilitare la rilevazione dei dati e per rendere più agevole l'aggregazione delle informazioni acquisite e delle proposte pervenute. A tal proposito, si rileva che nel mese di febbraio del 2004 si sono concluse le procedure di acquisizione delle proposte dei Comuni.

Sulla base di quanto emerso a seguito della rilevazione dei fabbisogni formativi degli Enti Locali, avviata nel febbraio del 2003, è stato pubblicato il 10.04.2004 un Avviso di gara con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione di proposte progettuali per attività formative finalizzate al miglioramento dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni nonché al raggiungimento degli obiettivi di crescita professionale del personale dipendente delle amministrazioni locali. Le risorse messe a bando ammontano a € 7.000.000,00 (UPB:S10.051/CAP 10214.00-U.P.B.:S10.049/CAP 10186.00) mentre la scadenza è stata fissata per il 45° giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso.

Sempre sulla scorta delle risultanze della citata rilevazione dei fabbisogni formativi degli Enti Locali, in data 27.06.2004 è stato pubblicato un ulteriore Avviso di gara finalizzato al finanziamento di attività di formazione specialistica rivolta agli operatori nel campo della tutela del paesaggio e, nello specifico, a tecnici dei comuni costieri o comunque di interesse ambientale e naturalistico. Sono, peraltro, previsti alcuni moduli di approfondimento su tematiche specifiche per i Comuni che hanno infrastrutture portuali (turistiche e commerciali) e per il personale degli uffici della Tutela del paesaggio. Lo stanziamento disponibile è pari a € 6.500.000,00 (UPB:S10.051/CAP 10214.00-U.P.B.:S10.049/CAP 10186.00).

Aggiornamento al 30.09.2004

L'avanzamento procedurale dell'*iter* del bando pubblicato il 23.09.2001 sulla Misura 3.9 è stato alimentato dalla conclusione di un ulteriore corso di formazione: più precisamente, a fronte dei 9 corsi avviati, al 30.09.2004 ne risultano conclusi 4, per un totale di allievi formati pari a 1.391. Per quanto riguarda il bando del 10.04.2004, alla data del presente *Rapporto*, risulta in *itinere* la procedura di valutazione delle proposte pervenute; la conclusione di tale procedura è prevista entro il prossimo mese di novembre.

Per quanto riguarda il bando del 27.06.2004, si segnala che con determinazione del Direttore del Servizio n.2422/F.P. del 13.09.2004 è stato istituito il Nucleo di valutazione per la selezione dei progetti formativi pervenuti. La conclusione delle procedure di valutazione -in corso allo stato dell'arte- e la conseguente pubblicazione della graduatoria è prevista entro la prima decade di novembre 2004.

Misura 3.10: Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu

Telefono: 070.606 5571

E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla data di riferimento, sia gli impegni che i pagamenti della Misura risultano più che raddoppiati rispetto al precedente semestre: peraltro, la variazione in valore assoluto (€ 13.033.597,11) si è rilevata come una delle più consistenti tra quelle registrate a livello di Fondo. Più modesta, seppure apprezzabile, è stata la variazione del dato di pagamento, pari a € 4.358.950,16. Tali variazioni si traducono in una capacità di impegno che si porta dal 16% si porta al 37% della dotazione complessiva della Misura ed in una capacità di spesa che subisce un incremento di circa 7 punti percentuali. Si precisa che per quanto attiene agli interventi formativi contemplati dalla Misura sono stati assunti impegni per € 6.952.942,21 e effettuati pagamenti per € 3.826.129,65; in riferimento alle iniziative realizzate dal Servizio Politiche per l'impiego, quali la realizzazione di studi e ricerche di interesse della Misura e l'affidamento delle attività di istruttoria per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese, gli impegni ammontano a € 16.119.595,42, mentre i pagamenti sono pari a € 4.355.917,65.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 62.353.000,00 | 10.038.940,52 | 3.823.097,14 |
| Situazione al 30.09.2004 | 62.353.000,00 | 23.072.537,63 | 8.182.047,30 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 13.033.597,11 | 4.358.950,16 |
| Incremento % | 0,00% | 129,83% | 114,02% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 16,10% | 6,13% | 38,08% |
| Situazione al 30.09.2004 | 37,00% | 13,12% | 35,46% |

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04)

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

Le tre linee d'azione (*Aiuti alle imprese, Studi e ricerche, Formazione professionale*) previste nel Complemento di Programmazione sono state tutte attivate.

“Aiuti alle imprese”

L'attivazione della linea d'azione è avvenuta con la pubblicazione del bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001 (importo € 16.198.154,18) *“Attività istruttoria e valutazione per l'erogazione di aiuti alle piccole imprese operanti nei nuovi bacini d'impiego”*. La convenzione con la Banca di Sassari (aggiudicataria della gara), stipulata il 18.10.2002, è stata resa esecutiva con Determinazione di impegno di spesa n.3204/LAV. del 12.11.2001 di € 16.198.154,18. Il

trasferimento dei fondi per l'erogazione degli aiuti integrati per €15.493.706,97 è avvenuto il 7.05.2003 con Determinazione n.1103/LAV. Successivamente, la mandataria dell'ATI aggiudicataria del servizio ha provveduto a pubblicare un Avviso con il quale venivano aperti i termini (12.05.2003) per la presentazione di domande per la concessioni di aiuti destinati a piccole imprese operanti nei nuovi bacini d'impiego. Al 31.12.2003, risultano essere stati erogati aiuti complessivamente per €12.713.639,11, di cui €4.146.340,59 per investimenti e €8.567.298,52 per servizi. A seguito dell'atto di indirizzo politico-amministrativo del 7 agosto 2003 prot. 1800, è stato rifinanziato l'intervento; pertanto, in data 22 marzo 2004, si è proceduto alla stipula con la Banca concessionaria di una convenzione aggiuntiva, resa esecutiva con la Determinazione n.849/Pol.Imp. del 21 aprile 2004 per €9.717.808,24.

Al 30.06.2004 delle 1.544 istanze presentate ne sono state istruite 765, di cui 428 con esito positivo e 337 con esito negativo. Risulta in *itinere*, alla stessa data, da parte del Banco di Sardegna la valutazione delle restanti domande.

“Studi e Ricerche”

La linea d'azione è stata attivata con il bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001 (importo €258.228,45) per la *“Realizzazione di studi e ricerche di interesse per la Misura 3.10”*, finalizzate alla conoscenza delle opportunità occupazionali nei settori di riferimento dei nuovi bacini d'impiego. Nel corso del primo semestre del 2003 sono state presentate da parte delle ditte incaricate le cinque ricerche affidate, nel rispetto dei termini fissati nelle convenzioni stipulate.

“Formazione professionale”

Per l'attivazione di tale linea è stato pubblicato il 9.09.2001 il bando relativo alla *“Realizzazione di un programma di aggiornamento professionale a sostegno del lavoro autonomo e delle PMI nell'ambito dei nuovi bacini per l'impiego”* (importo €6.927.236,39). Al 30.06.2004, risultano avviati 128 dei 180 corsi finanziati con il suddetto bando, frequentati nel complesso da 3.069 allievi. Inoltre, dei corsi avviati ne risultano conclusi 113 per un totale di allievi formati pari 2.110.

Aggiornamento al 30.09.2004

“Aiuti alle imprese”

Nel corso del terzo trimestre del 2004, è stato rifinanziato il bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001: infatti, con determinazione n.1841 Pol/Imp. del 5.07.2004 è stato autorizzato l'impegno di spesa sul Bilancio regionale nonché il trasferimento di fondi per €3.127.000,00 alla banca concessionaria. Al 30.09.2004 delle 1.544 istanze presentate ne sono state istruite 1.153. Il Banco di Sardegna ha recentemente trasmesso all'Assessorato del Lavoro l'istruttoria di 147 istanze di finanziamento; allo stato attuale, tali istruttorie sono oggetto di valutazione da parte dello stesso Assessorato. Nel complesso, risultano essere stati erogati aiuti per un ammontare di €23.002.510,72, di cui €8.410.999,21 per investimenti ed €14.591.511,51 per servizi richiesti.

“Formazione professionale”

Alla data di riferimento il bando relativo alla *“Realizzazione di un programma di aggiornamento professionale a sostegno del lavoro autonomo e delle PMI nell'ambito dei nuovi bacini per l'impiego”* fa registrare un avanzamento in termini procedurali che discende dall'avvio di nuovi corsi e dalla conclusione di corsi in precedenza avviati. Nel dettaglio, alla data di rilevazione, risultano complessivamente avviati 136 corsi per un numero totale di allievi pari a 3.372; risultano, altresì, conclusi 117 corsi per un totale di 2.459 allievi formati.

Misura 3.11: Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro –FSE**Beneficiario finale:** Regione.**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Emerenziana Silenu**Telefono:** 070.606 5571**E mail:** lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Nel semestre di riferimento, la Misura 3.11 ha registrato un incremento sia nei valori di impegno che in quelli di pagamento, pari in entrambe i casi all'incirca al 10% del corrispondente valore registrato al 31.03.2004. L'avanzamento finanziario della Misura nel complesso appare migliorato, anche se sia la capacità di impegno (23%) che quella di spesa (20%) si attestano, alla data del presente *Rapporto*, intorno a valori ancora distanti da quelli rilevati a livello di Fondo.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 43.086.000,00 | 9.187.872,09 | 7.820.049,42 |
| Situazione al 30.09.2004 | 43.086.000,00 | 10.058.737,46 | 8.610.684,57 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 870.865,37 | 790.635,15 |
| Incremento % | 0,00% | 9,48% | 10,11% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 21,32% | 18,15% | 85,11% |
| Situazione al 30.09.2004 | 23,35% | 19,98% | 85,60% |

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

Delle tre linee d'azione previste nel CdP, risulta avviata solo quella denominata *Prestiti d'onore*, grazie ai due bandi di gara a procedura aperta pubblicati in data 18.10.2001.

“Servizio di informazione e affiancamento consulenziale per le imprese femminili” - (bando di gara del 18.10.2001 - importo € 236.020,80). La prima annualità del servizio, conclusasi nel mese di giugno del 2003, cioè entro i termini stabiliti (12 mesi), ha dato luogo alla realizzazione di percorsi informativi e di affiancamento consulenziale in materia di incentivi alle imprese, accesso al credito, adempimenti fiscali, ecc. Con atto di indirizzo politico-amministrativo prot. n. 114 del 22.01.2004 è stata autorizzata la seconda annualità del servizio all'ATI con capofila Pragma s.n.c.. La convenzione aggiuntiva, firmata il 16.02.2004, è stata resa esecutiva con la determinazione n.343/Pol.Imp. del 3.03.2004 con la quale è stata impegnata la somma di € 188.539,82. Con tale atto, è stato riaffidato all'ATI citata, per un periodo di ulteriori dodici mesi, il progetto denominato “Andreas, Percorsi d'impresa femminile” in attuazione del “Servizio di informazione e affiancamento consulenziale per le imprese femminili”.

“Attività istruttoria e di valutazione dei prestiti d’onore a favore di ditte individuali al femminile” (bando di gara del 18.10.2001 - importo €6.584.825,46 di cui €6.197.482,79 per prestiti d’onore e €387.342,67 per spese di istruttoria).

Il servizio, con determinazione n.835/LAV. del 19.04.2002, è stato affidato al Banco di Napoli, con il quale in data 12.07.2002 è stata stipulata la convenzione, resa esecutiva con determinazione n.2155/LAV. del 23.07.2002. L’Istituto di credito concessionario, con la pubblicazione di un Comunicato, ha dato avvio alla procedura *a sportello*, cioè fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per la presentazione delle domande di finanziamento. Il prestito d’onore, erogabile per ciascuna iniziativa, in parte sotto forma contributo a fondo perduto ed in parte sotto forma di prestito agevolato, non può superare la somma di €30.987,41. Con la determinazione n.2487/LAV. del 5.09.2002 è stato autorizzato il trasferimento all’Istituto di credito, per l’erogazione dei finanziamenti e la concessione di mutui a tasso agevolato, della somma di €6.197.482,78.

Considerato il grande interesse da parte delle donne per questa forma di aiuto, in data 29.10.2002, con delibera n.34/43, la Giunta Regionale ha autorizzato una variazione compensativa tra UPB del bilancio regionale, con la quale è stata trasferita la somma di €2.357.000,00 dal Servizio Formazione al Servizio Lavoro. Nonostante tale variazione, le risorse della Misura 3.11 dell’annualità 2002 (complessivamente pari a €5.892.000,00), si sono rilevate carenti rispetto al numero di istanze di finanziamento pervenute. Pertanto, con nota n.621/GAB del 7.03.2003, l’Assessore del Lavoro ha emanato gli opportuni atti di indirizzo, disponendo che le risorse per la Misura 3.11 UPB Lavoro del 2003, pari a €4.578.000,00, vengano impegnate per finanziare i ‘prestiti d’onore’ a favore delle ditte individuali femminili che non trovano copertura con le risorse del bilancio 2002.

Nel dettaglio, si precisa che alla fine del mese di marzo del 2003, è stata stipulata una convenzione aggiuntiva tra l’Assessorato del Lavoro ed il legale rappresentante della San Paolo IMI S.p.A. che ha incorporato il Banco di Napoli; detta convenzione, resasi necessaria a seguito dell’operazione di incorporazione, regola, oltre le modalità e i tempi di attuazione del servizio, le modalità di trasferimento dei fondi relativi alle annualità 2002 e 2003. La convenzione citata è stata resa esecutiva con determinazione n.1000/LAV del 24.04.2003 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa di €5.892.000,00.

A seguito della citata nota assessoriale n.621/GAB, con determinazione n.1570/LAV dell’8.07.2003 si è provveduto a impegnare le risorse 2003 previste per la Misura 3.11 UPB Lavoro (€4.578.000,00) e, contestualmente, a trasferire la somma di €5.422.797,44 (precedentemente impegnate con determinazione n.1000/LAV del 24.04.2003) all’Istituto di credito concessionario (Banca San Paolo IMI S.p.A Rete Banco di Napoli Area Sardegna). Successivamente, con determinazione 2328/LAV del 30.09.2003 è stato autorizzato il trasferimento della somma di €4.578.000,00, a favore del medesimo Istituto di credito.

Al 30.06.2004, sono state istruite 996, di cui 446 con esito positivo e 550 con esito negativo. Nel dettaglio, delle pratiche istruite negativamente, 429 sono state dichiarate non procedibili, 9 sono state dichiarate non ammissibili mentre 49 hanno avuto esito negativo. Al volgere del mese di giugno del 2004, sono stati erogati *aiuti* a 236 ditte individuali.

Aggiornamento al 30.09.2004

“Servizio di informazione e affiancamento consulenziale per le imprese femminili” - (bando di gara del 18.10.2001 – seconda annualità €188.539,82). A seguito della presentazione del primo stato di avanzamento lavori, è stato autorizzato, con determinazione n.2627/Pol.Imp. del 28.09.2004, il pagamento della prima quota del finanziamento di €77.898,91 a favore dell’ATI aggiudicataria. Nello specifico, l’ATI aggiudicataria ha posto in essere attività di pubblicità e informazione attraverso lo svolgimento di convegni e seminari informativi tenuti nelle province

di Cagliari, Nuoro, Sassari ed Oristano. Gli utenti coinvolti nelle citate attività di informazione e consulenza sono stati 496, mentre 225 sono stati gli utenti che hanno usufruito di servizi di affiancamento. Si segnala, infine che sono stati attivati contatti e incontri con soggetti istituzionali quali Comuni, Associazioni di categoria interessati ai servizi prestati.

La conclusione del progetto è prevista nel febbraio 2005.

“Attività istruttoria e di valutazione dei prestiti d'onore a favore di ditte individuali al femminile” (bando di gara del 18.10.2001).

Le maggiori risorse disponibili hanno dato luogo nel corso del terzo trimestre ad ulteriori due *tranche* di finanziamento delle istanze presentate per la concessione dei ‘prestiti d'onore’. Più precisamente:

- 13^a *tranche* (finanziamento pari a €917.577,46). In data 15.09.2004, con determinazione n.2313/LAV sono state approvate le risultanze istruttorie di 56 istanze (incluse le 20 sospese della *tranche* precedente); di queste 6 sono risultate non procedibili, 35 istruite positivamente, 3 istruite negativamente e 12 sospese, in fase di definizione;
- 14^a *tranche* (finanziamento pari a €1.339.856,09). In data 22.09.2004, con determinazione n.2509/LAV sono state approvate le risultanze istruttorie di 97 istanze (incluse le 12 sospese della *tranche* precedente); di queste 31 sono risultate non procedibili, 51 istruite positivamente, 1 istruite negativamente e 14 sospese, in fase di definizione.

Nel complesso, alla data del presente *Rapporto* sono state presentate 1.536 domande di finanziamento. Di queste 529 sono state ammesse, 587 respinte. Le erogazioni di finanziamento hanno riguardato 279 ditte individuali.

Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali e Scuole

Responsabile di Misura: Dott. Maria Luisa Sollai

Telefono: 070.606 4968

E mail: marialuisasollai@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la misura presenta impegni per € 18.930.882,27, valore rettificato, rispetto a marzo 2004, per lo stralcio dal programma di spese giudicate non ammissibili. I pagamenti sono pari a € 17.431.200,80 e registrano un incremento del 9,41% rispetto al precedente semestre.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 54 752 000,00 | 19.714.089,07 | 15.932.469,57 |
| Situazione al 30.09.2004 | 54 752 000,00 | 18.930.882,27 | 17.431.200,80 |
| Variazione (v.a.) | 0 | -783. 206,80 | 1.498.731,23 |
| Incremento %* | 0,00 | -3,97% | 9,41% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 36,01% | 29,10% | 80,82% |
| Situazione al 30.09.2004 | 34,58% | 31,84% | 92,08% |

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04)

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

La misura è di competenza dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per quanto attiene all'edilizia scolastica, e all'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per quanto riguarda la riqualificazione delle strutture destinate ad accogliere i Servizi per l'Impiego.

Il Servizio Pubblica Istruzione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha pubblicato sul BURAS n. 30 del 08.10.2001 il bando *Infrastrutture per l'edilizia scolastica - 2001*, per un importo di € 10.110.000,00. La relativa graduatoria, riportata sul BURAS n. 7 del 09.03.2002, ha individuato 43 progetti. A seguito dell'accorpamento di alcune operazioni, i progetti ammessi a beneficio sono 35. Di questi, 14 risultano conclusi e 16 in corso di realizzazione; i restanti sono in fase di avvio.

Con nota n. 4431 del 25.06.2002 del Responsabile di Misura dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, sono stati individuati e inseriti nel POR 40 progetti già in corso di realizzazione, dei quali 33 conclusi e collaudati e 7 in fase di esecuzione.

Sul BURAS n. 9 del 25.03.2003, è stato pubblicato il bando *Infrastrutture per l'edilizia scolastica – 2002/2004*, con scadenza 26.05.2003. Entro i termini, sono pervenute 212 proposte, istruite dalla Commissione nominata con Det. n. 15/79 del 28.05.2003 del Direttore del Servizio Pubblica Istruzione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Con Det. n. 1553 del 17.06.2004, pubblicata sul BURAS n. 22 del 9.07.2004, è stata approvata la graduatoria dei beneficiari finali, per un importo complessivo di €14.283.125,79.

I 41 interventi finanziati risultano così localizzati:

- 14 interventi in provincia di Nuoro, per un importo complessivo di €6.261.580,65, di cui contributo POR €4.774.501,39;
- 13 interventi in provincia di Cagliari, per un importo complessivo di €5.701.767,68, di cui contributo POR €4.900.417,10 ;
- 8 interventi in provincia di Sassari, per un importo complessivo di €3.360.000,00, di cui contributo POR €2.738.900,00;
- 6 interventi in provincia di Oristano, per un importo complessivo di €2.219.986,36, di cui contributo POR €1.869.307,30.

Con il *Bando PIT - Selezione 2001*, sono stati ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

- “*Completamento e adeguamento della scuola media del Comune di Villa S. Antonio*”, per un importo di €30.896,00, ricadente nel PIT OR3 e concluso;
- “*Completamento con sistema informatizzato dell'Istituto alberghiero di Pula*”, per un importo di € 2.295.364,00, appartenente al PIT CA4 Area Vasta Sud Occidentale, non ancora avviato.

Per quanto attiene agli interventi di adattamento e riqualificazione delle strutture destinate ad accogliere i servizi per l'impiego – individuate attraverso l'invito a presentare manifestazioni d'interesse, formulato nel 2002 dall'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, al quale hanno aderito 15 Amministrazioni comunali – si rileva che 11 risultano in corso d'esecuzione, 3 conclusi, 1 intervento non è stato ancora avviato per la mancata disponibilità dell'immobile (Comune di Iglesias).

In data 09.03.2004, è stata stipulata con il Comune di Macomer un'ulteriore convenzione rispetto alle 15 inizialmente previste. Tale convenzione, relativa alla ristrutturazione del locale Centro per l'impiego, prevede un importo lavori di €438.988,36.

Aggiornamento al 30.09.2004

Al 30 settembre non si registrano cambiamenti significativi. A fronte di 87 interventi inclusi nel Programma, 50 risultano ultimati e 33 avviati e in fase di realizzazione.

Misura 3.13: Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR**Beneficiario finale:** Regione, Enti Locali, Enti pubblici e privati**Responsabile di Misura:** Ing. Salvatore Desogus**Telefono:** 070.606 4691**E mail:** salvatore.desogus@posta.regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

L'avanzamento finanziario della Misura 3.13 permane al di sotto delle effettive potenzialità. Rispetto al precedente semestre, si rileva un leggera flessione del valore dei pagamenti e degli impegni: i primi risultano pari a €5.535.861,90, importo che si traduce in una capacità di spesa del 7% circa; gli impegni ammontano a €7.147.035,27, per una capacità di impegno di quasi il 9%.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 82.124.000,00 | 7.733.700,88 | 5.994.816,29 |
| Situazione al 30.09.2004 | 82.124.000,00 | 7.147.035,27 | 5.535.861,90 |
| Variazione (v.a.) | 0 | 586.666 | 458.954 |
| Incremento %* | 0,00 | -7,59% | -7,66% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 9,42% | 7,30% | 77,52% |
| Situazione al 30.09.2004 | 8,70% | 6,74% | 77,46% |

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

In relazione alla linea d'azione "Aiuti di Innovazione e Trasferimento Tecnologico", che prevede azioni di accompagnamento e di promozione volte alla creazione di un contesto tecnologico, economico e sociale favorevole alle PMI industriali, si è da tempo concluso il confronto tra la Regione e il Ministero della Ricerca Scientifica per la redazione del "Piano di Ricerca e Sviluppo Tecnologico", approvato dalla Giunta Regionale con DGR 6/51 del 25.02.2003. In data 28.05.2003, con DGR 15/18, sono state emanate le Direttive di attuazione dell'art. 25 della LR 37/98, che prevedono l'innalzamento a 3 Meuro della soglia del contributo concedibile per tali progetti.

A valere sulla suddetta linea ("Aiuti di Innovazione e Trasferimento Tecnologico"), sono in corso di rendicontazione 26 progetti selezionati in base alla rispondenza alle finalità della Misura e agli obiettivi specifici del QCS e del POR, 20 dei quali risultano ormai conclusi.

In data 28.02.2004, sul BURAS n. 7, è stato pubblicato il bando "Progetti di Ricerca e Innovazione al di sotto della soglia de minimis", a favore di imprese ed enti di ricerca operanti in Sardegna, per un importo di € 31.207.120,00, con scadenza per la presentazione delle proposte fissata per il 28.04.2004. Tale termine è stato successivamente prorogato al 15.05.2004 per corrispondere alle richieste pervenute dalle aziende interessate a partecipare al programma.

Aggiornamento al 30.09.2004

A tale data non si registra alcun avanzamento significativo. A fronte di 26 interventi ammessi a rendicontazione sul POR, 20 – come detto – risultano conclusi, i restanti sono avviati e in fase di realizzazione.

Asse IV – Sistemi locali di sviluppo

Misura 4.1: Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale - FESR

Beneficiario finale: Regione e proprie agenzie governative individuate attraverso le procedure di seguito descritte, Società di servizi

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta

Telefono: 070.606 2125

E mail: c.maril@tiscali.it

Responsabile di Misura (Industria - Linea C/D/E/F): Dott.ssa Adriana Alborghetti

Telefono: 070.606 2493

E mail: industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (Turismo - Linea C): Dott. Francesco Sanna

Telefono: 070.606 4339

E mail: turismo@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Per la misura 4.1, il semestre in esame ha comportato una contrazione degli impegni (dovuta a rinunce e revoche di finanziamenti concessi) e un incremento dei pagamenti rispetto a quello precedente. Al 30 settembre, gli impegni ammontano a €162.379.646,35 e i pagamenti totali si portano a €55.124.629,28. Tali dati si traducono in una capacità di impegno di 103,42%, (rispetto al 112,43% del semestre precedente) e in una capacità di spesa che supera il 35% (contro il 34,45%). La capacità di utilizzo sfiora il 34% (contro il 30,64% della fine di marzo).

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 157.011.000,00 | 176.525.371,15 | 54.083.304,31 |
| Situazione al 30.09.2004 | 157.011.000,00 | 162.379.646,35 | 55.124.629,28 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | -14.145.724,80 | 1.041.324,97 |
| Incremento %* | 0,00% | -8,01% | 1,93% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 112,43% | 34,45% | 30,64% |
| Situazione al 30.09.2004 | 103,42% | 35,11% | 33,95% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 30.09.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

L'Autorità di Gestione, per accelerare l'attuazione delle linee di azione A) "Animazione economica" e B) "Servizi reali per le PMI", richiamando quanto proposto nella scheda di misura del Complemento di Programmazione, ha invitato l'Assessorato dell'Industria a elaborare un Piano organico delle Agenzie Governative che ne definisse competenze e finalità.

L'Assessorato ha provveduto e ha sottoposto il Piano all'attenzione della Giunta Regionale. In data 28.11.2003, con DGR n. 44/35, è stato riconosciuto lo status di Agenzia governativa al BIC Sardegna SpA, al Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e Medie Imprese - Consorzio 21, alla IES Srl, all'Osservatorio Industriale Srl. Con nota n. 829 del 29.01.2004, l'Assessorato dell'Industria ha trasmesso per conoscenza all'Autorità Ambientale regionale la proposta di delibera per l'approvazione del Piano organico delle Agenzie Governative. La stessa Autorità, con nota n. 5007 del 12.02.2004, ha espresso parere di coerenza positivo. Parere di coerenza è stato espresso anche da parte della Autorità di Gestione del POR, con nota n. 1117 del 17.02.2004.

Per quanto riguarda la linea d'azione C) "*Contributo in conto capitale a imprese industriali su programmi d'investimento*", per la parte di competenza dell'Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio (interventi di qualificazione e sviluppo dell'artigianato sardo), sono stati individuati progetti attraverso le procedure della LR 51/93 art. 10 bis. Nel corso del 2003, si è proceduto allo stralcio dal Programma di circa 1.400 progetti relativi ad aiuti al di sopra della soglia del regime *de minimis*, concessi nel rispetto dell'art. 10 bis della LR 51/93, sulla base di un regime notificato e approvato, ma non previsto dal POR. In data 11.03.2004, con lettera a firma dell'Assessore competente (prot. n. 6667), è stato richiesto ai 7 Istituti di credito incaricati dell'istruttoria dei progetti a valere sulla LR 51/1993 inseriti nella misura, di inviare all'Assessorato tutte le informazioni necessarie per il completamento del monitoraggio delle operazioni. Gli Istituti di Credito coinvolti non hanno ancora provveduto.

Per quanto di competenza dell'Assessorato dell'Industria, in merito alle 87 operazioni del bando 1999 LR 15/94 - *Concessione di contributi in conto capitale a imprese industriali su programmi di investimento*, individuate con graduatoria pubblicata sul BURAS n. 3 del 24.01.2000 per un importo totale di agevolazioni pari a €36.871.885,14, si segnala che per 24 progetti è stato emesso il provvedimento di revoca per un importo complessivo di €10.664.460,09. Dei restanti 63 interventi, 23 sono conclusi e gli altri in fase di avanzata esecuzione.

Dei 139 progetti del bando 2000 LR 15/94, individuati con graduatoria pubblicata sul BURAS n. 7 del 01.03.2001, per un importo totale di agevolazioni pari a €47.167.869,12, si segnala la conclusione di 11 progetti.

Per quanto riguarda il bando 2001 LR 15/94, dei 79 interventi ammessi a finanziamento con graduatoria pubblicata sul BURAS n. 20 del 08.07.2003 (importo totale di agevolazioni pari a €47.205.032,05), 7 progetti risultano avviati e nessuno ancora concluso.

In data 30.12.2003, con Det. n. 721 del Direttore del Servizio Coordinamento degli Incentivi dell'Assessorato dell'Industria, è stato emanato il bando 2003 LR 15/94 e approvate le relative modulistica e istruzioni (BURAS n. 1 del 20.01.2004 SS n. 2, scadenza 7.05.2004). Le risorse stanziare alla data di emanazione del provvedimento ammontano a €48.384.000,00.

Per la linea d'azione D) "*Fondi per la capitalizzazione delle PMF*", la Commissione Europea con nota C(2003) n. 3229 fin. del 17.09.2003 ha notificato e autorizzato l'Aiuto di stato n. 511/02. Successivamente, con DGR n. 44/27 del 28.11.2003, sono state approvate le Direttive di attuazione della Misura.

Per la linea d'azione E) "*Prestiti partecipativi alle PMF*", con nota C(2003) n. 2015 del 23.06.2003 la Commissione Europea ha autorizzato l'Aiuto di stato n. 402/02 sui prestiti partecipativi. In data 15.10.2003, con Decreto n. 511 dell'Assessore dell'Industria, e in virtù della DGR n. 24/18 del 29.07.2003, sono state approvate le Direttive di attuazione che consentono gli interventi a favore delle piccole e medie imprese industriali della Sardegna. Sul BURAS n. 34 del 17.11.2003, è stato pubblicato l'avviso per l'affidamento in appalto del

servizio di gestione del Fondo, con scadenza per la presentazione delle proposte fissata per il 05.04.2004, la partecipazione alla gara è consentita a enti creditizi e a intermediari finanziari. Il bando prevede l'opportunità di ulteriore affidamento mediante ricorso a trattativa privata ex art. 7, comma 2, lettera f, del DLgs 157/95 per i servizi relativi ad altre misure di ingegneria finanziaria previste dal POR. L'importo a base d'asta è stimato complessivamente per tutte le misure di ingegneria finanziaria del POR in € 1.600.000,00 per l'intera durata contrattuale, di cui € 370.000,00 relativi ai prestiti partecipativi.

Per la linea d'azione F) "*Fondi garanzia*", in seguito alle osservazioni della Commissione Europea, si è proceduto alla predisposizione di un nuovo testo di Direttive di attuazione della LR 2/2001, notificato alla Commissione per la necessaria autorizzazione in data 18.09.2001. Dopo una lunga interlocuzione con la Commissione, il testo relativo al Titolo II (contributi in conto interessi) per la concessione di contributi in regime "*de minimis*" è stato inviato all'Assessorato della Programmazione per le competenti valutazioni. Relativamente al Titolo I (integrazioni fondi rischio), si è proceduto alla predisposizione delle nuove Direttive di attuazione. Si sta tuttavia valutando l'opportunità di non avviare questa azione.

Per la linea d'azione G) "*Sportelli Unici per le imprese*", in data 24.10.2003 con DGR n. 38/23, è stato costituito il Coordinamento regionale per lo Sportello unico per le imprese, allo scopo di garantire un punto di riferimento agli operatori interessati, adottare gli atti di indirizzo per le strutture degli Enti pubblici coinvolti, predisporre e aggiornare l'elenco dei procedimenti valutabili dallo Sportello e di approvare lo schema di un Protocollo d'Intesa. È stata inoltre predisposta una Proposta di Accordo per la definizione delle forme di collaborazione per la migliore attuazione del procedimento unico, come disposto dal DPR 447/98. È prevista infine la stesura del bando per la selezione dei Comuni che aderiranno agli standard di servizio.

Per la linea d'azione H) "*Monitoraggio del sistema delle infrastrutture*", in data 07.11.2003 con DGR n. 40/23, è stata approvato il Piano stralcio del completamento e potenziamento delle infrastrutturazioni, con riferimento alle opere pubbliche selezionate attraverso il bando *PIT - Selezione 2001*, articolato come segue:

- CASiC (Ca4) - Opere infrastrutturali - €2.300.000,00;
- Samugheo (OR3) - Completamento PIP - €774.685,00;
- Siamanna (OR3) - Infrastrutture PIP - €362.036,00;
- Bolotana (NU1) - Infrastrutture PIP - €1.032.913,80;
- Borore (NU1) - Infrastrutture PIP - €774.684,35;
- ZIR Macomer (NU1) - Infrastrutture Tossilo - €3.925.072,00;
- Barrali (CA4) - Opere urbanizzazione - €697.216,81;
- Dolianova (CA4) - Completamento PIP - €359.364,40;
- ZIR Iglesias - Urbanizzazioni primarie - €2.731.292,53;
- Consorzio 21 (CA4) - Strada di collegamento - €3.000.000,00;
- Consorzio 21 (CA sud Ovest) - Laboratori parco - €8.000.000,00;
- N.I. Oristanese (OR2) - Agglomerato Industriale - €3.098.741,00;
- N.I. Oristanese (OR2) - Acquedotto potabile - €3.460.261,00;
- Marrubiu (OR2) - Completamento PIP - €3.057.424,00.

Gli ultimi quattro interventi, tuttavia non troverebbero copertura a valere sulle risorse stanziare. Nel corso dell'anno è stato redatto un Disciplinare volto a regolamentare i rapporti tra la Regione Sardegna e i beneficiari finali di interventi infrastrutturali. Il disciplinare prevede disposizioni relativamente alle reciproche obbligazioni e all'individuazione delle spese ammissibili per la realizzazione di opere pubbliche (con esclusione degli interventi che

riguardano la realizzazione di reti e infrastrutture informatiche e telematiche), nonché le modalità per il trasferimento delle risorse economiche ai beneficiari stessi. una volta approvato, il disciplinare dovrebbe essere applicato nella predisposizione delle deleghe ai beneficiari delle operazioni selezionate con il bando *PIT 2001*.

Aggiornamento al 30.09.2004

Linee di azione A) *“Animazione economica”* e B) *“Servizi reali per le PMI”*

Nessun aggiornamento significativo.

Linea di azione C) *“Contributi in conto capitale a imprese industriali su programmi di investimento”*

Nessun aggiornamento significativo.

Linea di azione D) *“Fondi per la capitalizzazione delle PMI”*

Si è in attesa della conclusione della procedura per l'affidamento in appalto del servizio di gestione del Fondo di cui alla misura 4.1 E), per esercitare la possibilità di estensione, mediante trattativa privata ex art. 7, comma 2, lettera f, del DLgs 157/95, dei servizi relativi alle misure di ingegneria finanziaria del POR Sardegna 2000-2006.

Linea di azione E) *“Prestiti partecipativi alle PMI”*

Nessun aggiornamento significativo.

Linea di azione F) *“Fondi garanzia”*

Nessun aggiornamento significativo. Si sta valutando l'opportunità di non dare attuazione a tale linea d'azione.

Linea di azione G) *“Sportelli Unici per le imprese”*

Con Det. n. 390 del 19.07.2004 del Direttore del Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale, si è approvato il bando allegato alla stessa determinazione concernente un *“Sistema informativo per l'aggregazione e l'accesso alle informazioni amministrative di supporto agli Sportelli Unici per le Attività Produttive. POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.1 Azione G Fondo FESR”*, per un importo base pari a €91.666,67. La scadenza del bando è stata fissata al 31.08.2004.

Linea di azione H) *“Monitoraggio del sistema delle infrastrutture”*

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 4.2: Interventi per l'attrazione di imprese esterne - FESR**Beneficiario finale:** Regione (e soggetti controllati), Enti Locali**Responsabile di Misura** (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta**Telefono:** 070.606 2125**E mail:** c.maril@tiscali.it*L'attuazione finanziaria*

Alla fine del semestre in esame, la misura mostra un lieve avanzamento finanziario sia per quanto riguarda gli impegni che per i pagamenti. I primi sono pari a € 1.585.523,10, con un incremento dell'1,24% rispetto a marzo. I secondi ammontano a € 1.252.528,62, con un incremento del 4,30%. La capacità di impegno è rimasta sostanzialmente invariata. La capacità di spesa è in leggero aumento e si attesta a quasi il 22%. La capacità di utilizzo è pari al 79%.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 5.741.000,00 | 1.566.104,32 | 1.200.882,80 |
| Situazione al 30.09.2004 | 5.741.000,00 | 1.585.523,10 | 1.252.528,62 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 19.418,78 | 51.645,82 |
| Incremento %* | 0,00% | 1,24% | 4,30% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 27,28% | 20,92% | 76,68% |
| Situazione al 30.09.2004 | 27,62% | 21,82% | 79,00% |

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

La Misura prevede tre tipologie di azioni che costituiranno parte integrante del previsto "Programma di intervento per il *marketing* territoriale".

Le procedure di attuazione prevedono l'attivazione di partenariati destinati alla costituzione di un servizio di inter-agenzia fra i soggetti regionali che già operano in quest'ambito: BIC Sardegna SpA, Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e Medie Imprese - Consorzio 21, Osservatorio Industriale Srl e SFIRS. Per far fronte all'esigenza di definire e attuare un'attività strutturata e coordinata di *marketing* territoriale Regionale, in data 01.08.2003 con DGR n. 25/3, è stata resa operativa l'Interagenzia per gli Investimenti Esterni in Sardegna (denominata IES Srl) con funzioni di coordinamento dei servizi di *marketing* territoriale, una volta approvato il "Programma pluriennale per le attività di promozione e marketing territoriale per l'attrazione di investimenti esterni". L'attività di *marketing* tenderà al rafforzamento e all'espansione delle attività esistenti, al sostegno e alla riconversione dei poli chimici, alla valorizzazione delle risorse locali, delle filiere (sughero, tappeti, lapidei, granito) e dei sistemi produttivi locali, rafforzando l'attuale tessuto economico industriale, facilitando la formazione di alleanze internazionali che consentano alle aziende e organizzazioni sarde di migliorare e accrescere l'utilizzo delle capacità produttive, nonché di individuare e cogliere nuove opportunità economiche. In data 28.11.2003 con DGR n. 44/35, è stato riconosciuto lo *status* di agenzia

governativa al BIC Sardegna SpA, al Consorzio per l'Assistenza alle Piccole e Medie Imprese - Consorzio 21, alla IES Srl, all'Osservatorio Industriale Srl, da formalizzare con decreto del Presidente della Regione a norma dell'art. 4 della LR 23/02. Tale decreto è stato pubblicato sul BURAS n. 13 del 20.02. 2004. I soggetti individuati potranno operare in regime di affidamento diretto di incarico da parte della RAS secondo i piani dei programmi regionali, con finalità di promozione dello sviluppo dell'impresa e del lavoro nell'ambito dei propri statuti.

Aggiornamento al 30.09.2004

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 4.3: Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese - FESR

Beneficiario finale: Azioni A, B: Regione, Agenzie di sviluppo governative e/o Società di servizi; Azioni C, D: Banche individuate attraverso procedure di evidenza pubblica

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B): Dott.ssa Marilinda Carta

Telefono: 070.606 2125

E mail: c.maril@tiscali.it

Responsabile di Misura (Industria - Linea C): Dott. Salvatore Sirigu

Telefono: 070.606 2493

E mail: industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (Turismo – Linea D): Dott.ssa Maria Gorini

Telefono: 070.606 7287

E mail: turismo@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 4.3, a fronte di un costo totale programmato pari a € 18.658.000,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 18.658.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situazione al 30.09.2004 | 18.658.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incremento %* | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Situazione al 30.09.2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

La Misura prevede quattro tipologie di azioni: A) “Animazione economica”; B) “Incubazione di impresa”; C) “Fondi di Seed Capital per l'avviamento di nuove imprese”; D) “Fondi etici”. Per l'attuazione delle linee A) e B) si era in attesa dell'approvazione del Piano organico delle Agenzie Governative (cfr. linee di azione A) e B) della Misura 4.1).

Per la linea di azione C) “Fondi di Seed Capital per l'avviamento di nuove imprese”, la Commissione Europea ha autorizzato, con nota C(2003) n. 3453 del 25.09.2003 l'Aiuto di stato n. 597/02. Con Decreto dell'Assessorato dell'Industria n. 83 del 17.03.2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della LR 6/92, e in virtù della DGR n. 4/17 del 06.02.2004, sono state approvate le Direttive di attuazione della misura, coerentemente con la decisione della Commissione Europea.

Nessun avanzamento procedurale è rilevato per la linea d'azione D) “*Fondi etici*.”

Aggiornamento al 30.09.2004

Con la riprogrammazione del Por Sardegna, la Misura 4.3 è stata soppressa.

Misura 4.4: Sviluppo integrato d'area - FESR

Beneficiario finale: Regione e soggetti controllati, Enti Locali, Società miste pubbliche e private

Responsabile di Misura: Dott. Antonello Angius

Telefono: 070.606 4650

E mail: Antonello.angius@posta.regione.sardegna.it

Al 30.09.2004, la Misura 4.4 che ha una dotazione finanziaria di €7.176.000,00, conferma un avanzamento nullo.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 7.176.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situazione al 30.09.2004 | 7.176.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incremento %* | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Situazione al 30.09.2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 30.09.04)$

L'avanzamento procedurale

È in corso una verifica sulle condizioni di attuazione degli interventi nell'ambito del POR e sull'opportunità di riprogrammare la misura.

Misura 4.5: Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - FESR**Beneficiario finale:**

- Linea A: Regione - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
- Linea B: Enti pubblici e Consorzi di Enti pubblici
- Linea C: Enti locali e Consorzi di Enti locali
- Linea D: Regione - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Responsabile di Misura: Dott.ssa Maria Gorini**Telefono:** 070.606 7287**E mail:** turismo@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Rispetto alla situazione registrata al 31.03.2004, i valori di esecuzione finanziaria della Misura rivelano sostanziali incrementi sia per quanto riguarda gli impegni che per i pagamenti. I primi, pari a € 12.067.657,82, si accrescono del 293%. I pagamenti, pari a € 3.371.274,94, sono in aumento del 134,4%. La capacità di impegno e la capacità di spesa sono tuttavia ancora modesti e pari, rispettivamente, al 12,26% e al 6% del costo programmato. La capacità di utilizzo si attesta al 48,72%.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 98.456.000,00 | 3.071.608,92 | 2.508.469,72 |
| Situazione al 30.09.2004 | 98.456.000,00 | 12.067.657,82 | 5.879.744,66 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 8.996.048,90 | 3.371.274,94 |
| Incremento %* | 0,00% | 292,88% | 134,40% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 3,12% | 2,55% | 81,67% |
| Situazione al 30.09.2004 | 12,26% | 5,97% | 48,72% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$ *L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

Per quanto attiene alla linea d'azione A) "Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e realizzazione delle relative strutture complementari", è stato emanato un bando (BURAS n. 15 del 20.05.2003) finalizzato all'incentivazione delle imprese turistiche, ricorrendo al regime *de minimis* (disponibilità finanziaria di € 8.330.588,00). In data 22.12.2003, sul BURAS n. 38, è stata pubblicata la graduatoria che ha individuato 13 progetti, per un importo dei contributi pari a € 1.098.284,00.

Nell'ambito della linea B) "Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico", l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ha sinora emanato 3 bandi.

Il bando relativo all'annualità 2001 è apparso sul BURAS n. 19 del 26.06.2001; la graduatoria, pubblicata sul BURAS n. 11 del 18.04.2002, ha individuato 20 interventi, per un importo di € 3.355.233,69.

Per quanto riguarda l'annualità 2002, il bando (BURAS n. 13 del 02.05.2002) ha portato alla selezione di 34 interventi per un ammontare di € 4.615.988,67 (graduatoria pubblicata sul BURAS n. 2 del 17.01.2003).

In data 08.09.2003, si è chiuso il termine per la presentazione delle domande a valere sul bando 2003 (BURAS n. 20 del 08.07.2003), per un importo di € 4.000.000. Sul BURAS n. 9 del 19.03.2004 è stata pubblicata la graduatoria che ha selezionato 34 operazioni che esauriscono l'intera dotazione messa a bando: 28 iniziative di cui esistono precedenti edizioni e 6 nuove iniziative.

Sulla linea d'azione C) *"Itinerari turistici integrati"* sono stati emanati i seguenti bandi:

- *"Itinerari turistico-religiosi: Progetto Cattedrali di Sardegna"*, pubblicato nel BURAS n. 19 del 29.06.2002. Con Det. del Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 659 del 26.03.2004, si è certificata la definizione della graduatoria e ne è stata disposta la trasmissione alla Direzione Generale e al Responsabile della Misura 4.5 dell'Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio per i successivi adempimenti.
Si prevede che la determinazione di approvazione della graduatoria da parte del Responsabile di misura 4.5 potrà essere pubblicata nel mese di novembre 2004. L'importo totale delle risorse allocate è pari a €10.314.826,44, suddivisi in 27 operazioni. Di queste:
 - 11 ricadono nella provincia di Sassari, per un importo pari a 3.832.914,83€
 - 5 sono localizzate nella provincia di Cagliari, per un importo pari a 2.453.283,02 €
 - 6 nella provincia di Oristano, per un importo di 1.606.503,60 €
 - 5 nella provincia di Nuoro per un importo pari a 1.905.719,74 €
- *"Itinerari turistici integrati – Archeologia Mineraria"*, pubblicato sul BURAS n. 38 del 28.12.2002. È stato selezionato un unico progetto (BURAS n. 25 del 21.08.2003), per un ammontare complessivo di € 775.000,00, di cui il contributo a valere sul POR è di € 697.500,00. Il Comune di Narcao, beneficiario finale dell'intervento, è stato delegato all'esecuzione delle opere in data 28.07.2003. Il progetto risulta avviato.
- *"Itinerari Turistici Integrati – I sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del Limbara, del Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia"*, pubblicato sul BURAS n. 38 del 28.12.2002. La graduatoria, pubblicata sul BURAS 27 del 09.09.2003, ha individuato 7 progetti, per un importo complessivo di €8.761.310,70, di cui il contributo POR è di €7.685.764,67. Per ciascuna operazione si è proceduto alla delega al beneficiario finale. Nessun intervento risulta avviato
- *"Itinerari turistici integrati – Archeologia Mineraria"*, pubblicato sul BURAS n. 12 del 24.04.2003. È stato selezionato un unico progetto (BURAS n. 38 del 22.12.2003), per un ammontare complessivo di €4.218.094,15, di cui il contributo a valere sul POR è pari a € 3.796.284,74. Il Comune di Iglesias, beneficiario finale dell'intervento, è stato delegato all'esecuzione delle opere in data 12.12.2003. Il progetto risulta non avviato.
- *"Itinerari turistici integrati – Le Città regie"* pubblicato sul BURAS n. 4 del 09.02.2004, rivolto ai comuni di Cagliari, Sassari, Castelsardo, Alghero, Bosa, Oristano e Iglesias per la presentazione di progetti integrati con altre misure, in particolare la misura 2.3. La dotazione finanziaria del bando è di €7.000.000,00 e il termine per la presentazione delle proposte è il 09.04.2004.
- *"Itinerari Turistici Integrati – I sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del Limbara, del Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia"*, pubblicato sul BURAS n. 4 del 09.02.2004, rivolto a comuni ricadenti nelle aree interne della Barbagia/Gennargentu, del Limbara e del Lago Coghinas, del Lago Mulargia. Il bando, avente una dotazione finanziaria di € 4.986.000,00, prevede la presentazione di progetti

integrati con altre misure, in particolare la misura 1.5. Il termine per la presentazione delle proposte è il 09.04.2004.

Sul *Bando PIT - Selezione 2001*, è stato richiesto all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio il finanziamento di 42 progetti a valere sulla linea C) per un importo complessivo di €59.812.056,62 (quota di finanziamento POR pari a €51.976.4713,59). Ai beneficiari finali, con lettere inviate in data 09.06.2003, è stata richiesta documentazione integrativa delle schede progettuali già presentate (note del 31.12.2003 e del 20.01.2004).

Per quanto riguarda la linea d'azione D) "*Promozione e commercializzazione del prodotto turistico Sardegna*", sono stati affidati due servizi: il primo, "*Affidamento del servizio di gestione, ivi compresa l'ideazione e la realizzazione dei relativi allestimenti, di due spazi promozionali turistici, all'interno dell'aerostazione di Cagliari-Elmas*" con importo a base d'asta di €440.000,00, pubblicato sul BURAS n. 26 del 30.08.2003; il secondo, "*Affidamento del servizio di gestione, ivi compresa l'ideazione e la realizzazione dei relativi allestimenti, di uno spazio promozionale turistico, all'interno dell'aerostazione di Alghero-Fertilia*" con importo a base d'asta di €220.000,00, pubblicato sul BURAS n. 28 del 19.09.2003.

In entrambi i casi, scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato al 29.09.2003, è stata avviata l'istruttoria delle proposte pervenute.

Aggiornamento al 30.09.2004

Con riferimento al *Bando PIT - Selezione 2001*, a seguito delle integrazioni pervenute dai beneficiari finali la struttura assessoriale sta predisponendo gli atti di delega per 17 operazioni di importo totale pari a €20.831.088,97, così ripartite sul territorio:

- 3 operazioni del PIT CA1, per un importo complessivo pari a €7.669.384,74;
- 1 operazione del PIT CA4 città, per €3.311.800,89;
- 2 operazioni del PIT OR2, per un importo complessivo pari €5.319.505,00;
- 1 operazione del PIT NU4, per un importo complessivo pari €5.693.498,61;
- 2 operazioni del PIT OR3, per un importo complessivo pari €4.030.388,00;
- 5 operazioni del PIT SS2, per un importo complessivo pari €7.830.592,28;
- 3 operazioni del PIT SS4, per un importo complessivo pari €6.811.033,44.

Misura 4.6: Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE**Beneficiario finale:** Regione, Enti Locali.**Responsabile di Misura:** Ing. Cesare Cannas**Telefono:** 070.606 5558**E mail:** lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Al 30.09.2004, a fronte di impegni invariati, i pagamenti da € 27.979.892,08 si portano a € 30.786.216,96, facendo registrare un incremento di circa 3 Meuro. L'avanzamento della spendita di risorse si traduce, in primo luogo, in una accresciuta capacità di spesa che attestandosi al 26% del costo programmato si pone leggermente al di sopra del corrispondente valore rilevato a livello di Fondo (25%); in secondo luogo, in una capacità di utilizzo che raggiunge all'incirca l'81% delle risorse impegnate.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 117.024.000,00 | 38.142.516,82 | 27.979.892,08 |
| Situazione al 30.09.2004 | 117.024.000,00 | 38.142.516,82 | 30.786.216,96 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 2.806.324,88 |
| Incremento % | 0,00% | 0,00% | 10,03% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 32,59% | 23,91% | 73,36% |
| Situazione al 30.09.2004 | 32,59% | 26,31% | 80,71% |

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

L'attivazione della Misura è avvenuta con il bando di gara "Programma degli interventi di formazione professionale inerenti alla Misura 4.6" per un importo di € 29.287.754,29 pubblicato il 9.09.2001 e formulato sulla base dei fabbisogni formativi dell'Assessorato di riferimento. Successivamente all'approvazione delle graduatorie di merito, per un importo di € 38.102.729,73, sono stati finanziati 329 corsi. Al 30.06.2004, risultano nel complesso avviati 304 corsi (n.allievi iscritti 5.017) di cui conclusi 289 (n.allievi formati 3.907).

In riferimento alla Scheda Progetto "B" del citato bando finalizzata all'erogazione di borse di studio per formazione specifica nel settore informatica e telematica (risorse stanziare € 2.582.284,50), in data 16.02.2003 è stato pubblicato un Comunicato con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento nel "Catalogo dell'offerta formativa" finalizzata alla formazione specifica nel settore informatico. Successivamente, in data 10.08.2003, è stato pubblicato un Avviso per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione di borse di studio per la partecipazione a seminari, stages ed interventi di formazione specifica finalizzati all'acquisizione di competenze inerenti ai profili professionali emergenti nei settori Informatico, Telematico e della Società dell'Informazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato per il 60° giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso. In riferimento al bando del 10.08.2003, si segnala che in data 31.03.2004, con Determinazione del Direttore del Servizio n.748/20047FP, è stato istituito il Nucleo di valutazione per la selezione delle richieste di finanziamento e dei progetti formativi pervenuti, secondo i parametri indicati nel bando. Si precisa che i componenti del Nucleo sono stati attinti dall'elenco degli esperti di valutazione dei progetti formativi finanziati dal FSE, istituito in data 12.11.2003 con Decreto assessoriale n.23/2003. In data 31.05.2004 con Determinazione n.1201/FP, il Direttore del Servizio ha approvato la graduatoria dei beneficiari delle borse di studio a valere sulla Misura 4.6 Scheda Progetto B – Informatica, sulla base degli esiti della valutazione delle singole richieste pervenute effettuata dal Nucleo di Valutazione, trasmessi all'Assessorato con nota n.11484 del 4.04.2004. Con la medesima determinazione n.1201/FP, è stato autorizzato, sul bilancio regionale per l'anno finanziario 2004, l'impegno della somma di € 611.026,85. Successivamente, in data 29.06.2004, con Determinazione n.1808/FP, il Direttore del Servizio ha approvato l'elenco dei soggetti non ammessi a beneficiare delle borse di studio di cui al citato bando del 10.08.2003.

Aggiornamento al 30.09.2004

“Programma degli interventi di formazione professionale inerenti alla Misura 4.6 per gli anni 2000/2001”

Al 30.09.2004, non si registra alcun avanzamento dell'iter procedurale del bando.

“Catalogo offerta formativa”

Alla data del presente *Rapporto*, sono in fase di ultimazione le procedure di assegnazione delle borse ai destinatari, di cui alla graduatoria approvata 31.05.2004.

Infine, si rileva che, alla data del presente *Rapporto*, delle sette linee d'azione della Misura 4.6, individuate nel Complemento di Programmazione, non sono state ancora attivate le seguenti:

- Promozione delle competenze professionali avanzate con strumenti telematici;
- Sistemi di qualità per la diffusione di figure professionali strategiche per lo sviluppo locale;
- Intervento formativo “Implementazione di strumenti di gestione di siti industriali”.

Misura 4.7: Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquicoltura, attrezzature dei porti da pesca, trasformazione e commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca - SFOP

Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda

Telefono: 070.606 2297

E mail: pescasardegna@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Alla data di riferimento, la Misura 4.7 presenta un incremento del 65,63% nell'ammontare degli impegni e del 29,71% della spesa rispetto al semestre precedente. A fronte di un costo programmato di €62.810.160,00 si registrano impegni per €16.028.103,23 e pagamenti per €4.604.986,11. Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano i seguenti valori: la capacità di impegno si attesta al 25,52%, la capacità di spesa al 7,33% e la capacità di utilizzo al 28,73%.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | | Impegni (Euro) | | Pagamenti (Euro) | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | Totale | di cui Quota Pubblica | Totale | di cui Quota Pubblica | Totale | di cui Quota Pubblica |
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | <i>d</i> | <i>e</i> | <i>f</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 62.810.160,00 | 43.218.000,00 | 9.676.958,75 | 5.806.175,23 | 3.550.317,84 | 2.130.190,70 |
| Situazione al 30.09.2004 | 62.810.160,00 | 43.218.000,00 | 16.028.103,23 | 10.030.511,30 | 4.604.986,11 | 2.861.702,68 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 6.351.144,48 | 4.224.336,07 | 1.054.668,27 | 731.511,98 |
| Incremento %* | 0,00% | 0,00% | 65,63% | 72,76% | 29,71% | 34,34% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | | Capacità di spesa | | Capacità di utilizzo | |
|--------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|------------|
| | <i>c/a</i> | <i>d/b</i> | <i>e/a</i> | <i>f/b</i> | <i>e/c</i> | <i>f/d</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 15,41% | 13,43% | 5,65% | 4,93% | 36,69% | 36,69% |
| Situazione al 30.09.2004 | 25,52% | 23,21% | 7,33% | 6,62% | 28,73% | 28,53% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

I Bando (SS al BURAS n. 34 del 16.11.2001)

La graduatoria dei progetti ammissibili è stata approvata (Det. n. 2460/VI del 29.10.02) e pubblicata in data 14.11.2002 sul Supplemento straordinario al BURAS n. 33.

Su n. 33 progetti presentati (21 "Acquacoltura" – 3 "Attrezzature Porti da Pesca" – 9 "Trasformazione e Commercializzazione") sono risultati ammissibili n. 15 progetti per un investimento complessivo di circa €9.910.000,00, come di seguito si riporta:

- 4.7 B) "Acquacoltura" 9 progetti (€3.632.000,00);
- 4.7 C) "Attrezzature Porti da Pesca" 1 progetto (€1.032.000,00);
- 4.7 D) "Trasformazione e Commercializzazione" 5 progetti (€5.245.000,00).

II Bando (Det. n. 790/V del 22.04.2002 di riapertura dei termini di presentazione delle domande)

La graduatoria del II bando è stata approvata (Det. n. 2539/VI del 7.10.2003) e pubblicata in data 28.10.2003 sul BURAS n. 32 parte I e II.

Su 33 progetti presentati (13 “Acquacoltura” - 6 “Attrezzature Porti da Pesca” - 14 “Trasformazione e Commercializzazione”) sono risultati ammissibili 20 progetti per un investimento complessivo di circa €11.950.725, così ripartito:

- 4.7 B) “Acquacoltura” 10 progetti (€5.911.189);
- 4.7 C) “Attrezzature Porti da Pesca” 3 progetti (€4.685.000);
- 4.7 D) “Trasformazione e Commercializzazione” 7 progetti (€1.354.536).

La fase d'istruttoria tecnica è in corso di completamento.

III Bando

Sul S.S. al BURAS n. 3 del 30.01.2004 è stato pubblicato il bando per l'ammissione a finanziamento di interventi relativi alle sottomisure 4.7 B) *Acquacoltura*, 4.7 C) *Attrezzature Porti da Pesca*, e 4.7 D) *Trasformazione e Commercializzazione*. Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 25.03.2004.

Aggiornamento al 30.09.2004

Le graduatorie relative alle sottomisure B) e D) sono state approvate con le Determinazioni nn. 1861/VI e 2003/VII del Direttore del Servizio Pesca, Stagni e Acquacoltura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente rispettivamente del 4 e del 23 agosto 2004. Su 49 progetti presentati (22 “Acquacoltura”- 27 “Trasformazione e Commercializzazione”) ne sono risultati ammissibili 26 per un investimento preventivato di €9.180.779,75, come di seguito specificato:

- B) 22 domande presentate, 9 ammesse per un importo complessivo di €4.686.559,36;
- D) 27 domande presentate, 15 ammesse per un importo complessivo di €4.888.642,35

È in fase di elaborazione il I bando relativo alla sottomisure A) *Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche*, per la selezione dei soggetti destinati allo studio e alla progettazione dell'intervento, in seguito si procederà all'appalto dei lavori per l'installazione delle barriere fisse e mobili destinate alla difesa e allo sviluppo delle risorse acquatiche.

Misura 4.8: Pesca – Altre Misure (artt. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 Reg. CE 2792/99) - SFOP

Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Difesa dell’Ambiente

Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda

Telefono: 070.606 2297

E mail: pescasardegna@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Rispetto all’ultima rilevazione finanziaria semestrale, la Misura 4.8 mostra un avanzamento di € 197.739,00 sia degli impegni che dei pagamenti, interamente dovuto al finanziamento degli interventi di cui alla sottomisura 4.8 B) *Misure di carattere socio economico*. Le capacità di impegno e di spesa sono pari al 27,45% e al 20,47% del costo totale programmato e la capacità di utilizzo delle risorse è del 74,58%.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | | Impegni (Euro) | | Pagamenti (Euro) | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | Totale | di cui Quota Pubblica | Totale | di cui Quota Pubblica | Totale | di cui Quota Pubblica |
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | <i>d</i> | <i>e</i> | <i>f</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 13.180.880,00 | 10.804.000,00 | 3.419.938,10 | 3.419.938,10 | 2.500.304,75 | 2.500.304,75 |
| Situazione al 30.09.2004 | 13.180.880,00 | 10.804.000,00 | 3.617.677,10 | 3.617.677,10 | 2.698.043,75 | 2.698.043,75 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 197.739,00 | 197.739,00 | 197.739,00 | 197.739,00 |
| Incremento %* | 0,00% | 0,00% | 5,78% | 5,78% | 7,91% | 7,91% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | | Capacità di spesa | | Capacità di utilizzo | |
|---------------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|------------|
| | <i>c/a</i> | <i>d/b</i> | <i>e/a</i> | <i>f/b</i> | <i>e/c</i> | <i>f/d</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 25,95% | 31,65% | 18,97% | 23,14% | 73,11% | 73,11% |
| Situazione al 30.09.2004 | 27,45% | 33,48% | 20,47% | 24,97% | 74,58% | 74,58% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

I Bando (Determinazione n. 2219/VI del 15.11.01)

L’unico progetto presentato sulla Sottomisura 4.8 A) *Piccola pesca costiera* è stato valutato negativamente in fase istruttoria.

II Bando (Determinazione n. 790/VI del 22.04.02 di riapertura dei termini di presentazione delle domande)

Nessuno degli 11 progetti presentati sulla sottomisura 4.8 A) *“Piccola pesca costiera”* e dei 2 progetti sulla sottomisura 4.8 D) *“Azioni realizzate dagli operatori del settore”* è stato ammesso a finanziamento (Det. n. 2539/VI del 7.10.2003 pubblicata in data 28.10.2003 sul BURAS n. 32 parte I e II).

III Bando

I bandi sono stati pubblicati sul S.S. al BURAS n. 3 del 30.01.2004. Per le sottomisure A) *“Piccola pesca costiera”* e 4.8 B) *Misure di carattere socio economico* il termine fissato per la presentazione delle richieste di finanziamento è stato fissato al 30 settembre 2004, in modo tale da permettere l’istruttoria delle domande man mano che vengono presentate, e da garantire una

maggior celerità della spesa attraverso l'immediato finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili.

Per quanto riguarda le altre sottomisure, *C) Promozione e ricerca di nuovi sbocchi*, *D) Azioni realizzate dagli operatori del settore, costituzione di Organizzazioni di Produttori* ed *E) Azioni Innovative*, il bando ha previsto la presentazione delle domande entro il 24 marzo 2004.

In riferimento alla sottomisura *E)* si segnala che si tratta del primo bando che permette l'attuazione degli interventi inseriti attraverso la modifica al CdP portata all'attenzione del CdS del luglio 2003. Tale linea d'azione, già indicata nel POR con riferimento all'art. 17 del Reg. CE 2792/99, si è resa opportuna per la promozione di specifiche azioni (studi e progetti pilota) alla base di progetti di innovazione e qualità nel settore della pesca e dell'acquacoltura che l'Amministrazione intende perseguire.

Aggiornamento al 30.09.2004

In data 07.09.2004, con Determinazione n. 2067/VII, è stato prorogato al 31.12.2004 il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento dei premi forfetari e dei pagamenti compensativi di cui alle sottomisure *A) "Piccola pesca costiera"* e *B) Misure di carattere socio economico*.

Misura 4.9: Investimenti nelle aziende agricole - FEOGA**Beneficiario finale:** Regione**Responsabile di Misura:** Dott. Giulio Capobianco**Telefono:** 070.606 6212**E mail:** agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Alla fine del semestre in esame, la Misura 4.9 presenta un ammontare di impegni pari a € 106.965.226,21, con un incremento del 17,64% rispetto al marzo 2004. Maggiormente significativo l'avanzamento dei pagamenti che si attestano a €48.185.142,76 facendo registrare un incremento del 40% circa. La capacità di impegno e di spesa ammontano rispettivamente al 44,33% ed al 20% circa del costo totale programmato e la capacità di utilizzo si porta al 45,05% delle somme impegnate.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 241.302.000,00 | 90.928.141,27 | 34.572.451,39 |
| Situazione al 30.09.2004 | 241.302.000,00 | 106.965.226,21 | 48.185.142,76 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 16.037.084,94 | 13.612.691,37 |
| Incremento %* | 0,00% | 17,64% | 39,37% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 37,68% | 14,33% | 38,02% |
| Situazione al 30.09.2004 | 44,33% | 19,97% | 45,05% |

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004**Bandi 2001*

I bandi sono stati approvati per le diverse tipologie di intervento con DGR e pubblicati sul SS n. 2 al BURAS n. 28 del 18.9.2001 per i seguenti Interventi: A) “*Bovino da Latte*”, B) “*Bovino da carne*”, D) “*Cavallo Anglo-Arabo-Sardo*”, E) “*Ovicaprino*”, G) “*Attività zootecniche complementari e alternative*”, H) “*Olivicolo*”, I) “*Comparto delle coltivazioni orticole in pieno campo e in coltura protetta*”, L) “*Comparto delle coltivazioni floro-vivaistiche*”, M) “*Comparto delle piante aromatiche ed officinali*”. Il bando relativo all'Intervento N) “*Bieticoltura da zucchero*” è stato pubblicato sul SS n. 2 al BURAS n. 22 del 26.7.2001.

Per gli interventi A), B), E), G), I), L), M), le graduatorie definitive delle domande ammissibili sono state approvate nel mese di agosto 2002 dai Direttori dei Servizi territoriali dell'ERSAT (a detto Ente, con DGR n. 48/22 del 28.12.2001, sono stati affidati i compiti connessi alla selezione e istruttoria tecnico-amministrativa delle proposte progettuali relative ai suddetti interventi; successivamente è stata sottoscritta, in data 5.08.2002, un'apposita convenzione tra ERSAT e Assessorato dell'Agricoltura che ha regolato le condizioni per l'affidamento delle competenze e delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi).

Per le linee di intervento D), H) e N), le graduatorie sono state approvate dai Direttori dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura, di competenza per territorio, prevalentemente nei mesi di aprile 2002 (interventi D e H) e di febbraio 2002 (intervento N). In totale, per la Misura 4.9, sono state ritenute idonee circa 1.375 domande.

Avvisi 2003

Nel corso del primo quadrimestre del 2003 sono state approvate e pubblicate le Direttive e le procedure operative per l'ammissione ai finanziamenti per le annualità 2002-2003-2004 e, successivamente, gli avvisi di apertura dei termini di presentazione delle domande sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione per i seguenti interventi:

- F) "Allevamento di fauna selvatica a scopi venatori": DGR n. 1/11 del 7.01.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 09.03.2003;
- C) "Apicoltura": DGR n. 6/17 del 25.02.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 30.03.2003;
- E): DGR n. 6/18 del 25.02.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 30.03.2003;
- A): DGR n. 10/41 del 28.03.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 18.05.2003;
- B): DGR n. 10/42 del 28.03.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 18.05.2003;
- G): DGR n. 13/63 del 29.04.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 22.06.2003.

Nel corso del terzo trimestre del 2003 sono state approvate e pubblicate le Direttive per le annualità 2003-2004-2005 nonché gli avvisi degli ulteriori interventi:

- H): DGR n.20/32 del 09.07.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 14.09.2003;
- I): DGR n.20/25 del 09.07.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 14.09.2003;
- L): DGR n.20/26 del 09.07.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 14.09.2003;
- M): DGR n.20/27 del 09.07.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 14.09.2003;
- N): DGR n.22/42 del 21.07.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 28.09.2003.

Durante i mesi di luglio e agosto 2003 sono state approvate le graduatorie di merito delle domande ammissibili per le seguenti linee di intervento:

- C): 33 domande per un importo preventivato di €2.631.000,00;
- F): 32 domande per un importo preventivato di €3.693.000,00;
- E): 1.322 domande per un importo preventivato di €52.880.000,00;
- A): 119 domande per un importo preventivato di €6.779.000,00;
- B): 269 domande per un importo preventivato di €12.396.000,00.

Nei mesi di ottobre e novembre sono state approvate le graduatorie di merito delle domande ammissibili relativamente all'intervento G): in totale 425 domande per un importo complessivo preventivato pari a € 16.387.000,00. Infine, in data 15.12.2003, con decreti dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale (n.1976/2003-1980/2003-1981/2003-1982/2003-1983/2003) è stata concessa la proroga di 30 giorni richiesta dall'ERSAT per l'approvazione delle graduatorie relative agli interventi H), I), L), M), N).

Nel mese di gennaio 2004 sono state approvate e pubblicate sul *Buras* n. 3 p. III le suddette graduatorie come di seguito riportate:

- H) "Olivicolo": n. 648 progetti per una spesa ammessa di €20.660.154,18;
- I) "Comparto delle coltivazioni in pieno campo ed in coltura protetta": n.563 progetti per una spesa ammessa di €28.920.869,43
- L) "Coltivazioni florovivaistiche": n. 108 progetti per una spesa ammessa di € 7.326.690,05;
- M) "Piante Aromatiche ed officinali": n.154 progetti per una spesa ammessa di € 8.336.001,24;
- N) "Bieticoltura da zucchero": n. 24 progetti per una spesa ammessa di €983.457,03.

Aggiornamento al 30.09.2004

Con riferimento ai progetti selezionati mediante l'Avviso 2003 si sta procedendo all'erogazione delle I e II rate di anticipazione ed in alcuni casi al collaudo delle opere e al pagamento del saldo finale.

Misura 4.10: Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli - FEOGA

Beneficiario finale: Regione

Responsabile di Misura: Dott. Giulio Capobianco

Telefono: 070.606 6212

E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

L'esecuzione finanziaria della Misura al 30.09.2004 mostra un buon incremento della *performance*. Infatti, a fronte di un impegno finanziario di € 66.159.865,46, si registrano pagamenti pari a € 34.479.510,89, aumentati del 106% rispetto al semestre precedente. Tali valori consentono di determinare il *trend* relativo sia alla capacità d'impegno che di spesa rispettivamente al 52,26% e al 27,24% del costo totale programmato. La capacità di utilizzo cresce notevolmente portandosi dal 28,90% al 52,12% delle somme impegnate.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 126.600.000,00 | 57.916.556,76 | 16.736.514,42 |
| Situazione al 30.09.2004 | 126.600.000,00 | 66.159.865,46 | 34.479.510,89 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 8.243.308,70 | 17.742.996,47 |
| Incremento %* | 0,00% | 14,23% | 106,01% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 45,75% | 13,22% | 28,90% |
| Situazione al 30.09.2004 | 52,26% | 27,24% | 52,12% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

I Bando (SS n. 2 del BURAS n. 28 del 18.09.2001)

La graduatoria delle domande selezionate è stata approvata in data 14.12.2001, modificata, a seguito di accoglimento di un ricorso amministrativo in data 24.06.2002, in totale sono state ritenute ammissibili n. 27 domande.

L'attività tecnico - istruttoria, di competenza dell'ERSAT, ha determinato un ammontare di impegni pubblici pari a €10.642.091,26 così di seguito ripartito per comparto:

- *lattiero caseario*: n. 16 progetti - €7.288.702,41;
- *vitivinicolo*: n. 4 progetti - €1.704.250,63;
- *ortofrutticolo*: n. 5 progetti - €964.316,28;
- *olivicolo-oleario*: n. 1 progetti - €113.620,51;
- *cereali*: n. 1 progetti - €571.201,50.

Al 30.09.2004, su 27 progetti ammessi ne risultano conclusi 8, i restanti sono in fase di realizzazione e/o si sta procedendo all'accertamento di regolare esecuzione delle opere.

Avviso 2003 (pubblicato in data 16.03.2003)

Con DGR n. 2/23 del 21.01.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per l'Ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura per gli anni 2002 – 2003 – 2004.

La graduatoria delle domande ammesse a finanziamento per l'annualità 2003 è stata approvata in data 18.07.2003, poi rettificata in data 19.12.2003. Su 215 domande presentate, ne sono state valutate positivamente 125 per un importo complessivo di € 103.652.971,68 e un contributo pubblico del 50% pari a €51.326.485,85 così ripartito per comparto:

- *lattiero caseario*: n. 25 progetti - €13.024.699,83;
- *carni*: n. 9 progetti - €3.878.861,70;
- *vitivinicolo*: n. 25 progetti - €13.026.240,61;
- *ortofrutticolo*: n. 20 progetti - €7.171.170,85;
- *olivicolo-oleario*: n. 27 progetti - €6.236.030,31
- *cereali*: n. 12 progetti - €6.727.219,28;
- *piante aromatiche e officinali*: n. 7 progetti - €1.262.263,27.

Sui progetti a valere sulla graduatoria 2003 sono in corso di completamento le procedure di istruttoria tecnica e l'erogazione della I anticipazione.

Rilevante ai fini dell'avanzamento della Misura il finanziamento del progetto della *Cooperativa 3A di Arborea*, positivamente istruito e valutato dalla Società Sviluppo Italia e dal "Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici" della Regione Sardegna operante presso il Centro Regionale di Programmazione. Con DGR n. 13/68 del 29.04.2003 si è confermato per tale intervento il giudizio di "particolare rilevanza per l'economia regionale" assicurando un contributo in conto capitale pari al 44,58% dell'importo complessivo massimo ammissibile di 17,727 Meuro, corrispondente a 7,902 Meuro a valere sulla misura.

Al 31.12.2003, si è proceduto al primo collaudo parziale dell'intervento che ha accertato opere realizzate per circa 5 Meuro.

Avviso 2004

In data 08.02.2004 tramite avviso pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di aiuto per l'annualità 2004. Il termine per la presentazione delle domande era fissato al 05.04.2004. Con Decreto Assessoriale n.782/2004 del 31.05.2004 è stata concessa all'Ersat una proroga di venti giorni per la conclusione dei lavori della Commissione di Valutazione delle numerose domande pervenute.

Aggiornamento al 30.09.2004

La graduatoria delle domande ammissibili per l'annualità 2004 è stata approvata/pubblicata in data 23.08.2004, sono risultati finanziabili 114 progetti per un investimento complessivo di € 72.677.747,62 e un contributo pubblico del 50%, pari a € 36.338.873,80 così ripartito per comparto:

- *lattiero caseario*: n. 22 progetti - €9.879.171,36;
- *carni*: n. 6 progetti - €1.528.682,36;
- *vitivinicolo*: n. 23 progetti - €6.637.952,46;
- *ortofrutticolo*: n. 19 progetti - €4.218.492,88;
- *olivicolo-oleario*: n. 28 progetti - €8.655.915,04
- *cereali*: n. 12 progetti - €4.767.545,82;
- *piante aromatiche e officinali*: n. 4 progetti - €651.113,89

Si prevede entro dicembre 2004 il secondo collaudo parziale del progetto della "Cooperativa 3A di Arborea".

Misura 4.11: Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - FEOPA**Beneficiario finale:** Regione.**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Rosa La Piana**Telefono:** 070.606 6278**E mail:** agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Il monitoraggio finanziario evidenzia un significativo avanzamento della Misura: gli impegni aumentano del 14,85% passando da € 16.122.969,24 a € 18.517.530,76 e i pagamenti si incrementano del 35,06% portandosi da € 6.424.587,00 a € 8.677.196,40.

La capacità di impegno passa quindi dal 52,88% al 60,73% del costo totale programmato, la capacità di spesa dal 21,07% al 28,46% e la capacità di utilizzo dal 39,85% al 46,86% delle somme impegnate.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 30.491.000,00 | 16.122.969,24 | 6.424.587,00 |
| Situazione al 30.09.2004 | 30.491.000,00 | 18.517.530,76 | 8.677.196,40 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 2.394.561,52 | 2.252.609,40 |
| Incremento %* | 0,00% | 14,85% | 35,06% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 52,88% | 21,07% | 39,85% |
| Situazione al 30.09.2004 | 60,73% | 28,46% | 46,86% |

* $(\text{dati al 30.09.04} - \text{dati al 31.03.04}) / (\text{dati al 31.03.04})$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

Il bando per accedere agli aiuti previsti dalla Misura per le annualità 2000-2001, 2002 e 2003 è stato pubblicato nel SS n.2 al BURAS n. 28 del 18.09.2001.

Annualità 2000 - 2001

La graduatoria delle domande ammesse è stata approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'ERSAT n. 22/2002 assunta in data 26.02.02. Inizialmente, la concessione di aiuti ha riguardato 113 istanze (€ 5.266.434,18 di quota pubblica) su 230 domande ammesse in graduatoria. Al fine di finanziare tutte le 230 istanze ritenute ammissibili per l'annualità 2001, è stata apportata una modifica al piano finanziario della Misura con una riprogrammazione, che ha reso possibile un trasferimento di risorse dalla Misura 4.19, con procedura scritta avviata in data 09.08.2002 e conclusa in data 10.09.2002.

Annualità 2002

Con DGR n. 6/13 del 20.02.2002 è stato modificato e integrato il bando pubblicato in data 18.09.2001, in particolare è stato prorogato al 30.04.2002 il termine annuale per la presentazione delle domande. La graduatoria delle domande ammesse a finanziamento per l'annualità 2002 è stata approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'ERSAT n.

16/2003 assunta in data 18.02.2003, per un importo complessivo di € 6.461.689,14, e successivamente pubblicata sul Buras n. 7 p.III del 10.03.2003.

Annualità 2003

Il termine per la presentazione delle domande per l'anno 2003 è stato prorogato al 24.03.2003 con Decreto Assessoriale n. 130 del 26.02.2003. La graduatoria è stata approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'ERSAT n. 307/2003 assunta in data 13.11.2003. In totale sono state ammesse a finanziamento n. 97 domande, per un importo complessivo di € 3.467.192,96.

Il numero dei progetti approvati per le annualità 2002 e 2003 supera ampiamente l'ammontare delle risorse disponibili, pertanto in data 4 dicembre 2003 è stata avviata la procedura scritta per l'esame e l'approvazione delle modifiche al piano finanziario del Complemento di Programmazione, con un trasferimento di 6 Meuro dalla Misura 4.14, al fine di recuperare i fondi necessari a soddisfare tutte le richieste.

La consultazione scritta si è conclusa in data 20 gennaio 2004.

Annualità 2004-2005-2006

Il bando per accedere agli aiuti previsti dalla Misura per gli anni 2004-2005-2006 è stato pubblicato sul BURAS n. 15 dell'8.05.2004, con una dotazione finanziaria di 8,448 milioni di euro che porta a concludere la programmazione della misura.

Aggiornamento al 30.09.2004

Le domande pervenute entro il termine del 26 luglio 2004, sono in fase d'istruttoria e selezione a cura del Comitato di Valutazione.

Misura 4.12: Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini - FEOGA**Beneficiario finale:** Regione**Responsabile di Misura:** Ing. Giovanni Liguori**Telefono:** 070.606 6232**E mail:***L'attuazione finanziaria*

A fronte di un budget complessivo di €26.001.558,00 l'ammontare degli impegni prodotti (€2.282.404,35) si mantiene ancora esiguo e la spesa permane nulla.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 26.001.558,00 | 26.459,50 | 0,00 |
| Situazione al 30.09.2004 | 26.001.558,00 | 2.282.404,35 | 0,00 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 2.255.944,85 | 0,00 |
| Incremento %* | 0,00% | 8526,03% | 0,00% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 0,10% | 0,00% | 0,00% |
| Situazione al 30.09.2004 | 8,78% | 0,00% | 0,00% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

La misura ha trovato attuazione con la DGR n. 4142 del 17.12.02, con la quale sono state approvate le direttive e gli indirizzi generali per l'ammissione ai finanziamenti, integrata con la DGR n. 1039 del 28.03.2003 che include l'ammissibilità di nuove costruzioni a seguito delle osservazioni dell'Autorità di Gestione.

Avviso 2003 (pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione in data 18.05.2003)

Le graduatorie delle domande ammissibili sono state approvate dai Direttori dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura nei mesi di agosto e settembre 2003. In totale sono state ritenute ammissibili n. 664 domande, così suddivise per linea di intervento:

- A) "Attività agrituristica" n. 521 progetti per un contributo di €25.654.027,
- B) "Realizzazione e recupero di piccoli impianti di trasformazione e commercializzazione delle produzioni tradizionali tipiche" n.143 progetti per un contributo di €4.364.120,70.

La graduatoria delle domande ritenute ammissibili supera le risorse messe a bando per le annualità 2000/2003, pertanto, in data 4 dicembre 2003 è stata avviata la procedura scritta per l'esame e l'approvazione delle modifiche al piano finanziario del Complemento di Programmazione, con uno spostamento di risorse dalla Misura 4.14.

In data 20 gennaio è stata chiusa la procedura scritta che ha consentito il trasferimento di circa 2 meuro dalla Misura 4.14. In tal modo sarà possibile soddisfare un ulteriore numero di domande ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse.

Aggiornamento al 30.09.2004

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 4.13: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - FEOPA**Beneficiario finale:** Regione**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Angela Maria Ruiu**Telefono:** 070.606 6376**E mail:** agricoltura.servizio.affari.generali@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Al 30.09.2004 si rileva un lieve avanzamento della Misura legato esclusivamente all'ammontare dei pagamenti che si portano da €3.597.759,78 a €3.912.465,30, con un'incidenza del 28,08% rispetto al costo totale programmato. Cresce conseguentemente il tasso di utilizzo che si attesta al 77,50% delle risorse impegnate.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 13.932.000,00 | 5.048.327,46 | 3.597.759,78 |
| Situazione al 30.09.2004 | 13.932.000,00 | 5.048.327,46 | 3.912.465,30 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 314.705,52 |
| Incremento %* | 0,00% | 0,00% | 8,75% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 36,24% | 25,82% | 71,27% |
| Situazione al 30.09.2004 | 36,24% | 28,08% | 77,50% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004**Intervento 2) Potenziamento del laboratorio regionale dell'ARAS.*

Con DGR n. 45/27 del 17.12.2001 è stato approvato un primo programma di acquisto di apparecchiature e attrezzature finalizzato all'ammodernamento tecnologico della strumentazione scientifica utilizzata per l'esecuzione di analisi routinarie nell'ambito dei programmi assegnati al Laboratorio dell'ARAS

La somma complessiva messa a disposizione per questo primo programma è pari a € 3.441.768,41. I bandi di gara per la fornitura dei beni oggetto dell'appalto sono stati pubblicati nella GURI n. 106 dell'8 maggio 2002. In data 18 luglio 2002 la Commissione tecnico-amministrativa dell'ARAS ha proceduto all'apertura delle offerte economiche e alla conseguente aggiudicazione. Ultimata la fase degli ordini e acquisizioni è stata avviata la fase dei collaudi, conseguentemente l'Assessorato dell'Agricoltura ha provveduto all'erogazione dell'anticipazione del 30% del contributo previsto e successivamente in data 26.11.2002 dell'ulteriore 60%. Nonostante l'intervento risultasse concluso già a febbraio 2003, la rendicontazione finale si è potuta chiudere soltanto dopo il parere espresso dalla Direzione Regionale della Sardegna dell'Agenzia delle Entrate circa la possibilità di rendicontare l'IVA come spesa ammissibile. Infatti è sorto il problema circa la possibilità di riconoscere l'IVA come spesa rendicontabile dall'ARAS quale Ente non commerciale che svolge anche attività

commerciale. In data 21.11.2003 l'Agenzia delle Entrate ha espresso parere favorevole sulla recuperabilità dell'IVA nella misura percentuale pari al volume di attività non commerciale prestato in favore dei soci. Pertanto con determinazione n. 2073 del 30.12.2003, il Direttore del Servizio Affari Generali ha approvato la rendicontazione finale presentata dall'ARAS, per una spesa complessiva di €3.417.161,98 e ha disposto l'erogazione del saldo.

In data 30.12.2002, con D.G.R. n. 44/16 è stato approvato il secondo programma d'investimento che prevede l'acquisto di attrezzature necessarie allo sviluppo di nuove linee di attività in ambito sanitario e merceologico delle produzioni lattiero-casearie.

Il costo complessivo dell'intervento prevede un impegno finanziario pari a €645.656,40 di cui in data 18.12.2003 è stata erogata la I anticipazione del 30% pari a €193.696,92.

Intervento 1) "Creazione di una rete di servizi alla popolazione rurale",

La Giunta Regionale (DGR 48/7 del 30.12.2003) ha approvato il programma di acquisto locali da adibire a uffici periferici dell'ARAS per il personale di campagna addetto ai servizi di assistenza tecnica agli allevatori, limitatamente alla Provincia di Nuoro e Cagliari. Il programma prevede una spesa pari a €998.608,20 per la quale in data 31.12.2003 è stato disposto l'ordine di impegno in favore dell'ARAS.

Aggiornamento al 30.09.2004

Con DGR 27/59 dell'8.06.2004 è stato approvato il programma di acquisto locali per le Province di Sassari e Oristano e per la sede zonale di Macomer, la ristrutturazione dei locali della sede di Isili e l'acquisto degli arredi necessari per le sedi di tutte le quattro Province.

La spesa ammessa complessiva è pari a €1.381.518,52 di cui €1.238.284,00 previsti per l'acquisto dei locali e €143.234,52 per la fornitura degli arredi.

Si prevede entro la fine dell'anno la chiusura e la rendicontazione del secondo programma d'investimento del laboratorio regionale.

Misura 4.14: Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali - FEOGA

Beneficiario finale: Enti Pubblici e loro Consorzi.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori

Telefono: 070.606 6232

E mail:

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2004, la Misura 4.14, presenta impegni e pagamenti nulli.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 2.653.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situazione al 30.09.2004 | 2.653.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incremento %* | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Situazione al 30.09.2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

La Misura non ha ancora trovato attuazione in quanto la predisposizione delle direttive tecnico-amministrative è subordinata alla soluzione di aspetti connessi all'integrazione tra intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell'ambiente naturale, il recupero delle emergenze architettoniche tradizionali e lo sviluppo del turismo nelle zone rurali.

In data 20 gennaio si è conclusa la procedura scritta, avviata il 4 dicembre 2003, che ha comportato il trasferimento di circa 8 meuro dalla Misura 4.14 alle Misure 4.11 e 4.12.

In sede di riprogrammazione di metà periodo del POR, la Misura è stata oggetto di modifiche apportate dall'Autorità di Gestione su proposta dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale. Il testo modificato è stato approvato in sede di Comitato di Sorveglianza in data 01.06.2004 e trasmesso il 10.06.2004 dall'Autorità di Gestione al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvederà alla notifica alla Commissione Europea.

Il contenuto della Misura diviene più ampio attraverso l'aggregazione degli interventi precedentemente inseriti nelle Misure 4.15 e 4.16 che verranno in questo modo attuati in forma integrata.

Aggiornamento al 30.09.2004

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 4.15: Incentivazione di attività turistiche e artigianali - FEOGA

Beneficiario finale: Imprenditori singoli o associati, Enti pubblici e loro Consorzi, Consorzi intercomunali, Comunità Montane, Gruppi di Azione Locale, Organismi di partenariato istituzionale, economico e sociale.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori

Telefono: 070.606 6232

E mail:

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2004, la Misura 4.15, su un costo totale programmato pari a €1.689.402,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 1.689.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situazione al 30.09.2004 | 1.689.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incremento %* | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Situazione al 30.09.2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

Le difficoltà incontrate nella predisposizione delle direttive tecnico-amministrative, in particolare il rischio della sovrapposizione della Misura con altre attivate dal FESR ha indirizzato l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale a non attivarla.

Pertanto nella riprogrammazione di metà periodo, si è proceduto all'eliminazione della Misura e all'integrazioni degli interventi all'interno della Misura 4.14.

Il testo modificato è stato approvato in sede di Comitato di Sorveglianza in data 01.06.2004 e trasmesso il 10.06.2004 dall'Autorità di Gestione al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvederà alla notifica alla Commissione Europea.

Aggiornamento al 30.09.2004

Con la riprogrammazione del Por Sardegna, la Misura 4.15 è stata soppressa.

Misura 4.16: Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA

Beneficiario finale: Regione

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori

Telefono: 070.606 6232

E mail:

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2004, la Misura 4.16, su un costo totale programmato pari a €3.379.404,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 3.379.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situazione al 30.09.2004 | 3.379.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incremento %* | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Situazione al 30.09.2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

La Misura non ha ancora trovato attuazione in quanto la predisposizione delle direttive tecnico-amministrative è subordinata alla soluzione di aspetti connessi all'integrazione tra intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell'ambiente naturale e lo sviluppo di attività agricole e forestali multifunzionali nelle zone rurali, in fase di spopolamento e abbandono.

Pertanto nella riprogrammazione di metà periodo, si è proceduto all'eliminazione della Misura e all'integrazione degli interventi all'interno della Misura 4.14.

Il testo modificato è stato approvato in sede di Comitato di Sorveglianza in data 01.06.2004 e trasmesso il 10.06.2004 dall'Autorità di Gestione al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvederà alla notifica alla Commissione Europea.

Aggiornamento al 30.09.2004

Con la riprogrammazione del Por Sardegna, la Misura 4.16 è stata soppressa..

Misura 4.17: Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione adeguati sistemi di prevenzione - FEOGA

Beneficiario finale: Regione

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori

Telefono: 070.606 6232

E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

La Misura 4.17 nel semestre di riferimento ha registrato un incremento del 14% circa dei valori di impegno e di spesa.

A fronte di un costo totale programmato di € 21.000.000,00, si registrano impegni pari a € 11.636.013,12 e pagamenti per € 10.449.660,73. Tali valori collocano la capacità d'impegno e di spesa rispettivamente al 55,41% e al 49,76% della dotazione complessiva. Più consistente il dato relativo alla capacità di utilizzo che ammonta all' 89,80% delle somme impegnate, in quanto l'attuazione dell'intervento A) *Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato* è in fase di conclusione.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 21.000.000,00 | 10.239.910,61 | 9.179.932,86 |
| Situazione al 30.09.2004 | 21.000.000,00 | 11.636.013,12 | 10.449.660,73 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 1.396.102,51 | 1.269.727,87 |
| Incremento %* | 0,00% | 13,63% | 13,83% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 48,76% | 43,71% | 89,65% |
| Situazione al 30.09.2004 | 55,41% | 49,76% | 89,80% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

L'intervento A) è realizzato secondo la DGR n. 52/32 del 28.12.1999 notificata alla Commissione Europea che ha espresso parere positivo in data 25.05.2000. Beneficiari dell'intervento sono gli operatori agricoli che hanno presentato domanda entro il 24.04.2000 e nelle cui aziende sia stato effettuato, da parte dei tecnici dell'Amministrazione regionale, l'accertamento dei danni comprovato dai relativi verbali.

Per l'attuazione della linea di intervento B) "*Introduzione di adeguati sistemi di prevenzione*" il Direttore del Servizio Bonifiche, Infrastrutture, Economia della Risorsa Idrica ed Usi Civici con Determinazione n.732 del 06.08.2003 ha delegato al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale l'espletamento delle procedure di appalto relative alla fornitura dei mezzi necessari all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sui canali di bonifica. La spesa complessiva prevista per l'acquisto dei mezzi risulta pari a € 1.500.000,00

Aggiornamento al 30.09.2004

Non si registra alcun avanzamento significativo.

Misura 4.18: Formazione - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, Organismi ed Enti pubblici e privati con adeguate esperienze nel settore della formazione professionale dei settori interessati, selezionati attraverso bandi pubblici

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana

Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2004, la Misura 4.18, su un costo totale programmato pari a €12.000.000,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Situazione al 30.09.2004 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incremento %* | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Situazione al 30.09.2004 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

Per la predisposizione delle direttive di attuazione della Misura si è assunta la decisione di avvalersi delle specifiche competenze presenti nell'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale.

Aggiornamento al 30.09.2004

Non si registra alcun avanzamento significativo.

Misura 4.19: Ricomposizione fondiaria - FEOGA**Beneficiario finale:** Regione**Responsabile di Misura:** Ing. Giovanni Liguori**Telefono:** 070.606 6232**E mail:** agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Come si evince dalla tabella, i valori registrati dalla Misura in esame risultano immutati rispetto ai dati rilevati nel semestre precedente: la capacità di impegno permane al 56,32% del costo totale programmato, la capacità di spesa al 40,85% e la capacità di utilizzo al 72,53% delle risorse impegnate.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 44.301.000,00 | 24.950.143,26 | 18.096.000,00 |
| Situazione al 30.09.2004 | 44.301.000,00 | 24.950.143,27 | 18.096.000,00 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incremento %* | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 56,32% | 40,85% | 72,53% |
| Situazione al 30.09.2004 | 56,32% | 40,85% | 72,53% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

Al fine di poter dare attuazione alla misura, con procedura scritta conclusa il 29 luglio 2003 è stata modificata la scheda misura del Complemento di Programmazione, con la quale si prevede che le operazioni di ricomposizione fondiaria devono attuarsi attraverso procedure del leasing immobiliare previsto dall'Organismo Fondiario Nazionale (ISMEA) tramite un fondo di rotazione. In data 26.09.2003 è stata stipulata la convenzione tra la RAS – Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro Pastorale e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per l'affidamento a quest'ultimo della realizzazione degli investimenti previsti dalla misura relativi alle due attività: a) Piano di Riordino Fondiario Regionale, b) Permute migliorative, acquisti e assegnazione dei terreni per la formazione e/o l'accorpamento di efficienti imprese agricole.

Il 30.09.2003 (Det. n.1349/2003), l'ISMEA è stata incaricata dello studio di Riordino Fondiario Regionale ed è stato istituito il fondo di rotazione. Per la costituzione del fondo sono stati erogati all'ISMEA 18.000.000 di Euro, mentre per lo studio del programma di Riordino Fondiario Regionale è stato versato l'importo di €96.000 a titolo di anticipo.

Aggiornamento al 30.09.2004

L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale dopo un'attenta analisi della proposta di Piano di Ricomposizione Fondiaria presentata dall'ISMEA in data 30 settembre 2004, ha

apportato alcune osservazioni, pertanto l'ISMEA entro dicembre 2004 dovrà ripresentare il Piano con le relative modifiche per l'approvazione da parte della Giunta Regionale, in seguito è prevista la pubblicazione del bando per l'ammissione a finanziamento delle operazioni di permuta migliorativa, acquisto, o assegnazione di terreno alle singole aziende agricole.

Misura 4.20: Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, i Comuni (stazioni appaltanti) per la viabilità e gli acquedotti rurali, gli operatori agricoli per l'elettrificazione rurale

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori

Telefono: 070.606 6232

E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Il quadro finanziario che caratterizza la Misura evidenzia un incremento degli impegni e dei pagamenti, rispettivamente del 9,48% e del 13,32% dei corrispondenti valori al 31.03.2004. La capacità di avanzamento risulta la seguente: la capacità di impegno si attesta al 59,40% della dotazione complessiva; la capacità di spesa passa al 44,43%, e la capacità di utilizzo al 74,80% delle risorse allocate.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 157.552.000,00 | 85.473.783,39 | 61.771.645,82 |
| Situazione al 30.09.2004 | 157.552.000,00 | 93.579.177,73 | 70.000.410,39 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 8.105.394,34 | 8.228.764,57 |
| Incremento %* | 0,00% | 9,48% | 13,32% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 54,25% | 39,21% | 72,27% |
| Situazione al 30.09.2004 | 59,40% | 44,43% | 74,80% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

Le procedure tecnico-amministrative per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura sono state attivate in data 02.10.2001 con Circolare Assessoriale n. 19072 rivolta ai Comuni e n. 19073 rivolta alle Comunità Montane, richiedente la presentazione entro il 20.11.2001 di proposte di interventi di viabilità, elettrificazione e acquedotti rurali.

Con DGR n. 29/23 del 29.08.2002 sono state approvate le proposte presentate dai Comuni e dalle Comunità Montane. La DGR n. 16/45 del 17.06.2003 ha ammesso a finanziamento i progetti presentati a seguito del Bando PIT 2001 per un contributo ammesso di €11.194.807,14, finanziati in parte con risorse del 2002 e in parte a carico dell'annualità 2003. Dei 21 progetti approvati attraverso gli Accordi di Programma e pubblicati sul Buras n. 3 del 25.01.2003, 2 interventi sono risultati non ammissibili a seguito dell'istruttoria svolta dal Responsabile di Misura. Per i 19 progetti ammessi sono stati stipulati gli atti di delega e contemporaneamente è stato trasferito il 25% del contributo ammesso ai Beneficiari finali. Per la maggior parte si sta ancora procedendo alla redazione dei progetti esecutivi o di esperimento della gara per

l'affidamento dei lavori, mentre solo un progetto risulta concluso e uno è in fase di realizzazione.

A luglio 2003 con DGR n. 22/59 è stato approvato un piano di interventi di manutenzione ordinaria di strade rurali comunali per un importo complessivo di € 18.400.000,00. Il provvedimento è stato predisposto in conseguenza dell'ingente quantità di richieste di fondi da parte dei comuni che non dispongono di risorse sufficienti a soddisfare le pressanti esigenze in tal senso; la realizzazione e la relativa rendicontazione degli interventi risultano pressoché concluse.

Poiché dell'annualità 2003 risultavano ancora residui per un importo pari a € 11.521.000,00, con DGR n.46/25 del 12.12.2003 si è provveduto a destinare l'intera somma residua per il finanziamento delle domande ammissibili già presentate con scadenza 20.11.2001 e non finanziate sulle annualità 2000-2001-2002 per mancanza di risorse.

La DGR n. 46/24 del 12.12.2003, pubblicata nel Buras n.2 del 20.01.2004 fissa la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste di finanziamento per l'annualità 2004.

Il programma annualità 2004 si riferisce a strade di nuova costruzione e alla manutenzione straordinaria di opere esistenti. Il 6 marzo 2004 è il termine fissato per la presentazione delle nuove domande e la reiterazione di quelle già presentate, in considerazione del tempo trascorso dal 20.11.2001 e delle numerose richieste di finanziamento che continuano a registrarsi.

Su proposta dell'Assessorato dell'Agricoltura, la Giunta Regionale in data 8.06.2004 con Deliberazione n. 27/31 ha approvato il programma di spesa 2004 per quanto riguarda la viabilità rurale per un totale progettuale di €21.250.944,84.

Aggiornamento al 30.09.2004

Sul programma di spesa 2004, il Responsabile di misura sta procedendo ad emettere le determinazioni di delega e le rispettive anticipazioni nei confronti degli Enti Locali interessati.

Misura 4.21: Insediamento dei giovani agricoltori - FEOGA**Beneficiario finale:** Regione**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Rosa La Piana**Telefono:** 070.606 6278**E mail:** agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

A fronte di un costo totale programmato pari a € 82.000.000,00, la Misura 4.21 presenta, rispetto al semestre precedente, un incremento del 5,92% nell'ammontare degli impegni, pari a €49.235.000,00, e del 2,94% nei pagamenti che si attestano a €31.470.000,00.

La capacità di impegno si porta così al 60% del costo totale, la capacità di spesa al 38,38%, mentre la capacità di utilizzo si riduce passando dal 65,76% al 63,92%.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 82.000.000,00 | 46.485.000,00 | 30.570.000,00 |
| Situazione al 30.09.2004 | 82.000.000,00 | 49.235.000,00 | 31.470.000,00 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 2.750.000,00 | 900.000,00 |
| Incremento %* | 0,00% | 5,92% | 2,94% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 56,69% | 37,28% | 65,76% |
| Situazione al 30.09.2004 | 60,04% | 38,38% | 63,92% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004**I Bando (BURAS n. 13 del 28.04.2001)*

Il Bando era destinato ai giovani non ancora insediati al momento della presentazione della domanda e che avevano un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni, non ancora compiuti al momento di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. In riferimento a questo bando sono state espletate le fasi relative all'istruttoria di ammissibilità e alla pubblicazione delle graduatorie di priorità, all'emissione delle determinazioni di concessione in favore dei richiedenti che hanno proceduto ad insediarsi e all'erogazione della prima quota di €15.000 ai giovani insediati che hanno presentato polizza fideiussoria.

Poiché il numero delle domande istruite positivamente è stato numeroso e le risorse finanziarie per le annualità 2000-2001 appena sufficienti a soddisfare solo una parte delle domande ammesse, lo stanziamento finanziario del 2002 copre un'ulteriore parte delle domande di premio a valere sulla graduatoria del Bando di cui trattasi.

Al 30.09.2004 risultano emesse 1.184 determinazioni di concessione del contributo su 1.199 domande ammesse, ed erogate 1.178 quote di 15.000 Euro.

II Bando (SS n. 2 al BURAS n. 28 del 18.09.2001)

Questo bando era rivolto ai giovani agricoltori già insediati dal 1.01.1999 al 28.04.2001, e di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non ancora compiuti al momento dell'insediamento e per i quali fino ad allora non era stato possibile concedere il premio per motivi di bilancio o amministrativi.

Anche per il II bando sono state espletate le fasi relative all'istruttoria di ammissibilità e alla pubblicazione delle graduatorie di priorità, all'emissione delle determinazioni di concessione e all'erogazione della prima quota di € 15.000 per coloro che hanno presentato polizza fideiussoria. La seconda quota del premio, pari a € 10.000, verrà concessa successivamente a valere sullo stanziamento 2004, in quanto le risorse finanziarie per le annualità 2000-2001 non hanno consentito la copertura finanziaria di tutte le domande ammesse in graduatoria.

Le determinazioni di concessione e di erogazione della prima quota di premio risultano emesse per tutte le 579 domande approvate.

III Bando (BURAS n.9 del 25.03.2003)

Con riferimento a questo bando sono state completate le fasi relative all'istruttoria di ammissibilità e alla pubblicazione delle graduatorie di priorità: sono state ammesse a finanziamento 641 domande per un importo totale di €16.025.000,00.

Al 30.09.2004 risultano emesse 438 determinazioni di concessione del contributo ed erogate 341 quote di 15.000 Euro per coloro che hanno presentato polizza fideiussoria.

Aggiornamento al 30.09.2004

Al fine di procedere all'erogazione della seconda quota di premio dell'importo di € 10.000,00, per i giovani insediati con il primo ed il secondo bando, i Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura stanno eseguendo i controlli per l'accertamento del raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.

Inoltre, è in fase di predisposizione il quarto e ultimo bando per la programmazione delle annualità 2005-2006, si prevede la sua pubblicazione entro il I trimestre 2005

Asse V - Città

Misura 5.1: Politiche per le aree urbane - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali

Responsabile di Misura: Ing. Marco Melis

Telefono: 070.606 4325

E mail: mmelis@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Rispetto al semestre precedente, la Misura registra un sostanziale avanzamento finanziario: gli impegni si accrescono del 10,62%, passando da €54.384.192,03 a €60.159.183,00, mentre i pagamenti aumentano del 44,21%, portandosi da €30.303.910,12 a €43.700.490,17.

Conseguentemente, tanto la capacità di impegno, quanto quella di spesa migliorano, attestandosi rispettivamente al 37% e al 27% del costo totale programmato. La *performance* complessiva rimane tuttavia modesta rispetto alla posta complessiva della Misura. La capacità di utilizzo raggiunge il 72,64%.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 163.068.000,00 | 54.384.192,03 | 30.303.910,12 |
| Situazione al 30.09.2004 | 163.068.000,00 | 60.159.183,00 | 43.700.490,17 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 5.774.990,97 | 13.396.580,05 |
| Incremento %* | 0,00% | 10,62% | 44,21% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 33,35% | 18,58% | 55,72% |
| Situazione al 30.09.2004 | 36,89% | 26,80% | 72,64% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

La misura 5.1 si articola in tre sottomisure: la sottomisura 5.1.1 “Politiche per le aree urbane maggiori”, la 5.1.2 “Politiche per le aree urbane di minori dimensioni” e la 5.1.3 “Rafforzamento dei centri minori”.

Con la pubblicazione del primo bando *Politiche Urbane* (BURAS n. 27 del 16.09.2002) per un ammontare complessivo di €29.000.000,00, sono stati previsti criteri di selezione specifici per ciascuna sottomisura. Al fine di fornire un servizio di supporto e orientamento delle istanze di finanziamento presentate dai beneficiari finali in risposta al bando, è stato attivato uno “Sportello osservazione progetti”. L’attività dello Sportello ha avuto inizio il 20.01.2003 e si è concretizzata nel supporto alla finalizzazione delle proposte progettuali, nella pre-istruttoria e pre-valutazione degli interventi, conclusasi il 28.06.2003. Con Det. del Direttore Generale del Servizio Urbanistica n. 305 del 23.06.2003, è stata nominata la Commissione Interassessoriale per l’esame delle 65 proposte pervenute, per un totale di circa 1.200 operazioni. Con Det. del

Direttore del Servizio Centri Storici n. 621/cs e 620/cs del 09.10.2003, sono state approvate le graduatorie relative alle sottomisure 5.1.1 e 5.1.2, pubblicate sul BURAS n. 32 del 28.10.2003, e con Det. dello stesso Direttore del Servizio n. 805/cs del 16.12.2003, la graduatoria della sottomisura 5.1.3 (pubblicata sul BURAS n. 2 del 20.01.2004). Ciascuna sottomisura risulta destinataria di risorse finanziarie per €9.666.666,66.

Le operazioni ammesse e finanziabili risultano così suddivise:

- sottomisura 5.1.1:
 - 5 progetti integrati nella provincia di Cagliari, per un importo complessivo di € 5.160.055,17;
 - 4 progetti integrati nella provincia di Sassari, per un importo complessivo di € 4.506.611,83;
- sottomisura 5.1.2:
 - 4 progetti integrati nella provincia di Cagliari, per un importo complessivo di € 4.466.667,00;
 - 1 progetto integrato nella provincia di Sassari, per un importo complessivo di € 1.300.000,00;
 - 2 progetti integrati nella provincia di Nuoro, per un importo complessivo di € 2.600.000,00;
 - 1 progetto integrato nella provincia di Oristano, per un importo complessivo di € 1.300.000,00;
- sottomisura 5.1.3:
 - 2 progetti integrati nella provincia di Cagliari, per un importo complessivo di € 3.321.205,76;
 - 2 progetti integrati nella provincia di Sassari, per un importo complessivo di € 5.000.000,00;
 - 1 progetto integrato nella provincia di Oristano, per un importo complessivo di € 1.345.460,24.

Con la *Selezione PIT 2001* sono state selezionate 42 operazioni afferenti alla misura 5.1. Con Det. n. 297 del 20.6.2003, il Direttore del Servizio Centri Storici ha autorizzato l'impegno globale di €87.451.690,24 per l'ammissione a beneficio di 38 di queste 42 operazioni.

Prosegue inoltre la fase di realizzazione delle operazioni individuate con la DGR 5/19 del 12.02.2002 ammesse a rendicontazione a partire dal 05.10.1999 e coerenti con le finalità della Misura.

Di particolare rilievo per l'attuazione della misura 5.1 è la DGR 15/27 del 30.03.2004, con la quale si sono fissate le modalità di acquisizione delle operazioni afferenti a una misura del POR, selezionate e ammesse a finanziamento attraverso procedure di evidenza pubblica, ma non finanziabili nell'ambito della misura d'origine per esaurimento della dotazione finanziaria della misura stessa. La DGR stabilisce che queste operazioni possono trovare finanziamento, nel rispetto della graduatoria d'origine, in una diversa misura POR, purché coerenti con gli obiettivi, le azioni ammissibili, i criteri di ammissibilità e di selezione della misura di destinazione e a condizione che la disponibilità delle risorse finanziarie di quest'ultima lo consentano. Si prevede dunque che parte delle operazioni ammesse a finanziamento sulle 3 graduatorie della misura 5.1 possano transitare ad altre misure del Programma.

Aggiornamento al 30.09.2004

Con riferimento al *Bando PIT - selezione 2001*, la struttura assessoriale ha proseguito nell'attività d'esame delle istanze progettuali e nella predisposizione dei provvedimenti di delega. I soggetti delegati risultano complessivamente 49.

Per le operazioni individuate con la citata DGR 5/19 del 12.02.2002, si segnala la conclusione di 23 interventi a fronte dei 133 selezionati. Le altre operazioni sono in corso di realizzazione.

Misura 5.2: La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali e sanitari - FESR

Beneficiario finale: Regione, Comuni, IPAB, Enti e organismi iscritti nel Registro Regionale, ai sensi dell'art. 42 della LR n. 4 del 1988

Responsabile di Misura: Dott. Antonino Demurtas

Telefono: 070.606 5409

E mail: ghiani.it@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Alla data di riferimento, in termini assoluti, la Misura 5.2 registra impegni per €9.166.693,77 e spese sostenute per €8.909.211,45, in aumento rispettivamente dell'8,19% e del 7,83% rispetto al semestre precedente.

La capacità di impegno della Misura si incrementa, attestandosi a quasi il 32% del costo totale programmato; la capacità di spesa passa invece dal 28,71% al 31% circa.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>C</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 28.778.000,00 | 8.472.574,25 | 8.261.983,64 |
| Situazione al 30.09.2004 | 28.778.000,00 | 9.166.693,77 | 8.909.211,45 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 694.119,52 | 647.227,81 |
| Incremento %* | 0,00% | 8,19% | 7,83% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 29,44% | 28,71% | 97,51% |
| Situazione al 30.09.2004 | 31,85% | 30,96% | 97,19% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

Con Det. del Direttore del Servizio n. 1847/5 del 3.10.2002, sono stati individuati 77 interventi rendicontabili sul POR: fra questi, 7 interventi sono conclusi; per 3 si è in attesa dell'avvio dei lavori.

Relativamente al primo bando di gara, pubblicato sul BURAS n. 32 del 4.11.2002, *La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta dei servizi sociali e assistenziali*, si segnala che la Commissione interassessoriale, deputata all'esame delle proposte progettuali, ha ultimato i lavori l'11.03.2004 e ha stilato le graduatorie, distinte per tipologia finanziabile e per soggetti proponenti. Le istanze pervenute risultano 42, di cui 33 per la tipologia A "Centri di aggregazione sociale per minori, adolescenti ed anziani" (26 da enti locali e 9 da privati) e 9 per la tipologia D "Strutture da destinare a servizi ricreativi e di socializzazione per la prima infanzia e per i loro genitori nell'adempimento del loro ruolo" (solo per enti locali). Con Det. n. 819 del Direttore del Servizio per le Politiche Sociali del 31.05.2004, pubblicata sul BURAS n. 20 del 21.06.2004, si è approvata la graduatoria, per un importo complessivo di €6.916.926,00 destinato al finanziamento di 23 interventi. Di questi:

- 4 sono di tipologia “A-Privati”, per un importo di €1.281.683,95 (2 operazioni in provincia di Cagliari e 2 in provincia di Sassari);
- 14 sono di tipologia “A-Enti Pubblici”, per un importo complessivo di €4.451.411,75 (9 operazioni in provincia di Cagliari, 1 operazione in provincia di Oristano, 4 operazioni in provincia di Nuoro, 3 in provincia di Sassari);
- 5 ricadono nella tipologia “D-Enti Pubblici”, per un importo complessivo di €1.183.830,30 (3 operazioni in provincia di Cagliari; 2 operazioni di Nuoro).

Con riferimento al *Bando PIT - selezione 2001*, con nota prot. 29783/7 del 29.07.2003, il Responsabile di Misura ha dichiarato la coerenza con il POR per l'operazione denominata “Centro Polivalente Territoriale”, appartenente al PIT CA4 “Qualità della vita a Cagliari: città ambientale e turistica senza le periferie”, per l'intervento di recupero delle vecchie strutture dimesse dell'ex vetreria di Pirri, da destinare a centro di aggregazione sociale: l'intervento, già selezionato nell'ambito della misura 3.6, è stato rimodulato al fine di renderlo perfettamente coerente con la misura. L'operazione risulta avviata in data 11.09.2002.

Aggiornamento al 30.09.2004

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 5.3: Formazione per le Misure dell'Asse - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici e Associazioni di volontariato.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla data di riferimento, la Misura 5.3 fa registrare impegni invariati, pari a €15.131.565,64, e pagamenti che, portandosi a € 3.736.369,11, subiscono un incremento considerevole di 2,6 Meuro. Nel complesso, dall'esame degli indicatori esposti nella tabella seguente, emerge una *performance* finanziaria non pienamente soddisfacente: considerato che è già trascorso più della metà dell'intero periodo di programmazione, la capacità di tradurre in spesa il *budget* disponibile, attestandosi intorno al 9%, appare particolarmente modesta.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 41.634.000,00 | 15.313.565,64 | 1.064.327,46 |
| Situazione al 30.09.2004 | 41.634.000,00 | 15.313.565,64 | 3.736.369,11 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 0,00 | 2.672.041,65 |
| Incremento % | 0,00% | 0,00% | 251,05% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 36,78% | 2,56% | 6,95% |
| Situazione al 30.09.2004 | 36,78% | 8,97% | 24,40% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

La valenza trasversale della Misura fa sì che la definizione del Piano Operativo per la realizzazione delle attività formative sia avvenuta di concerto con l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità.

L'avanzamento procedurale della Misura è stato inizialmente alimentato dalla pubblicazione del bando "Formazione per le misure dell'Asse V per gli anni 2000/2001", dell'11.11.2001 (importo € 10.979.873,67). A seguito dalla pubblicazione delle graduatorie relative alle 7 Schede Progetto previste dal bando, avvenuta nel dicembre del 2002, sono stati ammessi a finanziamento 35 progetti formativi, ciascuno dei quali prevede la realizzazione di diversi corsi di formazione, destinati ad un numero di allievi pari a 10.655 e per un importo complessivo di € 15.313.565,63. Al 30.06.2004, dei 35 progetti formativi finanziati ne risultano avviati 12 per un numero complessivo di allievi frequentanti pari 1.586.

Nel corso dell'ultimo trimestre del 2003, l'Amministrazione regionale ha provveduto ad effettuare un affidamento diretto, approvato con Delibera di Giunta n.13/84 del 29.04.2003, ai

centri regionali di riqualificazione di attività formative per operatore socio-sanitario, destinate a soggetti già occupati, per un importo complessivo pari a €4.120.411,94.

Aggiornamento al 30.09.2004

In relazione al Bando “*Formazione per le misure dell’Asse V per gli anni 2000/2001*”, pubblicato l’11.11.2001 è da segnalare un avanzamento dell’*iter*: infatti, alla data di rilevazione, dei 35 progetti formativi finanziati ne risultano avviati 14 per un numero complessivo di allievi frequentanti pari 2.423.

Per quanto riguarda le attività finalizzate alla formazione di operatori socio-sanitari, affidati ai centri regionali di riqualificazione al volgere del 2003, si segnala l’avvio di 10 corsi, frequentati nel complesso da 556 allievi.

Asse VI – Reti e nodi di servizio

Misura 6.1: Corridoio plurimodale Sardegna-Continente - FESR

Beneficiario finale: Regione, ANAS, Consorzi Industriali

Responsabile di Misura: Ing. Paolo Fois

Telefono: 070.606 2381

E mail: llpp.sim@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la misura è in *overbooking* del 12%: ha assunto infatti impegni per €187.147.524,41, a fronte di un costo totale programmato di circa 167 meuro. Nondimeno, il dato di impegno registra una flessione del 15,57% rispetto al semestre precedente. Anche i pagamenti si riducono (-7%), portandosi a €134.024.862,44.

La contrazione è da addebitare allo stralcio dell'operazione "*Porto di Olbia: lavori di completamento, allacciamento porto e viabilità esterna*", oggetto di una procedura di infrazione della normativa comunitaria sugli appalti, attivata dall'Unione Europea.

La capacità di impegno si attesta al 112%, mentre la capacità di spesa è pari all'80,23% del costo totale. La capacità di utilizzo delle risorse impegnate è il 71,61%.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 167.055.000,00 | 221.656.755,38 | 144.256.525,08 |
| Situazione al 30.09.2004 | 167.055.000,00 | 187.147.524,41 | 134.024.862,44 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | -34.509.230,97 | -10.231.662,64 |
| Incremento %* | 0,00% | -15,57% | -7,09% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 132,68% | 86,35% | 65,08% |
| Situazione al 30.09.2004 | 112,03% | 80,23% | 71,61% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

La misura si articola in due sottomisure: "*Viabilità*" e "*Sistema dei Centri intermodali*".

Per quanto riguarda l'avanzamento procedurale della sottomisura relativa all'intermodalità, nel mese di novembre 2003 è stata consegnata all'Autorità di Gestione la versione definitiva dello Studio di Fattibilità finalizzato al "*Potenziamento e razionalizzazione del trasporto ferroviario delle merci in Sardegna*", nel quale vengono definiti gli scenari futuri di assetto del trasporto ferroviario in Sardegna. Tale studio è stato sottoposto al Nucleo di Valutazione regionale che deve pronunciarsi sulla sua validità.

L'operazione "*Centro intermodale di Borore*", inclusa nel PITNU1, è stata ammessa a finanziamento per un importo di €2.840.512,95. Con fondi regionali è stata invece finanziata la costruzione di un Centro Intermodale a Tossilo. Ad evitare la realizzazione di due infrastrutture

analoghe a poca distanza l'una dall'altra, l'Assessorato dei Trasporti, con nota n. 6613 del 15.10.2003, ha richiesto alle due Amministrazioni interessate – Tossilo e Borre – di pervenire a un unico intervento integrato. In risposta alla richiesta, è stato elaborato lo Studio di Fattibilità di un unico Centro Intermodale con due poli, Macomer e Borore.

Per quanto riguarda la sottomisura “Viabilità”, la ridefinizione degli obiettivi e delle priorità nel settore della viabilità regionale ha portato alla stipula, in data 11.07.2003, dell'Accordo di Programma Quadro “Viabilità” e alla firma, in data 23.12.2003, della convenzione fra la Regione Autonoma della Sardegna e l'ANAS SpA, denominata “Convenzione POR 2000-2006”, resa esecutiva con Decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici n. 46 del 31.12.2003, finalizzata alla definizione delle modalità di realizzazione degli interventi programmati. Al riguardo, l'ANAS SpA (beneficiario finale di gran parte degli interventi), motivando la propria natura quale società commerciale con fini di lucro, piuttosto che soggetto non istituzionale, ha richiesto che le fosse riconosciuto un corrispettivo per far fronte agli oneri organizzativi conseguenti all'attività di monitoraggio. Con la firma della convenzione, si è attivata presso gli uffici del Compartimento ANAS per la Sardegna una postazione ausiliaria di monitoraggio, finalizzata al processo di rilevazione e trasmissione dei dati per il monitoraggio (al 30.09.2004 la postazione non è ancora operativa). L'ANAS si è inoltre impegnata, quale beneficiario finale di 12 interventi, a porre in essere le procedure finalizzate all'attività di controllo ai sensi del Reg. CE 438/2001.

Rispetto all'avanzamento procedurale dei singoli progetti della sottomisura, le 4 operazioni di nuova programmazione sono in fase di progettazione. In particolare:

- per la S.S. 125 Tertenia-S. Priamo 1° lotto 1° stralcio (DGR n. 29/13 del 04.09.2001) è in corso la progettazione di livello esecutivo dell'intervento, a cura dell'ANAS;
- per la nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Arzachena-Palau (DGR n. 29/13 del 04.09.2001): un progetto preliminare avanzato è stato inviato al CIPE nel giugno 2003, secondo quanto previsto dalla L. 443/01 - *Legge Obiettivo*, per ottenere l'approvazione sulla compatibilità ambientale;
- per la nuova S.S. 195 Sulcitana Cagliari-Pula. (1° lotto DGR n. 29/13 del 04.09.2001; 2° lotto DGR n. 20/50 del 09.07.2003, riferita all'APQ “Viabilità”), si dispone del progetto definitivo dell'intera infrastruttura, divisa in quattro lotti. Per quanto riguarda la fase di progettazione esecutiva, una determinazione del competente Servizio regionale (Servizio contenzioso e consulenze giuridiche, studi e proposte – Assessorato dei Lavori Pubblici) ha affidato ai progettisti del livello definitivo anche il progetto esecutivo del primo lotto.

Dei 9 progetti individuati con nota n. 17412 del 05.07.2002 del Direttore del Servizio Viabilità - Assessorato dei Lavori Pubblici, si segnala la conclusione di quattro interventi.

Aggiornamento al 30.09.2004

“Sistema dei Centri intermodali”

Con riferimento allo Studio di Fattibilità finalizzato al “*Potenziamento e razionalizzazione del trasporto ferroviario delle merci in Sardegna*”, il Nucleo di Valutazione ha invitato l'Assessorato a rivederne e aggiornarne i contenuti.

“Viabilità”

Come evidenziato nella sezione relativa all'avanzamento finanziario, la riduzione degli impegni e dei pagamenti della misura è da imputare allo stralcio dell'operazione “*Porto di Olbia: lavori di completamento, allacciamento porto e viabilità esterna*”, oggetto di una procedura di infrazione della normativa comunitaria relativa agli appalti. L'operazione, di importo pari a €

35.542.633,84, a luglio 2004 aveva prodotto impegni per € 33.060.750,36 e spesa per € 38.569.945,08.

Le Autorità Italiane hanno formalmente riconosciuto l'infrazione, e l'Unione Europa ha concluso la procedura con un'archiviazione. Conseguentemente, l'Autorità di Gestione, ritenendo non più soddisfatta la condizione di cui all'art. 12 del Reg. CE 1260/99 di compatibilità delle operazioni cofinanziate con le norme relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, si è impegnata a eliminare dal Programma il progetto.

Pel la “*Nuova S.S. 195 Sulcitana Cagliari-Pula*”, si è in attesa della Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente (prevista per il novembre 2004), a cui dovrà seguire l'approvazione, in conferenza di servizi, del progetto definitivo. Tre dei lotti in cui si articola l'intervento sono previsti per il 2005, secondo la modalità dell'appalto integrato, con risorse provenienti da fondi POR, CIPE, ANAS. Il primo lotto rientra nella L. 443/01 - *Legge Obiettivo*

Misura 6.2: L'ottimizzazione dell'accessibilità entro i maggiori contesti urbani - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Aziende di trasporto pubblico

Responsabile di Misura: Ing. Giorgio Lusso

Telefono: 070.606 7303

E mail: trasporti.ser.tecnico@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

L'esecuzione finanziaria della Misura 6.2 evidenzia un lieve avanzamento in termini di impegni che, alla fine del semestre in esame, aumentano di circa mezzo punto percentuale, portandosi a € 51.394.258,22. Per contro, i pagamenti fanno registrare un sensibile incremento, passando da € 14.073.604,54 a € 17.202.848,10 (+22,23%).

L'avanzamento della spesa e la stasi degli impegni accrescono il dato relativo alla capacità di utilizzo pari al 33,47%. La capacità di spesa sfiora il 13%

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 132.769.000,00 | 51.149.108,40 | 14.073.604,54 |
| Situazione al 30.09.2004 | 132.769.000,00 | 51.394.258,22 | 17.202.848,10 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 245.149,82 | 3.129.243,56 |
| Incremento %* | 0,00% | 0,48% | 22,23% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 38,52% | 10,60% | 27,51% |
| Situazione al 30.09.2004 | 38,71% | 12,96% | 33,47% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

Entro la data del 03.11.2003, termine ultimo per la presentazione dei progetti a valere sul bando relativo alla "Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani" per il quadriennio 2003-2006, pubblicato sul BURAS n. 25 del 21.08.2003 supplemento straordinario n. 2, sono pervenute 14 proposte. In allegato alla DGR n. 28/26 del 16.06 2004, è stata pubblicata la graduatoria finale che ha ammesso a beneficio tredici interventi.

Il progetto "Integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di controllo della mobilità nell'area vasta di Cagliari", oggetto della convenzione stipulata tra il CTM SpA e l'Assessorato Regionale dei Trasporti il 25.06.2003, non risulta ancora avviato.

Per quanto riguarda l'operazione della "Metropolitana Leggera di Cagliari 1° lotto", con Delibera del Commissario governativo n. 405 del 27.05.2003, è stata nominata la Commissione aggiudicatrice del progetto definitivo per la realizzazione della linea 1. Si è quindi proceduto all'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto e il 31.07.2003 è stato firmato il contratto con la ditta affidataria per un importo di €31.318.102,02.

Per l'operazione "*Metropolitana Leggera di Sassari 1° lotto*", a seguito di una perizia suppletiva e di variante, approvata dalle Ferrovie dello Stato in data 18.10.2002, la chiusura dei lavori è stata posticipata a marzo 2004.

Con il primo bando PIT è stato ammesso a finanziamento l'intervento "*Viabilità di accesso al centro intermodale di via XXV Aprile*", per un importo di €3.100.000,00, ricadente nel PIT SS1, non ancora avviato.

Aggiornamento al 30.09.2004

In relazione al progetto "*Integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di controllo della mobilità nell'area vasta di Cagliari*", si segnala l'avvio della fase sperimentale, condotta inizialmente con un'attività di *benchmarking* finalizzata alla ricerca di prodotti e tecnologie necessarie al progetto, che ha successivamente implicato una serie di attività operative tra i tecnici del CTM, Technomobility e del Comune di Cagliari, orientate alla definizione di specifiche funzionali e all'individuazione dei siti per l'installazione di pannelli a messaggio variabile e dei corridoi di traffico interessati alla prioritizzazione semaforica. Parallelamente è stato perfezionato il contratto per l'uso della rete GPRS, fondamentale in questa fase di sperimentazione, ed è iniziata l'installazione di paline informative munite di *display*.

Misura 6.3: Società dell'Informazione - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti pubblici, loro Associazioni e Consorzi

Responsabile di Misura: Ing. Antonio Quartu

Telefono: 070.606 5812

E mail: dir.sir@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Per la Misura 6.3, a fronte di un costo programmato di €94.660.000,00, il semestre in esame ha determinato un incremento sia nell'ammontare degli impegni che dei pagamenti. Gli impegni, in valore assoluto quasi si raddoppiano, passando da € 11.237.997,32 a € 21.750.449,54. I pagamenti si portano da €6.865.758,12 a €11.474.884,24. La capacità di impegno (23% circa) e di spesa (12,12%) sono tuttavia ancora modeste. La capacità di utilizzo delle somme impegnate si attesta al 52,76%.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 94.660.000,00 | 11.237.997,32 | 6.865.758,12 |
| Situazione al 30.09.2004 | 94.660.000,00 | 21.750.449,54 | 11.474.884,24 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 10.512.452,22 | 4.609.126,12 |
| Incremento %* | 0,00% | 93,54% | 67,13% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 11,87% | 7,25% | 61,09% |
| Situazione al 30.09.2004 | 22,98% | 12,12% | 52,76% |

* $(\text{dati al 30.09.04} - \text{dati al 31.03.04}) / (\text{dati al 31.03.04})$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2004

Interventi per la realizzazione della nuova Rete Telematica Regionale

Entro la data del 22.09.2003, termine ultimo per la presentazione delle proposte in risposta al bando “*Servizi di connettività IP per il Progetto M@rte*” (BURAS n. 28 del 12.09.2003) di importo complessivo pari a €6.100.000,00 IVA esclusa, sono pervenute 5 proposte, istruite dal Servizio per il Sistema Informativo Regionale dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.

Con Det. n. 2151 del 12.12.2003 del Direttore del Servizio Affari Generali dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, è stata approvata la graduatoria del bando “*Interventi per la realizzazione della Rete Telematica dell'Amministrazione Regionale*” (BURAS n. 18 del 19.06.2003), per un importo pari a € 7.000.000,00 così ripartito: Comune di Cagliari € 4.049.000,00, Comune di Sassari €2.028.000,00, Comune di Tempio €923.000,00.

Su iniziativa del Servizio Affari Generali dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, sul BURAS n. 40 del 29.12.2003 è stato pubblicato il bando di gara a procedura ristretta per “*La fornitura, installazione e configurazione di apparati di networking per la realizzazione della Rete Telematica Regionale*”, per un importo di €4.000.000,00, con scadenza per la presentazione delle proposte il 16.02.2004.

Sempre in data 29.12.2003 sul BURAS n. 40, è stato pubblicato il bando di gara a procedura aperta per la *“Fornitura di tecnologie per la convergenza della telefonia nella Rete Telematica regionale”*, per un importo pari a €929.000,00, con scadenza per la presentazione delle proposte stabilita per il 09.03.2004. Entro i termini, è pervenuta una proposta e si è in attesa della nomina della commissione per la valutazione delle caratteristiche tecniche delle forniture proposte.

Interventi per la realizzazione dell’“Isola digitale”

Entro la data del 30.12.2003, termine ultimo per la presentazione delle domande in risposta al bando per la *“Selezione delle proposte di finanziamento per la realizzazione di progetti di diffusione dell’innovazione tecnologica e dei servizi multimediali nella P.A. con particolare riferimento alle aree svantaggiate della Sardegna”*, pubblicato in data 09.10.2003 sul BURAS n. 30, per un importo di €10.100.000,00, sono pervenute 34 proposte presso l’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione. Con Det. n. 548 del 30.11.2003, è stata nominata la commissione per l’istruttoria delle proposte.

In data 19.02.2004, sulla GURI n. 41, parte II, su iniziativa del Servizio per il Sistema Informativo Regionale dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione è stato pubblicato il bando *“Appalto Concorso Regione digitale”*, per un importo di € 48.000.000,00, con scadenza prevista per la presentazione delle proposte il 15.03.2004. Con comunicato del Direttore Generale dell’Assessorato del 31.03.2004, la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata al 19.04.2004.

Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici

In relazione al *“Potenziamento del Servizio Bibliotecario Nazionale”*, a titolarità regionale, 6 progetti degli 11 avviati risultano conclusi:

- il progetto Antares, per un importo di €13.632,00;
- il progetto dell’Università di Cagliari, per un importo di €13.014,72;
- il progetto Akros Strutture Serventi, per un importo di €115.550,40;
- il progetto La Monica, per un importo di €49.200,00;
- il progetto Laconi, per un importo di €41.000,00;
- il progetto ATS snc, per un importo di €39.300,00.

Relativamente alla *“Digitalizzazione dei fondi bibliotecari e archivistici”*, uno dei due progetti avviati, il progetto *Space*, di importo pari a €309.875,00, risulta attualmente concluso.

Riguardo al bando *“Progetto Servizi Multimediali delle Biblioteche 2001”*, pubblicato sul BURAS n. 30 dell’08.10.2001 supplemento straordinario n. 3, tutti i 37 progetti individuati nella graduatoria pubblicata sul BURAS n. 22 del 29.07.2002, per un importo di €5.133.467,31, risultano avviati.

Entro la data dell’08.09.2003, termine ultimo di presentazione delle domande per il bando *“Progetto Servizi multimediali delle biblioteche 2003”*, pubblicato sul BURAS n. 17 del 09.06.2003, per un importo di €2.500.000,00, sono pervenute 88 domande di finanziamento. Con Det. n. 3336 del 13.10.2003, è stata istituita la commissione, che ha iniziato l’attività di istruttoria dei progetti il 14.10.2003.

Progetto NEXT, E-Mounsar e E-Gos

Con la DGR n. 43/10 del 20.12.2002, si è disposto il finanziamento della realizzazione del progetto *E-Gos* fino all’importo complessivo di €6.019.385,73 più IVA.

Con la DGR n. 21/39 del 16.07.2003, si è finanziato il progetto *NEXT* e il progetto *E-Mounsar*, per un ammontare di €2.500.000,00 ciascuno.

Aggiornamento al 30.09.2004

Interventi per la realizzazione della nuova Rete Telematica Regionale

Con riferimento al bando “*Servizi di connettività IP per il Progetto M@rte*” si segnala che, al termine della fase di istruttoria delle 5 proposte pervenute al Servizio per il Sistema Informativo Regionale dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, la commissione di gara ha aggiudicato il servizio all’ RTI Ksolutions SpA, Kataweb SpA, L’Unione Editoriale SpA, Teleco Srl, per un importo di €5.487.830,00.

Interventi per la realizzazione della “Regione digitale”

Relativamente al bando “*Appalto Concorso Regione digitale*”, con Det. del Direttore del Servizio per il Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale presso l’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 413/AAGG del 27.08.2004, sono stati annullati:

- la Det. n .549/AAGG del 31.12.2003 del Direttore del Servizio per il Sistema Informativo regionale, mediante la quale è stata indetta una gara di appalto con il sistema dell’appalto-concorso;
- il bando stesso;
- il capitolato d’Oneri;
- il disciplinare Tecnico;
- gli atti ad essi connessi e collegati e le operazioni di gara relative all’appalto-concorso “Regione Digitale”.

Interventi per la realizzazione dell’ “Isola digitale”

Con Det. del Direttore del Servizio per il Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale presso l’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 437/AAGG del 21.09.2004 sono annullati:

- la Det. del Direttore del Servizio per il Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale n. 326/AAGG del 1.10.2003 concernente l’approvazione del bando per la “*Selezione delle proposte di finanziamento per la realizzazione di progetti di diffusione dell’innovazione tecnologica e dei servizi multimediali nella P.A. con particolare riferimento alle aree svantaggiate della Sardegna*”;
- tutti gli atti posti in essere dalla Commissione di selezione;
- la Det. del Direttore del Servizio per il Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale n. 248/AAGG del 04.06.2004 con la quale è stata approvata la graduatoria così come definita dalla Commissione;
- le note del 30.06.2004 e 22.07.2004 di comunicazione dell’ammissione al finanziamento;
- gli atti ad essi connessi e collegati e tutte le operazioni di cui al bando indicato.

Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici

Sul BURAS n. 23 del 19.07.2004, è stata pubblicata la graduatoria dell’invito a presentare proposte per il “*Progetto Servizi multimediali delle biblioteche 2003*” (BURAS n. 17 del 9.06.2003). Sono state ammesse 24 proposte, per un importo totale di €2.621.599,29. Di queste:

- 9 ricadono in provincia di Sassari, per un importo complessivo di 758.076,29 €
- 8 ricadono in provincia di Cagliari, per un importo pari a €948.909,00;
- 4 in provincia di Nuoro, per un importo di €454.563,00;
- 3 ricadono in provincia di Oristano, per un importo pari €460.051,00.

Misura 6.4: Formazione per la Società dell'Informazione – FSE**Beneficiario finale:** Regione, Enti Locali**Responsabile di Misura:** Ing. Cesare Cannas**Telefono:** 070.606 5558**E mail:** lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Al 30.09.2004, sebbene con tassi di crescita diversi, sia il dato di impegno che quello di pagamento fanno registrare un incremento apprezzabile. Nello specifico, gli impegni si portano da € 15.374.593,70 a € 21.908.193,56; i pagamenti, portandosi a € 16.842.360,55, subiscono una delle variazioni, in valori assoluti (4,165 Meuro), tra le più elevate tra quelle rilevate nel semestre nell'ambito delle Misure cofinanziate dal FSE. Dall'osservazione dei dati esposti in tabella emerge la buona *performance* finanziaria della Misura dato che, tanto la capacità di impegno (53%) quanto quello di spesa (40%) si confermano intorno a percentuali che si pongono ben al di sopra dei corrispondenti valori rilevati a livello di Fondo.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 41.634.000,00 | 15.374.593,70 | 12.677.642,64 |
| Situazione al 30.09.2004 | 41.634.000,00 | 21.908.193,56 | 16.842.360,55 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 6.533.599,86 | 4.164.717,91 |
| Incremento % | 0,00% | 42,50% | 32,85% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 36,93% | 30,45% | 82,46% |
| Situazione al 30.09.2004 | 52,62% | 40,45% | 76,88% |

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

L'avanzamento procedurale della Misura è legato al bando pubblicato il 9.09.2001 che assegna risorse pari a € 16.852.505,00, di cui € 10.982.456,00 corrispondenti all'intera disponibilità del bilancio 2001 (POR annualità 2000/01), e € 5.870.049,00 a valere sulle risorse POR annualità 2002. A seguito dell'approvazione delle graduatorie di merito, sono stati finanziati 4 progetti formativi, che prevedono nel complesso la realizzazione di 1.325 edizioni corsuali destinati a 26.500 allievi previsti, per un importo di € 15.374.593,70. Ciascun dei 4 progetti formativi si articola di una serie di edizioni corsali. Al 30.06.2004, una parte di tali edizioni, avviate nel primo trimestre del 2003 (n.allievi iscritti 16.356), risultano concluse con un numero di allievi formati pari a 5.866.

Aggiornamento al 30.09.2004

In riferimento al bando del 9.09.2001, alla data del presente *Rapporto* si segnala la conclusione di ulteriori edizioni corsuali, per un totale di 9.816 allievi formati.

L'avanzamento procedurale della Misura 6.4, nel corso del semestre, è stato alimentato dall'ammissione a finanziamento di due ulteriori progetti formativi: tale decisione è stata assunta, in coerenza con gli obiettivi dell'Assessorato del Lavoro, per soddisfare al meglio il fabbisogno formativo espresso dagli Enti pubblici. L'incremento degli impegni registrato dal monitoraggio finanziario nel periodo di riferimento è da ricondurre a tale intervento.

Misura 7.1: Assistenza tecnica - FESR

Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Programmazione – Centro Regionale di Programmazione

Responsabile di Misura: Dott. Paolo Ottonello

Telefono: 070.606 4702

E mail: paolo.ottonello@posta.regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 7.1 vede incrementati sia gli impegni che i pagamenti. I primi passano da € 8.552.295,37 a € 9.689.670,57. La spesa si porta da € 3.828.599,43 a € 4.076.068,14. Tali dati si traducono in una capacità di impegno di quasi il 73%, in una capacità di spesa del 30,60% e di utilizzo del 42%.

| Esecuzione finanziaria | Costo progr.to (Euro) | Impegni (Euro) | Pagamenti (Euro) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| | <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 13.322.000,00 | 8.552.295,37 | 3.828.599,43 |
| Situazione al 30.09.2004 | 13.322.000,00 | 9.689.670,57 | 4.076.068,14 |
| Variazione (v.a.) | 0,00 | 1.137.375,20 | 247.468,71 |
| Incremento %* | 0,00% | 13,30% | 6,46% |

| Capacità di avanzamento | Capacità di impegno | Capacità di spesa | Capacità di utilizzo |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>b/a</i> | <i>c/a</i> | <i>c/b</i> |
| Situazione al 31.03.2004 | 64,20% | 28,74% | 44,77% |
| Situazione al 30.09.2004 | 72,73% | 30,60% | 42,07% |

* $(\text{dati al } 30.09.04 - \text{dati al } 31.03.04) / (\text{dati al } 31.03.04)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2004*

A seguito del bando di gara per procedura aperta pubblicato sul BURAS n. 1 del 10.01.2003 per l'affidamento del “Servizio di Assistenza Tecnica e gestione delle azioni di informazione e comunicazione del POR Sardegna 2000-2006, Leader +, Interreg III A Sardegna - Corsica – Toscana”, la Commissione tecnica di valutazione, accertata la carenza nelle proposte pervenute dei requisiti previsti dall'art. 8 del capitolato d'oneri, ha disposto di non procedere all'esame delle offerte economiche. Pertanto in data 01.07.2003, con nota n. 3908, è stata indetta una trattativa privata conclusasi con la stesura, da parte della stessa Commissione, della graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 307/CRP del 20.11.2003. Il 24.11.2003 è stato stipulato il contratto tra la Regione e il RTI affidatario, per un ammontare di € 1.459.600,00 al netto dell'IVA. Il termine per il completamento del servizio è stato fissato al 30.09.2008.

Con le Det. del Direttore Generale dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 351/CRP del 23.12.2003 e n. 342/CRP del 15.12.2003, sono state rese esecutive le convenzioni stipulate con i 5 consulenti incaricati di supportare l'attività di *controllo di 2° livello*. La durata dell'incarico è stato determinato in un anno dalla firma della convenzione e l'importo è stato stabilito in complessivi € 106.000,00.

Si segnala la stipula dei contratti in data 13.01.2003, con le società incaricate della gestione dello Sportello di Osservazione Progetti, la cui attivazione è avvenuta in data 20.01.2003 (cfr.

misura 5.1) e la successiva rimodulazione dei tempi stabiliti dal contratto originario con atto aggiuntivo siglato in data 24.11.2003.

Inoltre, in data 05.11.2003, è stato aggiudicato l'incarico per il *Servizio di assistenza dedicato al miglioramento della progettazione ed esecuzione delle proposte presentate dai Beneficiari finali, in attuazione della misura 2.1 del POR Sardegna*. L'importo per la fornitura dei servizi ammonta a complessivi €228.000,00.

Si segnala l'affidamento, da parte del Direttore del Servizio Pesca Stagni Acquacoltura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, di un incarico di collaborazione per l'assistenza tecnica all'attuazione delle misure 4.7 e 4.8 del POR. Il relativo contratto, di importo stabilito in complessivi €41.668,00, è stato firmato in data 18.12.2003 e ha durata annuale.

In seguito al riscontro delle criticità emerse nell'attuazione della misura 6.3, riconducibili alla carenza di una struttura tecnico-progettuale adeguata all'interno dell'Assessorato competente, con nota prot. n. 15353 del 25.08.2003 del Direttore del Servizio Beni Librari dell'Assessorato Pubblica Istruzione, è stato inoltrato l'invito a più società a presentare l'offerta per un *Servizio di Assistenza Tecnica all'Assessorato alla Pubblica Istruzione a supporto della Programmazione dei fondi POR, misura 6.3 e relativi programmi di innovazione*. La procedura si è conclusa con il verbale di aggiudicazione del 23.10.2003 e con un importo complessivo di € 197.500,00 (IVA compresa). La durata del Servizio è prevista in 12 mesi dalla stipula del contratto.

In data 29.06.2004 è stato firmato il contratto tra la Regione Sardegna e il Valutatore indipendente per il "Completamento della Valutazione Intermedia" del POR, con scadenza al 31.12.2005 per un importo pari a €864.000,00, IVA compresa. La RAS ha inteso avvalersi della facoltà di ulteriore rinnovo biennale prevista dall'art. 11 del precedente contratto, stipulato in data 28.12.2001 con il medesimo soggetto.

Aggiornamento al 30.09.2004

A seguito della convenzione stipulata in data 13.01.2003 tra il Centro Regionale di Programmazione e il soggetto incaricato della stampa, la fornitura e la spedizione della Rivista "La Programmazione in Sardegna" e dei Quaderni-Supplementi, sono stati stipulati i seguenti contratti con i corrispondenti importi:

- contratto n. 1150 del 18.02.2004 per n. 1000 copie Edizione Speciale "La Programmazione in Sardegna" e n. 1000 Cd, per un importo di €11.544,00, autorizzato all'impegno e alla spesa con Det. del Direttore del CRP n. 175 del 28.07.2004
- contratto n. 1724 del 23.04.2004 per la fornitura di n. 300 Cd avente per oggetto "Il Principio di Pari Opportunità nel POR Sardegna 2000-2006: Strumento operativo per le pari opportunità nella gestione dei Fondi Strutturali", per un importo di €3.423,60, autorizzato all'impegno e alla spesa con Det. del Direttore del CRP n. 172 del 28.07.2004
- contratto n. 2840 del 27.04.2004 per la fornitura di n. 500 Cd avente per oggetto "Il Principio di Pari Opportunità nel POR Sardegna 2000-2006: Strumento operativo per le pari opportunità nella gestione dei Fondi Strutturali", per un importo di €2.358,00, autorizzato all'impegno e alla spesa con Det. del Direttore del CRP n. 174 del 28.07.2004
- contratto n. 2901 del 27.04.2004 per n. 1000 copie Edizione Speciale "La Programmazione in Sardegna" avente per oggetto "Sintesi del Piano di Comunicazione dei Fondi Strutturali 2000-2006, per un importo di €3.707,60, autorizzato all'impegno e alla spesa con Det. del Direttore del CRP n. 173 del 28.07.2004

Con Det. del Direttore del CRP n. 157 del 19.07.2004, è reso esecutivo il contratto per l'affidamento di un incarico di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione del POR Sardegna 2000-2006 nell'ambito delle procedure previste per l'attuazione della Misura 1.7, stipulato in

data 30.06.2004 tra la RAS e il consulente incaricato, per un importo complessivo impegnato pari a €22.000,00, Iva compresa.

Con Det. del Direttore del CRP n. 158 del 19.07.2004, si rende esecutivo il contratto per l'affidamento di un incarico di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione del POR Sardegna 2000-2006 nell'ambito delle procedure previste per l'attuazione della Misura 4.7 e 4.8.

Con Det. del Direttore del CRP n. 178 del 02.08.2004, si rende esecutivo il contratto stipulato in data 03.05.2004 tra il Direttore del Servizio Pesca Stagni Acquacoltura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, il Direttore del CRP e il consulente incaricato, disciplinante il rapporto di collaborazione con la RAS per l'assistenza tecnica per l'attuazione delle misure 4.7 e 4.8 del POR Sardegna 2000-2006, per un impegno di spesa autorizzato pari a €41.863,33.

In data 14.07.2004, il gruppo di lavoro, appositamente istituito con Det. del Direttore Generale della Pianificazione Territoriale e della Vigilanza Edilizia n. 329/DG del 7.07.2004 per la valutazione delle offerte pervenute, conclude la procedura e individua la società aggiudicataria dell'attività di Sportello Osservazione Progetti relativa alla misura 5.1. Con successiva Det. del Direttore del CRP n. 204 del 22.09.2004, si rende esecutivo il contratto stipulato tra l'Assessorato all'Urbanistica, Finanze ed Enti Locali e la società affidataria dell'incarico e si autorizza un impegno di spesa a favore di quest'ultima pari a €206.850,00 IVA compresa.



Allegati

A - Avanzamento finanziario per Asse prioritario e Misura

B - I *Gantt* delle Misure FESR - FEOGA - SFOP