



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE



Repubblica Italiana



UNIONE EUROPEA

POR SARDEGNA

2000-2006

Rapporto Semestrale di Avanzamento
al 30.09.2003

Dicembre 2003

Titolo: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

CCI N° 1999 IT 16 1 PO 010

**Decisione CE: C(2000) 2359 dell'08.08.2000
rettificata dalla nuova Decisione CE del 30.06.2003 SG (2003) D/2 30304
relativa all'approvazione del Piano finanziario del POR Sardegna**

Costo totale: Meuro 3.914,427

Contributo totale dei Fondi strutturali: Meuro 1.946,229

Ripartizione contributo comunitario per Fondo:


FESR:	1.155,926 Meuro
FSE:	357,214 Meuro
FEOGA Orientamento	406,078 Meuro
SFOP:	27,011 Meuro

Data di inizio ammissibilità delle spese: 05.10.1999

Termine di ammissibilità delle spese: 31.12.2008
prorogato al 30.04.2009 per le spese effettuate dagli
Organismi che concedono gli aiuti ai sensi
dell'art. 9, punto l), del Reg. CE 1260/99

Indice

PREMESSA	4
1. STATO DI AVANZAMENTO AL 30.09.2003: ANALISI PER FONDO	5
1.1 Aggiornamento dello stato di avanzamento finanziario del POR al 30.09.2003	5
1.2 Grado di realizzazione (rispetto al profilo programmatico e alle previsioni di spesa).....	7
2. ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ULTIMO SEMESTRE	10
2.1 Adeguamento del Complemento di Programmazione	10
2.2 Progetti Integrati Territoriali: selezione 2002.....	13
2.2.1 L'attività dei Tavoli Provinciali.....	14
3. STATO DI ATTUAZIONE AL 30.09.2003: ANALISI PER MISURA	21
Asse I – Risorse naturali	21
Misura 1.1: Ciclo integrato dell'acqua - FESR.....	21
<i>Si prosegue nella redazione del Piano di Tutela delle Acque e nel monitoraggio delle acque sotterranee in attuazione della Direttiva Nitrati, per la quale si prevede di arrivare ad una delimitazione della zona di Arborea entro dicembre 2003.</i>	22
Misura 1.2: Ciclo integrato dell'acqua: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA	24
Misura 1.3: Difesa del suolo - FESR	26
<i>La Misura si articola in tre ambiti d'intervento: Suolo, Zone Umide, Prevenzione e sorveglianza degli incendi.</i>	26
Misura 1.4: Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento - FESR.....	29
Misura 1.5: Rete ecologica regionale - FESR	32
Misura 1.6: Energia - FESR	34
Misura 1.7: Monitoraggio - FESR.....	36
Misura 1.8: Formazione per le Misure dell'Asse I - FSE	38
Asse II – Risorse culturali	40
Misura 2.1: Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici - FESR	40
Misura 2.2: Archeologia industriale - FESR	43
Misura 2.3: Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - FESR	45
Misura 2.4: Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse - FSE	47
Asse III – Risorse umane	49
Misura 3.1: Organizzazione dei servizi per l'impiego - FSE.....	49
Misura 3.2: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo - FSE.....	52
Misura 3.3: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - FSE.....	54
Misura 3.4: Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE	56
Misura 3.5: Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione - FSE	59
Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - FSE.....	61
Misura 3.7: Formazione superiore e universitaria - FSE.....	63
Misura 3.8: Istruzione e formazione permanente - FSE	65
Misura 3.9: Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - FSE	67
Misura 3.10: Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego - FSE.....	69

Misura 3.11:	Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - FSE....	71
Misura 3.12:	Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione - FESR	74
Misura 3.13:	Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR.....	76
Asse IV – Sistemi locali di sviluppo.....		78
Misura 4.1:	Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale - FESR.....	78
Misura 4.2:	Interventi per l'attrazione di imprese esterne - FESR.....	82
Misura 4.3:	Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese - FESR.....	83
Misura 4.4:	Sviluppo integrato d'area - FESR	85
Misura 4.5:	Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - FESR	86
Misura 4.6:	Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE	89
Misura 4.8:	Pesca – Altre Misure (artt. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 Reg. CE 2792/99) - SFOP	93
Misura 4.9:	Investimenti nelle aziende agricole - FEOGA.....	95
Misura 4.10:	Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli - FEOGA.....	98
Misura 4.11:	Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - FEOGA.....	100
Misura 4.12:	Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini - FEOGA	102
Misura 4.13:	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - FEOGA.....	104
Misura 4.14:	Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale - FEOGA	106
Misura 4.15:	Incentivazione di attività turistiche e artigianali - FEOGA	107
Misura 4.16:	Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA.....	108
Misura 4.17:	Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione adeguati sistemi di prevenzione - FEOGA.....	109
Misura 4.18:	Formazione - FEOGA	111
Misura 4.19:	Ricomposizione fondiaria - FEOGA	112
Misura 4.20:	Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura - FEOGA	114
Misura 4.21:	Insediamiento dei giovani agricoltori - FEOGA	116
Asse V - Città		118
Misura 5.1:	Politiche per le aree urbane - FESR	118
Misura 5.2:	La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali e sanitari - FESR.....	120
Misura 5.3:	Formazione per le Misure dell'Asse - FSE	122
Asse VI – Reti e nodi di servizio		123
Misura 6.1:	Corridoio plurimodale Sardegna-Continente - FESR.....	123
Misura 6.2:	L'ottimizzazione dell'accessibilità entro i maggiori contesti urbani - FESR	125
Misura 6.3:	Società dell'Informazione - FESR.....	127
Misura 6.4:	Formazione per la Società dell'Informazione – FSE.....	130
Misura 7.1:	Assistenza tecnica - FESR.....	131
 ALLEGATI.....		133
A - Avanzamento finanziario per Asse prioritario e Misura		
B - Stato di attuazione dei PIT al 30.09.03		
C – I Gantt delle Misure FESR - FEOGA - SFOP		

Premessa

Il presente documento è stato articolato in modo da rendere agevole la lettura delle informazioni sullo stato di avanzamento del Programma Operativo nel semestre di attività che va dal primo Aprile 2003 al 30 Settembre 2003.

Il *Rapporto* si compone di tre capitoli:

Il primo **“Stato di avanzamento al 30.09.2003: analisi per Fondo”** intende fornire un puntuale aggiornamento sull’andamento complessivo di ciascun Fondo nel semestre di riferimento. I paragrafi contengono elaborazioni tabellari e disamina dei dati relativi allo stato di avanzamento finanziario degli aggregati di misure cofinanziate da ciascun Fondo, nonché considerazioni sulla capacità di raggiungimento degli obiettivi programmatici e previsionali di spesa.

Il capitolo 2 **“Attività svolta nell’ultimo semestre”** fornisce un resoconto delle principali attività che l’Autorità di Gestione ha promosso e svolto, in parte per migliorare le condizioni di attuazione del Programma e in parte per ottemperare a specifici adempimenti. In particolare, si è dato conto delle principali modifiche apportate al Complemento di Programmazione e dello stato dell’arte in tema di Progetti Integrati Territoriali.

Il capitolo 3 **“Stato di avanzamento al 30.09.2003: analisi per Misura”** fornisce informazioni puntuali sulle singole misure di ciascun Asse, con un’analisi – quanto più possibile esaustiva – degli aspetti finanziari e procedurali.

Completano il rapporto tre allegati: una tabella di avanzamento finanziario per Asse prioritario e Misura, una tabella sullo Stato di attuazione dei PIT al 30.09.2003 e i diagrammi di Gantt relativi alle misure FESR, FEOGA e SFOP attivate mediante bandi.

In particolare l’allegato contenente i diagrammi di Gantt costituisce un valido supporto alla lettura del paragrafo sull’avanzamento procedurale di ciascuna misura interessata. I diagrammi infatti, oltre a riportare graficamente i principali dati temporali sull’attuazione delle misure, offrono un immediato confronto fra il cronogramma previsionale e le tempistiche effettive rilevate a consuntivo.

Data la pressoché completa attuazione degli adempimenti strategici, la relativa tabella, riportata in allegato nei precedenti rapporti, non sarà ulteriormente riproposta.

1. Stato di avanzamento al 30.09.2003: analisi per Fondo

1.1 Aggiornamento dello stato di avanzamento finanziario del POR al 30.09.2003

Dal punto di vista finanziario nel semestre di riferimento è intervenuta la nuova Decisione della Commissione SG (2003) D/2 30304 di data 30.06.2003 che ha modificato il Piano finanziario dell'Intervento. A seguito di tale decisione il costo totale programmato ammonta a € 3.914.427.040,00. Tale importo corrisponde al costo totale pubblico, fatta eccezione per lo SFOP dove sono compresi € 21.969.040,00 che rappresentano le risorse private da rendicontare.

A fronte di tale modifica la tabella sottostante riporta, per ogni Fondo, unicamente gli impegni e i pagamenti riferiti alla quota pubblica. Per lo SFOP, al fine di un corretto rapporto con il costo totale programmato vengono invece riportati impegni e pagamenti totali.

Al fine di garantire un confronto corretto con il semestre precedente gli incrementi percentuali rispetto al 31.03.2003 per impegni e pagamenti sono stati calcolati sulla medesima base di calcolo della tabella attuale (sul costo totale pubblico per tutti i Fondi, tranne per lo SFOP).

Al 30.09.2003, il quadro finanziario complessivo del POR Sardegna rivela un ulteriore incremento della capacità di spesa rispetto al semestre precedente. A fronte del costo totale programmato pari a €3.914.427.040,00, l'ammontare degli impegni assunti si accresce circa del 21% rispetto al 31.03.2003 (303,761 Meuro circa in valore assoluto) portandosi a €1.724.360.913,45; le spese sostenute si attestano a €844.734.422,75, pari a un incremento del 20% rispetto al semestre precedente (140,218 Meuro in valore assoluto).

Esecuzione finanziaria al 30.09.03	Costo programmato (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)	
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	
FESR	2.311.852.000,00	1.182.698.902,25	619.860.089,70	
FSE	714.428.000,00	243.829.784,44	124.362.149,18	
FEOGA	812.156.000,00	288.752.578,14	96.710.902,43	
SFOP*	75.991.040,00	9.079.648,62	3.801.281,44	
Totale POR	3.914.427.040,00	1.724.360.913,45	844.734.422,75	

Avanzamento al 30.09.03	Capacità di impegno %	Capacità di spesa %	Incremento rispetto al 31.03.03	
	<i>b/a</i>	<i>c/b</i>	Δ Impegni	Δ Pagamenti
FESR	51,16%	26,81%	17,66%	11,69%
FSE	34,13%	17,41%	2,83%	67,67%
FEOGA	35,55%	11,91%	67,93%	33,30%
SFOP*	11,95%	5,00%	43,15%	35,85%
Totale POR	44,05%	21,58%	21,38	19,90

* Per questo Fondo gli impegni e i pagamenti comprendono la quota privata

FESR

A livello di Fondo, il FESR presenta la migliore *performance* sia in termini di capacità di impegno che di spesa, pari rispettivamente al 51% e a circa il 27% del costo totale programmato: valori che si attestano al di sopra la media del POR.

Complessivamente, a fronte di un costo totale programmato di €2.311.852.000,00 e di impegni pari a €1.182.698.902,25, sono stati effettuati pagamenti per €619.860.089,70 con incrementi superiori rispettivamente al 18% e al 12% dei corrispondenti valori riferiti a marzo.

Quantunque con tassi di crescita diversi, quasi tutte le Misure cofinanziate dal FESR hanno fatto registrare una variazione positiva nel dato di spesa. Tra queste, un contributo significativo alla *performance* del Fondo è da attribuire alle Misure dell'Asse I (che rappresentano il 41% del costo totale programmato FESR) che incidono per il 42% e per il 53% sul totale degli impegni e dei pagamenti FESR.

Seguono le Misure dell'Asse VI (17% del costo totale programmato FESR) che incidono in termini di impegni e pagamenti rispettivamente per il 19% e 21%.

Meno brillante l'andamento delle Misure dell'Asse IV (12% del costo programmato FESR) che concorrono con il 11% e il 22% all'ammontare di impegni e pagamenti del Fondo. Malgrado un livello di spesa più che soddisfacente, permangono tuttavia criticità relativamente alle Misure 4.3 "Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese" e 4.4 "Sviluppo integrato d'area", che, ad oggi, non sono ancora state attivate.

FSE

A livello di Fondo FSE, a fronte di impegni che subiscono una lieve variazione, si registra un incremento significativo dei pagamenti, pari a circa il 68% del corrispondente valore rilevato nello scorso semestre. In particolare, al 30.09.03, le risorse allocate passano da € 237.112.718,00 a € 243.829.784,44, mentre quelle erogate da € 74.170.321 a € 124.362.149,18. Ne discende, un quadro finanziario che, rispetto a quello delineato al 31.03.2003, risulta caratterizzato dai seguenti elementi:

- un modesto incremento della capacità di impegno, che dal 33,19% si porta al 34,13%;
- un incremento della capacità di spesa di circa 7 punti percentuali, che dal 10,38% si attesta al 17,41% del costo programmato;
- un conseguente incremento della capacità di utilizzo delle risorse allocate, che dal 31,28% passa al 51% delle risorse impegnate.

Per quanto riguarda gli impegni, le uniche Misure che registrano un aumento sono la 3.1, la 3.5 e la 3.11; in riferimento alla Misura 3.4, si segnala una diminuzione del dato dovuta ad un'erronea comunicazione al monitoraggio finanziario, alla scadenza del 31.03.2003, di impegni assunti da beneficiari finali diversi dalla Regione.

Sebbene con tassi di crescita diversi, tutte le Misure cofinanziate dal FSE hanno fatto registrare una variazione positiva nel dato di spesa. Nello specifico, in termini assoluti, gli incrementi più consistenti dei pagamenti, sono stati quelli delle Misure 3.11, 4.6 e 6.4.

Ad ogni modo, anche al volgere del semestre in esame, se si valuta l'apporto di ciascuna Misura alla *performance* complessiva del Fondo si conferma il dato emerso in precedenza: sono le Misure 3.2, 3.3, e 3.7 ad aver contribuito in maniera determinante, grazie al consistente avanzamento degli *iter* attuativi dei bandi pubblicati nel corso del 2001 nonché alla rendicontazione di progetti coerenti con gli obiettivi globali e specifici del QCS e del PO.

FEOGA

Il FEOGA presenta una *performance* soddisfacente in termini di capacità di impegno – pari al 36% circa del costo programmato – mentre ancora modesta appare la capacità di spesa che si attesta all'11,91% del costo totale.

Complessivamente, a fronte di un costo totale programmato di €812.156.000,00 e di impegni pari a €288.752.578,14, sono stati effettuati pagamenti per €96.710.902,43, con incrementi rispettivamente pari al 67% e al 33% dei corrispondenti valori rilevati nello scorso semestre.

A tale avanzamento hanno contribuito in maniera determinante soprattutto le Misure 4.9 *“Investimenti nelle aziende agricole”*, 4.10 *“Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”*, 4.11 *“Commercializzazione dei prodotti di qualità”* e 4.21 *“Insediamento giovani agricoltori”*, che rappresentano le componenti più significative del sostegno FEOGA, sia in termini di dimensioni finanziarie, che per numero di potenziali beneficiari, nonché per l’articolazione delle tipologie di intervento in esse previste.

Nonostante l’apprezzabile avanzamento finanziario registrato nel semestre, i valori di capacità di impegno e di spesa, si attestano al di sotto dei valori medi del POR e ciò risulta particolarmente evidente in riferimento all’ammontare dei pagamenti, che risultano ancora lontani dal livello di spesa necessario ad evitare il disimpegno automatico.

Nonostante gli sforzi compiuti dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale per superare tutte le difficoltà di natura organizzativa che hanno impedito il regolare svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse all’attuazione degli interventi, forti criticità continuano a permanere soprattutto con riferimento ad alcune misure che a tre anni dall’avvio del POR non sono state ancora attivate: Misura 4.14 *“Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale”*, 4.15 *“Incentivazione di attività turistiche e artigianali”*, 4.16 *“Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali”*, 4.18 *“Formazione”*. È in fase di elaborazione la proposta di modifica al POR e di riprogrammazione finanziaria per le misure 4.14, 4.15 e 4.16 che tenderà ad integrare gli interventi all’interno di un’unica misura di sviluppo rurale.

SFOP

Lo stato di attuazione finanziaria dello SFOP risulta piuttosto modesto: la capacità di impegno e di spesa sono pari rispettivamente al 12% circa e al 5% del costo programmato.

In valori assoluti, a fronte di un costo totale pari a €75.991.040,00 (€54.022.000,00 di quota pubblica), gli impegni giuridicamente vincolanti ammontano a €9.079.648,62 mentre i pagamenti sostenuti a €3.801.281,44; l’andamento finanziario risulta in leggero miglioramento con incrementi rispettivamente pari al 43% e al 36% circa dei valori rilevati nello scorso semestre.

L’avanzamento registrato nel semestre è da attribuirsi prevalentemente alla Misura 4.7 per la quale si sta concludendo l’istruttoria tecnica dei progetti a valere sulla graduatoria approvata con Determinazione n. 2460/VI del 29.10.2002. Per la Misura 4.8 nessun progetto presentato è stato ammesso a finanziamento, pertanto la Misura registra una situazione di stallo.

In data 22.04.2002, con Determinazione n. 790/VI del Direttore Generale del Servizio Pesca, Stagni e Acquicoltura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande con scadenza al 31.05.2002. Sono state presentate n. 44 domande per le quali si stanno ultimando le procedure di selezione, si prevede l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria di merito entro il prossimo mese di ottobre.

1.2 Grado di realizzazione (rispetto al profilo programmatico e alle previsioni di spesa)

A seguito della modifica al Piano finanziario del POR Sardegna, avvenuta con Decisione CE SG (2003) D/2 30304 del 30.06.2003 si è modificato anche il profilo programmatico, in quanto è stato ricalibrato in funzione del nuovo costo totale programmato. Essendosi modificati i parametri di calcolo la tabella seguente non può quindi essere confrontata con l’analoga tabella presente nel Rapporto semestrale al 31.03.2003.

Fondo	Pagamenti effettuati al 30.09.2003 (a)	Obiettivo programmatico di spesa*(b)	livello % a/b	Obiettivo previsionale**(c)	livello % a/c
FESR	619.860.089,70	611.398.369,00	101,38	874.114.742,41	70,91
FSE	124.362.149,18	186.885.000,00	66,54	171.233.450,25	72,63
FEOGA	96.710.902,43	214.262.000,00	45,13	243.723.272,98	39,68
SFOP	3.801.281,44	19.148.860,00	19,85	10.248.574,03	37,09

* stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al netto dell'anticipazione del 7%

** previsioni di spesa per il 2003 formulate dalla Regione cumulate al dato di attuazione finanziaria al 31.12.2002

FESR

Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a €619.860.089,70; tale dato oltrepassa il *target* stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (fissato a € 611.398.369,00) e si avvicina alle previsioni formulate dall'Autorità di Gestione, pari a € 874.114.742,41, soprattutto ove si tenga conto del trimestre ancora disponibile per portare l'ammontare dei pagamenti a un livello ottimale.

Come si evince dalla tabella, le Misure cofinanziate dal FESR fanno registrare la migliore performance di spesa: l'obiettivo programmatico fissato dal Ministero è oltrepassato (101%); quello previsionale fissato dalla Regione è perseguito con un grado di realizzazione più modesto (71%).

FSE

La verifica dei dati di spesa del Fondo, rispetto agli obiettivi programmatici e previsionali, conferma un andamento che, sebbene rispetto al precedentemente semestre sia nel complesso migliorato, appare ancora non pienamente soddisfacente. Al 30.09.2003, considerato l'ammontare dei pagamenti effettuati, pari a €124.362.149,18, l'obiettivo di spesa formulato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, risulta conseguito nella misura del 66,54%. Lievemente migliore è il grado di realizzazione dell'obiettivo previsionale fissato dalla Regione che, a fronte di una soglia-obiettivo pari a €171.233.450,25, risulta essere pari a 73% circa. L'ultima domanda di pagamento, predisposta sulla base della chiusura provvisoria dei conti al 30.09.2003, evidenzia erogazioni per un ammontare di € 124.125.440,83 di cui: € 62.062.720,42 a valere sulla quota comunitaria, € 52.753.312,36 su quella nazionale ed € 9.309.408,06 su quella regionale.

Nondimeno, tenuto conto da un lato, della forte accelerazione rilevata nei pagamenti del terzo trimestre del 2003, dall'altro delle previsioni trimestrali di spesa formulate durante il terzo esercizio di analisi autovalutativa delle Misure cofinanziate FSE, dalle quali si evince che al 31.12.2003 verrà verosimilmente prodotta una spesa complessiva pari a circa 149 Meuro, sembra scongiurato il rischio del disimpegno automatico delle risorse programmate per le annualità 2000 e 2001.

FEOGA

Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a €96.710.902,43: il dato risulta ancora lontano sia dall'obiettivo programmatico stabilito per il 2003 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissato a € 214.262.000,00, che dall'obiettivo previsionale di spesa dichiarato dalla Regione (€243.723.272,98).

Come si evince dalla tabella precedente, il FEOGA registra un livello di conseguimento del *target* MEF del 45% circa; il grado di realizzazione delle previsioni di spesa raggiunge invece il 40%.

Nonostante il livello di spesa al III trimestre del 2003 sia ancora lontano dai valori-soglia dichiarati dalla Regione, le previsioni fatte dall'Assessorato dell'Agricoltura al 31.12.2003 assicurano il raggiungimento dell'obiettivo di spesa. Determinante in tal senso l'apporto atteso dall'avanzamento della Misura 4.20 "*Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura*", e della Misura 4.19 "*Ricomposizione fondiaria*" che nell'ultimo trimestre con la modifica al CdP ha avuto un forte avanzamento procedurale tale per cui si prevede di rendicontare alla fine dell'anno in corso circa 18.000.000,00 Euro.

SFOP

Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a €3.801.281,44; il dato non pare in linea né con l'obiettivo programmatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissato per il 2003 a €19.148.860,00, né con le previsioni di spesa formulate dalla Regione per la fine dell'anno (€10.248.574,03).

Il grado di realizzazione degli obiettivi MEF e regionale si attesta quindi rispettivamente al 20% e al 37%.

Il sotto dimensionamento del Servizio Pesca, Stagni e Acquicoltura ha accentuato le criticità di natura organizzativa che caratterizzano l'attuazione delle Misure nell'esecuzione dei compiti di programmazione, gestione, istruttoria, accertamento e collaudo delle opere realizzate, controllo e certificazione degli interventi. I ritardi rilevati sia nell'approvazione delle graduatorie di merito che nell'istruttoria dei progetti potranno essere superati soltanto con il rinforzo della struttura organizzativa che se non risolto nel breve periodo, anche attraverso il ricorso a contratti di lavoro a termine e all'assistenza tecnica prevista nell'ambito del PON Pesca, rischia di tradursi in una perdita delle risorse finanziarie assegnate.

Per le Misure cofinanziate dallo SFOP, si ricorda lo slittamento per le annualità 2000, 2001, 2002 del termine per l'applicazione del disimpegno automatico al 31.12.2004, come indicato nella nota della Commissione Europea n. 040302 del 01.08.2002. Ciò in considerazione della data di decisione della Commissione di approvazione del regime di aiuto (articolo 31, par. 2, comma 3 del Reg. (CE) 1260/99) che per l'intera dotazione delle Misure 4.7 e 4.8 (SFOP) del POR Sardegna è il 26.03.2002.

2. Attività svolta nell'ultimo semestre

2.1 Adeguamento del Complemento di Programmazione

Il Complemento di Programmazione del POR Sardegna, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 47/38 del 21.11.2000 e dal Consiglio Regionale nella seduta del 6.12.2000, nel corso del semestre è stato oggetto di modifiche apportate su proposta dell'Autorità di Gestione e approvate in sede di Comitato di Sorveglianza in data 15.07.2003.

Si riportano le principali modifiche distinte per Fondo.

Misure cofinanziate dal FESR

Misura 1.1

A seguito dell'approvazione del Piano d'Ambito è stata puntualmente definita la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie nel primo e nel secondo quadriennio tra le tipologie di operazioni.

È stato inserito un criterio di selezione relativo all'utilizzo di materiali e tecnologie di intervento compatibili con l'ambiente e il paesaggio.

Misura 1.3

Sia per la prima fase 2000-2002 che per la seconda fase 2003-2006 per l'attuazione delle linee di azione *Suolo* e *Zone umide*, sono stati puntualmente introdotti gli strumenti di attuazione necessari alla realizzazione dei progetti. Si sono di conseguenza modificati le procedure di attuazione previste e i relativi cronogrammi.

È stato inserito un criterio di selezione relativo all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Sono state individuate le condizioni che prevedono l'ammissibilità della spesa per l'acquisto dei mezzi mobili:

1. utilizzazione del materiale esclusivamente all'interno del territorio ammissibile;
2. utilizzazione del materiale esclusivamente per le finalità previste;
3. impegno scritto al rispetto di tali condizioni da parte del destinatario dell'aiuto, pena il rimborso della sovvenzione.

Misura 1.4

E' stato introdotto un ulteriore criterio di selezione.

È stato inserito un criterio che privilegia gli interventi compatibili con l'ambiente e il paesaggio.

Misura 1.6

Nella Descrizione della Misura è stata modificata l'*Articolazione temporale*.

Misura 2.1

È stato inserito un criterio di selezione relativo alla sostenibilità ambientale degli interventi.

Sono state incrementate le risorse dal 2004 al 2006

Misura 2.2

È stato inserito un criterio di selezione relativo alla sostenibilità ambientale degli interventi.

Sono state ridotte le risorse dall'annualità 2004 all'annualità 2006

Misura 2.3

È stato inserito un criterio di selezione relativo alla sostenibilità ambientale degli interventi.

Misura 4.1

In particolare per la linea d'azione 4.1 H è stata introdotta la seguente integrazione: "Con riferimento ai progetti già selezionati attraverso il Bando PIT 2001 si procederà attraverso un Piano stralcio che tenga conto della situazione infrastrutturale esistente, della domanda di insediamento emergente e delle opere già approvate nell'ambito della Programmazione d'area, nell'ambito delle aree industriali, delle aree PIP, delle Zone franche ai sensi del Dlgs n 75/1998 e delle aree dismesse ai fini produttivi".

Per l'azione 4.1 A è stato inserito un criterio di selezione relativo all'adozione di sistemi di gestione e certificazione ambientale.

Per l'azione 4.1 B è stato inserito un criterio di selezione relativo ai requisiti ambientali del servizio.

Per l'azione 4.1 C è stata estesa la maggiorazione di punteggio del 5% ai consorzi certificati.

Per l'azione 4.1 D è stato inserito un criterio di selezione relativo all'adozione di sistemi di gestione e certificazione ambientale e all'utilizzo di materiali e tecnologie compatibili con l'ambiente e il paesaggio.

Per l'azione 4.1 E è stato inserito un criterio di priorità relativo all'adozione di sistemi di gestione e certificazione ambientale e all'utilizzo di materiali e tecnologie compatibili con l'ambiente e il paesaggio.

Per l'azione 4.1 H è stato inserito un criterio di selezione relativo alla riduzione degli impatti degli interventi proposti.

Misura 4.3

Per l'azione 4.3 A è stato inserito un criterio di selezione relativo al coinvolgimento delle imprese in seminari o convegni di informazione su certificazioni ambientali e innovazione tecnologica.

Per l'azione 4.3 C è stato inserito un criterio di selezione relativo ad imprese dotate o che intendono dotarsi di certificazione ambientale di processo e di prodotto.

Per l'azione 4.3 D è stato inserito un criterio di selezione relativo ad imprese dotate o che intendono dotarsi di certificazione ambientale di processo e di prodotto.

Misura 4.5

È stato inserito il criterio di ammissibilità "coerenza con le priorità trasversali".

Per l'azione 4.5 A è stato inserito il riferimento esplicito all'innovazione di processo e di prodotto ambientale e il requisito del riutilizzo di acque reflue per gli impianti sportivi e golfistici.

Per l'azione 4.5 A è stato articolato il criterio relativo alla sostenibilità ambientale delle operazioni.

Per l'azione 4.5 B sono stati inseriti due criteri di selezione relativi alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alle operazioni realizzate in aree degradate interessate da iniziative di recupero.

Per l'azione 4.5 C è stato articolato il criterio relativo alla sostenibilità ambientale delle operazioni.

Misura 5.1

Per la sottomisura 5.1.1, tra i soggetti destinatari degli interventi è stato inserito il Comune di Villa San Pietro.

È stato inserito il forum delle Agende 21 fra le forme organizzative.

Misura 6.2

Sono state individuate le condizioni che prevedono l'ammissibilità della spesa per l'acquisto dei mezzi mobili:

1. utilizzazione del materiale esclusivamente all'interno del territorio ammissibile;
2. utilizzazione del materiale esclusivamente per le finalità previste;
3. impegno scritto al rispetto di tali condizioni da parte del destinatario dell'aiuto, pena il rimborso della sovvenzione.

Misure cofinanziate dal FSE

Nel corso del semestre, alle Misure cofinanziate dal FSE sono state apportate, su proposta dell'Autorità di Gestione, una serie di modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, inerenti prevalentemente il contenuto tecnico e gli aspetti procedurali.

Per una maggiore chiarezza espositiva, si è ritenuto opportuno distinguere gli adeguamenti di carattere generale, cioè apportati indistintamente a tutte le Misure, da quelli specifici che, invece, hanno riguardato solo determinate Misure. Tra i primi, possono annoverarsi:

- le integrazioni delle singole schede di Misura del Complemento di Programmazione con le nuove previsioni di spesa, definite in occasione del secondo esercizio di analisi autovalutativa, al 30.06.2003;
- l'eliminazione dall'*iter* attuativo delle Misure della fase di predisposizione, da parte dell'Assessorato del Lavoro e dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, del piano operativo per la realizzazione delle attività formative;
- la previsione, in riferimento agli strumenti di programmazione negoziata ed ai PIT, del finanziamento delle attività di formazione professionale ricomprese nei programmi attraverso la predisposizione di specifici bandi pubblici da parte dell'Assessorato del Lavoro.

Per quanto riguarda gli adeguamenti avente un carattere più specifico, si riportano nel dettaglio le modifiche apportate, distinte per Misura.

Misure 1.8, 2.4, 3.1, 3.2, e 4.6.

È stato eliminato l'elenco delle spese ammissibili: ove non esaustiva, infatti, un'elencazione dettagliata potrebbe indurre in errore i soggetti attuatori e i beneficiari finali. È stata contestualmente eliminata, dal paragrafo "Spese ammissibili" la definizione "intensità di aiuto", configurandosi nel caso di specie regimi d'aiuto.

Misure 3.1, 3.4, 3.5, 3.10, 3.11, e 4.6.

Sono state apportate delle modifiche e delle integrazioni alle linee d'azione e, di conseguenza, è stata rivista la distribuzione percentuale delle risorse programmate tra le stesse nel paragrafo "Previsione dei costi".

Misure 3.10 e 3.11.

Sono stati distinti i criteri di selezione e di ammissibilità relativi alle attività formative da quelli relativi alle altre attività aventi diverso contenuto.

Misura 3.6.

Dal paragrafo "Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione delle azioni e modalità di acquisizione dei progetti" è stata eliminata la distinzione degli interventi a titolarità regionale da quelli a regia nonché la tempistica prevista nelle fasi di istruttoria dei progetti e di realizzazione degli interventi.

Misura 3.7.

Dall'iter attuativo della Misura è stata eliminata l'approvazione con Delibera di Giunta Regionale dei criteri e delle direttive per la predisposizione del bando.

Misure cofinanziate dal FEOGA - Orientamento

Misura 4.10

Sono stati individuati in maniera puntuale gli interventi finanziabili in materia di macchine ed attrezzature nel rispetto dei vincoli imposti dai regolamenti comunitari.

Misura 4.19

Ai fini di accelerare l'attuazione della Misura è stata introdotta la procedura di leasing immobiliare per le operazioni di riordino fondiario. E' stata fissata una fase propedeutica per l'attuazione della Misura con la stipula di una convenzione tra la Regione Sardegna e l'ISMEA ai fini della realizzazione del Piano di riordino fondiario e degli interventi per l'acquisto dei terreni in conformità alla decisione SG(2001)D/288933 del 5.06.2001 aiuto N. 110/2001. Inoltre sono state meglio definite le spese ammissibili e i massimali di spesa per azienda.

Misure cofinanziate dallo SFOP

Misura 4.7

Sono state recepite le disposizioni di cui al Reg. (CE) 2369/2002 recante modifiche del Reg. CE 2792/1999.

Misura 4.8

Sono state recepite le disposizioni di cui al Reg. (CE) 2369/2002 recante modifiche del Reg. CE 2792/1999, inoltre è stata introdotta la nuova sottomisura 4.8 E) "Azioni innovative". Tale previsione di intervento, già indicata nel POR con riferimento all'art. 17 del Reg. (CE) 2792/99 si è resa opportuna per la promozione di specifiche azioni (studi e progetti pilota) alla base di progetti di innovazione e qualità nel settore della pesca e acquacoltura che l'Amministrazione intende perseguire.

2.2 Progetti Integrati Territoriali: selezione 2002

Nel periodo cui si riferisce il presente documento, sono state portate avanti le azioni relative alla definizione del processo di ottimizzazione dei PIT selezione 2001 e sono state attivate alcune azioni propedeutiche all'avvio delle operazioni per la predisposizione dei PIT selezione 2002. In particolare, le attività svolte dall' RTI presso ciascuno dei Tavoli Provinciali si riferiscono al perseguimento degli obiettivi definiti prioritari in questa fase delle attività così come gli stessi sono stati individuati dall'Autorità di Gestione.

Come di seguito verranno riportate, nelle sezioni dedicate ad ogni singola Provincia, sono state definite le azioni connesse con la definizione del processo di ottimizzazione. Appare invece opportuno esaminare il contenuto delle attività generali volte all'attivazione delle procedure per la Selezione 2002, che riguardano la definizione della territorializzazione, l'eventuale riformulazione dell'idea forza, l'individuazione di una o più operazioni chiave e l'identificazione dei regimi di aiuto da attivare.

Nello specifico, con riferimento al processo di selezione 2002, per ciò che concerne l'azione di supporto messa a disposizione dell'AdG, le attività poste in essere riguardano:

- La predisposizione di un'ipotesi di piano di lavoro, quale strumento messo a disposizione dei Tavoli Provinciali, dopo le opportune verifiche con l'Autorità di Gestione. In considerazione dell'assenza di indicazioni circa la data ultima per la presentazione dei PIT provvisori, l'ipotesi discussa e messa a disposizione dei Tavoli Provinciali, pone l'accento sull'individuazione ed articolazione delle fasi di lavoro. Coerentemente con quanto disposto dalle Linee Guida, la loro successione nel tempo, la connessione tra le stesse e, infine, la durata delle stesse;
- Allo scopo di disporre di supporti per la discussione, nonché strumenti snelli per la predisposizione della documentazione richiesta dalle Linee Guida si è proceduto alla informatizzazione della documentazione predisposta in occasione della Selezione PIT 2001 relativamente a tutti i PIT Selezione 2002. E' stato predisposto un supporto informatico utilizzando i nuovi formulari la cui eventuale revisione la cui verifica e/o revisione con gli attori dei Tavoli locali potrebbe essere utile ad una celere predisposizione degli stessi;
- Sono stati inoltre predisposti su supporto informatico il formulario così come lo stesso è contenuto nelle Linee Guida, nonché un supporto su foglio elettronico per la definizione corretta del Piano Finanziario dei PIT;
- È stata inoltre ulteriormente prodotta la versione informatizzata della griglia di valutazione delle premialità per i PIT Selezione 2002. Nell'ambito della stessa sono state inoltre formulate delle ipotesi circa la traduzione in parametri e modalità di attribuzione dei punteggi relativi, i criteri per l'attribuzione della premialità stessa individuati dalle Linee Guida.

Di seguito si riportano gli elementi relativi all'avanzamento delle operazioni per l'Ottimizzazione del PIT 2001 e per la Selezione 2002, nell'ambito delle attività dei Tavoli Provinciali.

2.2.1 L'attività dei Tavoli Provinciali

Cagliari

La Provincia di Cagliari ha attivato, con proprie risorse, una struttura a sostegno dell'azione dei tavoli locali, nel quadro della predisposizione delle proposte di ottimizzazione e delle valutazioni di coerenza interna ed esterna del PIT ottimizzante.

L'AT regionale si è messa a disposizione di tale struttura e dell'assessorato provinciale di riferimento nei modi, tempi e termini richiesti dall'amministrazione provinciale stessa, per lo svolgimento di azioni di supporto ai lavori del Tavolo Provinciale.

Le principali criticità emerse sono comuni:

- Attuazione delle proposte della selezione 2001 contenute in accordo di programma;
- Ruolo dei soggetti privati, sia nella selezione 2001 che nella selezione 2002, e del partenariato;
- Carenze nel parco progettuale dei Comuni;
- Definizione di dettaglio delle proposte progettuali presentate.

E' stata avviata un'azione di verifica relativamente ai PIT selezione 2001 con progetti risultati non coerenti all'esame dei responsabili di misura, in maniera di provvedere in tempi brevi alla rimodulazione degli stessi, al fine di avviare l'attuazione dell'Accordo di Programma siglato alla conclusione del processo di selezione 2001.

Per ciò che concerne la fase di ottimizzazione in senso stretto, si è in fase di avanzata definizione anche se restano da dirimere alcune questioni tecniche di rilevante importanza. Ciò in quanto l'amministrazione provinciale si è fatta promotrice insieme all'UPS, di un documento, condiviso dal tavolo provinciale nella riunione del 16.07.03, nel quale richiede all'amministrazione regionale alcuni chiarimenti e specificazioni necessarie per la prosecuzione delle attività.

Al momento in cui si scrive, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'AdG, il processo di ottimizzazione in questa provincia potrebbe essere chiuso rapidamente dando quindi avvio al processo di selezione 2002 in senso stretto.

Oristano

Nell'arco di tempo cui si riferisce questo rapporto sono stati definiti i ruoli dei soggetti coinvolti nella Selezione PIT 2002, in particolare quelli dell'Autorità Ambientale, dell'ANCI, del Formez, e dell'Assistenza Tecnica Regionale. È Stata inoltre definita una pianificazione delle attività di breve periodo e, nella stessa occasione, l'AT regionale ha proposto un'ipotesi di piano di lavoro attraverso il quale raggiungere entro il 30 giugno gli obiettivi individuati dall'Autorità di Gestione.

Successivamente i lavori del tavolo di concertazione partenariale hanno proceduto alla ridefinizione degli Ambiti Territoriali (PIT 2002) e alla designazione dei componenti il Partenariato Istituzionale. L'obiettivo, cui è orientata l'azione del Tavolo provinciale (con il supporto dell'AT regionale), è stato quello della massima recuperabilità dei progetti precedentemente ritenuti non coerenti, e la necessità di una valutazione delle operazioni atte a colmare eventuali lacune progettuali ed ottenere, così, la riconversione delle proposte nell'ambito della stessa misura o anche, eventualmente, di diverse misure.

Successivamente si sono svolti incontri con i responsabili del PIT OR2, e OR3 per avviare la fase di ottimizzazione ed il riesame delle operazioni che erano state giudicate non ammissibili a finanziamento da parte dei responsabili di misura.

Si è proceduto inoltre allo studio delle nuove idee progettuali presentate dal territorio.

Nel corso delle riunioni successive sono stati presentati i risultati dell'ottimizzazione svolta con il supporto dell'assistenza tecnica sui vecchi e sui nuovi progetti presentati, proponendo una pianificazione delle attività a breve periodo per la chiusura della prima fase inerente l'ottimizzazione. In particolare:

- Per ciò che riguarda il PIT OR3, sono stati affrontate le problematiche connesse al reperimento delle risorse per la misura 5.1.3: infatti, non essendo ancora chiusa l'istruttoria, non vi sono ipotesi chiaramente definite di introduzione nell'ambito dell'ottimizzazione delle operazioni a vario titolo riconducibili alle amministrazioni partecipanti al PIT.;
- Nel caso Or 2 viene viceversa adottata la proposta di ottimizzazione definita. Il 14 luglio si è riunito il Tavolo Partenariale per la firma del Protocollo d'intesa e, durante la riunione, è stato riassunto il contenuto della proposta di ottimizzazione del PIT Oristano 2. E' stato

altresì sottolineato che nella proposta sono comprese sia operazioni infrastrutturali che immateriali e che rivestono particolare importanza le azioni di area che presentano vantaggi per tutti i soggetti partecipanti al PIT. E' stato inoltre evidenziato che la proposta interessa sei assi del Por Sardegna per un totale di 16 milioni di euro di investimenti pubblici. E' stato infine sottolineato il mancato inserimento di azioni a valere sulle misure 4.5 e 5.1 a causa della mancanza di risorse.

In considerazione di alcune perplessità sul processo, si è proceduto ad un'altra analisi del parco progetti, esaminando, in particolare, il livello di progettazione delle operazioni presentate e, in alcuni casi, la coerenza delle operazioni stesse con le misure cui si riferiscono.

Per quanto concerne la fase relativa alla presentazione dei Pit per la selezione 2002, si è già proceduto alla definizione degli ambiti territoriali sulla base dello schema condiviso dal Tavolo di Concertazione.

Si è inoltre proceduto ad un accordo con l'Amministrazione Provinciale per lo svolgimento dell'attività di animazione territoriale, volto alla sensibilizzazione del territorio sul tema della elaborazione e speditiva presentazione del nuovo pacchetto progettuale per poter procedere alla successiva fase di accompagnamento da parte dell'assistenza tecnica.

Particolare attenzione sarà riservata all'ambito del Sinis Montiferru in cui urge una complessiva analisi volta a migliorare l'intero iter progettuale. Rielaborazione indispensabile visti i risultati ottenuti con la selezione 2001: il PIT, infatti, non rientra tra i tredici ammessi.

Nuoro

Con la collaborazione dell'At regionale, il Tavolo Provinciale ha definito un piano di lavoro attraverso il quale raggiungere entro il 30 giugno gli obiettivi individuati dall'Autorità di Gestione: avvio e chiusura del processo di ottimizzazione dei PIT 2001; definizione degli ambiti territoriali; individuazione dell'idea forza, di alcune operazioni chiave e di alcune di supporto; identificazione dei regimi d'aiuto da attivare. E' stata anche posta l'attenzione sulla possibilità di riesaminare progetti ritenuti non coerenti nel corso nell'analisi del PIT 2001.

Sono quindi state affrontate le problematiche relative ai due PIT approvati e sono state valutate alcune soluzioni applicabili.

In particolare, relativamente al PIT NU4B:

- E' stata sottolineata sia la necessità di avviare il processo di trasferimento ai beneficiari delle somme relative alla selezione 2001, sia quella di conoscere le risorse disponibili per misura poiché tale dato consentirebbe una più agevole conduzione dei lavori per l'ottimizzazione e per l'avvio dei nuovi PIT.
- Per quanto riguarda gli ambiti territoriali del nuovo PIT, si è valutata l'ipotesi di estensione del territorio di riferimento che potesse comprendere anche la Comunità Montana del Sarrabus Gerrei ed il comune di Quartu Sant'Elena, mantenendo l'idea forza invariata.

Per ciò che concerne il PIT NU1:

Come nel caso precedente, è stata ravvisata la necessità sia di avviare il processo di trasferimento ai beneficiari delle somme relative alla selezione 2001, sia di conoscere le risorse disponibili per misura.

Nella riunione del 15 settembre presso la provincia di Nuoro, presenti l'assessore alla programmazione Corria ed i Dirigenti/Funzionari Meloni, Ruiu e Terusi, si è discusso

dell'ottimizzazione PIT Nu 1 Marghine Planargia e Nu 4 Barbagia di Seulo e della territorializzazione per il bando 2002.

Per quel che concerne il PIT Nu1 Marghine Palnargia, relativamente allo stato dell'ottimizzazione, si è rilevato che nei giorni successivi è stato predisposto l'elenco delle operazioni finalizzate all'ottimizzazione. Si tratta per lo più di operazioni che vanno a completare i PIA e di opere infrastrutturali.

Anche il PIT NU4 Marghine Planaria ha predisposto un elenco di operazioni.

Entrambi gli elenchi sono stati sottoposti alla Provincia per l'esame di coerenza con le rispettive misure interessate. La provincia, a sua volta, per la realizzazione di questo tipo di analisi ha chiesto il supporto dell'Assistenza Tecnica.

Sono state quindi concordate con l'amministrazione provinciale le date del 24 e del 25 settembre per la *pre-verifica* dei pacchetti ottimizzanti relativi a PIT NU1 e NU4B pervenuti alla provincia. In quelle stesse date è stato presentato il piano di lavoro per la selezione 2002.

Il 24 e 25 settembre su invito della provincia di Nuoro è stata svolta la *pre-verifica* dei progetti ottimizzanti del PIT NU4B. La documentazione in linea di massima è risultata incompleta. In ogni modo, sulla base dei dati disponibili, è stato preparato un file di report. Nel corso delle due giornate inoltre:

- è stata inviata ai soggetti responsabili dei PIT NU1 e NU4B traccia per la stesura del pacchetto ottimizzante da trasmettere alla Provincia di Nuoro;
- è stato esaminato il piano di lavoro messo a disposizione dall'Assistenza Tecnica ai Tavoli Provinciali per lo svolgimento delle attività necessarie per chiudere, coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento, la selezione del bando PIT 2002;
- è stata ribadita l'importanza delle definizioni degli ambiti territoriali come primo step necessario per l'avvio della Selezione PIT 2002. Pertanto, anche in seguito alle indicazioni emerse dagli incontri del 24 luglio e del 15 settembre con i rappresentanti legali del PIT NU3 (Città) e delle Comunità Montane 9, 10, 11 e 12, si è discusso dell'importanza di un richiamo, a tutti i Comuni ed alle Comunità Montane del territorio, al combinato disposto del Capitolo 2 (Ambiti territoriali) e del Capitolo 4.6 (Univocità del progetto e del sistema territoriale) delle Linee Guida Anno 2002, così come pubblicate nel BURAS del 4/02/2003;
- sono state fissate le date del 22 e 23 ottobre per la *pre-verifica* del pacchetto ottimizzante dei PIT NU1.

Sassari

Nel mese di maggio si è proceduto all'apertura del tavolo provinciale che ha avuto l'obiettivo di coordinare l'attività della struttura tecnica della Provincia e della Assistenza tecnica regionale, di tracciare una prima ipotesi di percorso, di definire un primo set di strumenti da fornire al territorio, di darsi degli obiettivi praticabili e condivisi da tutte le componenti, di effettuare una prima verifica della territorializzazione a partire dalle compagini 2001.

La situazione in questa provincia già al 30 giugno 2003 era la seguente:

- tutte le operazioni proposte per la ottimizzazione da parte dei quattro PIT ottimizzanti della Provincia di Sassari sono pervenute presso il Settore Programmazione della Provincia di

Sassari che ha avviato, con il supporto dell'assistenza tecnica regionale, una successiva fase di verifica di coerenza interna ed esterna rispetto al PIT ottimizzando;

- sono stati attivati i Tavoli di concertazione provinciale ed i Tavoli locali per la verifica della territorializzazione, secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida 2002, che hanno portato alla definizione dei nuovi ambiti territoriali, ratificata negli atti di intesa che la Provincia ha raccolto a partire dal Tavolo del 16.06.2003 e che ha successivamente trasmesso al CRP.

I lavori del tavolo partenariale generale della Provincia di Sassari ha quindi affrontato temi quali:

- il ruolo della Provincia e dell'attività che questa intende svolgere nell'ambito della selezione 2002;
- l'attività delle strutture preposte all'assistenza tecnica e del supporto che queste intendono fornire ai territori per l'avvio del processo di ottimizzazione dei PIT selezionati con il Bando 2001 e di presentazione dei PIT alla Selezione 2002;
- illustrazione, in base a quanto previsto dalle Linee guida, del ruolo del partenariato in relazione sia alla ottimizzazione, sia alla nuova selezione, delle differenze rispetto alle regole del bando 2001, della tipologia di operazioni previste e della loro integrazione e coerenza con il PIT (idea forza ed obiettivi) e con il POR;
- presentazione degli obiettivi di breve periodo (al 30 giugno 2003) così come definiti dall'Autorità di Gestione;
- confronto e discussione con i rappresentanti del partenariato su tematiche connesse all'ottimizzazione dei PIT selezionati con il Bando 2001 e all'avvio del processo di Selezione 2002.

Sono inoltre state svolte, con il supporto dell'AT regionale, attività quali una analisi delle motivazioni di esclusione dei progetti non ammessi al fine di verificarne la recuperabilità e la riallocazione nelle misure appropriate, qualora la esclusione fosse attribuibile alla errata indicazione della misura di riferimento. In tal modo i soggetti responsabili avrebbero avuto maggiori elementi di valutazione circa la composizione del pacchetto di ottimizzazione da proporre alla valutazione del GLTR.

Sono anche stati sentiti i soggetti responsabili dei PIT al fine di fornire utili indicazioni operative e tempi per la individuazione dei progetti da proporre per l'ottimizzazione, per la presentazione delle proposte da rimodulare (relative ai PIT SS1 e SS2) e per definizione degli ambiti territoriali.

Ulteriori azioni hanno riguardato la verifica degli ambiti territoriali dei PIT della Provincia. In questa occasione alcuni PIT hanno confermato gli ambiti territoriali presentando un documento di intesa sottoscritto da tutti i sindaci e comunità montane aderenti, altri hanno messo in evidenza alcune criticità e si sono riservati di far pervenire lo schema di intesa entro la settimana successiva.

Il quadro completo degli ambiti territoriali viene illustrato nelle tabelle di seguito illustrate.

PIT SS1 - SASSARI

n.	COMUNII	Popolazione Legale Censimento 2001
1	PORTO TORRES	21.064
2	SASSARI	120.729
3	SENNORI	7.365
4	SORSO	12.842
<i>totale popolazione</i>		162.000

PIT SS2 - ALGHERO

n.	COMUNII	Popolazione Legale Censimento 2001
1	ALGHERO	38.404
2	BANARI	677
3	BESSUDE	501
4	BONNANARO	1.127
5	BONORVA	4.106
6	BORUTTA	318
7	BOSA	7.935
8	CHEREMULE	527
9	COSSOINE	982
10	GIAVE	692

11	MARA	808
12	PADRIA	836
13	POZZOMAGGIORE	3.011
14	SEMESTENE	227
15	SILIGO	1.012
16	STINTINO	1.127
17	THIESI	3.165
18	TORRALBA	1.022
<i>totale popolazione</i>		66.477

PIT SS3 - CORUS LOGUDORO

n.	COMUNII	Popolazione Legale Censimento 2001
1	CARGEGHE	606
2	CODRONGIANOS	1.281
3	FLORINAS	1.574
4	ITTIRI	9.050
5	MONTELEONE ROCCADORIA	134
6	MUROS	754
7	OLMEDO	2.852
8	OSILO	3.498
9	OSSI	5.735
10	PLOAGHE	4.816
11	PUTIFIGARI	701
12	ROMANA	619

13	TISSI	1.875
14	URI	3.050
15	USINI	3.748
16	VILLANOVA MONTELEONE	2.588
<i>totale popolazione</i>		42.881

PIT SS4 - TEMPIO

n.	COMUNII	Popolazione Legale Censimento 2001
1	AGGIUS	1.686
2	AGLIENTU	1.093
3	CALANGIANUS	4.642
4	CASTELSARDO	5.410
5	LUOGOSANTO	1.825
6	LURAS	2.660
7	SANTA MARIA COGHIN O SANTA TERESA D'ORAI	1.439
9	TEMPIO PAUSANIA	13.992
10	TRINITA' D'AGULTU E V	2.026
11	VALLEDORIA	3.713
12	VIDDALBA	1.719
13	BORTIGIADAS	896
14	BADESI	1.862
15	BULZI	634
<i>totale popolazione</i>		47.946

PIT SS5 - MONTE ACUTO GOCEANO

n.	COMUNII	Popolazione Legale Censimento 2001
1	ALA' DEI SARDI	1.949
2	ANELA	817
3	ARDARA	847
4	BENETUTTI	2.181
5	BERCHIDDA	3.177
6	BONO	3.800
7	BOTTIDDA	804
8	BUDDUSO'	4.145
9	BULTEI	1.206
10	BURGOS	1.068
11	ESPORLATO	475
12	ILLORAI	1.121
13	ITTIREDDU	586
14	MORES	2.074
15	NUGHEDU DI SAN NICO	1.017
16	NULE	1.573
17	OSCHIRI	3.749
18	OZIERI	11.334
19	PATTADA	3.513
20	TULA	1.665
<i>totale popolazione</i>		38.130

PIT SS6 - ANGLONA

n.	COMUNII	Popolazione Legale Censimento 2001
1	CHIARAMONTI	1915
2	ERULA	807
3	LAERRU	1029
4	MARTIS	630
5	NULVI	3007
6	PERFUGAS	2488
7	PERGINE	1481
8	TERGU	570
<i>totale popolazione</i>		11.907

PIT SS7 - OLBIA

n.	COMUNII	Popolazione Legale Censimento 2001
1	ARZACHENA	10730
2	BUDONI	3929
3	GOLFO ARANCI	1961
4	LA MADDALENA	11369
5	LOIRI PORTO SAN PAO	2214
6	MONTI	2440
7	OLBIA	45366
8	PADRU	2109
9	PALAU	3468
10	S.TEODORO	3103
11	SANT'ANTONIO DI GAL	1625
12	TEITI	1969
<i>totale popolazione</i>		90.283

Con l'ausilio dell'Assistenza Tecnica regionale, per ciascun progetto proposto, si è proceduto ad una prima verifica della coerenza interna ed esterna ed in particolare della coerenza rispetto alla misura individuata.

Di conseguenza si è attivata un'azione di sostegno nel processo di definizione delle proposte progettuali in termini di riposizionamenti su altre misure o riformulazione delle stesse in quanto carenti di informazioni che ha portato alla predisposizione, per ciascun PIT, del quadro definitivo delle proposte progettuali ottimizzanti.

Contemporaneamente a questa fase si sono date indicazioni operative per la presentazione, nell'ambito della ottimizzazione, delle proposte di rimodulazione dei progetti già inseriti nell'Accordo di Programma, ma dichiarati successivamente non coerenti dai Responsabili di Misura.

Nel corso delle ultime settimane di luglio si sono tenuti i tavoli locali dei PIT ottimizzandi (SS4 e SS7 il 22, SS1 e SS2 il 23) dove, alla presenza dei Soggetti Responsabili, del partenariato socio-istituzionale e dei rappresentanti della Provincia di Sassari, sono stati firmati gli atti d'intesa per la condivisione delle operazioni proposte per la fase di Ottimizzazione. Il Tavolo locale del PIT SS2 (Alghero) ha formalmente chiuso la procedura nei giorni immediatamente successivi.

Entro la prima decade di agosto tutti i soggetti responsabili dei PIT, coerentemente con quanto indicato nelle Linee guida, punto 3.2, hanno provveduto a trasmettere (sia su supporto cartaceo che informatico) le proposte di ottimizzazione al GLTR per la fase di valutazione. Copia delle proposte sono state trasmesse alla Provincia.

3. Stato di attuazione al 30.09.2003: analisi per Misura

Asse I – Risorse naturali

Misura 1.1: Ciclo integrato dell'acqua - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici, Enti Locali concessionari o delegati ai sensi della LR 24/1987, società di capitali di cui gli Enti Locali detengono la maggioranza che è incredibile.

Responsabile di Misura (Ambiente): Dott.ssa M. Gabriella Mulas

Telefono: 070.606 6671

E mail: ambiente.tutela.acque@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Franco Floris

Telefono: 070.606 2252

E mail: llpp.sap@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 1.1 presenta un ammontare di impegni pari a € 350.801.706,41, con un lieve incremento di circa il 4% rispetto a marzo 2003. Si registra inoltre un incremento di circa il 22% nel totale dei pagamenti effettuati che si attestano a € 228.671.564,74. La capacità di impegno migliora leggermente passando dal 66% a quasi il 69% del costo totale programmato, la capacità di spesa si attesta al 45% e la capacità di utilizzo si porta al 65% delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	510.653.000,00	335.862.194,60	186.728.921,22
Situazione al 30.09.2003	510.653.000,00	350.801.706,41	228.671.564,74
Variazione (v.a.)	0,00	14.939.511,81	41.942.643,52
Incremento %*	0,00%	4,45%	22,46%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	65,77%	36,57%	55,60%
Situazione al 30.09.2003	68,70%	44,78%	65,19%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 31.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Nel corso del 2002 il Presidente della Giunta, nelle vesti di Commissario per l'Emergenza Idrica, ha provveduto all'approvazione del *Piano d'Ambito*. È stato inoltre adottato dalla Giunta lo *Statuto* dell'Autorità d'Ambito ed approvato il regolamento per l'elezione dei 36 componenti dell'Assemblea, conferendo mandato all'Assessorato dei LLPP per l'espletamento delle procedure necessarie all'insediamento degli organi. Il 31.12.2002 è stato approvato dal Commissario per l'Emergenza Idrica il *Piano Stralcio Direttore di Bacino Regionale per*

l'utilizzo delle risorse idriche ed è stato stabilito l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato ad uno specifico soggetto gestore, costituito in forma societaria quale aggregazione dei soggetti gestori esistenti operanti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Sardegna. Successivamente la società SOGESID S.p.A., incaricata con Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica n. 349 del 25.03.2003, ha provveduto all'implementazione delle attività necessarie per procedere all'affidamento del Servizio Idrico Integrato entro il termine stabilito del 30.06.2003. Nel rispetto della scadenza il Commissario, con Ordinanza n. 355 del 30.06.2003, ha proceduto all'affidamento del servizio alla società consortile per azioni "*Acqua Sarda – società consortile per azioni*" in qualità di unico soggetto gestore. Nella medesima Ordinanza viene invitato l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF), al quale è riconosciuto un ruolo di fondamentale importanza nel riassetto del sistema idrico integrato, a trasformarsi in società per azioni, nel rispetto dei termini stabiliti dalla LR n. 15 del 07.05.1999 e successive modifiche, e a costituire con gli altri gestori, rappresentati da enti pubblici locali operanti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Sardegna, la Società affidataria.

In merito al bando "*Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e quantificazione delle perdite*", la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 36 del 09.12.2002, nei mesi di marzo e aprile 2003 sono stati predisposti ed inviati ai Beneficiari finali i provvedimenti di delega. Il Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica, con Ordinanza n. 350 del 12.05.2003, considerato che le risorse disponibili sul bando sono risultate complessivamente insufficienti alla copertura dell'intero fabbisogno finanziario necessario per la completa realizzazione degli interventi proposti, ha concesso un finanziamento commissariale integrativo dei progetti individuati attraverso il bando. Nella stessa ordinanza si è provveduto ad invitare le Amministrazioni che non avevano ancora affidato i lavori a procedere ad un affidamento unico comprensivo delle risorse del bando e delle risorse commissariali integrative. L'Accordo di Programma Quadro (APQ) "*Ciclo integrato dell'acqua: idrico e depurazione*", approvato agli inizi del 2002, prevede vari interventi afferenti alla categoria UE "*Acqua potabile*", tra cui 30 in corso di realizzazione e ammessi a rendicontazione nel POR e 15 interventi nuovi.

Per quanto riguarda i 30 interventi ammessi a rendicontazione sul POR, 9 sono conclusi, 11 appaltati e 10 in fase di progettazione. Tra questi si segnala il progetto di "*Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione del Simbirizzi – 2° lotto*" redatto dall'impresa aggiudicataria della gara d'appalto integrato ma contestato dall'ESAF, e pertanto bloccato. Relativamente agli altri 15 nuovi interventi si evidenzia che 9 sono stati appaltati, mentre per i restanti 6 si sta ultimando la progettazione esecutiva.

In relazione ai 32 progetti individuati nell'APQ afferenti alla categoria UE "*Acque reflue depurazione*" si segnala che la maggior parte sono in fase di realizzazione, solo 8 sono conclusi, 2 sono ancora in fase di progettazione e 2 non sono stati ancora avviati.

Si prosegue nella redazione del Piano di Tutela delle Acque e nel monitoraggio delle acque sotterranee in attuazione della Direttiva Nitrati, per la quale si prevede di arrivare ad una delimitazione della zona di Arborea entro dicembre 2003.

Aggiornamento al 30.09.2003

Tra i progetti individuati nell'APQ "*Risorse idriche - Opere fognarie depurative*" afferenti alla categoria UE "*Acque reflue depurazione*", non si registrano rilevanti novità nell'ultimo trimestre. Si segnalano tuttavia alcuni avanzamenti per i seguenti due interventi non ancora avviati:

- *Risanamento del Rio Cixerri – Collettori*, Beneficiario Finale Comune di Iglesias, importo €1.549.370,70;

- *Risanamento del Rio Cixerri – Impianto di depurazione*, Beneficiario Finale Comune di Iglesias, importo €2.582.284,50.

Il Commissario per l’Emergenza Idrica, con *Ordinanza n. 362 del 01.08.2003*, ha disposto una rimodulazione e riattribuzione delle competenze per l’attuazione delle due operazioni. Gli interventi, di importo complessivo pari a €4.131.655,19, costituiscono il 1° lotto del progetto di “*Risanamento del Rio Cixerri – Realizzazione dei collettori fognari dei Comuni di Iglesias, Villamassargia, Musei e Domusnovas e relativo impianto di depurazione*”, attribuito al Comune di Iglesias, e riguardano la realizzazione delle prime opere relative al depuratore consortile di Iglesias e del collettore fognario di convogliamento dei reflui della città allo stesso depuratore. Allo stato attuale nessun lavoro è stato realizzato. Il collettore fognario non è stato ancora appaltato, mentre, per i lavori relativi al depuratore, il 24.04.2003 si è giunti alla rescissione del contratto con l’impresa alla quale erano stati inizialmente affidati con appalto integrato, in quanto il progetto dalla stessa redatto non è stato approvato dal Comune di Iglesias. Tale situazione ha determinato alcune difficoltà nella realizzazione del 2° lotto dell’intervento. Quest’ultimo, di importo pari a € 11.878.508,68 e attribuito all’ESAF, si articola nella realizzazione dei collettori fognari di convogliamento dei reflui di Villamassargia, Musei e Domusnovas al depuratore consortile, lavori attualmente in fase di collaudo, e nel completamento dell’impianto di depurazione, lavori già appaltati ma non ancora iniziati in quanto vincolati alla realizzazione del 1° lotto. Per porre rimedio a tale situazione il Commissario ha disposto che il *Consorzio di Bonifica del Cixerri*, in collaborazione con il Comune di Iglesias, provveda all’adeguamento ed aggiornamento del progetto esecutivo del collettore fognario dal Comune di Iglesias al depuratore ed alla realizzazione dell’intervento, nonché alla predisposizione di un nuovo progetto riguardante il collegamento tra il depuratore consortile di Iglesias e il sistema irriguo del Consorzio e alla successiva realizzazione, destinando a tal fine tutti i fondi relativi alla realizzazione del 1° lotto, pari a €4.131.655,19. Viene inoltre stabilito che l’ESAF provveda al completamento del sistema depurativo, con la realizzazione delle prime opere, utilizzando i fondi derivanti dai ribassi d’asta del 2° lotto. Il Commissario dispone inoltre che il Consorzio di Bonifica del Cixerri e l’ESAF realizzino gli interventi ricorrendo alla procedura di somma urgenza e fissa al 15.10.2003 il termine ultimo per la conclusione delle progettazioni, e al 15.11.2003 quello per la pubblicazione delle procedure di gara per l’aggiudicazione delle opere.

Si segnala inoltre che in data 02.09.2003 si sono svolte le elezioni per l’individuazione dei 36 componenti dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito e che l’Assessore ai Lavori Pubblici ha successivamente provveduto alla proclamazione degli eletti con decreto n. 15/05 del 05.09.2003, con il quale ha convocato l’Assemblea ai fini di insediamento, elezione dei propri organi ed approvazione dello Statuto e del regolamento interno entro il 25.09.2003, termine che è stato rispettato.

Misura 1.2: Ciclo integrato dell'acqua: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, Consorzi di Bonifica operanti in Sardegna e l'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF).

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori

Telefono: 070.606 6232

E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2003 a fronte di un costo totale programmato pari a € 49.254.000,00 la Misura 1.2 presenta impegni per € 28.459.022,00, registrando un significativo avanzamento rispetto al semestre precedente in cui gli impegni erano nulli.

La capacità di impegno si attesta al 57,78% del costo totale programmato, mentre i pagamenti sono ancora nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	49.254.000,00	0,00	0,00
Situazione al 30.09.2003	49.254.000,00	28.459.022,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	28.459.022,00	0,00
Incremento %*	0,00%	100,00%	0,00%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	0,00	0,00	0,00
Situazione al 30.09.2003	57,78%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 31.03.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

Con Circolare Dirigenziale Prot. n. 10599 del 28.05.2001, è stata inoltrata ai Consorzi di Bonifica la richiesta di proposte in merito all'acquisto di contatori (*Intervento A: Acquisto di impianti di misurazione al servizio di più aziende*) e ai sistemi di razionalizzazione delle condotte (*Intervento B: Razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili*).

Per l'intervento A) sono pervenute richieste di finanziamento per un importo complessivo di € 25.317.930,16, mentre per l'intervento B) sono pervenute richieste di importo pari a € 118.788.555,37.

Al 30.06.2003, la progettazione definitiva risultava ultimata rispettivamente da 4 Consorzi più l'EAF per l'intervento A "Acquisto di impianti di misurazione al servizio di più aziende" e dai 10 Enti (9 Consorzi di Bonifica e l'EAF) interessati all'intervento B "Razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili".

Aggiornamento al 30.09.2003

Con DGR n. 20/37 del 09.07.2003 è stato approvato il programma di spesa per gli interventi A) e B) relativo agli anni 2000/2003. Il programma di spesa è stato così ripartito:

- intervento A - €8.538.000,00
- intervento B - €19.921.022,00.

Il ridotto numero di richieste di finanziamento relative alla linea di intervento A), cioè all'acquisto di impianti di misurazione del consumo idrico, ha determinato la scelta di stanziare, utilizzando i residui 2000/2002 e le competenze del 2003, una maggiore somma per gli interventi di razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili (intervento B), rispetto all'ipotesi iniziale, in base alla quale sarebbero stati destinati €31.254.000,00 per l'intervento A) e €18.000.000 per l'intervento B, nell'arco degli anni 2000/2006.

Misura 1.3: Difesa del suolo - FESR

Beneficiario finale: Regione – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna (CFVA), Enti Locali, Consorzi di Bonifica, Ente Regionale Foreste.

Responsabile di Misura (Ambiente): Dott. Liori

Telefono: 070.606 6500

E mail: ambiente.servizio.tutela.suolo@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Cinthja Balia

Telefono: 070.606 2349

E mail: llpp.serv.difesa.suolo@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Nel corso del semestre di riferimento la Misura 1.3 ha registrato un incremento nell'ammontare degli impegni di oltre il 31%, mentre la variazione incrementale dei pagamenti supera di poco il 21%, passando in valore assoluto da €44.982.069,28 del 31.03.2003 a €54.500.032,69. Mentre la capacità di spesa cresce lievemente raggiungendo quasi il 20% delle somme stanziare, la capacità di tradurre in erogazioni le somme impegnate subisce un rallentamento attestandosi sul 65% circa.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	275.606.000,00	63.539.626,89	44.982.069,28
Situazione al 30.09.2003	275.606.000,00	83.634.282,29	54.500.032,69
Variazione (v.a.)	0,00	20.094.655,40	9.517.963,41
Incremento %*	0,00%	31,63%	21,16%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	23,05%	16,32%	70,79%
Situazione al 30.09.2003	30,35%	19,77%	65,16%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

La Misura si articola in tre ambiti d'intervento: Suolo, Zone Umide, Prevenzione e sorveglianza degli incendi.

Per gli interventi rientranti nell'ambito *Suolo*, afferenti all'Assessorato Difesa dell'Ambiente, individuati attraverso il *bando* pubblicato nel Supplemento Straordinario del BURAS n. 43 del 16.11.2001, e la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 23 del 08.08.2002, si segnala che due progetti sono stati finanziati dall'Assessorato ai Lavori Pubblici e pertanto gli interventi complessivamente individuati mediante il bando sono 75. La maggior parte delle operazioni sono attualmente in fase di acquisizione pareri, nullaosta e autorizzazioni da parte degli organi competenti, solo 7 operazioni sono state avviate e tra queste 2 sono concluse.

In merito ai progetti in corso di realizzazione ammessi a rendicontazione nel POR, individuati con la nota del Direttore del Servizio Tutela del Suolo e Politica Forestale n. 19753 del

27.06.2002 si segnala che gli interventi ricadenti all'interno dei perimetri forestali sono tutti completati, ad eccezione di pochi in attesa di collaudo finale. I rimanenti sono in fase di progettazione o in attesa di pareri ed autorizzazioni, ad eccezione di 8 per i quali sono stati avviati i lavori e di 4 che risultano conclusi.

Si segnala inoltre la presenza dei seguenti due progetti che appartengono ai PIT – selezione 2001:

- Risanamento delle dune di Chia – Comune di Domus de Maria per un importo di € 2.065.828,00, appartenente al PIT CA4 Area Vasta Sud Occidentale;
- Parco fluviale – Comune di Porto Torres per un importo di €6.455.711,24 appartenente al PIT SS1.

Per quanto concerne i progetti individuati con la DGR n. 18/11 del 11.06.2002, gestiti dall'Assessorato ai Lavori Pubblici, si segnala che tra i 254 interventi in corso di realizzazione ammessi a rendicontazione nel POR, la maggior parte sono in fase di esecuzione e 65 risultano conclusi, mentre per le nuove operazioni si sta procedendo alla redazione dei progetti esecutivi o si è in attesa di pareri e autorizzazioni.

Per l'ambito d'intervento *Zone Umide* le due operazioni individuate con DGR n. 29 del 04.09.2001:

- Lavori di completamento della bonifica dello stagno di Colostrai – Comune di Muravera, importo delegato €2.582.284,50;
- Lavori di ristrutturazione del Compendio ittico di Colostrai-Ferraxi – Comune di Muravera, importo delegato €1.300.098,79;

non sono state ancora avviate. A dicembre del 2001 è stato predisposto il provvedimento di delega a favore del Beneficiario Finale, il Comune di Muravera, che ha proceduto all'elaborazione del progetto. L'approvazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale ha subito un ritardo in seguito a problemi sorti con il SIVEA per la procedura di verifica ambientale. Il 29.04.2003 è sopraggiunta la nuova Legge Finanziaria (LR 3/03) che all'art. 20 comma 12 impone la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per entrambi gli interventi in quanto ricadono in Siti di Interesse Comunitario (SIC). Pertanto attualmente si sta predisponendo lo Studio di Impatto Ambientale per entrambe le operazioni, in seguito si attiverà la procedura di VIA e si prevede l'avvio lavori entro il secondo semestre del 2004.

In merito agli altri 9 progetti individuati con la nota del Direttore del Servizio Tutela del Suolo e Politica Forestale n. 19753 del 27.06.2002 si evidenzia che 6 sono in corso di realizzazione, 2 sono conclusi e per uno è in corso la procedura di VIA.

Per l'ambito di intervento *Zone umide*, in attesa della pubblicazione del bando, sono stati ammessi ai finanziamenti del POR, con Atto di Programmazione, 2 interventi localizzati nel comune di Muravera. Anche per questa linea d'azione, le risorse assegnate non impiegate, concorreranno al finanziamento degli interventi di *Difesa del suolo*.

Rimane sospesa la linea d'azione *Prevenzione e sorveglianza degli incendi* in quanto la predisposizione del *Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* ha richiesto tempi più lunghi di quelli inizialmente previsti. Il CdP colloca pertanto l'azione nella seconda fase di attuazione della Misura.

Aggiornamento al 30.09.2003

In relazione ai progetti individuati attraverso il *bando* pubblicato nel Supplemento Straordinario del BURAS n. 43 del 16.11.2001, e la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 23 del 08.08.2002, si segnala che nell'ultimo trimestre sono stati avviati 6 interventi.

Si segnala che con DGR 22/46 del 21.07.2003 è stato approvato il *Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Sardegna* e attualmente il decreto di esecutività è alla firma dell'Assessore ai Lavori Pubblici.

In relazione alla DGR 18/11 del 11.06.2002 nella quale venivano individuati gli interventi di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica (sia nuovi che in corso di realizzazione) ammessi a rendicontazione nel POR, si evidenzia che durante l'attività di rendicontazione e monitoraggio è emersa l'esigenza di apportare alcune modificazioni all'elenco dei progetti individuati. Pertanto con la DGR 23/13 del 23.07.2003 si è proceduto ad apportare le necessarie correzioni. Le modifiche consistono nello stralcio di 25 interventi in corso di realizzazione ammessi a rendicontazione nel POR, conseguente alla necessità di accorpare più finanziamenti che hanno dato luogo ad un unico intervento, di stralciare progetti le cui spese sono state sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità o non ammissibili ai sensi dei regolamenti comunitari, o che non sono risultati conformi alla programmazione regionale, o che sono stati inseriti per mero errore materiale nell'elenco originario. Le altre modifiche consistono in correzioni degli importi o del titolo dell'intervento per renderlo coerente con il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico. L'importo complessivo dei progetti individuati nella DGR risulta pari a €129.929.230,65 di cui €82.670.230,65 per progetti in corso di realizzazione ammessi a rendicontazione nel POR e €47.529.000,00 per interventi nuovi.

Misura 1.4: Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento - FESR

Beneficiario finale: Enti Locali, Enti pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Franca Leuzzi

Telefono: 070.606 6685

E mail: ambiente.servizio.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 1.4, a fronte di un costo totale programmato di € 74.388.000,00, registra un ammontare di impegni pari a € 44.352.867,27 e una spesa certificata di € 32.034.271,81. Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano le seguenti percentuali: la capacità di impegno si attesta al 60% circa, la capacità di spesa al 43% e la capacità di utilizzo al 72%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	74.388.000,00	36.723.913,00	25.441.268,46
Situazione al 30.09.2003	74.388.000,00	44.352.867,27	32.034.271,81
Variazione (v.a.)	0,00	7.628.954,27	6.593.003,35
Incremento %*	0,00%	20,77%	25,91%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	49,37%	34,20%	69,28%
Situazione al 30.09.2003	59,62%	43,06%	72,23%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

I principali adempimenti strategici propedeutici all'attuazione della misura sono stati portati a termine nel corso del 2002. L'unico fra essi ancora in itinere è il Piano regionale di bonifica dei siti inquinati, la cui redazione è in fase di ultimazione. La presenza di siti di interesse nazionale ha reso necessaria l'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente dei seguenti documenti facenti parte integrante del Piano:

- Linee Guida Operative per la redazione dei progetti e l'elaborazione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale delle aree minerarie dismesse;
- Linee Guida Operative per la redazione, l'esecuzione e la gestione dei piani di caratterizzazione ex D.M. 471/99.

Allo stato attuale, appaiono avviati quattro *iter*, facenti capo ai seguenti bandi/atti di programmazione:

- il bando per la "Riduzione della produzione di rifiuti e la raccolta differenziata - 2001" pubblicato nel BURAS n. 34 del 16.11.2001, entro il quale sono state finanziate 9 operazioni, per un importo complessivo di € 4.652.031,71. I provvedimenti di delega nei confronti dei soggetti beneficiari sono state predisposti nel mese di ottobre 2002 ed un

primo intervento, “Compostaggio domestico”, del Consorzio Industriale di Tortolì, è stato avviato in data 18.03.2003;

- la DGR 32/3 del 25.09.2001, che ha individuato tre operazioni, fra cui gli unici due interventi riguardanti la bonifica dei siti inquinati, per un importo complessivo di €9.353.034,41. Nessun progetto è stato avviato;
- la DGR 44/13 del 30.12.2002, che ha individuato due interventi, per un importo complessivo di €9.115.795,88. Nessun progetto è stato avviato;
- 15 progetti, individuati con nota n. 19282 del 26.06.2003 del Direttore del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, per un importo complessivo di € 63.961.642,42. Tra questi 4 progetti risultano avviati, 2 conclusi, 4 in fase di progettazione, 5 non ancora avviati.

Inoltre, con il bando PIT - selezione 2001, sono stati considerati finanziabili a valere sulla misura 1.4:

- “Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti e RD” - Consorzio ZIR di Villacidro, per un importo di €1.660.000,00 appartenente al PIT CA 1;
- “Bonifica ambientale” – Comune di Iglesias, per un importo di €1.454.394,27 appartenente al PIT CA 2;
- “Adeguamento stazione RSU” - XXIV Comunità Montana, per un importo di €400.000,00 appartenente al PIT CA 4 Sud-Est;
- “Bonifica siti industriali e riconversione aree industriali in senso ecocompatibile” - Comune di Porto Torres, per un importo di €1.549.370,70 appartenente al PIT SS 1.

Aggiornamento al 30.09.2003

Le modifiche richieste al Piano di Bonifica dei siti inquinati sono state apportate e trasmesse al Ministero dell'Ambiente nel mese di settembre. Si rimane in attesa dell'assenso definitivo, che si prevede consentirà di presentare il Piano in Giunta Regionale entro il 2003.

Sul BURAS n. 22 del 22.07.2003 è stato pubblicato il bando per la “*Selezione delle proposte di finanziamento a sostegno delle iniziative dirette alla riduzione della produzione ed alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani*”, con scadenza per la presentazione delle proposte al 06.10.2003. Il bando, di importo complessivo di €4.000.000,00, è rivolto a Enti locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Comuni convenzionati, Province, Comunità Montane) ed Enti pubblici (Consorzi Industriali).

Con riferimento ai progetti compresi nei PIT individuati con la selezione del 2001, sono state predisposte ed inviate al Consorzio ZIR di Villacidro e alla XXIV Comunità Montana le determinazioni di delega rispettivamente n. 1948 e n. 1949 del 5.08.03 per i due interventi di competenza; per quanto riguarda gli altri progetti, si attendono gli esiti dell'istruttoria da parte dell'Assessorato.

Tra i progetti individuati con nota n. 19282 del 26.06.2003 del Direttore del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, si segnala che l'intervento “Impianto di selezione, stabilizzazione e produzione di CDR – 1° stralcio” del Consorzio Industriale di Oristano ha visto l'attuazione di una procedura di *project financing*, relativa alla progettazione, realizzazione e gestione dell'opera. Tale procedura, conformemente a quanto previsto dalla L. 109/94, artt.37-bis e segg., è stata attivata attraverso la formulazione di una Proposta all'Amministrazione concedente in data 28.06.2001, e istruita e valutata positivamente dal Comitato Direttivo dell'Ente con deliberazione n. 132 del 20.07.2001. A seguito dell'acquisizione dei pareri amministrativi necessari, riguardanti l'ubicazione del sito e la compatibilità ambientale dell'opera, è stata indetta una licitazione privata al fine di individuare le due migliori offerte da mettere a confronto con quella presentata dal Promotore. Tale gara è andata deserta, pertanto in data 16.06.2003 il Comitato Direttivo ha approvato

l'offerta dell'impresa promotrice, con successiva stipula del contratto in data 27.06.2003. L'apporto di capitale privato è di € 5.681.026,00, pari alla quota di finanziamento pubblico. Secondo il contratto, si procederà quanto prima alla redazione del progetto definitivo.

Misura 1.5: Rete ecologica regionale - FESR

Beneficiario finale: Enti Locali, Comitati aventi personalità giuridica di Ente pubblico o Enti Parco.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Salis

Telefono: 070.606 6597

E mail: ambiente.servizio.conf.natura@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Nel semestre di riferimento la Misura 1.5 ha registrato un incremento sia nei valori di impegno, che nei pagamenti. Come mostra la tabella a seguire, gli impegni, in valore assoluto, si attestano a € 17.222.446,52 con un incremento modesto di circa il 9% rispetto al 31.03.2003, mentre la spesa effettivamente sostenuta si accresce di un'aliquota significativa (21%) portandosi a € 13.999.084,53.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	41.327.000,00	15.878.788,71	11.575.923,72
Situazione al 30.09.2003	41.327.000,00	17.222.446,52	13.999.084,53
Variazione (v.a.)	0,00	1.343.657,81	2.423.160,81
Incremento %*	0,00%	8,46%	20,93%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	38,42%	28,01%	72,90%
Situazione al 30.09.2003	41,67%	33,87%	81,28%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

Tra i 52 progetti individuati con nota n. 19984 del 28.06.2002 del Direttore del Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat, Tutela della Fauna Selvatica ed Esercizio Attività Venatoria, Istituto Regionale della Fauna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, si evidenzia che 14 sono conclusi, 20 in fase di esecuzione, 9 in fase di progettazione, e i rimanenti non risultano avviati.

Nel 2001 è stato pubblicato il bando “*Rete ecologica regionale*” sul S.S. n. 2 del BURAS n. 31 del 18.10.2001. Al termine di scadenza per la presentazione delle domande sono pervenute 46 proposte. La graduatoria, pubblicata sul BURAS n. 6 del 24.02.2003, ha ammesso a finanziamento 11 progetti per un importo complessivo di € 9.613.197,41.

Tra questi i tre interventi:

- “Progetto integrato per la valorizzazione turistica del Monti Ferru”, proposto dal Comune di Gairo;
- “Progetto integrato per la valorizzazione, mediante l'organizzazione dell'accessibilità e fruibilità e la dotazione di adeguati servizi del territorio di Baunei”, proposto dal Comune di Balnei;

- “Sa Muda: modernizzazione delle reti relazionali tra impresa, uomo e ambiente”, proposto dal Comune di Villagrande Strisaili;
- sono stati ammessi con riserva, dovendo dimostrare la dichiarata integrazione con altre misure del POR.

Con il bando PIT-selezione 2001, sono stati considerati finanziabili a valere sulla misura 1.5:

- “Valorizzazione Grotte di S. Giovanni” – Comune di Domusnovas, per un importo di € 1.265.319,00 appartenente al PIT CA 2;
- “Recupero aree naturalistiche” – Comune di Sassari, per un importo di € 3.546.510,00 appartenente al PIT SS 1;
- “Risanamento dello stagno di Platamona” - Comune di Sorso, per un importo di € 4.876.478,59 appartenente al PIT SS 1;
- “Valorizzazione area SIC” – Comune di S. Teresa di Gallura, per un importo di € 3.098.741,39 appartenente al PIT SS 4.

L’Assessorato è in attesa di ricevere gli elaborati progettuali da parte dei beneficiari finali al fine di poter procedere a una loro valutazione.

Aggiornamento al 30.09.2003

La DGR 20/18 del 09.07.03, ha stabilito di finanziare 6 progetti individuati attraverso il bando “Rete ecologica regionale”. In precedenza, tali progetti erano stati valutati come ammissibili ma non erano stati finanziati, in quanto non raggiungevano il punteggio minimo specificato dal bando. La decisione della Giunta è stata motivata dalla forte valenza ambientale delle operazioni e dal fatto che esse hanno conseguito l’integrazione progettuale con altre misure.

La DGR, che ha ottenuto il parere di coerenza dell’AdG, ha destinato a tali progetti una copertura finanziaria di € 4.299.178,32. La distribuzione territoriale degli interventi è la seguente:

- 3 progetti localizzati in provincia di Nuoro, per un importo complessivo di €2.252.320,19;
- 3 progetti localizzati in provincia di Sassari, per un importo complessivo di €2.046.858,13.

Nella stessa DGR è stato fissato a giugno 2004 il termine ultimo in relazione ai tre progetti ammessi con riserva, per l’acquisizione della dichiarata integrazione con le misure del POR, al fine dello scioglimento della riserva e dell’avvio del processo di delega.

Per quanto riguarda gli interventi individuati nella graduatoria del bando “Rete ecologica Regionale”, ai primi di luglio sono stati predisposti tutti i decreti di delega, per un importo complessivo di € 5.401.491,59, con l’eccezione del Comune di Villasimius, al quale è stato richiesto di sopperire ad alcune carenze progettuali.

Misura 1.6: Energia - FESR**Beneficiario finale:** Regione (Enti strumentali), Enti Locali.**Responsabile di Misura:** Ing. Antonio Pusceddu**Telefono:** 070.606 2156**E mail:** industria.servizio.energia@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Perdura la situazione di stallo rilevata nel semestre precedente.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	19.883.000,00	0,00	0,00
Situazione al 30.09.2003	19.883.000,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	-	-

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	-
Situazione al 30.09.2003	0,00%	0,00%	-

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$ *L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

In data 13.03.2003 sulla GURI n. 60, è stato pubblicato il bando di gara per l'esecuzione del progetto relativo al mantenimento in servizio delle centrali di Uvini e Santu Miali, ed alla realizzazione di due centrali idroelettriche, nell'ambito del nuovo acquedotto che collega il lago Mulargia agli impianti di stabilizzazione dell'area di Cagliari. Si segnala che entro il 05.05.2003, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute 2 proposte. Successivamente la commissione di gara ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto, all'ATI Lombardia SA Ingegneri Consulenti - IDIT Srl – Studio di Ingegneria associato Zucca, Pusceddu, Grivel – Studio G. Pietrangeli Srl, per un importo di € 1.099.045,83 al netto dell' IVA e oneri previdenziali di qualsiasi genere, con un ribasso del 12% sull'importo presunto dell'appalto di € 1.248.915,71, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Come riportato nella relazione del Presidente della commissione di gara di data 26.06.2003, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per costruzione e progettazione ha avuto esito positivo.

Aggiornamento al 30.09.2003

In data 01.07.2003 l'EAF (Ente Autonomo del Flumendosa), con Determinazione del Direttore del Servizio Costruzioni n. 49, ha provveduto alla ratifica dell'incarico sulla base dell'aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto già effettuata dalla commissione, nominata in data 29.04.2003.

Si segnala inoltre che il disciplinare d'incarico prevede 120 giorni per i rilievi, gli studi e la progettazione preliminare, ed altri 90 per la progettazione definitiva, sulla base della quale si procederà all'appalto integrato dei lavori, che come da nuovo cronogramma della scheda del CdP notificato a settembre 2003, prevede il completamento dell'opera a marzo 2007.

Misura 1.7: Monitoraggio - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti strumentali regionali.

Responsabile di Misura: Dott. Raffaele Farris

Telefono: 070.606 6679

E mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

La Misura 1.7, a fronte di un costo totale di €28.511.000,00, registra un ammontare di impegni pari a €1.425.977,52 e di pagamenti pari a €1.158.307,68. Mentre la capacità di impegno si attesta al 5% del costo totale programmato, la capacità di spesa risulta pari al 4%, e la capacità di utilizzo supera l'81% delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	28.511.000,00	1.281.363,98	1.027.160,76
Situazione al 30.09.2003	28.511.000,00	1.425.977,52	1.158.307,68
Variazione (v.a.)	0,00	144.613,54	131.146,92
Incremento %*	0,00%	11,29%	12,77%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	4,49%	3,60%	80,16%
Situazione al 30.09.2003	5,00%	4,06%	81,23%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Sono state attivate due linee d'azione:

- *linea d'azione E) – Qualità dell'aria*, attraverso la pubblicazione, sul BURAS n 7 del 10.03.2003 del bando per l'affidamento del servizio di “Realizzazione dell'inventario regionale delle sorgenti di emissione, del documento sulla valutazione della qualità dell'aria ambiente in Sardegna e individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di cui al DLgs 351/99”, per un importo di €516.456,90 (Iva esclusa), con scadenza il 14.04.2003.
- *linea d'azione C) – Siti inquinati*, attraverso la pubblicazione, sul BURAS n. 6 del 28.02.2003 del bando per l'affidamento del servizio di “Aggiornamento del censimento siti inquinati e predisposizione dell'anagrafe, consulenza di esperti per la definizione puntuale degli interventi di indagine preliminare e monitoraggio dei siti inquinati” per un importo di €150.000,00 (Iva inclusa). Il termine per la presentazione delle offerte, previsto inizialmente per il 14.04.2003, è stato prorogato al 15.06.2003.

Per quanto riguarda la linea d'azione A4) - *Reflui depurati*, è stato valutato positivamente il progetto presentato dall'EAF, riguardante un servizio di monitoraggio delle acque del bacino

del Simbirizzi, e in particolare dei reflui depurati di Is Arenas. Si è pertanto richiesto all'Autorità di Gestione parere sull'ammissibilità dell'intervento secondo la normativa UE.

Aggiornamento al 30.09.2003

Il servizio a valere sulla linea E) è stato aggiudicato in data 03.09.03, alla RTI PROGEMISA S.p.A – Enviroware S.r.p – Orion S.r.l – Consorzio SAR, per un importo di €413.681,98 Iva compresa.

Per quanto riguarda il servizio a valere sulla linea C), sono pervenute una decina di offerte e la fase della valutazione tecnico-economica delle stesse non si è ancora conclusa. Si prevede di procedere con l'aggiudicazione entro Novembre.

In relazione all'attivazione della linea A4), in data 03.07.03, con nota n. 3982, ai sensi della DGR 44/4 del 12.12.01, l'Autorità di Gestione ha espresso parere di coerenza con la normativa comunitaria e le priorità trasversali. Il parere favorevole dell'Animatrice delle pari opportunità e quello dell'Autorità ambientale sono stati trasmessi il 19.06.03. E' stata pertanto inviata all'Ente concessionario, l'EAF, una bozza di contratto che attualmente è all'esame del CdA dell'Ente. L'importo del servizio è stimato in €4.066.488,00 Iva compresa.

Misura 1.8: Formazione per le Misure dell'Asse I - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Rispetto al precedente semestre, a fronte di impegni invariati, si registra un sensibile incremento dei pagamenti che si portano a € 2.574.788,92. Sebbene tale incremento abbia determinato un'accresciuta una capacità di spesa (6,18%) e di utilizzo delle risorse impegnate (21,57%), nel complesso l'avanzamento finanziario della Misura 1.8 appare alquanto contenuto.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	41.634.000,00	11.936.626,37	1.192.342,20
Situazione al 30.09.2003	41.634.000,00	11.936.626,37	2.574.788,92
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	1.382.446,72
Incremento %	0,00%	0,00%	115,94%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	28,67%	2,86%	9,99%
Situazione al 30.09.2003	28,67%	6,18%	21,57%

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La Misura 1.8 si articola secondo tre linee d'azione, così definite nel Complemento di Programmazione:

A) "Formazione altamente qualificata di nuove figure professionali, in grado di trovare sbocchi occupazionali nei settori riguardanti la gestione delle risorse naturali e di favorire lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nel settore";

B) "Formazione e aggiornamento altamente qualificati del personale pubblico";

C) "Formazione/informazione ambientale dei cittadini per elevarne la coscienza ambientale e per il loro più diretto coinvolgimento nella gestione delle risorse naturali".

L'avanzamento della Misura è ascrivibile all'attuazione delle linee A) e B), attivate in data 9.09.2001 con il bando relativo a "Interventi finalizzati all'aggiornamento del personale pubblico", al quale è stata assegnata una dotazione finanziaria di € 13.261.451,00. A seguito degli affidamenti delle attività formative, sono stati finanziati 29 progetti formativi, articolati in 123 corsi di formazione, che hanno comportato un finanziamento a carico del POR pari a € 11.936.626,37.

Aggiornamento al 30.09.2003

Si rileva un unico elemento di novità dal punto di vista procedurale, rappresentato dall'avvio di nuovi progetti formativi dei 29 ammessi al beneficio comunitario: in particolare, alla data del

presente *Rapporto*, ne risultano avviati 15, con un numero complessivo di allievi iscritti ai diversi corsi di formazione che compongono i progetti avviati pari a 515.

Nel mese di novembre è prevista la pubblicazione di un nuovo bando con il quale verranno impegnati i residui del 2002 nonché le risorse programmate per il 2003 e il 2004.

Alla data di riferimento non risulta ancora avviata la linea d'azione C), relativa alla "Formazione/informazione ambientale dei cittadini per elevarne la coscienza ambientale e per il loro più diretto coinvolgimento nella gestione delle risorse naturali".

Asse II – Risorse culturali

Misura 2.1: Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Luisa Anna Marras

Telefono: 070.606 4928

E mail: lamarras@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura registra un significativo incremento degli impegni pari al 31% e un più modesto incremento dei pagamenti pari a circa il 9% rispetto ai dati rilevati il 31.03.2003.

Gli indicatori di avanzamento mostrano i seguenti valori: la capacità di impegno risulta del 15% circa, la capacità di spesa supera l'11% mentre la capacità di utilizzo segna un decremento rispetto al semestre precedente scendendo al 73% circa delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	145.023.000,00	17.082.704,23	14.890.654,70
Situazione al 30.09.2003	145.023.000,00	22.341.915,88	16.202.385,65
Variazione (v.a.)	0,00	5.259.211,65	1.311.730,95
Incremento %*	0,00%	30,79%	8,81%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	11,78%	10,27%	87,17%
Situazione al 30.09.2003	15,41%	11,17%	72,52%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

In data 29.05.2003 è stato ultimato l'intervento di "Ampliamento degli spazi espositivi del museo archeologico di Villa Sulcis", unico progetto ancora in corso di esecuzione fra i 23 individuati con la Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 1666 del 02.07.2002. Si registra pertanto la conseguente conclusione dell'iter di riferimento.

Relativamente alle 40 proposte selezionate a valere sul bando "Itinerario Città Regie", la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 21 del 19.07.2002, si evidenzia che per la maggior parte dei progetti risultano espletate le procedure di aggiudicazione dei lavori e gli stessi sono in corso di esecuzione.

In data 14.11.2002, con la Determinazione n. 3442, successivamente integrata dalla Determinazione n. 3813 del 28.11.2002, è stata nominata la Commissione Interassessoriale deputata alla selezione delle 280 proposte progettuali pervenute a seguito del bando "Archeologia,

percorsi religiosi e museali, recupero dei centri storici abbandonati a fini culturali e turistici“ (BURAS n. 9 del 29.3.2002).

Risulta invece conclusa la fase istruttoria delle 19 proposte pervenute a valere sul bando “*Percorsi turistico religiosi*” (BURAS n. 26 del 6.9.2002) avviata nel dicembre 2002, ed ha avuto inizio l’interlocuzione con i Beneficiari finali. La data di pubblicazione della graduatoria ha subito un ulteriore slittamento rispetto ai tempi fissati ed è attesa entro il 2003.

Bando “*Itinerari di archeologia nuragica e prenuragica negli altipiani della Sardegna centro-occidentale*”: relativamente ai 14 progetti ammessi a finanziamento con la graduatoria approvata a seguito della Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 93 del 05.02.2003 e pubblicata sul BURAS n. 5 del 14.2.2003, si è provveduto alla stipula di 6 atti di delega con i Beneficiari finali, 7 interventi sono in attesa di integrazioni progettuali ed un progetto del Consorzio “Sa Corona Arrubia” (Completamento del parco archeologico Genna Maria), da realizzarsi nel comune di Villanovaforru, è stato sottoposto al parere della Soprintendenza ai Beni Culturali.

In merito alle proposte selezionate a seguito del bando “*Parco G. Deledda*”, la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 6 del 24.2.2003, si evidenzia che risulta concluso l’esame dei progetti esecutivi presentati ed è stata avviata la fase interlocutoria con i Beneficiari finali. Sono state richieste integrazioni progettuali per 18 interventi.

Con il primo bando PIT - selezione 2001, la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 37 del 15.12.2001, sono state ammesse a finanziamento 11 operazioni per complessivi €23.113.404,97, così suddivise:

- 2 interventi appartenenti al PIT CA4 AREA VASTA SUD OCCIDENTALE, per un importo di €6.972.167,75;
- 1 intervento appartenente al PIT CA4 AREA VASTA CAGLIARI SUD EST, per un importo di €880.000,00;
- 4 interventi appartenenti al PIT CA4 QUALITA’ DELLA VITA A CAGLIARI: CITTA’ TURISTICA E AMBIENTALE SENZA PERIFERIE, per un importo di €7.972.168,10;
- 1 intervento appartenente al PIT CA1 ARBURESE GUSPINESE E MEDIO CAMPIDANO, per un importo di €711.475,70;
- 1 intervento appartenente al PIT SS2 DALLA COSTA DEL CORALLO AL LOGUDORO MEJLOGU per un importo di €516.456,90;
- 2 interventi appartenenti al PIT CA2 SULCIS IGLESIENTE per un importo di €6.061.136,52.

I progetti sono stati presentati alla Struttura dell’Assessorato competente che sta procedendo all’esame degli stessi.

Aggiornamento al 30.9.2003

In merito al bando “*Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero dei centri storici abbandonati a fini culturali e turistici*” si segnala che si è conclusa la fase istruttoria delle istanze progettuali pervenute e risulta confermata la previsione di pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento entro il dicembre 2003.

Per quanto attiene al Bando PIT, si segnala che in data 01.08.2003, con la Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 2586, è stato stipulato l’atto di delega con il Comune di Cagliari, per il progetto del “Museo Archeologico di Tuvixeddu”, selezionato nell’ambito del PIT CA4.

Per gli interventi individuati con Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 1666 del 02.07.2002 si sta procedendo al controllo delle varie fasi procedurali attraverso sopralluoghi disposti dall’Assessorato.

Si sottolinea che gli stessi sopralluoghi sono stati programmati al fine di verificare l'avanzamento procedurale, anche per le operazioni selezionate dal bando *"Itinerario Città Regie"*.

Misura 2.2: Archeologia industriale - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Paola Bertolucci

Telefono: 070.606 4994

E mail: bertoluc@unica.it

L'attuazione finanziaria

La Misura 2.2, nel semestre di riferimento, a fronte di un costo totale pari a €85.275.000,00 ha registrato un incremento nei valori di impegno e di spesa che si attestano rispettivamente su € 22.879.033,31 ed € 12.421.349,83. Come mostra la tabella a seguire, gli impegni risultano aumentati di oltre il 45% e la spesa del 21% rispetto al dato rilevato al 31.03.2003.

Tale avanzamento si traduce in una capacità di impegno del 27% circa, una capacità di spesa pari al 15% circa e in una capacità di utilizzo delle risorse impegnate che supera il 54%. Il lieve decremento della capacità di utilizzo è da attribuirsi al fatto che, nel semestre di riferimento, gli impegni hanno registrato un incremento più che proporzionale rispetto ai pagamenti.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	85.275.000,00	15.740.924,31	10.277.670,56
Situazione al 30.09.2003	85.275.000,00	22.879.033,31	12.421.349,83
Variazione (v.a.)	0,00	7.138.109,00	2.143.679,27
Incremento %*	0,00%	45,35%	20,86%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	18,46%	12,05%	65,29%
Situazione al 30.09.2003	26,83%	14,57%	54,29%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Per il “Bando Libero” Archeologia Industriale pubblicato sul BURAS n. 9 del 29.03.2002, la Commissione Interassessoriale sta concludendo la valutazione delle proposte progettuali pervenute.

Relativamente ai 20 interventi selezionati dal bando “Parco Giuseppe Dessì” e individuati con graduatoria pubblicata sul BURAS n. 14 del 11.05.2002, si segnala che i lavori sono stati appaltati e risultano in corso d'esecuzione.

E' stato invece ultimato in data 29.08.2002 lo “Studio Preliminare del Parco Storico Letterario G. Dessì”.

Per i 5 progetti individuati attraverso il primo bando PIT, appartenenti ai PIT CA1, CA2 e SS1, si evidenzia che in data 27.05.2003 è stato stipulato l'atto di delega con il Comune di Narcao per l'intervento di “Recupero delle Gallerie” ed il 24.6.2003 con il Comune di Carbonia per l'intervento di “Restauro Conservativo dell'area mineraria Serbariu”, entrambi ricadenti all'interno del PIT CA2 Sulcis Iglesiente.

Tra le 9 operazioni individuate con la Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 1667 del 02.07.2002, 5 progetti risultano in fase di esecuzione mentre i restanti 4 risultano conclusi.

Aggiornamenti al 30.09.2003

La graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento a seguito del Bando Libero Archeologia Industriale è stata approvata con la Determinazione del Direttore del Servizio n. 2720 del 08.08.2003 e pubblicata sul BURAS n. 25 del 21.08.2003 e ha visto l'ammissione di 7 progetti a fronte dei 24 pervenuti. L'importo complessivo delle proposte progettuali ammesse a finanziamento ammonta a €11.952.639,47 e prevede la realizzazione di:

- 4 interventi, per un importo di €7.642.670,79, nella Provincia di Cagliari;
- 3 interventi, per un importo di €4.309.968,68, nella provincia di Sassari;

Per quanto riguarda i progetti individuati attraverso il primo bando PIT si rimane in attesa delle integrazioni progettuali da presentarsi all'Assessorato da parte del Comune di Guspini, per i 2 interventi ricadenti nel PIT CA1, "Restauro ex Forge" e "Valorizzazione Museale Montevecchio" mentre risulta in corso l'esame del progetto esecutivo per l'intervento appartenente al PIT SS1, "Attrezzature di servizio nella Borgata Argentiera".

Si segnala inoltre l'avvio dei sopralluoghi disposti dall'Assessorato, presso i Beneficiari finali, al fine di una puntuale verifica delle diverse fasi procedurali per gli interventi del "Parco G. Dessì".

Misura 2.3: Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici, Società miste pubblico-private.

Responsabile di Misura: Dott. Franco Sardi

Telefono: 070.606 4960

E mail: pi.serv.cultura.sport@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Per la Misura 2.3, il semestre in esame ha determinato un incremento sia nell'ammontare degli impegni che dei pagamenti rispetto ai valori registrati al 31.03.2003. Gli impegni in valore assoluto passano da €33.490.565,20 a €41.637.875,87 mentre i pagamenti da €12.609.571,83 si portano a €19.332.513,11. Tali valori si traducono in una capacità di impegno del 39%, una capacità di spesa del 18% e una capacità di utilizzo pari al 47%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	107.616.000,00	33.490.565,20	12.609.571,83
Situazione al 30.09.2003	107.616.000,00	41.637.875,87	19.332.513,11
Variazione (v.a.)	0,00	8.147.310,67	6.722.941,28
Incremento %*	0,00%	24,33%	53,32%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	31,12%	11,72%	37,65%
Situazione al 30.09.2003	38,69%	17,96%	46,43%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Da un punto di vista procedurale si registrano gli avvenimenti descritti di seguito.

Prosegue l'attività di monitoraggio e rendicontazione dei progetti individuati con Determinazione n. 1640 del 26.06.2002 del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Attività Culturali, 10 dei quali sono attualmente in fase di realizzazione mentre i restanti 7 risultano conclusi.

Gli interventi selezionati a seguito del primo bando CARAS: "Strutture e Servizi per attività Culturali e di Spettacolo" e del primo bando biblioteche: "Restauro e ristrutturazione di immobili storici, sede di Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali" risultano quasi tutti avviati e in corso di esecuzione.

Il 28.6.2003 è stata pubblicata sul BURAS n. 19 la graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute in seguito al secondo bando "Restauro e ristrutturazione di immobili storici, sede di Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali" (BURAS n. 9 del 29.3.2002). Le 6 proposte ammesse a finanziamento, per un importo complessivo di €3.656.679,25 risultano così dislocate nel territorio:

- 3 interventi in provincia di Cagliari per un importo di €1.834.356,60;
- 1 intervento in provincia di Sassari per un importo di €619.964,59;

- 1 intervento in provincia di Oristano per un importo di €750.000,00;
- 1 intervento in provincia di Nuoro per un importo di €452.358,06.

Si segnala inoltre che è stata approvata, per un importo complessivo di € 13.084.903,77, e pubblicata sul BURAS n. 15 del 20.05.2003 la graduatoria definitiva del secondo Bando CARAS: “*Strutture e Servizi per attività Culturali e di Spettacolo*” (supplemento straordinario n. 2 al BURAS n. 9 del 29.03.2002). Le 7 proposte ammesse, per un importo complessivo di €13.084.903,77, risultano così ripartite:

- 2 in provincia di Cagliari per un importo complessivo di €5.989.736,91;
- 3 in provincia di Nuoro per un importo di €4.181.963,80;
- 2 in provincia di Sassari per un importo di €2.913.203,06.

Aggiornamento al 30.09.2003

A seguito della presentazione dei progetti esecutivi da parte dei Beneficiari finali, rispetto alle proposte progettuali ammesse a finanziamento dal secondo Bando CARAS: “*Strutture e Servizi per attività Culturali e di Spettacolo*” sono stati stipulati gli atti di delega con le seguenti Amministrazioni Comunali:

- Macomer, Dorgali e San Teodoro il 13.8.2003;
- Budoni il 25.8.2003;
- Luogosanto, Aglientu e Palau il 25.9.2003.

Per quanto riguarda le operazioni selezionate dal secondo bando Biblioteche: “*Restauro e ristrutturazione funzionale di immobili storici sede di Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali*” (graduatoria pubblicata sul BURAS n. 19 del 28.06.2003) si sta procedendo all’esame dei progetti esecutivi al fine di poter procedere alla predisposizione dei provvedimenti di delega nei confronti dei Beneficiari finali.

Relativamente ai 4 interventi PIT ricadenti nei Comuni di Castelsardo (PIT SS4), Arzachena (PIT SS7), Selargius e Monserrato (PIT CA4) sono stati presentati i progetti esecutivi che sono in attesa dei pareri previsti dalle normative vigenti.

Misura 2.4: Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

A fronte di un costo programmato di € 41.634.000,00, la Misura presenta impegni pari a € 6.981.580,59 – invariati rispetto al dato registrato al 31.03.2003 – e pagamenti sensibilmente incrementati, pari a € 3.149.951,44; ne discende un'accresciuta capacità di utilizzo delle risorse allocate che si attesta intorno al 45%. Tuttavia, dall'esame degli indicatori esposti nella tabella emerge un quadro finanziario non ancora pienamente soddisfacente.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	41.634.000,00	6.981.580,59	1.211.170,29
Situazione al 30.09.2003	41.634.000,00	6.981.580,59	3.149.951,44
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	1.938.781,15
Incremento %	0,00%	0,00%	160,08%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	16,77%	2,91%	17,35%
Situazione al 30.09.2003	16,77%	7,57%	45,12%

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La Misura è finalizzata alla formazione e alla specializzazione delle competenze legate alla valorizzazione e gestione del patrimonio, alla realizzazione di servizi e attività di spettacolo, ad iniziative di animazione e di promozione culturale e turistica.

L'avanzamento procedurale è stato alimentato dalla realizzazione dei seguenti progetti:

- *Programma di interventi formativi su materie inerenti l'Asse II*, messi a bando in data 9.09.2001 (risorse stanziare pari € 10.982.886,00). Successivamente all'approvazione delle graduatorie relative alle Schede Progetto "A", "B", "D", "E" ed "F", previste dal citato bando, avvenuta il 18.06.2002, hanno avuto avvio, al volgere del 2002, le attività corsuali. Nel complesso sono stati finanziati 55 corsi per un importo di € 6.981.580,67.
- *Catalogo dell'offerta formativa*, finalizzata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica nell'Area Cultura e Spettacolo, come previsto dalla programma della Misura 2.4 -Scheda Progetto "C" (importo € 2.657.600,95)-, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.25/16 del 24.07.2001. La procedura è stata avviata con la pubblicazione dell'Avviso del 16.02.2003.

Aggiornamento al 30.09.2003

Al 30.09.2003, sia il bando del 9.09.2001 che il comunicato del 16.02.2003 fanno registrare degli avanzamenti procedurali.

“Programma di interventi formativi su materie inerenti l’Asse II”

Per quanto riguarda gli interventi formativi messi a bando nel 2001, si rileva che dei 55 corsi finanziati, ne sono stati avviati nel complesso 30, frequentati da 425 allievi; dei corsi avviati, ne risultano conclusi 10 con i quali sono stati formati 91 allievi.

“Catalogo dell’offerta formativa”

In data 20.07.2003, è stato pubblicato un Avviso con il quale l’Assessore del lavoro comunica che sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di borse di studio finalizzate alla formazione specifica nell’area cultura e spettacolo, così come specificato nella citata Scheda Progetto “C”. Nel medesimo Avviso, inoltre, viene comunicato che è stato pubblicato il “Catalogo dell’offerta formativa” che raccoglie le proposte progettuali elaborate da Istituti pubblici e privati, così distinte per settore di intervento e per provincia:

Settore di intervento	Provincia	Corsi di formazione
C1: specializzazione post-universitaria sulla gestione e sul management organizzativo dei beni e degli eventi culturali e dello spettacolo, a favore di laureati residenti in Sardegna da almeno quattro anni	Provincia di Cagliari	18
	Provincia di Nuoro	7
	Provincia di Oristano	6
	Provincia di Sassari	17
	Totale	48
C2: formazione di figure manageriali destinate alla gestione e direzione di biblioteche e mediateche, anche con strutturazioni complesse, a favore di laureati residenti in Sardegna da almeno quattro anni	Provincia di Cagliari	16
	Provincia di Nuoro	7
	Provincia di Oristano	6
	Provincia di Sassari	13
	Totale	42
C3: formazione di attori che preferibilmente operino in compagnie teatrali in attività, a favore di diplomati residenti in Sardegna da almeno quattro anni	Provincia di Cagliari	17
	Provincia di Nuoro	9
	Provincia di Oristano	8
	Provincia di Sassari	16
	Totale	50
C4: formazione di consulenti musicali in favore di diplomati residenti in Sardegna da almeno quattro anni	Provincia di Cagliari	4
	Provincia di Nuoro	4
	Provincia di Oristano	2
	Provincia di Sassari	8
	Totale	18

Alla scadenza prevista dal suddetto Avviso (fissata per il 60° giorno successivo alla pubblicazione) sono state presentate 2.326 domande per la concessione delle borse di studio.

Asse III – Risorse umane

Misura 3.1: Organizzazione dei servizi per l'impiego - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Emerenziana Silenu**Telefono:** 070.606 5571**E mail:** lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L'avanzamento finanziario della Misura 3.1 è prevalentemente legato al significativo incremento delle risorse erogate che, nel corso del semestre, passano da € 322.937,08 a € 3.288.925,98. Di conseguenza, a fronte di una capacità di impegno che rimane pressoché invariata intorno all'11%, i parametri relativi alla capacità di spesa e di utilizzo si incrementano (portandosi rispettivamente al 3,86% e al 34,04%), rimanendo tuttavia su percentuali ancora modeste rispetto all'ammontare complessivo della Misura.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	85.173.000,00	9.643.376,48	322.937,08
Situazione al 30.09.2003	85.173.000,00	9.662.106,64	3.288.925,98
Variazione (v.a.)	0,00	18.730,16	2.965.988,90
Incremento %	0,00%	0,19%	918,44%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	11,32%	0,38%	3,35%
Situazione al 30.09.2003	11,34%	3,86%	34,04%

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

L'avanzamento procedurale della Misura è stato fortemente condizionato dai ritardi che hanno connotato l'attuazione della Riforma dei servizi per l'impiego in Sardegna.

Nelle more dell'approvazione, da parte del Consiglio Regionale, della legge di recepimento delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 10 aprile 2001, n.180, in materia di lavoro e servizi per l'impiego, l'Assessorato del Lavoro ha condotto delle azioni sperimentali. Infatti, sono stati pubblicati dei bandi con i quali sono state attivate due delle cinque linee d'azione della Misura e, cioè, la linea "Azioni propedeutiche per la realizzazione dei servizi per l'impiego" e la linea "Sistema Informativo del Lavoro SIL Sardegna".

Più precisamente, sono riconducibili alla prima delle due linee citate i seguenti bandi:

- a) "Ricerca sui fabbisogni formativi del territorio" (bando di gara del 18.10.2001, importo € 2.582.284,50), finalizzata alla conoscenza strutturata e continua delle professionalità spendibili nel mercato del lavoro, dei fabbisogni formativi delle aziende e della P.A., delle opportunità occupazionali derivanti dai processi negoziali territoriali, dell'offerta formativa del territorio. La convenzione con la ditta aggiudicataria del servizio è stata stipulata il

24.04.2002, per un importo pari a €2.064.468,28, mentre i lavori hanno avuto avvio nel successivo mese di luglio.

- b) *“Progetto integrato a supporto della definizione teorica e operativa della rete innovativa dei centri per l’impiego”* (bando di gara del 18.10.2001, importo €774.685,35). Si tratta di un progetto conclusosi al volgere del 2002.

E’, invece, riconducibile alla linea d’azione *“SIL Sardegna”*, il bando di gara a procedura aperta *“Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e avvio del sistema informativo del lavoro (SIL)”*, pubblicato il 18.10.2001 (importo €7.366.741,21).

Sebbene l’aggiudicazione del servizio sia avvenuta il 9.07.2002, la convenzione di affidamento è stata stipulata nel mese di febbraio del 2003, a causa di un ricorso presentato da una ditta concorrente. Con determinazione n.1001/LAV del 24.04.2003, l’Amministrazione regionale ha provveduto alla nomina della Commissione di Collaudo al fine di accertare la corrispondenza del *“Progetto Generale del SIL Sardegna”*, predisposto dalla società affidataria del servizio, con quanto previsto nel capitolato d’oneri nonché la coerenza dell’impianto progettuale con la normativa di riferimento. Il collaudo ha avuto esito positivo, come si evince dal verbale della Commissione del 4.06.2003.

Tra le azioni sperimentali promosse dall’Amministrazione regionale, va annoverata la sottoscrizione del *“Protocollo d’intesa tra le 4 Province Regionali e l’Assessorato del Lavoro”* del 29.04.2003 che ha come oggetto l’organizzazione di alcuni servizi innovativi per l’impiego. In particolare, si tratta di servizi di orientamento, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di promozione dell’imprenditorialità, di collocamento dei disabili e riguardano tutte le 28 ex SCICA della Sardegna; si precisa, comunque, che è stata assegnata priorità a quelle SCICA che hanno completato la ristrutturazione dei locali destinati a ospitare i centri per l’impiego.

Sulla base delle linee guida diffuse con Nota Assessoriale n.19269 del 22 maggio 2003 e dello studio preliminare sull’organizzazione dei centri per l’impiego, realizzato dalla società aggiudicataria del servizio di cui al precedente punto b), le Province hanno presentato, nel corso del secondo trimestre del 2003, i progetti per l’avvio sperimentale dei suddetti servizi innovativi.

Aggiornamento al 30.09.2003

Alla data di rilevazione appare superata la situazione di *stallo* che ha connotato l’attuazione della Riforma dei servizi per l’impiego in Sardegna. Infatti, il Consiglio Regionale con L.R. n.9 del 14.07.2003, ha provveduto al recepimento delle citate disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 10 aprile 2001, n.180.

Si segnalano, inoltre, avanzamenti procedurali negli *iter* dei bandi pubblicati nel 2001, qui di seguito descritti.

“Ricerca sui fabbisogni formativi del territorio” (bando di gara del 18.10.2001)

Al volgere del terzo trimestre del 2003, la rilevazione dei fabbisogni formativi del territorio ha raggiunto uno stadio avanzato; la conclusione dei lavori è prevista entro i termini fissati, cioè entro il mese di dicembre del 2003. E’ stata, peraltro, già accordata alla ditta aggiudicataria del servizio una proroga dell’incarico di 4 mesi per la realizzazione di seminari destinati agli operatori dei centri per l’impiego, finalizzati alla diffusione dei risultati della *Ricerca*.

“Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e avvio del sistema informativo del lavoro (SIL)” (bando di gara del 18.10.2001)

La RTI incaricata (con capofila la Accenture S.p.A.), alla fine del mese di settembre del 2003, secondo quanto previsto nel capitolato d'oneri, ha presentato un'analisi sulla funzionalità del SIL Sardegna ed ha provveduto alla fornitura delle apparecchiature informatiche e del software di base e d'ambiente.

In riferimento al *“Protocollo d'intesa tra le 4 Province Regionali e l'Assessorato del Lavoro”*, si rileva che, valutata la coerenza con le linee guida stabilite, i progetti presentati sono stati approvati e ammessi a finanziamento in data 11.08.2003, con determinazione n.2004/LAV del Direttore del Servizio Politiche per l'impiego. Si tratta di progetti che avranno una durata complessiva di 24 mesi.

Successivamente all'approvazione, l'Assessorato del Lavoro ha provveduto alla stipula delle seguenti convenzioni:

- Convenzione con la Provincia di Cagliari del 3.09.2003, finanziamento concesso € 7.006.782,92;
- Convenzione con la Provincia di Nuoro del 12.08.2003, finanziamento concesso € 4.380.438,42;
- Convenzione con la Provincia di Oristano del 3.09.2003, finanziamento concesso € 4.000.369,92;
- Convenzione con la Provincia di Sassari del 12.08.2003, finanziamento concesso € 5.236.707,70;

Con la sottoscrizione delle convenzioni, le Province si sono impegnate a realizzare i servizi previsti nel rispetto di quanto contenuto nel POR, nel Complemento di Programmazione, nelle linee guida Assessoriali e nel progetto approvato. Inoltre, le Province provvederanno a gestire direttamente i progetti, ad acquisire i beni strumentali necessari attraverso procedure di gara e a reclutare gli esperti esterni esclusivamente attraverso procedure selettive di evidenza pubblica.

Nel corso del terzo trimestre del 2003, l'avanzamento procedurale della Misura 3.1 è stato alimentato dalla pubblicazione di un nuovo bando di gara a procedura aperta, avvenuta il 22.09.2003 per la *“Richiesta di offerte per la fornitura di assistenza tecnica e consulenza alle Province nell'attuazione dei servizi innovativi della rete dei Centri Pubblici per l'impiego”*.

La dotazione finanziaria del bando ammonta a €1.032.913,80, mentre il termine ultimo per la produzione delle offerte, originariamente fissato per il 7.11.2003, con avviso pubblicato il 6.11.2003 sul sito *Internet* dell'Assessorato del Lavoro e su quattro quotidiani nazionali, è stato prorogato al 18.11.2003.

Nello specifico, il bando ha come oggetto la fornitura dei seguenti servizi:

- Assistenza alle Province nell'attuazione delle procedure amministrative inerenti alla gestione di azioni del POR Sardegna contenute nella misura 3.1, comprese le procedure di rendicontazione delle spese e di monitoraggio;
- Assistenza e consulenza nell'allestimento materiale dei servizi sperimentali, nel reperimento e gestione delle risorse umane occorrenti ed ogni altra attività di corredo;
- Assistenza nell'elaborazione delle procedure per l'utenza e per l'individuazione dei materiali cartacei e informatici necessari (questi ultimi in raccordo con il progetto SIL-Sardegna in fase di sperimentazione in alcuni Centri per l'impiego -ex SCICA-), individuati dalle rispettive amministrazioni provinciali.

Alla data del presente *Rapporto*, le linee d'azione non ancora attivate sono le seguenti:

- Realizzazione del personale dei servizi per l'impiego;
- Formazione del personale dei servizi per l'impiego;
- Monitoraggio dei servizi per l'impiego .

Misura 3.2: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Le percentuali assunte dagli indicatori finanziari esposti in tabella attestano il costante miglioramento della *performance* della Misura. Sebbene gli impegni restino invariati, per i pagamenti si conferma un avanzamento piuttosto sostenuto, passando da un ammontare pari a € 20.999.477,62 a un importo di € 25.006.074,80, con un *trend* di crescita del 19% circa. Di conseguenza, la capacità di spesa si attesta al 52% del costo programmato, mentre la capacità di utilizzo delle risorse allocate raggiunge valori percentuali ben superiori (oltre l'88%). Si rileva, peraltro, che l'attuazione finanziaria della Misura è solo marginalmente riconducibile alla rendicontazione di progetti coerenti con il POR, in riferimento ai quali sono stati assunti impegni per €4.381.168,43 ed effettuati pagamenti per €3.292.868,96.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	48.085.000,00	28.360.031,05	20.999.477,62
Situazione al 30.09.2003	48.085.000,00	28.360.031,04	25.006.074,80
Variazione (v.a.)	0,00	-0,01	4.006.597,18
Incremento %	0,00%	0,00%	19,08%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	58,98%	43,67%	74,05%
Situazione al 30.09.2003	58,98%	52,00%	88,17%

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.09.2003

La Misura 3.2 prevede la realizzazione di interventi riconducibili a quattro linee d'azione: "Bussola", "Ars et Labor", "Carlo Magno" ed "Atlante".

Rispetto a un costo programmato di €48.085.000,00, circa l'80% delle risorse disponibili sono state concentrate sulla linea "Carlo Magno", che riguarda gli interventi formativi obbligatori ai sensi della L.144/99. La linea è stata attivata con la pubblicazione del bando del 17.06.2001, al quale è stata assegnata una dotazione finanziaria pari a €34.790.499,26; l'approvazione della relativa graduatoria di merito ha avuto luogo il 27.11.2001, per un finanziamento di € 29.611.662,00.

Delle rimanenti linee d'azione, è stata avviata solo la linea "Ars et Labor" con il bando del 9.09.2001, inerente "Interventi finalizzati all'occupazione nell'ambito della programmazione negoziata (PIA, Contratti d'Area, Patti territoriali per l'occupazione, ecc.)". La relativa

graduatoria è stata approvata il 19.06.2002 (D.G. n. 1731) ed ha comportato un finanziamento complessivo a carico del POR pari a €727.455,37.

Aggiornamento al 30.09.2003

Si registrano avanzamenti negli *iter* dei due bandi pubblicati.

“Interventi Formativi Obbligatori” (bando del 17.06.2001)

Si sono concluse le attività del programma di interventi relativo all'annualità 2001/2002, riservato ai giovani della classe 1985 e 1986, ai sensi del DPR n. 257 del 12.07.2000, art. 2, punto b). Nello specifico, i corsi conclusi sono 124 (pari alla totalità dei corsi avviati), mentre gli allievi formati sono 1.497, a fronte di un numero complessivo di allievi iscritti pari a 1.802.

“Interventi finalizzati all'occupazione nell'ambito della programmazione negoziata” (bando del 9.09.0001)

Al volgere del mese di settembre del 2003, risultano avviati tutti i quattro corsi previsti dai due progetti formativi ammessi a finanziamento, frequentati nel complesso da 65 allievi. Di tali corsi, infine, se ne è concluso uno, con il quale sono stati formati 20 allievi.

L'avanzamento procedurale della Misura 3.2 è stato alimentato dalla pubblicazione di un nuovo bando relativo a interventi formativi finalizzati all'occupazione, riconducibili alla linea d'azione *“Ars et Labor”*. Più precisamente, con il Comunicato del 10.08.2003, sono stati aperti i termini per la richiesta di finanziamento per attività formative finalizzate al conseguimento di una qualifica professionale da concretizzarsi con esperienze di inserimento occupazionale (cosiddetti corsi *“finalizzati aziendali”*), per le annualità 2002/2003/2004. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a € 13.178.000,00 (risorse POR del biennio 2002/2003); nondimeno, è previsto un ulteriore stanziamento pari a €5.300.000,00 (risorse POR annualità 2004), nel caso in cui l'importo stanziato non fosse sufficiente a finanziare tutti i progetti ammissibili. Gli interventi formativi sono destinati a disoccupati, a persone in CIG straordinaria ed in mobilità, che sono da considerare assimilati ai disoccupati; lo stato di non occupazione deve essere inferiore ai sei mesi per i giovani (fino al compimento dei 25 anni) e a dodici mesi per gli adulti (oltre i 25 anni di età).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è stato fissato per il 10.10.2003 (60° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato).

Le linee d'azione non ancora attivate, al 30.09.2003, sono la linea *“Bussola”* e la linea *“Atlante”*.

Misura 3.3: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, si riconferma una situazione di impegni in *overbooking* pari a €38.594.081,45, mentre si rileva un accresciuto ammontare di pagamenti che passano da €25.203.763,51 a €29.791.028,22. Ne risultano, pertanto, accresciute tanto la capacità di spesa (82,55%) quanto quella di utilizzo delle risorse impegnate (77,19%). In particolare, il consistente incremento delle spese sostenute consente di ipotizzare l'esaurimento delle risorse stanziare per la Misura in tempi più ridotti rispetto alla validità del Programma.

La Misura 3.3 presenta la migliore *performance*, sia in termini di impegni che di pagamento, non solo rispetto al macroaggregato delle Misure FSE dell'Asse III, ma anche rispetto a tutte le Misure FSE del POR. Si precisa, tuttavia, che l'ammontare complessivo degli impegni si riferisce a progetti coerenti per €29.496.954,23 e a nuovi progetti per €9.097.126,87, mentre l'importo dei pagamenti esposto in tabella comprende la somma di €25.043.441,44 relativa a progetti coerenti e la somma di €4.747.586,78 relativa a nuovi progetti.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	36.089.000,00	38.594.081,10	25.203.763,51
Situazione al 30.09.2003	36.089.000,00	38.594.081,10	29.791.028,22
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	4.587.264,71
Incremento %	0,00%	0,00%	18,20%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	106,94%	69,84%	65,30%
Situazione al 30.09.2003	106,94%	82,55%	77,19%

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

L'avanzamento procedurale della Misura è prevalentemente legato a progetti coerenti con il POR. Più precisamente si tratta di interventi formativi che si articolano secondo le seguenti linee:

- *Linea A*, relativa agli interventi formativi, destinati a disoccupati, finalizzati all'assunzione da parte delle aziende partecipanti
- *Linea B*, relativa agli interventi formativi, destinati a disoccupati, con possibilità di assunzione da parte delle aziende partecipanti

Con il bando del 9.09.2001, relativo a “*Interventi formativi integrati per la programmazione negoziata*”, che ha comportato un finanziamento a carico del POR per € 9.097.126,87, sono state attivate le quattro linee d’azione secondo le quali si articola la Misura 3.3. A seguito dell’approvazione della graduatoria del 18.06.2002 (determinazione n.1649/D.G.), sono state avviate le attività formative finanziate.

Aggiornamento al 30.09.2003

In riferimento ai progetti coerenti, alla data del presente *Rapporto*, si rilevano i seguenti elementi di novità:

- *Linea A*: dei 138 interventi formativi finanziati ne sono stati avviati e conclusi 135; a fronte dei 1.642 allievi iscritti, ne sono stati formati 1.218.
- *Linea B*: dei 25 interventi formativi finanziati, risultano conclusi tutti i 24 corsi avviati; nel complesso, sono stati formati 286 dei 324 allievi iscritti.

Per quanto riguarda l’*iter* attuativo del bando del 9.09.2001, al 30.09.2003, dei 50 interventi formativi finanziati, ne sono stati avviati 49 e conclusi 3. Gli allievi frequentati sono in totale 674, mentre quelli formati sono pari a 36.

In data 10.08.2003 è stato pubblicato un nuovo bando, con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per la richiesta di finanziamento per attività formative finalizzate al conseguimento di una qualifica professionale da concretizzarsi con esperienze di inserimento occupazionale (cosiddetti corsi “finalizzati aziendali”) per le annualità 2002/2003/2004, a valere sulle risorse del POR Sardegna Asse III Misura 3.3. Nello specifico, la dotazione finanziaria disponibile ammonta a €16.636.000,00 (risorse del biennio 2002/2003); è previsto, comunque, un ulteriore stanziamento pari a €5.000.000,00 (risorse annualità 2004), nel caso in cui l’importo stanziato non fosse sufficiente a finanziare tutti i progetti ammissibili. Gli interventi formativi sono destinati a disoccupati, a persone in CIG straordinaria ed in mobilità, che sono da considerare assimilati ai disoccupati; lo stato di non occupazione deve essere superiore ai sei mesi per i giovani (fino al compimento dei 25 anni) e a dodici mesi per gli adulti (oltre i 25 anni di età).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è stato fissato per il 10.10.2003.

Misura 3.4: Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE**Beneficiario finale:** Regione, Enti Locali.**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Emerenziana Silenu**Telefono:** 070.606 5571**E mail:** lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Alla data del presente *Rapporto*, il quadro finanziario che caratterizza la Misura evidenzia da un lato, un decremento degli impegni, sia in termini assoluti che in termini di incidenza sul costo programmato; dall'altro, una crescita incisiva dei pagamenti. La capacità di avanzamento della Misura risulta, pertanto, la seguente: la capacità di impegno si riduce di circa 10 punti percentuali portandosi al 20,64% della dotazione complessiva; la capacità di spesa si attesta su una percentuale ancora modesta rispetto allo stanziamento programmato (circa il 7%), mentre la capacità di utilizzo (pari al 33,61%) segnala il progressivo assorbimento delle risorse impegnate. Il decremento degli impegni è dovuto al fatto che, fino al 30.06.2003, sono stati erroneamente considerati e comunicati ufficialmente al monitoraggio finanziario impegni assunti da beneficiari finali diversi dalla Regione. In particolare, si tratta dei Comuni con i quali la RAS ha sottoscritto delle convenzioni per l'istruzione dei "Centri di servizio per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati".

Si precisa che, in riferimento alle attività formative, al 30.09.2003, sono stati assunti impegni per €4.233.661,14 ed effettuati pagamenti per €1.507.813,20; mentre, per quanto attiene alle iniziative realizzate dal Servizio Lavoro e Politiche degli incentivi, alla stessa data, gli impegni ed i pagamenti risultano rispettivamente pari a €1.578.273,41 ed a €445.697,81.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	28.160.000,00	8.693.998,67	294.413,24
Situazione al 30.09.2003	28.160.000,00	5.811.934,55	1.953.511,01
Variazione (v.a.)	0,00	-2.882.064,12	1.659.097,77
Incremento %	0,00%	-33,15%	563,53%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	30,87%	1,05%	3,39%
Situazione al 30.09.2003	20,64%	6,94%	33,61%

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

La Misura 3.4 prevede la realizzazione di interventi che si caratterizzano per l'elevata integrazione e interconnessione tra attività formative e attività finalizzate al reale inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati per motivi individuali, di contesto e/o economici.

L'attivazione della Misura ha avuto luogo con la pubblicazione dei seguenti bandi:

“Piano di comunicazione territoriale sui temi dell’inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati” (bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001- importo €389.942,96)

Nel mese di giugno del 2003, nel rispetto dei termini assegnati alla ditta aggiudicataria del servizio, cioè entro 12 mesi dalla data fissata di decorrenza dei termini, si è conclusa la campagna di informazione e sensibilizzazione denominata *“Un vantaggio per tutti”*; più precisamente, si è trattato di un’iniziativa rivolta a operatori pubblici e privati, cittadini e imprenditori, finalizzata alla diffusione della conoscenza degli strumenti necessari per combattere l’esclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati. Con questo bando è stata attivata l’omonima linea d’azione *“Piano di comunicazione”*.

“Centri di servizio per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati” (bando di gara del 18.10.2001- importo €2.582.284,50 somma destinata alla prima annualità, costo massimo per ciascun centro di servizi €129.144,22).

Tra il mese di gennaio ed il mese di marzo del 2003, sono state stipulate le convenzioni con i Comuni i cui progetti presentati si collocano tra i primi 34 della graduatoria di merito approvata con determinazione n.3374/LAV del 26.11.2002. Nel dettaglio, il finanziamento di tali progetti è avvenuto secondo le seguenti modalità:

- i primi 22 progetti sono stati finanziati con la somma di €2.582.284,50, equivalente allo stanziamento previsto per la misura 3.4 nel bilancio 2002, Cap.10100-00 e Cap.10101-00 in conto residui e con la somma di €144.708,54, a valere sui capitoli citati, quale economia della gara relativa al citato *“Piano di comunicazione”* ;
- i successivi progetti, sino al 34°, sono stati finanziati con la somma di €1.542.000,00 in conto competenze del bilancio 2002, nell’UPB S10.027, Cap.10100-00 e Cap.10101-00 relativi alla misura 3.4. Lo scorrimento della graduatoria è stato reso possibile grazie alla nota n.36502 del 25.11.2002, con la quale l’Assessore del Lavoro, definendo gli indirizzi politico-amministrativi, ha autorizzato il finanziamento del maggior numero di progetti risultati validi attraverso l’impiego delle risorse della Misura 3.4 stanziate per le annualità successive al 2000/2001.

A favore dei suddetti 34 Comuni, nel corso del secondo trimestre del 2003, sono state predisposte le determinazioni di pagamento relative al 50% del finanziamento comunitario corrisposto a titolo di anticipo a seguito della dichiarazione di avvio delle attività.

Il bando in oggetto ha avviato l’intervento previsto nel Complemento di Programmazione denominato *“Centri Servizi”*.

“Programma degli interventi formativi previsti dalla Misura 3.4 per gli anni 2000/2001” (importo bando €4.457.281,00)

Con il bando di gara del 9.09.2001, sono stati finanziati nel complesso 38 corsi di formazione (Determinazione di approvazione graduatoria del 17.06.2001 -importo graduatoria € 4.233.661,14-)

Il bando è riconducibile alla linea d’azione *“Progetti di eccellenza”*.

Aggiornamento al 30.09.2003

Nel corso del terzo trimestre del 2003, si rilevano avanzamenti negli iter dei seguenti bandi di gara:

“Centri di servizio per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati” bando di gara del 18.10.2001)

Nel corso del terzo trimestre del 2003, sono stati finanziati ulteriori 21 progetti della graduatoria di merito approvata, cioè quelli collocati tra il 35° ed il 55° posto. Considerata la citata nota Assessoriale n.36502, il finanziamento di tali progetti è avvenuto mediante l’impiego delle

risorse della Misura 3.4 previste per l'annualità 2003. Pertanto, si è provveduto alla stipula delle seguenti convenzioni:

- il 27.06.2003 con i comuni di: Nugheddu, S.Vittori, Sini, Villacidro, Tertenia, San Gavino Monreale, Guspini, Fluminimaggiore, Glassai, Bottida, Palmas Arborea, Tortolì, Cabras, Atzara, Tempio, Sanluri, Tissi, Cagliari, Iglesias e Monserrato;
- il 17.07.2003 con i comuni di Selargius e Villacidro;
- il 22.07.2003 con il comune di Villamassargia. :

Si rileva, inoltre, che i primi 34 comuni finanziati, tra il mese agosto e la fine del mese di settembre del 2003, hanno provveduto alla pubblicazione dei bandi per la selezione del personale da impiegare nei centri di servizio.

“Programma degli interventi formativi previsti dalla Misura 3.4 per gli anni 2000/2001”
(bando di gara del 9.09.2001)

Per quanto attiene agli interventi formativi della Misura diretti alle diverse categorie di soggetti svantaggiati, l'avanzamento procedurale è rappresentato dall'avvio di nuovi corsi di formazione dei 38 finanziati. Più precisamente, alla data di rilevazione, risultano nel complesso avviati 28 corsi, con un numero di allievi iscritti pari a 339; dei corsi avviati, ne risultano conclusi 4 con i quali sono stati formati 38 allievi.

Al 30.09.2003 non risultano ancora avviate due delle cinque linee d'azione previste; in particolare, si tratta degli interventi relativi ai *“Piccoli sussidi”* e alla *“Formazione specialistica degli operatori professionali destinati ai servizi per l'inclusione sociale”*.

Misura 3.5: Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

I valori registrati dalla Misura in esame, riportati nella tabella a seguire, risultano superiori rispetto ai dati rilevati nel semestre precedente: più precisamente, gli impegni registrano un incremento pari a circa il 42% del corrispondente valore del 31.03.2003, mentre i pagamenti si portano da €26.445,40 a €590.067,56. La capacità finanziaria della Misura risulta, pertanto, migliorata anche se ancor ben lontana dall'obiettivo di efficienza: infatti, la capacità di impegno è pari a circa il 26% dello stanziamento programmato, la capacità di spesa si attesta a un modesto 2,57% , mentre le risorse allocate risultano utilizzate solo nella misura del 9,73%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	23.000.000,00	4.260.252,96	26.445,40
Situazione al 30.09.2003	23.000.000,00	6.062.067,79	590.067,56
Variazione (v.a.)	0,00	1.801.814,83	563.622,16
Incremento %	0,00%	42,29%	2131,27%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	18,52%	0,11%	0,62%
Situazione al 30.09.2003	26,36%	2,57%	9,73%

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Nel Complemento di Programmazione, in riferimento alla Misura 3.5, sono state previste cinque linee d'azione:

- Accreditamento dei soggetti formativi
- Definizione e svolgimento di azioni formative per gli operatori degli enti di formazione
- Analisi dei fabbisogni formativi
- Certificazione dei percorsi formativi
- Bilancio di competenze

Con il bando "Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione" pubblicato il 9.09.2001 (importo €6.067.852,00), sono state attivate la seconda e la terza delle suddette linee.

Gli interventi messi a bando si articolano secondo quattro Schede Progetto ("A", "B", "C" e "D"). In data 17.07.2002, sono state approvate le graduatorie delle Schede Progetto "B", "C" e "D", (importo complessivo delle graduatorie € 4.512.697,09), mentre la graduatoria delle

proposte progettuali inerenti la Scheda “A” (*Realizzazione di una banca dati per il monitoraggio del fabbisogno formativo*) è stata approvata con determinazione n. 1480/D.G. del 23.06.2003 ed ha comportato un finanziamento a carico del POR pari a €1.801.814,83.

Con l’Avviso del 16.03.2003 è stata avviata la procedura per l’accreditamento delle sedi formative della Regione Sardegna, in conformità alla DGR n. 6/26 del 25.02.2003. Si precisa, a tal proposito, che per la realizzazione di tale iniziativa saranno utilizzate esclusivamente risorse statali (PON ATAS per le regioni dell’Obiettivo 1 2000/2006).

Aggiornamento al 30.09.2003

Per quanto riguarda i tre progetti, previsti rispettivamente dalle Schede “B”, “C” e “D”, avviati successivamente all’approvazione delle relative graduatorie, alla data del presente *Rapporto* risultano in fase di attuazione. Più precisamente, tali progetti prevedono la realizzazione dei seguenti interventi:

- Programma di formazione (aggiornamento e perfezionamento professionale) finalizzato all’accreditamento dei soggetti formativi -Scheda Progetto “B”;
- Programma di azioni di accompagnamento e orientamento da rivolgere ai giovani soggetti all’obbligo formativo -Scheda Progetto “C”;
- Programma per la definizione dei profili professionali e dei corrispondenti percorsi formativi -Scheda Progetto “D”.

Il progetto previsto dalla Scheda Progetto “A” non è stato ancora avviato.

Per quanto riguarda l’accreditamento delle sedi formative, la scadenza originariamente prevista per il 13.06.2003 è stata prorogata al 15.07.2003; infatti, problemi di ordine tecnico legati al funzionamento del sito per l’accreditamento hanno causato un notevole ritardo nell’invio delle *password* di accesso. Al 30.09.2003, risultano non ancora ultimate le procedure di verifica preliminari al rilascio del certificato di accreditamento agli Organismi che ne hanno fatto richiesta.

Alla data di rilevazione, le linee d’azione non ancora avviate sono quelle relative alla “*Certificazione dei percorsi formativi*” e al “*Bilancio delle competenze*”.

Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti locali, Istituzioni scolastiche.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Maria Luisa Sollai

Telefono: 070.606 4968

E mail: marialuisasollai@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Per la Misura 3.6, il semestre in esame fa registrare, a fronte di impegni immutati, un significativo incremento nell'ammontare dei pagamenti che si traduce in una capacità di spesa che dal 12,11% si porta al 18,61% del costo programmato e in una capacità di utilizzo che dal 31,20% si porta al 59,23% delle risorse allocate. I dati di impegno e di pagamento si riferiscono in parte a interventi coerenti con il POR. Più precisamente, in riferimento ai progetti coerenti sono stati assunti impegni per €2.609.958,96 ed effettuati pagamenti per €2.504.076,78.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	21.000.000,00	8.149.958,96	2.542.964,86
Situazione al 30.09.2003	21.000.000,00	8.149.958,96	4.826.824,34
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	2.283.859,48
Incremento %	0,00%	0,00%	89,81%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	38,81%	12,11%	31,20%
Situazione al 30.09.2003	38,81%	22,98%	59,23%

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Avviate con notevole ritardo, proseguono le attività formative approvate con Deliberazione n.18/27 del 17.02.2002 relative al bando dell'8.10.2001 "Interventi finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica ed alla promozione del reinserimento educativo e formativo dei drop – out" (importo € 5.540.549,61). Si precisa che, nel complesso, sono stati ammessi a beneficio comunitario 61 progetti, per un finanziamento complessivo pari a €5.540.000,00, così ripartiti:

Provincia	Progetti presentati	Progetti approvati	Allievi iscritti
Cagliari	60	24	19.702
Oristano	10	6	486
Nuoro	23	15	8.223
Sassari	17	16	12.203
TOTALE	110	61	40.614

Con tale bando hanno trovato attuazione gli interventi previsti dalla Misura 3.6, riconducibili alle seguenti linee d'azione:

- realizzazione di progetti integrati scuola formazione organismi territoriali (enti locali, servizi assistenziali, organismi di volontariato);
- promozione di attività di raccordo con le famiglie e di offerta di interventi di animazione e formazione rivolti ai genitori in particolare nelle aree a rischio;
- offerta di servizi di accoglienza, animazione e recupero scolastico.

Aggiornamento al 30.09.2003

Per quanto riguarda l'iter attuativo del bando dell'8.10.2001, si rileva un unico elemento di novità rappresentato dalla conclusione di uno dei 61 corsi ammessi al beneficio comunitario. In particolare, si tratta di un corso realizzato, nella Provincia di Cagliari, dall'Istituto "Casa del Fanciullo" con il quale sono stati formati 330 allievi.

L'avanzamento procedurale della Misura 3.6, nel corso del terzo trimestre del 2003, è stato alimentato dalla pubblicazione di un nuovo Bando, avvenuta il 21.08.2003 sul BURAS n.25, S.S. n.1, approvato con determinazione n.2708 dell'8.08.2003 del Direttore del Servizio Istruzione scolastica. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a €5.859.724,80, pari alle risorse stanziare nel bilancio regionale per il biennio 2002/2003; nondimeno, nel bando è previsto che i progetti ammessi ma non finanziabili con le risorse del suddetto biennio, potranno, secondo l'ordine di graduatoria, trovare copertura finanziaria con le risorse del bilancio regionale per l'esercizio 2004 (pari a €2.830.000,00), previa approvazione della legge regionale di bilancio 2004. Tali fondi potranno subire riduzioni, entro il limite massimo di € 500.000,00, per esigenze di finanziamento dell'APQ sulla Sicurezza e Legalità.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento presso gli Assessorati alla Pubblica Istruzione delle Amministrazioni Provinciali è stato fissato per il 10.10.2003 (50° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAS). Nel bando è previsto che le Province assumeranno le funzioni di coordinamento e di istruttoria dei progetti presentati nell'ambito del territorio provinciale di competenza.

Anche questo bando, così come quello pubblicato nel 2001, si riconduce ai progetti integrati di prevenzione della dispersione scolastica e formativa contemplati dalla Misura 3.6.

Ne discende, pertanto che, alla data del presente *Rapporto*, risulta non ancora attivata la linea d'azione, individuata del Completo di Programmazione, relativa alla realizzazione di un sistema statistico informativo su base regionale.

Misura 3.7: Formazione superiore e universitaria - FSE

Beneficiario finale: Regione.**Responsabile di Misura:** Dott. Antonio Sanna**Telefono:** 070.606 4915**E mail:** sannaant@tiscali.it*L'attuazione finanziaria*

Il monitoraggio finanziario rileva un significativo avanzamento finanziario che conferma la buona *performance* della Misura 3.7. Più precisamente, sebbene gli impegni restino invariati, i pagamenti registrano un incremento pari a circa il 32% del corrispondente valore rilevato nel precedente semestre; ne discende, pertanto, una accresciuta capacità di spesa e di utilizzo, rispettivamente pari al 43,08% della dotazione complessiva e al 68,11% delle risorse allocate.

L'ammontare complessivo degli impegni, pari a €12.950.050,60, si riferisce a progetti coerenti per €7.786.290,13 e a nuovi progetti per €5.163.760,47; l'importo dei pagamenti esposto in tabella comprende la somma di €6.150.785,28 relativa a progetti coerenti e la somma di €2.669.518,23 relativa a nuovi progetti.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	20.481.000,00	12.950.050,60	6.694.714,99
Situazione al 30.09.2003	20.481.000,00	12.950.050,60	8.819.703,51
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	2.124.988,52
Incremento %	0,00%	0,00%	31,74%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	63,23%	32,69%	51,70%
Situazione al 30.09.2003	63,23%	43,06%	68,11%

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

La Misura 3.7 prevede la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) integrati con percorsi universitari, scolastici e di formazione professionale, nonché l'attivazione di un sistema di rilevazione su base regionale delle iniziative realizzate.

I percorsi IFTS sono stati avviati con la pubblicazione di due bandi, il cui *iter* viene qui di seguito descritto.

Bando del 18.05.2001 -Piano IFTS biennio 2000/2001- (importo €2.090.019,75).

Con questo bando sono stati ammessi a finanziamento 31 progetti, di cui 19 finanziati con fondi POR (pari a €5.165.706,52) ed i rimanenti con fondi del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Si tratta di progetti formativi avviati nel mese di aprile 2002, di durata biennale, che si concluderanno alla fine del mese di aprile 2004, ad eccezione di due che si sono conclusi nel mese di maggio del 2003.

Bando del 28.12.2002 -Piano IFTS biennio 2002/2003- (importo: € 7.450.00,00 a carico dei fondi POR 2000 e € 2.814.800,00 a carico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca)

Si tratta di un bando che prevede non solo la realizzazione di attività formative ma anche la realizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione dei percorsi dell'IFTS, previste nel Complemento di Programmazione.

Nel complesso, sono risultati ammissibili 51 progetti formativi, così ripartiti:

- Cagliari, 13 progetti;
- Sassari, 11 progetti;
- Nuoro, 7 progetti;
- Sulcis, 7 progetti;
- Medio Campidano, 5 progetti;
- Oristano, 4 progetti;
- Gallura, 4 progetti;
- Ogliastra, 2 progetti.

Aggiornamento al 30.09.2003

In riferimento al primo bando *-Piano IFTS biennio 2000/2001-* si segnala la conclusione di un ulteriore progetto formativo. Pertanto, al 30.09.2003, dei 19 progetti finanziati con fondi POR, ne risultano nel complesso conclusi 3, con i quali sono stati in totale formati 46 allievi. A tal proposito, si precisa che il monitoraggio delle attività formative del biennio 2000/2001, verrà effettuato mediante l'impiego di fondi regionali.

Per quanto riguarda il secondo dei bandi pubblicati *-Piano IFTS biennio 2002/2003-*, si rileva che è ancora *in itinere* la selezione dei progetti da finanziare con fondi POR. In particolare, dei 51 progetti risultati ammissibili ne dovranno essere individuati 37 da finanziare con le risorse comunitarie; la conclusione della procedura è prevista entro la fine del mese di novembre del 2003.

Si segnala, infine, che sono stati aperti i termini per la presentazione ai soggetti attuatori (Consorzi IFTS) delle domande di partecipazione alle attività formative (scadenza prevista 24.10.2003).

Misura 3.8: Istruzione e formazione permanente - FSE

Beneficiario finale: Regione.**Responsabile di Misura:** Ing. Cesare Cannas**Telefono:** 070.606 5558**E mail:** lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Al 30.09.2003, il quadro finanziario che caratterizza la Misura 3.8 evidenzia da un lato impegni immutati e dall'altro un apprezzabile incremento delle risorse erogate di circa 1,4 Meuro. Nonostante tale avanzamento, tanto la capacità di impegno quanto quella di spesa (rispettivamente al 13,63% e al 5,73% del costo programmato) si attestano su percentuali ancora modeste rispetto all'ammontare complessivo della Misura. Degno di nota è l'incremento di circa 30 punti percentuali della capacità di utilizzo delle risorse allocate, che discende dalla spesa prodotta nel corso del semestre in esame.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	35.004.000,00	4.771.223,71	546.951,70
Situazione al 30.09.2003	35.004.000,00	4.771.223,71	2.004.511,47
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	1.457.559,77
Incremento %	0,00%	0,00%	266,49%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	13,63%	1,56%	11,46%
Situazione al 30.09.2003	13,63%	5,73%	42,01%

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

La Misura 3.8 ha lo scopo di consentire alla popolazione adulta, indipendentemente dalla propria condizione lavorativa, il recupero di un titolo di studio. Il Complemento di Programmazione individua, per il raggiungimento degli obiettivi specifici, quattro linee d'intervento: "Diogene", "Vulcano", "Diana" ed "Ellade". Al volgere del mese di giugno del 2003, risultano avviate solo la linea "Vulcano" e la linea "Diana".

"Vulcano"

In data 16.02.2003 è stato pubblicato un comunicato con il quale vengono aperti i termini per la presentazione delle domande per la richiesta di inserimento nel "Catalogo dell'offerta formativa" finalizzato alla formazione permanente individualizzata di lavoratori occupati esposti al rischio di obsolescenza, così come specificato nella Scheda Progetto "A" -Erogazione di assegni di studio (*voucher*)-, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.33/24 del 4.10.2001. Con tale deliberazione, per la realizzazione di tale intervento, è stata assegnata una dotazione finanziaria di €3.615.198,29.

“Diana”

Sono riconducibili a tale linea, gli interventi previsti dal bando pubblicato in data 11.11.2001 (scadenza 12.12.2001), di cui alla Scheda Progetto “B”- *Programma di interventi di qualificazione professionale e di interventi di accompagnamento per la partecipazione ad esperienze*, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.33/24 del 4.10.2001. A fronte di uno stanziamento pari a €3.312.038,09, con l’approvazione della graduatoria del 19.06.2002, sono stati finanziate attività formative per un ammontare complessivo di €5.043.947,03; infatti, in aggiunta alle risorse del bando sono state utilizzate quelle previste, al corrispondente capitolo, sul bilancio della Regione per l’annualità 2002.

Aggiornamento al 30.09.2003

“Diogene”

Rispetto al 30.06.2003, non si rileva alcun avanzamento procedurale delle linea d’intervento. Risulta, ancora, in fase di predisposizione il bando per l’attivazione della linea d’azione, la cui competenza è attribuita all’Assessorato della Pubblica Istruzione.

“Vulcano”

In data 13.07.2003 è stato pubblicato un Avviso con il quale l’Assessore del Lavoro comunica che sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di assegni di studio (*voucher*), finalizzati alla formazione permanente individualizzata di lavoratori occupati, come previsto dalla citata Scheda Progetto “A”.

Nel medesimo Avviso si comunica, inoltre, che è stato pubblicato il “Catalogo dell’offerta formativa” proposta da Istituti e Scuole di formazione pubbliche e private, per percorsi formativi relativi alla Misura 3.8/Scheda Progetto “A”. Nella successiva tabella viene riportata la ripartizione territoriale delle proposte progettuali contenute nel Catalogo.

Ripartizione territoriale	Corsi di formazione
Provincia di Cagliari	152
Provincia di Nuoro	103
Provincia di Oristano	58
Provincia di Sassari	151
Territorio Regionale	9
TOTALE	473

Alla scadenza prevista dal suddetto Avviso, fissata per il 12.09.2003, sono state presentate nel complesso 5.411 domande per la concessione dei *voucher* formativi.

“Diana”

Si rileva un avanzamento nell’*iter* del bando del 9.09.2001: infatti, alla data di rilevazione, nel complesso risultano avviati 29 corsi dei 30 finanziati, con un numero di allievi iscritti pari a 436; infine, dei corsi avviati ne risultano conclusi 3 (allievi formati 39).

“Ellade”

Al 30.09.2003 la linea di intervento non è stata ancora attivata.

Misura 3.9: Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

A fronte di un *budget* disponibile per la realizzazione della Misura di € 28.437.00,00, il monitoraggio finanziario fa registrare: da un lato, un incremento di circa 8 punti percentuali, della capacità di spesa che da valori pressoché nulli si porta al 7,91% dello stanziamento programmato; dall'altro, una capacità di impegno immutata rispetto al precedente semestre. Nonostante le variazioni rilevate nell'avanzamento finanziario, come si evince dai dati esposti in tabella, la *performance* della Misura appare nel complesso ancora distante da livelli soddisfacenti.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	28.437.000,00	7.933.773,00	79.893,75
Situazione al 30.09.2003	28.437.000,00	7.933.773,00	2.248.851,03
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	2.168.957,28
Incremento %	0,00%	0,00%	2714,80%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	27,90%	0,28%	1,01%
Situazione al 30.09.2003	27,90%	7,91%	28,35%

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Per l'attivazione delle cinque linee d'azione della Misura 3.9, finalizzata a migliorare la capacità delle pubbliche amministrazioni nel progettare e implementare le politiche pubbliche, sono state assunte le iniziative qui di seguito descritte.

“Programma di interventi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze della Pubblica Amministrazione” (bando del 23.09.2001)

Con Deliberazione n. 25/10 del 24.07.2001, la Giunta Regionale ha stanziato la somma di € 9.957.418,03, destinata alla formazione di personale con qualifica “quadri e dirigenti”. A seguito dell'approvazione delle graduatorie di merito del 18.06.2002, nel complesso sono stati finanziati 12 progetti formativi, articolati in 686 edizioni corsuali, per un ammontare complessivo pari a €7.933.773,00; le attività formative sono state avviate nel corso del secondo trimestre del 2003.

“Rilevazione fabbisogno formativo dei dipendenti degli EE.LL

In data 23.02.2003 è stato pubblicato un Comunicato con il quale l'Assessore del Lavoro, al fine di individuare gli interventi formativi previsti dalla Misura a favore dei dipendenti degli Enti

Locali, ha inteso promuovere un'azione di rilevazione del fabbisogno formativo. Con tale avviso, gli Enti locali sono stati invitati a effettuare, all'interno delle proprie strutture amministrative, un'analisi dei fabbisogni formativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di crescita professionale del personale nonché al miglioramento dei servizi resi ai cittadini. L'Amministrazione regionale, al fine di meglio individuare tali fabbisogni, ha provveduto all'elaborazione di un *software* per facilitare la rilevazione dei dati e per rendere più agevole l'aggregazione delle informazioni acquisite e delle proposte pervenute.

Aggiornamento al 30.09.2003

Si segnala un avanzamento procedurale dell'*iter* del primo bando pubblicato il 23.09.2001 sulla Misura 3.9; infatti, rispetto a quanto rilevato al 30.06.2003, dei 12 progetti formativi finanziati ne sono stati avviati altri due. Pertanto, alla data del presente *Rapporto* risultano nel complesso avviati 7 progetti, per un numero totale di allievi iscritti ai vari corsi che li compongono pari a 709.

Per quanto riguarda il Comunicato del 23.02.2003, non si rileva alcun avanzamento significativo rispetto alla situazione riscontrata nel precedente trimestre. Infatti, non risultano ancora concluse le procedure di acquisizione delle proposte dei Comuni: a causa di difficoltà operative, gli Enti locali hanno richiesto tempi maggiori per la formulazione delle rispettive richieste.

Misura 3.10: Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu

Telefono: 070.606 5571

E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Alla data di riferimento, la capacità di impegno della Misura, pari a circa al 37% dello stanziamento programmato, si presenta immutata rispetto al semestre precedente. Ancora esigue appaiono le percentuali assunte sia dalla capacità di spesa che dalla capacità di utilizzo delle risorse impegnate, che subiscono un incremento poco significativo, passando rispettivamente da 0,70% al 3% e da 1,85% a 8,01%.

In valori assoluti, al 30.09.2003, si registrano risorse impegnate per €23.393.908,60. Si precisa che gli impegni assunti si riferiscono per €6.952.942,21 agli interventi formativi contemplati dalla Misura, per €242.812,21 all'affidamento dell'incarico per la realizzazione di studi e ricerche di interesse della Misura e, infine, per €16.198.154,18 all'affidamento del servizio di attività istruttoria per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese.

Nel complesso sono stati effettuati pagamenti per €1.872.749,53 che per €1.629.937,33 sono relativi alle attività formative mentre per la differenza, pari a €242.812,20, si riferiscono a erogazioni effettuate in favore delle società incaricate della "Realizzazione di studi e ricerche di interesse della Misura".

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	62.353.000,00	23.393.910,56	433.761,60
Situazione al 30.09.2003	62.353.000,00	23.393.908,60	1.872.749,53
Variazione (v.a.)	0,00	-1,96	1.438.987,93
Incremento %	0,00%	0,00%	331,75%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	37,52%	0,70%	1,85%
Situazione al 30.09.2003	37,52%	3,00%	8,01%

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La Misura è finalizzata al rafforzamento della rete delle piccole e piccolissime imprese sarde operanti nei settori dell'assistenza, dei beni storico-artistici, della promozione della cultura e della tutela dell'ambiente (cosiddetti "nuovi bacini d'impiego").

Le tre linee d'azione (*Aiuti alle imprese, Studi e ricerche, Formazione professionale*) previste nel Complemento di Programmazione sono state tutte attivate.

“Aiuti alle imprese”

L’attivazione della linea d’azione è avvenuta con la pubblicazione del bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001 (importo € 16.198.154,18) *“Attività istruttoria e valutazione per l’erogazione di aiuti alle piccole imprese operanti nei nuovi bacini d’impiego”*. Il servizio messo a bando è stato affidato ad una Associazione Temporanea di Imprese, con capofila la Banca di Sassari S.p.A (stipula della convenzione avvenuta nel mese di ottobre del 2002). In data 7.03.2003, la mandataria dell’ATI ha provveduto a pubblicare un Avviso con il quale venivano aperti i termini (12.05.2003) per la presentazione di domande per la concessioni di aiuti destinati a piccole imprese operanti nei nuovi bacini d’impiego. Si tratta di “aiuti integrati”, in quanto è prevista sia l’erogazione di un piccolo finanziamento (di importo non superiore a €15.493,71) per l’acquisto attrezzature che la possibilità di usufruire di servizi reali (consulenza allo *star-up*, consulenza commerciale, formazione di base e specialistica, ecc.).

“Studi e Ricerche”

La linea d’azione è stata attivata con il bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001 (importo € 258.228,45) per la *“Realizzazione di studi e ricerche di interesse per la Misura 3.10”*, finalizzate alla conoscenza delle opportunità occupazionali nei settori di riferimento dei nuovi bacini d’impiego. Al 30.06.2003, risultano concluse le cinque ricerche affidate.

“Formazione professionale”

Per l’attivazione di tale linea è stato pubblicato il 9.09.2001 il bando relativo alla *“Realizzazione di un programma di aggiornamento professionale a sostegno del lavoro autonomo e delle PMI nell’ambito dei nuovi bacini per l’impiego”* (importo €6.927.236,39) ; a seguito degli affidamenti, che hanno comportato un finanziamento a carico del POR di € 6.952.944,09, sono state avviate le attività corsuali al volgere del mese di dicembre del 2002.

Aggiornamento al 30.09.2003

“Aiuti alle imprese”

Nel corso del terso trimestre del 2003 ha avuto luogo un avanzamento *dell’iter* del bando relativo all’affidamento dell’*“Attività istruttoria e valutazione per l’erogazione di aiuti alle piccole imprese operanti nei nuovi bacini d’impiego”*; più precisamente, successivamente alla pubblicazione del citato Avviso del 7.03.2003, risultano essere state presentate 1.544 domande di finanziamento. Al 30.09.2003, delle istanze presentate ne sono state istruite 495, di cui 233 con esito positivo e 262 con esito negativo. La banca concessionaria, pertanto, sta provvedendo all’erogazione dei finanziamenti e, quindi, alla sottoscrizione degli atti di concessione con i destinatari degli aiuti.

“Formazione professionale”

Per quanto riguarda gli interventi formativi inerenti la Misura, al 30.09.2003, risultano avviati 64 dei 180 corsi finanziati con il bando pubblicato il 9.09.2001, frequentati nel complesso da 1.567 allievi. Inoltre, dei corsi avviati ne risultano conclusi 52 (624 allievi formati).

Misura 3.11: Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu

Telefono: 070.606 5571

E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Lo stato di attuazione finanziaria della Misura registra impegni più che raddoppiati rispetto al dato rilevato al 31.03.2003; ciò si traduce in un incremento di circa 18 punti percentuali della capacità di impegno, che dal 15,72% si porta al 33,77% della dotazione complessiva. I pagamenti si accrescono di oltre 6,7 Meuro, portandosi a € 6.875.401,81; di conseguenza, la capacità di spesa da valori pressoché nulli raggiunge il 16% del costo programmato e la capacità di utilizzo (pari a circa il 47%) segnala il progressivo assorbimento delle allocazioni.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	43.086.000,00	6.773.365,28	114.944,60
Situazione al 30.09.2003	43.086.000,00	14.551.952,82	6.875.401,81
Variazione (v.a.)	0,00	7.778.587,54	6.760.457,21
Incremento %	0,00%	114,84%	5881,49%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	15,72%	0,27%	1,70%
Situazione al 30.09.2003	33,77%	15,96%	47,25%

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La Misura si propone la finalità di incentivare il tasso di attività femminile attraverso interventi che favoriscono la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Delle tre linee d'azione previste per il conseguimento degli obiettivi specifici della Misura, cioè *Formazione, Prestiti d'onore e Temporalizzazione del lavoro*, risulta avviata solo la seconda, grazie ai due bandi di gara a procedura aperta pubblicati in data 18.10.2001.

“Servizio di informazione e affiancamento consulenziale per le imprese femminili” - (bando di gara del 18.10.2001 - importo €236.020,80)

Si tratta di un servizio affidato, con determinazione n.359/LAV dell'8.03.2002, all'ATI composta dalla società Pragma s.n.c. e dalla ENCO s.r.l.

Il servizio, conclusosi nel mese di giugno del 2003, cioè entro i termini stabiliti (12 mesi dalla data fissata di decorrenza dei termini), ha dato luogo alla realizzazione di percorsi informativi e di affiancamento consulenziale in materia di incentivi alle imprese, accesso al credito, adempimenti fiscali, ecc.

“Attività istruttoria e di valutazione dei prestiti d'onore a favore di ditte individuali al femminile” (bando di gara del 18.10.2001 - importo €6.584.825,46)

Il servizio, con determinazione n.835/LAV del 19.04.2002, è stato affidato al Banco di Napoli, con il quale in data 12.07.2002 è stata stipulata la convenzione, resa esecutiva con determinazione n.2155/LAV del 23.07.2002. L'Istituto di credito concessionario, con la pubblicazione di un Comunicato, ha dato avvio alla procedura *a sportello*, cioè fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per la presentazione delle domande di finanziamento. Il prestito d'onore, erogabile per ciascuna iniziativa, in parte sotto forma contributo a fondo perduto ed in parte sotto forma di prestito agevolato, non può superare la somma di €30.987,41. Con la determinazione n.2487/LAV del 5.09.2002 è stato autorizzato il trasferimento all'Istituto di credito, per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione di mutui a tasso agevolato, della somma di €6.197.482,78.

Considerato il grande interesse da parte delle donne per questa forma di aiuto, in data 29.10.2002, con delibera n.34/43, la Giunta Regionale ha autorizzato una variazione compensativa tra UPB del bilancio regionale, con la quale è stata trasferita la somma di € 2.357.000,00 dal Servizio Formazione al Servizio Lavoro. Nonostante tale variazione, le risorse della Misura 3.11 dell'annualità 2002 (complessivamente pari a €5.892.000,00), si sono rilevate carenti rispetto al numero di istanze di finanziamento pervenute. Pertanto, con nota n.621/GAB del 7.03.2003, l'Assessore del Lavoro ha emanato gli opportuni atti di indirizzo, disponendo che le risorse per la Misura 3.11 UPB Lavoro del 2003, pari a €4.578.000,00, vengano impegnate per finanziare i 'prestiti d'onore' a favore delle ditte individuali femminili che non trovano copertura con le risorse del bilancio 2002.

Si precisa che, alla fine del mese di marzo del 2003, è stata stipulata una convenzione aggiuntiva tra l'Assessorato del Lavoro ed il legale rappresentante della San Paolo IMI S.p.A. che ha incorporato il Banco di Napoli; detta convenzione, resasi necessaria a seguito dell'operazione di incorporazione, regola, oltre le modalità e i tempi di attuazione del servizio, le modalità di trasferimento dei fondi relativi alle annualità 2002 e 2003.

In data 12.05.2003, con determinazione n.1124/LAV, sono state approvate le risultanze istruttorie delle 55 istanze di concessione di prestiti presentate. Nel complesso, delle istanze presentate 18 sono risultate non procedibili, 27 istruite positivamente e 10 sospese. Successivamente, sono state approvate con determinazione n.1478/LAV del 20.06.2003 le risultanze istruttorie di ulteriori 76 istanze presentate di cui 43 sono risultate non procedibili, 34 istruite positivamente, 3 con esito negativo ed, infine, 7 sospese in attesa di integrazioni.

Aggiornamento al 30.09.2003

Nel corso del terzo trimestre del 2003, si rileva un considerevole avanzamento nell'*iter* attuativo del bando *“Attività istruttoria e di valutazione dei prestiti d'onore a favore di ditte individuali al femminile”*.

A seguito della citata nota assessoriale n.621/GAB, con determinazione n.1570/LAV dell'8.07.2003 si è provveduto a impegnare le risorse 2003 previste per la Misura 3.11 UPB Lavoro (€ 4.578.000,00) e, contestualmente, a trasferire la somma di € 5.422.797,44 (precedentemente impegnate con determinazione n.1000/LAV del 24.04.2003) all'Istituto di credito concessionario (Banca San Paolo IMI S.p.A Rete Banco di Napoli Area Sardegna). Successivamente, con determinazione n.2328/LAV del 30.09.2003 è stato autorizzato il trasferimento della somma di €4.578.000,00, a favore del medesimo Istituto di credito.

Le maggiori risorse disponibili hanno dato luogo ad ulteriori tre *tranche* di finanziamento delle istanze presentate per la concessione dei 'prestiti d'onore'. Più precisamente:

- Quinta *tranche* (finanziamento pari a €984.046,34). In data 4.07.2003, con determinazione n.1547/LAV sono state approvate le risultanze istruttorie di 87 istanze (incluse le 7 sospese

della *tranche* precedente); di queste 26 sono risultate non procedibili, 37 istruite positivamente, 2 istruite negativamente e 22 sospese, in attesa di integrazioni;

- Sesta *tranche* (finanziamento pari a € 883.431,94). Il 29.07.2003, con determinazione n.1883/LAV sono state approvate le risultanze istruttorie di 127 istanze (incluse le 22 sospese della quinta *tranche*); di queste 49 sono risultate non procedibili, 33 con istruite positivamente, 7 istruite negativamente e 38 sospese, in attesa di integrazioni;
- Settima *tranche* (finanziamento pari a € 1.214.359,58). Con determinazione n.2217/LAV del 18.09.2003, sono state approvate le risultanze istruttorie di 146 istanze (incluse le 38 sospese della sesta *tranche*); di queste 65 sono risultate non procedibili, 47 istruite positivamente, 7 istruite negativamente e 27 sospese, in attesa di integrazioni.

Nel complesso, alla data del presente *Rapporto*, sono state presentate 848 istanze di finanziamento, di cui 277 istruite positivamente, 320 istruite negativamente e, infine, 251 sospese.

Al 30.09.2003, non si segnala alcuna novità in merito alle altre due linee d'azione della Misura 3.11, denominate “*Formazione*” e “*Temporalizzazione del lavoro*”; queste, infatti, risultano non ancora attivate, anche in ragione delle citate variazioni compensative delle risorse disponibili tra UPB del bilancio regionale.

Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali e Scuole.

Responsabile di Misura: Dott. Maria Luisa Sollai

Telefono: 070.606 4968

E mail: marialuisasollai@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, su un costo totale programmato di €54.752.000,00, gli impegni risultano pari a €16.834.718,65 e i pagamenti a €12.347.672,11. A fronte di tali importi si registrano una capacità di impegno pari al 31%, di spesa superiore al 22% e di utilizzo pari al 73% circa.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	54.752.000,00	15.340.925,69	7.832.966,90
Situazione al 30.09.2003	54.752.000,00	16.834.718,65	12.347.672,11
Variazione (v.a.)	0,00	1.493.792,96	4.514.705,21
Incremento %*	0,00%	9,74%	57,64%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	28,02%	14,31%	51,06%
Situazione al 30.09.2003	30,75%	22,55%	73,35%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

In data 25.03.2003 è stato pubblicato sul BURAS n. 9, il bando “*Infrastrutture per l'edilizia scolastica – 2002/2004*”, che prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle domande il 24.05.2003. Entro tale data sono pervenute 212 buste, ciascuna contenente più domande. Successivamente è stata nominata la commissione, che ha iniziato l'attività di istruttoria delle proposte. Si prevede la pubblicazione della graduatoria entro la fine dell'anno corrente.

I 35 progetti individuati con il “*Bando Infrastrutture per l'edilizia scolastica - 2001*”, la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 7 del 09.03.2002, sono stati tutti avviati a partire dal mese di settembre 2002, e 10 sono stati conclusi e collaudati al 30.06.2003.

I 40 progetti individuati con nota n. 4431 del 25.06.2002 del Responsabile di Misura dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, sono in fase di esecuzione e 28 presentano il certificato di collaudo.

Con il primo bando PIT sono stati invece ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

- “Completamento e adeguamento della scuola media del Comune di Villa S. Antonio”, per un importo di €27.887.40,00 appartenente al PIT OR3, attualmente concluso.
- “Completamento con sistema informatizzato dell'Istituto alberghiero di Pula”, per un importo di €2.065.828,00 appartenente al PIT CA4, non ancora avviato.

Nel periodo d'osservazione prosegue l'attività di rendicontazione ed il monitoraggio dei progetti individuati attraverso l'invito a presentare manifestazione d'interesse, inviato nel 2002, per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione dei locali da adibire a Centri per l'impiego (ex SCICA). Si segnala che tra i 15 progetti individuati, la maggior parte risulta in fase di esecuzione, ad eccezione degli interventi da realizzarsi nei Comuni di Iglesias e Oristano, che non risultano ancora avviati. Nel primo caso le cause sono attribuibili alla mancata disponibilità dell'immobile da parte dell'Amministrazione comunale mentre per il progetto ricadente in comune di Oristano, impedimenti di natura procedurale hanno ritardato la tempistica fissata. Attualmente è in fase di predisposizione una seconda lettera da inviare alle 4 Province e alle 13 SCICA che non hanno aderito al primo invito.

Aggiornamento al 30.09.2003

In merito ai progetti individuati con nota n. 4431 del 25.06.2002 del Responsabile di Misura dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, si rileva che nell'ultimo trimestre sono stati collaudati due interventi, pertanto le operazioni concluse risultano attualmente 30.

Misura 3.13: Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR**Beneficiario finale:** Regione, Enti Locali, Enti pubblici e privati.**Responsabile di Misura:** Dott. Gianfranco Montis**Telefono:** 070.606 4649**E mail:** gianfranco.montis@posta.regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Alla data di riferimento, la capacità di impegno rimane sullo stesso dato del semestre precedente, attestandosi a circa il 9% del costo totale programmato; la capacità di spesa passa invece dal 6,79% al 7,28% e la capacità di utilizzo dal 72,08% al 77,29% delle risorse impegnate.

In termini assoluti, al 30.09.2003, gli impegni rimangono invariati rispetto al semestre precedente e ammontano a € 7.733.700,88 mentre le spese sostenute assommano a €5.977.349,60, da ricondurre alla rendicontazione di progetti coerenti.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	82.124.000,00	7.733.700,88	5.574.599,57
Situazione al 30.09.2003	82.124.000,00	7.733.700,88	5.977.349,60
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	402.750,03
Incremento %*	0,00%	0,00%	7,22%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	9,42%	6,79%	72,08%
Situazione al 30.09.2003	9,42%	7,28%	77,29%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

Dal punto vista procedurale si segnala la conclusione del costante confronto tra la Regione ed il Ministero della Ricerca Scientifica per la redazione del “Piano di Ricerca e Sviluppo Tecnologico”, propedeutico per l’attuazione della misura, ed approvato dalla Giunta Regionale con DGR 6/51 del 25.02.2003.

In relazione alla tipologia d’azione “Aiuti di Innovazione e Trasferimento Tecnologico”, in data 28.05.2003 con DGR 15/18 sono state emanate le Direttive di attuazione dell’art. 25 della LR 37/98, che prevedono l’innalzamento a 3 Meuro della soglia del contributo concedibile per tali progetti. In tal modo non si rende più necessario far ricorso alla disciplina comunitaria “*de minimis*”, che limita gli aiuti alle singole imprese ad un massimale di €100.000 in tre anni.

Attualmente si stanno rendicontando sulla misura 26 progetti relativi alla tipologia d’azione “Aiuti di Innovazione e Trasferimento Tecnologico”, tra i quali attualmente 17 risultano conclusi. Si è in attesa della pubblicazione del bando per aiuti da erogare nell’ambito del regime “*de minimis*”.

Per quanto riguarda la tipologia d'azione "*Animazione Scientifica e Tecnologica*", si precisa che si sta ancora valutando l'opportunità di dar corso alla DGR n. 31/22 del 18.09.2002.

Aggiornamento al 30.09.2003

Non si registra nessun aggiornamento significativo.

Asse IV – Sistemi locali di sviluppo

Misura 4.1: Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale - FESR

Beneficiario finale: Regione e proprie agenzie governative individuate attraverso le procedure di seguito descritte, Società di servizi.

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta

Telefono: 070.606 2125

E mail: c.maril@tiscali.it

Responsabile di Misura (Industria - Linea C/D/E/F): Dott. Salvatore Sirigu

Telefono: 070.606 2493

E mail: industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (Turismo - Linea C): Dott. Francesco Sanna

Telefono: 070.606 4339

E mail: turismo@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Come più volte ricordato, nel semestre di riferimento è intervenuta la nuova Decisione della Commissione SG (2003) D/2 30304 di data 30.06.2003 che ha modificato il Piano finanziario dell'Intervento eliminando, tranne che per lo SFOP, l'indicazione delle quote a carico dei privati. Al fine di rendere confrontabili i dati al 30.09.2003 con quelli al 31.03.2003 in entrambi i casi sono stati indicati unicamente gli importi riferiti alla quota pubblica.

La Misura, nel semestre di riferimento, presenta impegni per € 259.078.906,73, con una variazione percentuale di oltre il 127% rispetto al dato rilevato al 31.03.2003.

L'andamento dei pagamenti mostra un dato meno lusinghiero, con un aumento di circa il 4% rispetto al semestre precedente. La capacità di spesa segna un aumento portandosi al 41% circa mentre la capacità di utilizzo subisce una riduzione, scendendo al 25%.

In ragione dell'*overbooking* la capacità di utilizzo delle risorse allocate (erogazioni/impegni) si attesta su percentuali più modeste rispetto alla capacità di spesa.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	157.011.000,00	113.804.289,70	62.334.737,07
Situazione al 30.09.2003	157.011.000,00	259.078.906,73	64.982.936,36
Variazione (v.a.)	0,00	145.274.617,03	2.648.199,29
Incremento %	0,00%	127,65%	4,25%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	72,48%	39,70%	54,77%
Situazione al 30.09.2003	165,01%	41,39%	25,08%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Linee di azione A) "*Animazione economica*" e B) "*Servizi reali per le PMI*"

L'Assessorato ha provveduto alla elaborazione di un Piano organico delle Agenzie Governative, comprendente le chiare demarcazioni di attività tra i soggetti attuatori coinvolti e l'ha sottoposto all'attenzione dell'AdG per un parere di coerenza prima di presentarlo alla Giunta regionale.

Linea di azione C) "*Incentivi in conto capitale e conto interessi per l'attuazione di progetti d'impresa*"

Nel 1999 sono stati individuati 87 progetti mediante il bando della LR 15/94, in seguito ammessi a finanziamento a valere sulle risorse POR, con la nota n. 8064 del Direttore del Servizio Coordinamento degli Incentivi dell'Assessorato dell'Industria del 24.06.2002, in quanto coerenti con le finalità della Misura e con gli obiettivi del QCS. Successivamente nel 2000 sul BURAS n. 16 del 19.05.2000 è stato pubblicato un nuovo bando della LR 15/94, con cui sono stati ammessi a finanziamento, sulla base della graduatoria pubblicata sul BURAS n. 7 del 01.03.2001, 139 progetti per un importo totale di € 50.161.978,58. Nel BURAS n. 25 Supplemento Straordinario n. 27 dell' 08.09.2001 è stato pubblicato il bando 2001 della LR 15/94. In data 28.02.2002, termine ultimo per la presentazione delle domande, sono pervenute 131 richieste di agevolazione.

Per quanto riguarda gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo dell'artigianato sardo, di competenza dell'Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio, si registra una regolare individuazione dei progetti attraverso la LR 51/93 art. 10 bis caratterizzata da un funzionamento a sportello.

Linea di azione D) "*Fondi per la capitalizzazione delle PMI*"

Il 28.03.2003 è stato trasmesso alla Commissione Europea il nuovo testo delle Direttive di attuazione, aggiornato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione stessa. E' stato eliminato ogni riferimento al Reg. (CE) 70/2001, non ritenuto pertinente per la tipologia di aiuto. Gli interventi, per un importo non superiore a €500.000,00, saranno rivolti alle sole PMI.

Linea di azione E) "*Prestiti partecipativi alle PMI*"

A conclusione della complessa interlocuzione tra la Regione Sardegna e la Commissione Europea, quest'ultima ha approvato la nuova versione della direttiva che recepisce le osservazioni dalla stessa presentate in data 05.02.2003 e riconduce l'azione in argomento nell'ambito delle disposizioni fondamentali del Reg. (CE) 70/2001. Gli interventi ammissibili riguarderanno esclusivamente investimenti in capitale fisso relativi alla costruzione di un nuovo impianto produttivo o l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e la riconversione di uno stabilimento esistente. Si prevede di dar corso al bando di gara per l'individuazione dell'istituto istruttore e successivamente provvedere alla pubblicazione del bando per le imprese.

Linea di azione F) "*Fondi garanzia*"

In seguito alle osservazioni della Commissione Europea, si è proceduto alla predisposizione di un nuovo testo di Direttive di attuazione della LR. 2/2001. Tale testo relativamente al Titolo II (contributi in conto interessi), per la concessione dei contributi nell'ambito del regime "de minimis", è stato inviato all'Assessorato della Programmazione per le competenti valutazioni. Relativamente al Titolo I (integrazioni fondi rischio) si sta procedendo alla predisposizione di nuove Direttive di attuazione.

Linea di azione G) *"Sportelli Unici per le imprese"*

Anche per l'attuazione della presente linea di azione, si è in attesa dell'approvazione del Piano organico delle Agenzie Governative da parte della Giunta e della relativa individuazione del soggetto attuatore. Al momento è stata ipotizzata una modifica nell'ambito della scheda di Misura del CdP, trasformando la dicitura "Sportello Unico" in "Sportello Unico Virtuale", nel tentativo di rispondere alle esigenze dei singoli Comuni, che nel frattempo hanno comunque attivato forme tradizionali di sportello che desiderano mettere in rete.

Linea di azione H) *"Monitoraggio del sistema delle infrastrutture"*

E' stata predisposta una delibera per l'affidamento all'Osservatorio Industriale, dell'attività di monitoraggio del sistema delle infrastrutture e la redazione del Piano regionale delle dotazioni infrastrutturali. Per dare attuazione ai progetti selezionati con il bando PIT 2001, si intende procedere alla redazione di un Piano stralcio.

Aggiornamento al 30.09.2003

Linee di azione A) *"Animazione economica"* e B) *"Servizi reali per le PMI"*

Relativamente alla approvazione del Piano organico delle Agenzie Governative, comprendente le chiare demarcazioni di attività tra i soggetti attuatori coinvolti, l'AdG con nota n. 4878 del 01.08.2003 si riserva di formulare le proprie osservazioni rispetto alla proposta pervenuta dall'Assessorato all'Industria. L'Assessorato della Programmazione con nota n. 6158 del 05.08.2003, si è invece espresso negativamente al riguardo, richiamando l'orientamento comunitario della previsione di un controllo proprietario totale, per il riconoscimento dello status di Agenzia governativa e il conseguente possibile affidamento diretto, ritenendosi allo stato attuale, impossibilitato ad esprimere il concerto di competenza.

Linea di azione C) *"Incentivi in conto capitale e conto interessi per l'attuazione di progetti d'impresa"*

Sul BURAS n. 20 del 08.07.2003 è stata pubblicata la graduatoria dei progetti del bando 2001 della LR 15/94, per un importo complessivo pari a € 51.466.000,00. Si segnala che dei 94 progetti in graduatoria, 14 si riferiscono all'Agro-industria e pertanto non sono ammessi a valere sulle risorse del POR, e che per un intervento è stato emesso il provvedimento di revoca per rinuncia da parte del destinatario dell'aiuto. Pertanto i progetti ammessi a valere sul POR sono 79.

Linea di azione D) *"Fondi per la capitalizzazione delle PMI"*

La Commissione Europea ha approvato con la nota C(2003)3229Fin del 17.09.2003 il nuovo testo di Direttive d'attuazione. Il regime, autorizzato dalla Commissione, deve essere sottoposto al vaglio della Giunta, nel mese di ottobre 2003.

Linea di azione E) *"Prestiti partecipativi alle PMI"*.

Si segnala che con DGR 24/18 del 29.07.2003, sono state approvate dalla Giunta le direttive che consentono gli interventi a favore delle piccole e medie imprese industriali della Sardegna nella forma di prestiti partecipativi.

Linea di azione F) *"Fondi garanzia"*

Non si registra nessun aggiornamento significativo.

Linea di azione G) *“Sportelli Unici per le imprese”*

Al fine di operare in maniera coordinata e concertata, per realizzare una reale semplificazione procedimentale, normativa e tecnica agevolando gli adempimenti che attengono l'attività d'impresa, è stato attivato un coordinamento regionale tra i vari uffici coinvolti, per la creazione di un unico modello di gestione. Si prevede pertanto l'uscita del bando entro l'anno.

Linea di azione H) *“Monitoraggio del sistema delle infrastrutture”*

Relativamente al Piano stralcio, si è in attesa della sua realizzazione da parte del Consorzio Industriale. Si attende inoltre il parere della Giunta su una Delibera presentata dall'Assessorato all'Industria, che prevede il finanziamento dei progetti selezionati con il bando PIT 2001 mediante risorse regionali.

Misura 4.2: Interventi per l'attrazione di imprese esterne - FESR

Beneficiario finale: Regione (e soggetti controllati), Enti Locali.

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta

Telefono: 070.606 2125

E mail: c.maril@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 4.2, mostra dei dati invariati rispetto al semestre precedente. In valore assoluto gli impegni sono pari a 1.566.104,32 mentre la spesa certificata risulta pari a €1.113.343,34, importi che si traducono in una capacità di spesa del 19% e di utilizzo del 71%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	5.741.000,00	1.566.104,32	1.113.343,34
Situazione al 30.09.2003	5.741.000,00	1.566.104,32	1.113.343,34
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	0,00%	0,00%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	27,28%	19,39%	71,09%
Situazione al 30.09.2003	27,28%	19,39%	71,09%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La Misura prevede tre tipologie di azioni che costituiranno parte integrante del previsto "Programma di intervento per il marketing territoriale".

Per la linea d'azione A) "Sistemi di supporto alle decisioni di localizzazione di impresa" è stata costituita l'Interagenzia per gli Investimenti Esterni in Sardegna (denominata IES srl), per la cui operatività si prevede di proporre l'approvazione del "Programma pluriennale per il Marketing territoriale 2000-2006" alla Giunta Regionale.

Per le linee d'azione B) "Attrazione diretta di investimenti esterni" e C) "Dispositivi di accoglienza per gli imprenditori esteri" non è stato rilevato alcun avanzamento procedurale.

Aggiornamento al 30.09.2003

Non si registra nessun aggiornamento significativo.

Misura 4.3: Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese - FESR

Beneficiario finale: Azioni A, B: Regione, Agenzie di sviluppo governative e/o Società di servizi; Azioni C, D: individuazione delle Banche attraverso procedure di evidenza pubblica.

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B): Dott.ssa Marilinda Carta

Telefono: 070.606 2125

E mail: c.maril@tiscali.it

Responsabile di Misura (Industria - Linea C): Dott. Salvatore Sirigu

Telefono: 070.606 2493

E mail: industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (Turismo – Linea D): Dott.ssa Maria Gorini

Telefono: 070.606 7287

E mail: turismo@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Per la Misura in oggetto si conferma un avanzamento finanziario nullo.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	18.658.000,00	0,00	0,00
Situazione al 30.09.2003	18.658.000,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	-	-
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	-
Situazione al 30.09.2003	0,00%	0,00%	-

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Per l'attuazione della linea d'azione A) "Animazione economica" e B) "Incubazione di impresa" si rimane in attesa dell'approvazione del Piano organico.

Per la linea d'azione C) "Fondi di Seed Capital per l'avviamento di nuove imprese" è stata trasmessa alla Commissione Europea la bozza del testo delle direttive di attuazione per la relativa autorizzazione. Con nota del 14.02.2003, la Commissione ha suggerito la predisposizione di un ulteriore testo che tenesse conto delle due componenti dell'intervento (partecipazione al capitale e contributi in conto interessi).

Nessun avanzamento procedurale è stato rilevato infine per la linea d'azione D) "Fondi etici". Si sta valutando l'opportunità di non avviare questa azione.

Aggiornamento al 30.09.2003

Per le linee d'azione A) *“Animazione economica”* e B) *“Incubazione di impresa”*

Relativamente alla approvazione del Piano organico delle Agenzie Governative, comprendente le chiare demarcazioni di attività tra i soggetti attuatori coinvolti, l'AdG con nota n. 4878 del 01.08.2003 si riserva di formulare le proprie osservazioni rispetto alla proposta pervenuta dall'Assessorato all'Industria. L'Assessorato della Programmazione con nota n. 6158 del 05.08.2003, si è invece espresso negativamente al riguardo, richiamando l'orientamento comunitario della previsione di un controllo proprietario totale, per il riconoscimento dello status di Agenzia governativa e il conseguente possibile affidamento diretto, ritenendosi allo stato attuale impossibilitato ad esprimere il concerto di competenza.

Per la linea d'azione C) *“Fondi di Seed Capital per l'avviamento di nuove imprese”*

La Commissione Europea in data 25.09.2003 con nota C(2003)3453, ha approvato il nuovo testo di direttive d'attuazione.

Misura 4.4: Sviluppo integrato d'area - FESR

Beneficiario finale: Regione e soggetti controllati, Enti Locali, Società miste pubbliche e private.

Responsabile di Misura: Dott. Antonello Angius

Telefono: 070.606 4650

E mail: Antonello.angius@posta.regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Anche per la Misura in esame non si registra alcun avanzamento finanziario.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	7.176.000,00	0,00	0,00
Situazione al 30.09.2003	7.176.000,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	-	-
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	-
Situazione al 30.09.2003	0,00%	0,00%	-

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

L'avanzamento procedurale

È in corso una verifica sull'attuabilità dell'intervento nell'ambito del POR e sull'eventuale necessità di riprogrammazione della Misura.

Misura 4.5: Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - FESR

Beneficiario finale:

- Linea A: Regione – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
- Linea B: Enti pubblici e Consorzi di Enti pubblici
- Linea C: Enti locali e Consorzi di Enti locali
- Linea D: Regione - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Responsabile di Misura: Dott.ssa Maria Gorini**Telefono:** 070.606 7287**E mail:** turismo@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Al 30.09.2003, il quadro finanziario che caratterizza la Misura 4.5 registra un modesto aumento sia degli impegni che dei pagamenti.

In valore assoluto gli impegni si attestano su € 3.071.608,92 e i pagamenti assommano a € 2.508.469,72.

La Misura mantiene la più bassa capacità di impegno di tutto il POR. La capacità di spesa segna un lievissimo miglioramento portandosi al 2,5% dello stanziamento, mentre la capacità di utilizzo evidenzia una flessione scendendo all'82%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	98.456.000,00	2.623.145,21	2.463.487,01
Situazione al 30.09.2003	98.456.000,00	3.071.608,92	2.508.469,72
Variazione (v.a.)	0,00	448.463,71	44.982,71
Incremento %*	0,00%	17,10%	1,83%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	2,66%	2,50%	93,91%
Situazione al 30.09.2003	3,12%	2,55%	81,67%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

Risultano avviate le linee d'azione A, B, C e D. In particolare:

- *Linea di intervento A) Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e realizzazione delle relative strutture complementari.* Nel BURAS n. 15 del 20.05.2003, è stato pubblicato il bando 2003 della LR 9/98, con una dotazione finanziaria di €8.330.588,00. Gli aiuti vengono erogati nell'ambito del regime "de minimis".
- *Linea di intervento B) "Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico".* Pubblicazione del bando relativo all'annualità 2001 nel BURAS n. 19 del 26.06.2001, con graduatoria, pubblicata sul BURAS n. 11 del 18.04.2002 ed individuazione di 20 interventi; pubblicazione del bando relativo all'annualità 2002 nel BURAS n. 13 del 2.05.2002, con graduatoria pubblicata nel BURAS n. 65 del 17.01.2003 ed individuazione di 34 interventi. Entrambi i bandi avevano una dotazione finanziaria di €3.442.701,00.

- *Linea di intervento C) "Itinerari turistici integrati"*. Sono stati attivati bandi per la presentazione delle domande di finanziamento per gli interventi relativi a:
 - *"Itinerari turistico-religiosi: Progetto Cattedrali di Sardegna"*, pubblicato nel BURAS n. 19 del 29.06.2002, per un importo complessivo di €10.329.000,00;
 - *"Itinerari Turistici Integrati – I sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del Limbara, del Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia"*, pubblicato nel BURAS n. 38 del 28.12.2002 per un importo complessivo di €12.000.000,00;
 - *"Itinerari Turistici Integrati – Archeologia mineraria"*. 1° Bando pubblicato nel BURAS n. 38 del 28.12.2002, per un importo complessivo di € 5.000.000,00; 2° Bando pubblicato nel BURAS n. 12 del 24.04.2003 per un importo pari a €4.303.000,00.

Linea di intervento D) "Promozione e commercializzazione del prodotto turistico Sardegna". Il 30.11.2001 è stato pubblicato sulla GUCE serie S n. 231 il bando di gara con indizione di licitazione privata per la progettazione, realizzazione, avviamento, aggiornamento e gestione del sistema integrato promo-prenotazione "Prodotto Turistico Regione Sarda". Successivamente il servizio è stato affidato alla RTI SIAP s.r.l. per un importo di €2.478.232,60. Si prevede che esso sarà operativo entro gennaio 2004.

Nell'ambito del bando PIT - selezione 2001 sono stati presentati circa 40 progetti a valere sulla misura 4.5 linea C). Essi sono così suddivisi:

- 4 progetti sul PIT CA 1, per un importo di €7.669.384,74,
- 2 progetti sul PIT CA 4 "Qualità della vita", per un importo di €1.484.369,80,
- 4 progetti sul PIT CA 4 Sud Occidentale, per un importo di €11.496.330,18,
- 1 progetto sul PIT CA 4 Sud Est, per un importo di €880.000,00,
- 2 progetti sul PIT NU 4, per un importo di €4.450.498,95,
- 2 progetti sul PIT OR 2, per un importo di €5.319.505,00,
- 8 progetti sul PIT OR 3, per un importo di €4.030.388,00,
- 1 progetto sul PIT SS 1, per un importo di €3.889.001,00,
- 9 progetti sul PIT SS 2, per un importo di €7.469.441,23,
- 7 progetti sul PIT SS 4, per un importo di €6.811.033,44,
- 3 progetti sul PIT SS 7, per un importo di €7.127.105,21.

La valutazione delle proposte da parte dell'Assessorato è ancora in fase di espletamento a causa delle gravi carenze progettuali riscontrate nella documentazione pervenuta.

Aggiornamento al 30.09.2003

Il 20.08.2003 è scaduto il termine per la presentazione delle domande a valere sul bando 2003 della LR 9/98. A partire da tale data, gli Enti istruttori dispongono di un periodo di 60 giorni per attribuire i punteggi in base alla quale verrà stilata la graduatoria definitiva, di cui si prevede la pubblicazione entro il 2004.

Con Determinazione n. 762 del 26.06.2003 del Direttore del Servizio del Credito Alberghiero e Opere Turistiche è stato approvato il bando afferente alla linea B) *"Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico di carattere culturale, artistico e di spettacolo a richiamo turistico"* per il 2003, pubblicato sul BURAS n. 20 dell'8.07.2003. La dotazione finanziaria di tale bando è di €4.000.000,00.

Con riferimento alla linea C), si segnala che in data 23.07.2003 è stata conclusa la preistruttoria dei progetti partecipanti al Bando *"Itinerari Turistici Integrati – I sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del Limbara, del Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia"*. La graduatoria, approvata con determinazione n. 616/TUR del Direttore del Servizio del Credito Alberghiero e Opere Turistiche, è stata pubblicata sul BURAS n. 27 del

09.09.03. Delle 16 proposte presentate, sono stati ammessi 7 progetti così distribuiti sul territorio:

- 4 in provincia di Nuoro, per un importo di €3.489.000,00;
- 2 in provincia di Sassari, per un importo di €2.426.724,70;
- 1 in provincia di Cagliari, per un importo di €2.845.586,00.

Per sei di questi progetti ad agosto 2003 sono stati predisposti i provvedimenti di delega ai Beneficiari finali. Per quanto riguarda l'intervento presentato dal Comune di Orroli, in attesa di un parere positivo dall'ufficio regionale della Tutela del Paesaggio, si prevede di predisporre la delega entro ottobre.

Con determinazione n. 1082 del 28.07.2003 del Direttore del Servizio del Credito Alberghiero e Opere Turistiche, pubblicata sul BURAS n. 25 del 21.08.2003, è stato approvato l'esito dei lavori di istruttoria per le proposte presentate a valere sul 1° Bando *"Itinerari Turistici Integrati – Archeologia mineraria"*. Il Comune di Narcao è risultato essere l'unico beneficiario, con un progetto di importo complessivo pari a €775.000,00, con finanziamento POR pari al 90% (€697.500,00). Il Comune di Iglesias, che aveva partecipato infruttuosamente al 1° Bando, ha nuovamente presentato una proposta sul 2° Bando. Tale proposta è stata giudicata ammissibile, fatte salve alcune prescrizioni progettuali. Si prevede di procedere alla delega al Comune per il mese di novembre.

Per quanto concerne la linea D) , si segnala la pubblicazione di due bandi, rivolti agli operatori economici del settore

- *"Affidamento del servizio di gestione, ivi compresa l'ideazione e la realizzazione dei relativi allestimenti, di due spazi promozionali turistici, all'interno dell'aerostazione di Cagliari-Elmas"* pubblicato sul Buras n. 26 del 30.08.2003, per un importo a base d'asta di €400.000,00 (Iva esclusa) con scadenza 29.09.03.
- *"Affidamento del servizio di gestione, ivi compresa l'ideazione e la realizzazione dei relativi allestimenti, di uno spazio promozionale turistico, all'interno dell'aerostazione di Alghero-Fertilia"* pubblicato sul Buras n. 28 del 19.09.2003, per un importo di €200.000,00 (Iva esclusa) con scadenza 29.09.03.

Misura 4.6:Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE**Beneficiario finale:** Regione, Enti Locali.**Responsabile di Misura:** Ing. Cesare Cannas**Telefono:** 070.606 5558**E mail:** lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Per la Misura 4.6 si registra, nel corso del semestre in esame, una delle crescite più rilevanti legata alla spesa prodotta: infatti, a fronte di impegni immutati, il monitoraggio finanziario fa registrare pagamenti che, in valori assoluti, da €9.788.450,55 si portano a €20.421.868,17, con un aumento di circa 10 Meuro. Ne discende che l'esecuzione finanziaria della Misura risulta nel complesso migliorata: infatti, mentre la capacità di impegno si mantiene intorno al 33%, la capacità di spesa subisce un incremento di circa 9 punti percentuali, attestandosi intorno al 17%. Infine, la capacità di utilizzo, sfiorando il 54% delle risorse allocate, risulta più che raddoppiata rispetto al 31.03.2003.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	117.024.000,00	38.102.741,27	9.788.450,55
Situazione al 30.09.2003	117.024.000,00	38.102.741,27	20.421.868,17
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	10.633.417,62
Incremento %	0,00%	0,00%	108,63%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	32,56%	8,36%	25,69%
Situazione al 30.09.2003	32,56%	17,45%	53,60%

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

Trattandosi di una Misura trasversale, per la programmazione degli interventi formativi si è provveduto alla raccolta dei fabbisogni formativi dell'Assessorato di riferimento; sulla scorta delle proposte pervenute sono state predisposte 6 Schede Progetto, approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione 25/12 del 24.07.2000, per un importo complessivo di € 29.287.754,29, corrispondente alle risorse stanziare per la Misura 4.6 per le annualità 2000 e 2001.

Le 6 Schede Progetto predisposte formano parte integrante del bando di gara "Programma degli interventi di formazione professionale inerenti alla Misura 4.6 per gli anni 2000/2001, pubblicato il 9.09.2001. Successivamente all'approvazione delle graduatorie di merito, che ha avuto luogo nel mese di giugno del 2002, sono stati finanziati gli interventi formativi previsti dalle Schede Progetto "A", "C", "D", "E" ed "F", per un importo complessivo pari a € 38.523.180,38. In totale, sono stati ammessi a beneficio comunitario 329 corsi.

In riferimento alla Scheda Progetto “B” -Erogazione di borse di studio per formazione specifica nel settore Informatica e Telematica (risorse stanziare € 2.582.284,50)-, in data 16.02.2003 è stato pubblicato un Comunicato con il quale si sono aperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento nel “Catalogo dell’offerta formativa” finalizzata alla formazione specifica nel settore informatico. Al volgere del secondo trimestre del 2003, la predisposizione del suddetto Catalogo risultava ancora *in itinere*.

Aggiornamento al 30.09.2003

Al 30.09.2003, sia il bando del 9.09.2001 che il comunicato del 16.02.2003 fanno registrare degli avanzamenti procedurali.

“Programma degli interventi di formazione professionale inerenti alla Misura 4.6 per gli anni 2000/2001”

Per quanto riguarda il bando del 2001, risultano nel complesso avviati 274 corsi, con un numero di allievi iscritti pari a 4.431; dei corsi avviati se ne sono conclusi 193, con i quali sono stati formati 2.424 allievi.

“Catalogo offerta formativa”

In data 10.08.2003, è stato pubblicato un Avviso con il quale l’Assessore del Lavoro comunica che sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di borse di studio per la partecipazione a seminari, *stages* ed interventi di formazione specifica finalizzati all’acquisizione di competenze inerenti ai profili professionali emergenti nei settori Informatico, Telematico e della Società dell’Informazione, così come specificato nella Scheda Progetto “B” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.25/12 del 24.07.2001.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato per il 10.10.2003 (60° giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso).

Nel medesimo Avviso si comunica, inoltre, che è stato pubblicato il “Catalogo dell’offerta formativa” proposta da Istituti e privati e da imprese leader nel settore di riferimento. Nella successiva tabella viene riportata la ripartizione territoriale delle proposte progettuali contenute nel citato Catalogo.

Ripartizione territoriale	Corsi di formazione
Provincia di Cagliari	130
Provincia di Nuoro	55
Provincia di Oristano	49
Provincia di Sassari	135
Territorio Regionale	8
Territorio Nazionale	21
TOTALE	398

Si rileva che, alla data del presente *Rapporto*, delle sette linee d’azione della Misura 4.6, individuate nel Complemento di Programmazione, non sono state ancora attivate le seguenti:

- Promozione delle competenze professionali avanzate con strumenti telematici;
- Sistemi di qualità per la diffusione di figure professionali strategiche per lo sviluppo locale;
- Intervento formativo “Implementazione di strumenti di gestione di siti industriali”.

Misura 4.7: Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquicoltura, attrezzature dei porti da pesca, trasformazione e commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca - SFOP

Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda

Telefono: 070.606 2297

E mail: pescasardegna@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 4.7, presenta un ammontare di impegni pari a €5.853.872,58 valore incrementato dell'87,82%. Si registra inoltre un notevole incremento dei pagamenti, pari al 170,03% che si attestano a €1.592.890,44.

La capacità di impegno passa quindi dal 4,96% al 9,32% del costo totale programmato, la capacità di spesa si attesta al 2,54% e la capacità di utilizzo si porta al 27,21% delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 31.03.2003	62.810.160,00	43.218.000,00	3.116.761,14	1.870.056,68	589.891,08	353.934,65
Situazione al 30.09.2003	62.810.160,00	43.218.000,00	5.853.872,58	3.512.323,54	1.592.890,44	955.734,26
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	2.737.111,44	1.642.266,86	1.002.999,36	601.799,61
Incremento %*	0,00%	0,00%	87,82%	87,82%	170,03%	170,03%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 31.03.2003	4,96%	4,33%	0,94%	0,82%	18,93%	18,93%
Situazione al 30.09.2003	9,32%	8,13%	2,54%	2,21%	27,21%	27,21%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 31.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

I Bando

Con Determinazione n. 2460/VI del 29.10.02 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a valere sul bando pubblicato sul S.S. al BURAS n. 34 del 16.11.2001. La graduatoria è stata pubblicata in data 14.11.2002 sul SS al BURAS n. 33.

Su 33 progetti presentati (21 *Acquacoltura* – 3 *Attrezzature Porti da Pesca* – 9 *Trasformazione e Commercializzazione*) sono risultati ammissibili 15 progetti per un investimento complessivo di circa €9.910.000,00, come di seguito si riporta:

- 4.7 B) *Acquacoltura* 9 progetti con una spesa preventiva di circa €3.632.000,00;
- 4.7 C) *Attrezzature Porti da Pesca* 1 progetto con una spesa preventiva di circa €1.032.000,00;
- 4.7 D) *Trasformazione e Commercializzazione* 5 progetti con una spesa preventivata di circa €5.245.000,00.

II Bando

In data 22.04.2002, con Determinazione n. 790/VI del Direttore Generale del Servizio Pesca, Stagni e Acquacoltura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande con scadenza al 31.05.2002.

Aggiornamento al 30.09.2003

La graduatoria relativa al II bando è in fase di predisposizione, si prevede la pubblicazione entro la prima settimana di ottobre. Su 33 progetti presentati (13 *Acquacoltura* - 6 *Attrezzature Porti da Pesca* - 14 *Trasformazione e Commercializzazione*) sono risultati ammissibili 20 progetti per un investimento complessivo preventivato di circa €11.950.725, così ripartito:

- 4.7 B) *Acquacoltura* 10 progetti con una spesa preventivata di circa €5.911.189;
- 4.7 C) *Attrezzature Porti da Pesca* 3 progetti con una spesa preventivata di circa €4.685.000
- 4.7 D) *Trasformazione e Commercializzazione* 7 progetti con una spesa preventivata di circa €1.354.536.

Con riferimento al primo bando è in fase di chiusura l'istruttoria tecnica dei progetti, pertanto entro l'anno saranno impegnate tutte le somme a valere sulla graduatoria.

Si prevede entro dicembre 2003 la pubblicazione del III bando per le sottomisure B), C), D), mentre è in fase di elaborazione il I bando relativo alla sottomisura A) *Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche*, per la selezione dei soggetti destinati allo studio e alla progettazione dell'intervento, successivamente si procederà all'appalto dei lavori per l'installazione di barriere fisse e mobili destinate a proteggere e sviluppare le risorse acquatiche.

Misura 4.8: Pesca – Altre Misure (artt. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 Reg. CE 2792/99)
- SFOP

Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda

Telefono: 070.606 2297

E mail: pescasardegna@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 4.8 registra un piccolo avanzamento degli impegni che passano da € 3.029.507,29 a € 3.225.776,04, mentre rimane immutato il dato relativo ai pagamenti. La capacità di impegno è pari al 24,47, la capacità di spesa al 16,75% del costo totale programmato. La capacità di utilizzo è pari al 68,46%.

I dati di impegno e i pagamenti registrati si riferiscono a interventi di cui alla sottomisura 4.8 D) “Azioni realizzate dagli operatori del settore”, coerenti con il POR e con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia, ammessi nel 2000 e facenti parte di uno specifico programma regionale previsto dall'art. 7 della LR 19/98 recante “Disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione Europea in materia di pesca e acquicoltura”, norma di riferimento per la realizzazione degli interventi previsti nel Complemento di Programmazione.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)		Impegni (Euro)		Pagamenti (Euro)	
	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica	Totale	di cui Quota Pubblica
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Situazione al 31.03.2003	13.180.880,00	10.804.000,00	3.029.507,29	3.029.507,29	2.208.391,00	2.208.391,00
Situazione al 30.09.2003	13.180.880,00	10.804.000,00	3.225.776,04	3.225.776,04	2.208.391,00	2.208.391,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	196.268,75	196.268,75	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	0,00%	6,48%	6,48%	0,00%	0,00%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno		Capacità di spesa		Capacità di utilizzo	
	<i>c/a</i>	<i>d/b</i>	<i>e/a</i>	<i>f/b</i>	<i>e/c</i>	<i>f/d</i>
Situazione al 31.03.2003	22,98%	28,04%	16,75%	20,44%	72,90%	72,90%
Situazione al 30.09.2003	24,47%	29,86%	16,75%	20,44%	68,46%	68,46%

* (dati al 30.09.03 – dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

I Bando (Determinazione n. 2219/VI del 15.11.01)

L'unico progetto presentato sulla Sottomisura 4.8 A) *Piccola pesca costiera* è stato valutato negativamente in fase istruttoria.

Aggiornamento al 30.09.2003

Sono state portate all'attenzione del CdS di luglio 2003 le modifiche al CdP che hanno recepito le disposizioni di cui al Reg. CE 2369/2002 recante modifiche del Reg. CE 2792/1999, nonché l'introduzione della nuova sottomisura 4.8 E) “Azioni innovative”. Tale intervento, già indicato nel POR con riferimento all'art. 17 del Reg. CE 2792/99 si è reso opportuno per la promozione di specifiche azioni (studi e progetti pilota) alla base di progetti di innovazione e qualità nel settore della pesca e acquicoltura che l'Amministrazione intende perseguire.

II Bando (Determinazione n. 790/VI del 22.04.02)

E' in fase di predisposizione la graduatoria del II bando, la pubblicazione è prevista per la prima settimana di ottobre. Anche in questa occasione il bilancio risulta decisamente negativo: delle 11 domande sulla sottomisura 4.8 A) *"Piccola pesca costiera"* e delle 2 domande sulla sottomisura 4.8 D) *"Azioni realizzate dagli operatori del settore"* nessuna risulta essere ammessa a finanziamento.

Entro la fine del 2003, è prevista la pubblicazione del bando relativo alle sottomisure A) *"Piccola pesca costiera"* e 4.8 B) *Misure di carattere socio economico*. Si tratterà di un bando a sportello che potrebbe avere la durata di due anni e che permetterà l'istruttoria delle domande man mano che verranno presentate, tale procedura determinerà una maggiore celerità della spesa attraverso l'immediato finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili.

Entro tale scadenza è inoltre attesa la pubblicazione dei bandi relativi alle altre sottomisure C) *Promozione e ricerca di nuovi sbocchi*, D) *Azioni realizzate dagli operatori del settore*, *costituzione di Organizzazioni di Produttori* ed E) *Azioni Innovative*.

Misura 4.9: Investimenti nelle aziende agricole - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Bianca Carboni**Telefono:** 070.606 6212**E mail:** agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Al 30.09.2003, la Misura 4.9, registra un incremento degli impegni pari al 19,36% e dei pagamenti pari al 18,28% rispetto ai dati rilevati al 31.03.2003. L'ammontare degli impegni ammonta a €62.828.881,61 e dei pagamenti a €24.624.509,03. La capacità d'impegno risulta del 26,04%, la capacità di spesa del 10,20% e la capacità di utilizzo del 39,19%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	241.302.000,00	52.638.249,92	20.818.375,68
Situazione al 30.09.2003	241.302.000,00	62.828.881,61	24.624.509,03
Variazione (v.a.)	0,00	10.190.631,69	3.806.133,35
Incremento %*	0,00%	19,36%	18,28%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	21,81%	8,63%	39,55%
Situazione al 30.09.2003	26,04%	10,20%	39,19%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 31.03.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

Nel corso dell'anno 2001, mediante bandi pubblici, sono state attivate le direttive e procedure tecnico-amministrative per l'ammissione ai finanziamenti previsti per la Misura. I bandi sono stati approvati per le diverse tipologie di intervento con Deliberazioni di Giunta Regionale e pubblicati sul Supplemento Straordinario n. 2 al BURAS n. 28 del 18.9.2001 per i seguenti Interventi: A) *Bovino da Latte*, B) *Bovino da carne*, D) *Cavallo Anglo-Arabo-Sardo*, E) *Ovicaprino*, G) *Attività zootecniche complementari e alternative*, H) *Olivicolo*, I) *Comparto delle coltivazioni orticole in pieno campo e in coltura protetta*, L) *Comparto delle coltivazioni floro-vivaistiche*, M) *Comparto delle piante aromatiche ed officinali*. Il bando relativo all'Intervento N) *Bieticoltura da zucchero* è stato pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 2 al BURAS n. 22 del 26.7.2001.

Per gli interventi A), B), E), G), I), L), M), le graduatorie definitive delle domande ammissibili sono state approvate nel mese di agosto 2002 dai Direttori dei Servizi territoriali dell'ERSAT (a detto Ente, con DGR n. 48/22 del 28.12.2001, sono stati affidati i compiti connessi alla selezione e istruttoria tecnico-amministrativa delle proposte progettuali relative ai suddetti interventi; successivamente è stata sottoscritta, in data 5.08.2002, un'apposita convenzione tra ERSAT e Assessorato dell'Agricoltura che ha regolato le condizioni per l'affidamento delle competenze e delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi).

Per le linee di intervento D), H) e N), le graduatorie sono state approvate dai Direttori dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura, di competenza per territorio, prevalentemente nei mesi di aprile 2002 (interventi D e H) e di febbraio 2002 (intervento N). In totale, per la Misura 4.9, sono state ritenute idonee circa 1.375 domande.

Ne corso del primo quadrimestre del 2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per l'Ammissione ai finanziamenti per le annualità 2002-2003-2004 dei seguenti interventi:

- 4.9/F “*Allevamento di fauna selvatica a scopi venatori*”: DGR n. 1/11 del 7.01.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 09.03.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione.
- 4.9/C “*Apicoltura*”: DGR n. 6/17 del 25.02.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 30.03.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione.
- 4.9/E “*Ovicaprino*”: DGR n. 6/18 del 25.02.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 30.03.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione.
- 4.9/A “*Bovino da latte*”: DGR n. 10/41 del 28.03.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 18.05.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione.
- 4.9/B “*Bovino da carne*”: DGR n. 10/42 del 28.03.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 18.05.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione.
- 4.9/G “*Attività zootecniche complementari e alternative*”: DGR n. 13/63 del 29.04.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 22.06.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione.

Aggiornamento al 30.09.2003

Ne corso del terzo trimestre del 2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per l'Ammissione ai finanziamenti per le annualità 2003-2004-2005 degli ulteriori interventi:

- 4.9/H “*Olivicolo*”: DGR n.20/32 del 09.07.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 14.09.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione.
- 4.9/I “*Comparto delle coltivazioni in pieno campo ed in coltura protetta*”: DGR n.20/25 del 09.07.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 14.09.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione.
- 4.9/L “*Coltivazioni florovivaistiche*”: DGR n.20/26 del 09.07.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 14.09.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione.
- 4.9/M “*Piante Aromatiche ed officinali*”: DGR n.20/27 del 09.07.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 14.09.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione.
- 4.9/N “*Bieticoltura da zucchero*”: DGR n.22/42 del 21.07.2003 e pubblicazione dell'avviso in data 28.09.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione.

Durante i mesi di luglio e agosto 2003, con determinazione dei Direttori dei Servizi Territoriali dell'ERSAT sono state approvate le graduatorie di merito delle domande ammissibili per le seguenti linee di intervento:

- C) “*Apicoltura*”: numero domande ammesse 33 per un importo preventivato di € 2.631.000,00
- F) “*Allevamento di fauna selvatica a scopi venatori*”: numero domande ammesse 32 per un importo preventivato di €3.693.000,00;
- E) “*Ovicaprino*”: numero domande ammesse 1.322 per un importo preventivato di € 52.880.000,00;
- A) “*Bovino da latte*”: numero domande ammesse 119 per un importo preventivato di € 6.779.000,00;
- B) “*Bovino da carne*”: numero domande ammesse 269 per un importo preventivato di € 12.396.000,00.

E' in corso di elaborazione la graduatoria dell'intervento G) “*Attività zootecniche complementari e alternative*”.

Misura 4.10: Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Bianca Carboni

Telefono: 070.606 6212

E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

La Misura 4.10 presenta rispetto al semestre precedente un incremento dell'88,89% nell'ammontare degli impegni, e di oltre il 170% nei pagamenti. A fronte di un costo totale programmato di €126.600.000,00 registra impegni pari a €19.852.577,88 e una spesa pari a €10.831.146,58. Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano i seguenti valori: la capacità di impegno si attesta al 15,68%, la capacità di spesa all'8,56 % e la capacità di utilizzo al 54,56%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	126.600.000,00	10.510.327,84	3.990.329,75
Situazione al 30.09.2003	126.600.000,00	19.852.577,88	10.831.146,58
Variazione (v.a.)	0,00	9.342.250,04	6.840.816,83
Incremento %*	0,00	88,89%	171,43%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	8,30%	3,15%	37,97%
Situazione al 30.09.2003	15,68%	8,56%	54,56%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 31.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Sul primo bando, pubblicato nel Supplemento Straordinario n. 2 del BURAS n. 28 del 18.09.2001, la selezione delle domande è stata effettuata dalla Commissione di valutazione prevista al punto 10 dello stesso. La graduatoria delle domande selezionate è stata approvata con Determinazione n. 3041 del 14.12.2001, modificata, a seguito di accoglimento di un ricorso amministrativo, con Determinazione n. 686 del 24.06.2002; in totale sono state ritenute ammissibili n. 27 domande. L'attività tecnico - istruttoria, di competenza dell'ERSAT, risulta conclusa per tutti i progetti ammessi.

Con DGR n. 2/23 del 21.01.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per l'Ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 4.10 per gli anni 2002-2003-2004. Rilevante ai fini dell'avanzamento della Misura il finanziamento del progetto della *Cooperativa 3A di Arborea*, positivamente istruito e valutato dalla Società Sviluppo Italia e dal "Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici" della Regione Sardegna operante presso il Centro Regionale di Programmazione.

Con DGR n. 13/68 del 29.04.2003 si è confermato per tale intervento il giudizio di “**particolare rilevanza per l’economia regionale**” assicurando un contributo in conto capitale pari al 44,58% dell’importo complessivo massimo ammissibile di **17,727** Meuro, corrispondente a **7,902** Meuro a valere sulla misura.

Aggiornamento al 30.09.2003

La graduatoria delle domande ammesse a finanziamento per l’annualità 2003 è stata approvata in data 18.07.2003 con Determinazione del Sostituto del Direttore Generale dell’ERSAT n.120. Su 215 domande presentate, ne sono state valutate positivamente 120 per un importo complessivo di €101.140.312,53 e un contributo pubblico del 50% pari a €50.070.165,25 così di seguito ripartito per comparto:

- *lattiero caseario*: n. 24 progetti per una spesa ammessa di €25.580.120,51;
- *carni*: n. 8 progetti per una spesa ammessa di €7.407.723,39;
- *vitivinicolo*: n. 25 progetti per una spesa ammessa di €26.052.481,21;
- *ortofrutticolo*: n. 19 progetti per una spesa ammessa di €13.793.041,70;
- *olivicolo-oleario*: n. 25 progetti per una spesa ammessa di €11.327.980,62;
- *cereali*: n. 12 progetti per una spesa ammessa di €13.454.438,56;

piante aromatiche e officinali: n. 7 progetti per una spesa ammessa di €3.524.526,54.

L’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale in data 09.07.2003, con determinazione del Direttore del Servizio n.580/2003 ha provveduto al trasferimento di 4.425.120,00 Euro all’Ersat per il versamento della 1° anticipazione a favore della Cooperativa 3A di Arborea.

Sulla prima graduatoria si sta procedendo all’erogazione delle II rate, mentre sui progetti a valere sulla seconda graduatoria sono in corso le procedure di istruttoria tecnica e all’erogazione della I anticipazione.

Misura 4.11: Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - FEOGA**Beneficiario finale:** Regione.**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Rosa La Piana**Telefono:** 070.606 6278**E mail:** agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

La Misura 4.11 al 30.09.2003 presenta aumenti significativi nei valori di impegno e di spesa, se confrontati con il semestre precedente.

Gli impegni registrano un incremento del 66,93% passando da € 9.169.769,31 a € 15.307.098,42; i pagamenti si accrescono del 60,99% rispetto al 31.03.2003, passando da € 3.596.451,42 a € 5.789.769,18. Tali dati si traducono in un'accresciuta capacità di impegno pari al 62,50% (rispetto al 37,44% del semestre precedente), capacità di spesa del 23,64% (contro il 14,68%) e di utilizzo del 37,82%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	24.491.000,00	9.169.769,31	3.596.451,42
Situazione al 30.09.2003	24.491.000,00	15.307.098,42	5.789.769,18
Variazione (v.a.)	0,00	6.137.329,11	2.193.317,76
Incremento %*	0,00%	66,93%	60,99%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	37,44%	14,68%	39,22%
Situazione al 30.09.2003	62,50%	23,64%	37,82%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 31.03.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

Il bando per accedere agli aiuti previsti dalla Misura per gli anni 2001 – 2002 – 2003 è stato pubblicato nel Supplemento straordinario n.2 al BURAS n.28 del 18.09.2001. Per l'anno 2001 il termine di presentazione delle domande veniva fissato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul BURAS. Per gli anni 2002 e 2003 il termine ultimo di presentazione delle domande veniva fissato al 1° marzo.

Annualità 2001

La graduatoria delle domande ammesse è stata approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'ERSAT n. 22/2002 assunta in data 26.02.02. Al fine di finanziare tutte le 230 istanze ritenute ammissibili per l'annualità 2001, è stata apportata una modifica al piano finanziario della Misura con una riprogrammazione, che ha reso possibile un trasferimento di risorse dalla Misura 4.19, approvata dal CdS per procedura scritta avviata in data 09.08.2002 e conclusa in data 10.09.2002.

La procedura di trasferimento dei fondi dalla UPB S06.061 alla UPB S06.075 è stata attivata il 18.09.2002, subito dopo l'approvazione della modifica al piano finanziario. Il trasferimento dei fondi dalla UPB S06.061 alla UPB S06.075 è stato predisposto sul bilancio regionale con decreto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 217/B del 25.11.2002. In tal modo è stato possibile emettere le determinazioni di concessione del contributo per ulteriori 115 domande delle 230 ammesse nella suddetta graduatoria (Determinazione del Direttore Generale dell'ERSAT n. 132/2002 assunta in data 10.10.2002).

Annualità 2002

Con DGR n. 6/13 del 20.02.2002 è stato modificato e integrato il bando pubblicato in data 18.09.2001, in particolare è stato prorogato al 30.04.2002 il termine annuale per la presentazione delle domande. La graduatoria delle domande ammesse a finanziamento per l'annualità 2002 è stata approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'ERSAT n. 16/2003 assunta in data 18.02.2003. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per l'annualità 2002 consentono il finanziamento di tutte le domande complete ammesse in graduatoria.

Annualità 2003

Il termine per la presentazione delle domande per l'anno 2003 è stato prorogato al 24.03.2003 con Decreto Assessoriale n. 130 del 26.02.2003.

Aggiornamento al 30.09.2003

La fase di istruttoria e selezione delle domande presentate per l'annualità 2003 è stata completata, si attende la pubblicazione della graduatoria. Il numero dei progetti approvati supera ampiamente l'ammontare delle risorse disponibili, pertanto è in corso la proposta di modifica del piano finanziario per recuperare i fondi necessari a soddisfare tutte le richieste.

Misura 4.12: Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana

Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 4.12, su un costo totale programmato pari a €24.000.000,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	24.000.000,00	0,00	0,00
Situazione al 30.09.2003	24.000.000,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	0,00%	0,00%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 30.09.2003	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 31.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Con DGR n. 4142 del 17.12.02 sono state approvate le direttive e gli indirizzi generali per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura.

Le direttive prevedono uno snellimento delle procedure di approvazione delle operazioni. Con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale, Valorizzazione, Promozione e Marketing n. 331/2003 del 7.05.03 sono state approvate le istruzioni per l'ammissione ai finanziamenti per le annualità 2002/2003.

L'Avviso è stato pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione in data 18.05.2003; il termine per la presentazione delle domande è fissato al 17.07.2003.

Aggiornamento al 30.09.2003

Le graduatorie delle domande ammissibili sono state approvate dai Direttori dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura nei mesi di agosto e settembre. In totale sono state ammesse a finanziamento n. 680 domande, così suddivise per linea di intervento:

- Intervento A) "Attività agrituristica" n. 534 progetti per un importo complessivo di € 11.260.886,90
- Intervento B) "Realizzazione e recupero di piccoli impianti di trasformazione e commercializzazione delle produzioni tradizionali tipiche" n.146 progetti per un importo complessivo di €2.599.743,03.

Poiché la graduatoria delle domande ritenute ammissibili supera le risorse messe a bando per le annualità 2002/2003, si ritiene necessario utilizzare le risorse delle annualità successive al fine di soddisfare tutte le richieste.

Misura 4.13: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Angela Ruju**Telefono:** 070.606 6376**E mail:** agricoltura.servizio.affari.generali@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Non si registrano variazioni nell'avanzamento finanziario della Misura. A fronte di un costo programmato pari € 13.932.000,00 l'ammontare degli impegni e dei pagamenti continuano ad attestarsi sui valori registrati nel precedente semestre: i primi sono pari a € 4.087.424,81 e i secondi a 3.097.501,57. La capacità d'impegno è del 29,34%, la capacità di spesa del 22,23% e la capacità di utilizzo del 75,78% delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	13.932.000,00	4.087.424,81	3.097.501,57
Situazione al 30.09.2003	13.932.000,00	4.087.424,81	3.097.501,57
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	0,00%	0,00%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	29,34%	22,23%	75,78%
Situazione al 30.09.2003	29,34%	22,23%	75,78%

* (dati al 30.09.03 – dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

Con DGR n. 45/27 del 17.12.2001 è stato approvato un primo programma di acquisto di apparecchiature e attrezzature finalizzato essenzialmente all'ammodernamento tecnologico della strumentazione scientifica utilizzata per l'esecuzione di analisi routinarie nell'ambito dei programmi assegnati al Laboratorio dell'ARAS (Associazione Regionale Allevatori della Sardegna).

La somma complessiva messa a disposizione per questo primo intervento è pari € 3.441.768,41 di cui il 90% è stato già erogato. Tale intervento è stato portato a compimento ed è in corso di elaborazione la rendicontazione finale.

In data 30.12.2002, con Delibera di Giunta Regionale n. 44/16 è stato approvato il secondo programma d'investimento che prevede l'acquisto di attrezzature necessarie allo sviluppo di nuove linee di attività in ambito sanitario e merceologico delle produzioni lattiero-casearie.

Il costo complessivo dell'intervento prevede un impegno finanziario pari a € 645.656,40.

Con DGR n. 48/22 del 28.12.2001, sono stati affidati all'ERSAT i compiti connessi all'attuazione degli Interventi 3) "Realizzazione dei Centri di informazione telematica" e 4) "Creazione di reti telematiche". L'Ente sta predisponendo il programma per la realizzazione dei centri di informazione e delle reti telematiche.

Aggiornamento al 30.09.2003

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 4.14: Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale - FEOPA

Beneficiario finale: Enti Pubblici e loro Consorzi.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana

Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 4.14, presenta impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	10.655.194,00	0,00	0,00
Situazione al 30.09.2003	10.655.194,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	0,00%	0,00%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 30.09.2003	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 31.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative connesse all'attivazione della Misura sta richiedendo tempi relativamente lunghi, per la soluzione di aspetti connessi all'integrazione tra intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell'ambiente naturale, il recupero delle emergenze architettoniche tradizionali e lo sviluppo del turismo nelle zone rurali.

Aggiornamento al 30.09.2003

L'Assessorato dell'agricoltura e Riforma Agro-pastorale è orientato verso una riprogrammazione delle Misure 4.14, 4.15 e 4.16 che tenda ad integrare gli interventi all'interno di un'unica misura di sviluppo rurale.

Misura 4.15: Incentivazione di attività turistiche e artigianali - FEOGA

Beneficiario finale: Imprenditori singoli o associati, Enti pubblici e loro Consorzi, Consorzi intercomunali, Comunità Montane, Gruppi di Azione Locale, Organismi di partenariato istituzionale, economico e sociale.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana

Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 4.15, su un costo totale programmato pari a €1.689.402,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	1.689.402,00	0,00	0,00
Situazione al 30.09.2003	1.689.402,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	0,00%	0,00%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 30.09.2003	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 31.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Le difficoltà incontrate nella predisposizione delle direttive tecnico-amministrative, in particolare il rischio della sovrapposizione della Misura con altre attivate dal FESR ha indirizzato l'Assessorato a non attivarla.

Aggiornamento al 30.09.2003

L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale è orientato verso una riprogrammazione delle Misure 4.14, 4.15 e 4.16 che tenda ad integrare gli interventi all'interno di un'unica misura di sviluppo rurale.

Misura 4.16: Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana

Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, non si registra alcun avanzamento né in termini di capacità di impegno rispetto alle risorse programmate, né di capacità di spesa. La Misura 4.16, su un costo totale programmato pari a €3.379.404,00, presenta infatti impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	3.379.404,00	0,00	0,00
Situazione al 30.09.2003	3.379.404,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	0,00%	0,00%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 30.09.2003	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 31.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative connesse all'attivazione della Misura sta richiedendo tempi relativamente lunghi, per la soluzione di aspetti connessi all'integrazione tra intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell'ambiente naturale e lo sviluppo di attività agricole e forestali multifunzionali nelle zone rurali, in fase di spopolamento e abbandono.

Aggiornamento al 30.09.2003

L'Assessorato dell'agricoltura e Riforma Agro-pastorale è orientato verso una riprogrammazione delle Misure 4.14, 4.15 e 4.16 che tenda ad integrare gli interventi all'interno di un'unica misura di sviluppo rurale.

Misura 4.17: Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione adeguati sistemi di prevenzione - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori

Telefono: 070.606 6232

E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2003 l'esecuzione finanziaria della Misura risulta piuttosto modesta, in quanto l'attuazione dell'intervento A) della Misura risulta in fase di conclusione. L'incremento degli impegni e dei pagamenti è rispettivamente dell'1,77% e del 5,15%. A fronte di un impegno finanziario di €21.000.000,00, si registrano impegni pari a €10.198.208,18 e pagamenti pari a € 8.685.283,95. Tali valori collocano la capacità d'impegno e di spesa rispettivamente al 48,56% e al 41,36% del costo totale programmato. Positivo il dato relativo alla capacità di utilizzo che ammonta al 85,16% delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	21.000.000,00	10.020.993,46	8.259.509,03
Situazione al 30.09.2003	21.000.000,00	10.198.208,18	8.685.283,95
Variazione (v.a.)	0,00	177.214,72	425.774,92
Incremento %*	0,00%	1,77%	5,15%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	47,72%	39,33%	82,42%
Situazione al 30.09.2003	48,56%	41,36%	85,16%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 31.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Lo stato di attuazione presenta impegni e pagamenti relativi a investimenti di sostituzione realizzati nell'ambito della tipologia di Intervento A) *“Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali”*.

Gli interventi sono stati realizzati secondo la DGR n. 52/32 del 28.12.1999 notificata alla Commissione Europea che ha espresso parere positivo in data 25.05.2000.

Beneficiari dell'intervento sono gli operatori agricoli che hanno presentato domanda entro il 24.04.2000 e nelle cui aziende sia stato effettuato, da parte dei tecnici dell'Amministrazione regionale, l'accertamento dei danni comprovato dai relativi verbali.

Aggiornamento al 30.09.2003

Per la realizzazione dell'intervento B) *Introduzione di adeguati sistemi di prevenzione* il Direttore del Servizio Bonifiche, Infrastrutture, Economia della Risorsa Idrica ed Usi Civici con Determinazione del n.732 del 06.08.2003 ha delegata all'Ente *“Consorzio di Bonifica della*

Sardegna Meridionale” l’attuazione degli appalti relativi alla fornitura dei mezzi necessari all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sui canali di bonifica. La spesa complessiva prevista per l’acquisto dei mezzi risulta pari a € 1.500.000,00. La seconda parte dell’intervento, la pulizia dei canali di dreno, sarà effettuata successivamente.

Misura 4.18: Formazione - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, Organismi ed Enti pubblici e privati con adeguate esperienze nel settore della formazione professionale dei settori interessati, selezionati attraverso bandi pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana

Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 4.18, su un costo totale programmato pari a €12.000.000,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	A	b	c
Situazione al 31.03.2003	12.000.000,00	0,00	0,00
Situazione al 30.09.2003	12.000.000,00	0,00	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	0,00
Incremento %*	0,00%	0,00%	0,00%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	b/a	c/a	c/b
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 30.09.2003	0,00%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 31.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative sta richiedendo tempi relativamente lunghi per la soluzione di aspetti connessi all'attuazione degli interventi.

I ritardi nella predisposizione delle direttive di attuazione della Misura sono in corso di recupero a seguito della decisione di avvalersi delle specifiche competenze presenti nell'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale.

Aggiornamento al 30.09.2003

Nessun aggiornamento significativo.

Misura 4.19: Ricomposizione fondiaria - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.**Responsabile di Misura:** Ing. Giovanni Liguori**Telefono:** 070.606 6232**E mail:** agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

La Misura 4.19, a fronte di un costo totale di € 44.301.000,00, registra un ammontare di impegni pari a €24.950.143,26, determinando una capacità di impegno del 56,32%.

Nessun incremento si rileva invece per la capacità di spesa e di utilizzo che rimangono nulle.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	44.301.000,00	0,00	0,00
Situazione al 30.09.2003	44.301.000,00	24.950.143,26	0,00
Variazione (v.a.)	0,00	24.950.143,26	0,00
Incremento %*	0,00%	100,00%	0,00%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	0,00%	0,00%	0,00%
Situazione al 30.09.2003	56,32%	0,00%	0,00%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 31.03.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

L'esecuzione degli interventi previsti dalla Misura si articola in tre fasi: propedeutica, attuativa e realizzativa. La fase propedeutica prevede l'elaborazione di un Programma generale e di Piani dettagliati di ricomposizione fondiaria; all'approvazione di ogni Piano dettagliato dovrebbe seguire l'attivazione delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione, la valutazione e la selezione delle domande presentate dagli agricoltori.

A seguito delle considerazioni emerse nell'ambito dell'Assessorato in merito alla complessità dell'intervento e ai tempi effettivi di esecuzione delle tre fasi, che potrebbero anche superare il termine del Programma, è in corso una verifica sull'attuabilità dell'intervento nell'ambito del POR e sull'eventuale necessità di riprogrammazione della Misura.

Aggiornamento al 30.09.2003

Al fine di poter dare attuazione alla misura, con procedura scritta conclusa il 29 luglio 2003 è stata modificata la scheda misura del CdP, con la quale si prevede che le operazioni di riordino fondiario devono attuarsi attraverso procedure del leasing immobiliare previsto dall'Organismo Fondiario Nazionale (ISMEA) tramite un fondo di rotazione. In data 26.09.2003 è stata stipulata la convenzione tra la RAS – Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro Pastorale e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per l'affidamento a quest'ultimo della realizzazione degli investimenti previsti dalla Misura relativi a due tipologie di

azioni: a) il “Programma di Riordino Fondiario Regionale”, b) permuta migliorativa, acquisti e assegnazione dei terreni per la formazione e/o l'accorpamento di efficienti imprese agricole.

Con determinazione del 30.09.2003 n.1349/2003 del Direttore del Servizio Bonifiche, Infrastrutture, Economia della Risorsa Idrica ed Usi Civici l'ISMEA è stata incaricata dello studio di Riordino Fondiario Regionale secondo quanto previsto dalla precedente convenzione. Viene inoltre istituito il fondo di rotazione per gli investimenti relativi a permuta migliorativa, acquisti e assegnazione dei terreni per la formazione e/o l'accorpamento di efficienti imprese agricole.

Si prevede per il primo trimestre del 2004 la pubblicazione del bando che potrà avvenire solo dopo l'ultimazione della fase di studio di Riordino Fondiario Regionale da parte dell'ISMEA.

Misura 4.20: Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, i Comuni (stazioni appaltanti) per la viabilità e gli acquedotti rurali, gli operatori agricoli per l'elettificazione rurale.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori

Telefono: 070.606 6232

E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

L'esecuzione finanziaria della Misura al 30.09.2003 continua a registrare una buona *performance*. A fronte infatti di un costo programmato pari a € 157.552.000,00, si registrano impegni per € 85.534.221 e pagamenti per € 18.077.692,12. Rispetto al semestre precedente risulta un incremento rispettivamente del 51,75% e del 42,79%. La capacità di impegno passa quindi dal 35,78% a circa il 54% del costo totale programmato, la capacità di spesa si attesta al 11,47% e la capacità di utilizzo si porta al 21,14% delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	157.552.000,00	56.364.826,50	12.659.915,97
Situazione al 30.09.2003	157.552.000,00	85.534.221,96	18.077.692,12
Variazione (v.a.)	0,00	29.169.395,46	5.417.776,15
Incremento %*	0,00%	51,75%	42,79%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	35,78%	8,04%	22,46%
Situazione al 30.09.2003	54,29%	11,47%	21,14%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 31.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Le procedure tecnico-amministrative per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura sono state attivate in data 2.10.2001 con Circolare Assessorile n. 19072 rivolta ai Comuni e n. 19073 rivolta alle Comunità Montane, richiedente la presentazione entro il 20.11.2001 di proposte di interventi di viabilità, elettificazione e acquedotti rurali.

Con DGR n. 29/23 del 29.08.2002 sono state approvate le proposte presentate dai Comuni e dalle Comunità Montane.

Aggiornamento al 30.09.2003

La Giunta Regionale con delibera n. 29/59 del 21.07.2003 ha approvato un piano di interventi di manutenzione ordinaria di strade rurali comunali per un importo complessivo di € 18.400.000,00. Il provvedimento è stato predisposto in conseguenza dell'ingente quantità di

richieste di fondi da parte dei comuni che non dispongono di risorse sufficienti a soddisfare le pressanti esigenze in tal senso.

Misura 4.21: Insediamento dei giovani agricoltori - FEOGA**Beneficiario finale:** Regione.**Responsabile di Misura:** Dott.ssa Rosa La Piana**Telefono:** 070.606 6278**E mail:** agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Come mostra la tabella, la Misura 4.21, al 30.09.2003, presenta un incremento sia degli impegni che dei pagamenti rispettivamente del 28,74% e del 27,20% rispetto al semestre precedente. A fronte di un costo programmato di €82.000.000,00 la capacità d'impegno è del 45,77% e quella di spesa del 31,23%. Significativo il dato relativo alla capacità di utilizzo che si attesta al 68% circa delle risorse impegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	82.000.000,00	29.155.000,00	20.130.000,00
Situazione al 30.09.2003	82.000.000,00	37.535.000,00	25.605.000,00
Variazione (v.a.)	0,00	8.380.000,00	5.475.000,00
Incremento %*	0,00%	28,74%	27,20%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	35,55%	24,55%	69,04%
Situazione al 30.09.2003	45,77%	31,23%	68,22%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 31.03.03)$ *L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

In attuazione della Misura sono stati emanati tre bandi.

I bando (BURAS n. 13 del 28.04.2001)

Il Bando era destinato ai giovani non ancora insediati al momento della presentazione della domanda e che avevano un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni, non ancora compiuti al momento di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. In riferimento a questo bando sono già state espletate le fasi relative all'istruttoria di ammissibilità e alla pubblicazione delle graduatorie di priorità, all'emissione delle determinazioni di concessione in favore dei richiedenti che hanno proceduto ad insediarsi e all'erogazione della prima quota di €15.000 ai giovani insediati che hanno presentato polizza fideiussoria.

Poiché il numero delle domande istruite positivamente sono state numerose e le risorse finanziarie per le annualità 2000-2001 appena sufficienti a soddisfare solo una parte delle domande ammesse, anche lo stanziamento finanziario del 2002 coprirà ulteriori domande di premio a valere sulla graduatoria del Bando di cui trattasi.

II bando (S.S. n. 2 al BURAS n. 28 del 18.09.2001)

Questo bando era rivolto ai giovani agricoltori già insediati dal 1.01.1999 al 28.04.2001 e che avevano un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni non ancora compiuti al momento dell'insediamento e per i quali fino ad allora non era stato possibile concedere il premio per motivi di bilancio o amministrativi.

Anche per il II bando sono già state espletate le fasi relative all'istruttoria di ammissibilità e alla pubblicazione delle graduatorie di priorità, all'emissione delle determinazioni di concessione e all'erogazione della prima quota di € 15.000 per coloro che hanno presentato polizza fideiussoria. La seconda quota del premio, pari a € 10.000, verrà concessa successivamente a valere sullo stanziamento 2004, in quanto le risorse finanziarie per le annualità 2000-2001 non hanno consentito il finanziamento di tutte le domande ammesse in graduatoria.

Il Direttore del Servizio Sviluppo Rurale, Valorizzazione, Promozione e Marketing ha approvato in data 17.03.2003 con Determinazione n. 198/2003 il *III bando* per la concessione del sostegno al primo insediamento dei giovani agricoltori per l'annualità 2003, pubblicato sul BURAS n. 9 del 25.03.2003.

I Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura (SRA) hanno provveduto alla raccolta e selezione delle domande presentate entro il 26.05.2003.

Aggiornamento al 30.09.2003

Tra luglio e settembre 2003, i Direttori dei SRA hanno approvato le graduatorie di priorità relative alle domande presentate sul *III bando*: sono state ammesse a finanziamento 641 domande per un importo totale di 16.025.000,00.

Nel prossimo trimestre si procederà all'emissione delle determinazioni di concessione e all'erogazione della prima quota di € 15.000 per coloro che presenteranno polizza fideiussoria.

Asse V - Città

Misura 5.1: Politiche per le aree urbane - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.**Responsabile di Misura:** Ing. Marco Melis**Telefono:** 070.606 4325**E mail:** mmelis@tiscali.it*L'attuazione finanziaria*

Rispetto al semestre precedente, la Misura registra un consistente avanzamento finanziario: gli impegni si incrementano del 57% passando da €32.519.274,71 a €51.179.442,51, mentre i pagamenti aumentano del 61%, portandosi a €25.461.259,89.

Tanto la capacità di impegno quanto quella di spesa salgono (rispettivamente al 31% e al 16% del costo totale programmato). La capacità di utilizzo rimane pressoché invariata dimostrando che la crescita della spesa è stata proporzionale all'aumentare degli impegni.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	163.068.000,00	32.519.274,71	15.853.797,92
Situazione al 30.09.2003	163.068.000,00	51.179.442,51	25.461.259,89
Variazione (v.a.)	0,00	18.660.167,80	9.607.461,97
Incremento %*	0,00%	57,38%	60,60%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	19,94%	9,72%	48,75%
Situazione al 30.09.2003	31,39%	15,61%	49,75%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

Relativamente al *primo* bando PIT, la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 37 del 15.12.2001 e la successiva DGR n. 39 del 10.12.2002, sono stati individuati 49 progetti per un importo complessivo di €87.301.507,17 così suddivisi:

- 2 interventi per un importo pari a €2.464.532,32, appartenenti al PIT CA4 – Cagliari Città ;
- 13 interventi per un importo pari a €5.051.239,92, appartenenti al PIT OR3;
- 10 interventi per un importo pari a €10.720.269,76, appartenenti al PIT NU4;
- 1 intervento per un importo pari a €280.825,55, appartenenti al PIT SS2;
- 4 interventi per un importo pari a €20.289.135,70, appartenenti al PIT SS7;
- 6 interventi per un importo pari a €5.604.122,36, appartenenti al PIT CA4 – Area vasta Sud-Occidentale;
- 3 interventi per un importo pari a €27.641.331,84, appartenenti al PIT SS1;
- 2 interventi per un importo pari a €4.077.427,00, appartenenti al PIT OR2;
- 2 interventi per un importo pari a €1.988.359,01, appartenenti al PIT SS4;
- 6 interventi per un importo pari a €9.184.263,71, appartenenti al PIT CA1.

Si rimane in attesa dell'esame degli elaborati progettuali pervenuti da parte della Struttura Assessoriale.

Per quanto riguarda i progetti individuati con la DGR 5/19 del 12.02.2002 si segnala che l'elenco è stato modificato dalla successiva DGR n. 27/31 del 01.08.2002 con la quale sono stati rettificati i costi di 4 progetti del comune di Sardara e di un progetto del comune di Tempio Pausania. Inoltre è stato stralciato un intervento proposto dal Comune di Castelsardo. Allo stato attuale risultano concluse 2 operazioni sulle 135 individuate, mentre le restanti sono in fase di esecuzione.

Tra i progetti si distinguono 69 opere ammesse a rendicontazione dal 05.10.1999 e coerenti con le indicazioni del POR Sardegna 2000/2006 e ulteriori 66 progetti appartenenti alle tipologie dei programmi complessi. Di questi, 2 risultano conclusi.

Relativamente al Bando della misura 5.1 "*Politiche urbane*", le società Criteria srl, firmataria del contratto reso esecutivo con determinazione n. 44/CRP del 27.02.2003, e CRES sas, firmataria del contratto reso esecutivo con determinazione n. 45/CRP del 27.02.2003, hanno terminato la prima fase di attività, finalizzata a fornire un servizio di supporto e assistenza alla redazione delle istanze di finanziamento presentate dai Beneficiari finali.

La procedura di apertura delle istanze e di registrazione dei contenuti delle stesse su moduli elettronici si è conclusa in data 10.06.2003. Parallelamente si è svolta l'attività di pre-istruttoria e pre-valutazione dei Progetti Integrati, a cura delle due società aggiudicatrici del servizio, conclusasi in data 28.06.2003 con la consegna al Responsabile di Misura delle schede elaborate per le tre sottomisure. In data 23.06.2003, con la Determinazione del Direttore Generale del Servizio Urbanistica n. 305 è stata nominata la Commissione Interassessoriale per l'esame dei 65 progetti integrati pervenuti, per un totale di circa 1.200 proposte progettuali.

Aggiornamento al 30.9.2003

Alla data di riferimento risulta conclusa l'istruttoria delle proposte presentate a seguito del bando "*Politiche Urbane*", a valere sulle sottomisure 5.1.1 e 5.1.2, e la pubblicazione della graduatoria è prevista per l'autunno 2003.

Misura 5.2: La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali e sanitari - FESR

Beneficiario finale: Regione, Comuni, IPAB, Enti e organismi iscritti nel Registro Regionale, ai sensi dell'art. 42 della LR n. 4 del 1988.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Giovanni Ghiani

Telefono: 070.606 5409

E mail: ghiani.it@tiscali.it

L'attuazione finanziaria

La Misura, nel semestre di riferimento, evidenzia un sostanziale aumento degli impegni, che passano da € 5.836.995,87 a € 8.497.657,02 con un incremento percentuale del 46%. I pagamenti si attestano su € 8.014.803,03 con una variazione incrementale del 65% rispetto al dato precedente. Il dato relativo alla capacità di utilizzo (94%) conferma la progressiva saturazione degli impegni assunti. Tanto la capacità di allocare gli stanziamenti, quanto la capacità di spesa evidenziano la lontananza dall'obiettivo di pieno utilizzo della dotazione finanziaria della Misura.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	28.778.000,00	5.836.995,87	4.856.051,59
Situazione al 30.09.2003	28.778.000,00	8.497.657,02	8.014.803,03
Variazione (v.a.)	0,00	2.660.661,15	3.158.751,44
Incremento %*	0,00%	45,58%	65,05%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	20,28%	16,87%	83,19%
Situazione al 30.09.2003	29,53%	27,85%	94,32%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.6.2003

A seguito del 1° bando di gara “La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta dei servizi sociali e assistenziali”, pubblicato sul BURAS n. 32 del 4.11.2002, il cui termine per la presentazione delle proposte risultava fissato al 03.01.2003, si registra la nomina della Commissione Interassessoriale per l'esame delle proposte progettuali pervenute, avvenuta nel giugno 2003.

Relativamente ai progetti individuati con la Determinazione n. 1847/5 del 03.10.2002, l'attività di monitoraggio dell'ultimo semestre ha evidenziato che, a fronte dei 77 interventi in rendicontazione, 67 sono conclusi, 7 in fase di esecuzione e 3 non ancora avviati.

Aggiornamento al 30.9.2003

Il lavoro di preselezione delle istanze progettuali pervenute a seguito del bando “La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta dei servizi sociali e assistenziali” risulta

concluso ed è giunta alla fase finale l'istruttoria da parte della Commissione deputata alla selezione delle proposte. E' stata avviata l'interlocuzione con i soggetti beneficiari e si prevede la pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento entro l'anno 2003.

Misura 5.3: Formazione per le Misure dell'Asse - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici e Associazioni di volontariato.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Il monitoraggio finanziario fa registrare un avanzamento della Misura solo in termini di pagamenti che da valori nulli passano a € 571.375,73. Sebbene nel semestre considerato la Misura abbia cominciato a produrre spesa, dall'esame degli indicatori esposti in tabella emerge una *performance* finanziaria ben distante da livelli di efficienza: in particolare, i parametri relativi alla capacità di spesa (1,37%) e a quella di utilizzo (5,10%) si attestano su valori estremamente esigui.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	41.634.000,00	11.193.153,70	0,00
Situazione al 30.09.2003	41.634.000,00	11.193.153,70	571.375,73
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	571.375,73
Incremento %	0,00%	0,00%	100,00%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	26,88%	0,00%	0,00%
Situazione al 30.09.2003	26,88%	1,37%	5,10%

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

La valenza trasversale all'intero Asse V della Misura fa sì che la definizione del Piano Operativo per la realizzazione delle attività formative sia avvenuta di concerto con l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità.

L'avanzamento procedurale della Misura è legato al Bando "Formazione per le misure dell'Asse V per gli anni 2000/2001", pubblicato l'11.11.2001 (importo €10.979.873,67)

A seguito dalla pubblicazione delle graduatorie relative alle 7 Schede Progetto previste dal bando, avvenuta nel dicembre del 2002, sono stati ammessi a finanziamento 22 progetti formativi, ciascuno dei quali prevede la realizzazione di diversi corsi di formazione, per un importo complessivo di €11.193.153,70.

Aggiornamento al 30.09.2003

Non si segnala alcun avanzamento nell'*iter* del bando pubblicato; infatti, ancora nessuno dei 22 progetti formativi finanziati è stato avviato.

Asse VI – Reti e nodi di servizio

Misura 6.1: Corridoio plurimodale Sardegna-Continente - FESR

Beneficiario finale: Regione, ANAS, Consorzi Industriali.**Responsabile di Misura:** Ing. Paolo Fois**Telefono:** 070.606 2381**E mail:** llpp.sim@regione.sardegna.it*L'attuazione finanziaria*

Al 30.09.2003, la Misura 6.1 presenta impegni in *overbooking* pari a €216.409.235,85; rispetto al semestre precedente si registra una crescita dei pagamenti che passano da €79.606.893,24 a €100.382.961,21 con un tasso di incremento del 26%.

Se la capacità di impegno rimane pressoché invariata al 129%, la capacità di spesa risulta accresciuta fino a raggiungere il 61% del costo totale, mentre la capacità di utilizzo è pari al 46% delle risorse allocate, anche per effetto del rilevante sovraimpegno.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	167.055.000,00	216.176.482,73	79.606.893,24
Situazione al 30.09.2003	167.055.000,00	216.409.235,85	100.382.961,21
Variazione (v.a.)	0,00	232.753,12	20.776.067,97
Incremento %*	0,00%	0,11%	26,10%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	129,40%	47,65%	36,82%
Situazione al 30.09.2003	129,54%	60,09%	46,39%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

Nell'ambito della sottomisura *“Interventi sulla maglia viaria principale”*, le operazioni individuate registrano un differente stato di attuazione. I tre interventi individuati con DGR n. 29/13 del 04.09.2001, sono ancora in fase di progettazione, a livello esecutivo solo per uno di questi. Tra i 9 progetti individuati con nota n. 17412 del 05.07.2002 del Direttore del Servizio Viabilità - Assessorato dei Lavori Pubblici, 7 sono in corso di realizzazione, 2 risultano conclusi, ma solo per uno di essi, *“S.S 131 DCN Barriera Centrale”*, è stato emesso il certificato di collaudo provvisorio.

Per quanto riguarda l'attività programmatica dell'Assessorato, si segnala che, a seguito della ridefinizione di obiettivi e priorità nel settore della viabilità di rilievo regionale, si è resa necessaria una rimodulazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma Quadro *“Viabilità statale”*, e l'identificazione di ulteriori opere infrastrutturali non contemplate in esso. Pertanto, in data 26.06.2003 il Direttore Generale dell'Assessorato LL.PP. ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta di un nuovo Accordo di Programma Quadro denominato *“Viabilità”*.

In relazione alla linea di azione “*Sistema dei centri intermodali*”, si segnala la conclusione e il successivo collaudo, dei seguenti progetti:

- Centro Merci Polifunzionale di Chilivani - 1° lotto;
- Centro Intermodale Regionale di Porto Torres - 1° lotto.

E' stata consegnata all'Autorità di Gestione una sintesi parziale delle conclusioni dello Studio di Fattibilità finalizzato al “Potenziamento e razionalizzazione del trasporto ferroviario delle merci in Sardegna”, per l'individuazione delle operazioni da attuare nel secondo triennio programmatico, come previsto nel Complemento di Programmazione.

Aggiornamento al 30.09.2003

La DGR del 09.07.2003, resa esecutiva con Decreto dell'Assessore dei LL.PP. 18.07.2003, n. 4, pubblicato sul BURAS n. 25 del 21.08.2003, ha individuato il nuovo intervento “Nuova S.S. 195 Sulcitana Cagliari-Pula - 2° lotto”, di importo pari a 39,891 Meuro e Beneficiario finale l'ANAS. Si è proceduto in tal modo alla programmazione dei fondi afferenti al 2° quadriennio della Misura 6.1 – Sottomisura Viabilità. Tale operazione concorda con quanto previsto nel nuovo APQ “*Viabilità*”, firmato in data 11.07.2003.

Il nuovo Accordo ricomprende, inoltre, tre progetti ammessi a rendicontazione nell'ambito del POR, ovvero:

- S.S. 125 Tertenia-S. Priamo - 1° lotto 1° stralcio;
- Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Arzachena-Palau;
- Nuova S.S. 195 Sulcitana Cagliari-Pula - 1° lotto.

Si segnala che l'ANAS, (Beneficiario finale di tutti gli interventi ad esclusione del progetto “Strada tangenziale di Olbia – 2° lotto”) adducendo come motivazione la propria natura di soggetto non istituzionale, bensì di società commerciale a fini di lucro, ha richiesto che venga ad essa riconosciuto un corrispettivo per far fronte agli oneri organizzativi conseguenti all'attività di monitoraggio. Ad oggi, nonostante un sollecito del Responsabile di Misura, trasmesso con nota n. 20839 del 23.09.2003, l'ANAS non ha fornito i dati sull'avanzamento finanziario dei progetti nel trimestre giugno-settembre 2003. Di conseguenza, il Nucleo Operativo dell'APQ, insediato presso il Centro Regionale di Programmazione, ha formulato un quesito riguardante la richiesta di riconoscimento delle spese generali e di gestione, da inoltrare a breve alla DG XVI.

Misura 6.2: L'ottimizzazione dell'accessibilità entro i maggiori contesti urbani - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Aziende di trasporto pubblico.

Responsabile di Misura: Ing. Giorgio Lusso

Telefono: 070.606 7303

E mail: trasporti.ser.tecnico@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

La Misura 6.2 mantiene invariati gli impegni rispetto al semestre precedente, mentre i pagamenti registrano un aumento percentuale del 26%. Pertanto, in valore assoluto, gli impegni corrispondono a €19.831.006,38 e le spese a €14.055.534,38.

Allo stato dei fatti, la capacità di spesa sale al 10,59% e la capacità di utilizzo si porta al 71%.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	132.769.000,00	19.831.006,38	11.118.364,56
Situazione al 30.09.2003	132.769.000,00	19.831.006,38	14.055.534,38
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	2.937.169,82
Incremento %*	0,00%	0,00%	26,42%
Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	14,94%	8,37%	56,07%
Situazione al 30.09.2003	14,94%	10,59%	70,88%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

In data 16.05.2003, in merito al progetto "Integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di controllo della mobilità nell'area vasta di Cagliari", il CTM SpA e il Comune di Cagliari hanno sottoscritto un atto di delega, per la gestione dei fondi e la realizzazione dell'intervento, e successivamente in data 25.06.2003, è stata stipulata la convenzione tra lo stesso CTM SpA e l'Assessorato Regionale dei Trasporti.

Relativamente al progetto "Metropolitana Leggera di Sassari 1° lotto", successivamente ad una perizia suppletiva e di variante, approvata dalle Ferrovie dello Stato in data 18.10.2002, la chiusura dei lavori è stata posticipata a marzo 2004. Per quanto riguarda l'intervento della "Metropolitana Leggera di Cagliari 1° lotto" sono state avviate le procedure di gara per l'aggiudicazione dell'appalto.

Aggiornamento al 30.09.2003

Sul BURAS n. 25 del 21.08.2003 supplemento straordinario n. 2, è stato pubblicato il bando relativo alla "Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani" per il quadriennio 2003/2006, le risorse messe a bando ammontano ad €120.105.629,00 da utilizzare nelle aree urbane di Cagliari e Sassari, i termini di presentazione delle proposte sono stati

successivamente rideterminati, con avviso di rettifica pubblicato sul BURAS n. 28 del 19.09.2003, prevedendo come scadenza il 45° giorno dalla data di quest'ultimo.

Misura 6.3: Società dell'Informazione - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti pubblici, loro Associazioni e Consorzi.

Responsabile di Misura: Dott. Costantino Nuvoli

Telefono: 070.606 5812

E mail: dir.sir@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

A fronte di un costo totale programmato pari a €94.660.000,00, la Misura 6.3 presenta, rispetto al semestre precedente, un rilevante incremento del 70% nell'ammontare degli impegni, pari a €7.835.812,70, e del 71% nei pagamenti che si attestano a €4.468.924,22.

La capacità di impegno si porta così all'8% del costo totale, la capacità di spesa sale al 5%, mentre la capacità di utilizzo aumenta lievemente passando dal 56% al 57%. La Misura rimane tuttavia distante dall'obiettivo di pieno utilizzo delle risorse assegnate.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	94.660.000,00	4.693.471,91	2.612.171,09
Situazione al 30.09.2003	94.660.000,00	7.835.812,79	4.468.924,22
Variazione (v.a.)	0,00	3.142.340,88	1.856.753,13
Incremento %*	0,00%	66,95%	71,08%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	4,96%	2,76%	55,66%
Situazione al 30.09.2003	8,28%	4,72%	57,03%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Piano per la Strategia per lo Sviluppo della Società dell'Informazione

In data 29.04.2003 con Deliberazione n. 13/28 è stata approvata dalla Giunta Regionale la Strategia per la Società dell'Informazione in Sardegna, modificata sulla base delle osservazioni del Gruppo di Lavoro del QCS.

Interventi per la realizzazione della nuova Rete Telematica Regionale.

A mezzo stampa è stato diffuso l'invito a presentare proposte relativamente al progetto "Servizi di connettività IP per il Progetto M@rte". L'importo complessivo del bando è pari a €6.100.000,00 IVA esclusa. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata entro le ore 13.00 del 01.09.2003.

Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici.

I 37 "Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici – Rete regionale di biblioteche multimediali" individuati nella graduatoria pubblicata sul BURAS n. 22 del 29.07.2002 sono stati tutti avviati.

E' stato inoltre avviato il progetto a titolarità regionale relativo alla *“Realizzazione della rete bibliotecaria regionale”*

Relativamente al *“Progetto Servizi multimediali delle biblioteche”* è stato pubblicato sul BURAS n. 17 del 09.06.2003 l'invito per la selezione delle proposte di finanziamento, per un importo di €2.500.000,00.

Interventi per la creazione del Sistema Informativo Territoriale e Cartografico della Sardegna (SITR)

A seguito del bando per l'individuazione delle imprese idonee a partecipare alla licitazione privata relativa alla *“Costituzione e aggiornamento del Data Base Geografico della Carta Tecnica Regionale”*, i cui termini di scadenza sono stati fissati al 26.02.2003, in data 02.04.2003 sono state selezionate 15 imprese idonee.

Per quanto riguarda i 14 interventi in rendicontazione di cui alla DGR n. 18/4 del 11.06.2002, 6 risultano collaudati, tra cui l'ultimo lotto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000. Per il progetto di *“Fornitura e Collaudo del Modulo SIT”* si evidenzia che i tre collaudi successivi, effettuati con esito negativo, hanno dato origine a un contenzioso con l'impresa esecutrice. Gli altri interventi risultano in fase di esecuzione e si prevede la conclusione, per quasi tutti, entro un anno.

Aggiornamento al 30.09.2003

Progetto di diffusione dell'innovazione tecnologica e dei servizi multimediali nella P.A. con particolare riferimento alle aree svantaggiate della Sardegna.

In data 09.10.2003 è stato pubblicato sul BURAS n. 30, il bando per la *“Selezione delle proposte di finanziamento per la realizzazione di progetti di diffusione dell'innovazione tecnologica e dei servizi multimediali nella P.A. con particolare riferimento alle aree svantaggiate della Sardegna”*. Le risorse complessivamente messe a disposizione sono pari a € 10.100.000,00. La scadenza per la ricezione delle offerte è stata fissata per il giorno 30.10.2003.

Interventi per la realizzazione della nuova Rete Telematica Regionale.

Entro la data dell'01.10.2003, termine ultimo per la presentazione delle proposte a valere sul bando *“Servizi di connettività IP per il Progetto M@rte”*, sono pervenute 2 proposte, ma sono state entrambe rifiutate. Pertanto è stato pubblicato un nuovo invito, con scadenza alle ore 13.00 del giorno 22.09.2003, data entro la quale sono pervenute 5 proposte.

Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici.

Entro la data dell'08.09.2003, termine ultimo di presentazione delle domande per il bando *“Progetto Servizi multimediali delle biblioteche”*, sono pervenute 88 domande di finanziamento: In data 13.10.2003, con Determina n. 3336, è stata istituita la commissione, che ha iniziato l'attività di istruttoria dei progetti il 14.10.2003. Si prevede la redazione della graduatoria entro dicembre 2003.

Interventi per la creazione del Sistema Informativo Territoriale e Cartografico della Sardegna (SITR)

Il 01.07.2003 è stato inoltrato l'invito per la partecipazione alla procedura di gara per la *“Costituzione e aggiornamento del Data Base Geografico della Carta Tecnica Regionale”* alle 15 imprese selezionate, con scadenza al 10.09.2003, per un importo complessivo di € 1.461.000,00. Sono pervenute le offerte tecnico-economiche da parte di 5 ditte, che attualmente sono in fase di valutazione.

Si segnala che in data 08.08.2003 è stato collaudato lo “Studio di fattibilità del SITR”, la cui conclusione era prevista entro luglio 2003 e in data 11.08.2003 la “Fornitura della Carta dell’Uso del Suolo”, individuati entrambi con la DGR n. 18/4 del 11.06.2002. Si rimane in attesa dell’appalto previsto per i lavori di completamento del SITR, il cui termine rimane fissato per l’autunno 2003.

Misura 6.4: Formazione per la Società dell'Informazione – FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas

Telefono: 070.606 5558

E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

La Misura 6.4 registra, tra il 31.03.2003 ed il 30.09.2003, una delle crescite più sostenute in termini di risorse erogate: infatti, a fronte di impegni invariati, si rilevano pagamenti che da € 4.718.089,62 si portano a €10.366.515,66, con un aumento di circa 5,6 Meuro. Come si evince dai dati esposti in tabella, l'attuazione finanziaria della Misura è sensibilmente migliorata, dato che la capacità di spesa subisce un incremento di circa 13 punti percentuali, attestandosi intorno al 25% dello stanziamento programmato, mentre la capacità di utilizzo, sfiorando il 67% delle risorse allocate, risulta più che raddoppiata.

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	41.634.000,00	15.374.593,70	4.718.089,62
Situazione al 30.09.2003	41.634.000,00	15.374.593,70	10.366.515,66
Variazione (v.a.)	0,00	0,00	5.648.426,04
Incremento %	0,00%	0,00%	119,72%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	36,93%	11,33%	30,69%
Situazione al 30.09.2003	36,93%	24,90%	67,43%

L'avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La Misura 6.4, finalizzata alla realizzazione di interventi formativi per la Società dell'Informazione, è stata attivata con bando pubblicato il 9.09.2001, che assegna risorse pari a €16.852.505, di cui €10.982.456 corrispondenti all'intera disponibilità del bilancio 2001 (POR annualità 2000/2001) e € 5.870.049 a valere sulle risorse POR annualità 2002. A seguito dell'approvazione delle graduatorie di merito del giugno del 2002, sono stati finanziati 4 progetti formativi, che prevedono nel complesso la realizzazione di 1.325 corsi di formazione, per un importo di €15.374.593,70. Le attività formative sono state avviate nel primo trimestre del 2003.

Aggiornamento al 30.09.2003

Proseguono le attività corsuali, previste dai 4 progetti formativi finanziati; al volgere del terzo trimestre del 2003, i corsi di formazione avviati risultano essere frequentati, nel complesso, da 5.802 allievi.

Misura 7.1: Assistenza tecnica - FESR

Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Programmazione – Centro Regionale di Programmazione.

Responsabile di Misura: Dott. Paolo Ottonello

Telefono: 070.606 4702

E mail: paolo.ottonello@posta.regione.sardegna.it

L'attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 7.1 registra una minima crescita degli impegni di contro a una rilevante crescita dei pagamenti, che passano da € 849.340,74 a € 2.227.325,80 con una percentuale di incremento del 162%.

Tali dati si traducono in una capacità di impegno pari al 48%, una capacità di spesa del 17% (contro il 6% del semestre precedente) e di utilizzo del 35% (14% al 31 marzo scorso).

Esecuzione finanziaria	Costo progr.to (Euro)	Impegni (Euro)	Pagamenti (Euro)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
Situazione al 31.03.2003	13.322.000,00	6.224.419,67	849.340,74
Situazione al 30.09.2003	13.322.000,00	6.364.603,13	2.227.325,80
Variazione (v.a.)	0,00	140.183,46	1.377.985,06
Incremento %*	0,00%	2,25%	162,24%

Capacità di avanzamento	Capacità di impegno	Capacità di spesa	Capacità di utilizzo
	<i>b/a</i>	<i>c/a</i>	<i>c/b</i>
Situazione al 31.03.2003	46,72%	6,38%	13,65%
Situazione al 30.09.2003	47,78%	16,72%	35,00%

* $(\text{dati al } 30.09.03 - \text{dati al } 31.03.03) / (\text{dati al } 30.03.03)$

*L'avanzamento procedurale**Sintesi al 30.06.2003*

Nel periodo di osservazione si segnalano i seguenti eventi significativi:

Piano di Comunicazione

Sul BURAS n. 1 del 10.01.2003 e sulla GUCE n. 1 del 02.01.2003 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento del “Servizio di Assistenza Tecnica e gestione delle azioni di informazione e comunicazione del POR Sardegna 2000-06, Leader +, Interreg III A Sardegna-Corsica-Toscana”, il cui termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il 12.03.2003. A seguito della nomina della Commissione di gara sono stati avviati i lavori di valutazione delle offerte pervenute.

E' stata stipulata la convenzione resa esecutiva con Determinazione n. 119/CRP del 26 maggio 2003 per la stampa, fornitura e spedizione della “Rivista *La Programmazione in Sardegna*” per i 6 numeri bimestrali del 2003, rinnovabile per un anno, e dei Quaderni Supplementari per lo stesso periodo.

Il 27.06.2003 si sono conclusi i lavori relativi al “contratto con l'Università di Cagliari” (stipulato in data 11.10.2002) per il monitoraggio e la valutazione degli effetti occupazionali prodotti dagli interventi di maggior impatto ai fini dell'assegnazione della riserva di premialità del 4% (art. 44 del Reg. C.E. 1260/99).

Con note d'invito trasmesse il 05.02.2003 e 04.04.2003 è stata avviata la trattativa privata per la "fornitura di attrezzature informatiche" riguardanti le strutture facenti capo ai Responsabili delle Misure del POR Sardegna, preposte all'attività di monitoraggio del Programma Operativo con utilizzo del *software* "Monit 2000";

Sono stati ultimati, in data 25.06.2003, i lavori relativi alla convenzione con il "Certificatore Indipendente".

In data 25.06.2003 si sono conclusi i lavori con i 5 consulenti incaricati per l'istruttoria del primo bando PIT.

Gli "Sportelli di Osservazione Progetti", aggiudicati alle società CRES sas per le Province di Oristano, Sassari e Nuoro e CRITERIA srl per la Provincia di Cagliari, proseguono nella loro attività di supporto dei lavori di pre-valutazione e pre-istruttoria delle istanze presentate a seguito del bando di gara a valere sulla Misura 5.1, la cui attivazione è avvenuta il 20.01.2003. Nel periodo di riferimento, terminata la prima fase di attività, nella quale hanno fornito un servizio di supporto e assistenza alla redazione delle istanze di finanziamento dei soggetti proponenti, le due società aggiudicatrici hanno coadiuvato l'Assessorato nella procedura di apertura delle istanze ed hanno curato la predisposizione dei moduli elettronici per la registrazione dei contenuti delle stesse. Parallelamente a tale attività, conclusasi in data 10.06.2003, le società aggiudicatrici del servizio hanno svolto le attività di preistruttoria e prevalutazione dei Progetti Integrati, consegnando al Responsabile di Misura le schede elaborate, in data 09.05.2003 per la sottomisura 5.1.1 ed in data 28.06.2003 per le altre sottomisure.

"L'Assistenza Tecnica per l'attuazione delle procedure PIT" ha avviato i lavori, come da atto aggiuntivo stipulato in data 28.03.2003 tra il Direttore Generale del Centro Regionale di Programmazione ed il RTI Ecosfera SpA – Agriconsulting SpA – Eures Group Srl.

Aggiornamento al 30.09.2003

A seguito della nomina della Commissione Interassessoriale, le società CRITERIA srl e CRES sas hanno provveduto ad integrare, sui moduli elettronici predisposti dalla società CRITERIA srl, i dati relativi alle istanze aggiornati con quanto emerso in fase di istruttoria e di valutazione ed a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Commissione Interassessoriale ai singoli enti proponenti. Le società hanno inoltre messo a punto i moduli elettronici per il calcolo dei punteggi e la redazione delle graduatorie definitive.

Si segnala inoltre, nel luglio 2003, la conclusione della trattativa privata per la *fornitura delle attrezzature informatiche* da utilizzarsi per l'attività di monitoraggio del POR Sardegna.

Piano di Comunicazione: a seguito del bando di gara per procedura aperta, relativo all'affidamento del "Servizio di Assistenza Tecnica e gestione delle azioni di informazione e comunicazione del POR Sardegna 2000-2006, Leader +, Interreg III A Sardegna-Corsica-Toscana" (bando pubblicato sul BURAS n. 1 del 10.1.2003), nel mese di settembre la Commissione di Gara ha concluso i lavori provvedendo alla consegna della graduatoria provvisoria, elaborata sulla scorta delle offerte tecniche pervenute. Si prevede che entro il mese di ottobre, con l'apertura delle offerte economiche, si possa procedere alla stesura della graduatoria definitiva ed alla conseguente aggiudicazione.



Allegati

A - Avanzamento finanziario per Asse prioritario e Misura

B - Stato di attuazione dei PIT al 30.09.03

C – I *Gantt* delle Misure FESR - FEOGA - SFOP