



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SARDEGNA



UNIONE EUROPEA

POR SARDEGNA 2000-2006

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31.12.2005

Giugno 2006

Indice

CONSIDERAZIONI GENERALI SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA	5
1. CAMBIAMENTO DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO	13
1.1. Evoluzione del contesto	13
2. DISPOSIZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE LA QUALITA' E L'EFFICIENZA DELL'ESECUZIONE	15
2.1. Sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell'Intervento ed eventuali misure adottate.....	15
2.2. Incontro annuale tra la Commissione e l'Autorità di Gestione.....	18
2.3 Sintesi delle attività del Comitato di Sorveglianza e informazioni relative alle principali decisioni adottate.....	19
2.4. Ricorso all'Assistenza tecnica	20
2.5. Modalità di raccolta dati.....	23
2.6. Pubblicità dell'Intervento	24
2.7 Misure adottate per assicurare il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari	30
2.8 Compatibilità con le altre politiche comunitarie.....	34
2.9 Controllo finanziario	38
3. ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA	41
3.1 Tabella ricapitolativa, generale e per Fondo, delle spese effettive	41
3.2 Pagamenti ricevuti dalla Commissione europea	48
4. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE MISURE	50
Asse I – Risorse naturali.....	50
Misura 1.1 – Ciclo integrato dell'acqua - FESR	51
Misura 1.2 – Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA	54
Misura 1.3 – Difesa del suolo – FESR.....	56
Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento - FESR.....	58
Misura 1.5 – Rete ecologica regionale – FESR	60
Misura 1.6 – Energia - FESR.....	63
Misura 1.7 – Monitoraggio - FESR	65
Misura 1.8 – Formazione per le misure dell'Asse I – FSE	67
Misura 1.9 – Prevenzione e sorveglianza degli incendi e ricostituzione boschiva – FEOGA	69
Asse II – Risorse culturali	72
Misura 2.1 – Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici – FESR.....	72
Misura 2.2 – Archeologia industriale - FESR.....	75
Misura 2.3 – Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - FESR.....	77
Misura 2.4 – Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse - FSE.....	79
Asse III – Risorse umane.....	82
Misura 3.1 –Organizzazione e implementazione dei servizi per l'impiego - FSE.....	83
Misura 3.2 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro – FSE	85

Misura 3.3 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - FSE.....	87
Misura 3.4 – Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE....	89
Misura 3.5 – Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione - FSE.....	91
Misura 3.6 – Prevenzione della dispersione scolastica e formativa – FSE	93
Misura 3.7 – Formazione superiore e universitaria - FSE.....	95
Misura 3.8 – Istruzione e formazione permanente - FSE	98
Misura 3.9 – Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - FSE	100
Misura 3.10 – Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego - FSE	101
Misura 3.11 – Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro – FSE	103
Misura 3.12 – Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione - FESR.....	105
3.13. Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR.....	108
Misura 3.14 – Formazione per le misure dell'Asse I – FSE.....	110
Misura 3.15 – Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse II – FSE.....	111
Misura 3.16 – Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE.....	113
Misura 3.17 – Formazione per le misure dell'Asse V - FSE.....	114
Misura 3.18 – Formazione per la società dell'informazione - FSE.....	116
Asse IV – Sistemi locali di sviluppo	118
Misura 4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale – FESR	119
Misura 4.2 – P.A. per l'impresa: animazione, servizi reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva - FESR	121
Misura 4.3 – Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese - FESR	123
Misura 4.4 – Sviluppo Integrato d'Area - FESR.....	124
Misura 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - FESR	125
Misura 4.6 – Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE.....	129
Misura 4.7 – Protezione e sviluppo risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature porti da pesca, trasformazione, commercializzazione e promozione prodotti della pesca – SFOP.....	130
Misura 4.8 – Pesca – Altre Misure (artt. 11-12-14-15-16-17 Reg. CE 2792/1999)- SFOP	133
Misura 4.9 – Investimenti nelle aziende agricole – FEOGA.....	136
Misura 4.10 – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli – FEOGA	139
Misura 4.11 – Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità – FEOGA	141
Misura 4.12 – Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini – FEOGA	143
Misura 4.13 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - FEOGA....	145
Misura 4.14 – Rinnovo e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale – FEOGA	147
Misura 4.15 – Incentivazione di attività turistiche e artigianali – FEOGA	149
Misura 4.16 – Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA	150
Misura 4.17 – Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione – FEOGA.....	150
Misura 4.18 – Agricoltura: Formazione professionale specifica - FEOGA	152
Misura 4.19 – Ricomposizione fondiaria – FEOGA	154

Misura 4.20 – Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura – FEOGA	156
Misura 4.21 – Insediamento giovani agricoltori – FEOGA.....	158
Asse V– Città	160
Misura 5.1 – Politiche urbane - FESR	160
Misura 5.2 – La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali - FESR.....	163
Misura 5.3 – Formazione per le misure dell'Asse V - FSE.....	166
Asse VI– Reti e nodi di servizio.....	168
Misura 6.1 – Corridoio Plurimodale Sardegna-Continente – FESR.....	169
Misura 6.2 – Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani - FESR	171
Misura 6.3 – Società dell'informazione - FESR	173
Misura 6.4 – Formazione per la società dell'informazione - FSE.....	175
Misura 6.5 – Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti - FESR	177
Misura 7.1 – Assistenza Tecnica – FESR.....	180
5. STATO DI AVANZAMENTO E DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INTEGRATI	182
6. STATO DI AVANZAMENTO E DI FINANZIAMENTO DEI GRANDI PROGETTI	185
<i>SS 131 DCN Abbasanta-Olbia tratta S.Simone-S.Teodoro.....</i>	<i>185</i>
<i>Metropolitana leggera di Cagliari: Repubblica – Gottardo - Policlinico –Universitario.....</i>	<i>186</i>
7. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA.....	187
7.1. Descrizione generale dell'attività di valutazione del Programma	187
7.2. Descrizione del modo in cui sono state recepite le indicazioni risultanti dall'attività di valutazione.....	188
 Allegato 1 – Reg. CE 2792/99 - Allegato I - Stato di avanzamento dei Programmi	
Allegato 2 – Tabelle degli indicatori comuni per la sorveglianza della programmazione dello sviluppo rurale	
Allegato 3 – Progetti esemplari	

Titolo: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
CCI N° 1999 IT 16 1 PO 010

Decisione CE: C(2005) 4820 dell'01.12.2005
che modifica la decisione C(2000) 2359 dell'08.08.2000

Costo totale: Meuro 4.258,555

Contributo totale dei Fondi strutturali: Meuro 2.118,293

Ripartizione contributo comunitario per Fondo:

FESR:	1.300,490 Meuro
FSE:	372.,214 Meuro
FEOGA Orientamento	418,578 Meuro
SFOP:	27,011 Meuro

Data di inizio ammissibilità delle spese: 05.10.1999

Termine di ammissibilità delle spese: 31.12.2008

Considerazioni generali sui risultati del Programma


L'analisi e il confronto dell'andamento finanziario del POR al 31.12.2005, rispetto all'anno precedente, è stata condotta facendo riferimento alla dotazione finanziaria del Programma al lordo delle risorse premiali, di cui all'art. 44 del Reg. (CE) n. 1260/1999, assegnate alla Regione Sardegna nella misura di € 344.128.000,00.

Fondo	Ripartizione Risorse Premiali	%
Fesr	289.128.000,00	84,02%
Fse	30.000.000,00	8,72%
Feoga	25.000.000,00	7,26%
Sfop	00.00	0,00%
Totale	344.128.000,00	100,00%

Nella ripartizione si è tenuto conto di criteri prioritari quali il rifinanziamento delle Misure determinanti per assicurare la composizione e l'ottimizzazione dei PIT secondo le vocazioni espresse dai territori e dal Partenariato Istituzionale Economico e Sociale, il finanziamento di operazioni attuative della strategia di Göteborg e Lisbona, il finanziamento delle nuove Misure riguardanti la "Prevenzione e sorveglianza incendi e ricostruzione boschiva" (FEOGA – Asse VI), e "Sicurezza per lo sviluppo" (FERS – Asse VI), il potenziamento delle misure di sviluppo rurale (ex art. 33 del Reg. (CE)

1257/99), il completamento delle infrastrutture iniziate nel precedente periodo di programmazione, il potenziamento dell'assistenza tecnica soprattutto degli Enti Locali, beneficiari finali.

Avanzamento della spesa certificata rispetto all'obiettivo N+2




Il grafico a sinistra mostra, per l'intero POR, l'andamento della spesa certificata a partire dal 2000 rispetto all'obiettivo N+2. Al riguardo, va precisato che dal 2006 tale obiettivo tiene conto delle risorse premiali assegnate al Programma.

La linea tratteggiata delinea l'importo cumulato dei pagamenti sostenuti al 31.12.2005 ed evidenzia – a partire dal 2006 – sugli istogrammi tratteggiati, la quota residua di spesa da garantire per evitare il disimpegno automatico.

La progressiva riduzione del margine esistente tra pagamenti certificati e *target* annuale è particolarmente significativa per il FSE e il FEOGA. Lo SFOP, al 31.12.2005, soddisfa il valore obiettivo all'84% evitando, comunque, il disimpegno automatico in conseguenza della sospensione di otto progetti ex art. 31 del Reg. CE 1260/99.

Composizione della spesa monitorata



Dal grafico a "radar" emerge, per ciascun Fondo, il contributo dei progetti coerenti alla composizione della spesa monitorata al 31.12.2005.

Anche nel 2005 il Fondo che fruisce maggiormente dei progetti che liberano risorse è il FESR con una contribuzione alla spesa totale del 65%. A seguire lo SFOP che nel corso dell'annualità registra un sensibile incremento dell'incidenza che passa dal 10% nel 2004 al 61% nel 2005.



Decisamente inferiore, invece, l'apporto dei progetti coerenti negli altri fondi. L'avanzamento della spesa FEOGA è da ascrivere, infatti, per la quasi totalità alla programmazione del POR (oltre

il 90%) così come per il FSE, che registra un tasso di incidenza della spesa per progetti nuovi pari al 74%.

FESR

Il grafico di sinistra evidenzia una capacità di spesa al 31.12.2005 del Fondo sufficiente (+2%) a garantire a fine anno il raggiungimento della soglia N+2.

A destra si evince il contributo determinante dei progetti coerenti alla *performance* finanziarie di alcune misure del Fondo.



Al 31.12.2005, gli impegni assunti nelle misure finanziate dal FESR sono sensibilmente migliorati (+ 10%) rispetto al 31.12.2004 (€ 1.811.241.920,98) giungendo a rappresentare quasi il 70% del costo totale programmato nelle 21 misure finanziate (€ 2.600.980.000,00).

I pagamenti hanno fatto registrare un incremento ancora più rilevante rispetto all'anno precedente (+ 16%), attestandosi su € 1.242.292.137,45, un importo che rappresenta il 48% del costo totale programmato.

Alla fine del 2005, la capacità di spesa del Fondo, misurata dal rapporto Pagamenti/Impegni, ha raggiunto il 69 %, contro il 53% dell'anno precedente.

All'incremento della spesa di € 418.228.756,07 (+ 51% rispetto al 2004), hanno contribuito in maniera determinante (per il 79%) le misure: 1.1 *Ciclo integrato dell'acqua*; 1.3 *Difesa del suolo*; 2.3 *Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo*; 4.1 *Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale*; 5.1 *Politiche urbane*; 6.1 *Corridoio plurimodale Sardegna-Continente*.

Sette misure hanno fatto registrare, invece, una spesa inferiore al 30% del costo programmato: 1.6 *Energia*; 1.7 *Monitoraggio Ambientale*; 2.1 *Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici*; 3.13 *Ricerca, sviluppo tecnologico nelle imprese e territorio*; 4.2 *Pubblica Amministrazione per l'impresa: animazione, servizi reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva*; 4.4 *Sviluppo integrato d'area e di filiera*; 4.5 *Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna*; 5.1 *Politiche per le aree urbane*; 6.2 *Accessibilità e governo della mobilità entro i maggiori contesti urbani*; 6.3 *Società dell'informazione*; 6.5 *Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti*.

Alla fine del 2005 la capacità di spesa del Fondo calcolata come rapporto tra pagamenti monitorati e costo totale, è assestata al 48% evidenziando un miglioramento dell'indicatore di efficienza della gestione di 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Le misure che evidenziano un avanzamento più marcato, collocandosi nettamente al di sopra o nella media 2005, sono quelle dell'Asse I (Misura 1.1 *Ciclo integrato dell'acqua*, 1.4 *Gestione integrata dei rifiuti*), dell'Asse II (Misura 2.2 *Archeologia industriale*), dell'asse IV (Misura 4.1 *Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale*), dell'Asse VI (Misura 6.1 *Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani*).

Al 31.12.2005, il FESR fa registrare un *overbooking* di programmazione pari a circa il 33% dello stanziamento complessivo del Fondo, anche grazie al ricorso a progetti che liberano risorse che conformemente alle previsioni di cui al Paragrafo 6.3.6 del QCS Obiettivo 1, saranno tempestivamente riallocate.


Positività

Fra gli aspetti che meritano menzione, vanno senz'altro segnalati:

- a. a dicembre 2005 tutte le misure FESR risultavano ormai avviate. Le Misure 1.4, 1.6, 3.12, 4.1, 4.5, 5.2, 6.2 e 6.3 che all'inizio dell'anno mostravano ritardi nell'impegno delle risorse, hanno fatto registrare chiari segni di recupero;
- b. i positivi risultati ottenuti nella spesa che ha superato i *target* posti ai fini della "Premialità" CIPE, di cui alla Delibera n. 36/2002, e ai fini del disimpegno automatico;
- c. il proseguimento dell'intensa attività di *audit* tra Autorità di Gestione e Responsabili di Misura nel corso dell'intero anno, ha dato un forte impulso all'efficienza gestionale sia nella fase programmatica delle misure che nell'attuazione delle singole operazioni;
- d. l'efficacia dell'azione di assistenza tecnica fornita nell'ambito del PON ATAS che della Misura 7.1 del POR;
- e. l'intensificazione della collaborazione tra il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici Regionale e l'Autorità di Gestione, che ha permesso di aumentare l'efficacia e la qualità delle analisi valutative sia con riferimento all'attività del Valutatore Indipendente sia con riferimento alla elaborazione delle schede Grandi Progetti di cui all'art. 25 e 26 del Reg. (CE) n. 1260/1999;
- f. l'attivazione del percorso della Progettazione Integrata finalizzato a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni prioritarie territoriali e settoriali. A questa attività, coordinata dal Centro Regionale di Programmazione, hanno partecipato 8 Laboratori Territoriali costituiti in ciascuna Provincia ed i Tavoli di Partenariato Economico e Sociale che hanno operato a livello Provinciale e Regionale. A Dicembre 2005 è stato approvato il primo Rapporto d'Area riguardante la Provincia dell'Ogliastra.

FEOGA

Al 31.12.2005, gli impegni assunti a valere sul Fondo FEOGA (€ 539.325.003,40) rappresentano il 64% del costo programmato, con un incremento del 26% rispetto al valore rilevato nel 2004. I pagamenti (€ 415.089.930,18) sono caratterizzati da un avanzamento di circa 142 Meuro, che comporta una crescita del 52% rispetto a quanto registrato alla fine del 2004, giungendo a rappresentare la metà della dotazione finanziaria del Fondo.



Tra le Misure che maggiormente hanno contribuito all'avanzamento della spesa sono da mettere in evidenza la Misura 4.19 *Ricomposizione Fondiaria* (per il 29%), la 4.9 *Investimenti nelle aziende agricole* (per il 23% circa), la 4.20 *Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura* (per il 19%) e la 4.10 *Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli* (per il 13%). Se l'84% dell'incremento di spesa registrato nel 2005 è stato determinato dalle sole quattro misure sopra riportate, altre quattro hanno fatto registrare, invece, un livello di spesa inferiore al 30% della propria dotazione finanziaria: la 1.2 *Ciclo integrato dell'acqua: sistemi irrigui delle aree agricole*, la 4.12 *Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini*, la 4.14 *Rinnovo e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale* e la 4.18 *Agricoltura: Formazione professionale specifica*.

Alcune delle criticità riscontrate nell'attuazione di tali misure sono comunque in parte superate.

Per la misura 1.2, le difficoltà di ordine tecnico scaturite nell'implementazione dei contatori pluri aziendali sono state superate con la Riprogrammazione del POR e con la scelta di utilizzare i contatori aziendali. Inoltre con un'azione di forte accompagnamento da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura nei confronti dei Consorzi di bonifica, si stanno chiudendo gli interventi già finanziati al fine di determinare le risorse ancora disponibili e quelle necessarie per finanziarie il nuovo programma di spesa per l'installazione dei contatori aziendali.

Con l'obiettivo di recuperare i ritardi accumulati nell'attuazione della Misura 4.12, è previsto nel prossimo anno, il ricorso a forme straordinarie di assistenza tecnica per potenziare l'organizzazione dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura ai quali compete la gestione degli interventi, e supportare lo stesso personale dell'Amministrazione nell'istruttoria, gestione, monitoraggio e controllo dei progetti finanziati.



Anche la Misura 4.18, sembra avere superato la situazione di stallo nel quale versava: a luglio 2005 è stata programmata l'intera dotazione finanziaria e pubblicato il bando per la selezione degli Enti di formazione. Nel prossimo anno si prevede la pubblicazione della graduatoria e la conseguente attivazione dei corsi di formazione professionale in agricoltura.

Infine, per quanto riguarda la Misura 4.14, attraverso la "Riprogrammazione intermedia" sono state superate le difficoltà di ordine programmatico – procedurale, con la riorganizzazione dell'Assessorato dell'Agricoltura è stato individuato il nuovo Responsabile di misura, è iniziata pertanto, la fase di elaborazione delle direttive operative per l'attuazione della misura. Entro la prima metà del 2006 è prevista l'approvazione da parte della Giunta Regionale delle direttive e la pubblicazione dell'avviso per la presentazione dei progetti locali da parte dei comuni ammissibili.

Nonostante la buona *performance* finanziaria di alcune misure, le difficoltà per il Fondo di produrre spesa nei tempi previsti dalla regola dell'N+2, si evincono chiaramente dal grafico sopra riportato. È comunque da sottolineare come fattore positivo la composizione della spesa raggiunta, da ricondurre quasi completamente alla rendicontazione di progetti finanziati sul POR e solo nella misura del 6% alla rendicontazione di progetti coerenti di I e II fase.

FSE

Il Fondo Sociale Europeo registra un soddisfacente avanzamento finanziario pari al 48,91% del costo totale del Fondo (€ 744.428.000,00) come risulta dall'ultima domanda di pagamento pari a € 364.119.812,42 (di cui € 182.059.906,21 corrisponde alla quota comunitaria, € 127.441.934,35 a quella statale ed € 54.617.971,86 a quella regionale).



Gli impegni hanno prodotto un incremento di circa 150 Meuro, passando da € 360.151.419,53 a € 513.444.534,11, mentre i pagamenti sono caratterizzati da un avanzamento di circa 126 Meuro rispetto a quanto registrato alla fine del 2004 (€ 237.999.759,37). Pertanto, la *performance* delle misure cofinanziate dal FSE ha permesso di scongiurare il disimpegno automatico delle risorse programmate, per le annualità 2000, 2001, 2002 e 2003, come si evince dal grafico suseposto.

Tra le misure che maggiormente hanno contribuito a raggiungere questo risultato sono da mettere in evidenza, la Misura 3.2 *Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo*, la Misura 3.3 *Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi*, la Misura 3.5 *Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione*, la Misura 3.10 *Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego*, e le misure trasversali agli Assi IV e VI, *Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale* (Misura 4.6) e *Formazione per la società dell'informazione* (Misura 6.4). In particolare la Misura 3.2 con la linea "Carlo Magno" relativa agli interventi sull'obbligo formativo e la Misura 3.3 che ha visto l'attuazione di tutte le linee previste al suo interno, sono quelle che hanno dato

maggiore consistenza all'avanzamento finanziario del Fondo, ancorché alimentate dalla rendicontazione di progetti coerenti con gli obiettivi globali e specifici del QCS e del POR. Tali misure presentano una capacità di impegno superiore al 100% del costo programmato ed una capacità di spesa rispettivamente del 100% per la Misura 3.2 e del 87% circa per la Misura 3.3. All'interno dell'Asse III, nondimeno è da trascurare il buon avanzamento delle Misure 3.5, 3.10, che pur avendo contribuito in misura minore alla *performance* del Fondo registrano una crescita piuttosto sostenuta degli impegni e dei pagamenti.

Degne di nota appaiono ancora le Misure 4.6, che presenta una situazione di *overbooking* per quanto riguarda gli impegni ed una percentuale della capacità di spesa pari a circa l'81% e la Misura 6.4 che presenta anch'essa, una situazione di *overbooking* delle risorse allocate ed una spesa pari al 100% delle risorse disponibili.

Nella prima metà del 2005 tutte le misure cofinanziate dal FSE hanno superato parte delle difficoltà riscontrate l'anno precedente e nella seconda metà dell'anno si è avuta un'accelerazione nella pubblicazione dei bandi. In considerazione di ciò la *performance* finanziaria del Fondo, pur essendo soddisfacente non è ottimale rispetto all'avanzamento temporale del Programma, ed è determinata ancora oggi da un eccessivo arco temporale compreso fra la data di scadenza dei bandi e l'erogazione dei pagamenti.


Il rallentamento nella programmazione delle azioni relative alle politiche del lavoro e della formazione è principalmente dovuto dall'introduzione di forti elementi di innovatività e nuovi strumenti di attuazione nonché dalla mancata attivazione di alcune linee d'azione come per esempio i *Piccoli sussidi* a valere sulle risorse della Misura 3.4, e la *Temporalizzazione del lavoro* inserita nella Misura 3.11.

Al fine di garantire un sostegno tecnico nelle diverse fasi di realizzazione delle misure e delle operazioni è stato dato un forte impulso alle azioni di assistenza tecnica, mirando soprattutto alla progressiva internalizzazione delle competenze.

Tale processo è stato, inoltre, accompagnato da una costante attività di *audit* tra l'Autorità di Gestione e i Responsabili di Misura, al fine di migliorare l'attività di monitoraggio e controllo.

SFOP

Nel corso del 2005, le Misure 4.7 e 4.8, cofinanziate dallo SFOP, hanno fatto registrare un soddisfacente avanzamento finanziario. Rispetto ai valori registrati alla fine del 2004, gli impegni hanno prodotto un incremento di circa 17 Meuro, passando da € 30.667.489,62 a € 47.733.112,76 e i pagamenti una crescita di circa 17,7 Meuro, passando da € 14.343.169,88, a € 32.013.901,55.



Significativo l'apporto della Misura 4.7, che vede quasi triplicati i pagamenti rispetto alla precedente annualità, per effetto dell'avanzamento dei progetti finanziati con i bandi del 2001, 2002 e 2004 e della rendicontazione di alcuni progetti coerenti di prima e seconda fase. Per la Misura 4.8, l'avanzamento è esclusivamente ascrivibile all'attuazione dei progetti selezionati attraverso il bando 2004 ed alla rendicontazione di tre progetti coerenti di fase II, in quanto, fino al 2003, la gran parte delle sottomisure di cui è composta la misura, non sono state attuate per la complessità della base giuridica.

Anche se la *performance* finanziaria ha permesso di scongiurare il disimpegno automatico delle risorse programmate, non è stato possibile il pieno utilizzo delle annualità 2000 – 2003 in conseguenza della sospensione di otto progetti ex art. 31 del Reg. CE 1260/99, tre a causa di un ricorso amministrativo (già sospesi dal 2004), due per l'accertamento di presunte irregolarità rilevate e tre per effetto di normativa sopravvenuta (norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) per un contributo pubblico di € 4.892.727,28.

1. CAMBIAMENTO DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

1.1. Evoluzione del contesto

Nuova Politica Comune dello Sviluppo Rurale

Il 2005 è stato l'anno dell'entrata in vigore dell'ultima riforma della PAC (Riforma Fischler), approvata dal Consiglio Europeo il 26 giugno 2003 e resa concreta dai regolamenti 1782/03 e 1783/03, con la quale si è voluto dare una vera e propria svolta alla Politica agricola comune.

Sono quattro i punti qualificanti della riforma:

1. DISACCOPPIAMENTO

Il sistema di aiuti diretti, sono stati sostituiti, a partire da gennaio 2005, da un pagamento unico per azienda disaccoppiato dalla produzione. Il disaccoppiamento permette all'agricoltore di svincolarsi dalle colture a cui era destinato l'aiuto nel passato, scegliendo cosa coltivare in base alle convenienze del mercato. Si dovrebbe, in questo modo, ovviare alle distorsioni sui prezzi dei prodotti creata dal sistema dell'accoppiamento e riequilibrare domanda e offerta. Si vuole contrastare la produzione motivata solo dai sussidi e la vendita a qualunque prezzo: l'agricoltore dovrebbe acquisire una mentalità di mercato che orienti la sue scelte sul prezzo atteso del proprio prodotto.

2. MODULAZIONE

La modulazione presuppone una riduzione lineare degli aiuti della PAC nel corso degli anni. Le somme tolte agli aiuti vengono in realtà spostate agli incentivi al Piano di sviluppo rurale, rimanendo di fatto, a disposizione di agricoltori e allevatori. Una ripartizione degli aiuti, quindi, dal primo pilastro (misure di mercato) al secondo pilastro della Pac (misure di sostegno rurale) per stimolare lo sviluppo dell'ambiente rurale nel suo complesso, salvaguardandone le caratteristiche economiche, storiche, sociali e culturali.

3. SVILUPPO RURALE

Lo spostamento di fondi sul secondo pilastro della PAC rivela la volontà di valorizzare le particolarità del territorio rurale soprattutto per quel che riguarda la qualità dei prodotti: incentivi per la partecipazione a sistemi di qualità e a corsi di formazione, per offrire servizi di consulenza, per potenziare la multifunzionalità dell'agricoltura, per promuovere i prodotti tipici e tradizionali.

4. CONDIZIONALITÀ

Se il disaccoppiamento svincola gli aiuti dalla produzione, la condizionalità li subordina al rispetto delle regole agroambientali. Vale il principio "inquinatore – pagatore" per il quale chi è responsabile del deterioramento delle risorse naturali deve accollarsi i costi dei danni provocati. Pertanto, gli agricoltori sono tenuti al rispetto di una serie di impegni: di corretta gestione agronomica dei terreni, salvaguardia dell'ambiente, salute pubblica e degli animali, benessere animale. La non conformità a tali impegni comporta l'attivazione di un meccanismo di riduzione dell'insieme dei pagamenti diretti a cui ciascun agricoltore ha diritto.

OCM Zuccheri

Nell'ambito strettamente attinente alla riforma della PAC del 2003 si segnala la conclusione nei primi mesi del 2006, dell'iter di riforma dell'OCM zucchero, la riforma approvata prevede sia finanziamenti compensativi disaccoppiati, sia finanziamenti collegati alla produzione ("accoppiati"), pari a un ulteriore 30% delle perdite, pur se limitati a un periodo transitorio di

cinque anni, e concessi solo agli Stati membri che tagliano almeno il 50% della propria quota nazionale di produzione.

All'interno del mercato UE è stata prevista una redistribuzione della produzione a vantaggio dei paesi che producono a costi inferiori; nel quadro di una minore profittabilità complessiva del settore le conseguenze per l'Italia sono piuttosto drastiche.

Prevedendo un disaccoppiamento completo, l'analisi della competitività della bieticoltura attraverso il calcolo del prezzo di *Break Even* – al di sotto del quale la coltura diverrebbe meno conveniente delle principali sostitute – mostra come in Italia tale prezzo superi il prezzo minimo garantito (25 euro/t) del 68%. Tuttavia, l'anello debole del sistema rimane essenzialmente l'industria saccarifera. In riferimento al contesto comunitario, la scarsa competitività e l'abbassamento del prezzo dello zucchero concorreranno a generare i maggiori impatti negativi proprio a carico delle regioni meridionali e settentrionali italiane e, a seguire, di quelle centrali, insieme a paesi quali Portogallo, Spagna meridionale, Grecia, Finlandia (Fonte CE Aggiornamento della valutazione d'impatto della Riforma OCM zucchero. Documento SEC(2005)808).

In questo ambito, l'approvazione da parte del tavolo di filiera del piano di razionalizzazione e riconversione nazionale (ottobre 2005) ha previsto la dismissione di 9 stabilimenti mentre il DL 2/2006 del 29 dicembre 2005 ha previsto l'istituzione presso l'AGEA di un fondo di 65,8 milioni di euro per il risanamento del settore oltre all'introduzione di misure per lo sviluppo della filiera bioenergetica.

Nuova Politica Comune della Pesca

La nuova Politica Comune della Pesca, finalizzata a rendere la pesca un'attività biologicamente, ambientalmente ed economicamente sostenibile incide fortemente sul sistema regionale.

In particolare, l'approccio a lungo termine alla gestione della pesca, la nuova politica per le flotte mirante essenzialmente alla riduzione dell'entità commisurata alla consistenza delle risorse, il sempre maggior coinvolgimento dei soggetti interessati nel processo di gestione, determinano un adattamento e un cambiamento delle politiche di settore.

Il mondo della pesca d'altronde assume rilievo non solo come comparto produttivo, ma partecipa a pieno diritto alla identificazione culturale e identitaria dei territori della Sardegna. Il legame che naturalmente la pesca intrattiene con il patrimonio culturale, ambientale e gastronomico isolano, i rapporti sociali che in modo particolare governano il settore, unisce fortemente la pesca a tutte le ipotesi di sviluppo territoriale.

Tali dinamiche sono inoltre confermate sia dalla normativa comunitaria (FEP) sia dalla normativa regionale. Le disposizioni corrispondono ai principi di severa precauzione sul prelievo delle risorse.

La stessa Regione Sardegna ha previsto una normativa specifica che incide significativamente sull'attività degli operatori della pesca, dell'acquacoltura, ivi compresa la mitilicoltura e la molluschicoltura. La normativa regionale, coerentemente con i principi comunitari persegue precisi obiettivi come la sostenibilità delle attività di pesca, la valorizzazione delle produzioni, la garanzia delle ricadute occupazionali, la tutela dei consumatori.

Il nuovo quadro riguarda inoltre tutto il sistema delle imprese di pesca, promuovendo la gestione responsabile delle risorse, basata sia su uno sfruttamento rapportato alla disponibilità effettiva delle risorse sia sull'introduzione di modelli di governance condivisa e partecipata con la previsione dei distretti della pesca.

2. DISPOSIZIONI ADOTTARE PER GARANTIRE LA QUALITA' E L'EFFICIENZA DELL'ESECUZIONE

2.1. Sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell'Intervento ed eventuali misure adottate

Pure in presenza di persistenti difficoltà di natura organizzativa, che sovente si riflettono sull'andamento generale del Programma, alcuni passi avanti in termini di gestione e coordinamento delle risorse sono stati fatti nel periodo di riferimento.

Rientra in questa dinamica l'istituzione del Comitato di Coordinamento del POR, quale organo di indirizzo, supporto decisionale e di controllo del Programma, la riorganizzazione e il rafforzamento del Centro Regionale di Programmazione, lo sviluppo delle competenze professionali per le funzioni di monitoraggio e controllo del POR.

Particolarmente significative appaiono inoltre le iniziative promosse dall'Autorità di Gestione volte a valorizzare nuovi strumenti di programmazione: la Nuova Progettazione Integrata, i Programmi di Alta Formazione (*Master and Back*), dimostrazione di una dinamica evolutiva tesa a valorizzare i processi di analisi del territorio, di verifica dei fabbisogni e di sviluppo degli strumenti di concertazione.

FESR

Criticità di natura organizzativa e procedurale e soluzioni adottate

La positiva *performance* del Fondo derivante dal miglioramento della gestione, attuato anche attraverso azioni di ottimizzazione nella allocazione delle figure dirigenziali, non ha permesso di superare totalmente alcune criticità organizzative e procedurali già presenti prima del 2005.

Le principali problematiche riguardano in particolare:

- l'articolata attività di gestione delle misure del POR che presuppone una disponibilità di risorse umane in grado di assicurare la tempestività degli adempimenti previsti dai Regolamenti comunitari. Tale attività, soprattutto in alcuni Assessorati, si somma a quella istituzionale ordinaria che richiede tempi consistenti per le istruttorie ed i controlli. Soprattutto le procedure volte a rilasciare pareri in campo ambientale si sono rivelate particolarmente complesse e, quindi, non sempre congrue con i tempi di realizzazione programmati dalle Misure. Per superare questi ostacoli la Regione ha inteso potenziare gli uffici tecnici regionali, anche facendo ricorso al Progetto Sfera, finanziato con il PON ATAS, con personale qualificato per garantire la disponibilità delle professionalità necessarie e porre l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ARPA - in condizione di operare con adeguata dotazione di personale qualificato;
- l'inadeguato livello di approfondimento tecnico ed amministrativo dei progetti infrastrutturali che sono presentati dai Beneficiari finali ai Responsabili di Misura. Tale inadeguatezza determina un inevitabile prolungamento dei tempi istruttori ed il ritardo di attivazione dei processi di spesa. A questo è da aggiungere la non sempre tempestiva trasmissione della documentazione necessaria per la certificazione della spesa da parte dei Beneficiari finali. Di fronte a tali difficoltà si è già provveduto a fornire, tramite i Responsabili di Misura, una consistente assistenza tecnica agli Enti locali, per l'accompagnamento progettuale e amministrativo delle operazioni finanziate. Questa forma di assistenza già efficacemente attivata per le misure 2.1 e 5.1, sarà estesa nel corso del 2006, anche alle Misure 1.3, 2.3 e 4.5;

- la diffusa carenza della fattibilità amministrativa dei progetti esecutivi ha indotto gli Uffici regionali a sollecitare un più diffuso impiego della procedura della Conferenza di Servizi e degli Accordi di programma.
- I tempi di risposta degli enti locali non compatibili con i tempi della programmazione hanno indotto l'Amministrazione in alcuni casi a inserire nelle convenzioni con i beneficiari finali clausole di decadenza dai benefici in caso di inosservanza dei cronoprogrammi.

FSE

Criticità di natura organizzativa e procedurale e soluzioni adottate

Con riferimento al FSE, si evidenziano criticità di natura organizzativa e procedurale legate al sottodimensionamento della struttura e all'introduzione di elementi sostanziali di novità nella programmazione degli interventi, soprattutto con riguardo alle politiche del lavoro.

Dato che tali problematiche sussistono dall'inizio del programma, sono state avviate un insieme di iniziative finalizzate, da un lato, a contenere le carenze della struttura organizzativa dei settori dell'Amministrazione responsabili della gestione del Fondo, dall'altro, a semplificare le procedure di attuazione delle Misure. Per ciò che concerne le criticità di tipo organizzativo si è provveduto all'istituzione dell'"Elenco di esperti di valutazione di progetti formativi", aggiornato con periodicità annuale, formato da esperti di differenti settori, a cui si attinge per formare le commissioni di valutazione. Tale soluzione consente, da un lato, di limitare l'impegno dei funzionari regionali nelle commissioni di valutazione; dall'altro, di ridurre i tempi di selezione degli interventi, consentendo un miglioramento complessivo nell'attuazione delle Misure. Inoltre, si è fatto ricorso al "lavoro interinale" per l'implementazione delle risorse umane addette al monitoraggio degli interventi FSE e si è provveduto all'affidamento di un servizio di segreteria tecnica per l'analisi, la gestione e la registrazione dei progetti formativi.

Nondimeno, le criticità organizzative sono riconducibili non solo a una dotazione di personale non adeguata, in termini numerici, rispetto al maggiore carico di lavoro che l'attuazione del POR ha comportato, ma anche a nuove esigenze di tipo specialistico-formativo. A tal proposito, già dal 2004 si è provveduto all'attivazione di un piano formativo a favore dei dipendenti regionali attraverso la Misura 3.9 "Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione".

Per ciò che concerne le criticità di natura attuativa-procedurale si evidenzia il superamento dell'eccessiva durata dei tempi intercorrenti dalla data di pubblicazione dei bandi a quella di approvazione delle graduatorie finali che è passato da circa 1 anno a poco più di 5 mesi. Infatti, le problematiche emerse nel corso delle analisi degli *iter* procedurali di alcune Misure FSE, che evidenziavano ritardi prevalentemente ascrivibili alla procedura di selezione delle proposte progettuali, sono state risolte con la modifica della procedura di selezione, che prevede un *iter* più snello, e con l'utilizzo di esperti valutatori iscritti nel citato elenco predisposto dall'Amministrazione Regionale.

Si segnala, infine, l'affidamento del servizio di "controllo rendicontale", cioè di verifica amministrativo/contabile della documentazione di spesa delle dichiarazioni trimestrali e dei rendiconti finali trasmessi dalle Agenzie formative; tale iniziativa sta consentendo il raggiungimento dei medesimi obiettivi di snellimento delle procedure attuative delle Misure, perseguiti con l'istituzione dell'albo dei valutatori.

FEOGA

Criticità di natura organizzativa e procedurale e soluzioni adottate

Per quanto attiene al FEOGA, si ribadiscono le criticità di natura organizzativa sia all'interno dell'Assessorato dell'Agricoltura che dei Servizi Territoriali, sia all'interno dell'ERSAT (l'Ente strumentale delegato alla gestione delle misure 4.9, 4.10 e 4.11), mentre, alcune azioni correttive, soprattutto di natura attuativa-procedurale, in parte sono state adottate già nel corso degli anni precedenti.

Al fine di ridurre i tempi di espletamento delle fasi connesse alla presentazione delle domande di contributo, sono state adottate procedure finalizzate all'applicazione concreta delle leggi regionali in materia di organizzazione amministrativa a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione.

Ciò ha consentito ai Responsabili di Misura di approvare direttamente i provvedimenti amministrativi conformi alle direttive di attuazione approvate dalla Giunta regionale e concernenti la presentazione delle domande, la selezione e attuazione delle operazioni, nonché di procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto tramite la pubblicazione di Bandi o di appositi Avvisi pubblici.

Un'ulteriore criticità emersa riguardava i tempi occorsi per l'istruttoria amministrativa, in particolare per l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità e di priorità; a tale proposito sono state apportate modifiche al Complemento di programmazione che hanno consentito di semplificare le procedure di selezione delle domande, (ad esempio, sono stati modificati i criteri di accertamento dei requisiti di redditività e quindi nel caso delle aziende agricole, l'accertamento del possesso del requisito viene determinato in base a parametri standard (RLS) espressamente dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto).

In sede di selezione e valutazione delle domande, la verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di priorità, oggi viene effettuata sulla base delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, consentendo una notevole riduzione dei tempi intercorrenti tra termine di presentazione delle domande e approvazione delle graduatorie.

Nel 2005, al fine di accelerare i tempi di realizzazione delle operazioni e snellire ulteriormente le procedure tecnico-amministrative, è stata modificata la modalità di erogazione dell'anticipazione per le misure 4.9, 4.10 e 4.12, non più in due *tranches*, ma in un'unica soluzione pari all'80% del contributo.

La riduzione dei tempi intercorrenti tra pubblicazione della graduatoria ed emanazione del provvedimento di concessione del contributo richiede adeguamenti strutturali e organizzativi connessi all'espletamento della fase di istruttoria tecnica delle domande ammissibili.

Benché siano stati attuati diversi interventi di natura correttiva dell'assetto organizzativo dei Servizi dell'Assessorato¹ e sia stato operato il coinvolgimento dell'ERSAT², il ritardo nella

¹ L'assetto organizzativo dei Servizi dell'Assessorato istituiti con DPGR 4/2000 era fondato su di una logica "di filiera" produttiva, non rispondente allo sviluppo e attuazione di strategie di intervento orizzontali inerenti le strutture produttive, le infrastrutture, la valorizzazione e promozione delle produzioni agricole, lo sviluppo rurale. Con DGR n. 17/20 del 30.05.2002, DGR n. 21/49 del 16/07/2003 e infine con Decreto del Presidente della Regione n. 66 del 28.04.05, viene quindi approvata un'articolazione dei Servizi che si suppone funzionale all'attuazione di azioni - misure di intervento agricolo e rurale e successivamente sono stati nominati i Direttori dei Servizi di nuova istituzione.

² La carenza di figure tecniche, negli uffici dei Servizi centrali e Ripartimentali dell'Assessorato dell'Agricoltura, rispetto alla notevole attività amministrativa e tecnica connessa all'attuazione delle diverse azioni di sviluppo rurale e di ammodernamento delle strutture agricole ha determinato la decisione (DGR n. 48/22 del 28.12.2001 e DGR 14/25 del 13.05.2003) di trasferire all'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura (ERSAT) i compiti istruttori connessi all'attuazione di alcune Misure (4.9 - 4.10 - 4.11). Il trasferimento dei compiti istruttori all'ERSAT è regolato da apposita Convenzione (stipulata in data 05.08.2002) che definisce procedure, modalità e tempi entro i quali svolgere l'attività.

soluzione, peraltro sempre parziale e mai definitiva, della carenza di risorse umane comporta un'intrinseca debolezza dell'intera struttura tecnico-amministrativa preposta alla gestione degli interventi del POR.

Le soluzioni adottate negli anni precedenti con l'utilizzo di contratti interinali non hanno sortito effetti duraturi, in quanto alla scadenza dei predetti contratti di lavoro si sono ripresentate le precedenti criticità, con la conseguente difficoltà, per il personale ordinario a svolgere in maniera compiuta tutti gli adempimenti previsti dal Programma.

Al fine di superare le carenze di organico, sia dal punto di vista numerico che qualitativo, e far fronte al carico di lavoro necessario nei prossimi anni per completare la Programmazione 2000 – 2006, è previsto il ricorso a forme straordinarie di assistenza tecnica rivolte in particolare ai Servizi Ripartimentali di Cagliari, Oristano e Nuoro per lo svolgimento delle funzioni attinenti l'istruttoria, la gestione, il monitoraggio e il controllo dei progetti finanziati a valere sulle Misure 4.12, 4.17 e 4.21. Inoltre il carattere di novità rappresentato dalla Misura 4.14 in ragione dei suoi contenuti, dei soggetti coinvolti e delle modalità di attuazione, richiederà una adeguata attività di supporto ed assistenza, anche nei confronti degli Enti Locali per l'elaborazione delle proposte progettuali da inserire nei Progetti locali.

SFOP

Criticità di natura organizzativa e procedurale e soluzioni adottate

L'attuazione delle Misure SFOP è affidata al Servizio Pesca Stagni e Acquacoltura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente che si occupa anche dell'attuazione del PON Pesca.

Durante gli esercizi di autovalutazione e in sede di Comitato di Sorveglianza, è stato più volte evidenziato il sotto-dimensionamento del Servizio.

Nell'ottica di garantire un sostegno tecnico nelle diverse fasi di realizzazione delle misure e delle operazioni, con il ricorso alla Misura 7.1 "Assistenza Tecnica", l'Autorità di Gestione ha stipulato una convenzione con un agronomo esperto in acquacoltura e con un ingegnere, le due figure professionali individuate collaborano nel Servizio alle attività di istruttoria e valutazione dei progetti presentati, garantendo inoltre un'attività di "orientamento" dei potenziali destinatari nella progettazione.

Grazie al loro supporto, la qualità dei progetti presentati è notevolmente migliorata e i tempi di approvazione e pubblicazione delle graduatorie dei bandi pubblicati nel corso del 2004, si sono ridotti soprattutto per i progetti di acquicoltura, trasformazione e commercializzazione.

2.2. Incontro annuale tra la Commissione e l'Autorità di Gestione

Nel corso dell'incontro annuale a Bruxelles tenutosi il 25 ottobre 2005 e dell'incontro bilaterale svoltosi il giorno successivo, oltre alle questioni più generali riguardanti l'avanzamento finanziario dei programmi, il rispetto della regola dell' "n+2", l'informazione e la pubblicità per i progetti coerenti sono stati trattati alcuni argomenti specifici che più direttamente hanno interessato la Regione Sardegna e l'attuazione del POR:

- l'impegno, da parte della Giunta, all'approvazione del Piano regionale forestale entro la fine dell'anno;

- la conferma, per quanto attiene le problematiche legate all'applicazione della direttiva nitrati, dell'individuazione delle aree vulnerabili nel mese di febbraio 2005 e l'approvazione entro il successivo mese di dicembre del Programma d'azione;
- i temi da trattare nell'aggiornamento della valutazione intermedia (prevista per il mese di dicembre), che riguarderanno: l'impatto dei regimi d'aiuto, la LR 15 sugli incentivi, il percorso di formazione, la filiera del latte bovino, i centri urbani, la pesca;
- l'indagine conoscitiva sull'applicazione del Regolamento n.1159/2000 in merito alle azioni di informazione e pubblicità poste in essere nell'attuazione del POR.

2.3 Sintesi delle attività del Comitato di Sorveglianza e informazioni relative alle principali decisioni adottate

Data delle riunioni e principali decisioni adottate

Nel 2005 si è tenuto un solo Comitato di Sorveglianza in data 15 Giugno, nel corso del quale sono state approvate:

- le proposte di modifica al POR; tra i temi collegati oggetto di trattazione vi è stato l'aggiornamento dei regimi d'aiuto, i *voucher* formativi, la progettazione integrata;
- le proposte di modifica al Complemento di Programmazione;
- il Rapporto Annuale di Esecuzione per l'anno 2004, accompagnato dall'illustrazione di quattro progetti esemplari (uno per ciascun Fondo);

Il CdS ha inoltre preso atto:

- dello Stato di avanzamento del POR al 30.04.2005 che prevede:
 - lo stato di avanzamento del programma per Assi e Misure al 30.04.2005 nei *report* standard predisposti dall'IGRUE;
 - i risultati degli *audit* delle Misure al 31.12.2004;
 - la presentazione degli *audit* dei PIT;
 - le previsioni di spesa per l'N+2;
 - lo stato di avanzamento degli adempimenti previsti dal QCS, dal POR e dal CdP;
 - la presentazione dello stato di avanzamento del nuovo percorso della programmazione territoriale e della progettazione integrata;
- delle azioni poste in essere per migliorare il sistema di gestione e controllo del POR, e in particolare:
 - l'istituzione del Comitato di Coordinamento del POR;
 - la riorganizzazione e il potenziamento delle strutture organizzative del Centro Regionale di Programmazione preposte alla gestione del POR;
 - lo sviluppo delle competenze professionali per le funzioni di monitoraggio e controllo del POR
- dei risultati dell'aggiornamento della Valutazione intermedia;
- delle azioni realizzate con il Piano di Comunicazione;
- della attività che l'amministrazione intende porre in essere per la nuova programmazione dei Fondi Strutturali per il periodo 2007-2013;
- delle politiche, delle strategie e dei progetti regionali per la Ricerca e l'Innovazione;
- dello stato di attuazione dell'Intesa istituzionale di programma e degli Accordi di programma Quadro e sulle modalità di integrazione con il POR;
- della proposta di progetto presentata per le Azioni innovative.

Data delle procedure scritte e principali decisioni adottate

L'8.11.2005 (Prot. n. 8418) è stata attivata la procedura scritta per le modifiche della parte generale del CdP, degli allegati nonché delle misure dei fondi FESR, FSE, FEOGA e SFOP che si è conclusa in data 23.11.2005 (Prot. n. 9073).

Il 16.11.2005 (Prot. n. 8788) è stata avviata la procedura scritta, per le modifiche alle Misure 1.4 – 1.5 – 2.1 – 2.3 – 4.20 – 5.1 – 5.2 e 6.3 del CdP, che si è conclusa in data 30.11.2005 (Prot. n. 9214).

Eventuali riunioni di Gruppi di lavoro

Nel corso dell'anno si sono svolti degli incontri di approfondimento con il Comitato di Coordinamento del Programma e con il Partenariato istituzionale, economico e sociale che hanno riguardato principalmente la condivisione delle proposte di modifica del Complemento di Programmazione, il processo di attuazione del Programma, la nuova Progettazione integrata.

2.4. Ricorso all'Assistenza tecnica

Nel corso del 2005, il RTI affidatario del servizio ha proseguito nella sua attività di Assistenza tecnica e supporto al monitoraggio per l'attuazione del POR Sardegna.

Fra le tipologie di servizi svolti vanno segnalate:

- l'assistenza all'attuazione del Programma, alla supervisione dei tempi e delle procedure di attuazione delle Misure;
- il supporto al Comitato di Sorveglianza;
- il supporto alle Autorità di Pagamento;
- le iniziative per l'adeguamento delle capacità professionali delle strutture regionali;
- il supporto costante alle attività connesse al monitoraggio del Programma.

Nell'anno trascorso, i servizi di Assistenza tecnica si sono concentrati altresì sull'affiancamento all'Autorità di Gestione e ai Responsabili di Misura nell'attività di predisposizione delle schede di gestione delle misure.

A supporto della riunione del Comitato di Sorveglianza svoltasi nel mese di giugno del 2005, l'Assistenza tecnica ha contribuito alla predisposizione della documentazione preparatoria necessaria allo svolgimento delle sessioni di lavoro; ha altresì supportato l'Autorità di Gestione nella stesura del *Rapporto annuale di esecuzione al 2004*, nell'elaborazione delle *Sintesi delle decisioni adottate* e dei *Verbali della riunione plenaria del 15.06.2005*.

Nel corso dell'anno è stata intensificata l'attività di supporto al monitoraggio in virtù delle nuove cadenze bimestrali previste dalla Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE, per il QCS Ob.1

Sono proseguite inoltre le attività di Assistenza tecnica "dedicata" a favore di alcune Misure (e a supporto dei Beneficiari finali), nella fase di predisposizione delle proposte, in quella di selezione dei progetti e in quella successiva di attuazione delle operazioni.

Le attività di assistenza tecnica a valere sulla Misura 7.1 *Assistenza Tecnica* rispettano il limite massimo di spesa ai sensi della norma n. 11, § 2.4 del Reg. CE 448/2004 del 10.03.2004.

Di seguito, inoltre, si riporta sinteticamente l'attività di accompagnamento realizzata nell'ambito delle "azioni di sistema" del PON ATAS a favore della Regione Sardegna nel corso del 2005.

Asse I "Assistenza tecnica e coordinamento delle politiche di sviluppo regionale"

Misura 1.1. "Azioni di preparazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, controllo e assistenza tecnica"

E' proseguita l'attività di formazione di giovani laureati in stage presso gli Assessorati Regionali nell'ambito del progetto SFERA. I risultati positivi dell'esperienza acquisita hanno dato luogo, in molti casi, alla stipula di contratti di collaborazione in qualità di esperti junior finanziati anche con risorse della Misura 7.1 del POR.

Misura 1.2 A1 e A2 – PO Internazionalizzazione 1° e 2° stralcio

E' proseguita l'attività di affiancamento ai funzionari regionali per la definizione del progetto PRINT e per l'avvio delle relazioni in partenariato con la regione marocchina Chaouia-Ouardigha. Le attività si sono concentrate nel supportare la Regione Sardegna nella preparazione e realizzazione del seminario di *follow up* sul tema "Ambiente e sviluppo sostenibile" inserito all'interno dell'iniziativa MAE-Regioni per il partenariato mediterraneo.

Misura 1.2 B – PO Ambiente Sviluppo sostenibile

La Task Force Ambiente ha fornito assistenza tecnica all'Autorità Ambientale Regionale e all'ARPAS. Per quanto riguarda il supporto all'Autorità Ambientale, essa ha partecipato alla fase di attuazione del POR, soprattutto collaborando alla redazione e valutazione di alcuni bandi per la selezione delle iniziative da finanziare (es. Misure 4.5 c, 4.5 e, 4.7), al fine di garantire l'integrazione della componente ambientale. Un'assistenza tecnica più puntuale è stata fornita su alcune misure ritenute strategiche: 1.1; 1.5; 1.8.

La TF ha inoltre contribuito all'attuazione di progetti sperimentali per la promozione dello sviluppo sostenibile e all'avvio della Valutazione Ambientale Strategica di alcuni piani regionali (Piano di Utilizzo delle Risorse idriche, Piano delle attività estrattive, Piano energetico, etc).

Misura 1.2 C – PO Difesa del Suolo

Attività di supporto presso Servizio Difesa del suolo ed il servizio Difesa Suolo e Politica Forestale dell'Assessorato Lavori Pubblici per le attività previste dalla Misura 1.3, attività connesse alla redazione del Piano stralcio dei bacini montani e del Piano di forestazione; attività di supporto presso il Servizio della Pianificazione Territoriale e della Cartografia dell'Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica per attività di avvio ed integrazione della postazione cartografica federata; predisposizione dello schema Regionale per il corretto uso del Suolo (SCUS).

Misura 1.2 D – PO Energia

Elaborazione Bilancio Energetico Regionale; attività di divulgazione dei documenti e metodi per l'impiego di tecniche di finanziamento innovative nel settore energia.

Misura 1.2 E – PO Turismo

E' stato assegnato all'Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio, un esperto a supporto della programmazione territoriale e stesura del "Piano Regionale per il Turismo Sostenibile".

Misura 1.2.F – PO MBAC

Le attività svolte dalle strutture di *back office*, a livello regionale, riguardano: supporto alle strutture regionali per il miglioramento della qualità della progettazione e per condurla a condizioni di effettiva cantierabilità, con particolare riferimento agli interventi compresi nei Progetti Integrati; assistenza e supporto tecnico per la rispondenza delle modalità di attuazione del POR e PON rispetto alla procedura e alla normativa di settore; assistenza per il coordinamento tra programmazione Nazionale e Comunitaria; supporto tecnico per la definizione di bandi e capitolati relativi agli interventi Asse II

Misura 1.2 H1 – PO Risorse idriche (irrigue) – Primo stralcio

Nel corso del 2005 è stato formalizzato dal Ministero Politiche Agricole e Forestali (Commissario ad acta), un accordo di collaborazione e consegna della postazione informatica al Consorzio di Bonifica di Chilivani.

Misura 1.2 H2 – PO Risorse idriche – Secondo stralcio

L'attività di supporto alla Regione ha riguardato sia gli Assessorati competenti che l'ATO.

L'azione ha riguardato in particolare: la messa a disposizione di strumenti informatici di razionalizzazione, catalogazione e archiviazione del patrimonio conoscitivo esistente nel settore idrico; attività di supporto e di assistenza tecnica alle Regioni e agli ATO mirate al

miglioramento dell'azione tecnico-amministrativa nelle fasi di programmazione, progettazione, realizzazione e analisi dei risultati degli interventi.

Misura 1.2 I – PO Volontariato

Supporto alla Regione per la dotazione e/o il rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche a sostegno dei sistemi informativi sociali, in funzione delle esigenze espresse, (Linea A.1). Assistenza tecnica alla Regione tramite il supporto di un esperto, in vista della nuova programmazione dei fondi strutturali (2007-2013), (Linea B. 6). Costruzione di strumenti e modelli utilizzabili per l'analisi dei fabbisogni territoriali di figure sociali e realizzazione di alcune azioni pilota finalizzate alla definizione di figure professionali in grado di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro locale. Supporto, attraverso un consulente senior e costituzione di una *Task Force* locale, (Linea E. 5). Sostegno all'implementazione di alcune Misure di FSE dedicate ai servizi alla persona e alle imprese sociali, in particolare nella definizione del Bando relativo all'attuazione dello strumento dei Piccoli sussidi, (Linea F.5).

Misura 1.2 L – PO MPAF Sviluppo rurale

E' proseguita l'attività di assistenza dell'INEA sia nella progettazione integrata che sul tema specifico dello sviluppo rurale.2

Misura 1.2 M – PO Salute

Definizione di modelli di valutazione della qualità dei servizi sanitari; AT e supporto alle funzioni di osservazione epidemiologica.

Misura 1.2 N – PO Pari opportunità

Assistenza tecnica mirata a supporto dell'attività dell'Autorità per le Politiche di Genere, attività di monitoraggio dei criteri di PO nei bandi, networking istituzionale, approfondimenti tematici, attività di divulgazione.

Nell'ambito del Progetto Integrato Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema (PIATAS), la *Task Force* ha proposto ipotesi di progetti da presentare sul territorio regionale; ha redatto le Linee Guida per l'integrazione del mainstreaming di genere nella Progettazione Integrata e ha svolto attività di assistenza tecnica ai Laboratori provinciali di Nuoro e Oristano.

Asse II “Formazione della Pubblica Amministrazione e azioni di sistema per le politiche per l'inserimento al lavoro e adeguamento del sistema formativo”

Misura II. 1 A. PIT Lavoro

La *task force* locale ha affiancato i Responsabili di Misura per la predisposizione di alcuni bandi. Monitoraggio degli esiti occupazionali dei progetti finanziati sulla Misura 3.10.

Misura II.1 Azione D “Iniziative specifiche d'animazione e promozione di legami stabili tra l'economia del Mezzogiorno e gli Italiani residenti all'estero.

Realizzazione, con il supporto di una *task force* locale, del progetto pilota che si propone di costruire una rete di “Vetrine” espositive permanenti del “made in Sardinia” che funga da punto di raccordo tra il mondo culturale e imprenditoriale sardo e quello estero e da piattaforma per diffondere/promuovere la conoscenza sul “prodotto Sardegna” (progetto ITENETs).

Misura II 2 – Azione 1. Progetto Traguardi

Laboratorio di condivisione degli obiettivi del progetto con i Responsabili di Misura e i vari uffici coinvolti nelle procedure di gestione e controllo del POR Sardegna. Affiancamento consulenziale per gli uffici preposti ai controlli (*Task Force* dell'Autorità di Gestione per i controlli di primo livello, Autorità di Pagamento, Ufficio per i Controlli di Secondo Livello). Realizzazione delle relative linee guida per la standardizzazione delle procedure di controllo: 1) Manuale delle procedure per i Responsabili di Misura; 2) Manuale delle procedure per i controlli di secondo livello; 3) Manuale delle procedure per la comunicazione delle irregolarità e la gestione dei recuperi; 4) Manuale delle procedure per le Autorità di Pagamento.

Elaborazione di 16 Piani formativi a favore di Enti Locali; formulazione di un percorso formativo specifico in collaborazione con il Servizio Tutela del Paesaggio; Audit per i responsabili di misura del FEOGA; Azione di Bad&Best per il miglioramento delle capacità di governare le procedure di preparazione, messa a bando e monitoraggio di alcune misure (in particolare Misure 1.5; 4.11; 4.18).

Misura II 2 – Azione 3. Progetto Sprint

Le attività che sono state portate avanti per tutto il 2005 hanno riguardato principalmente l'accompagnamento all'Autorità di Gestione e al gruppo tecnico del Centro Regionale di Programmazione nelle varie fasi di progettazione e attuazione della nuova strategia di programmazione territoriale e progettazione integrata.

L'attività ha riguardato, in particolare:

- l'elaborazione di documenti di programmazione e materiali a supporto del processo tra i quali: 8 rapporti sulle operazioni finanziate dal POR Sardegna e da strumenti di programmazione negoziata in ognuna delle 8 nuove province, suddivise per Comune e per tipologia di strumento; *Architetture partenariali e modelli di gestione. Orientamenti; Sistema informativo a supporto della programmazione territoriale e della progettazione integrata; Linee Guida per il funzionamento dei Laboratori provinciali; Indirizzi per il funzionamento dei tavoli di partenariato provinciale;*
- progettazione e supporto organizzativo per gli Incontri e i Forum Provinciali con gli attori locali in occasione della presentazione della strategia di rilancio della progettazione integrata;
- aggiornamento e implementazione, sul sistema informativo Grillo, dei dati relativi alle operazioni finanziate dalla Regione Sardegna attraverso i vari strumenti di Programmazione Negoziata (Progetti Integrati Territoriali, Patti Territoriali, Patti Territoriali Tematici, Contratti di Programma, Contratti d'Area, Accordi di Programma, ecc.) e alle operazioni finanziate dal POR attraverso risorse ordinarie; dei dati socioeconomici su base comunale di tutto il territorio regionale (oltre 500 indicatori).

Misura II 2 – Azione 3 D. PIT Agora

Partendo dall'analisi delle criticità istituzionali, organizzative e procedurali incontrate dalle amministrazioni locali nella progettazione integrata territoriale l'attività si è concentrata verso il rafforzamento delle competenze strategiche e manageriali.

2.5. Modalità di raccolta dati

Validazione	Bimestre di riferimento	Scadenza validazione	Validazione da parte dell'Autorità di Gestione
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale	28.02.2005	30.03.2005	30.03.2005
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale	30.04.05	30.05.2005	30.05.2005
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale Avanzamento fisico	30.06.2005	30.07.2005	29.07.2005 09/09/2005(*)
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale Avanzamento fisico	30.06.2005	30.07.2005	09/09/2005
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale	31.08.2005	30.09.2005	30.09.2005

Validazione	Bimestre di riferimento	Scadenza validazione	Validazione da parte dell'Autorità di Gestione
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale	31.08.2005	30.11.2005	29.11.2006
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale Avanzamento fisico	31.12.2005	30.01.2006	27.01.2006

(*) Validazione straordinaria

In ossequio alle disposizioni della RGS IGRUE, così come per gli altri Programmi dell'Obiettivo 1, il monitoraggio ha avuto una cadenza bimestrale sia per quanto riguarda i dati finanziari e sia per quanto riguarda i dati procedurali.

Per il monitoraggio fisico è stata rispettata la scadenza ordinaria di dicembre, integrata da quella straordinaria di giugno.

Su richiesta del Ministero dell'Economia e Finanze – IGRUE - si è provveduto, inoltre, nel mese di settembre ad una validazione straordinaria dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale al fine di consentire l'aggiornamento del Rapporto di Valutazione del QCS.

Nel complesso, le scadenze per le validazione sono state rispettate per i dati finanziari, fisici e procedurali.

2.6. Pubblicità dell'Intervento

Le attività di sensibilizzazione del grande pubblico e dei potenziali beneficiari sono state attuate attraverso il Piano di Comunicazione del Por Sardegna, con il supporto dell'Assistenza Tecnica. Queste in sintesi le principali azioni realizzate nel corso del 2005:

Le attività di comunicazione rivolte al grande pubblico sono state:

Incontri di animazione territoriale

Nel 2005, sono stati organizzati numerosi incontri territoriali e seminari nelle 8 province sarde per impostare e condividere la nuova Progettazione Integrata.

Incontri in collaborazione con altri Assessorati:

Di concerto con gli Assessorati del Lavoro, della Pubblica Istruzione ed in particolare con i soggetti attuatori del programma, è stata progettata la campagna di comunicazione di "Master and back". Gli strumenti per promuovere il Programma sono stati i seguenti:

- Messa *on-line* del sito internet www.masterandback.it
- Attivazione di un *call center*.
- Realizzazione della Guida al "Programma di alta formazione Masterandback".

Progettazione della campagna pubblicitaria con uno slogan e un format grafico riconoscibili che ha interessato la cartellonistica, le brochure informative e i pieghevoli, le locandine, gli spot

radio-tv, le affissioni su stampa locale e le promocard distribuite nelle 100 location sarde del circuito promocard.

Workshop EasyEurope. Collaborazione all'iniziativa organizzata dall' Euroinfocentre della Camera di Commercio di Cagliari con l'allestimento di un apposito stand presso l'Ente Fiera di Cagliari, presenziato da un esperto di fondi strutturali con la somministrazione di un questionario che mirava a individuare i punti di forza e di debolezza della comunicazione del Por Sardegna.

Convegno Prestito d'onore rosa". Si è svolto il 6 maggio 2005, presso la Sala CRFP a Mulinu Becciu. L'incontro è stato organizzato in collaborazione con l'Assessorato del Lavoro.

Concorso "Una foto per la tua città". Nel 2005 ha preso ufficialmente il via la prima fase del concorso fotografico "una foto per la tua città". - P.O.R. Sardegna 2000-2006 - Misura 5.1 "Politiche urbane", realizzato insieme all'Assessorato agli Enti Locali e al Servizio scolastico regionale. All'iniziativa hanno aderito 30 scuole, su 40 invitate, che hanno presentato i loro elaborati alla scadenza del primo step, previsto per marzo 2005. Nel mese di maggio si è riunita la Commissione che ha valutato i lavori pervenuti. La prima fase del concorso si è conclusa l'8 maggio 2005 con la premiazione delle scuole vincitrici. A settembre 2005 è partita la seconda fase del Concorso.

Sito Istituzionale e vecchia Pagina Europa

Nel 2005, a seguito della riorganizzazione del sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it si è proceduto alla unificazione dei concetti della *web communication*: chiarezza ed efficacia del messaggio trasmesso ai cittadini. I contenuti della vecchia pagina Europa sono confluiti all'interno del portale regionale, con la riorganizzazione coerente alle nuove linee guida. Nella *home page* del nuovo sito istituzionale sono state create due aree dedicate: una sezione politico-istituzionale, denominata "Programmazione Europea" e un canale tematico denominato "Europa". La prima è una sezione destinata alla divulgazione di testi descrittivi e di documenti ufficiali. La seconda è una sezione dinamica di aggiornamento e approfondimento sulla tematica "Europa". Il sito viene continuamente aggiornato con l'inserimento di news e di tutta la documentazione relativa alla Programmazione Europea.

Ufficio Media Relations

Dal 1° aprile 2005 è stato riorganizzato l'Ufficio Stampa con una nuova figura professionale. L'addetto alle relazioni esterne segue gli eventi, dà enfasi alle attività realizzate ed esplica regolare attività di *mediarelations* nel corso delle conferenze stampa. Cura inoltre i rapporti con l'Autorità di Gestione, con i media e l'aggiornamento del Sito Istituzionale della Regione Sardegna, in collaborazione con l'URP.

Le attività di comunicazione rivolte ai potenziali beneficiari e portate avanti nel 2005 sono state:

Call Center

Lo sportello informativo ha fornito un servizio gratuito di informazione e orientamento sul POR e sulle Iniziative comunitarie di competenza regionale. I dati disponibili indicano che gli operatori hanno gestito 297 chiamate. Le maggiori richieste hanno riguardato il Complemento di Programmazione, la Progettazione Integrata e le Misure dell'Asse IV del POR. L'assistenza riguardava in particolare la richiesta di documentazione e la richiesta di informazioni relative ai bandi. Gli operatori hanno erogato le informazioni direttamente, anche con la relativa documentazione o indirettamente, con l'ausilio dei Responsabili di Misura.

Gruppo di lavoro QCS:

Nel corso del 2005 si sono tenuti 2 incontri a Roma, presso il Dipartimento delle Politiche di Sviluppo del Ministero dell'Economia, relativi alle azioni di comunicazione delle Regioni Obiettivo 1. Durante questi incontri è stato creato un gruppo di lavoro per la realizzazione del catalogo "Progetti per lo sviluppo 2005" del QCS, ovvero una raccolta di progetti realizzati con le risorse del POR delle Regioni dell'Obiettivo 1. Per la Sardegna sono stati individuati due progetti per Asse, come da richiesta del Ministero.

Supporto al Comitato di Sorveglianza

L'attività ha riguardato l'organizzazione e il supporto logistico della riunione preparatoria e plenaria del Comitato di Sorveglianza del POR Sardegna, nonché del Forum del Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale.

Indagine quali-quantitativa:

Nei primi mesi del 2005 è stata avviata una nuova indagine quali/quantitativa con il coinvolgimento di tre *target* già definiti quali la popolazione, gli enti pubblici e portatori di interesse.

L'analisi ha rilevato, in particolare:

- il livello di interesse e di informazione sui fondi strutturali in generale e, in particolare, sugli interventi realizzati in Sardegna;
- le esigenze informative e gli strumenti di comunicazione privilegiati;
- i canali di comunicazione maggiormente utilizzati e quelli ritenuti più efficaci.
- L'indagine è stata realizzata attraverso interviste dirette, personali e telefoniche, sulla base di questionari appositamente redatti. I dati raccolti sono stati informatizzati e analizzati ed è stata redatta una relazione finale, nella quale si evince per i tre target di riferimento una discreta conoscenza del tema dei fondi strutturali, ovviamente più spiccata per quanto riguarda coloro che lavorano all'interno di enti pubblici. Le attività di informazione e comunicazione portate avanti in tal senso dalla Regione Sardegna risultano efficaci o quantomeno visibili: i canali preferenziali di fruizione sono considerati i mass media tradizionali quali stampa nazionale e locale, tv e radio, oltre che internet.

Progettazione e produzione materiali:

È stato riprogettato il *format* di comunicazione, con relativa declinazione sugli strumenti e documenti prodotti. Il nuovo format, ha mantenuto le costanti indispensabili con la riconoscibilità dell'elemento comunicato.

Le azioni intraprese hanno riguardato

- la pubblicazione di una brochure sulla Progettazione Integrata;
- la realizzazione del progetto grafico del Catalogo progetti del PdC;
- la pubblicazione dell'"Intesa istituzionale di Programma tra Stato e Regione Sardegna";
- la realizzazione del progetto grafico degli "Atti del Convegno sulla programmazione dei Fondi Strutturali in Sardegna", tenutosi l'1 marzo 2002 presso l'Hotel Chia Laguna;
- la realizzazione dei *depliants* per il *workshop* "Easy-Europe" tenutosi il 15 aprile 2005 presso la Fiera Campionaria, insieme ad una guida pratica ai servizi Comunitari presenti in Sardegna;
- la realizzazione dei *depliants* per il Convegno "Prestiti d'onore" tenutosi il 6 maggio 2005 presso l'Assessorato al Lavoro;
- la realizzazione del progetto grafico per una brochure sulla corretta applicazione della cartellonistica di cantiere, da adottare per pubblicizzare gli interventi realizzati con il POR Sardegna;

- la realizzazione del progetto grafico per la pubblicazione del Por Sardegna approvato con Decisione C(2005) 4820 del 1 dicembre 2005;
- la realizzazione del progetto grafico della Guida al “Programma di alta formazione Master and back”.

Tra le attività di comunicazione rivolte al grande pubblico e ai potenziali beneficiari si segnala la:

Sensibilizzazione sulle azioni di comunicazione e informazione:

L'attività di sensibilizzazione dei Responsabili di Misura e dei Beneficiari finali è consistita principalmente nel:

- divulgare costantemente le informazioni destinate ai potenziali beneficiari, in particolar modo quelle concernenti i bandi in pubblicazione e al loro esito, gli atti amministrativi e le buone pratiche amministrative;
- diffondere le informazioni sulle attività in corso o da attivare inerenti il Piano di Comunicazione del POR Sardegna; verificare costantemente l'applicazione del Reg. CE 1159/2000, ed in particolare che i bandi e le attività di informazione e comunicazione su interventi cofinanziati con i Fondi Strutturali contenessero i tre loghi istituzionali (Regione Autonoma Sardegna, Repubblica Italiana e Unione Europea); che dagli atti amministrativi risultasse il cofinanziamento Comunitario; che i Beneficiari finali venissero informati e adempissero all'obbligo di apposizione di cartelloni e targhe così come previsto dallo stesso Regolamento. A questo riguardo è stata condotta un'indagine ad hoc per verificare il corretto utilizzo della cartellonistica ed è stata progettata una brochure divulgativa dal titolo “Cartelloni obbligatori”.

Alcuni esempi di cartellonistica di cantiere:



Misura 1.1 – Comune di Cagliari – Intervento di risanamento e ripristino dell'efficienza della rete idrica cittadina



Misura 1.1 – Comune di Cagliari – Intervento di risanamento e ripristino della rete idrica cittadina



Misura 5.1 – Comune di Cagliari - Lavori di ristrutturazione del Teatro Massimo

2.7 Misure adottate per assicurare il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari

Piano di Sviluppo Rurale

Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Sardegna è stato approvato con Decisione C(2001)4630 del 21.12.2001 e modificato con Decisione C(2005)4581 del 21.12.2005. Il costo totale del Piano ammonta a 403,73 milioni di Euro di cui 302,77 a carico del FEOGA. Il PSR prevede il completamento degli impegni assunti ai sensi delle vecchie misure di accompagnamento ex Reg. CE 2078/92 (misure agroambientali), 2079/92 (prepensionamento) e 2080/92 (misure forestali) e l'attivazione di tre nuove misure: E) Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali, F) Introduzione e/o mantenimento dei metodi di zootecnia biologica e dei metodi di coltivazione biologica, H) Imboschimento delle superfici agricole.

L'Autorità di gestione del Piano è l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale della Regione Sardegna; all'ERSAT sono stati affidati i compiti in materia di attuazione delle misure, dalla ricezione delle domande fino all'invio degli elenchi di liquidazione ad AGEA (organismo

pagatore). Il coordinamento e l'integrazione con le misure del POR Sardegna è curato dallo stesso Assessorato dell'Agricoltura, responsabile della gestione delle misure del POR cofinanziate dal Feoga – Orientamento.

L'articolazione della Programmazione per lo Sviluppo Rurale delle Regioni Obiettivo 1 (Misure strutturali previste all'interno del POR e Misure "di accompagnamento" all'interno dei PSR) se da un lato evitano la sovrapposizione di interventi tra programmi diversi dall'altro esigono un più forte coordinamento.

Dal punto di vista organizzativo il coordinamento è assicurato dall'unitarietà della gestione, in quanto sia le Misure FEOGA del POR sia le Misure del PSR sono coordinate e gestite dall'Assessorato dell'Agricoltura il cui Direttore Generale è coordinatore del FEOGA Orientamento ed allo stesso tempo Autorità di gestione del PSR. Dal punto di vista sostanziale esistono collegamenti stretti tra le Misure del POR e quelle del PSR. In particolare si segnala la Misura 4.18 del POR "Formazione specifica in agricoltura", le cui azioni formative sono dirette anche ai beneficiari di Misure del PSR, in particolare per gli operatori biologici. In tal modo anche gli altri interventi attivati nel PSR come la Misura F "Misure agroambientali", sia per l'agricoltura biologica sia per la Misura di nuova introduzione nel 2005 relativa al benessere degli animali, trovano poi nel POR un'adeguata valorizzazione, ad esempio con la Misura 4.11 "Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità" e con la Misura 4.9 "Investimenti aziendali".

Programma Leader+ Sardegna

Il programma Leader+ Sardegna è stato approvato con Decisione C(2002)248 del 19 febbraio 2002.

La Regione nella predisposizione del Programma ha curato la sua complementarietà e integrazione con il Programma Operativo Regionale, il Piano di Sviluppo Rurale, con le altre Iniziative Comunitarie quali Equal e Interreg III e con gli altri progetti della Programmazione negoziata.

Il Complemento di Programmazione stabilisce che la strategia dei Piani di Sviluppo Locale debba evidenziare il valore aggiunto apportato da Leader nei confronti degli altri strumenti di Programmazione, ed infatti nella selezione dei Piani di Sviluppo Locale sono stati attribuiti 10 punti alla complementarietà degli interventi previsti nei singoli PSL con le altre politiche in atto nei territori di riferimento. In tal modo è stata garantita l'integrazione dei singoli PSL con le azioni programmate attraverso gli altri strumenti attuativi degli aiuti strutturali comunitari.

Questo al fine di garantire che i PSL siano concepiti e soprattutto attuati in un'ottica di integrazione con gli altri progetti finanziati nell'ambito del POR, del PSR, di Interreg, di Equal, dei Piani pluriennali di Sviluppo Socio-Economico delle Comunità Montane, dei Programmi Integrati d'Area (PIA), dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), dei Patti Territoriali (PT).

Tutti i territori di intervento selezionati del Programma sono interessati dai principali strumenti attuativi dei fondi strutturali, quali il Programma Operativo Regionale, il Piano di Sviluppo Rurale, Interreg III A (che però in Sardegna interessa solo le Province di Sassari e Nuoro) e Equal.

Allo stato attuale di avanzamento dei Piani di Sviluppo Locale (la percentuale di realizzazione degli interventi e di spendita delle relative risorse è pari a circa il 50% del totale programmato) si può affermare che, concretamente, nella loro attuazione è stata realizzata una complementarietà e sinergia con gli altri interventi comunitari ed è stata assicurata la non sovrapposizione e ripetizione di quanto già realizzato con altre tipologie di strumenti.

Il Coordinamento è assicurato, anche, dal fatto che l'Autorità di Gestione del POR è anche Autorità di Gestione del Programma Leader+ Sardegna.

Inoltre, il coordinamento è assicurato dal *Comitato di coordinamento regionale interassessoriale* istituito con Determinazione del Direttore del CRP nei primi mesi del 2003. Il Comitato è composto dall'Autorità di Gestione, che lo presiede, dal Gruppo di lavoro Leader+ del CRP e dai rappresentanti degli Assessorati Agricoltura, Ambiente, Pubblica Istruzione, Turismo e Artigianato, tale composizione assicura la complementarietà e la non sovrapposizione con gli agli interventi gestiti direttamente dai sopra citati Assessorati.

Relativamente ai Gruppi di Azione Locale, beneficiari finali dell'Asse I e Asse II del Programma Leader+ pare significativo il loro coinvolgimento nella nuova fase della Progettazione Integrata del POR Sardegna.

Interreg III A

Il Pic Interreg III A - Francia "Isole" Sardegna-Corsica-Toscana è stato approvato con Decisione C(2001) 4016 del 18 dicembre 2001. Il programma prevede la cooperazione tra la Provincia di Sassari, la Provincia di Livorno e la Corsica, ed è strutturato in quattro assi: I-Favorire l'accessibilità e l'integrazione nella zona transfrontaliera (reti e servizi); II-Realizzare una strategia trasversale di gestione e di sviluppo sostenibile del territorio (ambiente, turismo e sviluppo sostenibile); III-Sviluppare una cooperazione dinamica nella zona transfrontaliera (scambi transfrontalieri); IV-Attuazione del programma e assistenza tecnica.

L'Autorità di Gestione è un organo collegiale composto da due rappresentanti per ciascuna delle tre regioni transfrontaliere, di cui uno responsabile dell'Autorità di Gestione Ausiliaria.

La rappresentanza esterna dell'Autorità di Gestione è affidata alla Regione Sardegna (CRP) e coincide con l'Autorità di Gestione del POR Sardegna che assicura il coordinamento tra i Programmi. Il Comitato di Gestione provvede alla selezione e all'approvazione definitiva dei progetti da ammettere a finanziamento, certificandone il carattere transfrontaliero, approva le azioni dirette previste dal Programma e dal Complemento di programmazione e provvede alla sorveglianza coordinata sull'attuazione del Programma. Del Comitato fanno parte anche due membri del CRP in veste di rappresentanti della Sardegna.

La Provincia di Sassari, Autorità di Gestione Ausiliaria per la Sardegna, provvede alla raccolta ed al primo esame dei progetti, e trasmette le risultanze al Comitato di Gestione, preposto alla selezione ed all'approvazione definitiva degli stessi. Prima dell'invio al Comitato di Gestione, i progetti vengono trasmessi per eventuali osservazioni al CRP, che si avvale della cooperazione degli Assessorati di volta in volta competenti per materia al fine di evitare l'eventuale finanziamento dei progetti a valere su altri programmi, garantendo in tal modo il coordinamento tra Interreg III A e le altre iniziative comunitarie.

Equal

La Commissione Europea ha approvato in data 29.03.2001 il Documento Unico di Programmazione relativo al Programma di Iniziativa Comunitaria Equal. Il programma si concentra su cinque assi: Asse I – Occupabilità; Asse II – Imprenditorialità; Asse III – Adattabilità; Asse IV – Pari opportunità; Asse V – Richiedenti asilo. Gli assi IV e V non sono stati attivati dalla Regione Sardegna.

L'Autorità di Gestione dell'Iniziativa Comunitaria Equal è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Alcune delle competenze dell'Autorità di Gestione in materia di programmazione e di gestione dell'iniziativa comunitaria sono assegnate alle Regioni e Province Autonome, cui spetta l'attuazione del Programma a livello territoriale (Organo Intermedio). In Sardegna il ruolo è svolto dall'Assessorato al Lavoro, Formazione, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Affari Generali. Il coordinamento tra le iniziative Equal e il POR è assicurato dal Direttore generale dell'Assessorato al Lavoro in qualità di Responsabile per le azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo.

Integrazione del POR con i Piani Operativi delle Organizzazioni di Produttori rientranti nei regimi di sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato

Il POR Sardegna ha previsto la deroga di cui al paragrafo 3 dell'articolo 37 del Regolamento CE 1257/99 per il comparto ortofrutticolo e pertanto gli investimenti relativi alla produzione agricola potranno essere finanziati con il POR se ed in quanto non finanziati dai Programmi Operativi delle OP. Tale eccezione si giustifica in quanto in Sardegna esistono pochissime Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi del Reg. CE 2200/96 che possono finanziare

interventi strutturali e la loro capacità finanziaria è insufficiente a sostenere investimenti individuali a favore delle aziende dei soci aderenti. In particolare, la deroga comprende:

- a) misure realizzate dalle imprese agricole individuali appartenenti ad organizzazioni di produttori riconosciute dalla OCM: saranno finanziate quelle iniziative non comprese nei programmi operativi e che siano coerenti e compatibili con la strategia e con gli obiettivi della organizzazione dei produttori. La coerenza deriverà da specifica dichiarazione dell'organizzazione medesima a livello di bando/avviso;
- b) misure realizzate dalle imprese agricole singole e/o associate non appartenenti ad organizzazioni di produttori riconosciute dalla OCM e, comunque, previa verifica della coerenza e compatibilità degli interventi proposti con la strategia e gli obiettivi dei piani operativi delle organizzazioni riconosciute;
- c) misure realizzate dalle imprese agricole singole e/o associate le cui aziende sono ubicate in aree non comprese nei bacini sottesi ad organizzazioni di produttori riconosciute e, comunque, previa verifica della coerenza e compatibilità degli interventi proposti con la strategia e gli obiettivi dei piani operativi delle organizzazioni riconosciute.

Dal punto di vista organizzativo il coordinamento è assicurato dall'unitarietà della gestione, in quanto sia le Misure FEOGA del POR sia i Piani Operativi delle Organizzazioni di Produttori sono coordinati e gestiti dall'Assessorato dell'Agricoltura il cui Direttore Generale è anche coordinatore del FEOGA Orientamento.

Coordinamento con i PON che insistono sul territorio regionale

Al fine di evitare la sovrapposizione degli interventi, garantirne la coerenza nello stesso settore e la correlazione al territorio, l'Autorità di Gestione del POR Sardegna ha provveduto all'interno dei propri uffici alla nomina di un Referente per ciascun Programma Operativo Nazionale. I referenti partecipano ai Comitati di Sorveglianza dei PON relativi alle materie di propria competenza, garantendo in tal modo il necessario collegamento tra i due livelli. A livello regionale, invece, è attuata una collaborazione tra i referenti del CRP e gli uffici regionali competenti per settore affinché vengano attuate metodologie comuni e identificate soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi.

In fase di programmazione, la complementarietà degli interventi è assicurata dagli indirizzi per la programmazione regionale contenuti nei PON. Nella fase di attuazione, il raccordo tra Autorità ministeriali e Regioni è stato formalizzato attraverso Accordi o Protocolli di Intesa, che per la Regione Sardegna hanno riguardato i seguenti PON: PON Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione, PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno, PON Trasporti, PON Pesca e PON Scuola.

L'azione di coordinamento è rafforzata altresì dall'attività svolta in seno al Comitato di Sorveglianza del QCS Obiettivo 1 e dai Gruppi di Lavoro operativi nell'ambito del QCS stesso.

2.8 Compatibilità con le altre politiche comunitarie

Concorrenza, appalti pubblici di lavori, forniture e servizi

L'Autorità di Gestione garantisce nell'attuazione degli interventi l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Applicazione del principio della Sostenibilità Ambientale

- *Direttiva 91/271/CEE – Acque reflue urbane - Direttiva 91/676/CEE – Nitrati*: La Regione ha provveduto all'individuazione delle aree sensibili con lo studio di aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Con DGR 1/12 del 18/01/2005 è stata designata come zona vulnerabile da nitrati una parte della piana di Arborea (OR). La DGR 14/16 del

4/4/2006 ha approvato in via definitiva il Piano di Tutela delle Acque previsto dall'art 44 D. Lgs 152/99 e la DGR 4/13 del 31/01/2006 ha adottato in via preliminare il Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, in attuazione degli obblighi previsti dalla Direttiva 91/676/CEE (art. 19, comma 6 D Lgs 152/99). In seguito il Programma è stato notificato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali anche per il successivo inoltro alla Commissione Europea. In assenza di osservazioni, il documento è stato approvato in via definitiva con deliberazione n. 4/17 del 4.04.2006.

- *Direttiva 91/156 CEE, 91/689 CEE, 94/62 CE – Rifiuti, e rifiuti pericolosi e imballaggi e rifiuti di imballaggi* - In attuazione del decreto Legislativo 22/97 (Decreto Ronchi) la Regione ha predisposto le tre sezioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, imballaggi), approvate rispettivamente con le DGR 57/2 del 17/12/98, 13/34 del 30/04/2002 e 29/13 del 29/08/2002. Il Piano è stato trasmesso alla Commissione Europea e approvato in data 06/11/2002. La Regione ha inoltre predisposto il Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, approvato con DGR 45/34 del 5/12/2003.
- *Direttiva 1999/31/CE - Discariche di rifiuti* - Con DGR 24/11 del 29.07.03 è stato emanato un "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D.Lgs. 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE". In attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. 36/03 è stato predisposto un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ad integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
- *Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE – Uccelli selvatici e habitat*- A livello regionale risultano attualmente individuati 92 proposti Siti di Interesse Comunitario e 15 Zone di Protezione Speciale. Al fine di dare attuazione alle previsioni dell'art. 6 §1 della Direttiva Habitat (adozione di misure di conservazione che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione) la Regione ha predisposto delle "Linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000" e ha destinato una consistente parte dei fondi della Misura 1.5 alla redazione e attuazione degli strumenti di gestione.
- *Direttiva 85/337/CEE – Valutazione di impatto ambientale; Direttiva 42/2001/CE- Valutazione Ambientale Strategica*- La disciplina regionale in materia di VIA è contenuta nell'art. 31 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 (modificata con L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 18, L.R. 5 settembre 2000, n. 17, art. 17 e con L.R. 29 aprile 2003, n. 3, art. 20). Nel corso del 2005 con la Deliberazione n. 5/11 del 15/02/2005 la Giunta ha modificato la procedura per l'espletamento della VIA a livello regionale, al fine di renderla più efficace (attraverso la costituzione di un Ufficio Regionale delle Valutazioni Ambientali- UVAR) e di allinearla rispetto all'evoluzione normativa europea, nazionale e regionale in materia. Con successiva DGR n. 38/32 del 2/8/2005 al suddetto UVAR è stato assegnato una funzione di coordinamento e supporto tecnico per l'espletamento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi. È comunque in via di predisposizione una disciplina organica delle valutazioni ambientali a livello regionale, la cui adozione è resa problematica dalla incertezza del panorama normativo nazionale.

Analisi del ruolo dell'Autorità ambientale regionale e della sua efficacia

Coinvolgimento dell'Autorità Ambientale nell'attuazione del POR

Nell'esecuzione del suo mandato istituzionale, l'Autorità Ambientale è chiamata a cooperare con tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del POR per assicurare l'integrazione della componente ambientale degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.

Nel corso del 2005 ha partecipato all'attuazione del Programma soprattutto intervenendo sui bandi per la selezione delle iniziative da finanziare. In alcuni casi l'intervento si è limitato ad un semplice parere di coerenza (es. Misura 4.7), in altri si è proceduto all'integrazione di elementi

di sostenibilità (es. Misura 4.5 e) e alla valutazione delle iniziative proposte a finanziamento sulla base di criteri di sostenibilità inseriti nei bandi (es. Misura 4.5 c). Un intervento particolarmente significativo si è avuto sulla Misura 1.8 "Formazione per misure dell'Asse I": l'AA ha collaborato con il RdM all'elaborazione del bando pubblicato a valere sulla Linea d'intervento B "Informazione ambientale", ricostruendo l'esigenza di fabbisogni informativi e strutturando le azioni in cui la campagna informativa dovrà consistere.

L'AA ha inoltre collaborato alla predisposizione di alcuni atti di pianificazione e di indirizzo di cui la Regione si è dotata per garantire la miglior attuazione del POR.

In quest'ambito l'AA ha collaborato con il servizio Tutela delle acque dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente per la redazione del "Piano di azione per le aree vulnerabili da nitrati" relativamente all'area designata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1/12 del 18/1/2005; in adempimento a quanto previsto dalla Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Direttiva Nitrati). Al fine di dare attuazione alle previsioni dell'art. 6 § 1 della Direttiva Habitat (adottare per i siti della Rete Natura 2000 le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione), l'AA ha inoltre collaborato con il servizio Conservazione della Natura dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente per l'elaborazione delle "Linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000" e per la stesura dell'invito a presentare proposte d'intervento a valere sulla Misura 1.5, attraverso il quale verrà finanziata la predisposizione degli strumenti di gestione delle aree della rete ecologica regionale e i relativi interventi di tutela, valorizzazione e salvaguardia ambientale.

Relativamente alla nuova progettazione integrata, la scarsità delle risorse umane attualmente a disposizione dell'ufficio non ha consentito la partecipazione sistematica ai laboratori di progettazione dislocati sul territorio e alla redazione dei rapporti d'area. Quale contributo all'elaborazione dell'analisi ambientale, l'AA comunque ha fornito una mappa delle criticità ambientali a livello comunale.

Volendo compiere una valutazione complessiva, il contributo dell'autorità ambientale nell'attuazione del POR si è finora concentrato nella fase di scrittura dei bandi e partecipazione alle commissioni di valutazione delle proposte progettuali. Si ritiene che l'integrazione della componente ambientale potrebbe essere ancora più incisiva attraverso la partecipazione dell'Autorità Ambientale nella definizione delle scelte strategiche e degli atti di pianificazione e programmazione a monte dei bandi e un maggior coinvolgimento nei settori di sviluppo che presentano un maggior impatto ambientale (trasporti, energia, città). La prossima introduzione della valutazione ambientale strategica potrà probabilmente garantire per il futuro l'integrazione ambientale in una fase precoce del processo decisionale in tutti i piani e programmi che possono produrre effetti sull'ambiente.

Criticità

Nel corso del 2005 l'operatività dell'AA è stata condizionata dalla carenza di risorse umane. Delle 8 unità inizialmente previste dal Progetto Operativo Ambiente (POA) del PON ATAS a supporto della Regione Sardegna, ne risultano attualmente disponibili 4, ciò che rende impossibile un completo espletamento del ruolo dell'AA. Tale criticità sarà prossimamente superata grazie alla *mid term review* del PON ATAS, che ha messo a disposizione della Regione 652.000 euro per la reintegrazione della Task Force.

Un elemento critico è poi rappresentato dalla difficoltà che l'AA incontra nell'ottenere il riconoscimento del proprio ruolo di soggetto deputato ad assicurare l'integrazione di considerazioni ambientali nelle politiche settoriali: L'incipiente applicazione generalizzata della Valutazione Ambientale Strategica può tuttavia sicuramente rappresentare un valido strumento di integrazione della sostenibilità ambientale in tutti i settori di sviluppo.

Attività in corso

L'AA prosegue la propria attività relativa all'attuazione del POR Sardegna, attraverso l'integrazione della componente ambientale nei bandi per la selezione delle iniziative da finanziare e la partecipazione alle Commissioni di valutazione delle iniziative (Misura 5.1). In vista della programmazione 2007-2013 è stato inoltre integrato il DSR preliminare, predisposto dall'AdG, con riferimento alle tematiche d'interesse (educazione ambientale, monitoraggio, turismo sostenibile, etc).

Nell'intento di applicare metodologie condivise ai Fondi strutturali e alla programmazione ordinaria regionale, una parte dell'attività viene dedicata all'attuazione di progetti sperimentali per la promozione dello sviluppo sostenibile, in particolare nei settori della promozione dell'Agenda 21 Locale, dell'educazione e informazione ambientale, del promozione del risparmio energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili, del turismo sostenibile (Progetto LIFE ambiente "ShMILE" per la promozione dell'Ecolabel nei servizi turistici ricettivi). Prosegue inoltre la sperimentazione della Valutazione Ambientale Strategica alla pianificazione regionale pertinente (Piano di Utilizzo delle Risorse idriche, Piano delle attività estrattive, Piano energetico, etc).

Ruolo e compiti dell'Autorità per le Politiche di Genere

Nella fase di revisione di medio periodo, si è provveduto a rafforzare l'attenzione sull'applicazione ed integrazione del principio di pari opportunità in tutti gli interventi messi in atto dal POR Sardegna, provvedendo in primo luogo a formalizzare il ruolo ed i compiti dell'Autorità per le Politiche di Genere.

L'Autorità per le Politiche di Genere è l'organismo preposto alla corretta ed efficace integrazione del principio di pari opportunità trasversalmente in tutte le misure ed assicura, altresì, la conformità degli interventi con la politica e la legislazione comunitaria in materia di pari opportunità e *mainstreaming* di genere. Tale organismo è intervenuto in tutte le fasi di attuazione del Programma svolgendo un ruolo consultivo, propositivo e promozionale nei confronti dell'Autorità di Gestione del POR Sardegna, più precisamente:

- come ruolo consultivo, coerentemente con quanto disposto dal Reg. CE 1260/99, artt. 12 e 34, l'Autorità per le Politiche di Genere è intervenuta nella fase di elaborazione di tutti i bandi attraverso un parere preventivo, che si configura come obbligatorio, anche se non vincolante, per garantire la regolarità delle operazioni, la compatibilità con la normativa comunitaria ed il rispetto della priorità trasversale "pari opportunità";
- nell'esercizio del suo compito propositivo, nella fase di revisione del Programma, è intervenuta per proporre l'inserimento di azioni e/o linee di intervento con un impatto più significativo sulle pari opportunità. Nell'ambito del processo della Progettazione Integrata, l'Autorità per le Politiche di Genere, con il supporto della *Task Force* del DPO, ha proposto ipotesi di progetti da presentare sul territorio regionale; ha redatto le Linee Guida per l'integrazione del *mainstreaming* di genere nella Progettazione Integrata e ha svolto attività di assistenza tecnica ai Laboratori provinciali di Nuoro e Oristano. Il contributo ai due territori di riferimento, visibile nei Rapporti d'area, ha riguardato la lettura del contesto in chiave di genere e l'inserimento nei Progetti Integrati di obiettivi specifici e azioni in chiave di PO. In sintesi le azioni proposte riguardano: la riqualificazione di strutture ricettive e dei servizi per rendere le realtà locali veri sistemi ospitanti per le famiglie con bambini; il sostegno alla creazione di professionalità specialistiche e nuove imprese femminili; progetti di inclusione attraverso il microcredito sociale; progetti per l'introduzione di modelli di organizzazione aziendali flessibile e innovativi finalizzati alla conciliazione tra vita professionale e familiari; progetti per lo sviluppo di modelli di cooperazione sociale e delle iniziative di inclusione e integrazione legate alla multifunzionalità dell'azienda agricola (fattorie sociali); potenziamento e miglioramento della dotazione strutturale di servizi (asili nido, servizi di

prossimità) volti a facilitare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; reti di cooperazione tra Comuni per l'integrazione dei servizi scolastici, culturali e sociali e delle politiche settoriali;

- in riferimento, invece, ai suoi compiti promozionali, nel corso dell'annualità 2005 ha contribuito con diversi articoli alla redazione della rivista "Donne e Lavoro: una guida pratica per le donne dalla ricerca del lavoro alla pensione", pubblicata dall'Agenzia Regionale del Lavoro; ha pubblicato il documento "Il Mainstreaming di genere e le pari opportunità nel POR Sardegna"; ha realizzato incontri con la rete di animatrici; ha effettuato la ricerca sul fabbisogno di nido aziendale per i dipendenti della RAS.

2.9 Controllo finanziario

Organizzazione dell'Ufficio di controllo di II livello

Nel corso del 2005 l'Ufficio di controllo di II livello è stato rinnovato e potenziato.

L'ufficio ha subito un notevole turn over del personale a seguito dei seguenti movimenti;

- il pensionamento del dirigente ispettore che svolgeva il ruolo di certificatore indipendente;
- la nomina del nuovo certificatore indipendente;
- l'ingresso di 15 nuovi funzionari;
- il trasferimento ad altri uffici di 4 funzionari.

Inoltre si evidenzia che alla fine del 2004 gli altri 2 dirigenti ispettori che avevano l'incarico di certificatore indipendente hanno cessato l'incarico, uno per trasferimento e uno per pensionamento.

L'attività relativa agli articoli 10 e 15 del Reg. (CE) n. 438/01 è stata affidata nel settembre del 2005, con Decreto del Presidente della Regione, ad un unico dirigente ispettore, in posizione autonoma rispetto alle Autorità di Pagamento e di Gestione.

Nel secondo semestre del 2005 è stata aggiudicata, la gara per il servizio di assistenza tecnica e di supporto alle attività connesse al controllo di II livello alla società Reconta Ernst & Young S.p.A., che ha iniziato ad operare dal mese di gennaio 2006.

La riorganizzazione della struttura preposta ai controlli di II livello, congiuntamente all'assenza prolungata di una figura dirigenziale, non ha consentito di eseguire tutti i controlli programmati che si prevede di pianificare nei primi mesi del 2006. Si prevede altresì di concludere entro il primo semestre dello stesso anno le attività di controllo per i Fondi FEOGA e SFOP.

Riepilogo della spesa controllata al 31.12.2005

La situazione dei controlli di II livello al 31.12.2005 per i quattro Fondi viene di seguito illustrata.

Per il FESR si registrano al 31.12.2005 spese certificate con la domanda di pagamento per un importo pari a € 1.203.919.080,34 e controlli effettuati su 21 progetti, che hanno comportato la verifica di € 66.170.348,26, garantendo il raggiungimento della soglia minima del 5% di spesa controllata.

Per il FEOGA a fronte di una spesa dichiarata nella domanda di pagamento al 31.12.2005 di € 412.696.809,84, è stato controllato un importo di € 5.845.164,47 su 167 progetti, per un ammontare di spesa certificato di € 5.787.995,14. Nel IV trimestre 2005 sono stati completati o avviati i controlli su 38 operazioni cofinanziate dal FEOGA.

Per lo SFOP la spesa certificata al 31.12.2005 dall'Autorità di Pagamento è pari a € 32.011.564,78. I controlli hanno interessato una singola operazione per un importo di € 1.027.968,95.

Per quanto attiene il FSE, al 31.12.2005 sono stati effettuati controlli su 139 operazioni per € 23.059.520,75, ovvero per un importo superiore al 6% della spesa certificata nella domanda di pagamento al 31.12.2005, pari a € 364.119.812,42.

I dati vengono riassunti nella seguente tabella:

Fondi	Popolazione		Campione		Controlli	
	Spesa rendicontata al 31.12.2005 ¹	Spesa campionata al 31.12.2005 ¹	Operazioni campionate	Operazioni controllate	Spesa controllata al 31.12.2005	Spesa controllata su rendicontata
	€	€	N.	N.	€	%
	a	b	c	d	E	f = e/a
FESR	1.203.919.080,34	113.382.572,07	91 ²	21	66.170.348,26	5,50%
FEOGA	412.696.809,84	81.975.025,70	302 ³	167	5.845.164,47	1,42%
FSE	364.119.812,42	65.284.956,21	233	139	23.059.520,75	6,33%
SFOP	32.011.564,78	3.090.195,84	4	1	1.027.968,95	3,21%
Totale	2.012.747.267,38	263.732.749,82	630	328	96.103.002,43	4,77%

¹ La spesa rendicontata è quella certificata dall'Autorità di Pagamento; la spesa campionata è quella determinata sulla base dell'avanzamento finanziario al 31 dicembre 2005 presente nel sistema di monitoraggio Monit Web a tale data.

² Attualmente il campione è costituito da 71 operazioni, in quanto 20 delle 91 estratte in fase di campionamento risultano eliminate dal sistema di monitoraggio Monit Web e non rendicontate nelle domande di pagamento.

³ Attualmente il campione è costituito da 300 operazioni, in quanto 2 delle 302 estratte in fase di campionamento risultano eliminate dal sistema di monitoraggio Monit Web.

Controlli organizzativi, contabili e normativi

A gennaio del 2006, è stata adeguata l'attività di *audit system* al fine di migliorare la valutazione dell'affidabilità dei sistemi di gestione e controllo.

L'attività di verifica svolta nel 2005 sul FEOGA e, in particolare, sulle Misure 4.9, 4.10 e 4.20 ha fatto emergere che l'Organismo Intermedio, delegato all'attuazione della stessa, effettua i controlli di primo livello. In relazione ad alcune lacune rilevate per il passato, è inoltre risultato che sono attualmente in fase di predisposizione:

- la procedura di estrazione del campione sulle autocertificazioni;
- l'organizzazione delle verifiche ex post a campione sulla destinazione d'uso e sul rilascio delle certificazioni di agibilità;
- l'integrazione di alcune determinazioni di concessione del finanziamento con l'indicazione relativa all'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso per 10 anni per gli immobili.

Irregolarità riscontrate nell'anno 2005

Le irregolarità segnalate dai Responsabili di Misura nel corso del 2005 al preposto Servizio della Regione sono di seguito indicate. Le stesse sono state oggetto di Comunicazione nel 2006.

Irregolarità rilevata	Organismo che ha proceduto alla segnalazione dell'irregolarità	Fondo	Costo Operazione	Totale da recuperare	Quota Comunitaria da recuperare
Documenti fiscali non validi	Assessorato dell'Agricoltura	FEOGA	37.184,89	0,00	0,00
Documenti giustificativi falsi	Assessorato dell'Industria	FESR	2.783.137,68	0,00	0,00
Totale			2.820.322,57	0,00	0,00

Aggiornamento delle azioni intraprese per adeguare i sistemi di gestione e controllo

In relazione alle raccomandazioni emerse dall'*audit* dell'IGRUE svolto negli anni 2003-2004 si segnala che:

- è stato accolto l'invito ad apportare, pur ritenendola comunque adeguata, una ulteriore separazione delle funzioni tra Responsabili di Misura e Autorità di Pagamento, incardinata precedentemente presso le Direzioni Generali degli Assessorati di competenza. La Giunta Regionale con DGR n. 42/15 del 6 settembre 2005, ha attribuito le funzioni di Autorità di Pagamento per ogni Fondo ad un Servizio funzionalmente separato dai Responsabili di Misura;
- le Autorità di Pagamento dei quattro Fondi si sono dotate di un sistema di contabilità separata per la gestione dei recuperi;
- si è proceduto costantemente alla verifica dell'adeguatezza delle piste di controllo.

Tra le iniziative poste in essere dall'Autorità di Gestione al fine di potenziare il sistema dei controlli si segnalano:

- l'ordine di servizio con il quale è stato istituito il Gruppo di Lavoro "Controllo di I livello, certificazione della spesa e gestione delle irregolarità dei Programmi e dei Progetti" quale *task force* per l'Autorità di Gestione, con un ruolo di supporto metodologico all'intero sistema dei controlli e ai diversi responsabili.
- Nell'ambito del Progetto Traguardi, unitamente al Foromez, è stata svolta una attività formativa specifica, rivolta ai Responsabili di Misura, alle Autorità di Pagamento, all'Ufficio di Controllo di II livello e alla *task force* dell'Autorità di Gestione con la finalità di sviluppare e diffondere la cultura del controllo a tutti i livelli, uniformare le pratiche, gli strumenti, le regole e le modalità.

Da questa attività formativa è emersa la necessità, condivisa da tutti gli attori del sistema dei controlli, di codificare l'attività dei controlli, che già venivano effettuati ai vari livelli, per migliorare il sistema e superare le eventuali criticità. Con la diretta partecipazione degli attori dei controlli e con l'ausilio dei consulenti del Progetto Traguardi, sono stati predisposti quattro Manuali:

- Manuale delle procedure per le Autorità di Pagamento;
- Manuale delle procedure per i controlli di II livello;
- Manuale delle procedure per la comunicazione delle irregolarità e la gestione dei recuperi.

Audit delle DG Agricoltura e sviluppo rurale dei Servizi della Commissione Europea del 17-21 ottobre 2005

Alla fine del 2005 è stato effettuato un *audit* della Commissione Europea al quale hanno partecipato, oltre l'Ufficio di controllo di secondo livello, anche l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Pagamento FEOGA e i Responsabili delle Misure 4.9, 4.10 e 4.20.

Attualmente si è in attesa della relazione da parte della Commissione a seguito dell'*audit*.

3. ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

Le tabelle che seguono sono state elaborate conformemente alle indicazioni formulate dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito alla predisposizione del Rapporto annuale di esecuzione. In ossequio agli orientamenti del DPS, i dati di avanzamento finanziario si riferiscono agli impegni e ai pagamenti registrati nel sistema di monitoraggio MonitWeb.

I dati riportati nella tabella ricapitolativa indicano le spese sostenute risultanti dalla contabilità delle Autorità di Pagamento. Per la Misura 4.2 del FESR il dato negativo rilevato al 31.12.2005 è il risultato dell'attività di controllo effettuata dall'Autorità di pagamento sull'importo dei progetti ammessi a rendicontazione e del conseguente riallineamento della certificazione delle spese alle domande di pagamento.

Di seguito sono rappresentate le tabelle relative:

- all'esecuzione finanziaria per Assi, Misure e Fondo del POR, registrata al 31.12.2005 in termini di spesa pubblica certificata;
- al totale dei pagamenti ricevuti dalla Commissione e dallo Stato sino al 31.12.2005.

3.1 Tabella ricapitolativa, generale e per Fondo, delle spese effettive

Le tabelle a seguire mostrano una spesa complessiva del Programma, al 31.12.2005, di € 2.012.747.267,38, pari al 47,26%% della spesa ammissibile totale prevista. Per l'anno oggetto di trattazione, l'avanzamento del FESR, FSE, FEOGA e SFOP ha consentito di evitare l'applicazione del disimpegno automatico.

Rispetto alle singole *performance*, i quattro Fondi rivelano tutti un avanzamento pressoché il linea con la media POR, con la prevalenza del FSE che ha registrato spese certificate pari a circa il 49% della spesa ammissibile, e con il riallineamento dello SFOP che passa da una percentuale del 19% di spese certificate su costo ammesso, rilevata lo scorso anno, alla percentuale del 42,13% registrata a fine 2005.

Per il raffronto tra spese certificate e spesa ammissibile si è tenuto conto nella del piano finanziario approvato con decisione CE(2005)4820 del 1° dicembre 2005. Lo stesso piano finanziario è stato altresì utilizzato nell'analisi condotta sulle misure di cui al successivo Capitolo 4.

Tabella ricapitolativa POR Sardegna 2000-2006
CCI N° 1999 IT 16 1 PO 010
Decisione C(2005) 4820 del 1.12.2005

Asse	Spesa ammissibile totale prevista	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spesa cumulata al 31.12.2005	% realizz. totale	Altro	Aree di intervento*
Misura	a	b	c	d	e	f	g	h=b+c+d+e+f+g	h=g/a		m
Asse I	1.044.678.000,00	81.660.064,67	82.989.625,86	91.731.594,83	108.117.697,15	77.048.972,63	146.565.280,55	588.113.235,69	56,30%		
1.1	510.653.000,00	46.012.849,09	60.913.190,51	65.954.819,48	77.766.617,40	37.508.592,96	86.402.415,40	374.558.484,84	73,35%		344-345
	224.687.320,00							203.366.475,69	90,51%		344
	285.965.680,00							171.192.009,15	59,86%		345
1.2	49.254.000,00	0	0	0	0	8.676.773,46	2.301.743,56	10.978.517,02	22,29%		1308
1.3	275.606.000,00	25.329.331,45	7.287.453,87	12.351.116,57	17.095.597,45	22.918.391,64	40.460.590,18	125.442.481,16	45,52%		353
1.4	74.388.000,00	8.185.809,53	7.419.003,93	8.368.488,99	8.484.701,52	0,00	7.382.325,98	39.840.329,95	53,56%		343-351
	66.949.200,00							38.699.165,69	57,80%		343
	7.438.800,00							1.141.164,26	15,34%		351
1.5	49.327.000,00	1.839.471,06	7.238.213,03	4.012.912,76	1.269.591,77	1.763.456,38	5.051.867,88	21.175.512,88	42,93%		171-172-353
	34.528.900,00							18.492.246,45	53,56%		171
	4.932.700,00							193.297,84	3,92%		172
	9.865.400,00							2.489.968,59	25,24%		353
1.6	21.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.757,00	408.552,33	677.309,33	3,10%		332-162
	19.913.530,00							677.309,33	3,40%		332
	1.969.470,00							0,00	0,00%		162
1.7	28.511.000,00	292.603,54	131.764,52	576.886,34	157.053,28	169.686,96	800.042,38	2.128.037,02	7,46%		322-323
	27.085.450,00							2.128.037,02	7,86%		322
	1.425.550,00								0,00%		323
1.8	24.056.000,00	0,00	0,00	467.370,69	3.344.135,73	3.379.128,47	1.644.520,28	8.835.155,17	36,73%		23
1.9	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.185,76	2.113.222,56	4.477.408,32	40,70%		125-126-127

Asse	Spesa ammissibile totale prevista	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spesa cumulata al 31.12.2005	% realizz. totale	Altro	Aree di intervento*
	8.800.000,00							4.477.408,32	50,88%		125
	550.000,00							0,00	0,00%		126
	1.650.000,00							0,00	0,00%		127
Asse II	396.970.000,00	14.059.921,35	11.636.560,61	10.780.712,31	22.139.316,30	41.926.582,79	49.839.834,91	150.382.928,27	37,88%		
2.1	191.721.068,00	5.700.020,38	6.523.205,60	2.802.032,90	3.305.773,58	14.434.642,32	18.012.959,05	50.778.633,83	26,49%		354
2.2	49.576.932,00	4.476.382,03	3.790.832,40	1.460.770,20	3.030.422,08	10.887.696,29	6.712.730,02	30.358.833,02	61,24%		354
2.3	131.616.000,00	3.883.518,94	1.322.522,61	5.847.974,71	12.387.743,24	15.398.254,46	24.736.311,78	63.576.325,74	48,30%		354
2.4	24.056.000,00	0	0	669.934,50	3.415.377,40	1.205.989,72	377.834,06	5.669.135,68	23,57%		23
Asse III	724.930.000,00	4.448.989,80	20.729.485,00	39.982.612,36	52.840.104,47	57.433.779,39	116.969.781,54	292.404.752,56	40,34%		
3.1	49.738.000,00	0,00	0,00	289.160,64	5.058.657,42	5.011.555,77	6.674.563,28	17.033.937,11	34,25%		21
3.2	89.130.000,00	0,00	3.754.064,71	16.164.775,13	5.234.267,28	15.541.496,23	48.435.396,65	89.130.000,00	100,00%		21-23
	26.739.000,00							83.164.328,90	311,02%		21
	62.391.000,00							5.965.671,10	9,56%		23
3.3	56.043.000,00	0,00	10.330.895,80	13.574.176,33	7.008.396,14	5.175.531,73	12.338.132,94	48.427.132,94	86,41%		21-23-24
	2.802.150,00							48.030.408,61	1714,06%		21
	14.010.750,00							396724,33	2,83%		23
	39.230.100,00							0,00	0,00%		24
3.4	61.000.000,00	0,00	0,00	162.977,26	2.711.936,57	3.082.078,65	4.372.802,31	10.329.794,79	16,93%		22
3.5	9.000.000,00	0,00	0,00		960.269,53	2.737.827,69	1.333.679,66	5.031.776,88	55,91%		23
3.6	36.000.000,00	0,00	2.504.076,78	19.331,80	3.860.760,86	675.881,94	1.710.860,87	8.770.912,25	24,36%		23
3.7	47.200.000,00	1.133.895,50	2.071.486,30	3.276.579,11	2.628.507,52	4.061.877,45	3.630.321,30	16.802.667,18	35,60%		23
3.8	21.500.000,00	0,00	0,00	432.672,27	2.100.278,58	1.556.225,55	948.035,65	5.037.212,05	23,43%		23
3.9	33.700.000,00	0,00	0,00	24.290,03	3.564.595,72	1.590.707,53	2.843.591,57	8.023.184,85	23,81%		23
3.10	69.253.000,00	0,00	0,00	230.193,15	3.592.691,87	9.933.220,18	23.532.432,48	37.288.537,68	53,84%		24
3.11	43.000.000,00	0,00	0,00	45.532,61	7.649.334,86	3.263.643,63	4.344.862,52	15.303.373,62	35,59%		25

Asse	Spesa ammissibile totale prevista	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spesa cumulata al 31.12.2005	% realizz. totale	Altro	Aree di intervento*
3.12	58.752.000,00	55.849,24	1.060.454,22	4.733.340,08	8.350.115,40	4.685.500,06	6.158.697,00	25.043.956,00	42,63%		36
3.13	82.124.000,00	3.259.245,06	1.008.507,19	1.029.583,95	120.292,72	118.232,98	0,00	5.535.861,90	6,74%		181-182-183-164
	20.531.000,00							5.535.861,90	26,96%		181
	45.989.440,00							0,00	0,00%		182
	9.854.880,00							0,00	0,00%		183
	5.748.680,00							0,00	0,00%		164
3.14	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		23
3.15	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		23
3.16	36.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		23-24
	29.352.000,00							0,00	0,00%		23
	7.338.000,00							0,00	0,00%		24
3.17	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		23
3.18	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.405,31	646.405,31	5,17%		23
Asse IV	1.266.085.040,00	17.491.117,38	39.636.733,68	71.303.754,39	115.966.082,89	137.479.280,83	234.590.908,97	616.467.878,14	48,69%		
4.1	179.586.000,00	10.250.561,52	29.318.704,00	10.923.869,03	0,00	4.631.494,73	55.206.014,40	110.330.643,68	61,44%		161-165-413
	169.069.544,00							100.537.210,35	59,47%		161
	10.000.000,00							9.793.433,33	97,93%		165
	516.456,00							0,00	0,00%		413
4.2	9.000.000,00	86.764,76	574.780,38	312.355,80	139.442,40	139.185,28	-15.370,10	1.237.158,52	13,75%		163-164
	7.000.000,00							1.237.158,52	17,67%		163
	2.000.000,00							0,00	0,00%		164
4.3	0,00										
4.4	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		164-324
	12.824.000,00										164

Asse	Spesa ammissibile totale prevista	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spesa cumulata al 31.12.2005	% realizz. totale	Altro	Aree di intervento*
	7.176.000,00										324
4.5	140.456.000,00	0	974.960,56	264.529,80	1.268.979,36	2.169.927,55	19.111.309,05	23.789.706,32	16,94%		171-172
	108.062.400,00							11.976.803,12	11,08%		171
	32.393.000,00							11.812.903,20	36,47%		172
4.6	64.150.000,00	0,00	0,00	5.689.622,49	22.298.553,88	19.662.042,44	4.207.701,54	51.857.920,35	80,84%		23-24
	51.320.000,00							46.527.285,35	90,66%		23
	12.830.000,00							5.330.635,00	41,55%		24
4.7	62.810.160,00	266.749,99	323.141,10	452.071,52	1.253.576,53	8.445.490,73	16.359.931,11	27.100.960,98	43,15%		143-144-145
	16.674.166,67							5.924.450,77	35,53%		143
	24.220.073,33							18.991.207,27	78,41%		144
	21.915.920,00							2.185.302,94	9,97%		145
4.8	13.180.880,00	834.453,11	927.534,59	396.695,23	105.427,70	1.495.097,19	1.151.395,97	4.910.603,79	37,26%		143-146-147-414
	8.676.480,00							0,00	0,00%		143
	1.001.000,00							482.779,00	48,23%		146
	2.243.400,00							3.672.716,74	163,71%		147
	1.260.000,00							755.108,05	59,93%		414
4.9	216.302.000,00	0,00	0,00	20.481.301,92	6.966.903,55	35.511.690,49	32.742.816,76	95.702.712,72	44,24%		111
4.10	136.600.000,00	0,00	0,00	3.990.329,76	4.227.128,92	33.856.980,48	18.671.687,52	60.746.126,68	44,47%		114
4.11	30.491.000,00	0,00	0,00	2.122.911,91	4.117.752,94	3.633.230,45	4.163.896,62	14.037.791,92	46,04%		1304
4.12	24.001.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.866,38	2.524.241,00	3.431.107,38	14,30%		1307
4.13	15.659.000,00	0,00	0,00	3.097.501,58	0,00	827.722,36	369.886,60	4.295.110,54	27,43%		1305
4.14	34.497.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		1306-1310
	27.597.652,00							0,00	0,00%		1306
	6.899.413,00							0,00	0,00%		1310
4.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Asse	Spesa ammissibile totale prevista	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spesa cumulata al 31.12.2005	% realizz. totale	Altro	Aree di intervento*
4.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4.17	22.781.565,00	1.685.968,20	4.056.931,74	2.554.602,84	882.429,74	1.276.125,84	389.276,18	10.845.334,54	47,61%		1.313
4.18	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		113
4.19	64.957.278,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	41.926.143,26	59.926.143,26	92,25%		1.302
4.20	143.612.534,00	4.366.619,80	3.460.681,31	917.962,51	46.220.887,87	20.118.426,91	27.286.979,06	102.371.557,46	71,28%		1.309
4.21	82.000.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	10.485.000,00	4.805.000,00	10.495.000,00	45.885.000,00	55,96%		112
Asse V	371.902.000,00	8.126.332,28	9.829.316,28	9.715.440,09	9.972.842,98	21.943.631,53	51.230.692,25	110.818.255,41	29,80%		
5.1	319.068.000,00	4.780.882,60	6.729.285,15	8.357.995,20	8.739.376,96	15.092.950,26	45.928.797,58	89.629.287,75	28,09%		352
5.2	28.778.000,00	3.345.449,68	3.100.031,13	1.357.444,89	445.859,14	660.426,61	403.089,65	9.312.301,10	32,36%		36-413-166
	20.576.916,00							9.312.301,10	45,26%		36
	3.700.000,00							0,00	0,00%		413
	4.501.084,00							0,00	0,00%		166
5.3	24.056.000,00	0,00	0,00	0,00	787.606,88	6.190.254,66	4.898.805,02	11.876.666,56	49,37%		23
Asse VI	430.540.000,00	13.501.344,47	24.970.991,34	50.225.278,87	43.786.169,80	50.094.702,69	64.210.460,65	246.788.947,82	57,32%		
6.1	201.572.566,00	11.589.070,01	16.128.296,18	41.136.237,41	31.529.357,62	33.641.901,22	34.532.274,94	168.557.137,38	83,62%		318-312
	198.732.053,00							168.557.137,38	84,82%		312
	2.840.513,00							0,00	0,00%		318
6.2	98.251.434,00	976.244,08	8.624.972,42	4.049.381,66	423.006,38	3.129.243,56	11.282.185,64	28.485.033,74	28,99%		317
6.3	94.660.000,00	936.030,38	217.722,74	1.550.997,11	3.508.878,52	5.261.255,49	14.215.892,46	25.690.776,70	27,14%		32
6.4	24.056.000,00	0,00	0,00	3.488.662,69	8.324.927,28	8.062.302,42	4.180.107,61	24.056.000,00	100,00%		23
6.5	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		161-166-171-36-413-415
	2.000.000,00							0,00	0,00%		161
	2.000.000,00							0,00	0,00%		166
	1.000.000,00							0,00	0,00%		171

Asse	Spesa ammissibile totale prevista	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spesa cumulata al 31.12.2005	% realizz. totale	Altro	Aree di intervento*
	5.000.000,00							0,00	0,00%		36
	960.000,00							0,00	0,00%		413
	1.040.000,00							0,00	0,00%		415
Asse VII	23.450.000,00	0,00	0,00	827.649,61	2.119.388,62	1.759.217,91	3.065.013,35	7.771.269,49	33,14%		
7.1	23.450.000,00	0,00	0,00	827.649,61	2.119.388,62	1.759.217,91	3.065.013,35	7.771.269,49	33,14%		411- 412- 413- 414- 415
	17.001.250,00							6.205.209,64	36,50%		411
	1.758.750,00							1.369.079,16	77,84%		412
	2.345.000,00								0,00%		413
	2.345.000,00							196.980,69	8,40%		415
Totale	4.258.555.040,00	139.287.769,95	189.792.712,77	274.567.042,46	354.941.602,21	387.686.167,77	666.471.972,22	2.012.747.267,38	22,84%		
FESR	2.600.980.000,00	131.000.083,35	162.363.900,44	175.918.386,49	180.142.197,44	174.638.813,66	379.855.698,97	1.203.919.080,35	46,29%		
FSE	744.428.000,00	1.133.895,50	18.660.523,59	44.535.278,70	82.540.297,52	91.129.764,06	126.120.053,05	364.119.812,42	48,91%		
FEOGA	837.156.000,00	6.052.588,00	7.517.613,05	53.264.610,52	90.900.103,02	111.977.002,13	142.984.893,12	412.696.809,84	49,30%		
SFOP	75.991.040,00	1.101.203,10	1.250.675,69	848.766,75	1.359.004,23	9.940.587,92	17.511.327,08	32.011.564,77	42,13%		
Totale	4.258.555.040,00	139.287.769,95	189.792.712,77	274.567.042,46	354.941.602,21	387.686.167,77	666.471.972,22	2.012.747.267,38	47,26%		

3.2 Pagamenti ricevuti dalla Commissione europea

La tabella che segue espone gli importi erogati al 31.12.2005 dalla Commissione europea e dallo Stato italiano a valere sullo stanziamento del POR Sardegna 2000-2006.

Fondo	Pagamenti ricevuti				
	Quota comunitaria	Quota nazionale	Totale (a)	Data accredito - quota UE -	Data di uscita - quota nazionale -
FESR	608.348.888,19	454.028.209,57	1.062.377.097,76		
Acc. del 7% 1° parte	40.457.410,00	28.320.110,00	68.777.520,00	06.10.00	28.11.00
Acc. del 7% 2° parte	40.457.410,00	28.320.110,00	68.777.520,00	06.12.00	02.02.01
I pag. int.	34.417.810,78	24.092.467,53	58.510.278,31	29.04.02	05.08.02
II pag. int.	168.722.892,44	118.251.550,94	286.974.443,38	05.02.03	31.07.03
III pag. int.	94.579.043,41	85.407.096,20	179.986.139,61	15.12.03	14.06.04
IV pag. int.	27.638.988,76	15.622.575,03	43.261.563,79	04.05.04	14.06.04
V pag. int.	28.115.569,25	22.376.175,92	50.491.745,17	11.10.04	27.10.04
VI pag. int.	32.987.213,53	20.395.772,24	53.382.985,77	04.12.04	04.12.04
VII pag.int. *	19.151.936,94	17.899.120,00	37.051.056,94	02.09.05	02.09.05
VIII pag.int**	5.397.837,04	11.847.195,00	17.245.032,04	02.09.05	02.09.05
IX pag. int.	22.657.327,91	15.860.129,00	38.517.456,91	11.10.05	17.10.05
X pag. int.	71.524.896,24	50.067.532,21	121.592.428,45	29.11.05	29.11.05
XI pag. int.	22.240.551,89	15.568.375,50	37.808.927,39	15.12.05	15.12.05
FSE	176.453.666,04	123.517.580,32	299.971.246,36		
Acc. del 7% 1° parte	12.502.490,00	8.751.750,00	21.254.240,00	15.12.00	14.02.01
Acc. del 7% 2° parte	12.502.490,00	8.751.750,00	21.254.240,00	22.12.00	02.03.01
I pag. int.	7.042.480,26	4.929.736,18	11.972.216,44	22.05.02	29.03.02
II pag. int.	8.258.572,88	5.781.001,02	14.039.573,90	08.10.02	16.09.02
III pag. int.	13.972.469,25	9.780.728,48	23.753.197,73	25.03.03	18.03.03
IV pag. int.	8.210.573,33	5.747.401,33	13.957.974,66	02.10.03	03.10.03
V pag. int.	24.578.624,69	17.205.037,28	41.783.661,97	19.12.03	26.11.03
VI pag. int.	9.081.883,68	6.357.318,56	15.439.202,24	08.03.04	26.02.04
VII pag. int.	13.160.942,38	9.212.659,75	22.373.602,13	26.10.04	22.09.04
VIII pag. int.	7.755.935,48	5.429.154,86	13.185.090,34	30.11.04	03.12.04
IX pag. int.	26.938.397,74	18.856.878,42	45.795.276,16	03.08.05	03.08.05
X pag. int.	8.381.470,86	5.867.029,60	14.248.500,46	02.09.05	02.09.05
XI pag. int.	4.975.002,57	3.482.501,80	8.457.504,37	13.10.05	13.10.05
XII pag. int.	19.092.332,93	13.364.633,05	32.456.965,98	09.12.05	09.12.05
FEOGA***	189.425.353,00	127.570.743,64	316.996.096,64		
Acc. del 7%	28.425.460,00	19.897.850,00	48.323.310,00	15.12.00	14.12.01
Pag. int.	2.777.949,00	1.944.256,41	4.722.205,41	03.07.02	27.09.02
Pag. int.	3.954.528,00	2.831.076,72	6.785.604,72	04.02.03	11.03.03
Pag. int.	25.721.100,00	18.417.653,34	44.138.753,34	30.04.03	22.07.03
Pag. int.	2.819.795,00	8.884.086,74	11.703.881,74	22.01.04	27.05.04
Pag. int.	44.724.291,00	18.356.175,35	63.080.466,35	30.04.04	27.05.04
Pag. int.	6.905.957,00	4.834.170,08	11.740.127,08	22.12.04	01.04.05
Pag. int.	5.026.157,00	3.518.309,81	8.544.466,81	22.12.04	06.04.05
Pag. int.	20.181.918,00	14.665.425,53	34.847.343,53	30.12.04	04.04.05
Pag. int.	21.975.572,00	15.382.900,81	37.358.472,81	08.08.05	02.09.05
Pag. int.	8.167.203,00	5.717.042,10	13.884.245,10	05.09.05	05.09.05
Pag. int.	18.745.423,00	13.121.796,75	31.867.219,75	09.12.05	09.12.05
SFOP****	7.524.296,02	5.267.153,39	12.791.449,41		
Acc. del 7%	1.890.770,00	1.323.560,00	3.214.330,00	10.01.01	23.02.01

Fondo	Pagamenti ricevuti				
	Quota comunitaria	Quota nazionale	Totale (a)	Data accreditato - quota UE -	Data di uscita - quota nazionale -
Pag. int.	682.911,60	1.274.501,90	2.891.077,83	28.05.02	14.11.04
Pag. int.	281.819,52			18.02.03	
Pag. int.	651.844,81			15.03.04	
Pag. int.	920.031,32	501.123,18	1.421.154,50	08.08.05	09.09.05
Pag. int.	2.606.614,90	1.824.630,43	4.431.245,33	08.08.05	09.09.05
Pag. int.	490.303,87	343.337,88	833.641,75	20.12.05	23.12.05
TOTALE	981.752.203,25	710.383.686,92	1.692.135.890,17		

* A fronte di una richiesta pari a € 25.570.172,50 l'U.E. ha trattenuto l'importo di € 6.418.235,56 a compensazione del saldo del contributo POP 1994/1995

** A fronte di una richiesta pari a € 16.924.564,00 l'UE ha rettificato l'importo a € 5.397.837,04, a seguito della sospensione relativa alla Misura 6.1, in attesa dell'approvazione dei "grandi progetti"

*** FEOGA: La quota comunitaria accreditata, a valere sulle domande di pagamento di ottobre e dicembre 2002, differisce rispetto alla somma richiesta, rispettivamente di - € 89.427,49 e - € 679.260,84, somme non riconosciute sulla Misura 4.20. La quota nazionale accreditata, a valere sulla domanda di pagamento di dicembre 2003, differisce rispetto alla somma richiesta di - € 5.565.116,04.

**** SFOP: Le somme accreditate derivano dal calcolo effettuato dai Servizi Finanziari della Commissione e dal MEF sulle domande di pagamento inoltrate.

Le date di accredito si riferiscono alla quietanza di accreditamento della quota comunitaria, mentre quelle di uscita, quando riportate, sono relative al trasferimento della quota nazionale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Stato di avanzamento degli Assi prioritari e delle Misure

Asse I – Risorse naturali

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
FESR	960.368.000,00	480.184.000,00	480.184.000,00		
FSE	24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00		
FEOGA	60.254.000,00	30.127.000,00	30.127.000,00		
Totale	1.044.678.000,00	522.339.000,00	522.339.000,00		

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
2000-2006	Importo	Importo	%	Importo	%
FESR	960.368.000,00	784.924.011,09	81,73%	584.410.202,06	60,85%
FSE	24.056.000,00	12.006.667,41	49,91%	8.835.155,17	36,73%
FEOGA	60.254.000,00	16.832.002,71	27,94%	15.455.925,66	25,65%
Totale	1.044.678.000,00	813.762.681,21	77,90%	608.701.282,89	58,27%

Pagamenti certificati al 31.12.2005

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006	Importo	Importo	%
FESR	960.368.000,00	563.822.155,18	58,71%
FSE	24.056.000,00	8.835.155,17	36,73%
FEOGA	60.254.000,00	15.455.925,34	25,65%
Totale	1.044.678.000,00	588.113.235,69	56,30%

All'avanzamento finanziario dell'Asse contribuiscono, in prevalenza, le Misure cofinanziate dal FESR che, in termini di impegni, incidono sulla spesa ammissibile dell'intero Asse per oltre il 75%. Anche gli importi dei pagamenti monitorati e delle spese certificate risentono dell'andamento positivo del FESR: con un ammontare a livello di POR pari a € 584.410.202,06 ed € 563.822.155,18, le erogazioni si attestano rispettivamente al 60,85% e al 58,71% del costo ammissibile.

L'avanzamento dell'Asse, per ciò che concerne il FSE, registra un leggero incremento delle realizzazioni relative alla Misura 1.8 la cui capacità di spesa è pari al 36,73% dello stanziamento disponibile.

L'avanzamento finanziario dalle Misure cofinanziate dal FEOGA nell'Asse I si colloca al di sotto del dato medio; infatti, a fronte di un'aliquota media 56,30%, il FEOGA impegna solo il 27,94% dello stanziamento disponibile, i pagamenti e le certificazioni coprono il 25,65% del costo ammesso, ottima, invece, la capacità di utilizzo che si attesta al 91,82% della dotazione pubblica impegnata.

Misura 1.1 – Ciclo integrato dell'acqua - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a garantire adeguate disponibilità idriche alla regione – attraverso la razionalizzazione e la valorizzazione delle infrastrutture esistenti – al miglioramento delle condizioni di fornitura e al risparmio, risanamento e riuso della risorsa idrica.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
510.653.000,00	255.326.500,00	255.326.500,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	510.653.000,00	502.581.623,85	98,42%	385.705.489,77	75,53%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	510.653.000,00	374.558.484,84	73,34%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2005, la misura registra impegni per complessivi € 502.581.623,85, pari al 98,42% della spesa ammissibile, e pagamenti per € 385.705.489,77 che assorbono il 75,53% del budget complessivo. Rispetto al 2004, il dato relativo ai pagamenti si incrementa di circa 18 punti percentuali. La *performance* complessiva si colloca a livelli nettamente superiori a quelli medi fatti registrare dall'intero FESR (impegni 70% e pagamenti 48%). Le spese certificate risultano pari a € 374.558.484,84.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Acqua potabile			
Accumulo			
<i>Altre opere d'accumulo</i>			
Interventi	n.	3	1
Capacità impianti	mc	30.000.000	18.073.000
Captazione e adduzione			
<i>Interventi per uso civile</i>			
Lunghezza rete	km	50	129,92
Capacità impianti	mc/sec	2,8	6,37
Interventi	n.	4	13
<i>Interventi per uso agricolo</i>			
Lunghezza rete	km	60	
Capacità impianti	mc/sec	1	
Interventi	n.	2	
<i>Interventi per uso plurimo</i>			
Lunghezza rete	km	100	71,85
Capacità impianti	mc/sec	20	17,50
Interventi	n.	6	4
Rete idrica			
<i>Reti urbane</i>			
Lunghezza rete	km	50	
<i>Grandi schemi idrici</i>			
Lunghezza rete	km	60	37,66
Interventi	n.	8	1
<i>Interventi per riduzione perdite</i>			
Lunghezza rete	km	50	129,67
Interventi	n.	2	1
Contatori installati			
Utenti interessati per contatori	n.	6.000	3.984
Stoccaggio e sollevamento acqua potabile			
<i>Stoccaggio e sollevamento acqua potabile</i>			
Interventi	n.	2	1
Capacità impianti	mc/g	1.200	1.000
Acque Reflue - Depurazione			
Rete fognaria			
<i>Rete fognaria</i>			
Lunghezza rete	km	120	108,13
Stoccaggio e sollevamento acque reflue			
<i>Stoccaggio e sollevamento acque reflue</i>			
Capacità impianti	mc/g	400.000	
Trattamento e depurazione			
<i>Trattamento secondario</i>			
Interventi	n.	2	2
Abitanti equivalenti	n.	65.000	56.700
<i>Trattamento terziario</i>			
Interventi	n.	16	11
Abitanti equivalenti	n.	1.000.000	973.145
Reflui trattati in impianti resi conformi al DLgs 152/99	mc/a	60.000.000	61.449.600

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

L'avanzamento fisico al 31.12.2005 mostra risultati significativi per entrambe le categorie di indicatori UE.

In particolare, nella categoria UE Acque reflue e Depurazione:

- la tipologia "Rete fognaria", sottotipologia "Lunghezza rete", registra un ulteriore incremento di chilometri realizzati che passano a 108,13 (pari a un tasso di conseguimento dell'obiettivo previsionale del 90%);

- la tipologia "Trattamento e depurazione", sottotipologia "Trattamento terziario", evidenzia un incremento degli interventi realizzati che si portano a 11, contro i 5 rilevati lo scorso anno e a fronte di un *target* di fine periodo di 16 interventi;
- la tipologia "Abitanti equivalenti", registra un risultato pari a 973.145 unità.

Per la categoria UE Acqua potabile, la lunghezza della rete per gli interventi di uso civile supera significativamente il *target* previsto per fine periodo, risultando pari a Km 129,92, riferiti a 14 impianti.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

A valere sugli impegni assunti al 31.12.2005, sono state portate a termine 50 operazioni per € 224.591.524,92. Sull'ammontare complessivo realizzato, 22 operazioni con un costo totale pari a € 79.233.464,25 – risultano di competenza dell'Assessorato dell'Ambiente, mentre la restante quota è stata rendicontata dall'Assessorato dei Lavori pubblici che ha selezionato 63 interventi, di cui 61 avviati; l'Assessorato all'Ambiente ha invece selezionato 108 interventi e avviati 57.

- La spesa ha riguardato, anche nel 2005, gli interventi:
- inseriti nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Risorse idriche - Opere fognario depurative" siglato il 26.02.2002. Le operazioni finanziate riguardano completamente e opere di riqualificazione delle infrastrutture idriche di offerta primaria, gestite direttamente dalla Regione e dai suoi enti. Al 31.12.2005 risultavano selezionate e avviate le 9 operazioni; di queste 4 concluse;
- selezionati con il bando "Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e quantificazione delle perdite" pubblicato sul BURAS il 29.07.2002. La complessità progettuale degli interventi presentati dagli Enti locali in risposta al suddetto bando ha richiesto un'integrazione della dotazione finanziaria da parte del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica, assegnata tramite apposite Ordinanze. Tale dotazione aggiuntiva di € 18.128.496, 46 ha consentito ai beneficiari di completare o integrare gli interventi ammessi inizialmente a finanziamento. Su 24 operazioni selezionate, al 31.12.2005 risultavano concluse il 46%;
- selezionati nel POT per il biennio 2003-2004. In ossequio alle prescrizioni del QCS Ob. 1 e del POR, con Delibera d'Assemblea n. 23 del 22.11.2004, ratificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 50/13 del 30.11.2004, l'Autorità d'Ambito Territoriale ha adottato il Programma Operativo Triennale che costituisce la base programmatica della Misura. L'importo degli interventi coerenti di € 239.587.767,78 inserito nella Delibera in questione è composto da € 193 Meuro relativi a interventi coerenti con la prima fase (2000-2002) il cui importo rendicontato al 31.12.2005 è di 134.715.027,95 (valore compatibile con il limite di utilizzo dei fondi POR prima fase pari al 30%) e da € 46 Meuro relativi a interventi coerenti della prima fase che, in quanto inseriti nel Piano d'Ambito, possono essere rendicontati superando il limite del 30%; l'importo rendicontato a fronte di questi ultimi interventi è di € 25.606.873,46.

E' in fase di predisposizione lo stralcio 2005-2006 del POT che prevede ulteriori interventi da finanziare con risorse pari a € 94.028.884,94.

Deve infine essere attuata l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 362/2003 che prevede impegni per € 37.323.219,78.

Misura 1.2 – Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata ad assicurare un'adeguata disponibilità idrica per le attività produttive agricole, sostenendo l'introduzione di meccanismi che possono migliorare la gestione delle risorse idriche. Sono previsti due tipi di interventi: a) acquisto e implementazione di impianti di misurazione, b) razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
49.254.000,00	24.627.000,00	24.627.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	49.254.000,00	11.891.722,57	24,14%	10.978.517,03	22,29%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	49.254.000,00	10.978.517,02	22,29%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

Con riferimento agli impianti di misurazione aziendali e alla loro installazione, l'ammissibilità delle spese decorre dal 26 giugno 2004, data di notifica del POR alla Commissione Europea in seguito alla revisione intermedia.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Rispetto all'annualità 2004, lo stato di attuazione finanziaria della misura al 31.12.2005 fa registrare un leggero incremento sia delle risorse allocate che di quelle erogate che fa attestare la capacità d'impegno al 24,14% e la capacità di spesa al 22,29% della spesa ammissibile.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Gestione delle risorse idriche per l'agricoltura			
Reti irrigue interaziendali			
Nessuna sottotipologia			
Rete irrigua interessata	km	400	8,60
Impianti di misurazione di consumi idrici installati	n	56.000	3.937

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto Annuale di Esecuzione*. Gli indicatori comuni relativi alla Misura 1.2 sono contenuti nella Tabella q Gestione delle risorse idriche in agricoltura (Capitolo IX, art. 33 del Regolamento n. 1257/99). Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta avviata (codice X) e i valori numerici relativi alle operazioni approvate nell'anno sono riportati nella Tabella q.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Con riferimento all'avanzamento fisico, la tabella precedente mostra un valore sostanzialmente invariato rispetto al precedente anno per quanto attiene l'indicatore "*Impianti di misurazione di consumi idrici installati*": su 5 progetti approvati ne risulta concluso uno, attraverso il quale sono stati installati 3.937 impianti idrici pluriaziendali di misurazione, altre 3 operazioni saranno concluse entro il 2006, in quanto i Consorzi hanno già provveduto all'acquisto dei "contatori" e si sta procedendo all'installazione. Il valore realizzato si discosta notevolmente dal valore atteso, ma si prevede di raggiungere l'obiettivo a fine programma con l'utilizzo dei contatori aziendali, in quanto per quelli pluriaziendali si sono riscontrate, da parte dei Consorzi di Bonifica, grosse difficoltà di implementazione. Con riferimento all'intervento b), su 12 proposte approvate, risultano concluse due operazioni che hanno interessato una rete irrigua di 8,60 Km.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Relativamente alla tempistica di attuazione, si rileva uno slittamento nella realizzazione degli interventi dovuto inizialmente ai ritardi accumulati dai Consorzi di Bonifica nella presentazione dei progetti definitivi. In seguito notevoli difficoltà strutturali sono state riscontrate nell'installazione dei contatori "pluriaziendali", pertanto con la riprogrammazione di metà periodo è stata introdotta la possibilità di acquisto e utilizzazione da parte dei Consorzi di Bonifica di "contatori aziendali" inizialmente non ammessa dal POR.

Inoltre si rilevano delle criticità anche nell'attuazione dell'intervento b) causate da problemi tecnici presentatisi in fase di realizzazione.

Nel corso del 2005, l'avanzamento della spesa non ha raggiunto i livelli sperati in quanto si continua a riscontrare una situazione di difficoltà organizzativa, gestionale e finanziaria dei Consorzi, che ha spinto la Giunta ad elaborare un disegno di legge regionale finalizzato alla ridefinizione delle funzioni attribuite ai Consorzi, alla ridelimitazione territoriale dei comprensori e al risanamento finanziario dei medesimi.

Ad oggi, l'Assessorato dell'Agricoltura ha programmato il 58% circa delle risorse della misura, di cui il 18% sull'azione 1.2.a e il 40% sulla 1.2.b. La quota restante sarà destinata interamente sull'intervento a) ritenuto prioritario ai fini della politica di risparmio delle risorse idriche mediante l'introduzione di idonei strumenti di misurazione dei consumi, onde eliminare un accertato fattore di spreco, intrinsecamente collegato al vigente sistema di pagamento forfetario dell'acqua in funzione degli ettari irrigati, e non invece in funzione dei volumi idrici effettivamente consumati.

Anche i valori attesi per gli indicatori di realizzazione fisica potranno in tal senso essere raggiunti.

Misura 1.3 – Difesa del suolo – FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a creare una situazione di generale sicurezza dei sistemi naturali e insediativi regionali, a evitare danni economici conseguenti ai fenomeni di dissesto, a garantire la salvaguardia dell'ambiente e la conservazione della biodiversità.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
275.606.000,00	137.803.000,00	137.803.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	275.606.000,00	186.332.411,16	67,61%	130.640.857,16	47,40%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	275.606.000,00	125.442.481,16	45,52%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Così come avvenuto per il 2004, alla fine del 2005 la misura fa registrare una sensibile progressione della spesa dei beneficiari finali che si attesta su € 130.640.857,16, pari al 47,40% del costo totale. Le spese certificate risultano pari a € 125.442.481,16. Gli impegni giuridicamente vincolanti rappresentano il 67,61% della spesa ammissibile e risultano pari a 186.332.411,16. Tuttavia, l'aliquota relativa agli impegni si colloca tre punti al di sotto della

media del FESR (70%), mentre quella dei pagamenti risulta pressoché allineata al dato medio di riferimento.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale			
Potenziamento strutture e servizi di protezione civile			
Potenziamento strutture e servizi di protezione civile			
Interventi	n.	100	
Popolazione beneficiaria potenziale	n.	1.500.000	
Infrastrutture realizzate. e/o riqualificate per prevenzione incendi	n.	12	
Messa in sicurezza siti			
Siti a rischio idrogeologico			
Interventi	n.	412	129
Superfici oggetto di intervento	ha	7.246,67	527
Superfici rischio frane messe in sicurezza	ha	595,45	-
Superfici fluviali a rischio idraulico messe in sicurezza	ha	5.207,05	-
Protezione coste			
Protezione coste			
Lunghezza opere	ml	6.110	-
Interventi	n.	1	-
Lunghezza litorale protetto da erosione	ml	6.110	-
Protezione sponde			
Protezione sponde			
Lunghezza opere	ml	97.065,22	92,5
Interventi	n.	41	2
Recupero/rinaturalizzazione siti/alvei			
Recupero/rinaturalizzazione siti/alvei			
Superficie oggetto dell'intervento	kmq	186,56	24,36
Miglioramento dell'ambiente			
Protezione patrimonio naturale e culturale			
Superficie	ha	120	84,50
Volumi edifici	mc	30.000	-
Opere sussidiarie	ml	2.500	-
Volume risultante intervento disinterramento (zone umide)	mc	260.000	188.662,55
Superficie fasce ricostruite (zone umide)	mq	140.000	42.737,50
Opere realizzate/ristrutturate (zone umide)	n.	18	7

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La tabella precedente mostra, in termini di interventi conclusi per tipologia e sottotipologia variazioni soltanto in riferimento agli interventi della tipologia "Messa in sicurezza siti", sottotipologia "Siti a rischio idrogeologico", per i quali le ultimazioni si arrivano a 129 (grado di realizzazione fisica pari al 31%). In ritardo risulta l'attuazione degli interventi di "protezione sponde" che al 31.12.2005 sono pari a 2 mentre un significativo avanzamento è registrato dall'indicatore relativo alla protezione del patrimonio naturale e culturale – Superficie fasce ricostruite – che arriva a fine anno a mq 42.737,50, mentre il volume complessivo degli interventi di disinterramento condotti a termine è di mc 188.662,55. Nessun avanzamento significativo si registra per le altre tipologie.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Al 31.12.2005, la misura dispone, al lordo dei progetti coerenti, di un *overbooking* di programmazione superiore al 40%. Sul totale di 553 operazioni selezionate tra il 2001 e il 2005

(di cui 503 per la sola azione Suolo), sono stati avviati a realizzazione 376 interventi (68%) di cui 169 conclusi.

Anche per l'anno in corso l'attuazione della misura è stata caratterizzata dalle difficoltà registrate durante la fase d'istruttoria dei progetti, che ha impegnato l'intera struttura dedicata dell'Assessorato LLPP; tale struttura ha provveduto all'esame di 261 proposte pervenute a seguito dell'invito pubblicato per l'ambito di intervento Suolo 2000-2006, selezionando 34 proposte, per un importo approvato nella graduatoria del 22.9.2005 di € 32.984.259,80. Permangono dei ritardi laddove gli interventi sono soggetti alla VIA come nel caso dell'intervento in ambito PIT localizzato nel comune di Porto Torres.

Per quanto riguarda l'azione relativa alle Zone umide, con determinazione n.1425/VI del 29.07.2005 del Responsabile di Misura è stato approvato il programma di utilizzo del finanziamento di € 9.600.000,00 per gli esercizi 2005-2006, unitamente all'individuazione degli enti delegati, così come previsto per l'attuazione degli interventi individuati nell'allegato "Zone umide" del PAI, approvato a fine 2004. Gli interventi selezionati sono pari a 4.

In termini di attuazione finanziaria, la misura si discosta, in difetto, per oltre 3 milioni di Euro dagli obiettivi di spesa fissati per il 2005.

Come noto, l'azione Prevenzione e sorveglianza degli incendi è stata rendicontata a valere sulle risorse FESR sino al 25.06.2004; dopo tale data, gli interventi sono cofinanziati dal FEOGA, secondo le regole e i criteri stabiliti dalla Misura 1.9, introdotta a seguito della riprogrammazione del POR Sardegna.

Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento - FESR

4.A Descrizione della Misura

Attraverso la misura, si intende conseguire la progressiva attuazione di un'efficiente gestione integrata dei rifiuti, anche con il coinvolgimento dei privati, e il conseguimento di adeguate condizioni di salubrità ambientali per mezzo del miglioramento del sistema di gestione integrato dei rifiuti e la bonifica, messa in sicurezza e recupero di siti inquinati.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
74.388.000,00	37.194.000,00	37.194.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	74.388.000,00	60.549.169,22	81,40%	41.515.051,90	55,81%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	74.388.000,00	39.840.329,95	53,56%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

A fronte di un costo complessivo pari a € 74.388.000,00, al 31.12.2005 la misura presenta impegni per € 60.549.169,22 dei quali € 41.515.051,90 si sono tradotti in spese sostenute dai beneficiari finali. Il dato di impegno si colloca 11 punti al di sopra della media FESR (70%), mentre la spesa supera di sette punti la performance del Fondo.

I pagamenti certificati ammontano a € 39.840.329,95 e rappresentano il 53,56% della spesa ammissibile.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Rifiuti urbani e industriali			
Impianti di smaltimento rifiuti urbani			
Inceneritori			
Interventi	n.	2	1
Capacità	t/anno	100.000	
Popolazione servita	n.	200.000	
Impianti di stoccaggio e trattamento			
Interventi	n.	30	8
Capacità	t/anno	300.000	137.113,00
Popolazione servita	n.	700.000	312.446,00
Rifiuti tal quali	kg	260.000	122.200,00
Rifiuti differenziati	kg	40.000.000	22.713
Riassetto e bonifica di zone industriali e militari			
Recupero siti contaminati			
Siti contaminati da attività produttive			
Superficie bonificata	ha	10	
Sup. siti contaminati da attività produttive	ha	1	
Sup. siti contaminati da rifiuti urbani	ha	1	
Sup. siti contaminati da rifiuti industriali	ha	1	
Sup. siti contaminati da attività mineraria	ha	4	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Così come rilevato nel 2004, per gli interventi ricompresi nella categoria UE Rifiuti urbani e industriali, il grado di realizzazione relativo agli "Impianti di smaltimento rifiuti urbani" risulta immutato rispetto allo scorso anno. Si incrementa invece il numero degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti che, a fine 2005 risultano pari a 8.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Al 31.12.2005 sono state portate a termine 7 operazioni, mentre salgono a 27 quelle avviate. Risultano ultimati prevalentemente interventi classificati come coerenti che, insieme con le attività poste a bando nel 2001 e nel 2003 - che sostengono iniziative volte alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani - rappresentano la quota più rilevante dei pagamenti.

Permangono difficoltà per l'attuazione di alcuni interventi connessi all'individuazione di siti alternativi a quelli individuati e non più utilizzabili per localizzarvi gli impianti di trattamento rifiuti. Tali difficoltà dovrebbero essere superate entro il 2006.

Sono in fase di valutazione le proposte presentate sul nuovo bando che finanzia ulteriori interventi per la raccolta differenziata; l'approvazione della graduatoria è prevista per il mese di aprile 2006.

Per quanto riguarda le azioni di bonifica dei siti inquinati, ai 6 interventi già selezionati e avviati si è aggiunto, nel corso del 2005, quello relativo alla bonifica dell'area mineraria *Baccu Locci*, la cui realizzazione è stata delegata al Comune di Villaputzu.

Misura 1.5 – Rete ecologica regionale – FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a promuovere, in aree di particolare pregio ambientale, l'avvio o il rafforzamento di attività imprenditoriali eco-compatibili, anche attraverso iniziative di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico, che possano favorire lo sviluppo di reddito e occupazione delle comunità delle aree territoriali oggetto degli interventi.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
49.327.000,00	24.663.500,00	24.663.500,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	49.327.000,00	26.860.287,78	54,45%	21.339.613,26	43,26

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	49.327.000,00	21.175.512,88	42,93%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

L'ammontare dei pagamenti complessivi rilevati a fine 2005, pari a € 21.339.613,26, assorbe oltre il 43% della spesa ammissibile della misura, a fronte di impegni che raggiungono l'importo di € 26.860.287,78. Il 54% del dato di impegno posiziona la misura al di sotto di sedici punti dalla media FESR (70%), anche la *performance* della spesa è inferiore a quella complessiva del Fondo.

I pagamenti certificati risultano pressoché allineati alla corrispondente quota monitorata.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Investimenti materiali (turismo)			
Aiuti alla ricettività e servizi complementari			
Servizi complementari			
Interventi	n.	24	4
Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale			
Centri informazione e accoglienza			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	360	145
Interventi	n.	14	4
Strutture e spazi per attività sportive e ricreative			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	180	
Interventi	n.	5	3
Sup.oggetto intervento	mq	1.400	265
Aree attrezzate			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	240	
Interventi	n.	10	
Sup.oggetto intervento	mq	2.400	
Sentieri			
Interventi	n.	18	2
Lunghezza	km	60	112

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Strutture per il turismo e il tempo libero			
Strutture e spazi per attività socio-culturali			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	360	370
Interventi	n.	14	4
Sup.oggetto intervento	mq	2.400	7.770
Investimenti immateriali (turismo)			
Iniziative per la valorizzazione turistica del territorio			
Azioni promozionali			
Interventi	n.	1	
Protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale			
Miglioramento dell'ambiente			
Protezione del patrimonio naturale-culturale			
Specie protette	n.	10	
Superficie	ha	5.000	57
Volume edifici	mc	2.500	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

All'avanzamento finanziario, corrispondono progressi anche sotto il profilo delle realizzazioni fisiche. Al 31.12.2005, gli interventi ultimati si riferiscono agli iter procedurali individuati nel CdP ante MTR (programmazione 2000-2003) attuati tramite la Progettazione integrata. In particolare si tratta di interventi quali:

- 4 nella tipologia "Aiuti alla ricettività e servizi complementari", sottotipologia "Servizi complementari", a fronte di 24 interventi attesi (grado di realizzazione pari al 16%);
- 4 nella tipologia "Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale", sottotipologia "Centri di informazione e accoglienza", a fronte di un *target* a fine programma pari a 14;
- 3 nell'ambito della sottotipologia "Strutture e spazi per attività sportive e ricreative", a fronte dei 5 previsti a fine programma (60% di realizzazione rispetto alle previsioni);
- 2 afferenti alla sottotipologia "Sentieri", su valori attesi pari a 18;
- 4 su 14 per la sottotipologia "Strutture e spazi per attività socio-culturali".

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

La misura risulta totalmente programmata e dispone, al lordo dei progetti coerenti, di un *overbooking* di programmazione del 46%. Sul totale delle 82 operazioni selezionate nel periodo 2000-2003, ne risultano avviate 47 (57%) di cui 18 sono concluse (22%).

Rispetto all'obiettivo di spesa fissato, la misura risulta aver recuperato il *gap* degli anni precedenti anche se le realizzazioni non sono ancora in linea con le stime iniziali che prevedevano una spesa certificata per il 2005 pari a euro 22.852.331,48.

Relativamente alla tempistica di attuazione, 5 degli 11 interventi selezionati nella graduatoria pubblicata nel 2003 sono stati regolarmente avviati e sono in corso di completamento. Dei 52 progetti coerenti inseriti nella programmazione della misura, 18 risultano conclusi.

Il 21.10.2005 è stato pubblicato un invito a presentare proposte, con scadenza 5.12.2005, per la predisposizione degli strumenti di gestione delle aree della rete Natura 2000 e per la realizzazione degli interventi contenuti all'interno dei Piani di gestione. Il finanziamento delle operazioni è subordinato alla consegna degli strumenti di gestione, per la predisposizione dei quali, al fine di garantirne l'omogeneità, sono state predisposte apposite linee guida coerenti con quelle previste dal Ministero dell'Ambiente. Il bando unico, per due azioni 1.5.a) e 1.5.b) è

comprensivo di una quota di riserva per l'azione 1.5c) *Azioni economiche sostenibili*, appena inserita nel complemento di programmazione

E' stato, altresì, richiesto l'inserimento di una linea di intervento dedicata alla Rete ecologica nell'APQ "Sviluppo sostenibile".

Con riguardo agli adempimenti propedeutici all'attuazione, previsti dalla misura, il 18.02.2005 è stata trasmessa al Comitato di Sorveglianza del QCS la relazione sulla situazione regionale in materia di a) emanazione della legge regionale sulle aree protette con l'individuazione del sistema delle aree protette regionali; b) riconoscimento formale dei SIC (in vista della loro designazione come zone speciali di conservazione ambientale) e delle ZPS regionali; c) adozione della normativa regionale sulla valutazione di incidenza; d) obiettivi e *target* relativamente alla istituzione delle singole aree e individuazione degli enti di gestione; e) obiettivi e *target* relativamente alla individuazione dei soggetti gestori dei siti Natura 2000; f) obiettivi e *target* relativamente alla predisposizione e adozione degli strumenti di pianificazione a livello di singola area (piani delle aree protette regionali e piani di gestione dei siti Natura 2000).

Misura 1.6 – Energia - FESR

4.A Descrizione della Misura

L'obiettivo della Misura è quello del raddoppio dell'incidenza delle fonti rinnovabili al 2010 (dal 2 al 4%), in linea con le linee strategiche nazionali conseguenti alla Conferenza di Kyoto del dicembre 1998.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
21.883.000,00	10.941.500,00	10.941.500,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	21.883.000,00	2.699.721,74	12,34%	756.360,89	3,46%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	21.883.000,00	677.309,33	3,10%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Rispetto all'avanzamento registrato lo scorso anno, a fine 2005 per la misura i valori di impegno si raddoppiano rispetto allo scorso anno, passando a € 2.669.721,74, pari al 12,34% della spesa ammissibile. L'avanzamento della spesa (pari a € 677.309,33), seppure significativo rispetto al 2004, evidenzia una *performance* al di sotto della media FESR.

Gli importi di impegno e spesa sono riferiti all'intervento di mantenimento in esercizio delle attuali centrali idroelettriche - Uvini e Santu Miali - e alla realizzazione di due micro-centrali idroelettriche per lo sfruttamento dell'energia potenziale dell'acqua vettorata dagli acquedotti idropotabili del Campidano.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Fonti energetiche rinnovabili			
<i>Fonti energetiche rinnovabili</i>			
<i>Idroelettrica (mini hydro)</i>			
Interventi	n.	4	
Potenza installata	mw	44	
Tecnologie rispettose dell'ambiente; tecnologie pulite e ridotto consumo energetico			
<i>Aiuti introduzione tecnologie rispettose dell'ambiente</i>			
<i>Tecnologie rispettose dell'ambiente PMI e artigianato</i>			
Imprese beneficiarie	n.	25	8

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2005 l'intervento in corso relativo alle centrali Uvini e Santu Miali non risulta ancora ultimato.

Diversamente, risultano assegnati contributi a 8 imprese per l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Le spese certificate si riferiscono all'intervento di mantenimento in esercizio delle centrali di Uvini e Santu Miali e all'intervento di realizzazione di due centrali idroelettriche nell'ambito del nuovo acquedotto che collega il lago di Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area di Cagliari. Relativamente a quest'ultimo intervento, la complessità dell'operazione ha determinato un prolungamento dei tempi connessi alla fase di progettazione esecutiva e affidamento dei lavori, fase che dovrebbe concludersi nel corso della prima metà del 2006. La natura dell'intervento, che prevede l'acquisto di numerose apparecchiature elettromeccaniche, consente di ipotizzare un veloce processo di spendita delle risorse assegnate all'azione in questione. In tal senso l'Autorità di Gestione ha imposto una rigorosa attività di monitoraggio al fine di garantire la coerenza della tempistica attuativa rispetto ai tempi della programmazione comunitaria.

Nell'ambito delle attività previste nell'azione b) *Aiuti agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili*, il 21.03.05 è stata pubblicata la graduatoria del bando del 2004 che prevede la concessione e l'erogazione di contributi pubblici nella misura massima del 50% del costo dell'investimento ammesso per l'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione. Le operazioni selezionate sono 29 per un importo pari a € 1.401.079,01.

Misura 1.7 – Monitoraggio - FESR

4.A Descrizione della Misura

Attraverso la misura, si intende sviluppare un sistema integrato di monitoraggio e conoscenza ambientale in grado di rappresentare e simulare con efficacia e continuità la "realtà ambientale" regionale.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
28.511.000,00	14.255.500,00	14.255.500,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	28.511.000,00	5.900.797,34	20,70%	4.452.829,08	15,62%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	28.511.000,00	4.452.829,08	15,62%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Le somme impegnate a fine 2005 ammontano a € 5.900.797,34 e rappresentano il 20,70% della spesa ammissibile. Le spese certificate sono pari a € 4.452.829,08, corrispondenti al 15,62% del costo ammesso.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni			
Sviluppo applicazioni e sistemi informativi all'interno della PA			
Sistemi informativi			
Interventi	n.	8	1
Centri elaborazione dati	n.	10	
Uffici periferici collegati	n.	15	
Sistemi di comunicazione/controllo			
Interventi	n.	8	
Servizi telematici			
Interventi	n.	1	
Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni all'interno della P.A.			
Informazione e comunicazione nella P.A.			
Nodi di rete	n.	10	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2005 risultano ultimato un solo intervento della sottotipologia Sistemi informativi, tipologia Sviluppo applicazioni e sistemi informativi della P.A. per un importo di €413.156,49.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

La misura manifesta un forte ritardo fin dalla fase della programmazione e individuazione delle operazioni. A fronte di una dotazione finanziaria complessiva di € 28.511.000,00, risultano programmati € 8.144.419,84. Alla data del 31.12.2005 rimane da programmare il 70% delle risorse. Su un totale di 6 operazioni avviate, al 31.12.2005 ne risulta conclusa una, come già indicato nella sezione di commento alla realizzazione fisica. Lo stato di attuazione delle singole azioni è di seguito descritto:

- per l'azione a), che prevede la creazione dei presupposti per l'avvio operativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAS), non è stata realizzata alcuna spesa. L'avvio di qualsiasi tipo di attività è infatti subordinato all'approvazione del Programma Generale di tutti gli interventi della misura da predisporre entro il 31.01.2006. Gli interventi programmati per tale azione saranno oggetto di una convenzione tra la Regione e l'ARPAS, a cui sarà affidata la realizzazione dell'intera azione A. Nelle more della sottoscrizione della convenzione sono stati già individuati gli interventi e le azioni prioritarie. Rientrano tra gli interventi *La progettazione dell'ARPAS* e il *Potenziamento dei laboratori e delle strutture dell'ARPAS*. All'attuazione delle singole azioni che compongono gli interventi concorreranno risorse finanziario per un importo complessivo di €6.600.000,00;
- per l'azione b), che prevede la realizzazione del Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente, è in atto la realizzazione del Progetto SINA, per un importo impegnato pari a € 1.846.805,16; entro il 2006 è prevista l'integrazione con il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) e il Punto Focale Regionale (PFR) per un importo programmato di ulteriori €4.500.000,00;
- per l'azione c), che prevede la progettazione e implementazione di sistemi e reti di monitoraggio, il processo di attuazione è avviato con riferimento agli interventi le cui graduatorie sono state approvate tra il 2001 e il 2004 per un importo pari a €4.053.832,18. nelle more della presentazione del suddetto programma generale sono già stati individuati gli interventi da porre in essere per un importo complessivo di € 16.744.543,10.

Misura 1.8 – Formazione per le misure dell’Asse I – FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a creare una classe manageriale pubblica e privata, consona alle strategie dell’Asse I, e a favorire la crescita della coscienza ambientale tra i cittadini, coinvolgendoli più direttamente nella gestione delle risorse naturali.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	12.006.667,41	49,91%	8.835.155,17	36,73%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	8.835.155,17	36,73%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 05.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

L'avanzamento della misura è caratterizzato da un incremento della spesa. I pagamenti passano, infatti, da € 7.190.634,89 del precedente anno a € 8.835.155,17 dell'attuale rilevazione. Nel complesso si registrano, in percentuale, impegni pari al 50% a fronte di una capacità di spesa pari al 36,73% del costo programmato.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	500	472
durata media dei progetti (concl.)	giorni	320	450
monte ore (concl.)	ore	330.000	347.400
costo (concl.)	euro	6.500.000,00	7.039.381,00
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione continua</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	4.120	301
durata media dei progetti (monte ore)	ore	700.400	49.612
durata	giorni	365	350
costo	euro	8.596.000,00	3.397.444,00
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità</i>			
progetti	n.	6	
durata media dei progetti	giorni	250	
costo	euro	3.960.000,00	
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	333	
durata media dei progetti (monte ore)	ore	200.000	
durata	giorni	300	
costo	euro	5.000.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2005 sono stati valorizzati gli indicatori di realizzazione delle tipologie di progetto "Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma" e "Persone: formazione continua". Dai dati esposti nella tabella, emerge che la prima tipologia presenta una *performance* positiva sia in relazione ai destinatari, che realizzano valori molto vicini a quelli previsti, sia in relazione alla durata, mentre i valori relativi al costo superano quelli previsti da programma di circa il 10%. Per quanto riguarda la seconda tipologia, dai valori esposti in tabella si evince che le realizzazioni ancora non raggiungono il *target* di fine programma.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'attuazione della misura è da ricondurre all'attivazione di tre iter. Tuttavia, alla data di rilevazione del presente rapporto, solo uno ha dato luogo all'assegnazione di risorse finanziarie pari a circa il 50% del costo programmato. Gli altri iter, infatti, essendo stati avviati solo a fine 2005, produrranno spese da rendicontare soltanto a partire dal 2006. Gli indicatori di realizzazione fisica confermano la *performance* della misura infatti solo i progetti afferenti ad una tipologia di progetto presentano valori particolarmente positivi.

Trattandosi di una misura trasversale all'Asse I, le problematiche di attuazione sono prevalentemente riconducibili all'andamento dell'Asse di riferimento ed in particolare alla comunicazione da parte degli Assessorati dell'Ambiente e della Sanità, delle peculiari esigenze

formative. Ad ogni modo, entro il primo semestre del prossimo anno è prevista la pubblicazione di due nuovi bandi, che darà luogo all'esaurimento della dotazione finanziaria della misura.

Misura 1.9 – Prevenzione e sorveglianza degli incendi e ricostituzione boschiva – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura si pone a continuazione degli interventi di "Prevenzione e sorveglianza degli incendi" previsti nella prima fase di programmazione (2000-2004) all'interno della Misura 1.3 "Difesa del suolo". A seguito della riprogrammazione del POR tali interventi sono stati ricondotti alle fattispecie di cui al Reg. CE 1257/1999, articolo 30, 1° comma, primo, secondo e sesto trattino. Nell'attuale fase 2004-2008, la misura integra le azioni di prevenzione e sorveglianza degli incendi con azioni di imboschimento e di miglioramento forestale.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
11.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	11.000.000,00	4.940.280,14	44,91%	4.477.408,33	40,70%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	11.000.000,00	4.477.408,32	40,70%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 26 giugno 2004, data di notifica del POR in seguito alla revisione intermedia, alla Commissione Europea.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non presenta progetti da completare iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Confrontando gli attuali dati di attuazione finanziaria con quelli rilevati nel precedente anno si riscontra un avanzamento degli impegni e dei pagamenti rispettivamente del 29% e dell'88%

che porta la capacità di impegno e di spesa al 44,91% ed al 40,70% del costo totale programmato.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Ripristino del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione			
Ricostituzione patrimonio silvicolo danneggiato			
Nessuna sottotipologia			
Progetti avviati	n.	140	7
Infrastrutture realizzate e/o riqualificate per prevenzione incendi	n.	140	7
Imboschimento di terreni non agricoli			
Imboschimento superfici non agricole			
Latifoglie			
Superficie imboschita	ha	50	
Plantagioni miste			
Superficie imboschita	ha	50	
Miglioramento e tutela della stabilità ecologica delle superfici forestali protette			
Miglioramento/tutela stabilità ecologica superfici forestali			
Interventi di mantenimento e ripulitura			
Superficie interessata	ha	300	
Progetti	n.	2	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto Annuale di Esecuzione*. Gli indicatori comuni relativi alla Misura 1.9 sono contenuti nella Tabella i2 Altre misure forestali (Capo VII, art. 30 altri trattini e art. 32 del Regolamento 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta avviata (codice X) e i valori numerici relativi alle operazioni approvate nell'anno sono riportati nella Tabella i2.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

AL 31.12.2005, dal punto di vista delle realizzazioni fisiche, la misura presenta sette progetti conclusi:

- la ristrutturazione della Base operativa di Bosa (I, II lotto e completamento);
- la ristrutturazione della Base operativa di Sorgono (I e II lotto);
- l'acquisto delle autobotti e dei fuoristrada per attrezzare le 11 Basi operative regionali.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Come previsto nel "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", si è proceduto all'adeguamento e alla riqualificazione delle Basi Operative di Bosa e di Sorgono. Inoltre sono stati acquistati le autobotti e i fuoristrada per attrezzare le 11 Basi operative regionali. Nel 2005 sono stati pubblicati i bandi, rivolti ai Comuni, destinati a finanziare gli interventi di potenziamento della rete di punti di attingimento idrico e l'adeguamento e potenziamento dei sistemi fissi terrestri di avvistamento.

Nel 2006 l'Assessorato dell'Ambiente prevede di programmare la quota restante delle risorse disponibili nella misura (circa il 46%) sull'azione 1.9.a *Riduzione del rischio incendio: prevenzione, sorveglianza e restauro forestale* attraverso l'adeguamento delle restanti 8 Basi Operative e la stipula di una Convenzione con l'Ente Foreste regionale per l'attuazione di ulteriori interventi di potenziamento della rete di punti di attingimento idrico e per l'adeguamento e il potenziamento dei sistemi fissi terrestri di avvistamento.

L'avanzamento finanziario della misura ha superato ampiamente l'obiettivo di spesa programmato e con la realizzazione delle operazioni a valere sui bandi pubblicati nel corso del 2005 e dall'Ente Foreste saranno raggiunti i *target* di realizzazione fisica fissati per la categoria *"Ripristino del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione"*. Le risorse finanziarie della Misura non sono sufficienti al conseguimento degli obiettivi relativi alle categorie *"Imboschimento di terreni non agricoli"*, e *"Miglioramento e tutela della stabilità ecologica delle superfici forestali protette"*.

Asse II – Risorse culturali

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
FESR	372.914.000,00	186.457.000,00	186.457.000,00		
FSE	24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00		
Totale	396.970.000,00	198.485.000,00	198.485.000,00		

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
2000-2006	Importo	Importo	%	Importo	%
FESR	372.914.000,00	225.910.655,25	60,58%	149.526.016,39	40,10%
FSE	24.056.000,00	7.184.348,13	29,87%	5.669.135,68	23,57%
Totale	396.970.000,00	233.095.003,38	58,72%	155.195.152,07	39,09%

Pagamenti certificati al 31.12.2005

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006	Importo	Importo	%
FESR	372.914.000,00	144.713.792,59	38,81%
FSE	24.056.000,00	5.669.135,68	23,57%
Totale	396.970.000,00	150.382.928,27	37,88%

Per quanto attiene alla spesa delle risorse, così come per l'Asse I Risorse naturali, anche per le Risorse culturali sono le misure del FESR a contribuire in larga prevalenza all'avanzamento finanziario dell'Asse. Questo è particolarmente evidente per l'indicatore "capacità di impegno": con un valore pari a € 225.910.655,25, oltre il 60% della spesa ammissibile del Fondo risulta allocata e la media dell'Asse si porta al 58,72%. Crescono anche la spesa monitorata e le certificazioni, con valori della "capacità di spesa" che si attestano rispettivamente al 39% e al 37%.

Per quanto concerne il FSE l'avanzamento dell'Asse, è attribuibile dal punto di vista dell'attuazione finanziaria, all'incremento dei pagamenti da registrarsi per la Misura 2.4.

Misura 2.1 – Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici – FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a recuperare e valorizzare, mettendo a sistema gli elementi di maggior pregio del patrimonio sardo, itinerari turistici e culturali tematici sui quali incentrare percorsi di fruizione e visita del territorio.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
191.721.068,00	95.860.534,00	95.860.534,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	191.721.068,00	86.516.455,11	45,13%	53.427.659,01	27,87%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	191.721.068,00	50.778.633,83	26,49%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Nel 2005 la misura presenta ancora problematicità in termini di avanzamento degli importi certificati e degli impegni; in particolare, la spesa certificata si attesta su € 50.778.633,83, pari al 26,49% della spesa ammissibile (-20 punti rispetto al dato medio del Fondo). Gli impegni, a fine anno, ammontano invece a € 86.516.455,11, pari al 45,13% del costo totale: +10 punti rispetto al 2004). Pur fortemente incrementato, il dato di impegno si colloca al di sotto dei 25 punti percentuali della media FESR, pari a 70%.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Valorizzazione beni culturali			
Recupero/conservazione patrimonio culturale			
Restauro architettonico			
Interventi	n.	61	11
Superficie interessata	mq	1.000.000	18.113,30
Itinerari e parchi tematici realizzati	n.	3	
Recupero antichi abitati abbandonati	n.	2	
Prodotti multimediali	n	2	
Restauro, ristrutturazione e allestimento musei			
Interventi	n.	53	12
Superficie interessata	mq	200.000	10.305
Prodotti multimediali	n.	8	
Aree archeologiche			

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Interventi	n.	28	3
Superficie interessata	mq	600.000	51.300
<i>Itinerari e parchi tematici realizzati</i>	n.	1	
<i>Prodotti multimediali</i>	n.	2	
Archeologia industriale			
Interventi (2005-2008)	n.	2	
Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale			
Centri informazione e accoglienza			
Interventi	n.	18	2
Superficie strutture/spazi	mq	17.300	262,10
<i>Prodotti multimediali</i>		7	
Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali			
Interventi	n.	10	4
Superficie strutture/spazi	mq	7.000	770
Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale			
Azioni promozionali			
Interventi	n.	5	1
Prodotti multimediali			
Interventi	n.	13	
Studi			
Interventi	n.	8	1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Con riferimento ai valori registrati nel 2004 e tenuto conto della riformulazione dei *target* di fine periodo, la misura mostra un sensibile avanzamento con riguardo all'attuazione fisica. In particolare il dato degli interventi portati a compimento nell'ambito del "Restauro, ristrutturazione e allestimento musei": le realizzazioni effettive passano dalle 9 dello scorso anno alle 12 del 2005 (tasso di conseguimento dell'obiettivo previsionale 22,64%). Gli interventi di "Restauro architettonico" ultimati sono complessivamente 11 (grado di realizzazione pari al 18% del *target* previsto), mentre 4 sono quelli che hanno interessato le "Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali" (40% dell'obiettivo a fine programma). Gli interventi ultimati sulle aree archeologiche sono pari a 3 su 28 previsti per fine programma.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Rispetto all'obiettivo di spesa atteso, si rileva uno scostamento negativo di circa 25 Meuro.

Su un totale di 221 operazioni selezionate, risultano avviati a realizzazione 109 progetti (49%), di cui 34 conclusi (31%). Le operazioni finanziate nel settore dei beni culturali sono sottoposte a molteplici fasi autorizzative che, dilatando il processo di definizione dei progetti esecutivi, provocano sovente ritardi nell'emanazione dei provvedimenti di delega agli Enti Locali.

Per la rilevanza strategica degli interventi, a tali ritardi si intende ovviare nel 2006 attivando un'assistenza tecnica dedicata.

Un ulteriore complessità è rappresentata inoltre dai tempi eccessivamente lunghi dell'istruttoria delle operazioni.

Per quanto riguarda i progetti presentati nell'ambito del bando 2001 della Progettazione integrata e rientranti nella successiva fase di "ottimizzazione" (2004 – 2005), sono state riscontrate notevoli difficoltà nella valutazione sia delle istanze presentate per l'ammissibilità degli interventi sia dei progetti pervenuti. Tale inadeguatezza progettuale ha comportato tempi lunghi di concertazione con le Amministrazioni locali. Al 31.12.2005 il 10% delle operazioni (49) risulta avviato.

I 22 progetti selezionati come coerenti risultano tutti ultimati.

L'accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, conferma l'effetto "ritardato" del POR rispetto alle finalità stesse della misura. I risultati e gli impatti attesi, anche in considerazione del registrato ritardo nell'attuazione, potranno realizzarsi solo in tempi successivi al 2008.

Misura 2.2 – Archeologia industriale - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata al recupero e alla valorizzazione di beni e aree di notevole interesse nell'ambito della storia industriale europea, attraverso la creazione di percorsi, parchi e itinerari tematici.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
49.576.932,00	24.788.466,00	24.788.466,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	49.576.932,00	41.485.938,08	83,68%	31.612.044,46	63,76%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	49.576.932,00	30.358.833,02	61,24%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2005, la misura presenta un avanzamento in termini di impegni e di pagamenti pari a € 41.485.938,08 e € 31.612.044,46 rispettivamente l'83,68% e il 63,76% della spesa ammissibile). L'importo delle spese certificate è di poco inferiore all'ammontare dei pagamenti monitorati alla stessa data e risulta pari a € 30.358.833,02.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Valorizzazione beni culturali			
Recupero/conservazione patrimonio culturale			
Restauro architettonico			
Interventi	n.	12	5
Superficie interessata	mq	18.000	6.563
Prodotti multimediali	n.	3	
Archeologia Industriale			
Interventi	n.	22	9
Superficie interessata	mq	12.700	30.257
Itinerari e parchi tematici realizzati	n.	1	
Prodotti multimediali	n	3	
Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale			
Centri informazione e accoglienza			
Interventi	n.	1	1
Superficie strutture/spazi	mq	1.180	
Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali			
Interventi	n.	3	
Superficie strutture/spazi	mq	1.029	
Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale			
Azioni promozionali			
Interventi	n.	2	
Interventi catalogaz. e ricogniz. patrimonio			
Interventi	n.	3	
Studi			
Interventi	n.	1	1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2005 risultano conclusi:

- 5 interventi nella tipologia "Recupero/conservazione patrimonio culturale", sottotipologia "Restauro architettonico" (grado di raggiungimento del *target* pari al 42%), per una superficie interessata pari a mq. 6.583.
- 9 interventi della sottotipologia "Archeologia Industriale" che hanno investito 30.257 mq di superficie.
- 1 intervento relativo ai Centri di informazione e accoglienza;
- 1 studio.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

A partire dal 2005 le attività previste dal Complemento di programmazione per la Misura 2.2. sono confluite nella Misura 2.1, tranne per quelle già avviate che proseguiranno nel loro iter fino alla conclusione della spesa dei 41 interventi selezionati nel 2002 e nel 2003.

Per tali attività che, analogamente alla Misura 2.1, sono state caratterizzate da ritardi soprattutto nel processo di definizione della progettazione esecutiva degli interventi, si registra quanto segue:

- lo studio sul Parco Dessì è stato regolarmente ultimato;
- dei 20 interventi selezionati e avviati, sempre nell'ambito del Parco Dessì, 6 risultano conclusi;
- dei 5 interventi selezionati in ambito PIT, ne risulta ultimato 1;
- gli 8 progetti individuati come coerenti risultano tutti conclusi.

Misura 2.3 – Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata alla creazione di un sistema articolato di offerta di attività culturali e di spettacolo e al miglioramento delle condizioni di accesso alla conoscenza e all'informazione in connessione con la valorizzazione turistica del territorio.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
131.616.000,00	65.808.000,00	65.808.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	131.616.000,00	97.908.262,06	74,39%	64.486.312,92	49,00%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	131.616.000,00	63.576.325,74	48,30%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

L'avanzamento finanziario della Misura 2.3 è sicuramente più performante delle altre misure dell'Asse II cofinanziate dal FESR. A fine 2005, gli impegni ammontano a € 97.908.262,06, pari ad oltre il 74% della spesa ammissibile (+ € 20.436.454,98 rispetto al 2004); i pagamenti registrano una notevole progressione rispetto allo scorso anno, attestandosi su € 64.486.312,92, pari al 49% dello stanziamento) e le certificazioni si posizionano su un livello pressoché simile ai pagamenti con una quota complessiva pari a € 63.576.325,74 (48,30% del costo ammesso).

Il dato di impegno supera di 14 punti la media del FESR (70%); quello di spesa si colloca di circa 2 punti al di sopra dell'avanzamento medio delle misure del Fondo.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Valorizzazione beni culturali			
Recupero/conservazione patrimonio culturale			
Archivi			
Interventi	n.	6	
Superficie interessata	mq	6.047	
Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale			
Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali			
Interventi	n.	16	3
Superficie strutture/spazi	mq	13.834	4.500,67
Strutture e spazi destinati a spettacoli			
Interventi	n.	52	29
Superficie strutture/spazi	mq	105.000	39.311,45
Capienza (posti)	n.	35.000	12.157
Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale			
Manifestazioni			
Interventi	n.	4	3

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

L'avanzamento fisico rispecchia il *trend* del finanziario.

Gli interventi ultimati sono complessivamente 35.

In dettaglio, 3 riguardano la tipologia "Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali" (grado di conseguimento del valore-obiettivo pari ad oltre il 18%) e interessano una superficie di oltre 4.500,67 mq (oltre il 32% del *target* previsto).

Altri 29 interventi conclusi si riferiscono alla tipologia "Strutture e spazi destinati a spettacolo" (55% dell'obiettivo fisico) sommando una superficie di mq. 39.311,45 (37% dell'obiettivo previsto a fine programma) e una capienza di 12.157 posti.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Le realizzazioni rilevate al 31.12.05 per la misura in oggetto superano le previsioni di spesa che stimavano, per la fine dell'anno, rendicontazioni pari a € 62.500.000.

Le attività in corso sono quelle selezionate nel periodo 2001-2003

Delle 97 operazioni selezionate per l'azione a) *Recupero, restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili storici per archivi e biblioteche e di immobili e spazi da utilizzare per attività culturali e di spettacolo*, ne risultano avviati 81 (83% delle operazioni selezionate), di cui 32 conclusi (33%).

Per questa misura valgono le medesime considerazioni formulate per le Misure 2.1 e 2.2, relativamente all'onerosità dell'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta che si riverbera negativamente sulla durata del processo di definizione dei progetti esecutivi.

Per quanto riguarda l'azione b) *Azioni per l'integrazione e la messa in rete dell'offerta di eventi culturali e di spettacolo regionale*, in data 6 giugno 2005 è stato pubblicato il bando per l'individuazione dei modelli di gestione; la fornitura è stata aggiudicata il 28 ottobre per un importo pari a € 1.342.920.000.

Infine, per l'azione c) *Azioni preliminari alla organizzazione e realizzazione di eventi culturali e di spettacolo e loro promozione*, le operazioni selezionate risultano 36, quelle avviate 25 e, tra queste, le ultime sono pari a 3.

La programmazione della misura può dirsi di fatto conclusa, tranne che per una residua quota di oltre 11 Meuro che si prevede di destinare entro il 2006 ad interventi di completamento finalizzati al miglior conseguimento degli obiettivi di pari opportunità.

L'accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, conferma l'effetto "ritardato" del POR rispetto alle finalità stesse della misura. I risultati e gli impatti attesi, anche in considerazione del registrato ritardo nell'attuazione, potranno realizzarsi solo in tempi successivi al 2008.

Misura 2.4 – Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata alla formazione e alla specializzazione delle competenze legate alla valorizzazione e gestione del patrimonio, alla realizzazione di servizi e attività di spettacolo, ad iniziative di animazione e di promozione culturale e turistica.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	7.184.348,13	29,87%	5.669.135,68	23,57%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	5.669.135,68	23,57%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

A fronte di un costo programmato di € 24.056.000,00, la misura presenta impegni pari a € 7.184.348,13. I pagamenti rilevano un incremento che porta la capacità di spesa dal 22% della precedente annualità al 23,57% dell'attuale rilevazione, dello stanziamento disponibile.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma:</i>			
destinatari	n.	1434	359
durata media dei progetti	giorni	300	390
durata (monte ore)	ore	1.294.810	354.310
costo (approv., concl.)	euro	22.557.000,00	6.233.493,00
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione continua</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	1.350	190
durata monte ore	ore	69.000	2420
monte ore (concl.)	ore	2.076.000	27520
durata	giorni	65	143
costo (concl.)	euro	1.500.000,00	506.644,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2005, è stata valorizzata sia la batteria degli indicatori della tipologia di progetto "Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma" che quella relativa alla tipologia "Persone: formazione continua".

Gli elementi che connotano lo stato di realizzazione fisica, possono così riassumersi.

"Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma":

- i 359 destinatari interessati dai progetti conclusi, corrispondono al 25% circa del risultato atteso;
- la durata dei progetti in giorni risulta essere superiore a quanto previsto;
- il monte ore realizzato copre il 27% circa del *target*;
- il costo dei progetti conclusi ammonta a € 6.233.493,00 a fronte di un importo previsto al 31.12.2006 pari a € 22.557.000,00;

Persone: formazione continua:

- i destinatari coinvolti nei progetti superano di poco il 14% del valore previsto;
- la durata calcolata in 145 giorni, risulta più che raddoppiata rispetto al *target* che fissa a 65 il valore da realizzare a fine periodo;
- il costo copre il 33,78% del costo previsto a fine programma.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

In generale, al 31.12.2005, l'attuazione della misura è da ricondurre all'avvio di un iter. Tale affermazione trova conferma, innanzitutto, nello stato di realizzazione fisica della stessa: la maggior parte degli indicatori si attesta intorno a valori inferiori rispetto ai *target* attesi a fine programma.

Anche l'avanzamento finanziario della misura è in linea con quanto affermato considerato che l'ammontare delle spese certificate, fino al 31.12.2005, corrisponde al 23,57% della spesa

ammissibile. Ne sono, peraltro, valida riprova i valori assunti dall'indicatore di realizzazione fisica "costo" dei progetti conclusi.

Trattandosi di una misura trasversale, l'attuazione della stessa dal punto di vista procedurale ha incontrato alcune difficoltà legate alla necessaria sinergia con la programmazione dell'Asse II. Alla fine del 2005 è stato pubblicato un bando con il quale verrà esaurita l'intera dotazione finanziaria della misura, ma che produrrà effetti a partire dal 2006.

Asse III – Risorse umane

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
FESR	140.876.000,00	70.438.000,00	70.438.000,00		
FSE	584.054.000,00	292.027.000,00	292.027.000,00		
Totale	724.930.000,00	362.465.000,00	362.465.000,00		

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
2000-2006	Importo	Importo	%	Importo	%
FESR	140.876.000,00	43.095.264,84	30,59%	31.257.914,90	22,19%
FSE	584.054.000,00	388.056.737,10	66,44%	267.250.870,33	45,76%
Totale	724.930.000,00	431.152.001,94	59,47%	298.508.785,23	41,18%

Pagamenti certificati al 31.12.2005

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006	Importo	Importo	%
FESR	140.876.000,00	30.579.817,90	21,71%
FSE	584.054.000,00	261.824.934,66	44,83%
Totale	724.930.000,00	292.404.752,56	40,34%

L'avanzamento finanziario dell'Asse III è principalmente legato alle operazioni cofinanziate dal FSE il cui quadro finanziario può definirsi più che soddisfacente: gli impegni si portano da € 245.880.509,99 a € 388.056.737,10 mentre i pagamenti da € 151.013.850,13 a € 261.824.934,66. Tali incrementi si traducono in una capacità di impegno del 66,44% del costo programmato ed in una capacità di convertire in spesa lo stanziamento disponibile pari al 44,83%. Tra le Misure che maggiormente hanno contribuito alla buona *performance* dell'Asse sono da citare la 3.2 e la 3.3 che presentano una situazione di *overbooking* degli impegni e ottime percentuali delle risorse erogate, rispettivamente 100% e circa 67%. Devono essere, altresì, menzionate le Misure 3.5 e 3.10 che presentano buone *performance* di attuazione con percentuali della capacità di spesa superiori al 50%.

I dati finanziari delle Misure cofinanziate dal FESR nell'Asse III si collocano al di sotto del dato medio; infatti, a fronte di un'aliquota media del 59,47%, il FESR impegna solo il 30,59% dello stanziamento disponibile. Pagamenti e certificazioni coprono quote rispettivamente pari al 22,19% e al 21,71% del costo ammesso.

Misura 3.1 –Organizzazione e implementazione dei servizi per l'impiego - FSE

4.A Descrizione della Misura

La Misura è finalizzata all'attivazione e implementazione dei servizi per l'impiego con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei soggetti in cerca di lavoro e contrastare la disoccupazione.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
49.738.000,00	24.869.000,00	24.869.000,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005 il costo totale della Misura è pari a € 85.173.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	49.738.000,00	24.266.153,01	48,79%	17.653.481,00	35,49%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	49.738.000,00	17.033.937,11	34,25%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Alla data del presente Rapporto la Misura 3.1 presenta un incremento di circa 6 Meuro per le risorse allocate e di 7 Meuro per le risorse erogate, rispetto all'annualità precedente che si caratterizzava per impegni pari a € 18.973.687,76 e pagamenti per € 10.393.843,28. Tali incrementi determinano una capacità di allocazione di poco inferiore al 50% ed una capacità di spesa pari al 35,49% della dotazione finanziaria.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore		Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Politiche per il mercato del lavoro				
<i>Sistemi: servizi all'impiego, costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli</i>				
progetti		n.	1	1
durata		giorni	180	210
costo		euro	500.000,00	508.193,58
<i>Sistemi: servizi all'impiego, orientamento, consulenza e formazione del personale</i>				
progetti per tipologia di sogg.att./benef.fin. (concl.)		n.	9	
Sportelli attivati	orientamento	n.	28	
	accoglienza	n.	28	
	Per disabili	n.	28	
Operatori centro per l'impiego		n.	400	
durata media dei progetti (concl.)		giorni	360	
costo medio dei progetti (appr., concl.)		euro	26.000.000,00	
<i>Sistemi: servizi all'impiego, acquisizione di risorse</i>				
progetti (approv., avviati, concl.)		n.	2	
durata		giorni	720	
costo (approv., concl.)		euro	15.400.000	
<i>Sistemi: servizi all'impiego, orientamento, consulenza e formazione del personale</i>				
destinatari		n.	478	
durata		n.	400	
costo		euro	5.000.000,00	
<i>Sistemi: servizi all'impiego, strumento per l'osservatorio del territorio</i>				
Progetti		n.	1	1
durata		giorni	500	500
costo		euro	2.763.000,00	2.763.000,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

I valori degli indicatori di realizzazione fisica per la tipologia di progetto "Servizi all'impiego, costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli" inseriti nella tabella non sono stati oggetto di modifica, in quanto già conseguiti al termine del 2003. Altresì conseguito risulta essere il *target* della tipologia "Servizi all'impiego, strumento per l'osservatorio del territorio". Per quanto riguarda le altre tipologie di progetto, essendo ancora tutte in itinere, non sono ancora disponibili i dati relativi all'avanzamento fisico.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'avanzamento della misura risente del notevole ritardo con cui è stata recepita in Sardegna la riforma dei servizi dell'impiego, approvata solo alla fine del 2005, che ha precluso, da un lato, la completa attuazione della linea d'azione "Realizzazione dei servizi per l'impiego" e l'avvio delle linee strettamente correlate ad essa ("Formazione del personale dei servizi per l'impiego" e "Monitoraggio dei servizi per l'impiego"); e dall'altro, ha impedito il parziale raggiungimento degli obiettivi di realizzazione fisica fissati nel CdP. La sola linea di azione che risulta conclusa è "Azioni propedeutiche per la realizzazione dei servizi per l'impiego" cui si riferiscono i dati relativi all'attuazione fisica.

L'andamento crescente, rilevato nel corso del 2005, degli impegni e dei pagamenti nonché l'attuazione della Riforma dei servizi per l'impiego in Sardegna pongono le premesse per un superamento delle criticità incontrate fino ad oggi. Si prevede, infatti, di colmare il ritardo nell'attuazione nei primi mesi del 2006, con la pubblicazione dei bandi relativi alle linee d'azione ancora non concluse.

Si segnala, infine, che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre alla differenza temporale tra la data della domanda di pagamento, presentata il 22.12.2005 e la data della scadenza di monitoraggio fissata al (31.12.2005).

Misura 3.2 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro – FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura, rivolta ai giovani in ingresso nel mondo del lavoro e agli adulti disoccupati, prevede la realizzazione di iniziative personalizzate per la popolazione giovanile e adulta e dovrà garantire la disponibilità di un'offerta integrata di servizi di formazione, consulenza, orientamento, in relazione a specifiche esigenze individuali di inserimento e reinserimento.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
89.130.000,00	24.869.000,00	24.869.000,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005 il costo totale della Misura è pari a € 71.085.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	89.130.000,00	132.751.348,31	148,94%	91.043.539,40	102,15%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	89.130.000,00	89.130.000,00	100%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Alla data del presente Rapporto, la Misura 3.2 è quella che presenta la migliore *performance* finanziaria dell'intero Asse III. Si registra, infatti, una situazione di *overbooking* nelle

realizzazioni, nonché una capacità di spesa pari al 100% della dotazione finanziaria della misura.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Politiche per il mercato del lavoro			
<i>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</i>			
<i>Persone: work experience, tirocini</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	33	
durata media dei progetti (concl.)	giorni	150	
costo (concl.)	euro	2.000.000,00	

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione all'interno dell'obbligo formativo</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	3638	3992
durata media dei progetti (concl.)	giorni	300	530
monte ore (approv., concl.)	ore	6.547.708	7.371.844
costo (concl.)	euro	47.289.000,00	93.322.520,00
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari	n	2200	671
durata	giorni	300	251
Durata (monte ore)	ore	1.300.000	535.300
costo	euro	31.341.000,00	14.733.591,00
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari	n	567	
durata	giorni	365	
Durata (monte ore)	ore	567.000	
costo	euro	8.500.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La misura presenta, dal punto di vista fisico, valori di realizzazione per due tipologie di progetto: "Persone: formazione all'interno dell'obbligo formativo" e "Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo".

Per quanto riguarda la prima tipologia, come si evidenzia dalla relativa tabella, si registra il superamento dei *target* previsti a fine programma in tutte le tipologie di indicatori.

Con riferimento alla *performance* degli indicatori previsti dalla seconda tipologia di progetto - "Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo"- si rilevano i seguenti valori:

- 671 allievi, a fronte dei 2.200 attesi a fine programma;
- un monte ore che copre circa il 41% del *target* previsto;
- a fronte di un costo programmato pari a € 31.341.000,00, la realizzazione effettiva è risultata pari a € 14.733.591,00.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

La buona *performance* finanziaria della misura è da ricondurre prevalentemente alla rendicontazione di progetti coerenti con il POR. Nello specifico, gli impegni giuridicamente vincolanti assunti per tali progetti ammontano a € 68.070.023,90 ed incidono nella misura del 76,37% sul totale delle risorse allocate; i pagamenti sono pari a € 60.357.886,94 e

corrispondono al 67,72% del valore complessivo registrato alla data di riferimento. Appare opportuno segnalare che la presenza, nel sistema di monitoraggio, di pagamenti superiori alla dotazione finanziaria della misura è da ricondurre alla rendicontazione di progetti finanziati con le risorse liberate dai suddetti progetti coerenti.

Dal punto di vista procedurale la misura è caratterizzata dall'attivazione delle due linee d'azione previste: "Ars et Labor" e "Carlo Magno", con l'avvio di tre iter in entrambe. Di particolare importanza appare l'iter avviato a fine 2005 nella linea "Ars et Labor" denominato "Master and Back", trasversale a più misure, con cui la Regione intende favorire esperienze di formazione e lavoro all'estero di giovani laureati sardi. Anche nella linea "Carlo Magno" il terzo iter è partito alla fine del 2005. Pertanto questi due ultimi iter produrranno spesa a partire dall'inizio del 2006 e proseguiranno con l'utilizzo delle risorse liberate dai suddetti progetti coerenti.

L'apprezzabile *performance* finanziaria della misura trova conferma nei progressi rilevati dall'analisi degli indicatori fisici. A tal proposito, è opportuno rilevare che le batterie di indicatori non ancora valorizzate verranno alimentate dai progetti finanziati con gli iter avviati alla fine del 2005.

Misura 3.3 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a promuovere l'occupabilità di donne e uomini disoccupati, da più di sei o di dodici mesi, riducendo i tempi del loro reingresso nel mondo del lavoro e prevede la predisposizione di un'offerta di servizi integrati e personalizzati di orientamento, consulenza e formazione.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
56.043.000,00	28.021.500,00	28.021.500,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005 il costo totale della Misura è pari a € 36.826.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	56.043.000,00	63.580.195,63	113,45%	49.580.272,95	88,47%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	56.043.000,00	48.427.132,94	86,41%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2005, a fronte di un ammontare di impegni in *overbooking* pari a € 63.580.195,63 si rileva un incremento dei pagamenti effettuati che determina una capacità di spesa pari al 88,47% della dotazione complessiva.

4.C Indicatori di realizzazione

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</i>			
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	3.380	2713
durata media dei progetti (concl.)	giorni	320	311
monte ore (approv., concl.) (per le componenti quantificabili in ore)	ore	3.270.000	2.400.191
costo (concl.)	euro	56.043.000,00	52.125.000,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella tabella suesposta sono riportati i valori degli indicatori di realizzazione rilevati dal monitoraggio fisico al 31.12.2005. Dalla disamina dei dati della tipologia di progetto "Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo" si riscontra quanto segue:

- i destinatari presentano valori di poco inferiori - circa 660 unità - rispetto a quelli previsti;
- il monte ore presenta valori di realizzazione pari a circa il 73% del *target* previsto;
- a fronte di un costo programmato pari a € 56.046.000,00, la realizzazione effettiva è risultata pari a € 52.125.000,00.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Dal punto di vista finanziario, la buona *performance* finanziaria della misura è stata prevalentemente alimentata dalla rendicontazione di progetti coerenti con il POR. Precisamente, gli impegni giuridicamente vincolanti assunti per tali progetti ammontano a € 30.650.094,83 ed incidono nella misura del 54,69% sul totale delle risorse allocate; mentre i pagamenti sono pari a € 28.215.143,90 e corrispondono al 50,35% del valore complessivo registrato alla data di riferimento.

Alla suddetta *performance* corrisponde un soddisfacente stato di realizzazione fisica della tipologia "Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo".

Il buon andamento della misura è confermato anche dal punto di vista procedurale in quanto sono state avviate tutte le linee d'azione.

Si evidenzia inoltre che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre alla differenza temporale tra la data della domanda di pagamento, presentata in data 22.12.2005 e la data della scadenza di monitoraggio fissata al 31.12.2005.

Misura 3.4 – Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE

4.A Descrizione della Misura

La Misura 3.4 si pone la finalità di promuovere l'inclusione sociale attraverso la realizzazione di interventi che si caratterizzano per l'elevata integrazione e interconnessione tra attività formative e attività finalizzate al reale inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati per motivi individuali, economici e di contesto.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
61.000.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005 il costo totale della Misura è pari a € 37.160.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	61.000.000,00	13.670.805,88	22,41%	10.837.863,04	17,77%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	61.000.000,00	10.329.794,79	16,93%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura presenta un quadro finanziario caratterizzato da impegni pari al 22,41% delle risorse disponibili, e da una capacità di spesa del 17,77%. Tale situazione è prevalentemente da ricondurre all'incremento, in sede di riprogrammazione, del costo totale della misura che passa da € 37.160.000,00 a € 61.000.000,00.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore UPB LAVORO	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Integrazione sociale			
<i>Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	55	
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	1260	
costo (approv., concl.)	euro	26.500.000,00	
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	360	
<i>Persone, piccoli incentivi alle imprese sociali</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	3.800	
destinatari	n	3.800	
durata	giorni	1095	
costo (approv., concl.)	euro	10.000.000,00	
<i>Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	1	1
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	360	365
costo (approv., concl.)	euro	250.000,00	245.042,10
<i>Persone: incentivi per il lavoro autonomo</i>			
destinatari	n	380	
progetti	n	380	
durata	giorni	1080	
costo	euro	10.000.000,00	
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	20	
durata media dei progetti (concl.)	giorni	360	
costo (concl.)	euro	2.000.000,00	

Descrizione indicatore UPB FORMAZIONE	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Integrazione sociale			
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari	n	855	252
durata	giorni	300	312
costo	euro	11.964.844,00	3.719.890,00
<i>Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori</i>			
destinatari	n	70	33
durata	giorni	190	318
durata (monte ore)	ore	22.000	10.065
costo	euro	300.000,00	138.617,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Gli indicatori di realizzazione fisica sono stati opportunamente distinti tra quelli relativi ai progetti formativi e quelli relativi agli interventi attinenti le politiche del lavoro. In particolare, in riferimento a quest'ultima categoria, risultano valorizzati, al 31.12.2005, quelli afferenti alla tipologia di progetto "Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità", ascrivibili al Piano di Comunicazione realizzato, determinando il pieno conseguimento dei risultati attesi a fine programma. Le altre tre tipologie di progetto - "Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati", "Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo" e "Persone: incentivi per il lavoro autonomo" - non presentano realizzazioni in quanto ancora in itinere.

Lo stato di attuazione fisica degli interventi formativi previsti dalla Misura 3.4 riconducibili alle tipologie di progetto - "Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo" e "Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori" - registra realizzazioni effettive, in generale, inferiori rispetto ai risultati attesi a fine programma.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

In relazione al quadro finanziario, si precisa che, in riferimento alle attività formative, al 31.12.2005, sono stati assunti impegni per € 4.233.660,85 ed effettuati pagamenti per € 3.236.155,59; mentre, per quanto attiene alle iniziative realizzate dal Servizio Lavoro e Politiche dell'impiego, alla stessa data, gli impegni ed i pagamenti risultano rispettivamente pari a € 9.245.524,01 ed a € 7.601.707,42.

Lo stato di realizzazione fisica si rivela distante dallo standard fissato nel CdP: infatti, ad eccezione di un'unica tipologia di progetto ("Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità"), la batteria degli indicatori valorizzati a fine anno 2005 si attesta su importi ancora bassi. Tale situazione è da ricondurre, come già evidenziato, al notevole incremento della dotazione finanziaria della misura avvenuta in sede di modifica del CdP e motivata dalle scelte della Regione Sardegna di rafforzare ulteriormente le politiche a favore dei soggetti svantaggiati. Dal punto di vista procedurale nei primi mesi del 2006 verranno avviati diversi iter che porteranno ad esaurimento le risorse della misura.

Si sottolinea, inoltre, che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre alla differenza temporale tra la data della domanda di pagamento, presentata in data 22.12.2005 e la data della scadenza di monitoraggio.

Misura 3.5 – Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a riqualificare e rafforzare il sistema della formazione in relazione alle nuove esigenze del mercato del lavoro ed è articolata secondo una pluralità di linee d'azione che vanno dall'accREDITAMENTO dei soggetti formativi, allo svolgimento di specifiche azioni formative destinate agli operatori degli enti di formazione.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005 il costo totale della Misura è pari a € 33.000.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	9.000.000,00	6.206.067,79	68,96%	5.031.776,88	55,91%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	9.000.000,00	5.031.776,88	55,91%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La Misura presenta una buona *performance*, sia per i valori degli impegni che ammontano a € 6.206.067,79 e sono pari al 68,96% della spesa ammissibile, sia per le quote rendicontate che rivelano una capacità di spesa del 55,91%.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Sistemi: offerta di formazione certificazione di qualità e accreditamento soggetti attuatori</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	1	1
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	650	365
costo (approv., concl.)	euro	344.000,00	144.000,00
<i>Sistemi: sistema di governo, monitoraggio e valutazione</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	4	2
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	565	766
costo	euro	5.000.000,00	2.710.882,00
<i>Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori</i>			
destinatari	n.	400	
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	600	
Durata (monte ore)	ore	80.000	
costo	euro	2.400.000,00	
<i>Sistemi: sistema di governo, funzionamento organi consultazione e concertazione</i>			
progetti	n	1	
durata	giorni	1.095	
costo	euro	1.000.000,00	
<i>Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati</i>			
progetti	n	11	1
durata	giorni	600	60
costo	euro	250.000,00	3.800,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2005, risultano valorizzati gli indicatori delle tipologie di progetto "Sistemi: offerta di formazione certificazione di qualità e accreditamento soggetti attuatori", "Sistemi: sistema di governo, monitoraggio e valutazione" e "Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati". In particolare, tali tipologie presentano i seguenti valori di realizzazione:

“Sistemi: offerta di formazione certificazione di qualità e accreditamento soggetti attuatori”:

- 1 progetto realizzato, così come previsto dal *target*;
- una durata inferiore di circa il 50% di quella prevista;
- un costo che copre il 42% circa del *target* di fine periodo.

“Sistemi: sistema di governo, monitoraggio e valutazione”:

- 2 progetti realizzati a fronte di 4 previsti;
- una durata superiore di circa 200 giorni rispetto alla previsione di fine periodo;
- un costo inferiore del 45% rispetto al *target*.

“Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati”:

- 1 progetto realizzato su un valore previsionale di 11 progetti;
- una durata che copre un decimo della durata prevista;
- un valore di realizzazione del costo notevolmente inferiore rispetto al *target* previsto.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'avvio della Misura 3.5 è stato condizionato da alcune criticità riconducibili principalmente alle procedure amministrative adottate che hanno notevolmente rallentato l'iter attuativo del bando pubblicato nel 2001. Alla data di rilevazione, non sono state ancora avviate le seguenti linee d'azione: azione c - “Profili” Definizione e monitoraggio delle figure professionali e dei relativi percorsi formativi, azione d - “Integra” Sperimentazione dei modelli di Integrazione” e azione f - “Diderot”. Per tali azioni è prevista la pubblicazione dei bandi entro il 2006, che consentirà di esaurire l'intera dotazione finanziaria. Va da sé che i ritardi nell'attuazione procedurale hanno condizionato l'avanzamento finanziario della misura, che ha cominciato a produrre spesa solo a partire dal 2003, raggiungendo una buona *performance* di attuazione nel 2005. Si deve inoltre, evidenziare che la dotazione finanziaria della misura in sede di modifiche al CdP ha subito un decremento in quanto si è ritenuto opportuno, data l'attività svolta con il PON ATAS, ridurre le risorse destinate complessivamente al sistema della formazione per concentrarle su specifiche e mirate iniziative volte all'implementazione dei sistemi di governo e gestione dell'offerta formativa e dell'accreditamento.

Misura 3.6 – Prevenzione della dispersione scolastica e formativa – FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed alla promozione del reinserimento educativo e formativo dei drop-out. È prevista la realizzazione della misura d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, in stretta correlazione con quanto previsto nel P.O.N. Scuola e, in particolare, nella Misura 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica”.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
36.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005 il costo totale della Misura è pari a € 26.000.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	36.000.000,00	11.606.986,46	32,24%	9.326.381,87	25,91%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	36.000.000,00	8.770.912,25	24,36%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Il quadro finanziario che caratterizza la misura evidenzia un incremento sia per quanto attiene le risorse allocate che le risorse erogate. Infatti, gli impegni passano da € 8.044.076,77 a € 11.606.986,46 e i pagamenti da € 7.060.051,38 a € 9.326.381,87, determinando così percentuali pari, rispettivamente, al 32,24% e 25,91% del costo ammesso.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: orientamento e consulenza e informazione</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	500.000	
monteore (approv., concl.)	ore	7.500	
durata media dei progetti (concl.)	giorni	912	
costo (concl.)	euro	7.000.000,00	
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	500.000	
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	912	
monteore	ore	7.500	
costo	euro	12.000.000,00	
<i>Persone: formazione all'interno dell'obbligo scolastico</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	500.000	38.110
Durata (monteore)	ore	7.500	166.204
durata	giorni	912	730
costo (concl.)	euro	12.000.000,00	6.940.000,00
<i>Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori</i>			
destinatari	n.	300.000	
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	912	
durata (monteore)	ore	3.648	
costo (concl.)	euro	5.000.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Alla data di rilevazione il sistema di monitoraggio rivela uno stato di realizzazione fisica della misura relativo agli indicatori della tipologia di progetto "Persone: formazione all'interno dell'obbligo scolastico" che presentano la seguente *performance*:

- l'indicatore dei destinatari previsti rileva un numero di allievi pari a 38.110 a fronte di un valore di fine programma pari a 500.000 (grado di conseguimento dell'obiettivo di fine periodo: 7%);
- la durata in giorni risulta inferiore rispetto al *target* previsto;
- il costo totale si attesta intorno al 58% del risultato previsto a fine programma.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'avanzamento finanziario della Misura è legato all'avvio di due iter procedurali nell'azione a - dispersione scolastica, ed uno nell'azione b - Progetto M@rte/CAMPUS. Quest'ultimo è stato attivato a fine 2005 per cui non rileva ancora ai fini dell'avanzamento finanziario della misura.

Inoltre, l'avanzamento finanziario è stato alimentato, come evidenziato nelle precedenti relazioni annuali, dalla rendicontazione dei progetti coerenti con il POR. A tal proposito, si precisa che tali progetti rappresentano circa il 21,6% del totale degli impegni della misura, ed il 26,8% dei pagamenti incidendo complessivamente per il 7% sulla dotazione finanziaria. Si deve evidenziare che in sede di modifiche al CdP la misura ha subito un incremento del costo totale pari a circa 10 Meuro che ha, di conseguenza, inciso sulle percentuali di realizzazione. Dal punto di vista procedurale, inoltre, si prevede la pubblicazione di un bando nel corso del 2006 che consentirà l'esaurimento della dotazione finanziaria della misura.

È, infine, da evidenziare la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio da ricondurre alla differenza temporale tra la data della domanda di pagamento, presentata il 22.12.2005 e la data della scadenza di monitoraggio.

Misura 3.7 – Formazione superiore e universitaria - FSE

4.A Descrizione della Misura

La Misura 3.7 ha l'obiettivo di prefigurare e realizzare un sistema di formazione post-diploma articolato su due livelli, l'uno dedicato a percorsi rivolti ai diplomati della scuola media superiore (percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) integrati con percorsi universitari, scolastici e di formazione professionale), l'altro ai laureati (Corsi di laurea on line, Master Post-Laurea, Alta Formazione per Ricerca e Sviluppo).

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
47.200.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005 il costo totale della Misura è pari a € 45.481.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	47.200.000,00	23.173.947,70	49,10%	17.130.637,04	36,29%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	47.200.000,00	16.802.667,18	35,60%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Alla data del presente *Rapporto* la situazione finanziaria della misura presenta un incremento sia delle risorse allocate che delle spese. Gli impegni passano, infatti, da € 20.400.050,60 della precedente rilevazione a € 23.173.947,70; mentre i pagamenti da € 13.172.345,88 a € 16.802.667,18. Pertanto, mentre la capacità d'impegno si attesta su percentuali pari al 49%, la capacità di spesa risulta essere pari al 36,29%.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore		Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)				
<i>Persone: formazione, IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)</i>				
destinatari		n.	1600	2080
durata		giorni	360	592
Durata (monteore)		ore	112.000	192.400
costo (concl.)		euro	20.481.000	17.085.597,50
<i>Persone: alta formazione</i>				
destinatari	master	n	1.133	
	Borse di studio		40	
	Formazione manager		75	
	Formaz. Op. liason office		12	
	Formaz. Spin-off		135	
	master		720	

durata

giorni

Descrizione indicatore		Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)				
	Borse di studio		14.600	
	Formazione manager		35	
	Formaz. Op. liason office		240	
	Formaz. Spin-off		63	
Durata (monte ore)	master	ore	680.000	
	Borse di studio			
	Formazione manager		210	
	Formaz. Op. liason office		1.440	
	Formaz. Spin-off		378	
costo (concl.)		euro	18.000.000,00	
Persone: formazione post-obbligo formativo e post-diploma				
destinatari		n.	480	
durata		giorni	730	
Durata (monteore)		ore	720.000	
costo (concl.)		euro	9.000.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2005, i *target* previsti per gli indicatori di realizzazione fisica della tipologia di progetto "Persone: formazione, IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)" risultano pienamente conseguiti poiché:

- il numero dei destinatari previsti a fine programma è stato abbondantemente superato;
- la durata media dei progetti è stata di poco superiore a quella preventivata;
- il monte-ore complessivo è di poco superiore al valore programmato al 31.12.2006;
- il costo dei progetti conclusi si mantiene al di sotto del livello programmato.

Le altre tipologie di progetto previste nella Misura non sono ancora state valorizzate in quanto afferenti a linee d'azione che sono partite a fine 2005.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'avanzamento finanziario della Misura 3.7, dato da una capacità di spesa che si attesta su percentuali di poco inferiori al 40%, è da ascrivere in parte alla rendicontazione di progetti coerenti col POR con una spesa pari a € 6.376.625,19. Si evidenzia, inoltre, che tale avanzamento è da ricondurre totalmente all'attivazione di una sola linea d'azione come si evince anche dalla buona *performance* realizzata dalla corrispondente tipologia di progetto "Persone: formazione, IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)".

L'attivazione delle altre linee d'azione avvenuta a fine 2005, con la pubblicazione di due bandi, tra cui il già citato programma *Master and Back*, consentirà di raggiungere una buona *performance* già dalla metà del 2006.

Si segnala, infine, che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre alla differenza temporale tra la data della domanda di pagamento, presentata in data 22.12.2005 e la data della scadenza di monitoraggio.

Misura 3.8 – Istruzione e formazione permanente - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura ha lo scopo di consentire alla popolazione adulta (con particolare riferimento alla componente femminile), indipendentemente dalla propria condizione lavorativa, di recuperare un titolo di studio ovvero le competenze necessarie ai fini dell'occupabilità.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
21.500.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005 il costo totale della Misura è pari a € 35.004.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	21.500.000,00	9.667.603,58	44,97%	5.155.806,97	23,98%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	21.500.000,00	5.037.212,05	23,43%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Il quadro finanziario che caratterizza la misura evidenzia un discreto incremento per quanto attiene le risorse allocate. Infatti gli impegni passano da € 5.147.720,78 a € 9.667.603,58 e i pagamenti da € 4.089.176,41 a € 5.037.212,05. Tali valori determinano una capacità di allocazione pari a circa il 45% delle risorse ed una capacità di spesa di poco inferiore al 24%.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Linea Azione A) "Diogene"	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			

Descrizione indicatore Linea Azione A) "Diogene"	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Persone: formazione permanente</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	3.030	
durata	giorni	360	
durata (monteore)	ore	45.450	
costo (concl.)	euro	10.627.709,25	

Descrizione indicatore Linee Azione B) "Vulcano", C), "Diana", D) "Ellade"	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione permanente</i>			
destinatari	n.	1237	647
durata	giorni	300	210
durata (monteore)	ore	482,56	345.909
costo	euro	8.657.259,23	6.345.100,00
<i>Persone: orientamento e consulenza e informazione</i>			
destinatari	n.	3.500	
durata	giorni	7	
durata (monteore)	ore	70.000	
costo	euro	299.740,77	
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari	n.	133	
durata	giorni	300	
durata (monteore)	ore	8000	
costo	euro	2.000.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Trattandosi di una misura condivisa tra l'Assessorato della Pubblica Istruzione e l'Assessorato del Lavoro, in sede di programmazione, sono stati opportunamente distinti gli indicatori di realizzazione fisica pertinenti alla linea d'azione "Diogene", di competenza del primo dei due Assessorati citati, da quelli che attengono agli interventi di responsabilità del Servizio Programmazione e Gestione del sistema della formazione professionale dell'Assessorato del Lavoro. La prima batteria di indicatori non è stata valorizzata in quanto la linea d'azione "Diogene", pur essendo partita a fine 2005, non ha concluso le attività.

In riferimento alla tipologia di progetto "Persone: formazione permanente", valorizzata considerando i progetti conclusi sulla linea "Diana", si segnalano i seguenti elementi:

- i valori dell'indicatore destinatari presenta percentuali pari a circa il 52% del target previsto a fine programma;
- la durata dei progetti sia in termini di durata in giorni che in ore corrisponde a circa il 70% del valore previsto;
- il costo relativo agli interventi conclusi si attesta intorno al 70% del target atteso a fine programma.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Alla data del presente *Rapporto* sono state attivate tre delle quattro azioni previste dalla misura: i forti ritardi nell'attuazione, imputabili principalmente alla procedura di valutazione dei progetti, che hanno caratterizzato l'azione "Diogene", non hanno permesso la realizzazione di una *performance* soddisfacente dal punto di vista finanziario e fisico, mentre abbastanza buono può considerarsi l'avanzamento procedurale con l'attivazione a fine 2005, di due *iter* nelle azioni "Diana" e "Vulcano". Nei primi mesi del 2006 si prevede, di far partire l'azione "Ellade" nonché di pubblicare un ulteriore bando nell'azione "Diogene" consentendo, in tal modo, l'esaurimento della dotazione finanziaria della misura. Si segnala, infine, che la mancata corrispondenza tra i

pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre alla differenza temporale tra la data della domanda di pagamento, presentata in data 22.12.2005 e la data della scadenza di monitoraggio (31.12.2005).

Misura 3.9 – Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a migliorare la capacità delle Pubbliche Amministrazioni di progettare e implementare le politiche pubbliche. Al centro della misura sono gli operatori della Pubblica Amministrazione regionale e locale, inclusi coloro che rivestono cariche politiche.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
33.700.000,00	16.850.000,00	16.850.000,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005 il costo totale della Misura è pari a € 38.437.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	33.700.000,00	27.954.451,00	82,95%	8.023.184,85	23,81%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	33.700.000,00	8.023.184,85	23,81%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Alla data di riferimento si evidenzia l'ottima *performance* nella capacità di allocare le risorse con una percentuale pari a circa l'82% della dotazione finanziaria. La capacità di spesa si attesta su percentuali di poco inferiori al 24%. I pagamenti risultano infatti, essere pari a € 8.023.184,85.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</i>			
<i>Persone: formazione permanente</i>			
destinatari previsti	n.	14.030	780
durata	giorni	20	362
durata (monte ore)	ore	1.841.530	56.941
costo	euro	33.700.000,00	1.137.215,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2005 sui quattro indicatori valorizzati, dell'unica tipologia di progetto prevista, tre presentano percentuali di realizzazione inferiori rispetto al *target* di fine periodo pari al 5% per quanto riguarda i destinatari e al 3% per quanto riguarda la durata (monte ore) ed il costo.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Alla data di riferimento del presente documento la Misura presenta una *performance* non ancora del tutto soddisfacente. Ciò viene dimostrato sia dal quadro relativo all'attuazione finanziaria che fisica. Tale situazione è, tuttavia, giustificabile con le diverse difficoltà incontrate dalle pubbliche amministrazioni (destinatari degli interventi) in fase di attuazione dovute principalmente alle discrasie temporali tra la definizione delle graduatorie e l'avvio dei corsi. Dal punto di vista procedurale si registra l'avvio di un iter nel corso del 2005 che tuttavia non ha contribuito all'avanzamento della spesa. Infine, nel corso del 2006 si prevede di pubblicare un bando che darà luogo all'esaurimento delle risorse previste.

Misura 3.10 – Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego - FSE

4.A Descrizione della Misura

La Misura è finalizzata al rafforzamento della rete delle piccole e piccolissime imprese sarde operanti nei settori dell'assistenza, dei beni storico-artistici, della promozione della cultura e della tutela dell'ambiente (cosiddetti "nuovi bacini d'impiego").

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
69.253.000,00	34.626.500,00	34.626.500,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005 il costo totale della Misura è pari a € 55.853.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	69.253.000,00	53.975.522,79	77,94%	37.397.479,11	54,00%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	69.253.000,00	37.288.537,68	53,84%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura presenta una buona *performance* finanziaria sia per quanto riguarda le risorse impegnate che per quelle erogate. Gli impegni sono pari a € 53.975.522,79 mentre i pagamenti certificati sono pari a € 37.288.537,68. Tali valori si traducono in una capacità di allocazione delle risorse e di spesa di poco inferiori rispettivamente al 78% (più 34% circa, rispetto alla precedente rilevazione) e al 54% (più 23% circa rispetto allo scorso anno) del costo ammesso.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore UPB LAVORO	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)			
<i>Persone, percorsi integrati per la creazione di impresa</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	825	
destinatari previsti (approv.)	n.	825	
durata media dei progetti (concl.)	giorni	1.080	
costo (approv., concl.)	euro	29.657.132,83	
<i>Sistemi: sistema di governo, attività di studio e analisi di carattere economico e sociale</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	5	5
costo (approv., concl.)	euro	250.000,00	242.812,21
<i>Sistemi: integrazione tra sistemi, creazione e sviluppo reti/paternariati</i>			
Destinatari	n	15	
Durata	giorni	365	
Costi	euro	3.400.000,00	
<i>Persone: percorsi integrati per la creazione d'impresa all'interno dei nuovi bacini d'impiego</i>			
Destinatari	n	580	
Durata	giorni	360	
Costi	euro	29.000.000,00	

Descrizione indicatore UPB FORMAZIONE	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</i>			
<i>Persone: formazione per la creazione d'impresa</i>			
destinatari	n.	2.042	2872
durata	giorni	90	121
durata (monteore)	ore	27.158,7	254.990
costo	euro	3.500.000,00	5.688.563,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

In sede di programmazione, gli indicatori di realizzazione fisica sono stati opportunamente distinti tra UPB Formazione e UPB Lavoro.

Relativamente a quest'ultima categoria, risultano quantificati quelli afferenti alla tipologia di progetto "Sistemi: sistema di governo, attività di studio e analisi di carattere economico e sociale", alla quale si riferiscono le ricerche di interesse della misura concluse nel corso dell'anno 2002.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione fisica degli interventi formativi previsti dalla misura 3.10 riconducibili alla tipologia di progetto "Persone: formazione per la creazione d'impresa" è da mettere in evidenza la buona *performance* raggiunta da tutti gli indicatori di realizzazione, come evidenziato nella tabella.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

I risultati raggiunti e la crescita manifestata nell'ultimo anno delineano un quadro finanziario della misura soddisfacente, visto il traguardo dell'investimento totale pari a € 69.253.000,00. I pagamenti, infatti, presentano percentuali superiori al 50% rispetto al valore della risorse allocate. Tale considerazione è ancor più valida se si considera l'aumento della dotazione finanziaria della misura, dovuto alla volontà di incrementare le risorse destinate alla creazione d'impresa quale strumento di sviluppo economico della regione.

Dal punto di vista procedurale è prevista nel corso del 2006 la pubblicazione di diversi bandi, anche in collegamento con il nuovo corso della "Progettazione integrata", che porterà ad esaurire la dotazione finanziaria della misura.

La mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre alla differenza temporale tra la data della domanda di pagamento, presentata in data 22.12.2005 e la data della scadenza di monitoraggio.

Misura 3.11 – Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro – FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura si propone la finalità di incentivare il tasso di attività femminile attraverso interventi che favoriscano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la creazione di lavoro autonomo e di impresa nonché lo sviluppo di carriera.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
43.000.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005 il costo totale della Misura è pari a € 49.586.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	43.000.000,00	19.904.461,38	46,29%	15.424.041,91	35,87%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	43.000.000,00	15.303.373,62	35,59%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2005, la Misura 3.11 mostra valori di impegno e di spesa superiori rispetto alla precedente rilevazione annuale. Più precisamente, gli impegni passano da € 11.570.391,09 a € 19.904.461,38 e i pagamenti certificati da € 9.870.445,65 a € 15.303.373,62. Ciò si traduce in una capacità di allocare le risorse pari al 46,29% ed una capacità di spesa pari al 35,59%.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore UPB LAVORO	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Azioni positive per le donne sul mercato del lavoro			
<i>Persone: orientamento e consulenza e informazione</i>			
progetti	n.	1	1
costo (concl.)	euro	377.079,74	377.079,74
<i>Persone: incentivi alle imprese per il lavoro autonomo</i>			
destinatari	n.	750	
durata	giorni	680	
costo	ore	31.654.000,00	
<i>Persone: incentivi alle imprese per l'occupazione</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	20	
destinatari previsti (approv.)	n.	3000	

Descrizione indicatore UPB LAVORO	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
costo (approv., concl.)	euro	10.968.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2005, risultano valorizzati gli indicatori della tipologia di progetto “Persone: orientamento e consulenza e informazione”, alla quale si riconduce il servizio di informazione e affiancamento consulenziale per le imprese femminili, conclusosi nel mese di giugno del 2003. Per quanto riguarda le altre tipologie di progetto, non sono state valorizzate le realizzazioni effettive, dal momento che le iniziative progettuali finanziate (“prestiti d'onore”), alla data di riferimento, risultano in fase di attuazione.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Alla data del presente documento la *performance* della misura dimostra una sensibile crescita. Ciò viene dimostrato dalla rilevazione dei dati finanziari, che si attesta su percentuali di poco al di sotto del 50%.

Inoltre, l'analisi quantitativa dello stato di realizzazione fisica della Misura, presenta risultati positivi in relazione alla tipologia di progetto “*Persone: orientamento e consulenza e informazione*”. Dal punto di vista procedurale due sono gli iter avviati di cui uno concluso. Nel corso del 2006 è prevista l'attivazione dei rimanenti iter procedurali, nonché il collegamento con il nuovo corso della “Progettazione integrata”, che porterà ad esaurire la dotazione finanziaria della misura.

Si evidenzia, infine, che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre alla differenza temporale tra la data della domanda di pagamento, presentata in data 22.12.2005 e la data della scadenza di monitoraggio (31.12.2005).

Misura 3.12 – Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione - FESR

4.A Descrizione della Misura

La Misura è finalizzata al miglioramento degli aspetti strutturali del sistema dell'offerta di istruzione, in stretta correlazione con gli interventi educativi e formativi previsti dalla Misura 3.6 *Prevenzione della dispersione scolastica e formativa*, e al potenziamento dei servizi per l'impiego.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
58.752.000,00	29.376.000,00	29.376.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	58.752.000,00	36.973.572,16	62,93%	25.596.381,17	43,57%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	58.752.000,00	25.043.956,00	42,63%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Per la misura in oggetto risulta significativa la *performance* degli impegni che si incrementa rispetto all'anno precedente di € 11.514.667,26 di Euro (+45%), portando l'importo complessivo a € 36.973.572,16 (circa il 63% della spesa ammissibile). I pagamenti si attestano su € 25.596.381,17 con un incremento del 34% rispetto allo scorso anno. Le spese certificate risultano sostanzialmente in linea con i pagamenti e rappresentano il 42,63% della spesa ammissibile.

Il dato di impegno è inferiore di circa 8 punti alla media del FESR (70%); i pagamenti, al di sotto di 5 punti percentuali.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Infrastrutture sociale e sanità pubblica			
Strutture scolastiche			
Laboratori			
Capienza	n.	1.400	701
Dotazione hw e cablaggi	n.	250	99
Interventi	n.	50	15
Superfici strutture	mq	5.600	1.624
Utenti base	n.	7.000	2.370
Sedi scolastiche oggetto di intervento	n.	55	14
Aule informatiche			
Capienza	n.	712	
Dotazione hw e cablaggi	n.	712	
Interventi	n.	75	3
Superfici strutture	mq	2.315	
Utenti base	n.	3.560	
Sedi scolastiche oggetto di intervento	n.	80	3
Altre strutture			

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Capienza	n.	5.300	1.095
Dotazione hw e cablaggi	n.	35	49
Interventi	n.	70	41
Superfici strutture	mq	70.000,00	8.121,44
Utenti base	n.	18.000	1.370
<i>Sedi scolastiche oggetto di intervento</i>	<i>n.</i>	<i>75</i>	<i>41</i>
Infrastrutture per attività socio-assistenziali			
Centri di informazione e sportelli			
Capienza	n.	110	33
Interventi	n.	16	6
Superficie strutture	mq	6.000	912

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La misura fa registrare incrementi sui valori relativi alla tipologia "Strutture Scolastiche" sottotipologia "Laboratori", per i quali il valore relativo alla capienza si incrementa di 3 unità rispetto allo scorso anno; nello stesso tempo la "Dotazione hw e cablaggi" è stata ridefinita in 99 unità e la superficie delle strutture è ora pari a mq 1.624.

Per la sottotipologia "Altre strutture", all'interno della tipologia "Strutture Scolastiche", si registra un incremento del dato relativo alle sedi oggetto dell'intervento che passano a 41 (grado di conseguimento del *target* pari al 60%); il valore degli altri indicatori resta immutato.

Nell'ambito della tipologia "Infrastrutture per attività socio-assistenziali", sottotipologia "Centri di informazione e sportelli" (Centri per l'impiego), a fine 2005 risultano ultimati 6 interventi.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Al lordo dei progetti coerenti, al 31.12.2005 resta da programmare il 17% circa delle risorse.

Le operazioni complessivamente selezionate risultano pari a 137, di cui 121 relative alle infrastrutture per l'inclusione scolastica e 16 riguardanti i centri per l'impiego; le operazioni avviate sono in totale 121. Complessivamente le operazioni concluse sono pari a 65 (47% del totale).

Con riguardo agli iter di attuazione della misura, è tuttora in itinere quello relativo al bando 2000-2001, nell'ambito del quale sono stati selezionati 35 interventi di cui 22 ultimati, per un importo pari a € 5.795.910,33. Degli ulteriori 40 interventi selezionati con atto amministrativo per un importo pari a € 4.554.155,70 i conclusi sono pari a 33. Per gli altri interventi, al 31.12.2005 i beneficiari finali non avevano certificato né la data di conclusione lavori, né quella del collaudo.

Per il bando 2002-2004 relativo alle "Infrastrutture per l'edilizia scolastica" le operazioni avviate risultano pari a 31, per un contributo complessivo di € 16.875.826,40 a carico del POR. Al 31 dicembre 2005 risulta ultimato un intervento e un ulteriore intervento, di importo pari a € 160.000,00 è stato revocato nel corso dell'anno per mancata presentazione della progettazione esecutiva da parte del beneficiario finale.

Nel mese di ottobre si è provveduto all'estensione del progetto M@rte per un importo pari a € 4.820.284,80.

Per l'azione relativa al finanziamento dei 16 Centri per l'Impiego, i pagamenti certificati al 31.12.2005 risultano pari a € 3.383.095,62, di cui € 1.669.275,00 relativi ai 7 interventi ultimati.

3.13. Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura prevede interventi di accompagnamento e di promozione volti alla creazione di un contesto tecnologico, economico e sociale favorevole alle PMI industriali, attraverso la realizzazione di attività di animazione, marketing territoriale e cooperazione internazionale, di progetti cluster/pilota, di un osservatorio della domanda e dell'offerta e di collegamenti tra ricerca e impresa.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
82.124.000,00	41.062.000,00	41.062.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	82.124.000,00	6.121.692,68	7,45%	5.661.533,73	6,89%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	82.124.000,00	5.535.861,90	6,74%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2005, l'avanzamento della misura, sia in termini di impegni che di pagamenti, risulta pressoché immutato rispetto all'anno precedente: i primi si attestano sul valore di € 6.121.692,68, pari al 7,45% della spesa ammissibile; i pagamenti restano fermi a € 5.661.533,73.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Progetti di ricerca presso università e centri di ricerca			
Progetti di ricerca			
Beneficiari	n.	10	19
Interventi	n.	8	19
Servizi comuni per le imprese			
Servizi comuni per le PMI e l'artigianato			
Animazione			
Interventi	n.	60	
Imprese interessate	n.	600	
Marketing territoriale			
Interventi	n.	8	
Imprese interessate	n.	40	
Conferenze			
Interventi	n.	8	
Imprese interessate	n.	400	
Centri informazione/servizi			
Interventi	n.	8	
Azioni di cooperazione internazionale			
Interventi	n.	4	
Imprese interessate	n.	20	
Infrastrutture di RSTI			
Infrastrutture di RSTI			
Centri di ricerca			
Interventi	n.	3	
Superficie infrastrutturata	mq	3.500	
Centri di competenza tecnologica			
Interventi	n.	1	
Superficie infrastrutturata	mq	100	
Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione reti e collaborazione tra aziende e/o istituti di ricerca			
Aiuti alla R & S			
Aiuti alla R & S			
Imprese beneficiarie complessive	n.	375	
- per progetti di ricerca	n.	200	
- per servizi	n.	175	
Diffusione e collaborazione pubblico-privata di RST			
Progetti di cooperazione pubblico-privata di RST			
Imprese coinvolte	n.	50	
Interventi	n.	40	
Università/centri di ricerca coinvolti	n..	50	
Reti/clusters per l'innovazione			
Imprese coinvolte	n.	50	
Interventi	n.	10	
Università/centri di ricerca coinvolti	n.	10	
Check-up audit tecnologici			
Imprese coinvolte	n.	100	
Interventi	n.	100	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2005, non si registrano ulteriori ultimazioni rispetto a quelle rilevate nel 2004: i progetti conclusi restano 19.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Per la Misura restano da programmare oltre il 53% delle risorse destinate. Le realizzazioni si discostano dai valori attesi a causa di criticità di natura procedurale interne all'Amministrazione che di fatto hanno impedito l'attuazione di parte della Misura. In particolare, il problema delle modalità di individuazione (bando o affidamento diretto) del soggetto in grado di dare implementazione alle *Azioni di promozione e animazione* previste dalla Misura è stato risolto con il sopraggiunto riconoscimento della qualifica di Agenzia Governativa Regionale al Consorzio 21. Ciò ha comportato la delega a tale organismo del prosieguo di attività all'interno dell'iniziativa citata.

Le stesse criticità non hanno mancato di produrre effetti anche sull'azione di *Incentivazione diretta delle imprese*, cui fa riferimento l'Invito a presentare proposte per progetti di ricerca e innovazione al di sotto della soglia *de minimis* del 28.2.2004. La procedura si è conclusa con l'approvazione Il 7 luglio 2005 della graduatoria dei progetti *de minimis*, presentati da imprese ed enti di ricerca operanti nella Regione.

La Misura prevede, inoltre, l'attivazione sia di un bando per il finanziamento di progetti di ricerca nei settori considerati strategici dalla Strategia Regionale dell'Innovazione (SRI), da concordarsi con il MIUR, attraverso uno specifico Accordo bilaterale, sia la predisposizione per il settore dell'Innovazione e dello sviluppo tecnologico nelle PMI di bandi aventi ad oggetto il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nelle aree di intervento: Ambiente ed energia, Biotecnologie, Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione; Materiali, utilizzando il regime di aiuto di cui all'art. 25 LR 37/98 – Aiuto N 792/2002 Notificato e autorizzato dalla CE il 12.05.2003, nonché l'attivazione di ulteriori bandi per l'erogazione di Incentivi per Servizi di innovazione, sperimentazione e prototipazione.

Misura 3.14 – Formazione per le misure dell'Asse I – FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a creare una classe manageriale pubblica e privata, consona alle strategie dell'Asse I, e a favorire la crescita della coscienza ambientale tra i cittadini, coinvolgendoli più direttamente nella gestione delle risorse naturali.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
1.000.000,00	500.000,00	500.000,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005 il costo totale della Misura è pari a € 999.896,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	1.000.000,00	0.00	0%	0.00	0%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	1.000.000,00	0.00	0%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 26.06.2004.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura presenta impegni e pagamenti pari a zero.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: formazione continua</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	303	
durata	giorni	365	
durata (monte ore)	ore	51.510	
costo (concl.)	euro	1.000.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Alla data di rilevazione non vi sono realizzazioni fisiche.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

In seguito alla rimodulazione del POR la Misura 1.8 trasversale all'Asse I è stata inserita nell'Asse III con la nuova denominazione di Misura 3.14. Dato che la suddetta Misura 1.8 non ha impegnato tutta la dotazione finanziaria prevista per le annualità 2000/2003, la presente misura verrà avviata nel 2006, a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie della corrispondente misura dell'Asse I.

Misura 3.15 – Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse II – FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata alla formazione e alla specializzazione delle competenze legate alla valorizzazione e gestione del patrimonio, alla realizzazione di servizi e attività di spettacolo, ad iniziative di animazione e di promozione culturale e turistica.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	5.000.000,00	0,00	0%	0,00	0%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	5.000.000,00	0,00	0%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 26.06.2004.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura presenta impegni e pagamenti pari a zero.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari	n.	333	
durata	giorni	300	
durata (monte ore)	ore	200.000	
costo (approv., concl.)	euro	5.000.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Alla data di rilevazione non vi sono realizzazioni fisiche.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

In seguito alla rimodulazione del POR la Misura 2.4 trasversale all'Asse II è stata inserita nell'Asse III con la nuova denominazione di Misura 3.15. Dato che la suddetta misura 2.4 non ha impegnato tutta la dotazione finanziaria prevista per le annualità 2000/2003, la presente misura verrà avviata nel 2006, a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie della corrispondente Misura 2.4.

Misura 3.16 – Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è volta a sviluppare la formazione continua con priorità alle PMI ed a sostenere le imprese in modo organico e articolato, rispondendo ai loro bisogni reali, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, all'accesso al credito, alla compatibilità ambientale, all'*information technology* e alla formazione professionale.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
36.690.000,00	18.345.000,00	18.345.000,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005 il costo totale della Misura è pari a € 29.293.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	36.690.000,00	0,00	0%	0,00	0%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	36.690.000,00	0,00	0%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 26.06.2004

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura presenta impegni e pagamenti pari a zero.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)			
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari previsti	n.	831	
durata	giorni	365	
durata (monteore)	ore	4.988,00	
costo (approv., concl.)	euro	12.470.000,00	
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone, formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari	n.	2.848	
durata	giorni	200	
durata (monteore)	ore	4.556,80	
costo	euro	7.120.000,00	
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari	n.	1.286	
durata	giorni	300	
durata (monte ore)	ore	876.923,08	
costo	euro	17.100.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Alla data di rilevazione non vi sono realizzazioni fisiche.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

In seguito alla rimodulazione del POR la Misura 4.6 trasversale all'Asse IV è stata inserita nell'Asse III con la nuova denominazione di Misura 3.16. Tale Misura non presenta ancora un'attuazione finanziaria, e fisica. Dal punto di vista procedurale è da segnalare che nel corso del 2005 sono stati pubblicati due bandi a valere sulla misura 4.6 e 3.16. Ciò consentirà l'utilizzo delle risorse della Misura 3.16 a seguito dell'esaurimento della dotazione finanziaria della corrispondente Misura 4.6.

Misura 3.17 – Formazione per le misure dell'Asse V - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata alla creazione, in ambito regionale, di una qualificata e adeguata rete di operatori esperti di tecniche e metodologie della formazione nel settore socio-sanitario. Inoltre, la Misura è diretta a favorire, da parte degli operatori socio-sanitari, l'acquisizione/miglioramento di competenze ed abilità al fine di meglio rispondere ai bisogni dell'utenza.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
13.300.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005 il costo totale della Misura è pari a € 17.578.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	13.300.000,00	0,00	0%	0,00	0%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	13.300.000,00	0,00	0%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 26.06.2004

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura presenta impegni e pagamenti pari a zero.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone, formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari	n.	2.690	
durata	giorni	365	
durata (monte ore)	ore	1.614.286	
costo (approv., concl.)	euro	11.300.000,00	
<i>Persona: alta formazione</i>			
destinatari	n.	133	
durata	giorni	300	
durata (monte ore)	ore	8.000	
costo	euro	2.000.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Alla data di rilevazione non vi sono realizzazioni fisiche.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

In seguito alla rimodulazione del POR la Misura 5.3 trasversale all'Asse V è stata inserita nell'Asse III con la nuova denominazione di Misura 3.17. Dato che la suddetta misura 5.3 non ha impegnato tutta la dotazione finanziaria prevista per le annualità 2000/2003, la presente misura verrà avviata nel 2006, a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie della suddetta Misura 5.3.

Misura 3.18 – Formazione per la società dell'informazione - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura concerne tutti gli interventi di formazione continua che si rendono necessari per l'affermazione della Società dell'Informazione. La Misura ha come obiettivo la creazione delle condizioni ottimali per la conoscenza delle opportunità offerte dalle moderne tecnologie informatiche e telematiche adottate dalla Pubblica Amministrazione e per l'utilizzo delle stesse.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
12.500.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00		

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005 il costo totale della Misura è pari € 17.578.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	12.500.000,00	1.299.193,57	10,39%	646.405,31	5,17%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	12.500.000,00	646.405,31	5,17%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 26.06.2004.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura è caratterizzata da un avanzamento finanziario che si traduce in una capacità di allocare le risorse pari al 10,39% e in una capacità di spesa pari a 5,17%.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone, formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari	n.	541.666	
durata	giorni	300	
durata (monteore)	ore	4.333.333	
costo	euro	6.500.000,00	
<i>Persone:alta formazione</i>			
destinatari	n.	400	
durata	giorni	300	
durata (monteore)	ore	240.000	
costo	euro	6.000.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La misura non presenta ancora realizzazioni fisiche in quanto gli interventi sono in fase di attuazione.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

In seguito alla rimodulazione del POR la Misura 6.4 trasversale all'Asse VI è stata inserita nell'Asse III con la nuova denominazione di Misura 3.18. Avendo adottato una procedura di attuazione congiunta gli impegni e i pagamenti registrati nella presente misura derivano da un iter originariamente avviato con la misura 6.4. In particolare, la suddetta misura ha esaurito la dotazione finanziaria a disposizione, riguardante le annualità 2000/2003, ciò ha comportato il prosieguo delle attività con la corrispondente misura dell'Asse III.

Asse IV – Sistemi locali di sviluppo

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
FESR	349.042.000,00	174.521.000,00	174.521.000,00		124.290.000,00
FSE	64.150.000,00	32.075.000,00	32.075.000,00		
FEOGA	776.902.000,00	388.451.000,00	388.451.000,00		443.848.000,00
SFOP	75.991.040,00	27.011.000,00	27.011.000,00	21.969.040,00	
Totale	1.266.085.040,00	622.058.000,00	622.058.000,00	21.969.040,00	568.138.000,00

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
2000-2006	Importo	Importo	%	Importo	%
FESR	349.042.000,00	270.883.792,34	77,61%	141.288.614,98	40,48%
FSE	64.150.000,00	65.528.022,26	102,15%	51.857.920,20	80,84%
FEOGA	776.902.000,00	522.493.000,00	67,25%	399.634.004,82	51,44%
SFOP	75.991.040,00	47.733.112,76	62,81%	32.013.901,55	42,13%
Totale	1.266.085.040,00	906.637.927,36	71,61%	624.794.441,55	49,35%

Pagamenti certificati al 31.12.2005

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006	Importo	Importo	%
FESR	349.042.000,00	135.357.508,52	38,78%
FSE	64.150.000,00	51.857.920,35	80,84%
FEOGA	776.902.000,00	397.240.884,50	51,13%
SFOP	75.991.040,00	32.011.564,77	42,13%
Totale	1.266.085.040,00	616.467.878,14	48,69%

Anche per il 2005 è stata confermata, per l'Asse, la strategia delineata per il settore di sviluppo delle azioni più innovative, quali, l'innovazione tecnologica, la crescita di filiera, l'attrazione di imprese esterne e la nascita di nuove imprese, cercando nel contempo di razionalizzare le azioni messe in campo, per evitare taluni effetti di sovrapposizione.

Per quanto concerne il FSE l'avanzamento dell'Asse, dal punto di vista dell'attuazione finanziaria, deriva dall'ottima *performance* della Misura 4.6 che si traduce per quanto concerne gli impegni in una situazione di *overbooking*, con percentuali che superano il 102%, ed in una capacità di spesa che registra percentuali di poco superiori al 80%.

Il contributo delle Misure FESR all'avanzamento finanziario dell'Asse IV è ancora sostenuto per quanto attiene alla capacità di impegno: con una quota di € 270.883.792,34 – pari al 77,61% della propria dotazione – dette misure si collocano, insieme a quelle del FSE, al di sopra della media dell'Asse. Meno incisivo è il contributo alla spesa che, con il 38,76%, si colloca sotto la media del Fondo, calcolata al 48,69%.

Al 31.12.2005, le misure dell'Asse IV cofinanziate dal FEOGA che rappresentano il 62% circa della dotazione finanziaria complessiva, presentano valori di avanzamento significativi sia in termini di impegni che di pagamenti. A fronte di una spesa pubblica programmata di € 776.902.000,00, gli impegni giuridicamente vincolanti ammontano a € 522.493.000,69 e la spesa monitorata a € 399.634.004,82, facendo attestare la capacità di impegno, di spesa e di utilizzo delle risorse pubbliche programmate rispettivamente al 67%, 51% e 76%. L'esecuzione finanziaria del Fondo, nel 2005, è legata principalmente all'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle Misure 4.9, 4.19 e 4.20 e per importi minori alle Misure 4.10, 4.11 e 4.21, che rappresentano le componenti più significative del sostegno FEOGA, sia in termini di dimensioni finanziarie, che per numero di potenziali beneficiari, nonché per l'articolazione delle tipologie di intervento in esse previste.

Le misure cofinanziate dallo SFOP, entrambe allocate nell'Asse IV del POR Sardegna, dimostrano, rispetto al precedente anno un soddisfacente avanzamento: le risorse impegnate presentano un incremento percentuale del 55,65% e quelle erogate del 123,20%.

Tali incrementi si traducono in una capacità di impegno che dal 40,36% si porta al 62,81% del costo totale e in una capacità di spesa che dal 18,87% passa al 42,13%. L'avanzamento registrato nell'anno di riferimento è principalmente dovuto ai pagamenti effettuati a valere sulla Misura 4.7, che presentano un incremento del 155% rispetto ai valori del 2004, mentre le spese della Misura 4.8 crescono del 32%.

Misura 4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale – FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura mira a sostenere in modo strutturale il potenziamento della base produttiva nella Regione e il conseguente innalzamento dei livelli occupazionali, tramite la diffusione di una cultura tecnico-aziendale idonea a sostenere la competitività delle imprese e attraverso servizi reali avanzati.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
179.586.000,00	89.793.000,00	89.793.000,00		183.586.000,00

* Nel piano finanziario del CdP approvato il 21.12.2004 e valido fino al 27.11.2005 il costo totale della Misura è pari a € 183.586.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	179.586.000,00	222.653.732,57	123,98%	112.657.777,83	62,73%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	179.586.000,00	110.330.643,68	61,44%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2005, a fronte di una quota di impegni pari al 123,98% della spesa complessiva (+53% rispetto alla media del FESR), i pagamenti si attestano su un valore di € 112.657.777,83, pari al 62,73% del costo complessivo (+14% rispetto alla media FESR). Le realizzazioni in termini di spesa certificata raggiungono € 110.330.643,68 con un incremento del 100% del valore rilevato lo scorso anno.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Investimenti materiali (PMI)			
Aiuti all'industria, all'artigianato e al commercio			
Artigianato			
Imprese beneficiarie	n.	5.000	2.251
Industria			
Imprese beneficiarie	n.	270	93
Infrastrutture produttive			
Aree attrezzate			
Interventi	n.	5	
Ingegneria finanziaria (nelle PMI)			
Strumenti finanziari di sostegno			
Fondi di garanzia (PMI)			
Cons./Cooop. Fidi e garanzia beneficiari	n.	4	
Capitale di rischio			
Operazioni effettuate	n.	10	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2005, le imprese beneficiarie che hanno ultimato progetti, afferenti alla tipologia "Aiuti all'industria, all'artigianato e commercio", sottotipologia "Artigianato", a seguito della ridefinizione del *target* di fine Programma risultano pari a 2.251. Il numero delle imprese del settore "industria" passa da 41 a 93.

Dal raffronto con i valori-obiettivo a fine Programma, il dato relativo al grado di conseguimento del *target* è significativo unicamente per l'indicatore riferito al numero delle imprese beneficiarie del settore artigianato che raggiunge il 44,5% dell'obiettivo previsionale. Di rilievo è altresì l'incremento fatto registrare per le imprese beneficiarie dell'industria che hanno ultimato l'investimento e che alla fine del 2005 rappresentano il 34% della stima formulata per la chiusura del ciclo di programmazione.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'avanzamento della misura è trainato per oltre il 90% dalle realizzazioni connesse con le attività della linea d'azione a) "Incentivi in conto capitale e conto interessi per l'attuazione di progetti di impresa nel settore industriale, artigianale e dei servizi" (già azione c), Aiuti all'industria, all'artigianato e commercio); i pagamenti per tale azione al 31.12.2005 risultano infatti pari a € 100.759.121,21 e riguardano principalmente gli incentivi concessi fino al 2004. Il 7 febbraio 2005 è stata inoltre approvata la graduatoria relativa al bando 2003 che ha prodotto pagamenti pari a € 2.349.265,88.

Per tale azione al 31.12.2005 risulta avviato il 61% delle operazioni e ultimato il 27%.

Nel mese di luglio 2005 è stato pubblicato il bando 2005 relativo all'attuazione della LR 15/1994 per un importo programmato pari a € 41.000.000,00; con scadenza nel mese di novembre; l'approvazione della graduatoria è prevista per il mese di aprile 2006.

In merito agli effetti dell'azione c) e ai risultati conseguiti, l'aggiornamento della valutazione intermedia del POR ha posto in evidenza che le imprese ammesse ai benefici della LR 15/95 operanti nel settore dei servizi sono quelle che hanno ottenuto i migliori risultati in termini di valore aggiunto, costo del lavoro e nuova occupazione.

Nel mese di dicembre, con Determinazioni del Direttore del Servizio politiche per l'impresa sono stati pubblicati i bandi a valere sull'azione d) *Prestiti partecipativi alle PMI*, per un importo di € 5.500.000,00 e a valere sull'azione e) per un importo di € 1.500.000,00. Il termine finale per la presentazione delle richieste è previsto per il mese di marzo 2006.

Per quanto riguarda l'azione b) *Fondi per la capitalizzazione delle PMI*, è in previsione la pubblicazione di un bando entro i primi mesi del 2006 per un importo pari a € 3.000.000,00.

Le attività dell'azione g) *Monitoraggio e potenziamento del sistema di infrastrutture funzionali alle attività produttive* hanno prodotto spesa per € 1.898.656,62.

Misura 4.2 – P.A. per l'impresa: animazione, servizi reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura sostiene il rafforzamento strutturale della base produttiva regionale, mirando ad innalzare i livelli occupazionali, attraverso la diffusione di una cultura tecnico aziendale in grado

di accrescere la competitività delle imprese e dei servizi reali avanzati e di favorire l'innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		

* Nel piano finanziario del CdP approvato il 21.12.2004 e valido fino al 27.11.2005 il costo totale della Misura è pari a € 5.000.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	9.000.000,00	1.663.534,72	18,48%	1.237.158,52	13,75%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	9.000.000,00	1.237.158,52	13,75%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura non mostra sensibili scostamenti rispetto all'avanzamento finanziario rilevato lo scorso anno; gli impegni ammontano a € 1.663.534,72, pari al 18,48% della spesa ammissibile e i pagamenti risultano pari a € 1.237.158,52, pari al 13,75% della spesa ammissibile.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Servizi di consulenza alle imprese (PMI)			
Servizi di consulenza alle PMI e all'artigianato			
Gestione/Organizzazione/Certificazione			
Imprese beneficiarie	n.	100	
Internazionalizzazione/esportazione			
Imprese beneficiarie	n.	40	
Interventi	n.	5	
Servizi comuni per le imprese (PMI)			

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Servizi comuni per le PMI e l'artigianato			
Animazione			
Interventi	n.	8	
Imprese interessate	n.	500	
Marketing territoriale			
Interventi	n.	10	10
Centri informazione e servizi			
Imprese interessate	n.	4000	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

A seguito della riprogrammazione di metà percorso si è provveduto anche all'aggiornamento del set di indicatori della misura. Dal punto di vista fisico, non si rileva un avanzamento significativo. Rispetto al *target* di fine programma, la tipologia "Servizi di consulenza alle PMI e all'artigianato" non fa registrare progressi. Per la tipologia "Servizi comuni per le PMI e l'artigianato", Marketing territoriale, sono stati realizzati 10 interventi, come classificati con determinazione n. 459 del 3 ottobre 2002.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'avanzamento finanziario della Misura non si discosta significativamente dall'obiettivo di spesa prefissato per il 2005 pari a circa € 1,3 Meuro ed è, anche per l'anno in oggetto, riferibile all'attuazione dei 10 progetti classificati come coerenti per un importo di € 1.566.104,32.

Relativamente alle linee di azione, per l'azione a) al 31.12.2005 risultano in fase di attuazione le attività di animazione a supporto della progettazione integrata, per un importo pari a € 500.000,00.

Nel mese di luglio 2005, nell'ambito dell'azione b) *Servizi reali alle PMI* è stato pubblicato il bando per i Servizi per le PMI, per un importo di € 2.400.000,00; le proposte risultano in fase di istruttoria presso il Consorzio 21, che ai sensi della LR n. 23/2002 e del DPGR n. 13 del 20.02.2004 è l'Agenzia Governativa Regionale incaricata di dare attuazione alla linea d'azione.

Per l'azione c) *Sportelli unici per l'impresa*, con l'aggiudicazione del 15.06.2005 e la consegna dei lavori avvenuti il 17.10.2005, è stato realizzato il "Sistema informativo per l'aggregazione e l'accesso alle informazioni amministrative di supporto agli sportelli unici per le attività produttive". Allo stato si stanno implementando le banche dati con informazioni sulle aree industriali dei rispettivi territori provinciali e comunali.

Misura 4.3 – Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura è stata soppressa in sede di riprogrammazione di metà percorso che ha portato all'approvazione del nuovo piano finanziario avvenuta con decisione della Commissione C(2004)5191 del 15.12.2004.

Misura 4.4 – Sviluppo Integrato d’Area - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura assume il carattere di una tipologia attuativa “integrata” di altre misure del POR, attraverso connessioni che sono curate, anche a seguito degli indirizzi dell’Autorità di Gestione, dal Responsabile di Misura.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		15.000.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	20.000.000,00	835.771,70	4,18%	552.073,68	2,76%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	20.000.000,00	0,00	0,00%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2005 per la misura in oggetto l’avanzamento finanziario ha riguardato soltanto gli impegni giuridicamente vincolanti e i pagamenti dei beneficiari finali rispettivamente pari a €835.771,70 e € 552.073,68. La rendicontazione effettuata dai beneficiari finali in data ravvicinata alla dichiarazione delle spese presentata dall’Autorità di pagamento, non ha consentito a quest’ultima di poterle presentare a rimborso in tempo utile e, di conseguenza, l’importo delle realizzazioni risulta nullo.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Servizi comuni per le imprese (PMI)			
Servizi comuni per le PMI e l’artigianato			
Animazione			
Interventi	n.	22	

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Imprese interessate	n.	600	
Soggetti attuatori	n.	2	
Servizi promozionali			
Interventi	n.	28	
Imprese interessate	n.	250	
Soggetti attuatori	n.	2	
Conferenze			
Interventi	n.	12	
Imprese interessate	n.	250	
Soggetti attuatori	n.	2	
Centri informaz./servizi			
Interventi	n.	3	2
Imprese interessate	n.	600	
Soggetti attuatori	n.	2	
Reti di imprese			
Interventi	n.	5	
Imprese interessate	n.	80	
Soggetti attuatori	n.	1	
Servizi e applicazioni per le PMI			
Servizi telematici			
Servizi e applicazioni per le PMI			
Banche dati	n.	10	
Imprese interessate	n.	1500	
Postazioni/terminali installati	n.	60	
Soggetti attuatori	n.	2	
Soggetti attivati	n.	-	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nel corso del 2005 risultati significativi dal punto di vista della realizzazione fisica sono stati raggiunti soltanto per la tipologia "Centri informazione/servizi" per i quali sono stati realizzati 2 dei 3 interventi fissati come *target* di fine programmazione.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

A seguito della verifica sulle condizioni di fattibilità degli interventi previsti dalla misura nell'ambito del POR nel 2005 si è provveduto ad adeguarne le azioni alla luce del nuovo percorso avviato per l'attuazione della progettazione integrata. Per tali motivi con l'azione di promozione e sostegno dei progetti integrati nel corso dell'anno sono state finanziate le attività svolte nell'ambito dei Laboratori di Progettazione integrata territoriale che produrranno effetti positivi sulla spesa a partire dal 2006.

Misura 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura sostiene la riqualificazione e il potenziamento dell'apparato strutturale e infrastrutturale turistico e la promozione e commercializzazione del prodotto turistico "Sardegna", con l'obiettivo di accrescerne la fruizione e la riconoscibilità sui mercati interni e ed esteri.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
140.456.000,00	70.228.000,00	70.228.000,00		82.715.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	140.456.000,00	45.730.753,35	32,56%	26.841.604,95	19,11%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	140.456.000,00	23.789.706,32	16,94%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Con un valore pari a € 45.730.753,35 gli impegni rilevati al 31.12.2005 risultano pressoché quadruplicati rispetto allo scorso anno (€ 12.994.733,13) e coprono il 32,56% della spesa ammissibile. I pagamenti, che rappresentano il 19,11% dello stanziamento, sono pari a € 26.841.604,95 e hanno consentito certificazioni per € 23.789.706,32.

La Misura risulta programmata per un importo pari a € 125.519.902,32; nonostante i progressi registrati in termini finanziari, gli impegni si collocano ancora 38 punti al di sotto della media FESR (70%) e il dato di spesa a 30 punti da quello complessivo medio (46%).

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Investimenti materiali (turismo)			
Aiuti alla ricettività e servizi complementari			
Strutture ricettive			
Imprese beneficiarie	n.	35	4
Interventi	n.	35	5
Posti letto	n.	250	
Coperti in posti di ristoro	n.	350	
Servizi complementari			
Imprese beneficiarie	n.	10	2
Interventi	n.	10	2

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale			
Aree attrezzate			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	6.000	
Interventi	n.	60	1
Sup.oggetto interventi	mq	600.000	4.000
Sentieri			
Interventi	n.	25	
Lunghezza interventi	km	30	
Investimenti immateriali (turismo)			
Iniziative per la valorizzazione turistica del territorio			
Azioni promozionali			
Imprese interessate	n.	4	
Interventi	n.	4	
Realizzazione nuovi pacchetti/prodotti turistici**			
Interventi	n.	16	
Manifestazioni			
Enti pubblici	n.	90	51
Interventi	n.	90	37
Prodotti multimediali			
Imprese interessate	n.	2.000	
Interventi	n.	5	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

** Rappresenta una stima riferita al numero di StI attualmente ipotizzabile (8) non considerando le iniziative intraprese e in corso di realizzazione di cui all'azione 4.5.c e nel PIT

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Per ciò che riguarda gli interventi realizzati nel corso dell'anno, si evidenzia un significativo aumento delle manifestazioni classificate nella sottotipologia "Iniziative per la valorizzazione turistica del territorio" che passano da 37 dello scorso anno alle attuali 51. Rispetto al nuovo target (90 manifestazioni da finanziate entro fine periodo) tali realizzazioni ne rappresentano il 57%.

Nel corso dell'anno sono state portate a termine 5 strutture ricettive, classificate nella sottotipologia "Aiuti alla ricettività e servizi complementari" (11% dell'obiettivo prefissato) e 2 interventi classificati come "Servizi complementari". E' stata altresì ultimata 1 area attrezzata localizzata su 4.000 mq, per un importo pari a € 154.937,03.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'obiettivo di spesa previsto per l'anno in corso risulta superato. Tuttavia, anche per il 2005 sono state registrate difficoltà di ordine procedurale, che hanno riguardato in prevalenza i Beneficiari finali (diversi dalla Regione) che, sovente, non hanno garantito il rispetto della stringente tempistica prevista per l'espletamento delle fasi preliminari all'avvio dei lavori. Per accelerare le operazioni da finanziare, nel 2006, anche in considerazione dell'entrata a pieno regime della nuova fase della Progettazione integrata, l'Amministrazione Regionale intende mettere a disposizione un'assistenza tecnica dedicata che possa costituire un valido supporto alla presentazione delle proposte da parte dei Beneficiari finali.

Al 31.12.2005 l'attuazione delle azioni previste dalla misura è quella di seguito descritta:

- per l'azione a) *Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e realizzazione delle relative strutture complementari*, risultano selezionati 12 interventi

corrispondenti a € 993.046,32³; i pagamenti effettuati al 31.12.2005 risultano pari a € 295.470,32, di cui € 191.270,32 riguardano due interventi ultimati nel corso dell'anno; rispetto all'importo di € 8.330.588,00 messo a bando il 20.05.2003, sono state realizzate economie pari a € 7.337.541,68 che saranno riprogrammate per nuovi progetti finanziati nell'ambito della Progettazione integrata;

- per l'azione b) *Programma di attività culturali di richiamo turistico, di spettacolo e per il tempo libero*, che finanzia prevalentemente manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, a seguito di ulteriore verifiche sull'ammissibilità, le proposte ammesse a rendicontazione, si sono ridotte a 70 rispetto alle 83 approvate con le graduatorie delle tre annualità dal 2001 al 2003 per un importo complessivo di € 10.885.402,70 che, al lordo della quota di finanziamento del beneficiario finale per la graduatoria approvata nel 2002, si è incrementato fino a € 16.444.794,10. Al 31.12.2005 i progetti conclusi sono 69 per un importo pari a € 13.320.352,23 (comprensivi del contributo del beneficiario finale);
- per l'azione c) *Itinerari turistici integrati*, sono in esecuzione gli interventi dei tre bandi, la cui graduatoria è stata pubblicata nel secondo semestre del 2003 per un importo di contributo pari a € 13.754.404,8; risultano altresì in attuazione i progetti approvati con la graduatoria del "Progetto Cattedrali Sardegna" che, a novembre 2004, ha ammesso a contributo 27 interventi per un importo pari a € 11.284.943,09. Nel corso del 2005 sono stati approvati altri 14 interventi nell'ambito del bando "Itinerari turistici integrati – Archeologia mineraria" per un importo di € 4.984.245,12 e del bando "Sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del Limbara, Coghinas, Barbagia-Gennargentu e Mulargia" per un importo di € 5.354.826,61.

Le operazioni PIT a valere sulle risorse dell'azione c) al 31.12.05 risultano pari a € 72.517.825,85; per tali progetti tuttavia gli impegni coprono circa il 35% del costo ammesso e i pagamenti sono pari a € 4.198.411,72.

- per l'azione d) *Promozione e commercializzazione del prodotto turistico Sardegna*, a seguito del ricorso al TAR da parte di un'impresa esclusa dal bando del 2001 "Sistema integrato promo-prenotazione", è stata annullata la DGR n. 22/21 del 13.05.2004 che prevedeva la stipula del contratto con la società aggiudicataria. La Società aggiudicataria ha proposto ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Sardegna e si deciso di risolvere transattivamente la situazione: siamo in attesa degli esiti del collaudo tecnico amministrativo per la definizione dello stato finale di consistenza delle forniture relative all'appalto "Progettazione, realizzazione, avviamento, aggiornamento e gestione del sistema integrato Promo-prenotazione prodotto turistico Regione Sarda" da parte del perito incaricato.

Relativamente alle somme introdotte con Riprogrammazione intermedia, si sta lavorando alla predisposizione del bando per il "Piano di Comunicazione" di concerto con gli uffici della Presidenza;

- infine, per l'azione e), introdotta con la Riprogrammazione di metà percorso, il 26.09.05 è stata pubblicata la gara per l'affidamento del servizio di Assistenza tecnica funzionale alla programmazione operativa, all'avvio, al consolidamento, al monitoraggio e alla valutazione dei Sistemi Turistici Locali a supporto della programmazione della Regione Sardegna. La selezione delle proposte è ancora in atto alla data del 31.12.2005.

L'accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, conferma l'effetto "ritardato" del POR rispetto alle finalità stesse della misura. I risultati e gli impatti attesi, anche in considerazione del registrato ritardo nell'attuazione, potranno realizzarsi solo in tempi successivi al 2008.

³ L'importo della graduatoria approvata il 25.11.2003 pari a € 1.098.284 si è ridotto a causa della rinuncia al finanziamento da parte di un'impresa

Misura 4.6 – Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è volta a sviluppare la formazione continua con priorità alle PMI ed a sostenere le imprese in modo organico e articolato, rispondendo ai loro bisogni reali, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, all'accesso al credito, alla compatibilità ambientale, all'*information technology* e alla formazione professionale.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
64.150.000,00	32.075.000,00	32.075.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	64.150.000,00	65.528.022,26	102,15%	51.857.920,20	80,84%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	64.150.000,00	51.857.920,35	80,84%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Alla data del presente Rapporto, si conferma la buona *performance* finanziaria della misura caratterizzata da un *overbooking* degli impegni e dal *trend* positivo dei pagamenti. La capacità di allocare le risorse è pari, infatti, al 102,15% mentre la capacità di spesa si attesta su percentuali vicine all'81%.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)			
Persone, formazione per occupati (o formazione continua)			

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
destinatari previsti	n.	2.080	
durata	giorni	200	
durata (monte ore)	ore	332.800	
costo per destinatario (appr., concl.)	euro	5.200.000,00	
Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo			
destinatari	n.	1.350	1275
durata	giorni	300	289
durata (monte ore)	ore	1.066.666,66	1.002.108
costo	euro	20.800.000,00	21.447.144,00
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma			
destinatari	n.	2.293	2.264
durata	giorni	300	290
durata (monte ore)	ore	1.742.857	1.562.150
costo	euro	30.500.000,00	29.952.300,00
Persone: formazione permanente			
destinatari	n.	2.295	1655
durata	giorni	75	153
durata (monte ore)	ore	344.262	247.693
costo	euro	7.000.000,00	4.326.045,00
Persone: alta formazione			
destinatari	n.	200	76
durata media dei progetti (concl.)	giorni	150	140
durata (monte ore)	ore	32.000	8.357
costo	euro	650.000,00	196.449,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2005, il sistema di monitoraggio mostra uno stato di realizzazione fisica della Misura, soddisfacente: infatti, sono valorizzati gli indicatori relativi a quattro delle cinque tipologie di progetto, "Persone: alta formazione", "Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma", "Persone: formazione permanente" e "Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo". Tra queste solo la tipologia "Persone: alta formazione" presenta, complessivamente, valori inferiori al *target* previsto a fine programma.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Nel complesso la Misura 4.6 presenta una *performance* più che positiva come dimostrato dai valori presenti nell'attuazione finanziaria, impegni in *overbooking* e percentuali delle risorse erogate superiori all'80%, e dalle realizzazioni fisiche. Si registra, inoltre, un importante avanzamento procedurale con l'attivazione, nel corso del 2005, di due nuovi iter a valere, per ovvi motivi di opportunità, oltre che sulla Misura 4.6 anche sulla Misura 3.16.

Misura 4.7 – Protezione e sviluppo risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature porti da pesca, trasformazione, commercializzazione e promozione prodotti della pesca – SFOP

4.A Descrizione della Misura

La misura è diretta al rafforzamento competitivo del comparto ittico. Il perseguimento di tale obiettivo sarà attuato attraverso la realizzazione sinergica di varie azioni: la tutela delle risorse acquatiche, il potenziamento, la razionalizzazione e l'ammodernamento delle strutture produttive, di trasformazione e commercializzazione e dei porti da pesca.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
62.810.160,00	21.609.000,00	21.609.000,00	19.592.160,00	

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	62.810.160,00	40.857.577,16	65,05%	27.103.297,76	43,15%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	62.810.160,00	27.100.960,98	43,15%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Rispetto alla precedente annualità, si rileva un buon incremento delle risorse impegnate (+64%) e un'ancor più sostenuta crescita delle risorse erogate, che aumentano del 155% circa. Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano quindi i seguenti valori: la capacità di impegno si attesta al 65,05% e la capacità di spesa al 43,15% del costo programmato.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca			
Trasformazione e commercializzazione			
Ammodernamento/ampliamento impianti di commercializzazione			
Mercati ittici ammodernati/ampliati	n	1	0
Ammodernamento/ampliamento unità trasformazione			
Unità di trasformazione e/o commercializzazione ammodernate/ampliate	n.	8	3
Costruzione nuovi impianti			
Impianti di trasformazione e/o commercializzazione realizzati	n.	8	3
Mercati ittici realizzati	n.	1	1
Acquicoltura			
Acquicoltura			

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Costruzione nuovi impianti			
Unità acquicole realizzate	n.	4	1
Ammodernamento/ampliamento unità acquicole			
Unità acquicole ammodernate/ampliate	n.	15	7
Acquacoltura estensiva in ambienti stagnali o lagunari			
Interventi di riqualificazione degli stagni	n.	4	5
Impianti di peschiera realizzati	n.	5	
Attrezzatura dei porti pescherecci e protezione e sviluppo delle risorse acquatiche			
Protezione evoluzione risorse acquatiche			
Protezione evoluzione risorse acquatiche			
Superficie di zona marina protetta	Km	50	
Moduli posizionati	n	5	
Attrezzatura dei porti da pesca			
Attrezzatura dei porti da pesca			
Banchina da pesca adeguata	m	600	140
Locali attrezzati, deposito pescato, ecc.	n	12	
Impianti alaggio	n.	5	
Stazioni di rifornimento	n	5	
Altri impianti	n.	3	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

In Allegato al presente *Rapporto annuale di esecuzione* si riporta, in conformità all'art.1 del Reg. CE 366/01, lo "Stato di avanzamento dei progetti eseguiti, in corso di esecuzione o previsti a titolo dello SFOP" nell'ambito delle Misure 4.7 e 4.8 del POR Sardegna.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella tabella 4.C, la colonna delle "realizzazioni effettive" riporta esclusivamente i valori delle operazioni per le quali si è concluso l'accertamento di regolare esecuzione delle opere e si è provveduto all'erogazione del saldo, pertanto, al 31.12.2005, dei 27 progetti di acquacoltura avviati ne risultano conclusi 13 per un importo complessivo pari ad € 12.466.182,46.

Anche con riferimento alla sottomisura "*Trasformazione e commercializzazione*" su 23 progetti finanziati sono stati ultimati sette interventi per un importo totale di € 1.771.608,86.

Sulla sottomisura "*Attrezzature dei porti da pesca*" solo un progetto dei 7 finanziati e già delegati ai Beneficiari finali risulta concluso, gli altri sono in corso di realizzazione.

Poiché la sottomisura *Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche* non è stata ancora attuata, risultano nulli i valori fisici degli indicatori afferenti alla tipologia e sottotipologia "*Protezione evoluzione risorse acquatiche*".

Dal raffronto con i valori-obiettivo a fine programma, il dato relativo agli interventi di riqualificazione degli stagni ricadenti nella sottotipologia *Acquacoltura estensiva in ambienti stagnali o lagunari* risulta il più significativo con il superamento del *target*, anche l'indicatore "*unità acquicole ammodernate/ampliate*" raggiunge quasi il 50% del valore previsto, mentre gli altri indicatori si attestano su valori percentuali inferiori o nulli.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Con riferimento al primo bando 2001 e al secondo del 2002, si rileva un notevole ritardo nell'attuazione degli interventi dovuto principalmente all'allungamento dei tempi occorrenti per pervenire alle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento e per concludere la fase istruttoria. Tale ritardo, come già ribadito più volte, è da attribuirsi principalmente al sottodimensionamento dell'organico del Servizio Pesca, Stagni e Acquacoltura, superato solo in parte grazie al supporto fornito dagli esperti selezionati attraverso la Misura 7.1 – Assistenza Tecnica, che collaborano nel Servizio alla valutazione dei progetti presentati. Infatti i tempi di approvazione e pubblicazione delle graduatorie si sono notevolmente ridotti per i progetti

selezionati con il bando pubblicato a gennaio 2004 a valere sulle sottomisure 4.7 B) Acquicoltura e 4.7 D) Trasformazione e commercializzazione, passando da 17 a 5 mesi circa dalla data di scadenza di presentazione delle domande. Purtroppo non si può dire altrettanto della sottomisura 4.7 C) Attrezzature dei porti da pesca, per la quale non è stato possibile ridurre i tempi necessari alla selezione e approvazione delle domande, pertanto a giugno 2005 (dopo 14 mesi circa) è stata pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi: sono state ammesse a finanziamento 9 operazioni per un importo complessivo di 7.077.120,00 euro. Ulteriori rallentamenti nell'attuazione degli interventi sono stati determinati dalle difficoltà incontrate dalle imprese per la stipula con le banche e/o le assicurazioni della fidejussione a garanzia dell'anticipazione richiesta, e nel caso della sottomisura "Attrezzature dei porti da pesca", dai tempi eccessivamente lunghi per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni (es. tutela del paesaggio). Inoltre, la sospensione di otto progetti ex art. 31 del Reg. CE 1260/99, tre a causa di un ricorso amministrativo (già comunicati nel 2004), due per l'accertamento di presunte irregolarità rilevate e tre per effetto di normativa sopravvenuta (norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) ha contribuito in maniera significativa al mancato raggiungimento dell'obiettivo di spesa previsto per il 2005. Pertanto l'avanzamento esiguo registrato nel corso dell'anno dai progetti finanziati a valere sul POR, in parte è stato colmato con la rendicontazione di alcuni progetti coerenti di fase 2 per un importo di spesa pubblica pari a € 10.488.827,93, risultati coerenti sia con l'obiettivo della misura che con i criteri di selezione. Entro la prima metà del 2006 saranno pubblicati i nuovi bandi che andranno a completare la programmazione della misura.

Misura 4.8 – Pesca – Altre Misure (artt. 11-12-14-15-16-17 Reg. CE 2792/1999)-SFOP

4.A Descrizione della Misura

La misura si propone di valorizzare il sistema pesca in un'ottica di sviluppo sostenibile attraverso studi e progetti pilota. Prevede aiuti diretti agli operatori per incrementare il livello associativo, per incentivare il ricambio generazionale e la riconversione professionale. Sostiene inoltre iniziative di valorizzazione e promozione commerciale delle produzioni tipiche e di qualità.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
13.180.880,00	5.402.000,00	5.402.000,00	2.376.880,00	

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	13.180.880,00	6.875.535,60	52,16%	4.910.603,79	37,26%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	13.180.880,00	4.910.603,79	37,26%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Il quadro finanziario della misura evidenzia un incremento sia degli impegni, che si attestano al 52,16% del costo complessivo, sia dei pagamenti, che rilevano una capacità di spesa pari al 37,26%, passando dai 3.729.280,21 euro del precedente anno all'importo di 4.910.603,79 euro. L'avanzamento finanziario è riconducibile al finanziamento dei progetti sovvenzionati attraverso il bando 2004, a valere sulle sottomisure 4.8 A) Piccola pesca costiera, 4.8 B) Misure di carattere socioeconomico, 4.8 D) Azioni realizzate dagli operatori del settore, 4.8 E) Azioni innovative, e dalla rendicontazione di tre progetti coerenti di II fase relativi alla sottomisura E).

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Misure socioeconomiche			
Misure di carattere socioeconomico			
Prepensionamento- Pagamento compensazione individuale per arresto/diversificazione- Pagamento compensazione individuale per riconversione- Aiuti ai giovani pescatori			
Beneficiari	N	40	14
Interventi di professionisti, piccola pesca costiera e pesca interna			
Piccola pesca costiera			
Premio a un progetto collettivo integrato			
Persone partecipanti al progetto	n.	300	263
Progetti integrati finanziati	n.	20	14
Azioni realizzate dagli operatori			
Aiuti all'avviamento delle organizzazioni			
OP beneficiarie	n.	2	
Aiuti al piano qualità delle OP			
OP beneficiarie	n.	2	
Altre azioni			
Progetti	n.	100	9
Addetti coinvolti	n.	300	126

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<i>Trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca</i>			
<i>Promozione</i>			
<i>Campagne di promozione</i>			
Campagne generiche	n.	5	
Campagne IGP/DOP	n.	2	
<i>Operazioni certificazione qualità</i>			
Operazioni	N	10	
<i>Azioni innovative</i>			
<i>Misure innovative</i>			
<i>Misure innovative</i>			
Progetti	N	4	2

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

In Allegato al presente *Rapporto annuale di esecuzione* si riporta, in conformità all'art.1 del Reg. CE 366/01, lo "Stato di avanzamento dei progetti eseguiti, in corso di esecuzione o previsti a titolo dello SFOP" nell'ambito delle Misure 4.7 e 4.8 del POR Sardegna.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella tabella 4.C, la colonna delle "realizzazioni effettive" riporta i valori delle operazioni selezionate attraverso il bando del 2004 e per le quali si è provveduto all'erogazione degli aiuti. Con riferimento alla tipologia "Misure socioeconomiche" abbiamo: 2 beneficiari sulla sottotipologia "Aiuti ai giovani pescatori", 8 sulla sottotipologia "Pagamento compensazione individuale per arresto/diversificazione" e 4 sulla sottotipologia "Pagamento compensazione individuale per riconversione".

Nell'ambito della tipologia "Piccola pesca costiera" sono stati realizzati 14 progetti integrati ai quali hanno preso parte 263 pescatori. Il numero dei progetti integrati risulta inferiore al *target* di fine programma, ma l'elevato numero di partecipanti indica sia una maggiore capacità associativa che una sempre più pressante necessità per gli addetti del settore di sviluppare e ammodernare questa attività di pesca.

La tipologia "Azioni realizzate dagli operatori", sottotipologia "Altre azioni" presenta 9 progetti conclusi che hanno coinvolto 126 addetti.

Un risultato apprezzabile è infine rappresentato dalle "Azioni innovative", su un *target* di 4 ne sono già stati realizzati 2 per un importo pari a € 142.576,02.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Nel 2005, l'avanzamento della misura è in larga parte riconducibile al finanziamento dei progetti selezionati attraverso il bando 2004 ed in minor misura alla spesa di 3 progetti coerenti di fase 2 rendicontati sulla sottomisura "Azioni Innovative". Fino al 2003, non è stato possibile attuare la gran parte delle sottomisure di cui è composta la Misura 4.8 per la complessità tecnico-giuridica della materia, risolta grazie all'emanazione da parte della Commissione di una serie di circolari esplicative.

Nonostante gli interventi siano partiti con tre anni di ritardo rispetto alla tempistica fissata dal Programma Operativo, apprezzabile il livello di spesa raggiunto pari al 74% circa dell'obiettivo di spesa pubblica fissato per il 2005. Tale spesa è riconducibile per la metà circa ai progetti selezionati e finanziati sul bando 2004 e per l'altra metà alla rendicontazione del "Piano di riconversione della pesca a sciabica e a strascico", dichiarato coerente con l'obiettivo della misura, in quanto volto all'eliminazione di sistemi di pesca non selettivi su imbarcazioni operanti prevalentemente sulla fascia costiera, al fine di ridurre l'impatto dell'attività sull'ecosistema marino e a migliorare in termini complessivi le condizioni di esercizio della piccola pesca attraverso l'adozione di tecniche di pesca più selettive.

Ancora nulli gli impegni a valere sulla sottomisura 4.8 C) Promozione e ricerca di nuovi sbocchi, per la quale si attende l'approvazione e pubblicazione della graduatoria dei progetti presentati con il bando del 2004.

Misura 4.9 – Investimenti nelle aziende agricole – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura consiste nel sostegno ad interventi di miglioramento strutturale delle aziende agricole operanti in diversi comparti produttivi. L'obiettivo è il miglioramento della competitività, l'introduzione di innovazioni strutturali, la riduzione dei costi di produzione, il rafforzamento delle funzioni commerciali, la gestione integrata in tema di qualità, sicurezza ed ambiente.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
216.302.000,00	108.151.000,00	108.151.000,00		164.988.000,00

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005, il costo totale della Misura è pari a € 241.302.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	216.302.000,00	144.780.318,56	66,93%	95.728.768,39	44,26%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	216.302.000,00	95.702.712,72	44,24%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

L'esecuzione finanziaria della Misura continua a confermare l'incremento degli impegni (+23% circa) e la notevole crescita dei pagamenti, che risultano aumentati del 51% rispetto al dato rilevato al 31.12.2004. L'avanzamento della spesa è imputabile per il 7% circa alla

rendicontazione dei progetti finanziati con la L.R. 21 del 2000 e dichiarati coerenti con l'obiettivo della misura.

La diminuzione del costo programmato della misura ha portato ad un aumento più che proporzionale delle percentuali di impegno e di spesa che si attestano rispettivamente al 66,93% ed al 44,26% del nuovo costo ammesso.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Investimenti nelle aziende agricole			
Interventi su impianti produttivi aziendali: piantagioni agricole			
Nessuna sottotipologia			
Aziende agricole beneficiarie	n.	710	175
Superficie agricola interessata	Ha	3.810	1.028,08
H) Olivicolo - Aziende interessate**	n.	430	123
H) Olivicolo - Superficie agricola interessata**	Ha	3.100	755,01
H) Olivicolo-oleario - Aziende interessate	n.	50	31
H) Olivicolo-oleario - Superficie agricola interessata	Ha	250	165,04
O.c) Olive da mensa - Aziende interessate	n.	20	
O.c) Olive da mensa - Superficie agricola interessata	Ha	100	
O.a) Frutta fresca - Aziende interessate	n.	150	10
O.a) Frutta fresca - Superficie agricola interessata	Ha	240	44,86
O.b) Agrumicoltura - Aziende interessate	n.	60	11
O.b) Agrumicoltura - Superficie agricola interessata	Ha	120	63,17
Edifici aziendali ad uso produttivi			
Stalle bovini			
Aziende agricole beneficiarie	n.	500	305
Edifici oggetto di intervento	n.	500	200
A) Bovino da latte – Aziende adeguate	n.	180	88
B) Bovino da carne – Aziende ristrutturate	n.	320	217
Ricoveri per animali			
Aziende agricole beneficiarie (Intervento E Ovicaprino)	n.	2.000	1.257
Edifici oggetto di intervento (Intervento E Ovicaprino)	n.	1.700	957
Interventi per la sistemazione dei terreni			
Sistemazioni idraulico agrarie			
Aziende agricole beneficiarie (Intervento N Bieticolo)	n.	100	108
Superficie agricola interessata (Intervento N Bieticolo)	Ha	2.500	2.589,32
Interventi per la diversificazione delle attività aziendali			
Allevamenti e coltivazioni alternativi			
Aziende agricole beneficiarie	n.	1.232	594
Progetti avviati	n.	1.232	594
C) Apicoltura – Laboratori realizzati e/o adeguati	n.	40	10
D) Valorizzazione del cavallo Anglo Arabo Sardo – Aziende di 1° e 2° livello	n.	80	58
F) Allevamento di fauna selvatica a scopi venatori - Imprese agrituristiche venatorie interessate	n.	30	3
G) Attività zootecniche complementari e alternative – Aziende suinicole ammodernate	n.	300	64
G) Attività zootecniche complementari e alternative – Nuovi allevamenti ratiticoli creati	n.	2	3
I) Comparto delle coltivazioni orticole in pieno campo ed in coltura protetta – Aziende interessate ai processi di ammodernamento, adeguamento e riconversione produttiva	n.	500	378
L) Colture florovivaistiche – Aziende interessate ai processi di ammodernamento, adeguamento e riconversione produttiva	n.	130	52
M) Piante aromatiche ed officinali – Aziende interessate al potenziamento delle produzioni di piante officinali o di riconversione produttiva verso il comparto	n.	150	26

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

** Indicatore fisico che fa riferimento all'intervento H del CdP prima della revisione intermedia.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.9 sono contenuti nelle Tabelle a.1 & a.2: a. Investimenti nelle aziende agricole (Capitolo I, art. 4-7 del Reg. CE 1257/99). Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X) e nelle Tabelle a.1 & a.2 sono riportati i valori numerici relativi alle operazioni approvate nell'anno.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella tabella 4.C, la colonna delle "realizzazioni effettive" riporta esclusivamente i valori delle operazioni per le quali si è concluso l'accertamento di regolare esecuzione dell'opera e si è provveduto all'erogazione del saldo. In particolare, con riferimento agli interventi finanziati sui bandi 2001, sugli avvisi 2003 e attraverso la rendicontazione dei progetti coerenti di seconda fase, al 31.12.2005 la situazione risulta la seguente:

- sulla tipologia "Interventi su impianti produttivi aziendali: piantagioni agricole" su un totale di 473 "Aziende agricole beneficiarie (Intervento H "Olivicolo-oleario") risultano ultimati 154 interventi e su 32 aziende agricole beneficiarie (Intervento – O.a Frutta fresca e - O.c Agrumicoltura) 21 interventi sono stati conclusi. I progetti realizzati hanno interessato una superficie di 1.028,08 ettari pari al 27% del *target* a fine programma;
- con riferimento alla tipologia "Edifici aziendali ad uso produttivo" risultano conclusi 88 interventi dei 157 finanziati sul bovino da latte e 217 dei 446 finanziati sul bovino da carne;
- la tipologia "Ricoveri per animali" presenta 1.257 "Aziende agricole beneficiarie (Intervento E Ovicaprino)" che hanno concluso i lavori, su un totale di 1.951 aziende finanziate;
- nella tipologia "Interventi per la sistemazione dei terreni" gli indicatori "aziende agricole beneficiarie" e "superficie agricola interessata" superano gli obiettivi di fine programma;
- la tipologia "Interventi per la diversificazione delle attività aziendali" presenta progetti conclusi pari a 594 (48% circa del valore atteso) di cui 10 sull'intervento C), 58 sull'intervento D), 3 su F), 67 su G), 378 su I), 52 su L), 26 su M).

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Per le diverse tipologie d'intervento previste dalla misura, sono stati pubblicati due tornate di bandi/avvisi: la prima nel 2001 e la seconda nel 2003 con i quali è stata programmata circa il 70% dell'intera dotazione finanziaria. Con gli avvisi pubblicati nel 2003, dal punto di vista procedurale si sono riscontrati gli effetti dello snellimento delle procedure avviato nel corso del 2002, infatti, le relative graduatorie sono state approvate e pubblicate nel rispetto quasi totale della tempistica prevista.

A fine 2005, nonostante la notevole crescita dei pagamenti, l'obiettivo di spesa non risulta pienamente soddisfatto. L'avanzamento della misura risente dei ritardi determinati:

- dalla scarsa liquidità delle aziende agricole che compromette la realizzazione delle opere nei tempi previsti;
- dal processo di riorganizzazione che sta riguardando l'ERSAT (l'ente strumentale incaricato dell'attuazione della misura), che di fatto ha comportato dei rallentamenti nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
- dalla mancata pubblicazione dell'ultimo bando/avviso, prevista per il primo trimestre del 2005 e slittata al primo trimestre 2006, in attesa di alcune modifiche alla scheda di misura del Complemento di Programmazione ritenute necessarie e approvate solo a fine 2005.

Tra le modifiche più rilevanti, si ricorda la modalità di erogazione dell'anticipazione non più in due *tranches*, ma in un'unica soluzione nella misura dell'80% del contributo, al fine di accelerare i tempi di realizzazione degli interventi.

Tuttavia, considerando la totalità dei progetti in corso di realizzazione, le procedure attivate e in corso di attivazione, non appare difficile il raggiungimento dei *target* fisici a fine programma.

Misura 4.10 – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura prevede investimenti tecnologici e strutturali diretti al miglioramento della raccolta, della conservazione, della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei loro derivati. Le azioni mirano ad aumentare la competitività ed il valore aggiunto di tali prodotti assicurando che ai vantaggi economici derivanti partecipino gli agricoltori.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
136.600.000,00	68.300.000,00	68.300.000,00		136.600.000,00

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005, il costo totale della Misura è pari a € 126.600.000,00.

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	136.600.000,00	95.116.732,48	69,63%	60.746.126,74	44,47%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	136.600.000,00	60.746.126,68	44,47%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Alla data del presente Rapporto, si rileva una *performance* finanziaria in crescita. Gli impegni passano da € 74.322.285,91 a € 95.116.732,48 e i pagamenti da € 42.172.721,88 a € 60.746.126,74 facendo registrare un incremento rispettivamente del 28% e del 44% rispetto ai valori relativi all'annualità precedente.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli			
Interventi su impianti produttivi			
Lavorazione e trasformazione			
Imprese beneficiarie	n.	232	46
Lattiero – caseario	n.	65	15
Carni	n.	15	3
Ortofrutticolo	n.	44	11
Olivicolo – oleario	n.	56	8
Vitivinicolo	n.	52	9
Stoccaggio prodotti finiti			
Imprese beneficiarie	n.	25	5
Cereali	n.	25	5
Introduzione nuove tecnologie			
Nessuna sottotipologia			
Imprese beneficiarie	n.	11	0
Piante officinali e aromatiche	n.	11	0

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.10 sono contenuti nelle Tabelle g.1 & g.2: g. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Capitolo VII, artt. 25-28 del Reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - *Misure programmate*, la misura risulta inclusa e avviata (codice X), i valori delle operazioni approvate sono riportati nelle Tabelle g.1 & g.2.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella tabella 4.C, la colonna delle “realizzazioni effettive” riporta i valori delle operazioni relative al bando 2001 ed agli avvisi 2003 per le quali si è concluso l'accertamento di regolare esecuzione dell'opera e si è provveduto all'erogazione del saldo, pertanto al 31.12.2005 risultano conclusi:

- 15 progetti nel comparto “lattiero caseario” (23% del *target*);
- 3 progetti nel comparto “carni” (20% del *target*);
- 11 progetti nel comparto “ortofrutticolo” (25% del *target*);
- 8 progetti nel comparto “olivicolo-oleario” (14% del *target*);
- 9 progetti nel comparto “vitivinicolo” (17% del *target*);
- 5 progetti nel comparto “cerealicolo” (20% del *target*).

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Per quanto riguarda l'avanzamento procedurale, sono stati registrati dei rallentamenti soprattutto con riferimento al bando 2001, nella fase istruttoria e in quella successiva di concessione del finanziamento. Per la fase istruttoria, lo slittamento dei tempi previsti è stato determinato dalla complessità delle procedure adottate, mentre i ritardi nell'erogazione del contributo ai singoli destinatari sono da attribuire, in parte, alla decisione presa nel corso del 2002 di delegare all'ERSAT l'attuazione della misura. La convenzione tra ERSAT e Assessorato dell'Agricoltura, con la quale sono state stabilite le condizioni di affidamento delle competenze è stata firmata in data 5.08.2002 ed è divenuta efficace dal 5.09.2002. Lo snellimento delle procedure avvenuto nel corso del 2002, ha invece permesso, per l'avviso del

2003 e del 2004, il sostanziale rispetto della tempistica prefissata per l'approvazione e pubblicazione delle graduatorie.

Nonostante i risultati raggiunti e la crescita manifestata nell'ultimo anno, il quadro finanziario della misura appare ancora lontano dal conseguimento di una *performance* ottimale (circa 13 Meuro in meno rispetto all'obiettivo di spesa per il 2005).

Anche le realizzazioni effettive risultano lontane rispetto ai valori attesi a fine programma, ma si prevede comunque il raggiungimento del *target* previsto con la conclusione delle operazioni avviate e ancora in corso di realizzazione. Pertanto è importante effettuare un'attenta sorveglianza dei tempi di attuazione degli investimenti da parte degli imprenditori.

Nella prima metà del 2006 si prevede la pubblicazione dell'ultimo bando, con dotazione finanziaria pari a circa 30 Meuro, che andrà a completare la programmazione della misura.

Misura 4.11 – Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura prevede interventi di riqualificazione dell'offerta e valorizzazione commerciale delle produzioni di qualità in vista di un collocamento competitivo nel mercato tradizionale e in nuovi mercati. Promuove la certificazione di processo e di prodotto quale strumento per differenziare, tutelare e valorizzare le produzioni tipiche di qualità aventi reali potenzialità di sviluppo.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
30.491.000,00	15.245.500,00	15.245.500,00		17.560.038,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	30.491.000,00	22.838.684,08	74,90%	14.504.007,48	47,57%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	30.491.000,00	14.037.791,92	46,04%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Alla data di riferimento gli impegni subiscono un aumento del 25% rispetto al valore registrato al 31.12.2004, che denota una capacità di allocare le risorse pari al 74,90% del *budget* disponibile. Sul fronte dei pagamenti l'incremento è stato di gran lunga superiore, si rileva infatti una crescita di circa 46 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione annuale, che fa attestare la capacità di spesa al 47,57% della dotazione complessiva.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità			
<i>Studi, indagini, progettazione per il riconoscimento della certificazione di qualità</i>			
<i>Nessuna sottotipologia</i>			
Studi	n.	260	93
DOP/IGP	n.	30	9
Rintracciabilità	n.	180	30
Altro	n.	50	54
<i>Sistemi per il controllo della qualità dei prodotti</i>			
<i>ISO 9000</i>			
Progetti ISO 9000	n.	300	136
Aziende certificate ISO 9000	n.	300	136
<i>HACCP</i>			
Progetti HACCP	n.	150	15
Aziende certificate HACCP	n.	150	15
<i>Altro</i>			
Progetti	n.	200	52
Aziende certificate	n.	200	52
ISO 14000	n.	100	21
Altre certificazioni	n.	50	7
Imprese e Consorzi di imprese sottoposti al sistema di controllo nell'uso delle denominazioni di origine, dei marchi biologici e di qualità	n.	50	24

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*. Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.11 sono contenuti nella Tabella m. Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità (Capitolo IX, art. 33 del Reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la misura risulta inclusa e avviata (codice X), i valori numerici specifici della Misura sono riportati nella Tabella m.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella tabella 4.C i valori delle operazioni concluse e riportati nella colonna "realizzazioni effettive" si riferiscono ai progetti selezionati e finanziati con l'annualità 2000 – 2001, 2002, ed in minor misura con l'annualità 2003:

- per quanto riguarda la tipologia "*Studi, indagini, progettazione per il riconoscimento della certificazione di qualità*" risultano conclusi 93 progetti, pari al 36% del valore atteso;
- sulla tipologia "*Sistemi per il controllo della qualità dei prodotti*" 136 aziende hanno ottenuto la certificazione ISO 9000, 15 la certificazione HACCP e 52 altre certificazioni, con valori percentuali rispettivamente del 45%, 10% e 26% dei *target* previsti a fine programma.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'apprezzabile avanzamento dei pagamenti registrato nel 2005, non ha portato al conseguimento dell'obiettivo di spesa previsto per la misura, raggiunto soltanto per il 64%.

Dal punto di vista procedurale si registrano dei ritardi sia nelle fasi di istruttoria dei progetti e di approvazione delle graduatorie che in fase di realizzazione delle operazioni. Anche con riferimento al bando pubblicato a maggio 2004, relativo alla programmazione delle annualità 2004-2005-2006, la graduatoria è stata approvata a marzo 2005, con alcuni mesi di ritardo rispetto ai tempi previsti.

Al 31.12.2005, su 1.269 operazioni selezionate attraverso i bandi, ne sono state ultimate 296, la maggior parte degli interventi risulta pertanto ancora in corso di esecuzione. Con il progressivo completamento delle operazioni, non si dimostrerà difficile il raggiungimento degli obiettivi di realizzazione fisica individuati dal Complemento di Programmazione per la fine del programma.

Misura 4.12 – Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a sostenere interventi che favoriscano la pluriattività e la creazione di fonti di reddito alternative e complementari a quello agricolo. Gli investimenti promossi sono rivolti all'attività agrituristica, didattica e divulgativa e alle azioni dirette alla realizzazione ed al recupero di piccoli impianti di trasformazione e commercializzazione delle produzioni tradizionali tipiche.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
24.001.558,00	12.000.779,00	12.000.779,00		24.000.000,00

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005, il costo totale della Misura è pari a € 27.001.558,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	24.001.558,00	10.276.365,91	42,82%	3.431.107,38	14,30%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	24.001.558,00	3.431.107,38	14,30%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999 e per l'Azione 4.12.c *Fattorie didattiche*, dal 26 giugno 2004.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Nel corso del 2005 l'avanzamento finanziario dimostra un buon incremento sia degli impegni, che da € 6.048.896,01 si portano a € 10.276.365,91, sia dei pagamenti che risultano quasi quadruplicati rispetto all'anno precedente, passando da € 924.506,38 ad € 3.431.107,38. La capacità di spesa delle risorse si attesta ad un livello percentuale ancora modesto (14,30%) rispetto al costo totale della misura, peraltro ribassato di 3 Meuro con la modifica del Piano finanziario approvata a novembre.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Diversificazione delle attività agricole al fine di creare pluriattività o fonti di reddito alternative			
Edifici aziendali ad uso agriturismo			
Nessuna sottotipologia			
Aziende agricole beneficiarie	n.	320	14
Edifici oggetto di intervento	n.	320	12
Posti letto	n.	2.160	66
Altri investimenti per la pluriattività dell'azienda agricola			
Spaccio di prodotti aziendali			
Aziende beneficiarie	n.	140	5
Progetti	n.	140	5
Str. Servizi attività ricreative didattiche			
Attività didattiche			
Progetti	n.	10	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.12 sono contenuti nella Tabella p. Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito (Capitolo IX, art. 33 del Reg. (CE) 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X). I valori numerici specifici della Misura sono riportati nella Tabella p.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Il sistema di monitoraggio rivela uno stato di realizzazione fisica della misura poco soddisfacente dato che gli indicatori raggiungono un livello ancora modesto:

- per l'azione 4.12.a, "attività agrituristica", delle 504 operazioni selezionate ed approvate nella graduatoria di ammissibilità 185 risultano avviate e di queste ultime soltanto quattordici sono state concluse;
- per l'azione 4.12.b, "Piccoli impianti aziendali di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato", delle 141 operazioni selezionate ed approvate nella graduatoria di ammissibilità ne risultano avviate 55 e concluse solo 5.

Nessun progetto è stato realizzato per quanto attiene la sottotipologia "attività didattiche" in quanto l'azione sulle fattorie didattiche non è stata ancora attivata.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

La misura è stata attivata nel 2003, con notevole ritardo, ascrivibile per quanto concerne l'azione a) al prolungamento dei tempi occorsi all'Autorità di Gestione, per il parere di coerenza alle direttive e agli indirizzi generali per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'azione, non condividendo le restrizioni poste dall'Assessorato all'Agricoltura alle nuove costruzioni previste dal POR. Inoltre, hanno limitato di fatto l'avanzamento della misura le carenze di organico dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura, ai quali compete la gestione degli interventi, i tempi eccessivamente lunghi da parte dei Comuni per il rilascio della concessione edilizia e la mancanza di liquidità delle imprese per la realizzazione delle opere.

Per potenziare il personale dei Servizi, si sta valutando la possibilità di ricorrere a forme straordinarie di assistenza tecnica, individuando alcune figure professionali, in particolare agronomi e periti agrari, che possano supportare lo stesso personale dell'Amministrazione nell'istruttoria, gestione, monitoraggio e controllo dei progetti finanziati a valere sulla misura. Mentre per ridurre i tempi necessari al rilascio della concessione edilizia, saranno svolte azioni di sensibilizzazione presso i Comuni, anche attraverso l'ausilio dell'ANCI.

Entro la prima metà del 2006, sarà attivata anche l'azione delle Fattorie didattiche, con la pubblicazione del bando per la presentazione dei progetti.

Misura 4.13 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura è diretta a migliorare l'economia e la qualità della vita nelle aree rurali. Sono previste quattro linee d'intervento che favoriscono lo sviluppo delle aziende zootecniche in termini di redditività e di miglioramento della qualità della materia prima e iniziative di primario interesse per la popolazione quali la creazione di sportelli informativi e delle reti telematiche.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
15.659.000,00	7.829.500,00	7.829.500,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	15.659.000,00	6.305.350,66	40,27%	6.067.337,96	38,75%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	15.659.000,00	4.295.110,54	27,43%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

L'avanzamento della misura, sia in termini di impegni che di pagamenti, risulta immutato rispetto all'anno precedente, mentre le spese effettivamente sostenute e certificate sono sensibilmente avanzate (+9%) ma risultano notevolmente inferiori al dato di monitoraggio, che comprende le anticipazioni erogate per le spese inerenti la stipula, la registrazione degli atti e l'acquisto delle sedi operative dell'ARAS.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Servizi di base per l'economia e la popolazione rurale			
Servizi essenziali all'economia rurale			
Nessuna sottotipologia			
Progetti avviati	n.	2	2
Sportelli informativi	n.	21	
Sedi operative e uffici di coordinamento	n.	21	
Analisi di campioni massali di latte	n.	60.000	60.000
Capi in lattazione monitorati	n.	3.240.000	3.240.000
Laboratori potenziati	n.	1	1
Servizi assistenziali			
Assistenza anziani e infanzia			
Progetti avviati	n.	7	
Altro			

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Progetti avviati	n.	3	
<i>Reti e servizi telematici</i>			
<i>Nessuna sottotipologia</i>			
Reti	n.	7	
<i>Banche dati connesse al sistema</i>	<i>n.</i>	<i>6</i>	
<i>Banche dati di nuova realizzazione</i>	<i>n.</i>	<i>1</i>	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.13 del POR Sardegna sono contenuti nella Tabella n. Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale (Capitolo IX, art. 33 del Reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta applicabile e avviata (codice X), i valori numerici specifici della Misura sono riportati nella Tabella contrassegnata con la lettera n.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Risultano conclusi due interventi: il potenziamento del laboratorio dell'ARAS per un importo di € 3.404.062,86 e il "Progetto qualità e igiene alimentare" per un importo di € 521.161,08.

L'indicatore di realizzazione effettiva "*Sedi operative e uffici di coordinamento*" non è quantificato in quanto gli interventi non sono stati completati.

Per quanto concerne gli indicatori "*Analisi di campioni massali di latte*" e "*Capi in lattazione monitorati*" è stato raggiunto il pieno conseguimento dei risultati attesi a fine programma.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Dal punto di vista procedurale si registra una buona performance in relazione all'attuazione dell'azione b) *Realizzazione di infrastrutture fisiche, compreso il potenziamento del laboratorio regionale per l'analisi microbiologica e igienico-sanitario del latte e dei prodotti da questo derivati* i cui programmi di investimento risultano conclusi, mentre l'azione a) *Creazione di una rete di servizi all'economia* è in fase di attuazione.

Per quanto riguarda l'azione d) *Realizzazione e potenziamento dei servizi diretti alla popolazione rurale*, nel 2005 l'azione è stata assegnata alla competenza dell'Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza sociale, sono in corso di definizione le direttive e le procedure operative per l'attuazione degli interventi.

Si prevede infine l'eliminazione dell'azione c) *Creazione di sportelli informativi e di reti telematiche*, in quanto dopo la verifica di coerenza con il POR, risulta più opportuna la collocazione delle operazioni in essa previste all'interno della Misura 6.3, che prevede specifiche azioni sull'e-government.

Misura 4.14 – Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura promuove l'attivazione, nell'ambito di progetti a dimensione locale, di interventi che integrano attività di tutela, manutenzione, recupero e valorizzazione turistica del patrimonio rurale con le attività produttive agricole, con il fine di generare sia conservazione e qualità territoriale, sia reddito e occupazione. La misura riguarderà i centri minori e verrà attuata

mediante specifiche azioni volte prioritariamente alla valorizzazione del patrimonio rurale e ambientale a fini turistici e culturali.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
34.497.065,00	17.248.533,00	17.248.532,00		3.166.684,00

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005, il costo totale della Misura è pari a € 26.497.065,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	34.497.065,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	34.497.065,00	0,00	0,00%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2005, la Misura 4.14 presenta impegni e pagamenti nulli in quanto non è stata ancora attivata.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Rinnovo e sviluppo dei villaggi; tutela e conservazione del patrimonio rurale			
Ristrutturazione edifici, abitazioni rurali e borghi rurali			
Nessuna sottotipologia			
Borghi	n.	28	
Immobili ristrutturati	n.	129	
Progetti per la valorizzazione della cultura e tradizione locale			
Itinerari culturali			
Progetti	n.	15	
Creazione centri attiv. artigianali			
Nessuna sottotipologia			
Centri realizzati	n.	22	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.14 sono contenuti nella Tabella o. Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale (Capitolo IX, art. 33 del Reg. (CE) 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la misura risulta applicabile ma non avviata (codice NI). I valori numerici specifici della misura (Tabella o.) risultano pertanto nulli (pari a zero).

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La misura non ha ancora trovato attuazione.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Il ritardo nell'attuazione della misura risulta ascrivibile:

- fino alla "Riprogrammazione intermedia", alle carenze di contenuti sotto il profilo programmatico-procedurale della scheda di misura del POR e del CdP che hanno impedito di superare le difficoltà incontrate nella soluzione di aspetti connessi all'integrazione tra intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell'ambiente naturale, il recupero delle emergenze architettoniche tradizionali e lo sviluppo del turismo nelle zone rurali.

- dal 2004 al luglio 2005, dal processo di riorganizzazione dell'Assessorato dell'Agricoltura che ha consentito la designazione del nuovo Responsabile di Misura solo a fine luglio 2005.

Con la riprogrammazione intermedia, le Misure 4.15 e 4.16, potenzialmente confliggenti con azioni simili cofinanziate dal FESR, sono state eliminate e alcune tipologie di interventi sono stati aggregati all'interno della Misura 4.14, per una maggiore coerenza, anche a seguito del nuovo regolamento di attuazione del Reg. CE 1257/99, che ha permesso di individuare misure che integrassero diverse linee di intervento dell'articolo 33. In tal modo si è voluto da una parte, migliorare l'efficacia degli interventi attraverso il finanziamento di progetti a dimensione locale, che integrano attività di tutela, manutenzione, recupero e valorizzazione turistica del patrimonio rurale con le attività produttive, agricole e no, al fine di generare sia conservazione e qualità territoriale, sia reddito e occupazione, partendo dalle vocazioni del territorio di riferimento. Dall'altra, garantire una maggiore flessibilità finanziaria (possibilità di articolare il piano finanziario su una misura piuttosto che su tre).

Dopo la riorganizzazione dell'Assessorato dell'Agricoltura, il nuovo Responsabile ha apportato alcuni lievi adattamenti procedurali alla scheda di misura del Complemento di Programmazione, modifiche approvate con la procedura scritta avviata a novembre 2005 e sulla base delle quali sono in fase di predisposizione le direttive operative per l'attuazione della Misura. È prevista entro la prima metà del 2006 l'approvazione da parte della Giunta Regionale delle direttive e la pubblicazione del bando per la presentazione dei progetti locali da parte dei comuni ammissibili.

Misura 4.15 – Incentivazione di attività turistiche e artigianali – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

Il rischio di sovrapposizione della Misura 4.15 con altre misure del FESR ha indirizzato l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale a non attivarla e pertanto nella riprogrammazione di metà periodo l'Autorità di Gestione ha proceduto all'eliminazione della misura ed all'integrazione di alcuni interventi all'interno della Misura 4.14.

Misura 4.16 – Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA

4.A Descrizione della Misura

Il rischio di sovrapposizione della Misura 4.16 con altre misure del FESR ha indirizzato l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale a non attivarla e pertanto nella riprogrammazione di metà periodo l'Autorità di Gestione ha proceduto all'eliminazione della misura ed all'integrazione di alcuni interventi all'interno della Misura 4.14.

Misura 4.17 – Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a sostenere la ricostituzione delle strutture aziendali, delle attrezzature e delle scorte vive e morte, danneggiate in seguito alle alluvioni del novembre 1999, del dicembre 2004 e aprile 2005. E' inoltre prevista l'introduzione di adeguati sistemi di prevenzione, attuati attraverso interventi straordinari sui canali di bonifica realizzati a difesa delle aziende danneggiate.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
22.781.565,00	11.390.782,00	11.390.783,00		4.500.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	22.781.565,00	12.971.212,05	56,94%	10.845.334,54	47,61%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	22.781.565,00	10.845.334,54	47,61%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Lo stato di attuazione presenta un lieve incremento degli impegni (+ 13,17%) e un ancora più modesto aumento dei pagamenti (+ 2,23%) rispetto ai valori registrati nell'anno precedente. La capacità di allocazione delle risorse risulta pari al 56,94% e quella di erogazione si attesta al 47,61% della dotazione finanziaria.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione			
Interventi di ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato			
Nessuna sottotipologia			
Aziende agricole beneficiarie	n.	1.500	955
Superficie	Ha	18.000	14.388,67
<i>Domande liquidate in provincia di Oristano</i>	<i>n.</i>	<i>56</i>	<i>56</i>
<i>Domande liquidate in provincia di Nuoro</i>	<i>n.</i>	<i>150</i>	<i>72</i>
<i>Domande liquidate in provincia di Cagliari</i>	<i>n.</i>	<i>836</i>	<i>827</i>
<i>Domande liquidate in provincia dell'Ogliastra</i>	<i>n.</i>	<i>458</i>	
Introduzione strumenti di prevenzione			
Nessuna sottotipologia			
Superficie	Ha	263.203	
Progetti	n.	2	
Consorzi di Bonifica interessati	n.	1	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.17 sono contenuti nella Tabella u. "Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione" (Capitolo IX, art. 33 del Reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X). I valori numerici specifici della Misura relativi alle operazioni approvate nell'anno sono riportati nella Tabella u.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella tabella 3, la colonna delle "realizzazioni effettive" riporta esclusivamente i valori delle operazioni per le quali si è concluso l'accertamento di regolare esecuzione dell'opera e si è provveduto all'erogazione del saldo. Pertanto, su un *target* previsto di 1.500 aziende beneficiarie, al 31.12.2005 ne risultano 955 per un importo pubblico di € 9.130.575,23 la "superficie interessata" ammonta a 14.388,67 ettari (80% del *target*).

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Per quanto riguarda l'azione a) "Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali", sono pressoché conclusi gli interventi di ricostituzione delle strutture aziendali, delle attrezzature e delle scorte vive e morte, danneggiate in seguito ai nubifragi del novembre 1999. Entro il primo trimestre del 2006 è prevista la pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle domande di aiuto da parte delle aziende agricole danneggiate delle piogge alluvionali di dicembre 2004 e dell'aprile del 2005.

Con riferimento all'azione b) "Introduzione di adeguati sistemi di prevenzione", è in fase di attuazione: sono stati acquistati i mezzi meccanici necessari per le opere di prevenzione sulle reti e sui canali di bonifica realizzati a difesa delle aziende ricadenti del Comprensorio consortile della Sardegna meridionale soggetto all'alluvione del 1999. A marzo 2005 il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha ricevuto la delega dall'Assessorato dell'Agricoltura per l'esecuzione degli interventi.

L'avanzamento finanziario registrato nel 2005 risulta esiguo in quanto gli interventi relativi al nubifragio del 1999 risultano per la maggior parte conclusi negli anni precedenti, soltanto con il finanziamento delle aziende danneggiate dai nubifragi del 2004 e 2005 saranno conseguiti gli obiettivi di spesa e di realizzazione fisica previsti a fine programma.

Misura 4.18 – Agricoltura: Formazione professionale specifica - FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura è rivolta a garantire agli agricoltori e alle altre persone a vario titolo connesse allo sviluppo rurale il miglioramento delle proprie conoscenze e capacità professionali. La formazione riguarda sia le innovazioni derivanti dall'applicazione di metodi produttivi sostenibili con l'ambiente che l'aggiornamento sull'applicazione in azienda della normativa vigente.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	6.000.000,00	0,00	0,00%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2005 la Misura 4.18 presenta impegni e pagamenti nulli in quanto è stata attivata solo nel mese di luglio 2005, con la pubblicazione del bando rivolto alla selezione degli Enti di formazione.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Agricoltura – Formazione professionale specifica			
Corsi			
Qualità produzione			
Corsi	n.	100	
Allievi	n.	1.500	
Produzioni ecocompatibili			
Corsi	n.	80	
Allievi	n.	1.200	
Efficienza gestionale			
Corsi	n.	66	
Allievi	n.	1.000	
Gestione forestale			
Corsi	n.	46	
Allievi	n.	700	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.18 sono contenuti nella Tabella c. Formazione (Capitolo III, art. 9 del Reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X). I valori numerici specifici della Misura (Tabella c.) risultano ancora nulli (pari a zero).

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La misura è in corso di attivazione, pertanto al 31.12.2005 le realizzazioni fisiche risultano nulle.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Con la riprogrammazione di metà periodo, la gestione della misura, prima in capo all'Assessorato dell'Agricoltura, è stata affidata all'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, avvalendosi delle specifiche competenze nel campo della formazione.

L'intera dotazione della misura è stata programmata con il bando pubblicato il 24 luglio 2005 finalizzato alla selezione degli Enti di formazione che presentano progetti relativi alla formazione professionale in agricoltura, nello specifico:

- interventi formativi di aggiornamento finalizzati alla promozione di specifiche competenze attinenti a figure professionali del settore dell'ambiente e dei sistemi qualità (ISO 14.000);
- promozione di specifiche competenze attinenti all'obiettivo generale di qualificare professionalmente imprenditori agricoli singoli o associati operanti nel settore agrituristico;
- formazione di giovani imprenditori agricoli;
- formazione su metodi di zootecnia biologica agli imprenditori agricoli, ai coadiuvanti familiari e ai dipendenti di imprese agricole;

- promozione di specifiche competenze attinenti a figure professionali del settore della sostenibilità ambientale e delle tecnologie eco-compatibili.

È in corso di elaborazione la graduatoria per la selezione degli Enti, si prevede la sua pubblicazione entro il primo trimestre del 2006.

Misura 4.19 – Ricomposizione fondiaria – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura tende a porre rimedio all'eccessiva frammentazione fondiaria al fine di migliorare la redditività delle imprese e favorire la nascita di nuove aziende. Le operazioni di riordino fondiario si attueranno attraverso le procedure del leasing immobiliare previste dall'Organismo fondiario nazionale, tramite il proprio Fondo di rotazione.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
64.957.278,00	32.478.639,00	32.478.639,00		64.957.278,00

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005, il costo totale della Misura è pari a € 24.957.278,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	64.957.278,00	59.950.143,27	92,29%	59.926.143,27	92,25%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	64.957.278,00	59.926.143,26	92,25%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Le potenzialità finanziarie della misura hanno portato alla modifica del piano finanziario con la quale la dotazione complessiva della misura è stata incrementata di 40 Meuro. Nel 2005 gli

impegni sono aumentati del 140% ed i pagamenti del 231% rispetto alle percentuali rilevate al 31.12.2004.

Le capacità di impegno e di spesa si attestano entrambe al 92% circa del costo totale programmato.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Ricomposizione fondiaria			
Ricomposizione di particelle			
Nessuna sottotipologia			
Aziende agricole beneficiarie	n.	130	74
Superficie agricola interessata	Ha	5.500	2.652,35
Studi, indagini e progetti di fattibilità			
Nessuna sottotipologia			
Studi	n.	1	1
Progetti	n.	1	1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.19 sono contenuti nella Tabella k. "Ricomposizione fondiaria" (Capitolo IX, art. 33 del Reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 – Misure programmate, la misura risulta inclusa e avviata (codice X).

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Per quanto riguarda la tipologia *Ricomposizione di particelle*, su un *target* previsto di 130 aziende beneficiarie, al 31.12.2005 ne risultano 74 con una superficie agricola interessata che ammonta a 2.652,35 ettari (48% del *target*). Mentre sulla tipologia *Studi, indagini e progetti di fattibilità* è stato completato lo Studio e il Piano di ricomposizione fondiaria della Sardegna.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Al fine di poter dare attuazione alla misura, in data 26.09.2003 è stata stipulata la convenzione tra la RAS – Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro Pastorale e l'ISMEA (Organismo Fondiario Nazionale) per l'affidamento a quest'ultimo della realizzazione degli investimenti previsti dalla misura relativi alle due attività: a) Piano di Ricomposizione Fondiaria Regionale, b) Permute migliorative, acquisti e assegnazione dei terreni per la formazione e/o l'accorpamento di efficienti imprese agricole.

La presenza di numerose aziende con superficie estremamente ridotte, insieme alla difficoltà di ricorso all'affitto di terreni sono una delle cause del mancato avvio dei processi di ammodernamento delle imprese agricole sarde, con conseguente perdita di competitività delle stesse. Attraverso un processo di ampliamento e/o con la costituzione di unità aventi una dimensione aziendale adeguata si dovrebbe consentire una migliore organizzazione dei fattori di produzione con conseguenti vantaggi sia sui costi di produzione che sulla competitività giacché sono soprattutto le aziende medio – grandi che introducono più facilmente innovazioni e nuovi sistemi di produzione che consentono di norma di migliorare la qualità e di ridurre i costi di produzione. Pertanto attraverso la misura della ricomposizione fondiaria si tende sia ad avviare a soluzione i problemi della frammentazione (attraverso accorpamenti) e della polverizzazione (attraverso ampliamenti) della proprietà fondiaria che alla formazione di nuove imprese agricole favorendo soprattutto l'insediamento di giovani agricoltori.

Alla fine del 2005, in seguito all'approvazione con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura del Piano di Ricomposizione, sono state messe a bando risorse pari a € 50.807.007,21 per la selezione degli investimenti fondiari e versati al relativo fondo di rotazione circa 42.000.000,00. Gli interventi selezionati tramite il bando andranno a sommarsi al primo gruppo di interventi (start-up) già realizzati dall'ISMEA per un importo totale di circa 14.000.000,00 Euro.

Misura 4.20 – Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura prevede il finanziamento della realizzazione degli acquedotti rurali, del potenziamento dell'elettrificazione rurale e della manutenzione e costruzione della viabilità rurale. Si tratta di interventi volti a garantire alle imprese le infrastrutture primarie indispensabili per poter raggiungere migliori livelli di sviluppo.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
143.612.534,00	71.806.267,00	71.806.267,00		28.076.000,00

* Nel piano finanziario del Complemento di Programmazione approvato il 21 dicembre 2004 e valido fino al 27 novembre 2005, il costo totale della Misura è pari a € 173.612.534,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	143.612.534,00	112.429.193,68	78,29%	102.500.179,06	71,37%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	143.612.534,00	102.371.557,46	71,28%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Alla data del presente Rapporto, si conferma la buona *performance* finanziaria della misura. Gli impegni passano da € 103.268.282,22 a € 112.429.193,68 e i pagamenti da € 75.084.578,41 a € 102.500.179,06 determinando delle variazioni di circa 8 e 37 punti percentuali rispetto ai corrispondenti valori al 31.12.2004. La dotazione finanziaria è stata ridotta di 30 Meuro ed ha comportato un aumento più che proporzionale delle capacità di impegno e di spesa che si attestano così al 78,29% ed al 71,37% del costo ammissibile.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura			
Interventi sulla rete idrica			
Nessuna sottotipologia			
Rete idrica realizzata e/o potenziata	Km	250	76,77
Interventi sulle strade rurali			
Nessuna sottotipologia			
Strade rurali realizzate e/o migliorate	Km	1.980	2.792,44
Interventi sulla rete elettrica			
Nessuna sottotipologia			
Elettrodotti realizzati e/o potenziati	Km	500	400,78

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.20 sono contenuti nella Tabella r. Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura (Capitolo IX, art.33 del Reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X). I valori numerici specifici della Misura sono riportati nella Tabella r.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Con riferimento alla tipologia "Interventi sulle strade rurali" il *target* previsto a fine programma risulta ampiamente superato, con una realizzazione effettiva di strade rurali realizzate e/o migliorate pari a 2.792,44 km. Sui 250 km di Rete idrica realizzata e/o potenziata previsti ne sono stati realizzati 76,77 km, mentre gli interventi conclusi sulla rete elettrica riguardano 400,78 km di elettrodotti realizzati e/o potenziati, l'80% circa del valore atteso.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Nel corso del 2005 risultano concluse dal punto di vista procedurale le operazioni a valere sui seguenti iter:

- programma di elettrificazione e viabilità rurale coerenti POR (47 progetti)
- programma di strade e acquedotti rurali 2002 (223 progetti)
- 1° programma di viabilità rurale 2003 (368 progetti)

Risultano in fase di completamento gli iter relativi ai PIT 2001 e al 2° programma di viabilità rurale 2003, su 84 operazioni avviate ne risultano concluse 64 dal punto di vista procedurale.

Ancora in corso di realizzazione risultano gli interventi finanziati con l'ottimizzazione PIT e con il programma strade rurali 2004.

A confermare l'apprezzabile *performance* finanziaria della Misura che ha superato l'obiettivo di spesa di circa 10 Meuro, i progressi rilevati nei valori degli indicatori di realizzazione fisica, che per gli interventi di viabilità rurale risulta ampiamente superato.

Misura 4.21 – Insediamento giovani agricoltori – FEOGA

4.A Descrizione della Misura

La misura consiste nell'erogazione di un premio dell'importo di € 25.000 per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità di capo in un'azienda in grado di dimostrare un'adeguata redditività. I destinatari devono avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni ed essere in possesso di un'adeguata competenza professionale agricola.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
82.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	82.000.000,00	57.825.000,00	70,52%	45.885.000,00	55,96%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	82.000.000,00	45.885.000,00	55,96%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

L'esecuzione finanziaria che caratterizza la Misura evidenzia un incremento sia degli impegni che dei pagamenti. Gli indicatori di avanzamento risultano i seguenti: la capacità di impegno si attesta al 70,52% e la capacità di spesa al 55,96% dello stanziamento programmato.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<i>Insediamiento dei giovani agricoltori</i>			
<i>Premi per insediamento giovani agricoltori</i>			
<i>Nessuna sottotipologia</i>			
Giovani insediati	n.	3.280	2.383

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.21 sono contenuti nelle Tabelle b. Insediamento di giovani agricoltori (Capitolo II, art.8 del Reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X). I valori numerici specifici della Misura sono riportati nelle Tabelle b.1 & b.2.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Si riscontra una buona *performance* fisica, su un *target* di 3.280 da raggiungere a fine programma, risultano già insediati 2.383 giovani agricoltori.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Per quanto concerne la tempistica di attuazione si registrano dei ritardi, da parte dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura, dovuti al prolungarsi delle procedure di controllo propedeutiche all'erogazione della 2° quota sui primi due bandi, che di fatto hanno rallentato l'avanzamento della spesa. Infatti con i due bandi pubblicati nel 2001 e con il bando del 2003 era prevista l'erogazione di una quota del premio pari a € 15.000 al momento dell'insediamento, mentre la parte restante pari a € 10.000 poteva essere erogata solo dopo i tre anni dall'insediamento, con la verifica in azienda del raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.

Inoltre hanno contribuito ulteriormente a rallentare l'avanzamento della spesa, la pubblicazione del bando 2005 prevista per il primo trimestre e slittata poi a fine anno e la proroga dei termini di presentazione delle domande a gennaio del 2006. Con il bando è stata programmata la dotazione finanziaria residua della misura ed è stata prevista l'erogazione del premio di 25.000 euro in un'unica soluzione.

L'analisi quantitativa della realizzazione fisica e le domande di premio di insediamento pervenute sull'ultimo bando fanno prevedere che saranno sicuramente soddisfatte le previsioni fissate a fine programma.

Asse V- Città

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
FESR	347.846.000,00	173.923.000,00	173.923.000,00		
FSE	24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00		
Totale	371.902.000,00	185.951.000,00	185.951.000,00		

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
2000-2006	Importo	Importo	%	Importo	%
FESR	347.846.000,00	144.301.657,73	41,48%	100.877.771,02	29,00%
FSE	24.056.000,00	15.313.565,64	63,66%	11.876.666,56	49,37%
Totale	371.902.000,00	159.615.223,37	42,92%	112.754.437,58	30,32%

Pagamenti certificati al 31.12.2005

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006	Importo	Importo	%
FESR	347.846.000,00	98.941.588,85	28,44%
FSE	24.056.000,00	11.876.666,56	49,37%
Totale	371.902.000,00	110.818.255,41	29,79%

Seppure significativamente più rilevante in termini di spesa ammissibile sull'intero Asse, la *performance* delle due misure FESR, si colloca subito dopo le misure del FSE, per quanto riguarda la capacità di impegno, e la capacità di spesa, anche se con dati pressoché allineati alla media.

Per quanto concerne il FSE l'avanzamento dell'Asse deriva dall'attuazione finanziaria della Misura 5.3. Mentre gli impegni sono rimasti invariati si registra una importante crescita delle risorse erogate che passano da € 6.977.861,54 della precedente rilevazione a € 11.876.666,56 dell'attuale rilevazione.

Misura 5.1 – Politiche urbane - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata al miglioramento della qualità del sistema urbano della Sardegna, alla riqualificazione del contesto urbano con particolare attenzione per gli aspetti ambientali e al contrasto del degrado e dello spopolamento delle aree interne, attraverso cinque azioni: Politiche per le aree urbane maggiori, Politiche per le aree urbane di medie dimensioni, Rafforzamento dei centri minori, Rafforzamento del capitale sociale e Nuovi strumenti di governance.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
319.068.000,00	159.534.000,00	159.534.000,00		

* Nel piano finanziario del CdP approvato il 21.12.2004 e valido fino al 27.11.2005 il costo totale della Misura è pari a € 287.160.741,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	319.068.000,00	133.270.651,23	41,77%	91.190.063,74	28,58%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	319.068.000,00	89.629.287,75	28,09%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2005 la quota di impegni rilevata per la misura è pari a € 133.270.651,23 che, in virtù della riprogrammazione delle risorse, rappresentano il 41,77% della spesa ammissibile. L'importo delle certificazioni € 89.629.287,75, copre il 28,09% della spesa ammissibile e rappresenta un traguardo destinato a incrementarsi in maniera considerevole nel 2006. Tuttavia la *performance* della misura è inferiore a quella media del Fondo: il dato di impegno di 29 punti e quello di spesa di poco più di 17 punti percentuali.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Risanamento di aree urbane			
Strutture per il turismo e il tempo libero			
Strutture e spazi destinati ad attività sportive e ricreative			
Interventi	n.	19	3
Superficie strutture/spazi	mq	31.000	
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	1.500	
Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali			
Interventi	n.	42	11
Superficie strutture/spazi	mq	37.200	
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	1.640	
Strutture e spazi destinati a spettacoli			

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Interventi	n.	6	
Superficie strutture/spazi	mq	2.500	
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	1.790	
Riqualificazione urbana			
Verde pubblico			
Interventi	n.	48	
Superficie oggetto d'intervento	mq	105.000	
Arredo urbano			
Interventi	n.	240	105
Superficie oggetto d'intervento	mq	348.000	880
<i>Interventi di riqualificazione strutture di servizio ai cittadini e alle imprese</i>	<i>n.</i>	<i>24</i>	
<i>Strutture di riqualificazione strutture di servizio ai cittadini e alle imprese</i>	<i>mq</i>	<i>55.500</i>	
<i>Interventi per attività innovative, direzionali e terziarie</i>	<i>n.</i>	<i>7</i>	
<i>Strutture per attività innovative, direzionali e terziarie</i>	<i>mq</i>	<i>49.119</i>	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

A seguito della riprogrammazione delle risorse, è stato effettuato un adeguamento dei valori attesi per fine periodo degli indicatori di realizzazione fisica dei progetti. Al 31.12.2005 gli interventi ultimati afferenti alla tipologia "Riqualificazione Urbana", sottotipologia "Arredo urbano", passano dalle 47 opere rilevate a fine 2004, alle 105 attuali; rispetto al target rimodulato di fine programma, il grado di conseguimento dell'obiettivo previsto è del 44%.

Nella tipologia "Strutture per il turismo e il tempo libero", sottotipologia "Strutture e spazi destinate ad attività sportive e ricreative", risultano ultimati 3 interventi, a fronte di una previsione a fine programma di 19 operazioni (37% l'avanzamento realizzativo). L'avanzamento della sottotipologia "Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali" non registra incrementi rispetto allo scorso anno.

Le "Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali" si incrementano di 9 interventi rispetto allo scorso anno, portando ad 11 il numero delle realizzazioni (grado di conseguimento dell'obiettivo di fine programma 26%)

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Al 31.12.2005, a seguito della rifinanziamento della Misura, risulta programmato il 95% delle risorse, al lordo dei progetti coerenti.

Con riguardo all'avanzamento delle singole azioni si evidenzia quanto segue:

- per le azioni a) *Politiche per le aree urbane maggiori*; b) *Politiche nelle aree urbane di media dimensione*; c) *Rafforzamento dei centri minori*, sono stati selezionati 352 interventi, di cui 215 avviati e 118 conclusi. Tali interventi assorbono la quasi totalità dei pagamenti dichiarati dai beneficiari finali. All'interno di tali azioni 106 interventi ricadono in ambito PIT, di questi 64 sono stati avviati e 12 conclusi per una spesa di € 15.316.751,89; tuttavia l'avanzamento in termini di pagamenti è da attribuire per circa il 50% ai 66 interventi avviati attraverso il bando 2000-2001, per i quali sono state certificate spese per € 40.644.048,84. Le ulteriori risorse da programmare saranno destinate entro il 2006 all'azione c) per la quale sarà favorita un'attività di cooperazione intercomunale tra centri urbani minori finalizzata, tra l'altro, all'integrazione dei servizi scolastici, sociali e culturali, alla

- realizzazione di interventi innovativi nei settori della tutela e valorizzazione ambientale e mobilità sostenibile, all'ottimizzazione dell'offerta di spazi e servizi per le attività produttive;
- per l'azione d) *Rafforzamento del capitale sociale*, il 22.03.2005 è stata pubblicata la Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria del bando "Progetto di qualità" per un importo complessivo di € 37.304.381,32 dei quali, una quota pari a € 22.356.000,00 sono risorse FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate – delibera CIPE 20/2004). I progetti vincitori riguardano i comuni di Alghero, Cagliari, Carbonia e Castelsardo. In data 27.5.2005 il CIPE, con deliberazioni 34/2005 e 25/2005, ha assegnato ulteriori risorse alle Sardegna attraverso i fondi FAS, da destinarsi in consonanza con le priorità strategiche e i criteri di selezione definiti nel Tavolo inter-istituzionale, alla realizzazione di "progetti di qualità" "di rilievo strategico ricompresi in strumenti di programmazione, anche integrata, di tipo settoriale, comunale o intercomunale"⁴. La Giunta Regionale con delibere n. 42/13 del 6.09.2005 e n. 46/4 del 30.09.2005 ha stabilito gli indirizzi per la programmazione delle risorse residue della misura e previsto la pubblicazione di un ulteriore bando per i "progetti di qualità". Con successiva delibera n. 62/56 del 27.12.2005 ha indicato in 50 M€ (di cui 24,840 € di fondi FAS) il budget complessivo da programmare per il bando "Progetti di qualità 2005-2006". La pubblicazione del bando sul BURAS prevista per il mese di gennaio 2006 riguarda 30 comuni sardi, diversi da quelli già finanziati nel 2005;
 - per l'azione e) *Nuovi strumenti di governance*, da realizzarsi mediante il finanziamento della redazione di "Piani Strategici" nei centri urbani maggiori dell'Isola, il 17.03.2005 sono state fissate le linee guida per la redazioni di Piani in 28 comuni sardi che hanno presentato regolare richiesta di ammissione a finanziamento. Entro il 20.12.2005 essi hanno altresì provveduto a inviare piani metodologici, così come previsto dalle linee guida. Per il mese di marzo 2006 è prevista la presentazione del primo stato di attuazione. Le risorse impegnate con graduatoria approvata il 22.03.05 sono pari a € 8.662.500,00.

Nel corso del 2005 è proseguita con successo l'esperienza dello Sportello Osservazione Progetti che ha assicurato un'attività di affiancamento e consulenza ai Comuni, beneficiari finali.

Misura 5.2 – La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura prevede l'adeguamento, il completamento e la ristrutturazione di edifici pubblici e privati, al fine di incrementare le infrastrutture per i servizi alla persona e alla comunità, laddove maggiore è il disagio sociale. Le tipologie di intervento previste dalla Misura sono: a) centri diurni semiresidenziali destinati ad ospitare minori, adulti ed anziani svantaggiati; b) centri di pronto intervento a carattere residenziale rivolti a vittime della violenza, c) centri di autogestione per i giovani; d) centri ricreativi e di socializzazione per la prima infanzia.

⁴ Sono considerati tali: interventi o pacchetti di interventi che combinino più investimenti legati da una comune strategia territoriale, integrati sotto l'aspetto tipologico, funzionale ed economico-finanziario, da realizzarsi anche attraverso la sinergia di risorse e soggetti pubblici privati.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
28.778.000,00	14.389.000,00	14.389.000,00		

* Nel piano finanziario del CdP approvato il 21.12.2004 e valido fino al 27.11.2005 il costo totale della Misura è pari a € 25.900.159,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	28.778.000,00	11.031.006,50	38,33%	9.687.707,28	33,66%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	28.778.000,00	9.312.301,10	32,36%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

L'avanzamento finanziario della misura mostra un sensibile incremento in termini di impegni rispetto allo scorso anno, passando da € 9.251.273,39 ad € 11.031.006,50, con una percentuale pari al 38,33% della spesa ammissibile; i pagamenti dei beneficiari finali risultano pari a € 9.687.707,28 e rappresentano il 33,66% del *budget* della misura. Le spese certificate risultano pressoché in linea con le spese realizzate.

La *performance* della misura si colloca quindi a livelli inferiori alla media fatta registrare dall'intero FESR.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Infrastrutture sociali e sanità pubblica			
Infrastrutture per attività socio-assistenziali			
Centri di accoglienza			
Capienza	n.	250	
Interventi	n.	12	
Superficie strutture	mq	6.000	
Utenti di base	n.	2.538	

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Altre strutture			
Capienza	n.	4.500	4.414
Interventi	n.	84	69
Superficie strutture	mq	41.000	35.959,18
Utenti di base	n.	361.000	220.321
Centri ricreativi socializzazione prima infanzia	n.	12	
Centri di aggregazione sociale	n.	87	69
Centri diurni semiresidenziali	n.	25	
Progetti pilota	n.	19	
Studi			
Piani e programmi settoriali			
Altri settori			
Enti coinvolti	n.	500	
Area interessata	mq	23.813	
Interventi	n.	24	
Studi e ricerche di settore			
Altri settori			
Banche dati	n.	1	
Area interessata	mq	23.813	
interventi	n	1	
Servizi a sostegno dell'economia sociale			
Aiuti alle imprese sociali			
Attività socio-assistenziali			
Imprese beneficiarie	n.	47	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Gli interventi ultimati nel 2005 risultano 69, a fronte dei 67 rilevati lo scorso anno; le opere classificate nella sottotipologia "Altre strutture" passano perciò a 67 (centri di aggregazione sociale) con un grado di conseguimento dell'obiettivo di fine periodo del 79%. Per le altre tipologie di interventi nessuna opera è stata ultimata. I *target* di fine periodo previsti per la misura sono stati aggiornati in occasione della revisione di metà periodo.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Al 31.12.2005 le risorse della misura non sono state ancora programmate integralmente. Resta da allocare il 30% delle disponibilità, anche tenuto conto dei progetti coerenti.

La spesa rilevata a fine 2005 evidenzia un ritardo nell'attuazione, destinato, tuttavia, a risolversi nel corso del 2006 quando andranno a compimento i progetti selezionati con il bando pubblicato il 21.06.04 e saranno utilizzate ulteriori risorse previste nel budget di misura.

Allo stato attuale le 103 operazioni selezionate nell'ambito dell'azione a) *Ristrutturazione, adeguamento, completamento e creazione di infrastrutture e attrezzature a sostegno dei servizi alla persona e alla comunità*, risultano avviate per il 79% e ultimate per l'80%.

A fine anno risultano in fase di predisposizione due bandi che prevedono:

- la ristrutturazione, l'adeguamento, il completamento e la creazione di infrastrutture e attrezzature a sostegno dei servizi alla persona e alla comunità, per un importo programmato di € 10.700.000,00;
- la progettazione e lo sviluppo di servizi innovativi e avanzati da applicare nella vita quotidiana domestica per utenti specifici, per un importo programmato di € 1.300.000,00.

Per la linea d'azione b) *Azioni innovative per l'integrazione sociale dei soggetti più a rischio di esclusione* sono in programma due bandi che prevedono:

- la consulenza, affiancamento e supervisione nel Piano unitario locale per i servizi alla persona, per un importo stimato di €3.400.000,00;
- azioni di informazione finalizzate a valorizzare le buone prassi nei servizi sociali e socio-sanitari.

Infine, per l'azione c) che prevede anche incentivi concessi in *de minimis* per il sostegno e potenziamento delle imprese sociali, si prevede una spesa di €4.501,084,00.

Misura 5.3 – Formazione per le misure dell'Asse V - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata alla creazione, in ambito regionale, di una qualificata e adeguata rete di operatori esperti di tecniche e metodologie della formazione nel settore socio-sanitario. Inoltre, la misura è diretta a favorire, da parte degli operatori socio-sanitari, l'acquisizione/miglioramento di competenze ed abilità al fine di meglio rispondere ai bisogni dell'utenza.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	15.313.565,64	63,66%	11.876.666,56	49,37%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	11.876.666,56	49,37%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Rispetto alla precedente rilevazione annuale, gli impegni rimangono invariati e pari a € 15.313.565,64, mentre i pagamenti passano da € 6.977.861,54 a € 11.876.666,56 determinando un incremento assai rilevante della capacità di spesa che si attesta su percentuali di poco inferiori al 50% delle risorse disponibili.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone, formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	8.675	3684
durata media dei progetti (concl.)	giorni	365	258
durata (monteore)	ore	2.255.600	1.075.220
costo	euro	22.556.000,00	9.270.718,00
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	100	
durata media dei progetti (concl.)	giorni	300	
durata (monteore)	ore	60.000	
costo	euro	1.500.000,00	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Alla data di rilevazione risulta valorizzata la batteria di indicatori della tipologia di progetto "Persone, formazione per occupati (o formazione continua)" che possono essere così commentati:

- i destinatari dei progetti coinvolti sono 3.684 a fronte degli 8.675 previsti;
- la durata è di poco inferiore al valore previsionale;
- il costo copre circa il 41% del *target* previsto.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

La misura, dopo le difficoltà riscontrate in fase di avvio e i conseguenti ritardi di attuazione, è ormai indirizzata verso una *performance* molto positiva con impegni che superano il 63% e pagamenti che si attestano intorno al 50%.

Tale *performance* trova in parte corrispondenza nell'attuazione fisica con la valorizzazione di una delle due batterie di indicatori previste. Dal punto di vista procedurale è da evidenziare che nel corso del 2005 sono stati avviati due iter che, se da un lato hanno consentito l'intera programmazione della dotazione finanziaria della misura, dall'altro non hanno ancora contribuito all'avanzamento dell'attuazione finanziaria.

Asse VI- Reti e nodi di servizio

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
FESR	406.484.000,00	203.242.000,00	203.242.000,00		
FSE	24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00		
Totale	430.540.000,00	215.270.000,00	215.270.000,00		

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
2000-2006	Importo	Importo	%	Importo	%
FESR	406.484.000,00	331.656.234,21	81,59%	227.030.243,62	55,85%
FSE	24.056.000,00	25.355.193,57	102,15%	24.056.000,00	100,00%
Totale	430.540.000,00	321.968.105,85	52,62%	251.086.243,62	58,32%

Pagamenti certificati al 31.12.2005

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006	Importo	Importo	%
FESR	406.484.000,00	222.732.947,82	54,80%
FSE	24.056.000,00	24.056.000,00	100,00%
Totale	430.540.000,00	246.788.947,82	57,32%

La strategia dell'Asse si sviluppa intorno all'esigenza di assicurare i collegamenti materiali e immateriali necessari per favorire lo sviluppo dell'Isola e la valorizzazione dei fattori di competitività, indirizzando la domanda di mobilità e comunicazione verso le modalità economicamente, socialmente e ambientalmente più efficienti nei diversi contesti. Anche per l'anni in corso, nell'ambito del FESR, per il settore dei Trasporti, l'attuazione delle misure è stata orientata soprattutto al proseguimento delle attività già in atto che interessano la rete infrastrutturale di base. Si prosegue infatti negli interventi già avviati per il completamento del Corridoio plurimodale Sardegna-Continente, concentrando l'attenzione sulla semplificazione delle fasi procedurali. Sono state inoltre intensificate le azioni per favorire l'intermodalità, tenendo conto delle attività in corso al di fuori del POR.

Per accelerare le azioni connesse con la Società dell'informazione sono stati adottati gli strumenti più idonei ad assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, capaci di garantire l'armonizzazione delle attività della Regione in questo campo e di dare il giusto peso alla diffusione dell'ICT nelle aziende e nella società.

L'avanzamento finanziario dell'Asse evidenzia la buona *performance* delle misure FESR. La capacità di impegno raggiunge l'81,59% della spesa ammissibile, con importi di impegni giuridicamente vincolanti pari a € 331.656.234,21. La capacità di spesa è pari al 55,85% della dotazione finanziaria, con pagamenti che totalizzano € 331.656.234,21 (il 90% delle erogazioni complessive). Le certificazioni ammontano a € 222.732.946,82, corrispondenti al 54,80% dello stanziamento.

L'avanzamento del FSE deriva dall'ottima *performance* della Misura 6.4 che registra una situazione di *overbooking* per quanto riguarda gli impegni mentre per i pagamenti si è raggiunto il 100% della spesa ammissibile.

Misura 6.1 – Corridoio Plurimodale Sardegna-Continente – FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura, articolata nelle azioni "Viabilità" e "Intermodalità", è finalizzata al ridimensionamento del deficit infrastrutturale dell'intera regione attraverso interventi rivolti al completamento della maglia viaria fondamentale e al riequilibrio modale ferro-gomma.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
201.572.566,00	100.786.283,00	100.786.283,00		

* Nel piano finanziario del CdP approvato il 21.12.2004 e valido fino al 27.11.2005 il costo totale della Misura è pari a € 167.055.000,00

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	201.572.566,00	215.379.175,45	106,85%	168.557.137,38	83,62%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	201.572.566,00	168.557.137,38	83,62%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

Informazioni richieste	Progetti		
	SS 125 Capo Boi – San Priamo 1° lotto	SS 125 Capo Boi – San Priamo 3° lotto, 2° stralcio	SS 125 Tertenia – Tortoli 2° lotto, 2° stralcio
Costo totale del Progetto* (a)	22.081.211,89	26.596.935,61	12.970.880,84
Costo totale finale, comprensivo di riserve	23.940.456,73	26.596.935,61	12.970.880,84
Impegni al 31.12.1999	22.081.211,89	26.596.935,61	12.970.880,84
Spesa certificata al 31.12.2001 (b)	15.563.775,85	13.997.018,61	8.372.279,22
Spesa da effettuare sul POR Sardegna**	8.376.681,02	12.599.917,00	4.598.601,62

Informazioni richieste	Progetti		
	SS 125 Capo Boi – San Priamo 1° lotto	SS 125 Capo Boi – San Priamo 3° lotto, 2° stralcio	SS 125 Tertenia – Tortolì 2° lotto, 2° stralcio
Impegni al 31.12.2005	8.376.681,02	12.599.917,00	4.598.601,62
Pagamenti al 31.12.2005 (c)	5.931.388,66	11.897.954,54	2.552.288,97
Stato di avanzamento	Operativo dal dicembre 2003, da ultimare nel 2006	Operativo dal 30.11.2002, da ultimare nel 2006	Operativo dal 12.07.2002 da ultimare nel 2006
Operatività	SI	SI	SI
Percentuale di esecuzione***	97,35%	97,36%	84,22%
Eventuali sospensioni lavori	-	-	-
Eventuale variazioni dei costi****	-	-	-

* Si intende il costo totale ammesso a valere sul POP 1994-99

** Si intende il costo totale ammesso a valere sul POR 2000-2006

*** Si intende il rapporto (b+c)/a

**** Si fa riferimento a variazioni rispetto ai costi dichiarati nelle schede presentate alla Commissione

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Anche per il 2005 la misura presenta un *overbooking* in termini di impegni che si mantengono invariati rispetto allo scorso anno. Cresce la quota dei pagamenti che ora è pari € 168.557.137,38 (83,62% della spesa ammissibile), tutti certificati entro l'anno.

La *performance* della misura risulta, nell'insieme, nettamente superiore a quella media registrata a livello di FESR.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Trasporti multimodali			
Trasporti multimodali			
Connessione multimodale			
Superficie infrastrutturata	mq	93.785	
Strade nazionali			
Strade nazionali			
Rete viaria nazionale			
Lunghezza rete	km	18,56	
Interventi	n.	5	
Rete stradale tipo ex III CNR	km	18,56	
Messa in sicurezza (barriere)	km	100	
Strade regionali/locali			
Strade regionali/locali			
Rete viaria regionale/locale			
Lunghezza rete	km	20	5,81
Interventi	n.	3	1
Rete stradale tipo ex IV CNR	km	20	5,81

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2005 risulta completato il 2° lotto della tangenziale di Olbia, valorizzando così l'indicatore relativo alla rete viaria regionale/locale.

Invariati risultano gli altri valori che, in considerazione della portata degli interventi si modificheranno presumibilmente in chiusura del programma.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Al 31.12.2005, la misura è stata totalmente programmata e dispone di un *overbooking* del 106%.

La spesa dichiarata supera l'obiettivo di spesa fissato che indica un valore da conseguire per l'anno in corso pari a € 164.500.000,00.

Le certificazioni sono relative ai progetti finanziati con la linea di azione a) *Completamento della maglia viaria fondamentale*.

L'avvio dell'unico intervento dell'azione b), peraltro inserito nei PIT, è subordinato all'individuazione di una soluzione tecnica che dovrà essere istruita dall'Assessorato ai Trasporti, in merito alla localizzazione del Centro intermodale su due poli: Macomer e Borore,

Misura 6.2 – Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura prevede il finanziamento della generalità delle azioni rivolte allo sviluppo e alla innovazione dei sistemi di trasporto pubblico urbano e metropolitano.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
98.251.434,00	49.125.717,00	49.125.717,00		

* Nel piano finanziario del CdP approvato il 21.12.2004 e valido fino al 27.11.2005 il costo totale della Misura è pari a € 132.769.000

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	98.251.434,00	55.341.268,19	56,33%	30.985.428,63	31,54%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	98.251.434,00	28.485.033,74	28,99%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese per l'acquisto dei mezzi mobili decorre dal 15.07.2003, data della seduta del Comitato di Sorveglianza che ha approvato la modifica della scheda di misura.

L'ammissibilità delle altre spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Nel corso del 2005 gli indicatori finanziari della Misura hanno registrato un significativo incremento rispetto allo scorso anno, seppure ancora sottodimensionato rispetto alle reali potenzialità. In particolare, gli impegni coprono ora oltre la metà della spesa ammissibile con € 55.341.268,19; i pagamenti, che lo scorso anno incidevano per il 15,49% sul budget complessivo, risultano più che raddoppiati e registrano una quota pari a € 30.985.428,63 (31,54% della spesa ammissibile). Si incrementano anche le certificazioni che, con un importo di € 28.485.033,74 rappresentano circa il 30% del costo programmato. Il quadro dell'avanzamento complessivo pone la misura a livelli inferiori rispetto a quelli rilevati in media per il Fondo.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Trasporti urbani			
Trasporti urbani			
Mezzi e attrezzature di superficie			
Interventi	n.	6	
Popolazione utente di riferimento	n.	400.000	
Lunghezza (rete metropolitana)	Km	26	
Superficie (parcheggi)	Mq	12.000	
Parcheggi di scambio (posti auto)	n.	800	
Mezzi di superficie	n.	19	
Capacità mezzi (posti)	n.	3.800	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La complessità di realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento nella misura non ne ha consentito l'ultimazione entro il 31.12.2005.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Come già evidenziato nella sezione di commento agli indicatori di realizzazione fisica, nessuna opera è stata portata a compimento nel corso del 2005; tuttavia risultano avviati oltre il 44% dei progetti finanziati dalla misura, che hanno prodotto la totalità dei pagamenti certificati e riguardano prevalentemente gli interventi sulle metropolitane di Cagliari e Sassari e altri interventi di sviluppo tecnologico per il controllo della mobilità.

Nel Complemento di Programmazione approvato il 1.12.2005 con Decisione C(4820) è stato modificato il costo della misura da € 132.973.370,06 a € 98.251.434,00, in quanto alcuni progetti presentavano difficoltà di attuazione tali da non consentire la loro realizzazione entro il termine previsto dal POR 2000-2006. Lo stralcio ha riguardato progetti quali il Centro intermodale passeggeri città di Sassari, la Metropolitana leggera di Cagliari lotto2 – tratta Gottardo – Policlinico, la Metropolitana Leggera di Sassari – seconda fase.

Va segnalato che per la metropolitana di Cagliari l'Autorità Ambientale ha richiesto approfondimenti in merito alla procedura di VIA.

Misura 6.3 – Società dell'informazione - FESR

4.A Descrizione della Misura

L'obiettivo prioritario della misura è quello di sostenere e diffondere la Società dell'Informazione, con particolare riferimento ai settori della pubblica amministrazione, dell'educazione pubblica e dei sistemi produttivi.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
94.660.000,00	47.330.000,00	47.330.000,00		

.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	94.660.000,00	60.719.790,57	64,15%	27.379.677,61	28,92%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	94.660.000,00	25.690.776,70	27,14%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La misura presenta una buona *performance* dal lato degli impegni che, con una quota pari a € 60.719.790,57, coprono ormai oltre il 64% della spesa ammissibile. Meno performanti risultano pagamenti e certificazioni che coprono rispettivamente il 28,92% e il 27,14 del costo ammesso della misura, seppure registrando quote significative: al 31.12.2005 i pagamenti dei beneficiari finali sono pari a € 27.379.677,61, le certificazioni sono pari a € 25.690.776,70.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Infrastrutture di base			
Infrastrutture di base della società dell'informazione			
Infrastrutture per la società dell'informazione			
Nodi di rete	n.	150	26

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Enti collegati	n.	2.500	52
Sistemi informativi collegati	n.	400	-
Terminali	n.	3.000	-
Altre dotazioni hardware	n.	1.000	-
Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni			
Sviluppo applicazioni e sistemi informativi all'interno della PA			
Sistemi informativi			
Interventi	n.	400	9
Sistemi di comunicazione e controllo			
Interventi	n.	400	-
Servizi telematici			
Interventi	n.	400	1
Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni all'interno della PA			
Informazione e comunicazione nella PA			
Nodi di rete	n.	150	
Enti collegati	n.	400	
Sistemi informativi collegati	n.	400	
Terminali	n.	3.000	
Altre dotazioni hardware	n.	1.000	
Servizi e applicazioni per il pubblico			
Servizi telematici			
Servizi e applicazioni per il pubblico			
Banche dati	n.	50	60
Postazioni/terminali installati	n.	200	332
Soggetti attuatori	n.	100	180
Sportelli attivati	n.	60	53
Biblioteche e archivi potenziati e/o riqualificati	n.	180	4
Posti a disposizione dei lettori nelle biblioteche e negli archivi	n.	600	13
Servizi mediatecari e aggiuntivi a disposizione degli utenti	n.	100	35
Fondi documentali digitalizzati	n.	5	
Servizi e applicazioni per le PMI			
Servizi telematici			
Servizi e applicazioni per le PMI			
Banche dati	n.	50	
Imprese interessate	n.	20	
Postazioni/terminali installati	n.	3.000	
Soggetti attuatori	n.	40	
Sportelli attivati	n.	200	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Con riguardo all'avanzamento fisico, la tipologia "Sviluppo applicazioni e sistemi informativi all'interno della PA" si incrementa di due interventi rispetto ai valori rilevati lo scorso anno: i sistemi informativi realizzati erano infatti 7; per ciò che concerne i servizi telematici, il dato resta invariato rispetto al 2004.

Nell'ambito dei "Servizi telematici", sottotipologia "Servizi telematici per il pubblico", al 31.12.2005, sono state ultimate 60 banche dati, 332 postazioni terminali installate, 53 sportelli attivati. Rispetto al *target* di fine periodo, è significativo l'avanzamento dell'indicatore "soggetti attuatori coinvolti": 180 unità, che supera l'obiettivo di fine periodo.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

La spesa prodotta dalla misura non è ancora in linea con l'obiettivo di spesa prefissato che riporta, per fine 2005, pagamenti certificati per circa 37 Meuro. Tuttavia, nel corso del 2006 la

spesa dovrebbe incrementarsi in maniera considerevole poiché la Regione nell'ultimo anno, oltre alla prosecuzione nell'attuazione dei progetti coerenti, ha dato notevole impulso alle tematiche relative alla Società dell'Informazione. Rispetto a ciascuna linea d'azione, in particolare, è stato perfezionato il complesso iter di alcuni processi di attuazione:

- per la linea d'azione a) *Interventi per la realizzazione della Rete Telematica Regionale*, risultano in attuazione 6 interventi, di cui 4 avviati e 3 conclusi, che hanno consentito pagamenti per € 5.289.358,12; l'intervento per la realizzazione della Rete telematica regionale, non ancora avviato, è stato aggiudicato il 16.12.2005 per un importo pari a € 9.238.420,00;
- per la linea d'azione b) *Interventi per la realizzazione del Sistema pubblico di connettività e cooperazione regionale*, la Regione si è inserita nel Piano nazionale di E-Government con il progetto Sardinian Qualified Community Network (SQCN) - importo del progetto € 2.129.080,00 - col quale intende colmare il ritardo accumulato nella realizzazione della rete telematica a servizio della Pubblica Amministrazione Locale e allo scopo di creare le condizioni per contrastare il digital divide; e con il progetto Infrastruttura per la Cooperazione Applicativa (ICAR) – importo € 1.492.920,00, destinato a realizzare e sperimentare il funzionamento del Sistema Pubblico di Connettività fra le Regioni;
- per la linea d'azione c) *Interventi per la diffusione della banda larga*, nel corso del 2005 sono stati pubblicati tre bandi che riguardano: a) l'ampliamento dei servizi regionali a larga banda, di importo pari a € 6.292.000,00, b) il progetto SAX I: sistemi avanzati per la connettività sociale, di importo pari a € 2.028.414,00; c) il progetto SAX P: sistemi avanzati per la connettività sociale, € 1.067.586,00;
- per la linea d'azione d) *Interventi per la realizzazione dell'E-Government* proseguono gli interventi dei progetti Next, E-Gos e quelli per la costituzione del Centro Servizi destinato a progettare, portare a sistema e gestire le diverse iniziative dell' *e-government* e della società dell'informazione fino ad oggi programmate. Nel corso del 2005 sono stati altresì approvati i progetti relativi ai servizi di *e-government* ai cittadini, per € 2.740.000,00; relativi al Sistema Integrato per la gestione del patrimonio ambientale e culturale (SICPAC) per € 4.275.000,00; al Centro Servizi Territoriali (CST) per € 2.520.000,00; al Centro di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati (CAPSDA) per € 1.727.000,00; alla Rete dei Medici di Medicina Generale, per € 7.857.000,00; alla Telemedicina specializzata per € 2.000.000; del Centro di Acquisti Territoriale di e 1.500.000,00; al progetto Sistemi informativi di base dell'Amministrazione Regionale, per € 9.525.000,00;
- per l'azione e) *Interventi di creazione del sistema informativo territoriale e cartografico della Sardegna*, nel corso del 2005 sono state aggiudicate gare per € 6.727.672,52;
- per l'azione f) *Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici*, sono in fase di attuazione interventi attivati in anni precedenti per un importo di € 14.889.651,73.

L'attuazione delle ulteriori azioni è subordinata all'avvio delle attività sopra indicate, nonché ad alcuni interventi realizzati dalla Misura 3.18 (FSE) e alle misure dell'Asse IV.

Misura 6.4 – Formazione per la società dell'informazione - FSE

4.A Descrizione della Misura

La misura concerne tutti gli interventi di formazione continua che si rendono necessari per l'affermazione della Società dell'Informazione. La Misura ha come obiettivo la creazione delle condizioni ottimali per la conoscenza delle opportunità offerte dalle moderne tecnologie informatiche e telematiche adottate dalla Pubblica Amministrazione e per l'utilizzo delle stesse.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	25.355.193,57	105,40%	24.056.000,00	100,00%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	24.056.000,00	100,00%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Alla data del presente *Rapporto* la Misura 6.4 si distingue per l'ottima *performance* finanziaria caratterizzata da un *overbooking* degli impegni e da una capacità di spesa pari al 100% della dotazione finanziaria.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)			
<i>Persone, formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari	n.	24.056	28.702
durata	giorni	365	340
durata (monteore)	ore	1.124.112	1.245.323
costo	euro	24.056.000,00	24.056.000,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2005, la batteria di indicatori valorizzata conferma l'ottima prestazione della misura. Dall'esame dei valori esposti in tabella si evince quanto segue:

- è stato formato un numero di allievi ben superiore a quanto previsto dal CdP;
- la durata in giorni si avvicina al valore previsionale di fine programma;
- la durata in ore supera di poco il *target* previsto;
- il costo raggiunge il *target* previsto a fine programma.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

L'attuazione procedurale della misura è ascrivibile esclusivamente alla realizzazione della linea relativa alla formazione specifica sull'ICT che dopo i ritardi iniziali dovuti al prolungato intervallo di tempo intercorso per l'approvazione delle graduatorie ha visto velocizzare l'avvio di tutte le attività formative tanto da consentire già al volgere del 2005 l'utilizzo dell'intera dotazione finanziaria nonché il raggiungimento dei *target* di realizzazione fisica. Si precisa, infine, che le ulteriori attività previste verranno realizzate con la corrispondente misura dell'Asse III.

Misura 6.5 – Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti - FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura promuove condizioni di sicurezza e legalità in alcune aree sensibili del territorio regionale e all'interno dei sistemi socio economici, attraverso l'attuazione di interventi tesi a realizzare la diffusione e la divulgazione della cultura della legalità e il miglioramento della percezione di sicurezza da parte degli operatori economici e dei cittadini.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		

.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	12.000.000,00	216.000,00	1,80%	108.000,00	0,90%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	12.000.000,00	0,00	0,00%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 15.12.2004.

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

In considerazione del fatto che l'inserimento della misura nel Complemento di Programmazione è avvenuto soltanto a fine 2004, l'avanzamento finanziario non ha potuto registrare un incremento significativo nel corso del 2005: gli impegni risultano pari a € 216.000,00 e hanno consentito pagamenti dei beneficiari finali pari a € 108.000,00, tuttavia non certificati entro dicembre.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Investimenti materiali (impianti, attrezzature, cofinanziamento, aiuti di stato)			
Aiuti all'industria, all'artigianato e al commercio			
Artigianato			
Imprese beneficiarie	n.	60	
Servizi a sostegno dell'economia sociale (assistenza a persone a carico, salute e sicurezza, attività culturali)			
Aiuti alle imprese sociali			
Attività socio-assistenziali			
Imprese beneficiarie	n.	15	
Attività culturali			
Imprese beneficiarie	n.	25	
Tempo libero			
Imprese beneficiarie	n.	15	
Investimenti immateriali (turismo)			
Aiuti alla ricettività e servizi complementari			
Strutture ricettive			
Imprese beneficiarie	n.	30	
Infrastrutture sociali e sanità pubblica			
Strutture attività socio-assistenziali			
Altre strutture			
Interventi	n.	20	
Utenti base	n.	8.000	
Studi			
Studi e ricerche di settore			
Altri settori			
Interventi	n.	4	
Informazioni al pubblico			
Diffusione attività/eventi			
Altri settori			
Enti coinvolti	n.	400	
Interventi	n.	32	
Popolazione di riferimento	n.	500.000	
Manifestazioni/eventi			
Altri settori			
Enti coinvolti	n.	150	
Interventi	n.	5	
Popolazione di riferimento	n.	150.000	
Audiovisivi/materiali			
Altri settori			
Popolazione di riferimento	n.	1.500.000	
Prodotti informativi e pubblicitari	n.	3	

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Siti/reti informative			
Altri settori			
Enti coinvolti	n.	50	
Interventi	n.	12	
Popolazione di riferimento	n.	70.000	

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nel corso del 2005 non è stato ultimato alcun intervento

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Nel 2005 è stata sottoscritta la Convenzione con il Dipartimento di Economia, Istruzione e Società dell'Università di Sassari allo scopo di avviare le attività connesse al Piano Regionale d'Azione per la tutela dell'integrità e della legalità nelle differenti fasi della realizzazione degli interventi del POR. Nel Piano sono comprese le iniziative di sensibilizzazione e formazione dei dipendenti degli enti locali sui temi della legalità e dei reati contro la Pubblica Amministrazione e iniziative per costituire una rete organica di rapporti istituzionali con i soggetti centrali o territoriali deputati alla sicurezza attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa.

E' inoltre previsto l'affidamento di uno studio denominato "Progetto insicurezza pubblica in Sardegna: analisi del fenomeno, raccomandazioni per gli interventi di contrasto e proposta di progetti-pilota per la riduzione della criminalità". La conclusione di tale studio dovrebbe consentire entro il 2006 l'avvio dei progetti pilota regionali e di quelli previsti per i comuni già operanti nell'ambito degli APQ sicurezza.

La Misura prevede inoltre una capillare attività di sensibilizzazione e animazione nei confronti di enti locali di amministrazioni periferiche dello Stato, delle associazioni imprenditoriali, delle rappresentanze dei lavoratori e delle associazioni di cittadini sui temi della legalità. Tale attività di sensibilizzazione è stata avviata attraverso il progetto SO.LE. – Società e legalità.

E' altresì in programma, nell'ambito della progettazione integrata, l'avvio di Progetti Pilota che si articoleranno su alcuni temi rilevanti quali:

- il riordino degli usi civici sulla base di criteri di individuazione decisi con gli enti locali;
- la riqualificazione e valorizzazione dell'esperienza di polizia locale;
- la rimozione di alcuni fattori criminogeni all'interno delle famiglie e delle comunità locali quali alcolismo, dispersione scolastica, bullismo, ecc.

Misura 7.1 – Assistenza Tecnica – FESR

4.A Descrizione della Misura

La misura, articolata in due sottomisure “Assistenza tecnica” e “Azioni di supporto dell’attività del Comitato di Sorveglianza”, è di supporto all’Amministrazione Regionale nell’utilizzo dei Fondi Strutturali e nella creazione delle condizioni per una migliore efficienza ed efficacia del Programma.

4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Costo totale	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo Privati	Privati non rendicontabili
23.450.000,00	11.725.000,00	11.725.000,00		

4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	23.450.000,00	10.470.305,52	44,65%	7.901.374,48	33,69%

4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2005

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	23.450.000,00	7.771.269,49	33,14%

4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999

4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

La *performance* della misura, che ha incrementato a € 23.450.000,00 la dotazione finanziaria, rileva per il 2005 impegni per € 10.470.305,52, pari al 44,65% della spesa ammissibile e pagamenti pari a € 7.901.374,78, che rappresentano oltre il 33% del costo pubblico.

4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Preparazione, realizzazione, sorveglianza			
Strumenti per l'attuazione dei Programmi Operativi			
Monitoraggio			
Contratti	n.	2	3
Assistenza tecnica			
Contratti		24	11
Giornate uomo	n.	8.500	5.793
Workstations installate		16	
Pubblicità			
Contratti	n.	64	31
Controllo			
Contratti	n.	11	1
Giornate uomo	n.	1.200	260
Valutazione			
Valutazione dei Programmi Operativi			
Valutazione dei Programmi Operativi			
Contratti	n.	2	2
Giornate uomo	n.	2.510	800
Studi			
Studi e ricerche di settore			
Innovazione e trasferimento tecnologico			
Interventi	n.	10	
Informazione al pubblico			
Audiovisivi/materiali			
Altri settori			
Interventi	n.	8	8
Imprese interessate	n.	402.000	606.000
Diffusione attività/eventi			
Altri settori			
Interventi	n.	15	4
Imprese interessate	n.	231.000	920.000

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

4.C.1 Stato di realizzazione fisica

A seguito della riprogrammazione di metà percorso è stato riformulato il *target* degli indicatori per alcune tipologie di interventi: i contratti di assistenza tecnica sono stati ridefiniti in numero di 24 e quelli realizzati a fine 2005 risultano pari a 49.

E' stato altresì riformulato il *target* delle attività di controllo, quantificandolo in n. 11 Contratti. A fine anno i contratti sottoscritti sono pari a 6.

4.D Osservazioni generali relative all'attuazione

Al 31.12.2005 risultano ultimate 41 operazioni di cui l'attività di Assistenza tecnica e monitoraggio al POR Sardegna rappresenta la quota più significativa dei pagamenti, pari a € 2.789.332,06.

Nel corso dell'anno sono state inoltre avviate ulteriori attività di Assistenza tecnica per € 292.841,52.

E' in fase di predisposizione un bando per l'Assistenza tecnica dedicata agli enti locali, beneficiari finali delle operazioni POR.

5. STATO DI AVANZAMENTO E DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INTEGRATI

Il Bando 2001 e fase di ottimizzazione

La prima esperienza di progettazione integrata in Sardegna, avviata nell'estate del 2001 con l'emanazione del primo Bando regionale, si è conclusa all'inizio del 2005, con risultati non del tutto soddisfacenti, al perfezionarsi della cosiddetta fase di "ottimizzazione". Le difficoltà del territorio nel recepire gli indirizzi e gli orientamenti della programmazione e a predisporre una progettualità di livello qualitativo adeguato, ha fatto sì che delle 30 proposte presentate, soltanto 13 siano state valutate positivamente dalla Regione. Attualmente i 13 P.I.T. approvati dalla Giunta regionale finanziano 484 progetti di natura esclusivamente infrastrutturale, per un ammontare di risorse pubbliche pari a € 447.549.629,84.

Secondo quanto previsto dal bando di selezione del 2001, i P.I.T. hanno trovato fonte di copertura nelle risorse del POR Sardegna senza vincoli quantitativi per quanto attiene la ripartizione tra i diversi fondi. Tuttavia, benché distribuite su 23 misure, le istanze progettuali si sono concentrate per l'85% del totale sulle misure FESR.

Complessivamente, considerando anche quelle incluse nella fase di "ottimizzazione" sono state finanziate 336 operazioni a valere sul FESR (quasi il 70% del totale); di queste 114 (34%) a valere sulla Misura 5.1.c - *Politiche per le aree urbane*, 73 (21%) a valere sulla Misura 4.5 - *Itinerari turistici integrati* e 60 (18%) a valere sulla Misura 2.1 (ex 2.1 e 2.2) - *Archeologia, percorsi religiosi e museali*.

Le ulteriori risorse P.I.T. sono ripartite tra il fondo FEOGA, all'interno del quale la sola Misura 4.20 - *Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali*, finanzia 130 operazioni e, il FSE in percentuale di poco superiore al 3% del totale (11 operazioni).

Sul totale delle risorse complessive destinate ai P.I.T., oltre alle risorse POR (quote UE, Stato e Regione) ed alle percentuali di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori, contribuiscono, per un ammontare di circa 41 Meuro, anche quelle di fonte CIPE rinvenienti dagli Accordi di Programma Quadro "Sviluppo locale" e "Ricerca scientifica", stipulati nel corso del 2005 nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione stipulata nel 1999.

Sul ritardo attuativo incide ancora in misura rilevante, e particolarmente sulle Misure 4.20 e 4.5.c, la definizione della fase di ottimizzazione, divenuta efficace solo all'inizio del 2005, per la quale sono ancora in fase di predisposizione da parte degli uffici regionali i provvedimenti di delega ed erogazione dei finanziamenti ai sensi della L.R. 24/87 in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Altri ritardi connessi all'avanzamento dei P.I.T. sono causati dalla mancata attivazione di alcune misure, come nel caso della Misura FEOGA 4.14 e della mancata pubblicazione dei bandi pubblici nel caso di alcune misure del FSE.

Il prospetto di sintesi di seguito riportato riassume alcune grandezze significative in grado di descrivere l'andamento complessivo dei P.I.T.

FONDO	MISURA	NUMERO OPERAZIONI			DI CUI REVOCATE	DI CUI DELEGATE	IN PROGETTAZIONE/ ISTRUTTORIA AMM.VA	PROCEDURE D'APPALTO ESPLETATE	LAVORI AVVIATI	LAVORI CONCLUSI
		Bando 2001	Ottimizz.	Totale						
FESR	1.3 a	3	5	8	0	8	8	0	0	0
FESR	1.4	4	2	6	0	6	4	0	2	0
FESR	1.5	5	7	12	0	10	9	2	1	0
FESR	2.1	17	34	51	0	47	41	2	7	1
FESR	2.2	7	2	9	0	7	4	0	4	1
FESR	2.3	5	5	10	0	7	5	1	2	1
FSE	3.2	1	0	1	0	0	1	0	0	0
FSE	3.4	0	1	1	0	1	1	0	0	0
FSE	3.6	2	2	4	0	1	3	0	1	0
FSE	3.10	1	1	2	0	1	1	0	1	0
FESR	3.12 a	2	3	5	0	3	2	0	2	1
FSE	3.16 (ex 4.6)	2	0	2	0	1	2	0	0	0
FSE	3.18 (ex 6.4)	0	1	1	0	0	1	0	0	0
FESR	4.1 G *	15	15	30	1	5	23	2	4	1
FESR	4.5	47	30	73	3	53	54	4	11	4
FEOGA	4.14	1	2	3	0	0	3	0	0	0
FEOGA	4.16	2	2	4	0	0	4	0	0	0
FEOGA	4.20	21	109	130	0	23	108	1	1	20
FESR	5.1	76	38	114	1	84	41	9	49	15
FESR	5.2	1	2	3	0	1	1	1	1	0
FESR	6.1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
FESR	6.2	1	0	1	0	1	1	0	1	0
FESR	6.3	0	12	13	1	12	13	0	0	0
Totale		214	273	484	6	271	331	22	87	44

La "nuova" progettazione integrata

L'Amministrazione regionale, di concerto con il Partenariato Istituzionale e Socio-Economico, ha ritenuto necessario, durante la riprogrammazione intermedia del POR Sardegna 2000-2006, avviare un nuovo percorso strategico per la progettazione integrata al fine di:

- conseguire il massimo valore aggiunto, in termini di creazione di reddito e di nuova occupazione, dagli investimenti, soprattutto materiali, sino ad oggi realizzati nei diversi territori e settori di intervento in Sardegna attraverso i differenti strumenti di finanziamento (POR Sardegna, PIA, Patti Territoriali, IC Leader Plus, IC Interreg III, Programmazione Negoziata, Accordi di Programma Quadro, etc.);
- finalizzare strategicamente le risorse del POR Sardegna e degli altri strumenti di finanziamento nazionali e regionali ancora non programmate;
- creare le necessarie condizioni per utilizzare con efficacia le risorse finanziarie comunitarie e nazionali che saranno disponibili per la Sardegna nel prossimo periodo di programmazione 2007-2013;
- sostenere e rafforzare i processi di cooperazione istituzionale e di partenariato tra gli attori dello sviluppo locale.

Le modalità di attuazione del nuovo percorso strategico della progettazione integrata sono definite nel Paragrafo 1.6 del Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006,

approvato dal Comitato di Sorveglianza. Il nuovo percorso della progettazione integrata prevede, in sintesi, la realizzazione delle seguenti fasi:

- Fase A l'individuazione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni prioritarie (territoriali e settoriali) che costituiscono il quadro logico di riferimento per la successiva attuazione dei Progetti Integrati;
- Fase B le delibere della Giunta regionale per il finanziamento delle operazioni, inserite nei Progetti Integrati di Sviluppo da attuare con risorse finanziarie diverse dal POR Sardegna 2000-2006 (Fondi per le Aree Sottoutilizzate: Delibera CIPE n. 20/2004 e n. 35/2005, Fondo per la Programmazione Negoziata, Fondi Regionali di cui alla Legge Regionale n. 1 del 2006);
- Fase C la presentazione, valutazione, negoziazione e approvazione dei Progetti Integrati di Sviluppo che meglio implementano gli obiettivi, le strategie e le azioni prioritarie (territoriali e settoriali) definiti nei relativi quadri logici di riferimento di cui alla Fase A;
- Fase D la pubblicazione dei Bandi di Gara per la selezione delle operazioni dei Progetti Integrati di Sviluppo approvati da ammettere a finanziamento.

La conclusione della prima fase ha portato all'approvazione, da parte dei Tavoli di Partenariato Provinciali e alla presa d'atto da parte del Tavolo di Partenariato Regionale, dei Rapporti d'Area Provinciali della Progettazione Integrata; tali documenti definiscono puntualmente, per ciascun territorio provinciale, gli obiettivi, le strategie e le azioni prioritarie (territoriali e settoriali).

I Rapporti d'Area elaborati dai Laboratori Territoriali di Progettazione attraverso un processo condiviso e strutturato, analizzano in maniera approfondita i punti di forza, le criticità, le opportunità e i rischi dei sistemi territoriali e dei settori di intervento con l'obiettivo di verificare gli indirizzi delle strategie in atto e lo stato di attuazione delle operazioni finanziate, così favorendo l'emersione dei fabbisogni di sviluppo da parte degli Attori locali.

A seguito dell'approvazione dei Rapporti d'Area, e a partire dai quadri logici territoriali e settoriali da essi desunti, è stato costruito il Quadro Unitario Regionale della Progettazione Integrata, che ha portato all'individuazione di un insieme di Progetti Integrati di Sviluppo Regionali e di un insieme di Progetti Integrati di Sviluppo Territoriali.

6. STATO DI AVANZAMENTO E DI FINANZIAMENTO DEI GRANDI PROGETTI

SS 131 DCN Abbasanta-Olbia tratta S.Simone-S.Teodoro

Nella Misura 6.1 *Corridoio plurimodale Sardegna-Continente*, Azione 1 - *Completamento della maglia viaria fondamentale* - è stato identificato quale "Grande Progetto", l'intervento "SS 131 DCN Abbasanta-Olbia tratta S.Simone-S.Teodoro", per un importo complessivo ammissibile di € 91.192.008,00, articolato in due lotti funzionali contigui, come di seguito indicato.

Grande Progetto	Costo ammissibile	Finanziamento POR
SS 131 DCN Abbasanta-Olbia tratta S.Simone-S.Teodoro	91.192.008,00	91.192.008,00
4° lotto	62.011.003,00	62.011.003,00
5° lotto	29.181.005,00	29.181.005,00

L'intervento, finalizzato alla costruzione dell'ultimo tratto dell'itinerario Cagliari-Abbasanta-Nuoro-Olbia, consente il completamento di una essenziale direttrice della maglia viaria fondamentale della Sardegna, la S.S. 131 DCN – Diramazione Centrale Nuorese, contribuendo in tal modo al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare l'accessibilità ai nodi strategici nella rete degli scambi nazionale e internazionali, e, in particolare, al porto e all'aeroporto di Olbia;
- agevolare l'intermodalità, riducendo i vincoli da congestione nei collegamenti tra i nodi strategici di Olbia e le aree interne e costiere;
- aumentare la qualità ed efficienza del servizio, in termini di riduzione dell'incidentalità e del suo costo sociale;
- contenere l'impatto ambientale, attraverso il miglior inserimento dell'opera nel paesaggio;
- ridurre le emissioni inquinanti rimuovendo le condizioni di congestione (rispetto degli accordi di Kyoto).

L'intervento concerne una tratta viaria a scorrimento veloce della lunghezza di 7,465 km, con sezione tipo III CNR, per un importo complessivo di spesa ammissibile di € 91 Meuro, che tiene conto dei ribassi d'asta intervenuti in sede di gara e della quota di IVA ammissibile solamente per i primi due anni di investimento, in quanto fino al dicembre 2002 l'IVA rientra tra i costi sostenuti dall'Ente ANAS e considerati ammissibili. Con la trasformazione in SpA l'IVA ha cessato di rappresentare un costo, in quanto successivamente recuperabile. Il totale della spesa è pertanto riferito ai dispositivi ANAS di approvazione del progetto esecutivo, comprese le perizie intervenute successivamente, e alla quota dell'IVA ammissibile attinente solamente agli anni 2001-2002.

La scheda Grandi Progetti è stata elaborata dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Sardegna e inviata il 17 ottobre 2005 ai Servizi della Commissione che hanno trasmesso le proprie osservazioni nel gennaio 2006. Lo stato dei lavori risulta il seguente:

- per il 4° lotto sono stati ultimati il 29.04.2005; restano da effettuare alcune attività accessorie;
 - per il 5° lotto sono stati ultimati il 18.05.2005; restano da effettuare alcuni lavori accessori.
- La tratta stradale è stata provvisoriamente aperta al pubblico il 27.05.2005.

Metropolitana leggera di Cagliari: Repubblica – Gottardo - Policlinico –Universitario

Nella Misura 6.2 *Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani* è stato individuato come Grande Progetto l'intervento "Metropolitana leggera di Cagliari: Repubblica-Gottardo-Policlinico". L'azione finanziata dal POR prevede il riutilizzo dei tracciati ferroviari esistenti per collegare un'area centrale di Cagliari (Piazza Repubblica) con il suo *hinterland* (Pirri e Monserrato) e con due centri di rilevante interesse pubblico: il Policlinico e la cittadella Universitaria. Si prevede l'utilizzo delle linee ferroviarie secondarie FdS, opportunamente ammodernate, per l'esecuzione della Linea 1, lotto 1, Repubblica Gottardo e la costruzione di una nuova tratta per la Linea 3, lotto 1, Gottardo-Policlinico.

L'azione si inquadra in un più ampio progetto teso a realizzare il sistema di mobilità sostenibile entro l'intera area vasta di Cagliari, che prevede:

- l'estensione della rete all'intero hinterland;
- l'attivazione di servizi con frequenza di metropolitana sulle linee FS (Cagliari-Aeroporto-Decimo-Serramanna-San Gavino; Cagliari-Aeroporto-Decimo-Iglesias/Carbonia);

Tale progetto di *light rail* contribuisce ad attuare l'obiettivo di riequilibrio modale poiché il trasporto rapido e regolare su sede riservata renderà desiderabile utilizzare la metropolitana piuttosto che l'auto privata lungo le direttrici interessate dalla rete. Anche l'accessibilità nell'area urbana di Cagliari risulterà agevolata dal sistema di metropolitana leggera, che risponderà alla crescente domanda di mobilità nell'*hinterland*.

Nella tavola che segue è rappresentata la fonte di finanziamento per ciascun lotto dell'opera.

Grande Progetto	Costo ammissibile	Finanziamento POR	Finanziamento da risorse rinvenienti
Rete metropolitana di superficie nell'area vasta di Cagliari	57.214.893,21	41.408.580,95	19.898.589,05
Linea 1 - 1° lotto	32.902.393,21	32.902.393,21	-
Linea 3 - 1° lotto	24.312.500,00	24.312.500,00	19.898.589,05

La documentazione relativa alla richiesta di conferma del tasso di partecipazione comunitaria è attualmente in fase di elaborazione; l'invio alla Commissione è previsto per il mese di giugno 2006.

7. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

7.1. Descrizione generale dell'attività di valutazione del Programma

Sulla base del disegno della valutazione (doc. rif. A.1), condiviso con il partenariato economico sociale e istituzionale, consegnato nel settembre del 2004, nel corso del 2005 è stato realizzato e si è concluso il programma di lavoro previsto per l'aggiornamento della valutazione intermedia.

Un quadro completo delle attività svolte può essere desunto dall'elenco dei prodotti consegnati durante l'anno:

- l'analisi del *recepimento delle indicazioni* espresse nel Rapporto di Valutazione Intermedia 2003 è stata oggetto di un primo documento, consegnato a marzo (Rif. 1.3.a), e di un aggiornamento di dicembre (Rif. 1.3.b);
- l'*aggiornamento delle schede quantitative di misura*, con i dati al 31.12.2004, è stato consegnato in aprile (Rif. 1.2.b);
- il *sistema degli indicatori di risultato e di impatto* è l'oggetto di un documento dell'aprile (Rif. 2.1.a), e di un suo successivo aggiornamento in luglio (Rif. 2.1.b);
- lo studio sui *regimi di aiuto in Sardegna* è stato consegnato in aprile (Rif. 4.1.a);
- l'indagine sugli esiti occupazionali del "finalizzato aziendale" ha generato tre documenti: uno preliminare – descrittivo dell'universo di rilevazione e del questionario – in aprile (Rif. 4.2.a), uno contenente i risultati parziali in giugno (Rif. 4.2.b), ed uno conclusivo in luglio (Rif. 4.2.c);
- in aprile è stato consegnato un rapporto sulle *prime risultanze dell'attività di valutazione* (Rif. A.5);
- lo studio sull'*intervento del POR nella filiera del latte bovino* è stato pubblicato in tre fasi: un primo documento – sull'impostazione metodologica – in giugno (Rif. 4.3.a), un rapporto intermedio in luglio (Rif. 4.3.b) e un rapporto conclusivo in dicembre (Rif. 4.3.c);
- l'analisi comparativa sui *fabbisogni professionali e l'offerta formativa* finanziata dal POR ha prodotto un primo documento – descrittivo dell'impostazione metodologica e dei primi risultati – in luglio (Rif. 4.4.a), ed un secondo e conclusivo rapporto in dicembre (Rif. 4.4.b);
- lo studio sul *turismo in Sardegna* è stato consegnato in dicembre (Rif. 4.6.a);
- ancora in dicembre è stato consegnato un documento sulla *pesca in Sardegna* (Rif. 4.7.a);
- sempre in dicembre è stato presentato il documento "la selezione dei progetti di qualità – una buona prassi fra gli interventi in ambito urbano" (Rif. 4.8.b);
- a conclusione del servizio è stato prodotto un *rapporto finale* (Rif. A.6), ripreso e integrato nel RAVI - *Rapporto di Aggiornamento della Valutazione Intermedia* (Rif. A.0.a), presentato alla fine di dicembre;
- inoltre, a gennaio del 2006, è stato consegnato il documento contenente le *risposte al Questionario Valutativo Comune relative alle misure FEOGA* (Rif. 4.5.a).

A fronte di questa reportistica, vi è stata naturalmente un'attività di interlocuzione e di scambio del valutatore con i responsabili dell'attuazione e con gli stakeholders, tanto in fase di raccolta di dati ed informazioni – secondo le esigenze delle indagini realizzate -, quanto in quella di diffusione dei risultati della valutazione. Con riferimento a quest'ultima si possono ricordare, nel corso del 2005, le presentazioni effettuate nell'incontro con il partenariato ad aprile, e nel corso del Comitato di Sorveglianza di giugno.

7.2. Descrizione del modo in cui sono state recepite le indicazioni risultanti dall'attività di valutazione

- In che misura il POR è stato ed è capace di indirizzare la qualità dello sviluppo?"

Ciò che appare più significativo rispetto alla capacità di indirizzare lo sviluppo verso gli obiettivi qualificanti è che le misure e le azioni più efficaci a tal fine sono spesso quelle che presentano i ritardi più evidenti.

È di fatto avvenuto, attraverso questo meccanismo, un processo di reindirizzo della strategia programmata a favore di obiettivi "di quantità" rispetto a quelli "di qualità". Questa valutazione non si basa solo su un assunto teorico: l'indagine sui bilanci delle imprese beneficiarie ha indicato che la Misura 4.1 ha avuto più una funzione di sostegno indistinto che non di valorizzazione delle eccellenze.

La divergenza tra programmato ed attuato non può però essere interamente attribuita ad una "deriva" dell'attuazione. È forse più corretto ipotizzare che in essa vi sia anche il concorso di una programmazione in qualche caso troppo ambiziosa negli obiettivi e nelle scelte allocative, rispetto ad un contesto regionale non sempre favorevole.

Nei casi in cui gli indirizzi strategici si innestano su un contesto favorevole si prefigurano non di rado risultati apprezzabili, come nel caso dello sviluppo della filiera lattiero casearia, della valorizzazione dei prodotti di qualità, dell'offerta di cultura e di spettacolo, degli interventi in ambito urbano, della formazione tecnica superiore.

Non è una considerazione sorprendente, eppure non è del tutto scontata; lo dimostrano le difficoltà che incontra la misura sulla ricerca pur in presenza di significativi centri di eccellenza. Del pari, non è del tutto ovvia l'indicazione conseguente, valida soprattutto per il prossimo ciclo di programmazione: perché una strategia selettiva di sviluppo risulti efficace alla prova dell'attuazione occorre che sia in buona misura fondata sui punti di forza del contesto.

- In che misura il POR è stato ed è capace di migliorare la qualità della vita dei cittadini?

In proposito si può dire che la parte del POR che ha avuto, ad oggi, l'attuazione più compiuta riguarda aspetti ai quali la popolazione dovrebbe essere particolarmente sensibile.

Tra questi, sopra tutte, le infrastrutture: più di un terzo dei pagamenti erogati riguardano la rete idrica e la viabilità. L'altra voce consistente è quella della formazione professionale, che ha interessato sinora oltre 10 mila allievi.

Sulla base delle operazioni avviate e del loro avanzamento, si può dire che il bilancio per la qualità della vita della popolazione sarda potrà essere nel complesso definito positivo con riferimento alla possibilità di raggiungere standard medi rispetto ad esigenze sociali ed ambientali più basilari, mentre il giudizio sarà meno netto ed uniforme riguardo ai bisogni più evoluti.

Il periodo ipotetico è però d'obbligo perché, ad oggi, non è ancora possibile nella maggior parte dei casi rintracciare gli impatti dell'attuazione, che possono essere al massimo ipotizzati come proiezioni delle realizzazioni.

- In che misura il POR è stato ed è capace di ridurre i divari territoriali nella Regione?

La programmazione ha decisamente puntato, nel corso del 2005 verso un obiettivo ampio e di lungo respiro per il rilancio delle aree svantaggiate, che darà i suoi frutti probabilmente solo dopo la conclusione del POR.

Da un lato è evidente che questo approccio è di gran lunga il più corretto se si vuole ottenere un avanzamento non effimero verso questo obiettivo. Dall'altro rimane sino ad oggi inalterato il problema del ritardo delle aree svantaggiate.

Aree che, come era prevedibile, non hanno saputo o potuto utilizzare il POR come un mezzo per accelerare la loro crescita ed avvicinare le aree forti.

Ciò non di meno si colgono chiari i segnali di una buona sintonia tra quanto attuato in assenza di una strategia territoriale e i sentieri di sviluppo tracciati sulla scorta di un ampio dibattito successivo.