



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SARDEGNA



UNIONE EUROPEA

# **POR SARDEGNA 2000-2006**

## **RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE AL 31.12.2007**

**Giugno 2008**

# Indice

<b>1. CAMBIAMENTO DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO.....</b>	<b>6</b>
1.1. Evoluzione del contesto .....	6
<b>2. DISPOSIZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE LA QUALITA' E L'EFFICIENZA DELL'ESECUZIONE.....</b>	<b>7</b>
2.1. Sintesi delle attività del Comitato di sorveglianza e informazioni relative alle principali decisioni deliberate.....	7
2.2. Sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell'intervento ed eventuali misure adottate.....	7
FESR .....	7
FSE .....	8
FEOGA .....	8
SFOP .....	10
2.3. Ricorso all'Assistenza tecnica .....	11
2.4. Modalità di raccolta dei dati.....	14
2.5. Pubblicità dell'Intervento.....	15
2.6. Incontro annuale tra la Commissione e l'Autorità di Gestione.....	17
2.7 Misure adottate per assicurare il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari.....	17
2.8 Compatibilità con le altre politiche comunitarie .....	21
2.9 Controllo finanziario.....	24
<b>3. ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA.....</b>	<b>29</b>
3.1 Tabella ricapitolativa, generale e per Fondo, delle spese effettive .....	29
3.2 Pagamenti ricevuti dalla Commissione europea.....	44
<b>4. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE MISURE.....</b>	<b>47</b>
Asse I – Risorse naturali .....	47
Misura 1.1 – Ciclo integrato dell'acqua - FESR .....	48
Misura 1.2 – Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA.....	52
Misura 1.3 – Difesa del suolo – FESR.....	55
Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento - FESR.....	58
Misura 1.5 – Rete ecologica regionale – FESR .....	61
Misura 1.6 – Energia - FESR .....	64
Misura 1.7 – Monitoraggio ambientale- FESR .....	66
Misura 1.8 – Formazione per le misure dell'Asse I – FSE .....	69
Misura 1.9 – Prevenzione e sorveglianza degli incendi e ricostruzione boschiva – FEOGA.....	71
Asse II – Risorse culturali.....	75
Misura 2.1 – Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici – FESR .....	75
Misura 2.2 – Archeologia industriale - FESR.....	79
Misura 2.3 – Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - FESR .....	81
Misura 2.4 – Formazione per le misure dell'Asse – FSE.....	84
Asse III – Risorse umane .....	87
Misura 3.1 – Organizzazione e implementazione dei servizi per l'impiego - FSE .....	88
Misura 3.2 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro – FSE .....	90
Misura 3.3 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - FSE.....	92
Misura 3.4 – Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE .....	94
Misura 3.5 – Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione - FSE.....	97
Misura 3.6 – Prevenzione della dispersione scolastica e formativa – FSE .....	99
Misura 3.7 – Formazione superiore e universitaria – FSE.....	101

Misura 3.8 – Istruzione e formazione permanente – FSE .....	103
Misura 3.9 – Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione – FSE .....	106
Misura 3.10 – Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d’impiego - FSE.....	107
Misura 3.11 – Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro – FSE .....	110
Misura 3.12 – Infrastrutture per l’inclusione scolastica e per i centri per l’occupazione - FESR .....	112
Misura 3.13 – Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR .....	115
Misura 3.14 – Formazione per le misure dell’Asse I – FSE.....	118
Misura 3.15 – Formazione per le attività culturali sviluppate nell’Asse II FSE.....	120
Misura 3.16 – Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale – FSE.....	122
Misura 3.17 – Formazione per le misure dell’Asse V - FSE .....	124
Misura 3.18 – Formazione per la società dell’informazione FSE .....	126
Asse IV – Sistemi locali di sviluppo .....	129
Misura 4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale – FESR .....	130
Misura 4.2 – P.A. per l’impresa: animazione, servizi reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva - FESR.....	133
Misura 4.3 – Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese – FESR .....	136
Misura 4.4 – Sviluppo Integrato d’Area e di filiera– FESR .....	137
Misura 4.5 – Potenziare e qualificare l’industria turistica della Sardegna - FESR.....	139
Misura 4.6 – Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale – FSE.....	143
Misura 4.7 – Protezione e sviluppo risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature porti da pesca, trasformazione, commercializzazione e promozione prodotti della pesca – SFOP .....	145
Misura 4.8 – Pesca – Altre Misure (artt. 11-12-14-15-16-17 Reg. CE 2792/1999)- SFOP .....	148
Misura 4.9 – Investimenti nelle aziende agricole – FEOGA .....	151
Misura 4.10 – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli – FEOGA .....	154
Misura 4.11 – Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità – FEOGA.....	157
Misura 4.12 – Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini – FEOGA .....	160
Misura 4.13 – Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - FEOGA.....	163
Misura 4.14 – Promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali – FEOGA ...	166
Misura 4.15 – Incentivazione di attività turistiche e artigianali – FEOGA.....	168
Misura 4.16 – Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA .....	169
Misura 4.17 – Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione – FEOGA .....	169
Misura 4.18 – Agricoltura: Formazione professionale specifica - FEOGA.....	171
Misura 4.19 – Ricomposizione fondiaria – FEOGA.....	174
Misura 4.20 – Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura – FEOGA .....	176
Misura 4.21 – Insediamento giovani agricoltori – FEOGA .....	179
Asse V – Città .....	181
Misura 5.1 – Politiche per le aree urbane - FESR.....	182
Misura 5.2 – La qualità della vita nelle città: miglioramento dell’offerta di servizi sociali, assistenziali - FESR .....	185
Misura 5.3 – Formazione per le misure dell’Asse V – FSE .....	188
Asse VI – Reti e nodi di servizio .....	190
Misura 6.1 – Corridoio plurimodale Sardegna – Continente - FESR.....	191
Misura 6.2 – Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani - FESR .....	193
Misura 6.3 – Società dell’informazione - FESR .....	195
Misura 6.4 – Formazione per la società dell’informazione – FSE .....	200
Misura 6.5 – Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti – FESR.....	201
Misura 7.1 – Assistenza Tecnica – FESR.....	205

<b>5. STATO DI AVANZAMENTO E DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INTEGRATI</b>	<b>208</b>
<b>6. STATO DI AVANZAMENTO E DI FINANZIAMENTO DEI GRANDI PROGETTI</b>	<b>214</b>
<i>SS 131 DCN Abbasanta-Olbia tratta S.Simone-S.Teodoro.....</i>	<i>214</i>
<i>Metropolitana leggera di Cagliari: Repubblica – Gottardo - Policlinico –Universitario.....</i>	<i>215</i>
<b>7. CONSIDERAZIONI GENERALI SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA</b>	<b>216</b>
<b>FESR</b>	<b>218</b>
<b>FSE</b>	<b>221</b>
<b>FEOGA</b>	<b>223</b>
<b>SFOP</b>	<b>225</b>
<b>Allegato 1: Reg. (CE) n. 2792/99 – Allegato I – Stato di avanzamento dei Programmi</b>	<b>227</b>
<b>Allegato 2: Tabelle degli indicatori comuni per la sorveglianza della programmazione dello sviluppo rurale</b>	<b>227</b>
<b>Allegato 3: Progetti significativi per lo sviluppo</b>	<b>227</b>

**Titolo: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE AUTONOMA SARDEGNA**  
**CCI N° 1999 IT 16 1 PO 010**

**Decisione CE: C(2007) 6815 del 20.12.2007**  
che modifica la decisione C(2000) 2359 dell'08.08.2000

**Costo totale: Meuro 4.191,935**

**Contributo totale dei Fondi strutturali: Meuro 2.084,983**

**Ripartizione contributo comunitario per Fondo:**

<b>FESR:</b>	<b>1.300,490 Meuro</b>
<b>FSE:</b>	<b>372.,214 Meuro</b>
<b>FEOGA Orientamento</b>	<b>385,268 Meuro</b>
<b>SFOP:</b>	<b>27,011 Meuro</b>

**Data di inizio ammissibilità delle spese: 05.10.1999**

**Termine di ammissibilità delle spese: 31.12.2008**

## **1. CAMBIAMENTO DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO**

### **1.1. Evoluzione del contesto**

Non si segnalano per il 2007 dinamiche od eventi significativi tali da incidere sul contesto di riferimento del Programma operativo.

## **2. DISPOSIZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE LA QUALITA' E L'EFFICIENZA DELL'ESECUZIONE**

### **2.1. Sintesi delle attività del Comitato di sorveglianza e informazioni relative alle principali decisioni deliberate**

#### *Data delle riunioni e principali decisioni adottate*

Nel 2007 non si sono tenuti Comitati di Sorveglianza; le proposte di modifica al Complemento di Programmazione sono state attuate mediante procedura scritta.

#### *Data delle procedure scritte e principali decisioni adottate*

Il 01.06.2007 (Prot. n. 3083) è stata attivata la procedura scritta per l'esame e l'approvazione delle modifiche al Complemento di Programmazione, chiusa in data 21.06.2007 (Prot. n. 3524).

Le principali decisioni adottate hanno riguardato:

- l'aggiornamento del riferimento regolamentare per gli aiuti erogati in regime *de minimis* in considerazione del fatto che a partire dal 1° gennaio 2007 si è reso applicabile il Reg. CE 1998/2006;
- le modifiche al testo delle Misure 3.13, 4.1, 4.5, 6.1, con riferimento al FESR; delle Misure 1.9, 4.14, 4.21, con riferimento al FEOGA; della Misura 4.8, con riferimento allo SFOP; delle Misure 3.7 e 3.11 con riferimento al FSE;
- le modifiche al piano finanziario delle Misure 1.1, 2.1, 3.13 e 4.1, coerentemente con le modifiche operate a fine 2006 al Piano finanziario del Programma Operativo.

Il 09.11.2007 (Prot. n. 6593) è stata attivata un'ulteriore procedura scritta, chiusa in data 12.12.2007 (Prot. n. 7329).

Le principali decisioni adottate hanno riguardato:

- l'aggiornamento dei riferimenti alle caratteristiche salienti del programma Master and Back, a seguito delle modifiche alla Guida del programma stesso dettate dalla delibera GR n.19/8 del 09.05.2007
- le modifiche al testo delle Misure 1.1, 1.3, 2.1, 3.12, 3.13, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.3, 6.5 con riferimento al FESR; delle Misure 4.11 e 4.21, con riferimento al FEOGA; delle Misure FSE interessate dal Programma Master and Back (Misure 1.8, 3.2, 3.7, 3.8, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 5.3), con la finalità di renderle coerenti con la delibera sopracitata;
- le modifiche al piano finanziario delle Misure 2.1, 2.3, 4.1, 4.4 e 4.5, coerentemente con il Piano finanziario del Programma Operativo.

#### *Eventuali riunioni di Gruppi di lavoro*

Nel corso dell'anno si sono svolti incontri di approfondimento con il Partenariato istituzionale economico e sociale che hanno riguardato principalmente la condivisione delle attività proposte per il nuovo corso di programmazione 2007-2013.

### **2.2. Sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell'intervento ed eventuali misure adottate**

#### **FESR**

##### ***Criticità di natura organizzativa e procedurale e soluzioni adottate***

Anche nel 2007 l'avanzamento delle Misure FESR ha risentito delle tradizionali lentezze che caratterizzano, in particolare, i progetti che prevedono la realizzazione di infrastrutture pubbliche; ancora una volta, ad esempio, per le proposte ammesse al finanziamento del POR, si rilevano ritardi nella elaborazione della progettazione esecutiva o nell'acquisizione di pareri

autorizzativi, nonostante i pur buoni risultati ottenuti grazie all'attivazione, a fine 2006, del servizio di Assistenza Tecnica dedicata alle Misure 1.3, 2.1, 2.3, 4.5 e 5.1.

Inoltre, persiste tuttora una lentezza dell'attività di rendicontazione da parte dei beneficiari finali che, soprattutto in questo ultimo scorcio di programmazione, rischia di inficiare il pieno conseguimento degli obiettivi di spesa del programma. Va infine ricordato che la struttura organizzativa dell'Amministrazione Regionale ha affrontato, seppure complessivamente sottodimensionata negli organici, l'avvio del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013 che, di fatto, ha comportato un impegno aggiuntivo di tutti gli Assessorati interessati, dell'Autorità di Gestione e del Centro Regionale di Programmazione, nella predisposizione del nuovo POR FESR 2007-2013 e nell'avvio di tutte le procedure legate al coinvolgimento del partenariato e alla preparazione della documentazione sui criteri di selezione, da sottoporre al Comitato di sorveglianza. Tale attività ha consentito l'approvazione del Programma da parte della Commissione Europea nel mese di novembre

## **FSE**

### ***Criticità di natura organizzativa e procedurale e soluzioni adottate***

Il persistere di alcune criticità di carattere organizzativo e procedurale del FSE è da imputare principalmente al sottodimensionamento della struttura organizzativa.

L'Assessorato del *Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale*, a cui fanno capo la maggior parte delle misure del FSE, ha subito nel corso del 2006 una considerevole perdita di unità lavorative che è proseguita anche nel 2007. Tale situazione è da ricondurre ad un processo di riorganizzazione interna della Regione, anche in termini di snellimento e professionalizzazione dell'organico, conseguente ai recenti provvedimenti legislativi in materia di decentramento amministrativo e trasferimento di competenze alle Province e agli Enti locali. Tuttavia, la mancata sincronia del processo di riorganizzazione con i suddetti provvedimenti, ha creato difficoltà nella gestione delle molteplici attività dell'Assessorato, non ultime quelle relative all'attuazione del POR. Pertanto, le problematiche di natura organizzativa persistono nonostante le iniziative avviate nel corso del 2005 e proseguite negli anni successivi, finalizzate a contenere, da una parte, le carenze della struttura organizzativa dei settori dell'Amministrazione responsabili della gestione del Fondo e dall'altra, a semplificare le procedure di attuazione delle misure. In particolare, prosegue il servizio, avviato nel 2005, di verifica amministrativo-contabile e di controllo della documentazione di spesa delle dichiarazioni periodiche di spesa e dei rendiconti finali trasmessi dagli Enti beneficiari dei finanziamenti per la formazione. Nel corso del 2007, inoltre, si è provveduto all'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio triennale di assistenza, segreteria tecnica e consulenza per il servizio programmazione e gestione del sistema della formazione professionale. Oltre all'attivazione di specifici servizi di assistenza tecnica si è operato anche sulla professionalizzazione della dotazione organica dell'amministrazione, con l'avvio nei primi mesi del 2007 di un "Programma di Sviluppo delle Competenze del Management della Regione e di supporto al processo d'innovazione del sistema regionale" finanziato con la Misura 3.9 "Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione".

## **FEOGA**

### ***Criticità di natura organizzativa e procedurale e soluzioni adottate***

Nel corso della programmazione sono state avviate un insieme di iniziative dirette, da un lato, a semplificare le procedure di attuazione delle misure e dall'altro a contenere le criticità di natura organizzativa all'interno dell'Assessorato dell'Agricoltura e dell'ERSAT ora ARGEA –(Agenzia Regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura).

Al fine di ridurre i tempi di espletamento delle fasi connesse alla presentazione delle domande di contributo e accelerare le procedure di selezione delle domande sono state:

- adottate procedure finalizzate all'applicazione concreta delle leggi regionali in materia di organizzazione amministrativa a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione;
- apportate delle modifiche al Complemento di programmazione.

Inoltre, al fine supportare l'Amministrazione, in particolare alcuni Servizi Ripartimentali dell'Assessorato dell'Agricoltura che lamentavano carenza di risorse umane, si è ricorso a forme straordinarie di assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni attinenti l'istruttoria, la gestione, il monitoraggio e il controllo dei progetti finanziati a valere sulle Misure 4.12, 4.17 e 4.21. L'affidamento degli incarichi annuali al gruppo di lavoro è avvenuto al termine del 2006,



con la possibilità di rinnovo per un altro anno, pertanto, il rinnovo dei contratti, avvenuto al termine del 2007, garantirà il supporto all'Amministrazione fin quasi la chiusura del Programma. Per far fronte alla complessità attuativa della Misura 4.14, a partire dal 2007, è stato garantito il supporto e l'assistenza tecnica dedicata agli Enti Locali coinvolti, per l'espletamento degli adempimenti amministrativi necessari alla gestione ed al controllo delle numerose operazioni comprese nei progetti locali ammessi a finanziamento.

Le difficoltà di attuazione hanno portato nel 2006 alla criticità di maggior rilievo, il livello della spesa certificata non ha raggiunto la soglia dell'N+2. Con decisione della Commissione Europea del 20 dicembre 2007 sono state pertanto disimpegnate risorse FEOGA per € 2.880.054,00 euro dall'Asse I e € 30.429.989,00 dall'Asse IV del Programma Operativo, per un ammontare di risorse pubbliche (comunitarie, statali e regionali) pari a € 66.620.086,00.

Avverso tale decisione la Regione Sardegna ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Europea sulla scorta del notevole contenzioso generato dalle procedure di selezione del bando 2006 della Misura 4.9. Sono stati infatti presentati 1.631 ricorsi gerarchici contro le graduatorie. L'elevato livello del contenzioso ha rappresentato un'anomalia rispetto all'andamento fisiologico delle procedure di attuazione, determinando la sospensione delle istruttorie di selezione delle operazioni e ovviamente il ritardo dell'avvio degli interventi e dei pagamenti. La pubblicazione delle nuove graduatorie derivanti dall'accoglimento dei ricorsi gerarchici è slittata al primo trimestre del 2007. La Regione sarda chiede sia riconosciuta la sospensione dell'applicazione della regola del disimpegno automatico ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento CE 1260/99, non accettata dalla Commissione Europea.

Per far fronte alla decurtazione delle risorse finanziarie FEOGA, con la Legge Regionale n. 2 del 29 maggio 2007 (legge finanziaria 2007) è stata autorizzata la spesa di circa 63 Meuro, destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie delle misure del POR FEOGA 2000-2006. In seguito, la Giunta regionale ha destinato tali risorse al finanziamento degli investimenti aziendali di cui alla Misura 4.9.

Assume infine notevole rilevanza, per l'ultima fase di attuazione del Programma, il processo di riforma degli enti agricoli regionali finalizzata al riordino delle modalità di esercizio delle funzioni esercitate dalla Regione in materia di agricoltura, tra le quali la gestione delle diverse fasi della concessione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli.

Tale processo ha avuto inizio con la legge regionale n.7 del 21 aprile 2005 con la quale si è provveduto in particolare al riordino dell'ERSAT, alla soppressione dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC), dell'Istituto incremento ippico della Sardegna (III), della Stazione sperimentale del sughero (SSS) e del Centro regionale agrario sperimentale (CRAS) e all'istituzione dell'ERA Sardegna, Ente per la ricerca in agricoltura, cui sono state attribuite le funzioni degli enti soppressi.

Con la legge regionale n.13 dell' 8 agosto 2006 è stata prevista la soppressione dell'ERSAT Sardegna e si è provveduto all'Istituzione delle Agenzie LAORE Sardegna, AGRIS Sardegna e ARGEA Sardegna, Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura.

Alla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007:

- è stato soppresso l'ERSAT Sardegna;
- l'Agenzia LAORE è subentrata nell'esercizio delle funzioni di assistenza tecnica svolte dall'ERSAT Sardegna;
- l'Agenzia AGRIS ha assunto le funzioni di ricerca svolte dall'ERA;
- l'Agenzia Argea Sardegna è subentrata all'esercizio di parte delle funzioni svolte dall'Ersat e dai Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura precedentemente in capo all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il personale dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura dal 1 ottobre 2007 è confluito nell'agenzia Argea Sardegna.

Attualmente le misure gestite dall'Argea sono quindi la 4.9, 4.10 e 4.11, precedentemente gestite dall'ERSAT e la 4.12, 4.17 e 4.21 prima attuate dai Servizi Ripartimentali.

Pure in presenza di un sostanziale trend positivo del Fondo sotto il profilo dell'avanzamento della spesa e di un ormai attivato processo di razionalizzazione degli assetti organizzativi, è d'uopo segnalare che il processo di riforma degli enti agricoli - e il conseguente trasferimento ad Argea della gestione delle misure precedentemente seguite dai Servizi Ripartimentali - ha comportato un maggiore carico di lavoro che, nella prima fase di transizione, ha determinato un rallentamento nell'attuazione delle misure.

## SFOP

### ***Criticità di natura organizzativa e procedurale e soluzioni adottate***

Durante gli esercizi di autovalutazione e in sede di Comitato di Sorveglianza, è stato più volte evidenziato il sotto-dimensionamento del Servizio. Pesca Stagni e Acquacoltura dell'Assessorato dell'Ambiente al quale, fino al 2007, era attribuita la programmazione e l'attuazione delle misure cofinanziate dallo SFOP.

Nell'ottica di garantire un sostegno tecnico nelle diverse fasi di realizzazione delle misure e delle operazioni, con il ricorso alla Misura 7.1 "Assistenza Tecnica", l'Autorità di Gestione ha stipulato una convenzione con un agronomo esperto in acquacoltura e con un ingegnere. Le due figure professionali collaborano nel Servizio alle attività di istruttoria e valutazione dei progetti presentati, garantendo inoltre un'attività di "orientamento" dei potenziali destinatari della progettazione. Grazie al loro supporto, la qualità dei progetti presentati è notevolmente migliorata e i tempi di approvazione e pubblicazione delle graduatorie dei bandi pubblicati nel corso del 2004 si sono ridotti per i progetti di acquacoltura, trasformazione e commercializzazione. Non si è rilevata invece un'analoga accelerazione per quanto concerne la sottomisura 4.8 C) "Promozione e ricerca di nuovi sbocchi", la graduatoria relativa al bando del 2004 è stata pubblicata nel 2006.

Anche nell'ultima fase di programmazione ci sono stati dei rallentamenti procedurali, in particolare nello slittamento dei tempi previsti per la pubblicazione del bando relativo alla misura 4.7 e di quello relativo alle sottomisure 4.8.A e 4.8.B, annunciata nel primo trimestre del 2006 e posticipata rispettivamente ad agosto e dicembre 2006. Nel caso del bando della misura 4.7 lo slittamento è però da ricercare nei tempi necessari all'AdG per verificare e garantire la coerenza degli interventi previsti con i processi innovativi di sviluppo locale integrato previsti nella revisione di medio periodo del POR.

Nella seconda metà del 2006, la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, ha assegnato al Servizio Pesca Stagni e Acquacoltura due funzionari tecnici al fine di contribuire allo snellimento ed all'accelerazione delle procedure attuative relative alle Misure in oggetto.

Nel corso del 2007 l'assetto organizzativo è radicalmente cambiato: come previsto dalla legge finanziaria regionale del 2007, con delibera della Giunta regionale n. 37/23 del 25.9.2007 è stato disposto il trasferimento delle competenze in materia di vigilanza sanitaria, pesca acquicoltura e molluschicoltura dall'Assessorato all'Ambiente a favore dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale. La finanziaria ha inoltre attribuito all'Assessorato dell'Agricoltura le funzioni di ricerca, tutela, valorizzazione, qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977, e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, degli stagni e dei laghi salsi.

Un ruolo decisivo è stato assegnato ad Argea Sardegna, che, come sopra riportato, è l'agenzia regionale istituita con la Riforma degli enti agricoli e il riordino delle funzioni in agricoltura (L.R. 8 agosto 2006 n.13) che subentra all'esercizio di parte delle funzioni svolte dall'ERSAT e dai Servizi Ripartimentali dell'agricoltura precedentemente in capo all'Assessorato dell'Agricoltura. Infatti, nel marzo 2008, il Direttore del Servizio Pesca, cui è attribuita la responsabilità della misura, ha trasferito a favore dell'ARGEA le funzioni in materia di pesca esercitate dall'Assessorato dell'Agricoltura

All'interno di Argea Sardegna sarà istituito un Ufficio ispettivo che si occuperà in particolar modo delle verifiche relative al rispetto del mantenimento della destinazione economico sociale dei beni oggetto di finanziamento. Tale rinnovato assetto organizzativo permetterà una più efficace attività di controllo con la conseguente riduzione delle eventuali irregolarità.

Infatti, tra le criticità di natura procedurale si sottolinea l'elevato grado di irregolarità rilevate dall'Ufficio di controllo di II livello nel corso del 2006.

Da sottolineare che l'alta percentuale di irregolarità riscontrate è attribuibile ai progetti finanziati attraverso i bandi emanati nelle prime annualità di gestione del Programma, periodo caratterizzato dal sopracitato sotto-dimensionamento del Servizio responsabile della gestione del Fondo. La carenza di personale è sicuramente all'origine di alcune irregolarità procedurali che seppur di scarsa gravità rivelano una certa sistematicità.

Sulla base delle verifiche effettuate presso gli Uffici del Responsabile di Misura, dei beneficiari e dei destinatari finali delle operazioni esaminate, sono state evidenziate irregolarità riguardanti:

- correttezza della documentazione amministrativa (carenze progettuali, carenze nella documentazione richiesta (per es. mancata sottoscrizione dell'atto di nomina da parte del Direttore dei lavori, mancata copia del contratto stipulato con il consulente progettista, etc)
  - rispetto dei tempi precedentemente previsti (avvio dei lavori, adempimenti procedurali).
- In sintesi, le più numerose criticità segnalate riguardano il mancato rispetto delle regole in materia di archiviazione della documentazione da parte dei beneficiari e dei destinatari dei finanziamenti.

La più rilevante criticità dell'anno in esame è senz'altro rappresentata dal forte rallentamento dell'esecuzione finanziaria del Fondo.

Per quanto concerne gli impegni, si è registrato un insufficiente avanzamento, imputabile allo slittamento dell'approvazione delle graduatorie riguardanti i bandi del 2006.

Maggiormente problematica la situazione dal lato dell'avanzamento della spesa. Le spese certificate con la domanda di pagamento del dicembre 2007 sono inferiori al *target* n+2.

Al mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto ha contribuito la sospensione di quattro progetti (per un importo totale pubblico di € 2.725.830,81 di cui 1.362.914,75 di quota SFOP) di cui uno a causa di ricorsi amministrativi, uno per un'indagine della Guardia di Finanza cui ha fatto seguito un procedimento giudiziario e due per effetto di normativa sopravvenuta (norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale). A tal proposito l'Autorità di Gestione del POR Sardegna ha chiesto la sospensione dell'applicazione del disimpegno automatico previsto dall'art. 31 punto 2 cpv. 3 del reg. (CE) 1260/99. L'effetto dei progetti sospesi non è comunque sufficiente a coprire la differenza tra spese rendicontate e *target*.

La Commissione Europea, con la nota del 27 febbraio, ha informato l'AdG. del POR Sardegna dell'avvenuta applicazione della regola n+2 per gli impegni in scadenza al 31.12.2007, con la quale stabilisce che siano disimpegnati € 4.077.345,62 di quota SFOP.

La dotazione finanziaria del Fondo risulta quindi rettificata per un ammontare di risorse pubbliche (comunitarie, statali e regionali) pari a € 8.154.691,24.

L'AdG, come richiesto, presenterà alla Commissione il piano finanziario del Complemento di Programmazione rimodulato per misura.

### 2.3. Ricorso all'Assistenza tecnica

Nel 2007 l'Autorità di Gestione, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla norma 11, par. 2.4 del Reg. CE 448/2004, si è avvalsa della disponibilità finanziaria della Misura 7.1 – Assistenza tecnica per proseguire nelle diverse azioni di supporto ai diversi Assessorati Regionali e agli Enti locali per la gestione del POR Sardegna, così sinteticamente riassumibili:

- monitoraggio dei progetti ammessi a finanziamento e valutazione sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, del rispetto della tempistica di realizzazione e della coerenza con la programmazione regionale;
- assistenza all'attuazione del Programma, alla supervisione dei tempi e delle procedure di attuazione delle Misure;
- assistenza tecnica specialistica di supporto all'Autorità di Audit nelle fasi di verifica e controllo di secondo livello;
- attività di affiancamento alle diverse professionalità operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale, preposte direttamente e indirettamente alla gestione, controllo e monitoraggio dei fondi strutturali, al fine di favorirne la crescita professionale e creare omogeneità nell'azione amministrativa.

Nel corso dell'anno si evidenzia la costante azione di collaborazione con i diversi organi regionali preposti alla stesura di documenti strategici utili al Comitato di Sorveglianza e all'Autorità di Gestione e l'azione di supporto ad ampio spettro per lo studio e l'organizzazione.

Nel 2007 sono proseguite le attività di Assistenza tecnica "dedicata" a favore di alcune Misure, i cui beneficiari finali risultano gli Enti locali, che presentavano particolari criticità in ordine all'attuazione, controllo e monitoraggio delle operazioni.

Sono state altresì svolte azioni di accompagnamento e assistenza tecnica all'Amministrazione regionale attraverso le attività "Azioni di sistema" previste dal PON ATAS a favore della Regione Sardegna.

Le azioni attuate nell'ambito del PON ATAS per il 2007 sono quelle di seguito elencate:

#### **Asse I "Assistenza tecnica e coordinamento delle politiche di sviluppo regionale"**

##### *Misura 1.2 A. 1 - PO Internazionalizzazione 1° stralcio MAE*

AT PRINT: supporto per l'attuazione della strategia di internazionalizzazione del POR 2007-2013 e per la revisione degli orientamenti e delle modalità di attuazione della legge sulle "Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale"; supporto nello sviluppo di un gemellaggio amministrativo con la Regione Toscana sui temi dell'internazionalizzazione e della cooperazione territoriale.

AT PROSSIMITA': *task force* per la gestione del programma di cooperazione transfrontaliera di bacino Mediterraneo nel quadro dello Strumento europeo di vicinato e partenariato.

AT Progetto PAESE: monitoraggio delle attività progettuali rivolte ai paesi del Mediterraneo (Marocco ed Algeria) incluse nell'APQ Mediterraneo e realizzate con risorse regionali; supporto alla Regione nell'identificazione di potenziali iniziative verso altri paesi.

##### *Misura 1.2 A. 2 - PO Internazionalizzazione 2° stralcio MAP*

Coordinamento e attuazione delle azioni di assistenza tecnica in riferimento ai rapporti con i diversi livelli istituzionali della Regione; A.T. al Servizio affari generali dell'Assessorato all'industria con riferimento all' "Indagine sulle dinamiche di esportazione regionali" e alla definizione delle direttive di attuazione della L.R. 2/2007; A.T. all'Assessorato all'agricoltura con riferimento alle attività di proiezione del comparto regionale della pesca verso il Brasile.

##### *Misura 1.2 C - PO Difesa del Suolo*

Supporto presso l'Assessorato ai lavori pubblici per le attività previste dal POR Sardegna 2000-2006 e presso il l'Assessorato degli Enti locali finanze ed urbanistica per le attività di avvio e integrazione della postazione cartografica federata; progetto S.C.U.S. (Schema per il corretto uso del suolo).

##### *Misura 1.2 D - PO Energia*

Azione 1 ENEA: organizzazione di seminari, workshop e ricerche; azioni di supporto per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili; A.T. all'Asse 4 "Sistemi locali di sviluppo"; A.T. per il programma di aggiornamento sulle fonti di energia rinnovabile rivolto ai docenti delle scuole.

Azione 2 IPI :aggiornamento del Punto Informativo Energia pubblicato sul portale IPI e del Rapporto sugli incentivi nel settore energia.

##### *Misura 1.2 E – PO Turismo*

Unità di supporto locale per valorizzare l'offerta turistica integrata; prosecuzione della ricerca sull'attrattività turistica; seminario per la diffusione dell'attività relativa al 2006 e ai risultati delle rilevazioni compiute nei primi mesi del 2007.

##### *Misura 1.2 F - MiBAC*

Supporto alle attività territoriali, incontri tecnici, monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dell'Asse II del POR Sardegna 2000-2006; collaborazione con la referente della Misura 2.3 e con il Centro regionale di programmazione per l'individuazione degli interventi coerenti con la Misura; predisposizione della scheda di analisi dei piani di gestione dei progetti in ambito POR e della scheda di intervista dei beneficiari finali degli interventi conclusi.; assistenza alla referente della Misura 2.3 per l'organizzazione di seminari tecnici rivolti agli enti locali; studio rivolto alla catalogazione degli archivi degli architetti e rilevamento dei dati sulla domanda e l'offerta relative a musei, aree archeologiche e monumenti non statali.

##### *Misura 1.2 H1 – PO Risorse idriche (irrigue)– 1° stralcio*

Attività di aggiornamento del SIGRIA mediante l'inserimento dei dati rilevati; liquidazione dei corrispettivi dovuti ai consorzi di bonifica per gli accordi di collaborazione con essi sottoscritti ed aventi ad oggetto l'aggiornamento della banca dati del SIGRIA.

*Misura 1.2 H2 – PO Risorse idriche – 2° stralcio*

Attività di supporto a favore dell'Autorità d'ambito e della Regione Sardegna con fornitura hardware e software dedicati.

*Misura 1.2 L – PO MIPAF Sviluppo rurale*

A.T., attraverso l'INEA, alla progettazione integrata e alla definizione del sistema di monitoraggio in campo agricolo e sviluppo rurale.

*Misura 1.2 M – PO Salute*

A.T. per gli Osservatori epidemiologici regionali e avviamento del sistema di valutazione sulla qualità dei servizi offerti.

*Misura 1.2 N – PO Pari opportunità*

*Task force* per attività di supporto all'implementazione del principio di pari opportunità; per analisi dei bandi "Contratti di investimento" e "Pacchetti Integrati di Agevolazione" nel settore Industria, Artigianato e Commercio; analisi e valutazione dell'attuazione del principio di pari opportunità: verifica dell'avanzamento procedurale per gli asili nido e i micro-nidi aziendali finanziati dalla Regione ("Nido RAS"); Progetto Integrato Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema: analisi dei documenti di sintesi sull'approvazione dei progetti di inclusione sociale; networking istituzionale, realizzazione di interventi per la promozione della cultura di parità e pari opportunità.

**Asse II “Formazione della Pubblica Amministrazione e azioni di sistema per le politiche per l’inserimento al lavoro e adeguamento del sistema formativo”**

*Misura 2. 1 A. PIT Lavoro*

Mappatura e analisi PIT regionali; modello di analisi degli interventi messi a bando; monitoraggio e osservatorio sui programmi dello sviluppo locale.

*Misura 2. 1 B. PIT Lavoro*

Nel quadro della nuova progettazione integrata la *task force* regionale ha svolto attività di rilevazione dei fabbisogni formativi. Attività consulenziali e di accompagnamento hanno facilitato la sperimentazione di due Patti formativi locali, uno per il sociale (Distretti di Guspini e Sanluri) e uno nel settore del turismo culturale e ambientale (Provincia di Nuoro: PI Colline del Mandrolisai).

*Misura 2. 1 D*

PROGETTO ITENETS: aggiornamento e integrazione del sito web di Progetto ([www.itenets.org](http://www.itenets.org), rete nazionale ed estera, sezione FAD, Centro di Documentazione); pubblicazione sulla *home page* del portale della presentazione multimediale del progetto e guida all'utilizzo degli strumenti; mantenimento della rete e degli strumenti costituiti nel periodo 2001/2006; realizzazione di studi e ricerche con focus e mappature.

*Misura 2. 2. 1 - Progetto Traguardi 2006*

Affiancamento sul tema dei controlli di I livello, in particolare sulla chiusura delle attività; elaborazione di un report finale e di un manuale procedurale; definizione del quadro strategico di riferimento, in relazione al modello di governo che la Regione Sardegna intende realizzare e in funzione dei cambiamenti delle politiche e dei regolamenti comunitari che riguarderanno il periodo 2007-2013.

*Misura 2. 1. - 4 Progetto FORMEZ, realizzazione di stage e tirocini*

Progettazione e realizzazione di stage e tirocini per la formazione della Pubblica Amministrazione.

*Misura 2. 2 - 1.4 Web EuroPA 2006*

Presentazione di un'analisi qualitativa della comunicazione istituzionale dei Fondi Strutturali nel sito della Regione Autonoma della Sardegna; organizzazione di un workshop e di giornate informative sulla programmazione 2007– 2013 dei Fondi strutturali e sui Programmi comunitari.

### *Misura 2. 2 –3. Progetto Nuovo Sprint*

Ricostruzione del percorso della nuova strategia di Progettazione Integrata in Sardegna; autovalutazione della seconda fase di Progettazione Integrata in Sardegna; valutazione dell'attuazione delle politiche di sviluppo locale in Sardegna; aggiornamento Dossier Dati e indicatori quantitativi; supporto alla programmazione degli interventi integrati di sviluppo territoriale 2007-2013.

### *Misura 2. 2 - 1 Progetto FORMEZ Nuovi Traguardi* Governo del progetto.

#### *Misura 2. 2 - 5.1*

Assistenza agli ambiti territoriali per l'avvio del processo istituzionale di costruzione del PLUS; assistenza all'organizzazione e gestione dei tavoli tematici territoriali; costruzione di modelli per il monitoraggio; convegno sull'attività di assistenza alla definizione del Piano di zona per la nuova provincia di Carbonia Iglesias; attività di formazione e assistenza ai territori sui temi della gestione associata dei servizi e sul bilancio sociale.

#### *Misura 2. 2 - 5.3*

Organizzazione di un corso di specializzazione sulla VAS; laboratorio regionale sulla VAS sui fondi regionali della Sardegna; assistenza per ARPA Sardegna sullo sviluppo organizzativo; organizzazione del corso di formazione su "Progettazione partecipata e negoziazione di conflitti per la Rete Natura 2000"; attività di affiancamento e assistenza alla Regione Sardegna sul tema del *Green Public Procurement*.

#### *Misura 2. 2 - 5.5.*

Organizzazione seminari su: "Cooperazione UE Paesi terzi-programmazione finanziaria 2007/2013" e "Servizi di formazione in materia di attrazione di investimenti esteri".

#### *Misura 2. 2 - 5.7*

Ciclo di laboratori tecnici specialistici. Documento contenente i risultati del ciclo di laboratori.

#### *Misura II 2 - 5.9*

Consulenza nella organizzazione di corsi di formazione in materia di : "archivio del patrimonio conoscitivo" e di "gestione informatica opere idriche (G.I.O.I.)".

## **2.4. Modalità di raccolta dei dati**

<b>Validazione</b>	<b>Bimestre di riferimento</b>	<b>Scadenza validazione</b>	<b>Validazione da parte dell'Autorità di Gestione</b>
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale	28.02.2007	30.03.2007	29.03.2007
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale	30.04.2007	30.05.2007	29.05.2007
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale	30.06.2007	30.07.2007	30.07.2007
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale	31.08.2007	30.09.2007	28.09.2007
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale	31.10.2007	30.11.2007	30.11.2007

Validazione	Bimestre di riferimento	Scadenza validazione	Validazione da parte dell'Autorità di Gestione
Avanzamento finanziario Avanzamento procedurale Avanzamento fisico	31.12.2007	30.01.2008	30.01.2008

Così come per il 2006, anche per il 2007 la validazione da parte dell'Autorità di Gestione sui dati di monitoraggio ha avuto una cadenza bimestrale sia per quanto riguarda i dati finanziari che per quanto riguarda i dati procedurali.

Per il monitoraggio fisico è stata rispettata la tempistica ordinaria di dicembre.

Tutte le scadenze sono state rispettate e non si segnalano particolari problemi relativi a tale operazione.

## 2.5. Pubblicità dell'Intervento

Le azioni di informazione e pubblicità del Piano di comunicazione del Por Sardegna, nel corso del 2007, non sono state numerose, anche a seguito della chiusura del contratto con la società di Assistenza tecnica e del completamento delle stesse attività previste dal Piano. Indirizzati al grande pubblico, ai potenziali beneficiari, ai beneficiari dei finanziamenti e ai portatori di interesse, vengono riepilogati di seguito i principali interventi attuati.

### Azioni rivolte al grande pubblico, ai potenziali beneficiari e ai beneficiari:

#### Indagine quali-quantitativa 2006

Negli ultimi tre mesi del 2006, nell'ambito del Piano di comunicazione, è stata effettuata un'indagine finale rivolta alla popolazione, i cui risultati sono stati pubblicati nel gennaio 2007. L'attenzione si è concentrata in particolare sul livello di conoscenza del Por Sardegna 2000-2006, sulle opinioni e sugli atteggiamenti circa l'utilità di tale Programma, sulla percezione e diffusione delle iniziative di comunicazione, sugli strumenti di comunicazione e informazione più diffusi, sulle preferenze della popolazione per favorire una migliore informazione sui finanziamenti comunitari. Il sondaggio è stato effettuato attraverso interviste dirette, personali e telefoniche, sulla base di un questionario appositamente redatto e su un campione di 8000 individui, residenti in Sardegna. Il campione era costituito per il 57% da donne e per il 43% da uomini, con età uguale o superiore a 20 anni. L'indagine, effettuata nelle 8 Province sarde, sulla base della ripartizione geografica e demografica, è stata rivolta a impiegati, pensionati, casalinghe, liberi professionisti, studenti, disoccupati, imprenditori e dirigenti. Dalla lettura dei dati è emerso che la popolazione è a conoscenza dell'esistenza dei finanziamenti europei per lo sviluppo delle Regioni (il 77% ha risposto che esistono dei finanziamenti a sostegno dello sviluppo economico) e ha un'opinione positiva sul ruolo svolto dall'Unione europea (il 71% degli intervistati ritiene che il ruolo svolto dall'UE sia importante e il 67% considera l'UE un'istituzione affidabile e credibile). Per chi ha cercato di ottenere maggiori informazioni sui fondi per lo sviluppo economico, internet ha rappresentato la principale fonte di informazione. Circa la metà degli intervistati conosce il sito istituzionale e il 42% conosce le specifiche sezioni dedicate ai finanziamenti. Si rileva la necessità, nelle sezioni del sito istituzionale dedicate alla Programmazione europea, di un maggiore aggiornamento (21,43%) con criteri di ricerca dei bandi per temi (14,29%) nonché di una semplificazione in termini di fruibilità dell'informazione. L'indagine ha evidenziato una differente visibilità e diffusione dei contenuti relativi ad alcune iniziative attuate nell'ambito del Piano di comunicazione, quali le due campagne di comunicazione e i forum territoriali della progettazione integrata, mettendo in evidenza la necessità di individuare, in futuro, mezzi di comunicazione più idonei per specifici *target* di riferimento. I mezzi più efficaci risultano essere la radio e internet, seguiti da quotidiani, periodici e tv locali. Per gli approfondimenti vengono suggerite newsletter, internet, spazi redazionali, eventi e seminari.

#### Supporto alle azioni di comunicazione e informazione:

L'attività di supporto ai Responsabili di Misura e ai beneficiari finali, si è concretizzata principalmente attraverso:

- informazione sulla corretta applicazione del Regolamento Ce n. 1159/2000 con particolare riferimento ai bandi, all'utilizzo corretto della cartellonistica etc;
- divulgazione delle informazioni concernenti i bandi in pubblicazione e al loro esito, gli atti amministrativi e le buone pratiche amministrative.

#### Calendario 2007 del Por Sardegna

Il calendario POR Sardegna 2007, redatto in due lingue (italiano-inglese), è stato ideato per dare rilievo ai progetti realizzati con il POR Sardegna che hanno poca visibilità, quali ad esempio azioni immateriali o interventi dislocati in luoghi non accessibili al grande pubblico. Il calendario è stato distribuito gratuitamente in modo capillare attraverso diversi canali quali i quotidiani locali, i centri commerciali, i circoli dei sardi presenti nella penisola e all'estero, le sedi delle Associazioni di categoria e le sedi degli informatori europei.

#### Il Sito istituzionale

Il sito rappresenta uno degli strumenti più importanti in quanto fornisce un'informazione ampia e dettagliata. Il sito viene aggiornato quotidianamente con l'inserimento della nuova documentazione disponibile relativa ai Fondi Strutturali e al POR Sardegna. Sempre all'interno del sito sono presenti due speciali dedicati alla Progettazione integrata e al Programma *Master and Back*. Nel corso del 2007, infine, è stata implementata la sezione *Programmazione 2007-2013* con l'inserimento della documentazione comunitaria e dei Programmi approvati.

#### Collaborazione alla rivista Sud news

La rivista Sud news, realizzata dal Dipartimento Politiche di Sviluppo del Ministero dello sviluppo economico, ha pubblicato diversi articoli sul Por Sardegna e sui progetti realizzati. La rivista Sud news rappresenta un'ottima vetrina per dare visibilità alle azioni finanziate.

#### Azioni rivolte ai portatori di interesse

*Laboratorio "Il Cycle Management per ideare una strategia efficace di informazione e comunicazione sui Fondi Strutturali in Sardegna".*

Il laboratorio svoltosi il 7-8-14 marzo 2007, ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell'amministrazione regionale e del Partenariato. Il workshop aveva la finalità di verificare e approfondire il significato delle informazioni che può fornire chi opera, a vario titolo, sui fondi comunitari. Altresì si è cercato di focalizzare le problematiche emerse nella programmazione 2000-2006 e di raccogliere consigli e proposte per la nuova programmazione. La sintesi del lavoro svolto ha evidenziato la capacità dei funzionari regionali di fornire contributi di contenuto specialistico, mentre il Partenariato, che ha una conoscenza specialistica delle esigenze delle imprese e del territorio, può contribuire a canalizzare l'informazione sui fondi strutturali in maniera mirata rispetto alle specifiche esigenze. Sul fronte degli insegnamenti tratti dall'esperienza del ciclo di programmazione in scadenza, si sono rilevati *deficit* nella comunicazione interna all'amministrazione regionale che va potenziata e semplificata data la complessità delle tematiche trattate. È opportuno implementare il coordinamento tra le varie strutture interessate, anche al fine di favorire una rete di scambio efficiente; inoltre è emersa la necessità di incrementare le risorse umane dedicate alle azioni di informazione e pubblicità sul territorio. Sarebbe necessario lavorare sul contenuto delle informazioni che risulta ancora troppo ampio e poco mirato per i potenziali utilizzatori delle risorse finanziarie. Infine, in merito alle infrastrutture e agli strumenti di comunicazione, è stato sollevato il problema del *digital divide*, ovvero la presenza di alcune zone della Sardegna non ancora coperte dalla banda larga e il limitato utilizzo di internet da parte dei cittadini e delle stesse imprese.

#### Partecipazione all'incontro con gli Europe direct (Grosseto il 13 e 14 giugno)

La riunione, alla quale hanno preso parte i Responsabili dei Piani di comunicazione dei Por, dei Pon e i centri italiani d'informazione Europe direct, è stata un momento di scambio sulle azioni di informazione e comunicazione dei Fondi strutturali. È stato un utile confronto per ragionare e riflettere sulle azioni da intraprendere per la nuova politica di coesione, che mira a rendere maggiormente partecipi i cittadini dell'attività dell'Unione europea anche attraverso il coinvolgimento degli informatori europei che già operano a livello territoriale.



## **2.6. Incontro annuale tra la Commissione e l'Autorità di Gestione**

Nel 2007 l'incontro annuale tra la Commissione e l'Autorità di Gestione si è tenuto a L'Aquila nei giorni 18 e 19 Ottobre. Nel corso di tale incontro non sono state formulate osservazioni e/o raccomandazioni da parte della Commissione nei confronti dell'Amministrazione Regionale in merito alla gestione del POR.

## **2.7 Misure adottate per assicurare il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari**

### *Piano di Sviluppo Rurale*

Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Sardegna è stato approvato con Decisione C(2001)4630 del 21.12.2001 e modificato con Decisione C(2005)4581 del 21.12.2005. Il costo totale del Piano ammonta a 403,73 milioni di Euro di cui 302,77 a carico del FEOGA. Il PSR prevede il completamento degli impegni assunti ai sensi delle vecchie misure di accompagnamento ex Reg. CE 2078/92 (misure agroambientali), 2079/92 (prepensionamento) e 2080/92 (misure forestali) e l'attivazione di tre nuove misure: E) Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali, F) Introduzione e/o mantenimento dei metodi di zootecnia biologica e dei metodi di coltivazione biologica, H) Imboschimento delle superfici agricole.

A tutt'oggi il Piano risulta concluso e i pagamenti di alcune misure, rimasti inevasi per esaurimento della dotazione finanziaria, sono transitati sul PSR 2007-2013. Anche alcune misure pluriennali attivate ai sensi del Reg. (CE) 1257/1999 continueranno i propri impegni nella programmazione 2007-2013.

L'Autorità di gestione del Piano è l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale della Regione Sardegna; all'ERSAT (oggi ARGEA – Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura) sono stati affidati i compiti in materia di attuazione delle misure, dalla ricezione delle domande fino all'invio degli elenchi di liquidazione ad AGEA (organismo pagatore).

Dal punto di vista organizzativo il coordinamento è assicurato dall'unitarietà della gestione, in quanto sia le Misure FEOGA del POR sia le Misure del PSR sono coordinate e gestite dall'Assessorato dell'Agricoltura il cui Direttore Generale è coordinatore del FEOGA Orientamento ed allo stesso tempo Autorità di gestione del PSR. Dal punto di vista sostanziale esistono collegamenti stretti tra le Misure del POR e quelle del PSR. In particolare si segnala la Misura 4.18 del POR "Formazione specifica in agricoltura", le cui azioni formative sono dirette anche ai beneficiari di Misure del PSR, in particolare per gli operatori biologici. In tal modo anche gli altri interventi attivati nel PSR come la Misura F "Misure agroambientali", sia per l'agricoltura biologica sia per la Misura di nuova introduzione nel 2005 relativa al benessere degli animali, trovano poi nel POR un'adeguata valorizzazione, ad esempio con la Misura 4.11 "Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità" e con la Misura 4.9 "Investimenti aziendali".

### *Programma Leader+ Sardegna*

Il programma Leader+ Sardegna è stato approvato con Decisione C(2002)248 del 19 febbraio 2002.

La Regione nella predisposizione del Programma ha curato la sua complementarietà e integrazione con il Programma Operativo Regionale, il Piano di Sviluppo Rurale, con le altre Iniziative Comunitarie quali Equal e Interreg III e con gli altri progetti della Programmazione negoziata.

Il Complemento di Programmazione stabilisce che la strategia dei Piani di Sviluppo Locale debba evidenziare il valore aggiunto apportato da Leader nei confronti degli altri strumenti di Programmazione, ed infatti nella selezione dei Piani di Sviluppo Locale sono stati attribuiti 10 punti alla complementarietà degli interventi previsti nei singoli PSL con le altre politiche in atto nei territori di riferimento. In tal modo è stata garantita l'integrazione dei singoli PSL con le azioni programmate attraverso gli altri strumenti attuativi degli aiuti strutturali comunitari.

Questo al fine di garantire che i PSL siano concepiti e soprattutto attuati in un'ottica di integrazione con gli altri progetti finanziati nell'ambito del POR, del PSR, di Interreg, di Equal, dei Piani pluriennali di Sviluppo Socio-Economico delle Comunità Montane, dei Programmi Integrati d'Area (PIA), dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), dei Patti Territoriali (PT).

Tutti i territori di intervento selezionati del Programma sono interessati dai principali strumenti attuativi dei fondi strutturali, quali il Programma Operativo Regionale, il Piano di Sviluppo Rurale, Interreg III A (che però in Sardegna interessa solo le Province di Sassari e Nuoro) e Equal.

Allo stato attuale di avanzamento dei Piani di Sviluppo Locale (la percentuale di realizzazione degli interventi e di spendita delle relative risorse è pari a circa l'80% del totale programmato) si può affermare che, concretamente, nella loro attuazione è stata realizzata una complementarità e sinergia con gli altri interventi comunitari ed è stata assicurata la non sovrapposizione e ripetizione di quanto già realizzato con altre tipologie di strumenti.

Il Coordinamento è assicurato, anche, dal fatto che l'Autorità di Gestione del POR è anche Autorità di Gestione del Programma Leader+ Sardegna.

Inoltre, il coordinamento è assicurato dal *Comitato di coordinamento regionale interassessoriale* istituito con Determinazione del Direttore del CRP nei primi mesi del 2003. Il Comitato è composto dall'Autorità di Gestione, che lo presiede, dal Gruppo di lavoro Leader+ del CRP e dai rappresentanti degli Assessorati Agricoltura, Ambiente, Pubblica Istruzione, Turismo e Artigianato, tale composizione assicura la complementarità e la non sovrapposizione con gli interventi gestiti direttamente dai sopra citati Assessorati.

Relativamente ai Gruppi di Azione Locale, beneficiari finali dell'Asse I e Asse II del Programma Leader+ pare significativo il loro coinvolgimento nella nuova fase della Progettazione Integrata del POR Sardegna e nella costituzione dei distretti rurali.

Infine i GAL, nel corso del 2007, rappresentati nel Partenariato economico e sociale del PSR 2007-2013 da AssoGAL Sardegna, hanno svolto un ruolo consultivo e propositivo nell'elaborazione del nuovo Programma di Sviluppo Rurale. La stesura del PSR 2007-2013, inoltre, ha tenuto conto dell'esperienza LEADER 2000 – 2006 anche attraverso le relazioni annuali di esecuzione e i Rapporti di Valutazione Intermedia.

#### *Interreg III A "Isole"*

Il Pic Interreg III A - Francia "Isole" Sardegna-Corsica-Toscana è stato approvato con Decisione C(2001) 4016 del 18 dicembre 2001 e successivamente modificato con l'ultima Decisioni (2007) 1433 del 23.3.2007. Il programma prevede la cooperazione tra la Provincia di Sassari, la Provincia di Livorno e la Corsica, ed è strutturato in quattro assi: I – Favorire l'accessibilità e l'integrazione nella zona transfrontaliera (reti e servizi); II – Realizzare una strategia trasversale di gestione e di sviluppo sostenibile del territorio (ambiente, turismo e sviluppo sostenibile); III – Sviluppare una cooperazione dinamica nella zona transfrontaliera (scambi transfrontalieri); IV – Attuazione del programma e assistenza tecnica.

L'Autorità di Gestione è un organo collegiale composto dai rappresentanti per ciascuna delle tre regioni transfrontaliere, di cui uno responsabile dell'Autorità di Gestione Ausiliaria. La rappresentanza esterna dell'Autorità di Gestione è affidata alla Regione Sardegna (CRP) e coincide con l'Autorità di Gestione del POR Sardegna che assicura il coordinamento tra i Programmi. Il Comitato di Gestione provvede alla selezione e all'approvazione definitiva dei progetti da ammettere a finanziamento, certificandone il carattere transfrontaliero, approva le azioni dirette previste dal Programma e dal Complemento di programmazione e provvede alla sorveglianza coordinata sull'attuazione del Programma. Del Comitato fanno parte anche due membri del CRP in veste di rappresentanti della Sardegna.

La Provincia di Sassari, Autorità di Gestione Ausiliaria per la Sardegna, provvede alla raccolta ed al primo esame dei progetti, e trasmette le risultanze al Comitato di Gestione, preposto alla selezione ed all'approvazione definitiva degli stessi. Prima dell'invio al Comitato di Gestione, i progetti vengono trasmessi per eventuali osservazioni al CRP, che si avvale della cooperazione degli Assessorati di volta in volta competenti per materia al fine di evitare l'eventuale finanziamento dei progetti a valere su altri programmi, garantendo in tal modo il coordinamento tra Interreg III A e le altre iniziative comunitarie.

#### *Equal*

La Commissione Europea ha approvato in data 29.03.2001 il Documento Unico di Programmazione relativo al Programma di Iniziativa Comunitaria Equal. Il programma si concentra su cinque assi: Asse I – Occupabilità; Asse II – Imprenditorialità; Asse III – Adattabilità; Asse IV – Pari opportunità; Asse V – Richiedenti asilo. Gli assi IV e V non sono stati attivati dalla Regione Sardegna.

L'Autorità di Gestione dell'Iniziativa Comunitaria Equal è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Alcune delle competenze dell'Autorità di Gestione in materia di programmazione e di

gestione dell'iniziativa comunitaria sono assegnate alle Regioni e Province Autonome, cui spetta l'attuazione del Programma a livello territoriale (Organo Intermedio). In Sardegna il ruolo è svolto dall'Assessorato al Lavoro, Formazione, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Affari Generali. Il coordinamento tra le iniziative Equal e il POR è assicurato dal Direttore generale dell'Assessorato al Lavoro in qualità di Responsabile per le azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo.

### *Progettazione Integrata*

Per la realizzazione del processo di Progettazione Integrata la Regione ha individuato un sistema di organismi e tecnici, che affiancavano gli organismi partenariali, sia a livello regionale che territoriale per accompagnare gli attori locali a partecipare efficacemente e consapevolmente alla progettazione integrata.

In particolare sono stati costituiti i seguenti organismi tecnici:

1. Il **Gruppo Regionale di Coordinamento**, che ha agito come cabina di regia e coordinatore tecnico dei processi di programmazione regionale e territoriale. Il gruppo è stato coordinato dal Direttore o dal Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione ed era costituito dai Coordinatori dei Laboratori Territoriali di Progettazione (Coordinatori Tecnici, Coordinatori Regionali del Centro Regionale di Programmazione, Coordinatori Istituzionali delle Amministrazioni Provinciali), dai Coordinatori dei Gruppi Tecnici Regionali. Aveva funzioni di coordinamento e di formulazione delle metodologie e strumenti da utilizzare per la realizzazione delle specifiche fasi e attività.
2. I **Gruppi Tecnici Regionali** hanno avuto il compito di predisporre le linee di indirizzo e i quadri di riferimento dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionali, hanno inoltre svolto la funzione di informazione e orientamento tecnico nei confronti dei Partenariati di Progetto.  
I Gruppi Tecnici Regionali erano composti da personale del Centro Regionale di Programmazione, Responsabili di Misura, personale dei Laboratori Territoriali di Progettazione, personale dalle Amministrazioni Provinciali, Esperti delle Agenzie Regionali. In particolare i gruppi tecnici regionali hanno avuto il compito di garantire la coerenza interna tra l'attuazione degli interventi regionali (in particolare le Misure del POR) e le linee operative della progettazione territoriale e integrata. I Gruppi Tecnici Regionali hanno svolto compiti esclusivamente tecnico amministrativi e da tale punto di vista garantito che ogni interesse rappresentato nel processo di progettazione integrata e territoriale potesse esprimersi e dare il suo contributo.
3. I **Laboratori Territoriali di Progettazione** sono stati costituiti da unità tecniche con il compito di supportare i singoli territori provinciali, nella definizione degli obiettivi, strategie e azioni prioritarie (territoriali e settoriali) di sviluppo, attraverso la redazione dei "Rapporti d'Area", di coordinare ed accompagnare la formazione della progettualità regionale e territoriale, l'identificazione delle idee forza, la verifica della coerenza e della fattibilità delle operazioni proposte, la coerenza con le azioni strategiche regionali e territoriali definite nell'ambito della nuova programmazione regionale.

In particolare i Laboratori territoriali hanno svolto il compito di:

- predisporre e/o acquisire tutte le analisi (territoriali, socioeconomiche, finanziarie, ambientali, ecc.) necessarie alla ricostruzione dello stato dell'arte della progettazione integrata e della programmazione territoriale, nonché all'individuazione e allo sviluppo dei documenti progettuali;
- acquisire i dati necessari alla ricostruzione del censimento della progettualità esistente ed in corso per lo sviluppo territoriale, interpretandone i risultati in chiave di proposta di intervento;
- acquisire ed elaborare le informazioni, dati, analisi, pareri, atti e documenti rilevanti prodotte dai partner e dagli attori locali, mantenendo con essi costanti incontri e relazioni;
- acquisire, valutare ed elaborare — anche nel corso di sessioni speciali allargate alla partecipazione di partner ed attori locali — le indicazioni progettuali delle Amministrazioni Locali, dei tavoli di partenariato dei PIT, delle Soprintendenze, delle Amministrazioni Centrali che avevano in corso programmi di sviluppo rilevanti per il territorio, degli Assessorati della Regione Sardegna, del sistema delle imprese, di gruppi ed associazioni espressione della società locale;
- discutere e condividere le relazioni tecniche intermedie prodotte dai sottogruppi tecnici di lavoro;

- curare la redazione dei documenti progettuali, sulla base degli schemi e dei formulari forniti dal Centro Regionale di Programmazione;
- presentare gli elaborati intermedi più significativi e i documenti progettuali, attraverso il Coordinatore regionale ed il Coordinatore locale, alla discussione del Tavolo territoriale, della Provincia, della Regione e degli altri attori rilevanti;
- rivedere ed integrare i documenti progettuali sulla base delle osservazioni ricevute dal Tavolo territoriale, dalla Provincia, dalla Regione e dagli altri attori rilevanti;
- informare la Regione, la Provincia ed il Tavolo territoriale del lavoro svolto, attraverso brevi rapporti;
- curare, conservare e diffondere memorie scritte dell'andamento, dell'organizzazione e degli esiti dei propri lavori, anche attraverso la tenuta dei verbali degli incontri;
- utilizzare l'area dedicata del sito Internet regionale, ad accesso riservato ai suoi componenti, in cui vengono pubblicati elaborati, convocazioni, verbali, analisi rilevanti, ecc., anche per favorire l'attività a distanza del Laboratorio stesso;
- promuovere un'adeguata pubblicità e comunicazione delle proprie attività;
- supportare i territori e l'Autorità di Gestione nella fase di redazione e valutazione dei Progettazione Integrata.

La valutazione dei Progetti Integrati è stata effettuata dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici che a conclusione della procedura di valutazione, ha comunicato ai Responsabili di Misura ovvero ai Responsabili di Procedimento dei bandi non finanziati dal POR Sardegna i punteggi da attribuire alle specifiche operazioni approvate nell'ambito delle graduatorie da redigere a conclusione dell'espletamento dei bandi di gara ordinari. Pertanto i Soggetti Pubblici e Privati che hanno presentato domanda di partecipazione ai Partenariati di progetto devono contestualmente, a seguito della pubblicazione dello specifico bando di gara, presentare la relativa domanda di finanziamento secondo le modalità previste dallo stesso bando di gara ordinario.

*Integrazione del POR con i Piani Operativi delle Organizzazioni di Produttori rientranti nei regimi di sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato*

Il POR Sardegna ha previsto la deroga di cui al paragrafo 3 dell'articolo 37 del Regolamento CE 1257/99 per il comparto ortofrutticolo e pertanto gli investimenti relativi alla produzione agricola potranno essere finanziati con il POR se ed in quanto non finanziati dai Programmi Operativi delle OP. Tale eccezione si giustifica in quanto in Sardegna esistono pochissime Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi del Reg. CE 2200/96 che possono finanziare interventi strutturali e la loro capacità finanziaria è insufficiente a sostenere investimenti individuali a favore delle aziende dei soci aderenti. In particolare, la deroga comprende:

- a) misure realizzate dalle imprese agricole individuali appartenenti ad organizzazioni di produttori riconosciute dalla OCM: saranno finanziate quelle iniziative non comprese nei programmi operativi e che siano coerenti e compatibili con la strategia e con gli obiettivi della organizzazione dei produttori. La coerenza deriverà da specifica dichiarazione dell'organizzazione medesima a livello di bando/avviso;
- b) misure realizzate dalle imprese agricole singole e/o associate non appartenenti ad organizzazioni di produttori riconosciute dalla OCM e, comunque, previa verifica della coerenza e compatibilità degli interventi proposti con la strategia e gli obiettivi dei piani operativi delle organizzazioni riconosciute;
- c) misure realizzate dalle imprese agricole singole e/o associate le cui aziende sono ubicate in aree non comprese nei bacini sottesi ad organizzazioni di produttori riconosciute e, comunque, previa verifica della coerenza e compatibilità degli interventi proposti con la strategia e gli obiettivi dei piani operativi delle organizzazioni riconosciute.

Dal punto di vista organizzativo il coordinamento è assicurato dall'unitarietà della gestione, in quanto sia le Misure FEOGA del POR sia i Piani Operativi delle Organizzazioni di Produttori sono coordinati e gestiti dall'Assessorato dell'Agricoltura il cui Direttore Generale è anche coordinatore del FEOGA Orientamento.

*Coordinamento con i PON che insistono sul territorio regionale*

Al fine di evitare la sovrapposizione degli interventi, garantirne la coerenza nello stesso settore e la correlazione al territorio, l'Autorità di Gestione del POR Sardegna ha provveduto all'interno dei propri uffici alla nomina di un Referente per ciascun Programma Operativo Nazionale. I referenti partecipano ai Comitati di Sorveglianza dei PON relativi alle materie di propria competenza, garantendo in tal modo il necessario collegamento tra i due livelli. A livello regionale, invece, è attuata una collaborazione tra i referenti del CRP e gli uffici regionali

competenti per settore affinché vengano attuate metodologie comuni e identificate soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi.

In fase di programmazione, la complementarietà degli interventi è assicurata dagli indirizzi per la programmazione regionale contenuti nei PON. Nella fase di attuazione, il raccordo tra Autorità ministeriali e Regioni è stato formalizzato attraverso Accordi o Protocolli di Intesa, che per la Regione Sardegna hanno riguardato i seguenti PON: PON Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione, PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno, PON Trasporti, PON Pesca e PON Scuola.

L'azione di coordinamento è rafforzata altresì dall'attività svolta in seno al Comitato di Sorveglianza del QCS Obiettivo 1 e dai Gruppi di Lavoro operativi nell'ambito del QCS stesso.

## **2.8 Compatibilità con le altre politiche comunitarie**

### **Concorrenza, appalti pubblici di lavori, forniture e servizi**

L'Autorità di Gestione garantisce nell'attuazione degli interventi l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Nel mese di settembre 2007 la Direzione Generale Politica Regionale presso la Commissione Europea ha effettuato una missione di controllo in materia di contratti d'appalto cofinanziati dal FESR. Il rapporto d'audit trasmesso alla Regione a marzo 2008, ha evidenziato alcune infrazioni sul rispetto della normativa sugli appalti pubblici. Nel mese di maggio, in risposta alle osservazioni formulate dalla CE, l'Autorità di Gestione ha inviato le controdeduzioni alle singole constatazioni. Inoltre ha informato la stessa Commissione sulle azioni poste in essere con i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma al fine di verificare la legalità e regolarità di tutte le procedure di appalto poste in essere nell'attuazione del POR 2000-2006.

In primo luogo sono state svolte una serie di consultazioni con i Direttori Generali degli Assessorati e con tutti i RdM che ha portato a definire una strategia e un piano di azione condiviso per effettuare ulteriori verifiche sulle procedure di appalto.

L'AdG ha predisposto check list specifiche che sono state trasmesse ai RdM affinché procedano a un riesame approfondito di tutte le procedure di appalti pubblici di loro competenza (inviti a presentare offerte, selezione, aggiudicazione, lavori supplementari) al fine di individuare eventuali punti critici sui quali mettere in atto delle specifiche procedure di audit.

In funzione dei risultati dei controlli effettuati si provvederà, qualora necessario, alle dovute rettifiche finanziarie.

L'attività sopra descritta costituisce un corollario al sistema di controllo dell'Amministrazione regionale, che tenderà a fornire ulteriore conferma del corretto operare degli uffici preposti alla gestione delle procedure di gara, collegate ai programmi comunitari e non.

### **Analisi del ruolo dell'Autorità ambientale regionale e della sua efficacia**

#### *Coinvolgimento dell'Autorità Ambientale nell'attuazione del POR*

Nell'esecuzione del suo mandato istituzionale, l'Autorità Ambientale è chiamata a cooperare con tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del POR per assicurare l'integrazione della componente ambientale degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.

Nel corso del 2007 ha partecipato all'attuazione del Programma soprattutto intervenendo sui bandi per la selezione delle iniziative da finanziare. In alcuni casi l'intervento si è limitato ad un semplice parere di coerenza, in altri si è proceduto all'integrazione di elementi di sostenibilità (es. Pacchetti Integrati di Agevolazioni – Sezione Turismo ed Industria) e alla valutazione delle iniziative proposte a finanziamento sulla base di criteri di sostenibilità inseriti nei bandi (es. Misura 5.1 e Pacchetti Integrati di Agevolazioni – Sezione Turismo ed Industria). Interventi particolarmente significativi hanno riguardato la Misura 1.8 "Formazione per misure dell'Asse I" Azione B - InfoAmb, Bando "Galapagos" – Azioni di informazione, comunicazione ed educazione ambientale dei cittadini (L'Autorità Ambientale è stata coinvolta in maniera attiva nel coordinamento delle azioni in fase di attuazione del bando) e i bandi relativi ai Pacchetti Integrati di Agevolazioni per le sezioni turismo e industria per i quali l'Autorità Ambientale è

stata coinvolta sia in fase di redazione del bando che in fase di valutazione delle proposte progettuali per quanto concerne specificatamente i criteri ambientali.

Al contributo dell'Autorità Ambientale nella redazione dei bandi si sta aggiungendo l'applicazione su alcuni piani del processo di Valutazione Ambientale Strategica. L'applicazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica alla redazione di tutti i piani e i programmi e in particolare a quelli che presentano un maggior impatto ambientale (trasporti, energia, città) permetterà una azione più efficace dell'Autorità Ambientale nell'inserimento di criteri di sostenibilità ambientale nei Programmi.

All'interno del processo di programmazione 2007-2013 l'AA ha condotto la VAS del nuovo POR FESR, predisponendo il rapporto ambientale e collaborando con l'Autorità della Programmazione per condurre il processo di partecipazione delle autorità con competenze ambientali e del pubblico interessato. (educazione ambientale, monitoraggio, turismo sostenibile, etc).

Uno dei risultati del processo di Valutazione Ambientale Strategica è stato in generale la presenza di criteri di sostenibilità ambientale all'interno del programma e in particolare l'inserimento di linee strategiche relative alla gestione dei rifiuti, ad azioni innovative e dimostrative sulla sostenibilità ambientale, agli Acquisti Verdi, al monitoraggio ambientale, alla tutela delle acque, alla difesa e gestione delle zone costiere. Altre integrazioni hanno riguardato l'obiettivo 6.2, con riferimento alla innovazione tecnologica mirante a promuovere prodotti e processi rispettosi dell'ambiente.

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica è stato inoltre applicato alla pianificazione regionale pertinente (Piano Forestale Regionale, Piano di Sviluppo Rurale).

### *Criticità*

La maggiore criticità incontrata è rappresentata dalla difficoltà che l'AA incontra nell'ottenere il riconoscimento del proprio ruolo di soggetto deputato ad assicurare l'integrazione di considerazioni ambientali nelle politiche settoriali: in alcuni settori, infatti, difficilmente l'ambiente è tenuto in considerazione nel momento in cui si effettuano le scelte strategiche di sviluppo. In relazione a tale criticità si ritiene che l'applicazione generalizzata della Valutazione Ambientale Strategica possa rappresentare un valido strumento di integrazione della sostenibilità ambientale.

### *Attività in corso*

L'AA prosegue la propria attività relativa all'ultima fase di attuazione del POR Sardegna attraverso la partecipazione alle Commissioni di valutazione delle iniziative (bando per i pacchetti integrati di agevolazioni- sezione turismo) e l'attuazione della Misura 1.8 Azione B – InfoAmb – Programma Galapagos in cui l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente partecipa al gruppo di coordinamento.

Per quanto riguarda i processi di Valutazione Ambientale Strategica in atto al momento è in fase di consultazione il Piano Regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani ed è in fase di attivazione il processo di VAS del Piano delle Attività Estrattive. Sono state avviate, inoltre, attività di supporto finalizzate all'attivazione dei processi di VAS dei Piani Urbanistici Comunali in adeguamento alle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale.

### *Applicazione delle principali direttive comunitarie*

*Direttiva 91/271/CEE – Acque reflue urbane - Direttiva 91/676/CEE – Nitrati- Direttiva 2000/60/CE – Direttiva quadro sulle acque:* La Regione ha provveduto all'individuazione delle aree sensibili con lo studio di aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Con DGR 1/12 del 18/01/2005 è stata designata come zona vulnerabile da nitrati una parte della piana di Arborea (OR). Con DGR 14/17 del 4/4/2006 è stato approvato in via definitiva il Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, in attuazione degli obblighi previsti dalla Direttiva 91/676/CEE (art. 19, comma 6 D Lgs 152/99). Con DGR n. 14/16 del 04/04/2006 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Tutela delle Acque previsto dall'art 44 D Lgs 152/99: nella redazione del documento si è tenuto conto delle prescrizioni dettate dalla Direttiva comunitaria 2000/60/CE, di modo che il Piano risponde già ai requisiti richiesti dalla Direttiva per i Piani di Gestione dei bacini idrografici. Durante la redazione si è anche provveduto alla ridefinizione delle aree sensibili. L'art. 22 comma 12 della L.R.

4/2006 ha inoltre istituito l'Ufficio tecnico del piano di tutela delle acque (UPTA) per lo svolgimento delle attività inerenti il Piano di tutela delle acque.

*Direttiva 91/156 CEE, 91/689 CEE, 94/62 CE – Rifiuti, e rifiuti pericolosi e imballaggi e rifiuti di imballaggi* - In attuazione del decreto Legislativo 22/97 (Decreto Ronchi) la Regione ha predisposto le tre sezioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, imballaggi), approvate rispettivamente con le DGR 57/2 del 17/12/98, 13/34 del 30/04/2002 e 29/13 del 29/08/2002. Il piano è stato trasmesso alla Commissione Europea e approvato in data 06/11/2002. La Regione ha inoltre predisposto il Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, approvato con DGR 45/34 del 5/12/2003. Da ultimo, la Regione ha provveduto, con la DGR 21/59 dell'8/4/2008, alla revisione del Piano di gestione dei rifiuti del 1998, per adeguarlo alla nuova configurazione istituzionale degli Enti locali e per renderne più ambiziosi gli obiettivi. La proposta di piano è al momento in fase di consultazione all'interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica.

*Direttiva 1999/31/CE - Discariche di rifiuti* - Con DGR 24/11 del 29.07.03 è stato emanato un "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D.Lgs. 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE". In attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. 36/03 è stato predisposto un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti.

*Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE – Uccelli selvatici e habitat*- A livello regionale risultano attualmente individuati 92 proposti Siti di Interesse Comunitario e 15 Zone di Protezione Speciale. Al fine di dare attuazione alle previsioni dell'art. 6 §1 della Direttiva Habitat (adozione di misure di conservazione che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione) la Regione ha predisposto delle "Linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000" e ha destinato una consistente parte dei fondi della Misura 1.5 alla redazione e attuazione degli strumenti di gestione. Per porre fine al contenzioso originato dalla sentenza di condanna nei confronti della Repubblica italiana nella causa C-378/01, con DGR 9/17 del 7/03/2007 sono state individuate ulteriori 22 ZPS

*Direttiva 85/337/CEE – Valutazione di impatto ambientale; Direttiva 42/2001/CE- Valutazione Ambientale Strategica*- La disciplina regionale in materia di VI A è contenuta nell'art. 31 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, modificata con la L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 18, con la L.R. 5 settembre 2000, n. 17, art. 17, e con la L.R. 29 aprile 2003, art. 20. Nel corso del 2005 con la Deliberazione n. 5/11 del 15/02/2005 la Giunta Regionale ha modificato le procedura per l'espletamento della VIA a livello regionale, al fine di renderla più efficaci (attraverso la costituzione di un Ufficio Regionale delle Valutazioni Ambientali- UVAR) e di allinearla rispetto all'evoluzione normativa europea, nazionale e regionale in materia. Con successiva DGR n. 38/32 del 2/8/2005 al suddetto UVAR è stato assegnato una funzione di coordinamento e supporto tecnico per l'espletamento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi. Con DGR n. 24/23 del 23/04/2008 sono state approvate le Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica in maniera da adeguare le norme regionali al D.Lgs. 152/2006 e al D. Lgs. 4/2008 con cui questo ultimo è stato recentemente modificato. È comunque in via di predisposizione una legge organica delle valutazioni ambientali a livello regionale.

### **Ruolo e compiti dell'Autorità per le Politiche di Genere**

L'Autorità per le Politiche di Genere è l'organismo preposto alla corretta ed efficace integrazione del principio di pari opportunità trasversalmente in tutte le misure ed assicura, altresì, la conformità degli interventi con la politica e la legislazione comunitaria in materia di pari opportunità e *mainstreaming* di genere. Tale organismo è intervenuto in tutte le fasi di attuazione del Programma svolgendo un ruolo consultivo, propositivo e promozionale nei confronti dell'Autorità di Gestione del POR Sardegna, più precisamente:

- come ruolo consultivo, coerentemente con quanto disposto dal Reg. CE 1260/99, artt. 12 e 34, l'Autorità per le Politiche di Genere è intervenuta nella fase di elaborazione di tutti i bandi attraverso un parere preventivo, che si configura come obbligatorio, anche se non vincolante, per garantire la regolarità delle operazioni, la compatibilità con la normativa comunitaria ed il rispetto della priorità trasversale "pari opportunità";

- nell'esercizio del suo compito propositivo, nella fase di revisione del Programma, è intervenuta per proporre l'inserimento di azioni e/o linee di intervento con un impatto più significativo sulle pari opportunità. Nell'ambito del processo della Progettazione Integrata, l'Autorità per le Politiche di Genere, con il supporto della *Task Force* del DPO, ha proposto ipotesi di progetti da presentare sul territorio regionale; ha redatto le Linee Guida per l'integrazione del *mainstreaming* di genere nella Progettazione Integrata e ha svolto attività di assistenza tecnica ai Laboratori provinciali di Nuoro e Oristano. Il contributo ai due territori di riferimento, visibile nei Rapporti d'area, ha riguardato la lettura del contesto in chiave di genere e l'inserimento nei Progetti Integrati di obiettivi specifici e azioni in chiave di PO. In sintesi le azioni proposte riguardano: la riqualificazione di strutture ricettive e dei servizi per rendere le realtà locali veri sistemi ospitanti per le famiglie con bambini; il sostegno alla creazione di professionalità specialistiche e nuove imprese femminili; progetti di inclusione attraverso il microcredito sociale; progetti per l'introduzione di modelli di organizzazione aziendali flessibile e innovativi finalizzati alla conciliazione tra vita professionale e familiari; progetti per lo sviluppo di modelli di cooperazione sociale e delle iniziative di inclusione e integrazione legate alla multifunzionalità dell'azienda agricola (fattorie sociali); potenziamento e miglioramento della dotazione strutturale di servizi (asili nido, servizi di prossimità) volti a facilitare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; reti di cooperazione tra Comuni per l'integrazione dei servizi scolastici, culturali e sociali e delle politiche settoriali.

La Regione Sardegna, nel corso della programmazione 2000-2006 si è contraddistinta, sia a livello nazionale che comunitario, come Regione dell'obiettivo 1 che ha operato in maniera particolarmente efficace ai fini dell'integrazione del *mainstreaming* di genere nella programmazione comunitaria grazie anche alla sperimentazione di uno specifico modello di *governance*.

Il modello della Sardegna ha rappresentato l'esperienza "pilota" del Progetto Agire POR, che prevede l'attivazione di gemellaggi tra le amministrazioni del Centro-Nord e del Mezzogiorno e tra le stesse amministrazioni dell'Obiettivo 1, sul trasferimento di "buone pratiche" per contribuire al miglioramento delle capacità di *governance* in relazione a specifici temi di interesse.

Due Regioni dell'obiettivo 1, la Regione Basilicata e la Regione Calabria, hanno chiesto l'intervento dell'Autorità per i diritti e le pari opportunità e della *task force* della Regione Sardegna, per conoscere e favorire un trasferimento di conoscenze e di metodologie adottate in relazione ai processi attivati per garantire l'implementazione del principio di pari opportunità nelle diverse fasi di programmazione, attuazione e valutazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali.

Il primo progetto di Gemellaggio dal titolo "*Il sistema di governance delle pari opportunità*", avviato nello scorso mese di marzo e concluso nel mese di giugno 2007, vede coinvolta la Regione Sardegna come regione offerente e la Regione Basilicata come regione beneficiaria.

Il secondo progetto, che vede coinvolta sempre la Regione Sardegna come offerente e la Regione Calabria come beneficiaria, dal titolo "*Sviluppo Locale orientato alle pari opportunità: l'applicazione del principio di parità e di non discriminazione nella Progettazione Integrata*" si concluderà nel mese di luglio 2008.

## 2.9 Controllo finanziario

### Riepilogo della spesa controllata al 31.12.2007

La situazione dei controlli di II livello al 31.12.2007 per i quattro Fondi strutturali del POR è la seguente.

Per il FESR si registrano al 31.12.2007 spese certificate con la domanda di pagamento per un importo pari a € 1.957.668.283,35 e controlli effettuati su 78 operazioni, che hanno comportato la verifica di € 403.008.534,14, pari al 20,59% della spesa.

Per il FEOGA a fronte di una spesa dichiarata nella domanda di pagamento al 31.12.2007 di € 632.890.560,70, è stato controllato un importo di € 87.174.138,85 su 181 operazioni, pari al 13,77% dell'avanzamento finanziario.

Per quanto attiene il FSE, al 31.12.2007 sono stati effettuati controlli su 167 operazioni per € 60.304.120,13, ovvero per un importo pari al 10,47% della spesa certificata nella domanda di pagamento al 31.12.2007, che è pari a € 576.030.299,44.



Per lo SFOP la spesa certificata al 31.12.2007 dall'Autorità di Pagamento è pari a € 37.170.680,90. I controlli hanno interessato 46 operazioni per un importo di € 28.686.719,43, pari al 77,18% della spesa.

I dati vengono riassunti nella seguente tabella:

Fondi	Popolazione	Campione		Controlli		
	Spesa rendicontata al 31.12.2007 €	Spesa campionata al 31.12.2007 €	Operazioni Campionate N.	Spesa controllata al 31.12.2007 €	Operazioni controllate N.	Spesa controllata su rendicontata %
	a	b	c	d	e	f = d/a
FESR	1.957.668.283,35	549.596.280,23	130	403.008.534,14	78	20,59%
FEOGA	632.890.560,70	124.687.596,21	206	87.174.138,85	181	13,77%
FSE	576.030.299,44	95.291.133,10	211	60.304.120,13(*)	167(*)	10,47%
SFOP	37.170.680,90	30.797.656,92	71	28.686.719,43	46	77,18%
<b>Totale</b>	<b>3.203.759.824,39</b>	<b>800.372.666,46</b>	<b>618</b>	<b>579.173.512,55</b>	<b>472</b>	<b>18,08%</b>

(\*) Su 11 operazioni, per una spesa controllata complessiva pari a € 18.209.597,61 le verifiche non sono definitivamente concluse al 31.12.2007.

Alla fine del 2007 è stato effettuato un campionamento sull'universo costituito dall'incremento di spesa tra il 31.12.2005 e il 31.10.2007.

L'elevata incidenza della spesa campionata rispetto a quella rendicontata deriva dall'esito ottenuto nella valutazione dei rischi e dal livello di confidenza che si vuole statisticamente ottenere al fine di supportare adeguatamente la certificazione finale.

Si evidenzia che per tutti e quattro i fondi viene significativamente superato il minimo richiesto di controlli su almeno il 5% della spesa, nonostante la spesa campionata non risulti completamente verificata. Inoltre, il ritardo nell'effettuazione dei controlli è solo apparente in quanto è stato considerato anche il campione estratto alla fine del 2007 e i cui controlli sono iniziati nel 2008.

## Risultati dei controlli effettuati dall'Ufficio di controllo di II livello

### Controlli organizzativi, contabili e normativi

Il system audit ha evidenziato nel 2007 il permanere di alcune carenze e inadeguatezze della struttura organizzativa in gran parte dovute al turn over del personale dedicato alla gestione e ai controlli in itinere delle operazioni; carenze che impattano sull'efficacia dei controlli stessi relativamente ai quali non sempre viene garantita l'omogeneità e la continuità di comportamenti e procedure per l'effettuazione dei controlli e la relativa formalizzazione.

Alcune criticità attengono, tuttavia, specificatamente i singoli fondi.

Per il FESR si segnala la mancanza di uniformità nei comportamenti dei Responsabili di Misura nella registrazione dei controlli espletati e dei relativi risultati, come anche in relazione alla metodologia di campionamento, laddove sia stato soggetto a verifica solo un campione selezionato.

È stata, altresì, rilevata una scarsa evidenza delle attività di controllo delle autocertificazioni prodotte dai beneficiari per le operazioni delegate agli Enti locali. Inoltre, le piste di controllo non sono risultate sempre aggiornate ovvero sono state archiviate senza indicazione della versione e della data.

Va, tuttavia, evidenziato che presso alcune Direzioni generali, anche in considerazione delle risultanze e delle indicazioni fornite a seguito delle attività di audit, sono stati avviati processi di riorganizzazione interna, i cui esiti saranno, tuttavia, riscontrabili solo nel corso del 2008.

Si segnala, infine, che, anche a seguito dell'Audit della Commissione Europea sugli appalti del settembre 2007 l'AdG ha avviato, mediante apposite check list, la verifica di tutte le operazioni del POR 2000-2006 interessate da procedure di affidamento ad evidenza pubblica, e l'effettuazione di controlli in loco a campione in base a un piano di controllo che durerà fino ad ottobre 2008.

Per quanto riguarda il FEOGA si evidenzia che, per l'anno 2007, le attività di verifica sono risultate parzialmente adeguate, per quanto riguarda le misure affidate precedentemente all'ERSAT e ora all'ARGEA, Agenzia Regionale per la Gestione e Erogazione degli Aiuti in Agricoltura, che opera come Organismo Intermedio in sostituzione dell'ERSAT. Non risultano,

infatti, ancora sufficientemente documentate le operazioni di controllo svolte ai fini della verifica dell'effettività dei pagamenti, pure se generalmente effettuate; non è data, inoltre, adeguata evidenza del controllo delle autocertificazioni rilasciate da parte dei destinatari degli aiuti.

Si rilevano, invece, ancora carenze nei controlli sulle misure direttamente gestite dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale a fronte di linee di indirizzo parzialmente adeguate e controlli poco efficaci condotti nei confronti dell'Organismo Intermedio. Va inoltre segnalato che i tempi di attivazione per l'accertamento delle irregolarità segnalate ai Responsabili di Misura dall'Ufficio Controllo II Livello sono in generale molto lunghi, e in alcuni casi, anche dietro sollecito dell'Autorità di Pagamento, non si è ottenuto riscontro degli eventuali provvedimenti adottati.

Occorre tuttavia evidenziare che l'efficacia dei sistemi di controllo attivati a seguito della riorganizzazione dell'Assessorato competente e dell'Organismo Intermedio, che ha tra le sue finalità anche la soluzione delle criticità sopra indicate, sarà piena soltanto nel 2008, con la conseguenza che una valutazione dei sistemi potrà essere più puntuale solo in occasione della stesura della prossima relazione annuale.

Per il FSE si rileva che i controlli di I livello relativi alle spese rendicontate per le attività formative finanziate dal fondo, sia in itinere che a saldo, vengono effettuati da una società esterna che provvede a sanare anche alcune situazioni di non conformità dei rendiconti riscontrate già nei primi anni di gestione del Fondo; vengono, inoltre, effettuate dal Responsabile di Misura verifiche non sistematiche sugli aspetti gestionali e procedurali delle attività in corso.

Anche nel caso di operazioni non riferite ad attività formative viene effettuata una verifica documentale per gli aspetti amministrativo e contabile.

Permangono, tuttavia, alcune situazioni critiche che attengono alle attività di controllo sui soggetti affidatari dei servizi, nel caso di erogazione di aiuti di stato, e alle attività di controllo relative alla fase di programmazione, emanazione dei bandi e attività delle commissioni di valutazione.

Criticità rispetto alle quali la Direzione Generale responsabile del Fondo si è impegnata con iniziative incisive e trasparenti: avuto riguardo ai controlli ex post sono stati effettuati i controlli sui rendiconti finali di spesa che riguardano il 100 % dei progetti; avuto riguardo ai procedimenti di recupero è stata avviata una ricognizione puntuale tesa a dare evidenza dell'esito degli stessi. È stato altresì avviato un processo di riordino degli archivi teso ad una maggiore fruibilità dei documenti e si provveduto all'aggiornamento e all'implementazione del "Vademecum per la rendicontazione", con indicazione di puntuali modalità e obblighi per la rendicontazione delle spese dirette e indirette e l'evidenza dell'effettività dei pagamenti.

Per quanto riguarda lo SFOP, dai riscontri documentali è emerso che, di fatto, le attività di programmazione, pubblicazione dei bandi e istruttoria delle domande di finanziamento sono controllate in modo non completo e sistematico, e anche sulla parte verificata non vi è sufficiente evidenza dei controlli effettuati.

Risulta, inoltre, carente e scarsamente documentata l'attività di verifica in loco; così come non sempre rimane traccia, tramite adeguate registrazioni, delle verifiche effettuate sulle singole operazioni. Inoltre, le piste di controllo non risultano sempre aggiornate ovvero vengono archiviate senza indicazione della versione e della data.

Sotto il profilo organizzativo, si segnala che non sempre vi è sufficiente attenzione affinché venga garantita una adeguata separazione di funzioni tra i soggetti che rivestono un ruolo di programmazione, gestione e controllo delle singole misure. L'Amministrazione regionale è pertanto intervenuta, disponendo il trasferimento delle competenze in materia di pesca dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale e presso quest'ultima sono stati nominati il nuovo Responsabile delle misure 4.7 e 4.8 e la nuova Autorità di Pagamento.

Inoltre all'ARGEA sono state affidate anche competenze sul settore pesca. Il nuovo assetto organizzativo produrrà i primi risultati soltanto a partire dal 2008, e pertanto ci si riserva una valutazione con la prossima relazione annuale.

Infine, anche per lo SFOP si devono segnalare tempi di attivazione per l'accertamento delle irregolarità segnalate ai Responsabili di Misura dall'Ufficio Controllo II Livello, particolarmente lunghi.

## **Irregolarità**

### **FESR**

Sono state riscontrate complessivamente 46 presunte irregolarità su 13 delle 78 operazioni controllate, per un importo complessivo di € 5.171.993,88, pari al 1,28% delle spese verificate. Le tipologie di irregolarità riscontrate in esito alle attività di verifica svolte nel corso dell'anno 2007 sono:

- mancato rispetto della normativa in materia di affidamento di incarichi professionali
- mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
- mancanza dei requisiti di ammissibilità da parte del destinatario dell'aiuto
- mancata evidenza dell'apporto di mezzi propri
- spese non ammissibili ai sensi della normativa comunitaria (mancata evidenza dell'effettività della spesa)
- discordanza tra pagamenti effettuati e documenti giustificativi della spesa
- non adeguata archiviazione dei documenti
- spese sostenute antecedentemente al periodo di eleggibilità nel POR
- mancato mantenimento della destinazione d'uso
- mancata corrispondenza tra documento giustificativo e importo certificato

I Responsabili di Misura hanno proceduto allo stralcio dalla rendicontazione sul POR di € 1.157.049,61 relativi a 22 delle 46 irregolarità segnalate dall'Ufficio di controllo di II livello.

L'Autorità di Pagamento ha proceduto allo stralcio dalla dichiarazione di spesa di complessivi euro 21.163.712,75, di cui euro 1.157.049,61 in seguito alla segnalazione del controllo di II livello.

***In merito alle rimanenti 24 presunte irregolarità, i Responsabili di Misura interessati e l'Ufficio di controllo di II livello, in accordo con l'Autorità di Gestione, stanno provvedendo ad ulteriori approfondimenti.***

### **FEOGA**

Sono state riscontrate complessivamente 13 presunte irregolarità su 11 delle 181 operazioni controllate, per un importo complessivo di € 1.413.561,83, pari al 1,62% delle spese verificate. Le tipologie di irregolarità riscontrate in esito alle attività di verifica svolte nel corso dell'anno 2007 sono:

- rendicontazione di anticipazioni erogate a favore di destinatari degli aiuti
- pagamenti effettuati precedentemente al periodo di ammissibilità fissato nel provvedimento di concessione dell'aiuto o alla presentazione della domanda di concessione dell'aiuto.

L'Organismo Intermedio, ERSAT, ha provveduto a disporre il recupero delle somme, pari a euro 573.191,95, e dei relativi interessi. Laddove l'ordine di recupero non ha trovato alcun riscontro da parte del destinatario dell'aiuto, si è proceduto all'avvio dell'escussione della polizza fidejussoria.

L'Autorità di Pagamento ha proceduto a sopprimere dalla certificazione della spesa un importo pari a euro 7.283.796,22, di cui euro 573.191,95 su operazioni soggette a verifica dell'Ufficio di Controllo di II livello.

In riferimento alle irregolarità segnalate dal controllo di II livello l'Autorità di Pagamento ha sollecitato i Responsabili di Misura alla trasmissione degli esiti delle verifiche e dell'eventuale scheda OLAF che sarebbe dovuta seguire.

### **FSE**

Sono state riscontrate complessivamente 260 presunte irregolarità su 92 delle 167 operazioni controllate, per un importo complessivo di € 499.196,51, pari al 0,83% delle spese verificate.

La tipologia di irregolarità riscontrata in esito alle attività di verifica svolte nel corso dell'anno 2007 è il mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.

I Responsabili di Misura hanno proceduto all'accertamento presso gli enti di formazione delle irregolarità segnalate negli anni precedenti e, in caso positivo, hanno disposto il relativo recupero delle somme.

Sono state stralciate dalla rendicontazione sul programma di complessivi euro 423.097,89 relativi a irregolarità segnalate dall'ufficio di controllo di II livello.

### **SFOP**

Sono state riscontrate complessivamente 25 irregolarità su 13 delle 46 operazioni controllate, per un importo complessivo di € 2.308.260,56, pari al 8,05% delle spese verificate. Tale dato è tuttavia destinato ad aumentare, considerando infatti l'importo delle irregolarità segnalate al

Responsabile di Misura nel primo quadrimestre del 2008, la percentuale si attesterebbe al 14,48%, mantenendo un'incidenza costante rispetto all'anno precedente.

Le tipologie di irregolarità riscontrate in esito alle attività di verifica svolte nel corso dell'anno 2007 sono:

- non corrette registrazioni contabili della spesa
- non corretta rendicontazione della spesa
- mancata o incompleta realizzazione dell'opera
- mancato rispetto degli adempimenti previsti nel bando in fase di attuazione
- mancata evidenza dell'effettività del pagamento
- mancato rispetto della normativa in materia di affidamento di incarichi professionali da parte dei Beneficiari finali

Non è stato comunicato alcun provvedimento da parte del Responsabile di Misura in relazione alle irregolarità segnalate, per le quali è in corso l'istruttoria da parte del nuovo Responsabile di Misura.

#### **Controlli effettuati da organismi nazionali e comunitari**

Nel corso del 2007 la Direzione Generale Politica regionale della Commissione Europea ha effettuato un audit nel settore degli appalti pubblici nell'ambito del programma, i cui esiti sono stati comunicati nel 2008.

### **3. ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA**

#### **3.1 Tabella riepilogativa, generale e per Fondo, delle spese effettive**

Di seguito si riportano due tabelle riepilogative, generali e per Fondo, delle spese effettive. Nella prima è stato riportato il piano finanziario del Programma, così come approvato con decisione C(2007) 1991 del 30.04.2007.

Nella seconda, il medesimo piano finanziario è stato rettificato per la parte FEOGA a seguito della procedura scritta avviata ad aprile 2008 a seguito della decisione di disimpegno C(2007) 6815 del 20.12.2007.

**Tabella ricapitolativa POR Sardegna 2000-2006**  
**CCI N. 1999 IT 16 1 PO 010 - Decisione C(2007) 1991 del 30.04.2007**

Asse Misura	Spesa ammissibile totale	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spese 2007	Spesa cumulata al 31.12.2007	% realizz. totale	Aree di intervento
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l = (b+c+d+e+f+g+h+i)</i>		<i>m</i>
<b>Asse I</b>	<b>1.061.924.628,00</b>	<b>81.660.064,67</b>	<b>82.989.625,86</b>	<b>91.731.594,83</b>	<b>108.117.697,15</b>	<b>77.048.972,63</b>	<b>146.565.280,55</b>	<b>165.964.982,65</b>	<b>132.015.858,96</b>	<b>886.094.077,30</b>	<b>83,44%</b>	
<b>1.1</b>	527.899.628,00	46.012.849,09	60.913.190,51	65.954.819,48	77.766.617,40	37.508.592,96	86.402.415,40	75.305.372,23	66.401.002,35	516.264.859,42	97,80%	
	232.275.836,32											44
	295.623.791,68											56
<b>1.2</b>	49.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676.773,46	2.301.743,56	22.984.717,86	5.793.869,74	39.757.104,62	80,72%	1308
<b>1.3</b>	275.606.000,00	25.329.331,45	7.287.453,87	12.351.116,57	17.095.597,45	22.918.391,64	40.460.590,18	33.290.943,83	39.699.382,67	198.432.807,66	72,00%	353
<b>1.4</b>	74.388.000,00	8.185.809,53	7.419.003,93	8.368.488,99	8.484.701,52	0,00	7.382.325,98	17.779.049,49	8.150.105,34	65.769.484,78	88,41%	343-351
	66.949.200,00											343
	7.438.800,00											351
<b>1.5</b>	49.327.000,00	1.839.471,06	7.238.213,03	4.012.912,76	1.269.591,77	1.763.456,38	5.051.867,88	6.963.228,23	5.003.198,01	33.141.939,12	67,19%	171-172
	34.528.900,00											171
	4.932.700,00											172
	9.865.400,00											353
<b>1.6</b>	21.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.757,00	408.552,33	3.207.184,97	1.407.521,94	5.292.016,24	24,18%	162-332
	19.913.530,00											332
	1.969.470,00											162
<b>1.7</b>	28.511.000,00	292.603,54	131.764,52	576.886,34	157.053,28	169.686,96	800.042,38	4.712.446,06	892.139,88	7.732.622,96	27,12%	322-323
	27.085.450,00											322
	1.425.550,00											323
<b>1.8</b>	24.056.000,00	0,00	0,00	467.370,69	3.344.135,73	3.379.128,47	1.644.520,28	1.005.003,00	4.513.717,21	14.353.875,38	59,67%	23

Asse Misura	Spesa ammissibile totale	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spese 2007	Spesa cumulata al 31.12.2007	% realizz. totale	Aree di intervento
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l = (b+c+d+e+f+g+h+i)</i>		<i>m</i>
<b>1.9</b>	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.185,76	2.113.222,56	717.036,98	154.921,82	5.349.367,12	48,63%	125-126-127
	10.000.000,00											125
	500.000,00											126
	500.000,00											127
<b>Asse II</b>	<b>379.723.372,00</b>	<b>14.059.921,35</b>	<b>11.636.560,61</b>	<b>10.780.712,31</b>	<b>22.139.316,30</b>	<b>41.926.582,79</b>	<b>49.839.834,91</b>	<b>53.875.000,84</b>	<b>45.752.186,71</b>	<b>250.010.115,82</b>	<b>65,84%</b>	
<b>2.1</b>	149.274.440,00	5.700.020,38	6.523.205,60	2.802.032,90	3.305.773,58	14.434.642,32	18.012.959,05	22.718.735,78	19.635.225,62	93.132.595,23	62,39%	354
<b>2.2</b>	49.576.932,00	4.476.382,03	3.790.832,40	1.460.770,20	3.030.422,08	10.887.696,29	6.712.730,02	7.919.999,71	3.864.795,01	42.143.627,74	85,01%	354
<b>2.3</b>	156.816.000,00	3.883.518,94	1.322.522,61	5.847.974,71	12.387.743,24	15.398.254,46	24.736.311,78	23.223.420,68	19.938.343,41	106.738.089,83	68,07%	354
<b>2.4</b>	24.056.000,00	0,00	0,00	669.934,50	3.415.377,40	1.205.989,72	377.834,06	12.844,67	2.313.822,67	7.995.803,02	33,24%	23
<b>Asse III</b>	<b>716.997.130,00</b>	<b>4.448.989,80</b>	<b>20.729.485,00</b>	<b>39.982.612,36</b>	<b>52.840.104,47</b>	<b>57.433.779,39</b>	<b>116.969.781,54</b>	<b>125.673.099,43</b>	<b>89.396.277,11</b>	<b>507.474.129,10</b>	<b>70,78%</b>	
<b>3.1</b>	46.823.758,00	0,00	0,00	289.160,64	5.058.657,42	5.011.555,77	6.674.563,28	7.516.802,30	8.638.564,26	33.189.303,67	70,88%	21
<b>3.2</b>	165.530.091,00	0,00	3.754.064,71	16.164.775,13	5.234.267,28	15.541.496,23	48.435.396,65	76.400.091,00	9.623.697,94	175.153.788,94	105,81%	21 -23
	49.659.027,30									138.523.031,95	278,95%	21
	115.871.063,70									34.630.757,99	29,89%	23
<b>3.3</b>	56.043.000,00	0,00	10.330.895,80	13.574.176,33	7.008.396,14	5.175.531,73	12.338.132,94	1.795.817,61	950.223,47	51.173.174,02	91,31%	<b>21-23-24</b>
	2.802.150,00									50.693.993,65	1809,11%	21
	14.010.750,00									479.180,37	3,42%	23
	39.230.100,00									0,00	0,00%	24
<b>3.4</b>	41.913.764,00	0,00	0,00	162.977,26	2.711.936,57	3.082.078,65	4.372.802,31	3.985.177,57	5.706.103,30	20.021.075,66	47,77%	22
<b>3.5</b>	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	960.269,53	2.737.827,69	1.333.679,66	405.829,31	429.849,39	5.867.455,58	65,19%	23
<b>3.6</b>	21.049.558,00	0,00	2.504.076,78	19.331,80	3.860.760,86	675.881,94	1.710.860,87	4.240.700,92	2.778.102,01	15.789.715,18	75,01%	23
<b>3.7</b>	33.467.475,00	1.133.895,50	2.071.486,30	3.276.579,11	2.628.507,52	4.061.877,45	3.630.321,30	4.808.116,48	10.119.920,76	31.730.704,42	94,81%	23

Asse Misura	Spesa ammissibile totale	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spese 2007	Spesa cumulata al 31.12.2007	% realizz. totale	Aree di intervento
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l = (b+c+d+e+f+g+h+i)</i>		<i>m</i>
<b>3.8</b>	21.500.000,00	0,00	0,00	432.672,27	2.100.278,58	1.556.225,55	948.035,65	2.311.280,37	3.009.445,84	10.357.938,26	48,18%	23
<b>3.9</b>	26.009.975,00	0,00	0,00	24.290,03	3.564.595,72	1.590.707,53	2.843.591,57	5.195.544,88	10.291.594,42	23.510.324,15	90,39%	23
<b>3.10</b>	69.253.000,00	0,00	0,00	230.193,15	3.592.691,87	9.933.220,18	23.532.432,48	4.353.230,56	12.808.781,31	54.450.549,55	78,63%	24
<b>3.11</b>	41.169.822,00	0,00	0,00	45.532,61	7.649.334,86	3.263.643,63	4.344.862,52	1.349.214,82	4.799.349,98	21.451.938,42	52,11%	25
<b>3.12</b>	62.752.000,00	55.849,24	1.060.454,22	4.733.340,08	8.350.115,40	4.685.500,06	6.158.697,00	10.497.691,05	7.328.702,26	42.870.349,31	68,32%	36
<b>3.13</b>	70.191.130,00	3.259.245,06	1.008.507,19	1.029.583,95	120.292,72	118.232,98	0,00	974.907,13	0,00	6.510.769,03	9,28%	181-182-183-164
	17.547.782,00											181
	39.307.033,36											182
	8.422.935,72											183
	4.913.379,17											164
<b>3.14</b>	642.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23
<b>3.15</b>	3.214.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.180,39	1.051.383,64	1.455.564,03	45,28%	23
<b>3.16</b>	29.834.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.184,63	8.445.107,07	9.433.291,70	31,62%	23-24
	23.867.242,40									7.546.633,36	31,62%	23
	5.966.810,60									1.886.658,34	31,62%	24
<b>3.17</b>	13.300.000,00							225.169,84	1.076.110,03	1.301.279,87	9,78%	23
<b>3.18</b>	5.301.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.405,31	221.160,57	2.339.341,43	3.206.907,31	60,49%	23
<b>Asse IV</b>	<b>1.274.017.910,00</b>	<b>17.491.117,38</b>	<b>39.636.733,68</b>	<b>71.303.754,39</b>	<b>115.966.082,89</b>	<b>137.479.280,83</b>	<b>234.590.908,97</b>	<b>132.015.922,65</b>	<b>162.572.154,63</b>	<b>911.055.955,42</b>	<b>71,51%</b>	
<b>4.1</b>	227.518.870,00	10.250.561,52	29.318.704,00	10.923.869,03	0,00	4.631.494,73	55.206.014,40	75.304.602,23	10.879.290,62	196.514.536,53	86,37%	161-165-413
	214.195.491,87											161
	12.669.076,10											165
	654.302,04											413



Asse Misura	Spesa ammissibile totale	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spese 2007	Spesa cumulata al 31.12.2007	% realizz. totale	Aree di intervento
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l = (b+c+d+e+f+g+h+i)</i>		<i>m</i>
<b>4.2</b>	9.000.000,00	86.764,76	574.780,38	312.355,80	139.442,40	139.185,28	-15.370,10	430.408,30	173.345,35	1.840.912,17	20,45%	163-164
	7.000.000,00											
	2.000.000,00											
<b>4.3</b>	-											161-163-165
<b>4.4</b>	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.456,65	1.635.045,68	3.719.502,33	37,20%	164-324
	6.412.000,00											164
	3.588.000,00											324
<b>4.5</b>	110.456.000,00	0,00	974.960,56	264.529,80	1.268.979,36	2.169.927,55	19.111.309,05	22.147.505,51	27.625.243,60	73.562.455,43	66,60%	171-172
	86.818.416,00											171
	23.637.584,00											172
<b>4.6</b>	64.150.000,00	0,00	0,00	5.689.622,49	22.298.553,88	19.662.042,44	4.207.701,54	896.104,49	1.832.824,76	54.586.849,60	85,09%	23-24
	51.320.000,00									43.669.479,68	85,09%	23
	12.830.000,00									10.917.369,92	85,09%	24
<b>4.7</b>	62.810.160,00	266.749,99	323.141,10	452.071,52	1.253.576,53	8.445.490,73	16.359.931,11	4.133.599,75	347.900,36	31.582.461,09	50,28%	143-144-145
	16.674.166,67									7.010.240,63	42,04%	143
	24.220.073,33									19.405.127,65	80,12%	144
	21.915.920,00									5.167.092,81	23,58%	145
<b>4.8</b>	13.180.880,00	834.453,11	927.534,59	396.695,23	105.427,70	1.495.097,19	1.151.395,97	595.645,88	81.970,14	5.588.219,81	42,40%	143-146-147-414
	1.409.500,00									765.860,93	8,71%	143
	1.530.000,00									707.452,14	46,24%	146
	8.794.785,00									3.310.402,31	37,64%	147

Asse Misura	Spesa ammissibile totale	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spese 2007	Spesa cumulata al 31.12.2007	% realizz. totale	Aree di intervento
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l = (b+c+d+e+f+g+h+i)</i>		<i>m</i>
	1.446.595,00									804.504,43	55,61%	414
<b>4.9</b>	216.302.000,00	0,00	0,00	20.481.301,92	6.966.903,55	35.511.690,49	32.742.816,76	-5.525.461,12	32.245.060,05	122.422.311,65	56,60%	111
<b>4.10</b>	136.600.000,00	0,00	0,00	3.990.329,76	4.227.128,92	33.856.980,48	18.671.687,52	7.637.092,20	49.057.865,29	117.441.084,17	85,97%	114
<b>4.11</b>	30.491.000,00	0,00	0,00	2.122.911,91	4.117.752,94	3.633.230,45	4.163.896,62	-287.593,92	3.914.172,66	17.664.370,66	57,93%	1304
<b>4.12</b>	24.001.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.866,38	2.524.241,00	-900.464,00	2.726.253,31	5.256.896,69	21,90%	1307
<b>4.13</b>	15.659.000,00	0,00	0,00	3.097.501,58	0,00	827.722,36	369.886,60	0,00	324.786,48	4.619.897,02	29,50%	1305
<b>4.14</b>	34.497.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.575,78	617.575,78	1,79%	1306-1310
	27.597.652,00									617.575,78	2,24%	1306
	6.899.413,00									0,00	0,00%	1310
<b>4.15</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>4.16</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>4.17</b>	22.781.565,00	1.685.968,20	4.056.931,74	2.554.602,84	882.429,74	1.276.125,84	389.276,18	-500.281,88	1.046.353,11	11.391.405,77	50,00%	1.313
<b>4.18</b>	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.129,28	1.691.873,02	2.110.002,30	35,17%	113
<b>4.19</b>	59.957.278,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	41.926.143,26	24.000,02	0,00	59.950.143,28	99,99%	1.302
<b>4.20</b>	143.612.534,00	4.366.619,80	3.460.681,31	917.962,51	46.220.887,87	20.118.426,91	27.286.979,06	13.653.179,26	15.812.594,42	131.837.331,14	91,80%	1.309
<b>4.21</b>	87.000.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	10.485.000,00	4.805.000,00	10.495.000,00	11.905.000,00	12.560.000,00	70.350.000,00	80,86%	112
<b>Asse V</b>	<b>371.902.000,00</b>	<b>8.126.332,28</b>	<b>9.829.316,28</b>	<b>9.715.440,09</b>	<b>9.972.842,98</b>	<b>21.943.631,53</b>	<b>51.230.692,25</b>	<b>47.024.222,75</b>	<b>58.818.297,13</b>	<b>216.660.775,29</b>	<b>58,26%</b>	
<b>5.1</b>	319.068.000,00	4.780.882,60	6.729.285,15	8.357.995,20	8.739.376,96	15.092.950,26	45.928.797,58	42.990.748,31	53.186.990,83	185.807.026,89	58,23%	352
<b>5.2</b>	28.778.000,00	3.345.449,68	3.100.031,13	1.357.444,89	445.859,14	660.426,61	403.089,65	2.721.213,01	1.875.473,61	13.908.987,72	48,33%	36-413-166
	20.576.916,00											36
	3.700.000,00											413
	4.501.084,00											166

Asse Misura	Spesa ammissibile totale	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spese 2007	Spesa cumulata al 31.12.2007	% realizz. totale	Aree di intervento
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l = (b+c+d+e+f+g+h+i)</i>		<i>m</i>
<b>5.3</b>	24.056.000,00	0,00	0,00	0,00	787.606,88	6.190.254,66	4.898.805,02	1.312.261,43	3.755.832,69	16.944.760,68	70,44%	23
<b>Asse VI</b>	<b>430.540.000,00</b>	<b>13.501.344,47</b>	<b>24.970.991,34</b>	<b>50.225.278,87</b>	<b>43.786.169,80</b>	<b>50.094.702,69</b>	<b>64.210.460,65</b>	<b>62.725.050,39</b>	<b>63.329.085,09</b>	<b>372.843.083,30</b>	<b>86,60%</b>	
<b>6.1</b>	201.572.566,00	11.589.070,01	16.128.296,18	41.136.237,41	31.529.357,62	33.641.901,22	34.532.274,94	16.997.113,06	21.529.615,12	207.083.865,56	102,73%	318-312
	198.732.053,00											318
	2.840.513,00											312
<b>6.2</b>	98.251.434,00	976.244,08	8.624.972,42	4.049.381,66	423.006,38	3.129.243,56	11.282.185,64	13.127.608,19	19.678.446,59	61.291.088,52	62,38%	317
<b>6.3</b>	94.660.000,00	936.030,38	217.722,74	1.550.997,11	3.508.878,52	5.261.255,49	14.215.892,46	32.027.529,14	21.704.689,69	79.422.995,53	83,90%	32
<b>6.4</b>	24.056.000,00	0,00	0,00	3.488.662,69	8.324.927,28	8.062.302,42	4.180.107,61	0,00	0,00	24.056.000,00	100,00%	23
<b>6.5</b>	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.800,00	416.333,69	989.133,69	8,24%	161-166-171- 36-413-415
	2.000.000,00											161
	2.000.000,00											166
	1.000.000,00											171
	5.000.000,00											36
	960.000,00											413
	1.040.000,00											415
<b>Assistenza Tecnica</b>	<b>23.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.649,61</b>	<b>2.119.388,62</b>	<b>1.759.217,91</b>	<b>3.065.013,35</b>	<b>3.487.896,07</b>	<b>4.239.452,10</b>	<b>15.498.617,66</b>	<b>66,09%</b>	
<b>7.1</b>	23.450.000,00	0,00	0,00	827.649,61	2.119.388,62	1.759.217,91	3.065.013,35	3.487.896,07	4.239.452,10	15.498.617,66	66,09%	411- 412- 413- 414- 415
	17.001.250,00											
	1.758.750,00											
	2.345.000,00											
	2.345.000,00											

Asse Misura	Spesa ammissibile totale	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spese 2007	Spesa cumulata al 31.12.2007	% realizz. totale	Aree di intervento
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l = (b+c+d+e+f+g+h+i)</i>		<i>m</i>
<b>Totale</b>	4.258.555.040,00	139.287.769,95	189.792.712,77	274.567.042,46	354.941.602,21	387.686.167,77	666.471.972,22	590.766.174,78	556.123.311,73	3.159.636.753,89	74,20%	
<b>FESR</b>	2.600.980.000,00	131.000.083,35	162.363.900,44	175.918.386,49	180.142.197,44	174.638.813,66	379.855.698,97	418.484.859,63	335.264.343,37	1.957.668.283,35	75,27%	
<b>FSE</b>	744.428.000,00	1.133.895,50	18.660.523,59	44.535.278,70	82.540.297,52	91.129.764,06	126.120.053,05	117.426.714,84	94.483.772,18	576.030.299,44	77,38%	
<b>FEOGA</b>	837.156.000,00	6.052.588,00	7.517.613,05	53.264.610,52	90.900.103,02	111.977.002,13	142.984.893,12	50.125.354,68	125.945.325,68	588.767.490,20	70,33%	
<b>SFOP</b>	75.991.040,00	1.101.203,10	1.250.675,69	848.766,75	1.359.004,23	9.940.587,92	17.511.327,08	4.729.245,63	429.870,50	37.170.680,90	48,91%	
<b>Totale</b>	4.258.555.040,00	139.287.769,95	189.792.712,77	274.567.042,46	354.941.602,21	387.686.167,77	666.471.972,22	590.766.174,78	556.123.311,73	3.159.636.753,89	74,20%	

**Tabella ricapitolativa POR Sardegna 2000-2006**  
**CCI N. 1999 IT 16 1 PO 010 - Decisione C(2007) 6815 del 20.12.2007 (\*)**

Asse Misura	Spesa ammissibile totale	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spese 2007	Spesa cumulata al 31.12.2007	% realizz. totale	Aree di intervento
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l = (b+c+d+e+f+g+h+i)</i>		<i>m</i>
<b>Asse I</b>	<b>1.056.164.520,00</b>	<b>81.660.064,67</b>	<b>82.989.625,86</b>	<b>91.731.594,83</b>	<b>108.117.697,15</b>	<b>77.048.972,63</b>	<b>146.565.280,55</b>	<b>165.964.982,65</b>	<b>132.015.858,96</b>	<b>886.094.077,30</b>	<b>83,90%</b>	
<b>1.1</b>	527.899.628,00	46.012.849,09	60.913.190,51	65.954.819,48	77.766.617,40	37.508.592,96	86.402.415,40	75.305.372,23	66.401.002,35	516.264.859,42	97,80%	
	232.275.836,32											44
	295.623.791,68											56
<b>1.2</b>	43.493.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676.773,46	2.301.743,56	22.984.717,86	5.793.869,74	39.757.104,62	91,41%	1308
<b>1.3</b>	275.606.000,00	25.329.331,45	7.287.453,87	12.351.116,57	17.095.597,45	22.918.391,64	40.460.590,18	33.290.943,83	39.699.382,67	198.432.807,66	72,00%	353
<b>1.4</b>	74.388.000,00	8.185.809,53	7.419.003,93	8.368.488,99	8.484.701,52	0,00	7.382.325,98	17.779.049,49	8.150.105,34	65.769.484,78	88,41%	343-351
	66.949.200,00											343
	7.438.800,00											351
<b>1.5</b>	49.327.000,00	1.839.471,06	7.238.213,03	4.012.912,76	1.269.591,77	1.763.456,38	5.051.867,88	6.963.228,23	5.003.198,01	33.141.939,12	67,19%	171-172
	34.528.900,00											171
	4.932.700,00											172
	9.865.400,00											353
<b>1.6</b>	21.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.757,00	408.552,33	3.207.184,97	1.407.521,94	5.292.016,24	24,18%	162-332
	19.913.530,00											332
	1.969.470,00											162
<b>1.7</b>	28.511.000,00	292.603,54	131.764,52	576.886,34	157.053,28	169.686,96	800.042,38	4.712.446,06	892.139,88	7.732.622,96	27,12%	322-323
	27.085.450,00											322
	1.425.550,00											323
<b>1.8</b>	24.056.000,00	0,00	0,00	467.370,69	3.344.135,73	3.379.128,47	1.644.520,28	1.005.003,00	4.513.717,21	14.353.875,38	59,67%	23
<b>1.9</b>	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.185,76	2.113.222,56	717.036,98	154.921,82	5.349.367,12	48,63%	125-126-127

Asse Misura	Spesa ammissibile totale	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spese 2007	Spesa cumulata al 31.12.2007	% realizz. totale	Aree di intervento
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	$l =$ $(b+c+d+e+f+g+h+i)$		<i>m</i>
	10.000.000,00											125
	500.000,00											126
	500.000,00											127
<b>Asse II</b>	<b>379.723.372,00</b>	<b>14.059.921,35</b>	<b>11.636.560,61</b>	<b>10.780.712,31</b>	<b>22.139.316,30</b>	<b>41.926.582,79</b>	<b>49.839.834,91</b>	<b>53.875.000,84</b>	<b>45.752.186,71</b>	<b>250.010.115,82</b>	<b>65,84%</b>	
<b>2.1</b>	149.274.440,00	5.700.020,38	6.523.205,60	2.802.032,90	3.305.773,58	14.434.642,32	18.012.959,05	22.718.735,78	19.635.225,62	93.132.595,23	62,39%	354
<b>2.2</b>	49.576.932,00	4.476.382,03	3.790.832,40	1.460.770,20	3.030.422,08	10.887.696,29	6.712.730,02	7.919.999,71	3.864.795,01	42.143.627,74	85,01%	354
<b>2.3</b>	156.816.000,00	3.883.518,94	1.322.522,61	5.847.974,71	12.387.743,24	15.398.254,46	24.736.311,78	23.223.420,68	19.938.343,41	106.738.089,83	68,07%	354
<b>2.4</b>	24.056.000,00	0,00	0,00	669.934,50	3.415.377,40	1.205.989,72	377.834,06	12.844,67	2.313.822,67	7.995.803,02	33,24%	23
<b>Asse III</b>	<b>716.997.130,00</b>	<b>4.448.989,80</b>	<b>20.729.485,00</b>	<b>39.982.612,36</b>	<b>52.840.104,47</b>	<b>57.433.779,39</b>	<b>116.969.781,54</b>	<b>125.673.099,43</b>	<b>89.396.277,11</b>	<b>507.474.129,10</b>	<b>70,78%</b>	
<b>3.1</b>	46.823.758,00			289.160,64	5.058.657,42	5.011.555,77	6.674.563,28	7.516.802,30	8.638.564,26	33.189.303,67	70,88%	21
<b>3.2</b>	165.530.091,00		3.754.064,71	16.164.775,13	5.234.267,28	15.541.496,23	48.435.396,65	76.400.091,00	9.623.697,94	175.153.788,94	105,81%	21 -23
	49.659.027,30									138.523.031,95	278,95%	21
	115.871.063,70									34.630.757,99	29,89%	23
<b>3.3</b>	56.043.000,00	0,00	10.330.895,80	13.574.176,33	7.008.396,14	5.175.531,73	12.338.132,94	1.795.817,61	950.223,47	51.173.174,02	91,31%	<b>21-23-24</b>
	2.802.150,00									50.693.993,65	1809,11%	21
	14.010.750,00									479.180,37	3,42%	23
	39.230.100,00									0,00	0,00%	24
<b>3.4</b>	41.913.764,00	0,00	0,00	162.977,26	2.711.936,57	3.082.078,65	4.372.802,31	3.985.177,57	5.706.103,30	20.021.075,66	47,77%	22
<b>3.5</b>	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	960.269,53	2.737.827,69	1.333.679,66	405.829,31	429.849,39	5.867.455,58	65,19%	23
<b>3.6</b>	21.049.558,00	0,00	2.504.076,78	19.331,80	3.860.760,86	675.881,94	1.710.860,87	4.240.700,92	2.778.102,01	15.789.715,18	75,01%	23
<b>3.7</b>	33.467.475,00	1.133.895,50	2.071.486,30	3.276.579,11	2.628.507,52	4.061.877,45	3.630.321,30	4.808.116,48	10.119.920,76	31.730.704,42	94,81%	23
<b>3.8</b>	21.500.000,00	0,00	0,00	432.672,27	2.100.278,58	1.556.225,55	948.035,65	2.311.280,37	3.009.445,84	10.357.938,26	48,18%	23

Asse Misura	Spesa ammissibile totale	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spese 2007	Spesa cumulata al 31.12.2007	% realizz. totale	Aree di intervento
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l</i> = ( <i>b+c+d+e+f+g+h+i</i> )		<i>m</i>
<b>3.9</b>	26.009.975,00	0,00	0,00	24.290,03	3.564.595,72	1.590.707,53	2.843.591,57	5.195.544,88	10.291.594,42	23.510.324,15	90,39%	23
<b>3.10</b>	69.253.000,00	0,00	0,00	230.193,15	3.592.691,87	9.933.220,18	23.532.432,48	4.353.230,56	12.808.781,31	54.450.549,55	78,63%	24
<b>3.11</b>	41.169.822,00	0,00	0,00	45.532,61	7.649.334,86	3.263.643,63	4.344.862,52	1.349.214,82	4.799.349,98	21.451.938,42	52,11%	25
<b>3.12</b>	62.752.000,00	55.849,24	1.060.454,22	4.733.340,08	8.350.115,40	4.685.500,06	6.158.697,00	10.497.691,05	7.328.702,26	42.870.349,31	68,32%	36
<b>3.13</b>	70.191.130,00	3.259.245,06	1.008.507,19	1.029.583,95	120.292,72	118.232,98	0,00	974.907,13	0,00	6.510.769,03	9,28%	181-182-183- 164
	17.547.782,00											181
	39.307.033,36											182
	8.422.935,72											183
	4.913.379,17											164
<b>3.14</b>	642.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23
<b>3.15</b>	3.214.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.180,39	1.051.383,64	1.455.564,03	45,28%	23
<b>3.16</b>	29.834.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.184,63	8.445.107,07	9.433.291,70	31,62%	23-24
	23.867.242,40									7.546.633,36	31,62%	23
	5.966.810,60									1.886.658,34	31,62%	24
<b>3.17</b>	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.169,84	1.076.110,03	1.301.279,87	9,78%	23
<b>3.18</b>	5.301.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.405,31	221.160,57	2.339.341,43	3.206.907,31	60,49%	23
<b>Asse IV</b>	<b>1.213.147.932,0</b>	<b>17.491.117,38</b>	<b>39.636.733,68</b>	<b>71.303.754,39</b>	<b>115.966.082,89</b>	<b>137.479.280,83</b>	<b>234.590.908,97</b>	<b>132.015.922,65</b>	<b>162.572.154,63</b>	<b>911.055.955,42</b>	<b>75,10%</b>	
<b>4.1</b>	227.518.870,00	10.250.561,52	29.318.704,00	10.923.869,03	0,00	4.631.494,73	55.206.014,40	75.304.602,23	10.879.290,62	196.514.536,53	86,37%	161-165-413
	214.195.491,87											161
	12.669.076,10											165
	654.302,04											413
<b>4.2</b>	9.000.000,00	86.764,76	574.780,38	312.355,80	139.442,40	139.185,28	-15.370,10	430.408,30	173.345,35	1.840.912,17	20,45%	163-164

Asse Misura	Spesa ammissibile totale	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spese 2007	Spesa cumulata al 31.12.2007	% realizz. totale	Aree di intervento
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l</i> = (b+c+d+e+f+g+h+i)		<i>m</i>
	7.000.000,00											
	2.000.000,00											
<b>4.3</b>	-											161-163-165
<b>4.4</b>	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.456,65	1.635.045,68	3.719.502,33	37,20%	164-324
	6.412.000,00											164
	3.588.000,00											324
<b>4.5</b>	110.456.000,00	0,00	974.960,56	264.529,80	1.268.979,36	2.169.927,55	19.111.309,05	22.147.505,51	27.625.243,60	73.562.455,43	66,60%	171-172
	86.818.416,00											171
	23.637.584,00											172
<b>4.6</b>	64.150.000,00	0,00	0,00	5.689.622,49	22.298.553,88	19.662.042,44	4.207.701,54	896.104,49	1.832.824,76	54.586.849,60	85,09%	23-24
	51.320.000,00									43.669.479,68	85,09%	23
	12.830.000,00									10.917.369,92	85,09%	24
<b>4.7</b>	62.810.160,00	266.749,99	323.141,10	452.071,52	1.253.576,53	8.445.490,73	16.359.931,11	4.133.599,75	347.900,36	31.582.461,09	50,28%	143-144-145
	16.674.166,67									7.010.240,63	42,04%	143
	24.220.073,33									19.405.127,65	80,12%	144
	21.915.920,00									5.167.092,81	23,58%	145
<b>4.8</b>	13.180.880,00	834.453,11	927.534,59	396.695,23	105.427,70	1.495.097,19	1.151.395,97	595.645,88	81.970,14	5.588.219,81	42,40%	143-146-147-414
	1.409.500,00									765.860,93	8,71%	143
	1.530.000,00									707.452,14	46,24%	146
	8.794.785,00									3.310.402,31	37,64%	147
	1.446.595,00									804.504,43	55,61%	414



Asse Misura	Spesa ammissibile totale	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spese 2007	Spesa cumulata al 31.12.2007	% realizz. totale	Aree di intervento
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l</i> = ( <i>b+c+d+e+f+g+h+i</i> )		<i>m</i>
<b>4.9</b>	183.092.000,00	0,00	0,00	20.481.301,92	6.966.903,55	35.511.690,49	32.742.816,76	-5.525.461,12	32.245.060,05	122.422.311,65	66,86%	111
<b>4.10</b>	126.362.604,00	0,00	0,00	3.990.329,76	4.227.128,92	33.856.980,48	18.671.687,52	7.637.092,20	49.057.865,29	117.441.084,17	92,93%	114
<b>4.11</b>	27.796.000,00	0,00	0,00	2.122.911,91	4.117.752,94	3.633.230,45	4.163.896,62	-287.593,92	3.914.172,66	17.664.370,66	63,55%	1304
<b>4.12</b>	16.272.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.866,38	2.524.241,00	-900.464,00	2.726.253,31	5.256.896,69	32,31%	1307
<b>4.13</b>	15.659.000,00	0,00	0,00	3.097.501,58	0,00	827.722,36	369.886,60	0,00	324.786,48	4.619.897,02	29,50%	1305
<b>4.14</b>	32.497.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.575,78	617.575,78	1,90%	1306-1310
	25.997.652,00									617.575,78	2,38%	1306
	6.499.413,00									0,00	0,00%	1310
<b>4.15</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>4.16</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>4.17</b>	20.444.961,00	1.685.968,20	4.056.931,74	2.554.602,84	882.429,74	1.276.125,84	389.276,18	-500.281,88	1.046.353,11	11.391.405,77	55,72%	1.313
<b>4.18</b>	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.129,28	1.691.873,02	2.110.002,30	35,17%	113
<b>4.19</b>	59.957.278,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	41.926.143,26	24.000,02	0,00	59.950.143,28	99,99%	1.302
<b>4.20</b>	143.625.556,00	4.366.619,80	3.460.681,31	917.962,51	46.220.887,87	20.118.426,91	27.286.979,06	13.653.179,26	15.812.594,42	131.837.331,14	91,79%	1.309
<b>4.21</b>	84.325.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	10.485.000,00	4.805.000,00	10.495.000,00	11.905.000,00	12.560.000,00	70.350.000,00	83,43%	112
<b>Asse V</b>	<b>371.902.000,00</b>	<b>8.126.332,28</b>	<b>9.829.316,28</b>	<b>9.715.440,09</b>	<b>9.972.842,98</b>	<b>21.943.631,53</b>	<b>51.230.692,25</b>	<b>47.024.222,75</b>	<b>58.818.297,13</b>	<b>216.660.775,29</b>	<b>58,26%</b>	
<b>5.1</b>	319.068.000,00	4.780.882,60	6.729.285,15	8.357.995,20	8.739.376,96	15.092.950,26	45.928.797,58	42.990.748,31	53.186.990,83	185.807.026,89	58,23%	352
<b>5.2</b>	28.778.000,00	3.345.449,68	3.100.031,13	1.357.444,89	445.859,14	660.426,61	403.089,65	2.721.213,01	1.875.473,61	13.908.987,72	48,33%	36-413-166
	20.576.916,00											36
	3.700.000,00											413
	4.501.084,00											166
<b>5.3</b>	24.056.000,00	0,00	0,00	0,00	787.606,88	6.190.254,66	4.898.805,02	1.312.261,43	3.755.832,69	16.944.760,68	70,44%	23

Asse Misura	Spesa ammissibile totale	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spese 2007	Spesa cumulata al 31.12.2007	% realizz. totale	Aree di intervento
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>l =</i> <i>(b+c+d+e+f+g+h+i)</i>		<i>m</i>
<b>Asse VI</b>	<b>430.540.000,00</b>	<b>13.501.344,47</b>	<b>24.970.991,34</b>	<b>50.225.278,87</b>	<b>43.786.169,80</b>	<b>50.094.702,69</b>	<b>64.210.460,65</b>	<b>62.725.050,39</b>	<b>63.329.085,09</b>	<b>372.843.083,30</b>	<b>86,60%</b>	
<b>6.1</b>	201.572.566,00	11.589.070,01	16.128.296,18	41.136.237,41	31.529.357,62	33.641.901,22	34.532.274,94	16.997.113,06	21.529.615,12	207.083.865,56	102,73%	318-312
	198.732.053,00											318
	2.840.513,00											312
<b>6.2</b>	98.251.434,00	976.244,08	8.624.972,42	4.049.381,66	423.006,38	3.129.243,56	11.282.185,64	13.127.608,19	19.678.446,59	61.291.088,52	62,38%	317
<b>6.3</b>	94.660.000,00	936.030,38	217.722,74	1.550.997,11	3.508.878,52	5.261.255,49	14.215.892,46	32.027.529,14	21.704.689,69	79.422.995,53	83,90%	32
<b>6.4</b>	24.056.000,00	0,00	0,00	3.488.662,69	8.324.927,28	8.062.302,42	4.180.107,61	0,00	0,00	24.056.000,00	100,00%	23
<b>6.5</b>	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.800,00	416.333,69	989.133,69	8,24%	161-166-171- 36-413-415
	2.000.000,00											161
	2.000.000,00											166
	1.000.000,00											171
	5.000.000,00											36
	960.000,00											413
	1.040.000,00											415
<b>Assistenza Tecnica</b>	<b>23.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.649,61</b>	<b>2.119.388,62</b>	<b>1.759.217,91</b>	<b>3.065.013,35</b>	<b>3.487.896,07</b>	<b>4.239.452,10</b>	<b>15.498.617,66</b>	<b>66,09%</b>	
<b>7.1</b>	23.450.000,00	0,00	0,00	827.649,61	2.119.388,62	1.759.217,91	3.065.013,35	3.487.896,07	4.239.452,10	15.498.617,66	66,09%	411- 412- 413- 414- 415
	17.001.250,00											
	1.758.750,00											
	2.345.000,00											
	2.345.000,00											
<b>Totale</b>	<b>4.191.934.954,00</b>	<b>139.287.769,95</b>	<b>189.792.712,77</b>	<b>274.567.042,46</b>	<b>354.941.602,21</b>	<b>387.686.167,77</b>	<b>666.471.972,22</b>	<b>590.766.174,78</b>	<b>556.123.311,73</b>	<b>3.159.636.753,89</b>	<b>75,37%</b>	

Asse Misura	Spesa ammissibile totale	Spese 2000	Spese 2001	Spese 2002	Spese 2003	Spese 2004	Spese 2005	Spese 2006	Spese 2007	Spesa cumulata al 31.12.2007	% realizz. totale	Aree di intervento
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	$l =$ $(b+c+d+e+f+g+h+i)$		<i>m</i>
<b>FESR</b>	2.600.980.000,00	131.000.083,35	162.363.900,44	175.918.386,49	180.142.197,44	174.638.813,66	379.855.698,97	418.484.859,63	335.264.343,37	1.957.668.283,35	75,27%	
<b>FSE</b>	744.428.000,00	1.133.895,50	18.660.523,59	44.535.278,70	82.540.297,52	91.129.764,06	126.120.053,05	117.426.714,84	94.483.772,18	576.030.299,44	77,38%	
<b>FEOGA(*)</b>	770.535.914,00	6.052.588,00	7.517.613,05	53.264.610,52	90.900.103,02	111.977.002,13	142.984.893,12	50.125.354,68	125.945.325,68	588.767.490,20	76,41%	
<b>SFOP</b>	75.991.040,00	1.101.203,10	1.250.675,69	848.766,75	1.359.004,23	9.940.587,92	17.511.327,08	4.729.245,63	429.870,50	37.170.680,90	48,91%	
<b>Totale</b>	4.191.934.954,00	139.287.769,95	189.792.712,77	274.567.042,46	354.941.602,21	387.686.167,77	666.471.972,22	590.766.174,78	556.123.311,73	3.159.636.753,89	75,37%	

(\*) Piano finanziario rettificato con procedura scritta avviata il 1 aprile 2008 e chiusa il 24 aprile 2008, a seguito della decisione di disimpegno C(2007) 6815 del 20-XII-2007

### 3.2 Pagamenti ricevuti dalla Commissione europea

La tabella che segue espone gli importi erogati al 31.12.2007 dalla Commissione europea e dallo Stato italiano a valere sullo stanziamento del POR Sardegna 2000-2006.

Fondo	Pagamenti ricevuti				
	Quota comunitaria	Quota nazionale	Totale (a)	Data accredito - quota UE -	Data di uscita - quota nazionale -
<b>FESR</b>	<b>997.594.465,83</b>	<b>727.063.184,70</b>	<b>1.724.657.650,53</b>		
Acc. del 7% 1° parte	40.457.410,00	28.320.110,00	68.777.520,00	06.10.00	28.11.00
Acc. del 7% 2° parte	40.457.410,00	28.320.110,00	68.777.520,00	06.12.00	02.02.01
I pag. int.	34.417.810,78	24.092.467,53	58.510.278,31	29.04.02	05.08.02
II pag. int.	168.722.892,44	118.251.550,94	286.974.443,38	05.02.03	31.07.03
III pag. int.	94.579.043,41	85.407.096,20	179.986.139,61	15.12.03	14.06.04
IV pag. int.	27.638.988,76	15.622.575,03	43.261.563,79	04.05.04	14.06.04
V pag. int.	28.115.569,25	22.376.175,92	50.491.745,17	11.10.04	27.10.04
VI pag. int.	32.987.213,53	20.395.772,24	53.382.985,77	04.12.04	04.12.04
VII pag.int. *	25.570.172,50	17.899.120,00	43.469.292,50	02.09.05	02.09.05
VIII pag.int**	5.397.837,04	11.847.195,00	17.245.032,04	02.09.05	02.09.05
IX pag. int.	22.657.327,91	15.860.129,00	38.517.456,91	11.10.05	17.10.05
X pag. int.	71.524.896,24	50.067.532,21	121.592.428,45	29.11.05	29.11.05
XI pag. int.	22.240.551,89	15.568.375,50	37.808.927,39	15.12.05	15.12.05
XIII pag.int.	12.874.009,75	9.011.822,74	21.885.832,49	11.01.06	11.01.06
XIV pag.int.	34.645.192,56	24.251.655,52	58.896.848,08	22.02.06	22.02.06
XV pag.int.	13.619.528,73	9.533.704,94	23.153.233,67	08.05.06	08.05.06
XVI pag.int.	34.821.656,26	24.375.240,05	59.196.896,31	07.06.06	14.06.06
XVII pag.int.	18.639.530,02	13.047.727,86	31.687.257,88	02.10.06	02.10.06
XVIII pag.int.	88.488.847,35	61.941.787,24	150.430.634,59	01.12.06	01.12.06
XIX pag.int.	71.236.278,62	51.982.212,36	123.218.490,98	19.02.07	19.02.07
XX pag.int.	7.972.190,16	5.580.547,44	13.552.737,60	04.05.07	04.05.07
XXI pag.int.	15.058.187,91	13.644.069,05	28.702.256,96	25.05.07	25.05.07
XXII pag.int.	85.471.920,72	59.666.207,93	145.138.128,65	20.12.07	24.12.07
<b>FSE</b>	<b>258.894.824,72</b>	<b>164.862.703,72</b>	<b>423.757.528,44</b>		
Acc. del 7% 1° parte	12.502.490,00	8.751.750,00	21.254.240,00	15.12.00	14.02.01
Acc. del 7% 2° parte	12.502.490,00	8.751.750,00	21.254.240,00	22.12.00	02.03.01
I pag. int.	7.042.480,26	4.929.736,18	11.972.216,44	22.05.2002	29.03.2002
II pag. int.	8.258.572,88	5.781.001,02	14.039.573,90	08.10.2002	16.09.2002
III pag. int.	13.972.469,25	9.780.728,48	23.753.197,73	25.03.2003	18.03.2003
IV pag. int.	8.210.573,33	5.747.401,33	13.957.974,66	02.10.2003	03.10.2003
V pag. int.	24.578.624,69	17.205.037,28	41.783.661,97	19.12.2003	26.11.2003
VI pag. int.	9.081.883,68	6.357.318,56	15.439.202,24	08.03.2004	26.02.2004
VII pag. int.	13.160.942,36	9.212.659,65	22.373.602,01	01.10.2004	22.09.2004

Fondo	Pagamenti ricevuti				
	Quota comunitaria	Quota nazionale	Totale (a)	Data accreditato - quota UE -	Data di uscita - quota nazionale -
VIII pag. int.	7.755.935,51	5.429.154,86	13.185.090,37	30.11.2004	03.12.2004
IX pag. int.	26.938.397,74	18.856.878,42	45.795.276,16	03.08.2005	03.08.2005
X pag. int.	8.381.470,86	5.867.029,60	14.248.500,46	02.09.2005	02.09.2005
XI pag. int.	4.975.002,57	3.482.501,80	8.457.504,37	13.10.2005	13.10.2005
XII pag. int.	19.092.332,93	13.364.633,05	32.456.965,98	09.12.2005	09.12.2005
XIII pag. int.	15.788.205,73	11.051.907,84	26.840.113,57	14.02.2006	10.03.2006
XIV pag. int.	7.577.287,05	5.304.100,94	12.881.387,99	14.09.2006	14.09.2006
XV pag. int.	6.891.063,66	4.823.744,56	11.714.808,22	12.12.2006	12.12.2006
XVI pag. int.	44.245.006,72	14.607.653,30	58.852.660,02	05.03.2007	05.03.2007
XVII pag. int.	7.939.595,50	5.557.716,85	13.497.312,35	21.09.2007	21.09.2007
<b>FEOGA***</b>	<b>293.063.293,35</b>	<b>200.225.560,73</b>	<b>493.288.854,08</b>		
Acc. del 7%	28.425.460,00	19.897.850,00	48.323.310,00	15.12.00	14.12.01
I Pag. int.	2.777.949,00	1.944.256,41	4.722.205,41	03.07.02	27.09.02
II Pag. int.	3.954.528,00	2.831.076,72	6.785.604,72	04.02.03	11.03.03
III Pag. int.	25.721.100,00	18.417.653,34	44.138.753,34	30.04.03	22.07.03
IV Pag. int.	2.819.795,00	8.884.086,74	11.703.881,74	22.01.04	27.05.04
V Pag. int.	44.724.291,00	18.356.175,35	63.080.466,35	30.04.04	27.05.04
VI Pag. int.	6.905.957,00	4.834.170,08	11.740.127,08	22.12.04	01.04.05
VII Pag. int.	5.026.157,00	3.518.309,81	8.544.466,81	22.12.04	06.04.05
VIII Pag. int.	20.181.918,00	14.665.425,53	34.847.343,53	30.12.04	04.04.05
IX Pag. int.	21.975.572,00	15.382.900,81	37.358.472,81	08.08.05	02.09.05
X Pag. int.	8.167.203,00	5.717.042,10	13.884.245,10	05.09.05	05.09.05
XI Pag. int.	18.745.423,00	13.121.796,75	31.867.219,75	09.12.05	09.12.05
XII Pag. int.	44.579.819,62	31.205.873,73	75.785.693,35	06.03.06	06.03.06
XIII Pag. int.	10.707.596,82	7.495.317,78	18.202.914,60	10.09.06	14.09.06
XIV Pag. int.	2.927.998,91	2.049.599,24	4.977.598,15	06.12.06	06.12.06
XV Pag. int.	11.427.081,00	7.998.957,13	19.426.038,13	20.02.07	20.02.07
XVI Pag. int.	9.249.552,00	6.582.944,24	15.832.496,24	25.05.07	ND
XVII Pag. int.	24.745.892,00	17.322.124,97	42.068.016,97	19.07.07	ND
<b>SFOP****</b>	<b>14.893.264,81</b>	<b>10.425.595,20</b>	<b>25.318.860,01</b>		
Acc. del 7%	1.890.770,00	1.323.560,00	3.214.330,00	10.01.01	23.02.01
I Pag. int.	682.911,60	1.274.501,90	2.891.077,83	28.05.02	14.11.04
II Pag. int.	281.819,52			18.02.03	
III Pag. int.	651.844,81			15.03.04	
IV Pag. int.	920.031,32	501.123,18	1.421.154,50	08.08.05	09.09.05
V Pag. int.	2.606.614,90	1.824.630,43	4.431.245,33	08.08.05	09.09.05
VI Pag. int.	490.303,87	343.337,88	833.641,75	20.12.05	23.12.05
VII Pag. int.	5.666.058,86	3.966.241,22	9.632.300,08	06.03.06	06.03.06
VIII Pag. int.	1.702.909,93	1.192.200,59	2.895.110,52	20.02.07	20.02.07
<b>TOTALE</b>	<b>1.564.445.848,71</b>	<b>1.102.577.044,35</b>	<b>2.667.022.893,06</b>		

\* A fronte di una richiesta pari a € 25.570.172,50 l'U.E. ha trattenuto l'importo di € 6.418.235,56 a compensazione del saldo del contributo POP 1994/1995

\*\* A fronte di una richiesta pari a € 16.924.564,00 l'UE ha rettificato l'importo a € 5.397.837,04, a seguito della sospensione relativa alla Misura 6.1, in attesa dell'approvazione dei "grandi progetti"

\*\*\* *FEOGA: La quota comunitaria accreditata, a valere sulle domande di pagamento di ottobre e dicembre 2002, differisce rispetto alla somma richiesta, rispettivamente di - € 89.427,49 e - € 679.260,84, somme non riconosciute sulla Misura 4.20. La quota nazionale accreditata, a valere sulla domanda di pagamento di dicembre 2003, differisce rispetto alla somma richiesta di - € 5.565.116,04. Tali somme sono state accreditate a gennaio 2008 con il pagamento della domanda di novembre 2007.*

\*\*\*\* *SFOP: Le somme accreditate derivano dal calcolo effettuato dai Servizi Finanziari della Commissione e dal MEF sulle domande di pagamento inoltrate.*

Le date di accredito si riferiscono alla quietanza di accreditamento della quota comunitaria, mentre quelle di uscita, quando riportate, sono relative al trasferimento della quota nazionale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### 4. Stato di avanzamento degli Assi prioritari e delle Misure

##### Asse I – Risorse naturali

###### Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
<b>FESR</b>	977.614.628,00	977.614.628,00	488.807.314,00	488.807.314,00	-
<b>FSE</b>	24.056.000,00	24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00	-
<b>FEOGA*</b>	54.493.892,00	54.493.892,00	27.246.946,00	27.246.946,00	-
<b>Totale</b>	<b>1.056.164.520,00</b>	<b>1.056.164.520,00</b>	<b>528.082.260,00</b>	<b>528.082.260,00</b>	<b>-</b>

\* Piano Finanziario rettificato secondo la decisione C(2007) 6815 del 20-XII-2007

###### Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
<b>2000-2006</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>
<b>FESR</b>	977.614.628,00	1.014.071.695,34	103,73	834.844.616,94	85,40
<b>FSE</b>	24.056.000,00	14.644.114,50	60,88	11.313.597,42	47,03
<b>FEOGA*</b>	54.493.892,00	49.429.837,43	90,71	45.175.204,63	82,90
<b>Totale</b>	<b>1.056.164.520,00</b>	<b>1.078.145.647,27</b>	<b>102,08</b>	<b>891.333.418,99</b>	<b>84,39</b>

\* Piano Finanziario rettificato secondo la decisione C(2007) 6815 del 20-XII-2007

###### Pagamenti certificati al 31.12.2007

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
<b>2000-2006</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>
<b>FESR</b>	977.614.628,00	826.633.730,18	84,56
<b>FSE</b>	24.056.000,00	14.353.875,38	56,67
<b>FEOGA</b>	54.493.892,00	45.106.471,74	82,77
<b>Totale</b>	<b>1.056.164.520,00</b>	<b>886.094.077,30</b>	<b>83,90</b>

Anche per l'annualità 2007, all'avanzamento finanziario dell'Asse contribuiscono le Misure cofinanziate dal FESR che, in termini di impegni, incidono sulla spesa ammissibile dell'intero Asse per oltre il 94%. Conseguentemente anche gli importi dei pagamenti monitorati e delle spese certificate risentono dell'andamento positivo del FESR: con un ammontare pari a € 834.844.616,94 ed € 826.633.730,18, le erogazioni si attestano rispettivamente all'85,40% e all'84,56% del costo ammissibile del Fondo all'interno dell'Asse.

Il FSE contribuisce all'Asse I, con la sola Misura 1.8, che registra un incremento delle realizzazioni, di circa cinque milioni di euro rispetto all'annualità precedente. La capacità di spesa della succitata Misura si attesta intorno al 56,67% dello stanziamento disponibile.

Per quanto concerne l'attuazione finanziaria del FEOGA, l'avanzamento dell'Asse è principalmente imputabile alla Misura 1.2. Gli impegni aumentano di circa 7,4 Meuro e i

pagamenti di circa 6 Meuro, facendo rilevare incrementi rispettivamente del 18% e del 17% rispetto ai corrispondenti valori rilevati alla fine del 2006.

Nelle tabelle sopra riportate è indicato il costo programmato successivo al disimpegno automatico delle risorse relative all'annualità 2004 (decisione C(2007) 6815 del 20-XII-2007).

Le tabelle presenti nell'analisi delle singole misure cofinanziate dal FEOGA, indicano invece il costo programmato precedente alla decurtazione delle risorse, in quanto, il nuovo Piano Finanziario del Complemento di Programmazione rimodulato per misura, è stato inviato alla Commissione Europea con procedura scritta nel mese di marzo 2008.

Nelle schede che seguono vengono riportate, per singola misura, le informazioni relative all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico registrate nel corso dell'annualità 2007.

In merito agli indicatori fisici si precisa che, qualora fossero stati rilevati nel presente rapporto dati più aggiornati di quelli inseriti in *MonitWeb*, si provvederà all'adeguamento di questi ultimi entro il 31/12/2008, prossima scadenza istituzionale prevista per la validazione del monitoraggio fisico.

## Misura 1.1 – Ciclo integrato dell'acqua - FESR

### 4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a garantire adeguate disponibilità idriche alla regione – attraverso la razionalizzazione e la valorizzazione delle infrastrutture esistenti – al miglioramento delle condizioni di fornitura e al risparmio, risanamento e riuso della risorsa idrica.

### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
527.899.628,00	527.899.628,00	263.949.814,00	263.949.814,00	-

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	527.899.628,00	591.037.743,58	111,96	517.844.171,21	98,10

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	527.899.628,00	516.264.859,42	97,80

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.



#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art.29, par.4, del Reg. (CE) n.1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Con la modifica del piano finanziario nel 2007, la dotazione complessiva della Misura è stata incrementata di € 17.246.628,00; a fronte di ciò, al 31.12.2007 essa registra ancora un *overbooking* di impegni di circa il 122% del costo ammesso. I pagamenti ammontano a € 517.844.171,21, pari a una capacità di spesa del 98,10%. Le spese certificate risultano pari a € 516.264.859,42, dato che lascerebbe intendere il conseguimento, entro breve, del *target* di spesa.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Realizzazioni attese	Realizzazioni effettive
<b>Acqua potabile</b>			
<b>Accumulo</b>			
<b>Altre opere d'accumulo</b>			
Interventi	n.	3	1
Capacità impianti	mc	30.000.000	18.073.000
<b>Captazione e adduzione</b>			
<b>Interventi per uso civile</b>			
Lunghezza rete	km	50	97,50
Capacità impianti	mc/sec	2,8	5,55
Interventi	n.	4	70
<b>Interventi per uso agricolo</b>			
Lunghezza rete	km	60	-
Capacità impianti	mc/sec	1	-
Interventi	n.	2	-
<b>Interventi per uso plurimo</b>			
Lunghezza rete	km	100	72,60
Capacità impianti	mc/sec	20	17,50
Interventi	n.	6	4
<b>Rete idrica</b>			
<b>Reti urbane</b>			
Lunghezza rete	km	50	42,84
<b>Grandi schemi idrici</b>			
Lunghezza rete	km	60	34,16
Interventi	n.	8	6
<b>Interventi per riduzione perdite</b>			
Lunghezza rete	km	50	81,99
Interventi	n.	2	
<b>Contatori installati</b>			
Utenti interessati per contatori	n.	6.000	
<b>Stoccaggio e sollevamento acqua potabile</b>			
<b>Stoccaggio e sollevamento acqua potabile</b>			
Interventi	n.	2	3
Capacità impianti	mc/g	1.200	51.840

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Realizzazioni attese	Realizzazioni effettive
<b>Acque Reflue - Depurazione</b>			
<b>Rete fognaria</b>			
<b>Rete fognaria</b>			
Lunghezza rete	km	300	271,74
<b>Stoccaggio e sollevamento acque reflue</b>			
<b>Stoccaggio e sollevamento acque reflue</b>			
Capacità impianti	mc/g	600.000	-
<b>Trattamento e depurazione</b>			
<b>Trattamento secondario</b>			
Interventi	n.	2	14
Abitanti equivalenti	n.	65.000	63.811
<b>Trattamento terziario</b>			
Interventi	n.	16	24
Abitanti equivalenti	n.	1.000.000	1.570.067
Reflui trattati in impianti resi conformi al DLgs 152/99	mc/a	70.000.000	79.531.849

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Anche per il 2007 si conferma un avanzamento nelle realizzazioni fisiche sia per quanto riguarda le infrastrutture idriche (Categoria UE Acqua potabile), sia per le opere fognario-depurative (Categoria UE Acque Reflue-Depurazione). A fronte di ulteriori progetti in esecuzione che saranno ultimati entro il 2008, è possibile affermare che per la Misura in oggetto saranno conseguiti i valori attesi.

Per quanto riguarda la Categoria "Acqua potabile" per le sottotipologie di progetto, classificate nell'ambito della tipologia "Captazione e adduzione", si rileva quanto segue:

- gli "Interventi per uso civile" riguardano 70 interventi per complessivi 97,50 km di rete e che portano la capacità degli impianti a 5,55 mc/sec; tali dati sono presumibilmente destinati a incrementarsi nel corso dell'anno poiché altre 13 operazioni risultano ancora *in itinere*
- gli "Interventi per uso plurimo" ultimati si riferiscono a 4 interventi che coprono 72,60 km di rete e che portano la capacità degli impianti a 17,50 mc/sec;
- gli "Interventi per uso agricolo" non risultano avviati".

Per la tipologia "Rete idrica":

- i km di "Reti urbane" interessati dagli interventi sono saliti a 42,84; tenendo conto dei 9 interventi ancora in esecuzione, sono destinati ulteriormente a incrementarsi;
- gli interventi conclusi per la sottotipologia "Grandi schemi idrici" hanno interessato 34,16 km di rete e sono anch'essi destinati ad aumentare nel 2008;
- così come si incrementeranno i km di rete interessata da "Interventi per riduzione perdite", che a fine 2007 sono stati misurati in 81,99 km;
- il numero dei contatori installati sarà disponibile nel Rapporto finale di esecuzione.

Per la tipologia "Stoccaggio e sollevamento acqua potabile" i 3 interventi realizzati hanno superato il *target* previsto per fine programma relativamente all'indicatore "Capacità impianti", poiché nella quantificazione non erano state considerate le realizzazioni di serbatoi che hanno capacità di stoccaggio maggiore rispetto ad altri impianti.

La quantificazione degli indicatori relativi agli interventi di riduzione delle perdite, ancora in realizzazione, e quella relativa ai contatori, per i quali si stanno raccogliendo i dati, sarà riportata nel rapporto finale di esecuzione.

Nella Categoria "Acque Reflue-Depurazione":

- i km di “Rete fognaria” realizzati a tutto il 2007 sono stati quantificati in 271,74, raddoppiando rispetto ai valori rilevati nel 2006;
- per la tipologia “Trattamento e depurazione” nell’ambito della classificazione della sottotipologia “Trattamento secondario” gli interventi ultimati risultano pari a 14 e interessano 63.811 abitanti; mentre per la sottotipologia “Trattamento terziario” gli interventi ultimati a fine anno risultano pari a 24, per abitanti equivalenti pari a 1.570.067 e per reflui trattati in impianti resi conformi al Dlgs 152/99 pari a mc/a 79.531.849.

Per l’indicatore relativo alla capacità impianti della tipologia “Stoccaggio e sollevamento acque reflue, il dato sarà disponibile nel rapporto finale di esecuzione poiché la capacità in metri cubi a giornata potrà essere verificata soltanto a consuntivo.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<b>Infrastrutture idriche</b>			
<i>Perdite in percentuale (perdite/mc immessi in rete)</i>	%	55	55,58
<b>Opere fognario-depurative</b>			
<i>Capacità di depurazione</i>	A.E.	3.430.000	3.800.000
<i>Utenze servite da depuratore</i>	%	85	87,5

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Per quanto riguarda le infrastrutture idriche, a fine 2007, si è proceduto all’individuazione di un indicatore di risultato più appropriato rispetto a quello che prevedeva il calcolo della riduzione complessiva delle perdite in fase di adduzione e in fase di distribuzione, poiché soltanto il primo valore possedeva buoni margini di affidabilità, pur se teneva conto sia delle perdite fisiche, sia di quelle amministrative (differenza tra volumi immessi in rete e volumi effettivamente fatturati alle utenze). Tali dati sono stati forniti dai gestori che hanno preceduto ABBANOVA Spa, quest’ultimo, dopo opportune analisi e verifiche ha rilevato che le perdite fisiche erano superiori a quelle amministrative; da ciò la necessità di individuare un nuovo indicatore che consentisse altresì una continuità nella verifica dei target e che è quello riportato nel Complemento di Programmazione vigente e indicato nel presente Rapporto. E’ opportuno segnalare che, in fase di predisposizione del proprio Piano industriale, ABBANOVA Spa ha comunque calcolato una riduzione delle perdite del 55,58%. Tale dato è destinato ulteriormente a modificarsi, anche a fronte degli interventi di riqualificazione delle reti idriche ancora in esecuzione.

I risultati conseguenti alle attività connesse alla realizzazione di opere a carattere fognario depurativo hanno incrementato i valori relativi alla capacità di depurazione, misurata in abitanti equivalenti, che a fine 2007 risultano pari a 3.800.000 e in utenze servite da depuratore che risultano pari all’87,5%. Tali dati consentono, inoltre, il conseguimento dell’obiettivo relativo al progressivo adeguamento degli standard di qualità, di servizio e ambientali previsti dalla normativa comunitaria e nazionale (DLsgl. 152/99), nonché la creazione di condizioni favorevoli per il riutilizzo delle acque depurate.

##### 4.E Osservazioni generali relative all’attuazione

Su 237 operazioni ammesse al finanziamento della Misura 1.1 e tutte avviate, quelle ultimate al 31.12.2007 risultano pari a 155, di cui 95 di competenza dell'Assessorato ai lavori pubblici e 60 di competenza dell'Assessorato dell'Ambiente.

In particolare, per gli interventi gestiti dall'Assessorato ai lavori pubblici:

- dei 9 interventi inseriti nell'Accordo di Programma Quadro "Risorse idriche – Opere depurative" del 26.02.2002, non si registrano variazioni rispetto al 2006: le opere ultimate risultano 7;
- così come non si registrano variazioni rispetto allo scorso anno per le 24 operazioni approvate con il Bando "Riqualificazione reti idriche urbane del 29.07.2002 e con graduatoria pubblicata il 09.12.2002. Il numero delle opere concluse è invariato rispetto allo scorso anno;
- risultano invece concluse 54 operazioni delle 71 inserite nel POT 2004 Risorse idriche;
- sono ancora in esecuzione 4 dei 21 interventi classificati come "Operazioni in corso di realizzazione", il cui costo ammesso complessivo copre oltre la metà del *budget* di Misura

Complessivamente i progetti ammessi a finanziamento per tale Assessorato ammontano a € 384.280.098,88, gli impegni sottoscritti ammontano a € 289.474.805,83 e i pagamenti dei beneficiari finali a € 253.771.128,95.

Per gli interventi gestiti dall'Assessorato dell'Ambiente, al 31.12.2007:

- dei 24 interventi inseriti nel POT 2004, 6 risultano conclusi e 18 in corso; in particolare per le operazioni in esecuzione devono essere effettuati pagamenti per circa 9 Meuro;
- dei 41 interventi classificati nell' iter "Opere fognario depurative, 28 risultano conclusi e 13 ancora in corso;
- dei 14 progetti inseriti nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Risorse idriche - Opere fognario depurative", di cui sopra, 7 risultano conclusi e 7 ancora in realizzazione;
- delle 7 operazioni conformi agli strumenti generali di programmazione e agli indirizzi generali della Regione di cui alla DGR 50/13 del 30.11.2004, 4 risultano concluse e 3 in corso;
- dei 26 progetti individuati dall'Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica n. 397 del 27.05.2004, 15 risultano ultimati e 11 in corso.

I progetti ammessi a finanziamento dall'Assessorato dell'Ambiente ammontano a € 360.393.428,68, gli impegni sono pari a € 301.562.937,75 e i pagamenti dei beneficiari finali a € 264.073.042,26.

## **Misura 1.2 – Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA**

### **4.A Descrizione della Misura**

La misura è finalizzata ad assicurare un'adeguata disponibilità idrica per le attività produttive agricole, sostenendo l'introduzione di meccanismi che possono migliorare la gestione delle risorse idriche. Sono previsti due tipi d'interventi: a) acquisto e implementazione di impianti di misurazione, b) razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili.

### **4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)**

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
<b>49.254.000,00</b>	<b>49.254.000,00</b>	<b>24.627.000,00</b>	<b>24.627.000,00</b>	-

\* A seguito della decisione C(2007) 6815 del 20-XII-2007 a aprile 2008 è stata avviata la procedura scritta di modifica del PF del CdP, pertanto il nuovo costo programmato della misura è: €43.493.892,00.

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	49.254.000,00	43.390.756,27	88,10%	39.757.104,64	80,72%

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	49.254.000,00	39.757.104,62	80,72%

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

Con riferimento all'installazione degli impianti di misurazione aziendali, l'ammissibilità delle spese decorre dal 26 giugno 2004, data di notifica del POR alla Commissione Europea in seguito alla revisione intermedia.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura 1.2 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Nell'anno di riferimento la Misura ha fatto registrare un incremento sia nei valori d'impegno sia nei pagamenti. I primi, in valore assoluto, si attestano a € 43.390.756,27, con una crescita del 18,51% rispetto all'annualità precedente, mentre la spesa cresce del 17,06%, portandosi a € 39.757.104,64. Le capacità d'impegno e di pagamento, si attestano rispettivamente a 88,10% ed a 80,72% del costo totale programmato.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Gestione delle risorse idriche per l'agricoltura</b>			
<b>Reti irrigue interaziendali</b>			
<b>Nessuna sottotipologia</b>			
Rete irrigua interessata	km	400	71,03
<b>Altri interv. gestione risorse idriche</b>			
<b>Nessuna sottotipologia</b>			
Progetti	n	13	3
Impianti di misurazione di consumi idrici installati	n	56.000	4.323

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto Annuale di Esecuzione*. Gli indicatori comuni relativi alla Misura 1.2 sono contenuti nella Tabella q Gestione delle risorse idriche in agricoltura (Capitolo IX, art. 33 del Regolamento n. 1257/99). Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta avviata (codice X) e i valori numerici relativi alle operazioni approvate nell'anno sono riportati nella Tabella q.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Rispetto l'anno precedente si registra un avanzamento dell'indicatore "*Impianti di misurazione di consumi idrici installati*" legato alla conclusione di ulteriori 2 operazioni. Pertanto la situazione dei 5 progetti approvati con il programma 2003 è la seguente:

- i Consorzi di Bonifica della Sardegna Meridionale, della Gallura e del Cixerri hanno concluso l'intervento;
- il progetto presentato dall'Ente Autonomo del Flumendosa è stato revocato;
- l'intervento del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale è in fase di completamento.

Il valore realizzato si discosta notevolmente da quello atteso, a causa delle difficoltà d'implementazione dei contatori pluri aziendali incontrate da parte dei Consorzi di Bonifica, ma si prevede di raggiungere l'obiettivo a fine programma con l'utilizzo dei contatori aziendali previsti dal Programma 2006.

Con riferimento all'intervento b), risultano conclusi 14 progetti che hanno interessato una rete irrigua di 71,03 Km, un altro intervento è in fase conclusiva.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Acqua erogata a volume/totale acqua erogata	%	50	46,2%

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Il volume idrico misurato è il 46,2% del totale dell'acqua erogata. Il dato si riferisce ai Consorzi di Bonifica della Sardegna Meridionale, della Gallura e del Cixerri (che hanno concluso l'intervento di installazione degli Impianti di misurazione dei consumi idrici) e al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale (in fase di completamento). L'obiettivo a fine programma sarà raggiunto con l'utilizzo dei contatori aziendali installati con il Programma 2006.

##### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Riguardo al programma di spesa approvato dalla Giunta Regionale nel luglio 2003, con il quale è stato programmato il 58% circa delle risorse della misura, si rileva uno slittamento nella realizzazione degli interventi. Inizialmente sono stati registrati dei ritardi da parte dei Consorzi di Bonifica nella presentazione dei progetti definitivi. In seguito notevoli difficoltà strutturali sono state incontrate nell'attuazione dell'intervento a), per l'installazione dei contatori "pluri aziendali", pertanto con la riprogrammazione di metà periodo è stata introdotta la possibilità d'acquisto e utilizzo da parte dei Consorzi di Bonifica di "contatori aziendali" inizialmente non ammessa dal POR.

Per quanto concerne l'attuazione dell'intervento b) si sono presentati dei problemi tecnici in fase di realizzazione che hanno portato, nel corso del 2006 alla revoca di 6 operazioni per un importo di 8,5 Meuro.

Nel mese di luglio 2006, la Giunta Regionale ha approvato un nuovo programma di spesa sull'azione 1.2.a, ritenuto prioritario ai fini della politica di risparmio delle risorse idriche, per un importo complessivo di € 20.795.171,34; con il programma di spesa approvato sono stati selezionati 9 nuovi interventi.

Nel 2007 sono state effettuate le concessioni di delega a favore dei Consorzi di Bonifica che quindi hanno avviato le procedure di gara per l'acquisto dei contatori. Nel corso del 2008 gli interventi finanziati giungeranno alla completa esecuzione.

### Misura 1.3 – Difesa del suolo – FESR

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a creare una situazione di generale sicurezza dei sistemi naturali e insediativi regionali, a evitare danni economici conseguenti ai fenomeni di dissesto, a garantire la salvaguardia dell'ambiente e la conservazione della biodiversità.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
275.606.000,00	275.606.000,00	137.803.000,00	137.803.000,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	275.606.000,00	253.144.781,40	91,85%	200.180.622,74	72,63%

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	275.606.000,00	198.432.807,66	72%

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

##### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n.1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2007 la spesa dei beneficiari finali risulta di € 200.180.622,74, pari al 72,63% del costo totale. L'incremento rispetto al 31.12.2006, è di oltre 27 Meuro. Le spese certificate ammontano a € 198.432.807,66; gli impegni rappresentano circa il 92% della spesa ammissibile e risultano pari a € 253.144.781,40. Le spese certificate di € 198.432.807,66 e si collocano al di sotto di 2 punti percentuali della media dei pagamenti FESR, calcolata pari al 75% della spesa ammissibile.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale</b>			
<b>Potenziamento strutture e servizi di protezione civile</b>			
<b>Potenziamento strutture e servizi di protezione civile</b>			
Interventi	n.	100	-
Popolazione beneficiaria potenziale	n.	1.500.000	-
Infrastrutture realizzate. e/o riqualificate per prevenzione incendi	n.	12	-
<b>Messa in sicurezza siti</b>			
<b>Siti a rischio idrogeologico</b>			
Interventi	n.	412	119
Superfici oggetto di intervento	ha	7.246,67	875
Superfici fluviali a rischio idraulico messe in sicurezza	ha	5.207,05	-
<b>Protezione coste</b>			
<b>Protezione coste</b>			
Lunghezza opere	ml	6.110	-
Interventi	n.	1	-
Lunghezza litorale protetto da erosione	ml	6.110	-
<b>Protezione sponde</b>			
<b>Protezione sponde</b>			
Lunghezza opere	ml	97.065,22	92,5
Interventi	n.	41	2
<b>Recupero/rinaturalizzazione siti/alvei</b>			
<b>Recupero/rinaturalizzazione siti/alvei</b>			
Superficie oggetto dell'intervento	kmq	186,56	25,33
<b>Miglioramento dell'ambiente</b>			
<b>Protezione patrimonio naturale e culturale</b>			
Superficie interessata intervento	ha	26	6,36
Volume risultante intervento disinterrimento (zone umide)	mc	48.000	
Superficie fasce ricostruite (zone umide)	mq	54.000	
Opere realizzate/ristrutturate (zone umide)	n.	12	

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Rispetto all'avanzamento fisico rilevato nel 2006 si segnala, al 31.12.2007, come unico incremento rilevante, il dato degli interventi ultimati per i siti a rischio idrogeologico, che passano da 102 a 119 e la superficie complessiva oggetto degli interventi risulta pari a 875 ettari.



La quantificazione degli altri indicatori di realizzazione fisica sarà riportata nel Rapporto finale di esecuzione, poiché a fine 2007 risultano ancora in esecuzione ben 323 interventi.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<b>Azione 1.3.a Suolo</b>			
<i>Superfici a rischio R3+R4 mitigata</i>	kmq	22,55	32,21
<b>Azione 1.3.b Zone umide</b>			
<i>Superfici zone umide recuperate e/o risanate</i>	ha	17	7,76

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

In sede di modifica del Complemento di programmazione, nel mese di dicembre 2007 l'indicatore relativo all'azione 1.3.a Suolo è stata modificato: in luogo delle *"Superfici a rischio R3+R4"*, che rappresentano un dato generico riferito al Piano di Assetto Idrogeologico e scollegato dagli interventi finanziati nell'ambito del POR Sardegna, si è ritenuto più adatto definire l'indicatore di risultato come *"Superficie a rischio R3+R4 mitigata"*.

Con riferimento al primo indicatore, nel presente rapporto è stato possibile rilevare soltanto il valore connesso alle superfici mitigate dagli interventi di competenza dell'Assessorato ai Lavori pubblici, relativo a 164 opere; tale valore supera ampiamente il target ed è destinato ulteriormente a incrementarsi, a fronte dei valori che rileverà l'Assessorato dell'Ambiente, nonché in vista della chiusura dei cantieri ancora aperti.

Per quanto riguarda la superficie recuperata e/o risanata in zone umide, gli ettari fino ad oggi risanati risultano pari a 7,76 e riguardano gli interventi su S.Gilla e il Rio Serra (46% del target). Tale valore è tuttavia destinato ad aumentare in virtù degli altri interventi di risanamento *in itinere* che dovrebbero concludersi a fine programma.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Al 31.12.2007 risultano ammessi al finanziamento della Misura 593 interventi, per un importo complessivo di € 459.014.367,03, di cui 270 operazioni concluse per un importo totale di € 142.959.562,63.

I ritardi registrati lo scorso anno sono stati in parte ridotti, grazie anche all'ausilio dell'attività di Assistenza tecnica dedicata avviata a fine 2006, che ha consentito di individuare soluzioni per alcune delle criticità che hanno condizionato l'attuazione degli interventi. Permangono tuttavia dei ritardi sugli interventi finanziati con le procedure di selezione dei vari PIT, che risultano non avviati per l'87% (in valore assoluto 7 interventi su 8), nonché sul bando di candidatura 2003-2004, dove le operazioni non avviate sono 69 a fronte di 85 ammesse.

Proseguono gli interventi relativi all'iter "completamento di opere in corso di realizzazione", in particolare, 41 operazioni concluse e 22 in corso; per l'iter "miglioramento dei livelli di sicurezza fisica del territorio", risultano 36 operazioni concluse e 37 in corso; infine, nell'ambito dell'iter "completamento opere di difesa del suolo", si registrano 164 operazioni concluse e 52 interventi in corso di realizzazione.

Con riguardo alla gestione delle operazioni va rilevato che l'Assessorato dell'Ambiente cura l'attuazione di 193 interventi pari a un costo ammasso di € 216.227.207,67, sul quale sono stati sottoscritti impegni per € 132.557.851,00 ed effettuati pagamenti per € 107.798.548,27. Le operazioni ultimate nel 2007 sono 79. L'Assessorato ai Lavori Pubblici gestisce 400 operazioni con un costo complessivo ammasso di € 242.787.159,36, impegni per € 120.586.930,40 e pagamenti per € 92.382.074,47. Le operazioni ultimate a fine anno sono 191.

Nel complesso la realizzazione di interventi sulla difesa del suolo, nella gran parte dei casi, si è mal conciliata con la tempistica della programmazione comunitaria: l'avanzamento dei cantieri, peraltro disseminati sul territorio, è spesso soggetto all'andamento delle condizioni atmosferiche e al rispetto di vincoli ambientali che necessitano quasi sempre di apposite autorizzazioni degli organi preposti (VIA). Inoltre, sono stati riscontrati ritardi nella trasmissione dei dati di monitoraggio da parte dei beneficiari finali che conseguentemente ha rallentato la registrazione dell'avanzamento della spesa.

#### **Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento - FESR**

##### *4.A Descrizione della Misura*

Attraverso la misura, si intende conseguire la progressiva attuazione di un'efficiente gestione integrata dei rifiuti, anche con il coinvolgimento dei privati, e il conseguimento di adeguate condizioni di salubrità ambientali per mezzo del miglioramento del sistema di gestione integrato dei rifiuti e la bonifica, messa in sicurezza e recupero di siti inquinati.

##### *4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
74.388.000,00	74.388.000,00	37.194.000,00	37.194.000,00	-

##### *4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007*

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	74.388.000,00	80.864.310,40	108,71%	66.703.592,90	89,67%

##### *4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007*

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	74.388.000,00	65.769.484,78	88,41

##### *4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese*

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti in infrastrutture generatori di entrate di cui all'art.29, par.4, del Reg. (CE) n.1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

A fronte di una spesa ammissibile di € 74.388.000,00, al 31.12.2007 la misura presenta impegni per € 80.864.310,40, con un overbooking sul costo della misura pari al 108,71%, che hanno consentito ai beneficiari finali di sostenere spese per € 66.703.592,90. Le realizzazioni risultano pari a € 65.769.484,78 e coprono oltre l'88% della spesa ammissibile.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Rifiuti urbani e industriali</b>			
<b>Impianti di smaltimento rifiuti urbani</b>			
<b>Inceneritori</b>			
Interventi	n.	2	1
Capacità	t/anno	100.000	51.000
Popolazione servita	n.	200.000	100.000
<b>Impianti di stoccaggio e trattamento</b>			
Interventi	n.	30	20
Capacità	t/anno	300.000	337.904
Popolazione servita	n.	700.000	967.919
Rifiuti tal quali	kg	260.000	235.899
Rifiuti differenziati	kg	40.000	109.805
<b>Riassetto e bonifica di zone industriali e militari</b>			
<b>Recupero siti contaminati</b>			
<b>Siti contaminati da attività produttive</b>			
Superficie bonificata	ha	10	-
Sup. siti contaminati da attività produttive	ha	1	-
Sup. siti contaminati da rifiuti urbani	ha	1	-
Sup. siti contaminati da rifiuti industriali	ha	1	-
Sup. siti contaminati da attività mineraria	ha	4	1

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Rispetto al 2006 si rileva un avanzamento in termini di realizzazioni fisiche soltanto per la sottotipologia "Impianti di stoccaggio e trattamento" della categoria UE "Rifiuti urbani e industriali"; il numero degli interventi si incrementa di 6 unità passando da 14 dello scorso anno a 20 nel 2007; conseguentemente si incrementa la capacità di stoccaggio e trattamento che passa a 337.904 t/anno; inoltre lo stoccaggio riguarda 235.899 t/anno per i rifiuti tal quali e 109.805 i rifiuti differenziati. Gli abitanti serviti al 31.12.2007 sono passati a 967.919. La quantificazione

degli altri indicatori di realizzazione fisica sarà riportata nel Rapporto finale di esecuzione, anche in considerazione degli interventi ancora in esecuzione.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<b>Azione 1.4.a Sistema di gestione integrata dei rifiuti</b>			
Quota di raccolta differenziata RSU	%	35%	27%
<b>Azione 1.4b Bonifica e recupero di siti inquinati</b>			
Siti contaminati	n	352	365

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Con riferimento alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, è possibile affermare che il dato del 27% (aggiornamento reso disponibile al 2007 dall'ARPA) rappresenta un risultato più che positivo, se raffrontato con i dati di partenza che fissavano la percentuale all'1,7% nel 2000 e al 4% nel 2003 e che farebbe prefigurare il raggiungimento del *target* previsto per fine programma. Risulterebbe perciò conseguito l'obiettivo del POR che prevede lo sviluppo del sistema di raccolta differenziata attraverso la promozione della raccolta domiciliare e la creazione di una rete di piattaforme per lo stoccaggio (vedi anche l'avanzamento degli indicatori di realizzazione fisica per tale tipologia di interventi), al fine di avviare al trattamento e al recupero rifiuti provenienti esclusivamente dalla raccolta differenziata.

Allo stesso modo sarà presumibilmente conseguito anche il *target* che prevede la riduzione dei siti contaminati che, alla data di riferimento, risultano pari a 352, a fronte di un dato di partenza che nel 2000 quantificava in 691 il numero di tali siti. In questo caso sarebbero rispettati gli obiettivi del Piano regionale di bonifica approvato il 15.12.2003, nonché quelli del POR che prevedono il risanamento e ripristino delle condizioni di salubrità di tali siti, allo scopo di poterli recuperare e riqualificare anche a fini produttivi. A rafforzare il positivo risultato è anche l'andamento discontinuo del dato nel periodo di vigenza del POR, poiché a siti risanati sono stati via via aggiunti ulteriori nuovi siti da bonificare, che non era stato possibile individuare e quantificare nel 2000,

##### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Al 31.12.2007 le operazioni ammesse a finanziamento nella misura sono 69, delle quali 22 concluse. Tra quelle in corso 27 risultano avviate e 20 non avviate, tuttavia per queste ultime risultano sottoscritti impegni per € 8.878.969,99, dei quali il 64% è riferito a un solo intervento e la restante quota è stata impegnata per attività di progettazione.

Deli interventi ammessi a finanziamento col bando 2005 per la selezione delle proposte per le iniziative dirette alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e delegati agli Enti locali, risultano in esecuzione 8 interventi per un impegno complessivo di 2.313.822,86.

Con riferimento alle tipologie di intervento finanziate, per i rifiuti urbani e industriali sono stati sottoscritti impegni per € 76.941.4354,31 e sostenute spese da parte dei beneficiari finali per € 64.105.205,50, mentre per il riassetto e la bonifica di zone industriali e militari gli impegni a fine 2006 risultano pari a € 3.922.956,09 e i pagamenti pari a € 2.598.387.

## Misura 1.5 – Rete ecologica regionale – FESR

### 4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a promuovere, in aree di particolare pregio ambientale, l'avvio o il rafforzamento di attività imprenditoriali eco-compatibili, anche attraverso iniziative di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico, che possano favorire lo sviluppo di reddito e occupazione delle comunità delle aree territoriali oggetto degli interventi.

### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
49.327.000,00	49.327.000,00	24.663.500,00	24.663.500,00	-

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	49.327.000,00	44.054.131,96	89,31%	37.039.684,03	75,09%

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	49.327.000,00	33.141.939,12	67,19%

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art.29, par.4, del Reg. (CE) n.1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Rispetto allo scorso anno gli impegni si incrementano di circa 10 Meuro, attestandosi su una quota pari a € 44.054.131,96, i pagamenti sono pari a € 37.039.684,03 e si discostano di circa 4 Meuro dalle realizzazioni, che risultano pari a € 33.141.939,12. La capacità di spesa a fine 2007 risulta del 67,19%.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Investimenti materiali (turismo)</b>			
<b>Aiuti alla ricettività e servizi complementari</b>			
<b>Servizi complementari</b>			
Interventi	n.	24	8
<b>Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale</b>			
<b>Centri informazione e accoglienza</b>			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	360	365
Interventi	n.	14	8
<b>Strutture e spazi per attività sportive e ricreative</b>			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	180	-
Interventi	n.	5	4
Sup.oggetto intervento	mq	1.400	265
<b>Aree attrezzate</b>			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	240	240
Interventi	n.	10	4
Sup.oggetto intervento	mq	2.400	29.700
<b>Sentieri</b>			
Interventi	n.	18	4
Lunghezza	km	60	112,6
<b>Strutture per il turismo e il tempo libero</b>			
<b>Strutture e spazi per attività socio-culturali</b>			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	360	370
Interventi	n.	14	5
Sup.oggetto intervento	mq	2.400	7.770
<b>Investimenti immateriali (turismo)</b>			
<b>Iniziative per la valorizzazione turistica del territorio</b>			
<b>Azioni promozionali</b>			
Interventi	n.	1	1
<b>Protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale</b>			
<b>Miglioramento dell'ambiente</b>			
<b>Protezione del patrimonio naturale-culturale</b>			
Specie protette	n.	10	1
Superficie	ha	5.000	1.063,9
Volume edifici	mc	2.500	-

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Rispetto al 2006, per l'anno in corso non si registrano progressi significativi dal punto di vista delle realizzazioni fisiche; modesti avanzamenti hanno interessato i "Centri di informazione e accoglienza" che si sono incrementati di una unità, le "Strutture e gli spazi per attività socio-culturali", anch'esse incrementate di una unità. Nel corso del 2007 è stato ultimato l'unico intervento previsto tra le "Azioni promozionali" previste nell'ambito della tipologia "Iniziative per la valorizzazione turistica del territorio" ed è stata messa in protezione una delle 10 specie protette previste nelle azioni previste per la sottotipologia "Protezione del patrimonio naturale-culturale". La quantificazione degli altri indicatori di realizzazione fisica sarà riportata nel Rapporto finale di esecuzione, anche in considerazione degli interventi ancora in esecuzione.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Persone che hanno fruito delle strutture, infrastrutture e servizi creati</i>	n.	1.500	1.500
<i>Superficie coperta da strumenti di gestione</i>	%	10%	60%
<i>Enti locali coinvolti nei progetti/Enti locali potenzialmente beneficiari</i>	%	40%	60%

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Grazie agli 85 piani di gestione attivati la Misura ha superato già a metà dell'anno 2007 il *target* previsto per fine programma per la superficie coperta da strumenti di gestione. Analogamente anche per gli altri due indicatori sono stati conseguiti e superati i *target* di riferimento. Risultano perciò conseguiti alcuni obiettivi del programma, tra di essi, in particolare la valorizzazione economica delle aree della rete ecologica, quale base di promozione del turismo sostenibile, attuata attraverso il coinvolgimento degli Enti locali i quali, attraverso la gestione diretta delle aree hanno potuto attuare al meglio le azioni per la conservazione e lo sviluppo del territorio. Va peraltro precisato, anche a fronte delle realizzazioni in itinere, i valori relativi agli indicatori di risultato sono ulteriormente destinati a incrementarsi a chiusura del programma.

##### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

L'ammontare del costo complessivo dei progetti ammessi a finanziamento al 31.12.2007 per la Misura in oggetto risulta pari a € 69.206.406,15.

L'avanzamento per iter procedurale mostra quanto segue:

- risultano ancora in esecuzione 7 dei 12 progetti a valere sul bando "Rete ecologia regionale" pubblicato nel 2001; 1 intervento è stato ultimato e 4 non sono stati mai avviati;
- solo 1 dei 6 interventi individuati dalla DGR n. 20/18 del 09.07.03 risulta concluso, 2 risultano avviati e 2 non avviati;
- delle 51 operazioni individuate con Determinazione del Direttore del Servizio Conservazione della Natura e degli Habitat, Tutela della Fauna Selvatica ed Esercizio di Attività Venatoria, n. 2310/V del 4.10.2002, 32 risultano ultimate, 15 in corso e 4 non avviate;
- delle 12 operazioni selezionate attraverso i PIT 6 risultano in esecuzione mentre le altre non sono state avviate.

Nell'ambito dell'azione 1.5.c – Azioni economiche sostenibili, il 16 aprile 2007 è stato pubblicato sul BURAS il bando d'invito a presentare proposte per la selezione delle seguenti tipologie di intervento:

- avvio e/o potenziamento di iniziative che richiedono per svilupparsi un alto livello di qualità del patrimonio ambientale, connesse alla ricettività sostenibile e alle attività produttive e artigianali tipicamente locali;
- avvio e/o la riqualificazione di servizi connessi alla gestione e alla fruizione del patrimonio naturalistico;
- realizzazione di reti di promozione dell'offerta tipica locale con coordinamento delle azioni di informazione, divulgazione e commercializzazione dei beni e servizi.

L'importo messo a bando è pari a € 6.000.000,00.

A seguito delle richieste pervenute e al fine di consentire la massima partecipazione e una migliore qualità delle proposte progettuali, il termine di scadenza del bando, inizialmente previsto per giugno, è stato posticipato al 31 agosto 2007.

La conclusione dell'attività di valutazione e la pubblicazione della graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento sono previste per il primo quadrimestre del 2008.

Il 16 aprile 2007 è stata pubblicata, ai sensi delle azioni 1.5.a e 1.5.b e prevedendo una quota di riserva per l'azione 1.5.c, la prima graduatoria relativa alla selezione delle proposte relative alla predisposizione degli strumenti di gestione delle aree Natura 2000 e per la realizzazione degli interventi contenuti all'interno dei Piani di Gestione. In particolare sono state ammesse le tre proposte presentate per l'azione 1.5.b dai Comuni di Santu Lussurgiu e Bonarcado per i piani di gestione del SIC Sos Molinos, Sos Lavros Monte Urtigu, relativi a un progetto pilota per l'educazione di specie vegetali alloctone invasive, alle opere di manutenzione e risistemazione del sentiero che collega una piazzola di parcheggio sulla strada provinciale che collega i due comuni, alla realizzazione di una passerella pedonale in legno per la messa in sicurezza del collegamento fra l'area di parcheggio e il centro visita del mulino con posa di pannelli illustrativi e il progetto presentato dal Comune di San vero Milis per i piani di gestione dei SIC Stagno di Sal'e Porcus e Stagno di Putzu Idu relativi alla realizzazione di un Centro di educazione ambientale.

## Misura 1.6 – Energia - FESR

### 4.A Descrizione della Misura

L'obiettivo della Misura è quello del raddoppio dell'incidenza delle fonti rinnovabili al 2010 (dal 2 al 4%), in linea con le linee strategiche nazionali conseguenti alla Conferenza di Kyoto del dicembre 1998.

### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
21.883.000,00	21.883.000,00	10.941.500,00	10.941.500,00	

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	21.883.000,00	18.578.261,25	84,90%	5.302.834,10	24,23%

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	21.883.000,00	5.292.016,24	24,18%

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.



#### 4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art.29, par.4, del Reg. (CE) n.1260/99.

#### 4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

A fine 2007 l'ammontare degli impegni risulta pari a € 18.578.261,25, con una copertura della spesa ammissibile di circa l'85%. Gli importi relativi alle spese rendicontate dai beneficiari finali e quelli delle realizzazioni sono al di sotto della media del Fondo.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Fonti energetiche rinnovabili</b>			
<b>Fonti energetiche rinnovabili</b>			
<b>Idroelettrica (mini hydro)</b>			
Interventi	n.	4	-
Potenza installata	mw	44	-
<b>Tecnologie rispettose dell'ambiente; tecnologie pulite e ridotto consumo energetico</b>			
<b>Aiuti introduzione tecnologie rispettose dell'ambiente</b>			
<b>Tecnologie rispettose dell'ambiente PMI e artigianato</b>			
Imprese beneficiarie	n.	25	16

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Rispetto al 2006 non si registra alcun avanzamento per gli interventi previsti per la tipologia "Fonti energetiche rinnovabili", sottotipologia "Idroelettrica". Per la sottotipologia "Tecnologie rispettose dell'ambiente PMI e artigianato" al 31.12.2007 le imprese beneficiarie risultano pari a 16.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Energia prodotta effettivamente consumata</i>	Kwh.	13.700.000	-
<i>Potenza impianti fotovoltaici</i>	Kwp	500	235,33

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Attraverso il programma fotovoltaico che prevede aiuti alle PMI e artigianato, è stata resa possibile l'installazione di 16 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di Kwp 235,33. Nessun risultato può essere rilevato per l'indicatore "Energia prodotta effettivamente consumata" in quanto l'intervento di realizzazione delle due minicentrali (vedi anche il paragrafo successivo) è in corso.

Per ciò che concerne il conseguimento degli obiettivi, con riferimento in particolare al riequilibrio del sistema energetico regionale e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, un quadro più puntuale potrà essere disponibile al completamento di tutti i progetti ammessi a finanziamento.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Anche per l'anno in corso le spese certificate sulla Misura si riferiscono prevalentemente all'intervento di mantenimento in esercizio delle centrali di Uvini e Santu Miali e alla realizzazione di due minicentrali idroelettriche nell'ambito del nuovo acquedotto che collega il lago Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area di Cagliari. La complessità degli interventi ne ha ritardato la data di conclusione. Tuttavia, si prevede che nei primi mesi del 2008 potranno essere collaudate le opere di realizzazione delle due minicentrali idroelettriche.

Le spese relative alle 16 operazioni che prevedono aiuti all'installazione da parte delle imprese di impianti fotovoltaici sono state tutte rendicontate.

Nell'anno 2007 la misura è stata interessata dalla pubblicazione del bando multimisura relativo ai Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria, che coinvolge congiuntamente diversi Assessorati, contribuendo al budget totale del bando per un importo pari a € 700.000,00. La graduatoria sarà pubblicata nel corso del 2008.

### Misura 1.7 – Monitoraggio ambientale- FESR

#### 4.A Descrizione della Misura

Attraverso la misura, si intende sviluppare un sistema integrato di monitoraggio e conoscenza ambientale in grado di rappresentare e simulare con efficacia e continuità la "realtà ambientale" regionale.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
28.511.000,00	28.511.000,00	14.255.500,00	14.255.500,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	28.511.000,00	26.392.466,75	92,57%	7.773.711,96	27,27%

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	28.511.000,00	7.732.622,96	27,22%

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### **4.B. Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti**

La Misura non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art.29, par.4, del Reg. (CE) n.1260/99.

#### **4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999**

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### **4.B.5 Stato di avanzamento finanziario**

Le somme impegnate a fine 2007 ammontano a € 26.392.466,75, rispetto allo scorso anno risultano quasi triplicate (€ 9.419,546,13 il valore a fine 2006) e rappresentano il 92,57% della spesa ammissibile. Le spese certificate sono pari a € 7.732.622,96, corrispondenti al 27,22% del costo ammesso.

#### **4.C Indicatori di realizzazione fisica**

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni</b>			
<b>Sviluppo applicazioni e sistemi informativi all'interno della PA</b>			
<b>Sistemi informativi</b>			
Interventi	n.	8	5
<b>Sistemi di comunicazione/controllo</b>			
Interventi	n.	8	
<b>Servizi telematici</b>			
Interventi	n.	1	
<b>Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni all'interno della P.A.</b>			
<b>Informazione e comunicazione nella P.A.</b>			
Nodi di rete	n.	10	
<b>Servizi e applicazioni per il pubblico</b>			
<b>Servizi telematici</b>			
<b>Servizi e applicazioni per il pubblico</b>			
Banche dati		8	-
Postazioni/terminali installati		7	-
Soggetti attuatori		1	-
Sportelli attivati		7	-

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### **4.C.1 Stato di realizzazione fisica**

Al 31.12.2007 risultano ultimati cinque interventi appartenenti alla sottotipologia "Sistemi informativi", tipologia "Sviluppo applicazioni e sistemi informativi della P.A." per un importo di € 6.207.674,01.

La quantificazione degli altri indicatori di realizzazione fisica sarà riportata nel Rapporto finale di esecuzione, anche in considerazione degli interventi ancora in esecuzione.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Siti da bonificare ai sensi DM 471/99	n.	362	365
Fonti emissive analizzate secondo la metodologia CORIMAIR	n.	11	-

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

A seguito degli studi di caratterizzazione, sono state avviate le bonifiche di alcuni dei siti individuati attraverso le attività di censimento e monitoraggio previsti dalla misura; alla data di riferimento risultavano conclusi 7 interventi di bonifica di importanti siti. Tali interventi, hanno consentito di dimezzare il numero dei siti contaminati che nel 2000 risultavano pari a 691. E' importante evidenziare che, sempre grazie alle azioni previste dalla Misura 1.7, sono stati individuati ulteriori siti da bonificare - successivamente sanati - in aggiunta a quelli inizialmente previsti; da questo punto di vista, la misura ha conseguito gli obiettivi del programma. I valori relativi l'indicatore sulle fonti emissive saranno indicati nel Rapporto finale di esecuzione, anche in considerazione delle attività ancora in corso nel 2007.

##### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Al 31.12.2007 il costo dei progetti ammessi al finanziamento della Misura risulta complessivamente pari a 28.761.794,27 ripartito tra 18 operazioni, di cui 5 concluse e 13 in esecuzione. In particolare, gli interventi in corso riguardano:

- l'adeguamento delle apparecchiature per il monitoraggio della qualità dell'aria, per una quota ammessa di € 1.833.000,00;
- lo studio delle conoscenze qualitative delle acque, per un costo ammesso di € 3.420.993,71;
- la realizzazione di un GIS per il monitoraggio e la desertificazione, per l'importo di € 704.160,00;
- la realizzazione del sistema di monitoraggio del settore idrografico, per l'importo di € 2.301.239,80;
- la progettazione, per un costo ammesso di € 4.090.587,66 e la realizzazione, per un costo ammesso di € 6.252.954,66 del primo stralcio SIRA appaltato nel mese di aprile;
- la progettazione e implementazione dell'ARPAS , per un importo di € 3.436.186,03;
- la realizzazione del sistema di monitoraggio di siti inquinati di Assemini, Sarroch, Ottana e Porto Torres per € 3.242.819,28;
- la realizzazione della rete di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee del territorio regionale, al fine della definizione dello stato ambientale dei corpi idrici significativi, appaltato nel mese di aprile e aggiudicato a ottobre, per un costo ammesse di € 2.480.621,66.

Nel corso dell'anno sono stati pubblicati i bandi per:

- il supporto tecnico alla realizzazione del I stralcio SIRA, per un importo di € 170.000,00, aggiudicato nel mese di novembre;
- la realizzazione del sistema di monitoraggio dello stato di conservazione dell'habitat per un importo pari a € 541.458,33, con scadenza 26.09.2007, aggiudicato a gennaio 2008.

A chiusura del *budget* di misura, nel 2008 è prevista la pubblicazione:

- del bando per la realizzazione del Sistema di monitoraggio della qualità dell'acqua di alcuni laghi artificiali della Sardegna;
- del bando per le attività di monitoraggio dell'ambiente marino costiero.

## Misura 1.8 – Formazione per le misure dell'Asse I – FSE

### 4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a creare una classe manageriale pubblica e privata, consona alle strategie dell'Asse I, e a favorire la crescita della coscienza ambientale tra i cittadini, coinvolgendoli più direttamente nella gestione delle risorse naturali.

### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
24.056.000,00	24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00	-

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	14.644.114,50	60,88	11.313.597,42	47,03

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	14.353.875,38	56,67

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura registra un incremento sia degli impegni che dei pagamenti rispetto al precedente rapporto. Le risorse allocate aumentano di circa 1 Meuro, mentre le erogazioni evidenziano un

avanzamento più consistente di circa 5 Meuro. Gli impegni sono pari a € 14.644.114,50, a fronte di una capacità di spesa pari a circa il 57% della dotazione finanziaria.

Si segnala che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati e quelli presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre a problematiche intervenute in fase di caricamento dei dati nel sistema.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>			
<i>Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	500	472
Durata media dei progetti (concl.)	giorni	320	450
monte ore (concl.)	ore	330.000	347.400
costo (concl.)	euro	6.500.000,00	7.039.381,00
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>			
<i>Persone: formazione continua</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	4.120	580
Durata media dei progetti (monte ore)	ore	700.400	187.560
durata	giorni	365	315
Costo	euro	8.596.000,00	4.365.788,00
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>			
<i>Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità</i>			
progetti	n.	6	
durata media dei progetti	giorni	250	
costo	euro	3.960.000,00	
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>			
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	333	200
Durata media dei progetti (monte ore)	ore	200.000	288.720
durata	giorni	300	48.120
costo	euro	5.000.000,00	3.593.885,41

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2007 sono stati valorizzati gli indicatori di realizzazione delle tipologie di progetto "Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma", "Persone: formazione continua" e "Persone: alta formazione". La comparazione dei risultati attesi con le realizzazioni effettive evidenzia per la prima tipologia di progetto una buona *performance* che non si conferma invece per la seconda tipologia i cui valori effettivi sono ancora abbastanza distanti dai risultati attesi. La terza tipologia "Persone: alta formazione" nella precedente rilevazione risultava non valorizzata, pertanto l'analisi dei valori esposti in tabella evidenzia un *trend* positivo.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Corsi ambientali post-qualifica</i>	n.	-	53

#### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Il commento all'indicatore rilevato è inficiato dalla mancanza del *target* atteso di riferimento.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

L'avanzamento finanziario della misura registra una discreta *performance* dovuta ad incrementi pari al 5% e 16% circa, rispettivamente nelle risorse allocate e in quelle erogate, rispetto alla precedente rilevazione. Dal punto di vista fisico le realizzazioni presentano un incremento della sola tipologia "Persone: alta formazione" come evidenziato nella tabella 4.C.1. Dal punto di vista procedurale nel corso del 2007 si è ultimata l'allocazione delle risorse della Misura con la pubblicazione di un ultimo bando rivolto alla formazione e aggiornamento del personale coinvolto nella gestione delle risorse naturali.

### Misura 1.9 – Prevenzione e sorveglianza degli incendi e ricostruzione boschiva – FEOGA

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura si pone a continuazione degli interventi di "Prevenzione e sorveglianza degli incendi" previsti nella prima fase di programmazione (2000-2004) all'interno della Misura 1.3 "Difesa del suolo". A seguito della riprogrammazione del POR tali interventi sono stati ricondotti alle fattispecie di cui al reg. CE 1257/1999, articolo 30, 1° comma, primo, secondo e sesto trattino. Nell'attuale fase 2004-2008, la misura prevede di realizzare sia azioni di prevenzione e sorveglianza degli incendi, sia azioni d'imboschimento e di miglioramento forestale.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
11.000.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	11.000.000,00	6.039.081,16	54,90%	5.418.099,99	49,26%

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	11.000.000,00	5.349.367,12	48,63%

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 26 giugno 2004, data di notifica del POR alla Commissione Europea in seguito alla revisione intermedia.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura 1.9 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non presenta progetti da completare iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

I valori d'esecuzione finanziaria della Misura al 31.12.2007 mostrano un leggero incremento rispetto ai valori registrati alla fine del 2006. Gli impegni passano da € 5.358.521,06 a € 6.039.081,16 e i pagamenti da € 5.194.445,29 a € 5.418.099,99. Tali valori determinano una capacità d'allocazione pari a circa il 55% delle risorse ed una capacità di spesa di poco inferiore al 50% della dotazione complessiva. La capacità d'utilizzo decresce, portando i pagamenti dal 96,94% al 89,72% delle somme impegnate.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Ripristino del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione</b>			
<b>Ricostituzione patrimonio silvicolo danneggiato</b>			
<b>Nessuna sottotipologia</b>			
Progetti avviati	n.	145	15
Infrastrutture realizzate e/o riqualificate per prevenzione incendi	n.	145	14
<b>Imboschimento di terreni non agricoli</b>			
<b>Imboschimento superfici non agricole</b>			
<b>Latifoglie</b>			
Superficie imboschita	ha	50	
<b>Piantagioni miste</b>			
Superficie imboschita	ha	50	
<b>Miglioramento e tutela della stabilità ecologica delle superfici forestali protette</b>			
<b>Miglioramento/tutela stabilità ecologica superfici forestali</b>			
<b>Interventi di mantenimento e ripulitura</b>			
Superficie interessata	ha	100	
Progetti	n.	1	

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto Annuale di Esecuzione*. Gli indicatori comuni relativi alla Misura 1.9 sono contenuti nella Tabella "i2 Altre misure forestali" (Capo VII, art. 30 e art. 32 del Regolamento 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta avviata (codice X) e i valori numerici relativi alle operazioni approvate nell'anno sono riportati nella Tabella i2.



#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

AL 31.12.2007, la misura presenta 15 progetti conclusi:

- la ristrutturazione della base operativa di Bosa (I, II lotto, completamento e acquisto attrezzature);
- la ristrutturazione della base operativa di Sorgono (I e II lotto e acquisto attrezzature);
- l'acquisto delle autobotti e dei fuoristrada per attrezzare le 11 basi operative regionali;
- l'intervento di elettrificazione della base operativa di Bosa;
- 5 interventi di adeguamento e potenziamento dei sistemi fissi terrestri di avvistamento.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Tempo di risposta dell'apparato rispetto alla richiesta (primo intervento a terra)</i>	min.	< 14	< 14
<i>Superficie forestale mediamente percorsa da incendio per singolo evento</i>	ha	< 13,5	< 13,5

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Per entrambi gli indicatori della misura 1.9 sono stati raggiunti gli obiettivi (target) prefissati per la fine del programma. Il tempo di risposta dell'apparato antincendio rispetto alla richiesta di primo intervento a terra, infatti, è stato ridotto (è ormai inferiore ai 14 minuti) e la superficie forestale mediamente percorsa da incendio per singolo evento risulta, come prefissato, inferiore ai 13,5 ettari.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Le operazioni d'adeguamento e riqualificazione delle basi Operative di Bosa e di Sorgono e d'acquisto delle attrezzature necessarie sono state eseguite in linea con quanto previsto dal "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi". Sono stati acquistati, inoltre, le autobotti e i fuoristrada necessari alle 11 basi operative regionali. A fine 2005 sono stati pubblicati i bandi, rivolti ai Comuni, destinati a finanziare gli interventi di potenziamento della rete di punti di attingimento idrico e di adeguamento e potenziamento dei sistemi fissi terrestri di avvistamento. I progetti finanziati a valere sui bandi del 2005 sono in corso di realizzazione.

Il 27 febbraio 2006 l'Assessorato dell'Ambiente ha stipulato due Convenzioni con l'Ente Foreste regionale per l'attuazione di nuovi interventi di potenziamento della rete di punti di attingimento idrico e per l'adeguamento e il potenziamento dei sistemi fissi terrestri di avvistamento nell'ambito dei perimetri gestiti dall'Ente Foreste. Le operazioni in capo all'Ente Foreste non sono state ancora avviate, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (soggetto responsabile dell'attuazione della misura).

Nel rispetto degli interventi previsti nel Piano regionale contro gli incendi boschivi, si procederà all'adeguamento della Base Operativa di Pula che comporterà il completo utilizzo delle risorse disponibili della misura sull'azione 1.9.a *Riduzione del rischio incendio: prevenzione, sorveglianza e restauro forestale*.

L'avanzamento finanziario della misura ha raggiunto appena il 49,26% dell'obiettivo di spesa programmato, si prevede che con la completa realizzazione delle operazioni a valere sui bandi pubblicati nel 2005 e degli interventi affidati all'Ente Foreste sarà spesa l'intera dotazione finanziaria e saranno raggiunti i *target* di realizzazione fisica fissati per la categoria "*Ripristino del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione*". Le risorse finanziarie della misura non sono invece sufficienti al conseguimento degli obiettivi riguardanti le categorie "*Imboschimento di terreni non agricoli*", e "*Miglioramento e*

*tutela della stabilità ecologica delle superfici forestali protette*", per cui le azioni 1.9.b e 1.9.c non saranno attivate.

## Asse II – Risorse culturali

### Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
FESR	355.667.372,00	355.667.372,00	177.833.686,00	177.833.686,00	-
FSE	24.056.000,00	24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00	-
<b>Totale</b>	<b>379.723.372,00</b>	<b>379.723.372,00</b>	<b>189.861.686,00</b>	<b>189.861.686,00</b>	<b>-</b>

### Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
2000-2006	Importo	Importo	%	Importo	%
FESR	355.667.372,00	333.077.884,40	93,65	249.744.180,71	70,22
FSE	24.056.000,00	17.673.398,06	73,47	7.995.803,03	33,24
<b>Totale</b>	<b>379.723.372,00</b>	<b>350.751.282,46</b>	<b>92,37</b>	<b>257.739.986,71</b>	<b>67,88</b>

### Pagamenti certificati al 31.12.2007

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006	Importo	Importo	%
FESR	355.667.372,00	242.014.312,80	68,05
FSE	24.056.000,00	7.995.803,03	33,24
<b>Totale</b>	<b>379.723.372,00</b>	<b>250.010.118,83</b>	<b>65,84</b>

Anche per l'Asse II Risorse culturali sono le misure del FESR a contribuire in larga prevalenza all'avanzamento finanziario dell'Asse. Ciò è particolarmente evidente per l'indicatore "capacità di impegno" che a fine 2007 risulta pari al 93,65% della spesa ammissibile del Fondo. Crescono anche la spesa monitorata e le certificazioni, con valori della "capacità di spesa" che si attestano rispettivamente al 70,22% e al 68,05%.

Per quanto concerne il FSE, è rilevabile un incremento degli impegni rispetto all'anno precedente, pari a circa 5 punti percentuali ed un avanzamento della spesa di circa 10 punti percentuali relativi alla Misura 2.4, unica misura dell'Asse.

Nelle schede che seguono vengono riportate, per singola misura, le informazioni relative all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico registrate nel corso dell'annualità 2007.

In merito agli indicatori fisici si precisa che, qualora fossero stati rilevati nel presente rapporto dati più aggiornati di quelli inseriti in *MonitWeb*, si provvederà all'adeguamento di questi ultimi entro il 31/12/2008, prossima scadenza istituzionale prevista per la validazione del monitoraggio fisico.

## Misura 2.1 – Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici – FESR

### 4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a recuperare e valorizzare, mettendo a sistema gli elementi di maggior pregio del patrimonio sardo, itinerari turistici e culturali tematici sui quali incentrare percorsi di fruizione e visita del territorio.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
149.274.440,00	149.274.440,00	74.637.220,00	74.637.220,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	149.274.440,00	132.914.622,58	89,04	97.993.716,86	65,65

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	149.274.440,00	93.132.595,23	62,39

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

##### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La misura non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4 del Reg. (CE) n. 1260/1999.

##### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

##### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Nel 2007 la misura, pur presentando ancora delle criticità in termini di spendita delle risorse (65,65% della spesa ammissibile), registra un avanzamento che si attesta sul 89,04% per gli impegni (che ammontano a € 132.914.622,58) e sul 62,39% per le spese certificate (€ 93.132.595,23) con una variazione percentuale rispettivamente di 21 e 19 punti rispetto alla scorsa annualità.

Con le rimodulazioni del piano finanziario nel 2007 la misura ha subito un decremento per un importo di 22,446 Meuro circa.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Valorizzazione beni culturali</b>			
<b>Recupero/conservazione patrimonio culturale</b>			
<b>Restauro architettonico</b>			
Interventi	n.	61	18
Superficie interessata	mq	1.000.000	36.647,30
<i>Itinerari e parchi tematici realizzati</i>	<i>n.</i>	<i>3</i>	<i>-</i>
<i>Recupero antichi abitati abbandonati</i>	<i>n.</i>	<i>2</i>	<i>-</i>
<i>Prodotti multimediali</i>	<i>n</i>	<i>2</i>	<i>-</i>
<b>Restauro, ristrutturazione e allestimento musei</b>			
Interventi	n.	53	14
Superficie interessata	mq	200.000	107.321
Prodotti multimediali	n.	8	-
<b>Aree archeologiche</b>			
Interventi	n.	28	7
Superficie interessata	mq	600.000	147.093
<i>Itinerari e parchi tematici realizzati</i>	<i>n.</i>	<i>1</i>	<i>-</i>
<i>Prodotti multimediali</i>	<i>n.</i>	<i>2</i>	<i>-</i>
<b>Archeologia industriale</b>			
Interventi (2005-2008)	n.	2	
<b>Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale</b>			
<b>Centri informazione e accoglienza</b>			
Interventi	n.	18	3
Superficie strutture/spazi	mq	17.300	1.222,1
<i>Prodotti multimediali</i>		<i>7</i>	<i>-</i>
<b>Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali</b>			
Interventi	n.	10	7
Superficie strutture/spazi	mq	7.000	2.782
<b>Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale</b>			
<b>Azioni promozionali</b>			
Interventi	n.	5	1
<b>Prodotti multimediali</b>			
Interventi	n.	13	-
<b>Studi</b>			
Interventi	n.	8	1

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Rispetto ai valori registrati nel 2006 la misura mostra una sostanziale staticità sull'attuazione fisica. Nel dettaglio si rileva che a valere sulla tipologia "Recupero/conservazione patrimonio culturale" gli interventi ultimati sulle "Aree archeologiche" sono 7 (6 al 31.12.2006), mentre la tipologia "Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale", relativamente alla sottotipologia "Prodotti multimediali", presenta un decremento di una unità rispetto al 2006; tale variazione rispetto alla precedente annualità è dovuta ad un mero errore materiale di valorizzazione dell'indicatore che nel 2007 è stato correttamente riattribuito alla sottotipologia "Aree archeologiche". Conseguentemente fino ad ora non risultano portati a compimento interventi per la realizzazione di prodotti multimediali.

I dati mancanti saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione, a chiusura dell'intervento.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Visitatori nei siti culturali e nei punti di accoglienza già esistenti</i>	n.	500.000	500.000
<i>Visitatori nei siti culturali e nei punti di accoglienza di nuova istituzione</i>	n.	500.000	-

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

I visitatori nei siti culturali e nei punti di accoglienza già esistenti raggiungono le 500.000 unità (dato incrementato di oltre 150.000 unità rispetto al 2000) mentre nei siti di nuova istituzione l'assenza di valorizzazione dell'indicatore alla data di riferimento assume significato se si considerano le opere in corso di collaudo o di allestimento e gli interventi conclusi sui quali si sta provvedendo ad attivare i Piani di gestione. Tali dati saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione, a chiusura dell'intervento.

##### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Su un totale di 218 operazioni selezionate, alla data del presente rapporto risultano avviati 171 progetti (78%), di cui 54 conclusi. Le operazioni finanziate nel settore dei beni culturali sono sottoposte a molteplici fasi autorizzative che, dilatando il processo di definizione dei progetti esecutivi, provocano sovente ritardi nell'emanazione dei provvedimenti di delega agli Enti Locali; ulteriori ritardi nell'attuazione sono imputabili a varianti in corso d'opera per cause impreviste e imprevedibili. Al 31.12.2007 sono attivi i seguenti iter procedurali:

- Sviluppo e potenziamento del Parco Grazia Deledda (BURAS n. 30 del 8.10.2001) con 21 interventi selezionati e avviati nel 2004 (erano 23 nel 2006, diventate 21 a seguito dell'accorpamento di 3 interventi del Comune di Orune), tra i quali si rileva la conclusione di 8 interventi.
- Itinerario delle città regie (BURAS n. 30 del 8.10.2001): risultano selezionate 38 operazioni (a fronte delle 39 individuate dalla graduatoria pubblicata sul BURAS n. 21 del 19/07/2002 uno degli interventi è stato revocato) di cui 7 concluse e 28 in corso.
- Itinerario turistico – religioso (graduatoria definitiva BURAS n. 26 del 06.06.2002): gli interventi ammessi risultano 33, dei quali 5 conclusi e 23 avviati.
- Itinerari di archeologia nuragica e prenuragica negli altipiani della Sardegna centro-occidentale (BURAS n. 30 del 8.10.2001) la cui graduatoria definitiva è stata pubblicata in data 14.02.2003: i progetti ammessi a cofinanziamento sono 14, avviati entro il 2004, di cui 8 conclusi e 6 in corso.
- Bando libero - Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici abbandonati a fini culturali e turistici (pubblicato sul BURAS n. 9 del 29.03.2002): le operazioni a valere sul bando sono 41, 24 delle quali in corso e 2 concluse.
- 49 operazioni ricadenti in ambito PIT: si rileva l'avvio dei lavori per 23 interventi e la conclusione per 2.
- 22 progetti per i quali è stato espresso parere di coerenza con Determinazione del Direttore del Servizio n. 1666 del 30.06.2002 risultano ultimati.

Nel 2007 la Misura è stata interessata dalla pubblicazione del bando multimisura relativo ai Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) *Turismo e Beni Culturali* pubblicato in data 30 luglio 2007. La misura contribuisce al budget totale del bando con un importo pari a €2.000.000,00. La pubblicazione della graduatoria è prevista per il 2008.

E' proseguito, anche nell'anno in corso, l'apporto del servizio di Assistenza Tecnica specialistica agli Enti locali, avviato nel 2006 dall'Autorità di gestione del POR, con la finalità di individuare le cause di blocco di alcuni progetti e proporre soluzioni idonee ad accelerare la spesa della Misura.

## **Misura 2.2 – Archeologia industriale - FESR**

### **4.A Descrizione della Misura**

La misura è finalizzata al recupero e alla valorizzazione di beni e aree di notevole interesse nell'ambito della storia industriale europea, attraverso la creazione di percorsi, parchi e itinerari tematici.

### **4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)**

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
49.576.932,00	49.576.932,00	24.788.466,00	24.788.466,00	-

#### **4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007**

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	49.576.932,00	48.639.117,72	98,11	43.360.145,69	87,46

#### **4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007**

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	49.576.932,00	42.143.627,74	85,01

#### **4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese**

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### **4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti**

La misura non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4 del Reg. (CE) n. 1260/1999.

#### **4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999**

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La misura è caratterizzata da un avanzamento finanziario che si traduce in una capacità di impegno del 98,11% e in una capacità di spesa di poco inferiore al 88%. Gli impegni e i pagamenti rilevati risultano rispettivamente pari a € 48.639.117,72 e € 43.360.145,69 e l'importo delle spese certificate evidenzia un minimo scostamento rispetto all'ammontare dei pagamenti monitorati, attestandosi su un valore pari a € 42.143.627,74.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Valorizzazione beni culturali</b>			
<b>Recupero/conservazione patrimonio culturale</b>			
<b>Restauro architettonico</b>			
Interventi	n.	12	5
Superficie interessata	mq	18.000	6.563
Prodotti multimediali	n.	3	
<b>Archeologia Industriale</b>			
Interventi	n.	22	16
Superficie interessata	mq	200.000	57.875
Itinerari e parchi tematici realizzati	n.	1	-
Prodotti multimediali	n	3	-
<b>Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale</b>			
<b>Centri informazione e accoglienza</b>			
Interventi	n.	1	1
Superficie strutture/spazi	mq	1.180	-
<b>Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali</b>			
Interventi	n.	3	-
Superficie strutture/spazi	mq	1.029	-
<b>Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale</b>			
<b>Azioni promozionali</b>			
Interventi	n.	2	-
<b>Interventi catalogaz. e ricogniz. patrimonio</b>			
Interventi	n.	3	-
<b>Studi</b>			
Interventi	n.	1	1

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2007 risultano conclusi 5 interventi a valere sulla tipologia "Recupero/conservazione patrimonio culturale", sottotipologia "Restauro architettonico" (grado di raggiungimento del *target* pari al 42%), per una superficie interessata di 6.583 mq. Inoltre, un incremento di tre unità, rispetto alla scorsa annualità, per un totale di 16 interventi appartenenti alla sottotipologia "Archeologia Industriale" ha consentito la valorizzazione dell'indicatore "superficie" per mq 57.875. Infine, si rileva 1 intervento relativo ai Centri di informazione e accoglienza e 1 studio relativo alla tipologia "Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale".

I dati mancanti saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione, a chiusura dell'intervento.



#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Visitatori nei siti culturali e nei punti di accoglienza di nuova istituzione	n.	400.000	200.000

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Con 200.000 visitatori nei siti culturali e nei punti di accoglienza di nuova istituzione registrati al 31.12.2007 e l'avanzata attuazione degli interventi la misura lascia prevedere il sicuro raggiungimento del target a fine programma (400.000 unità).

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Dal 2005 tutte le attività previste dal Complemento di programmazione per la Misura 2.2. sono confluite nella Misura 2.1, ad eccezione di quelle già avviate, che proseguiranno il loro iter fino alla conclusione della spesa. Gli interventi selezionati nel 2002 e nel 2003 sono 41.

Anche la misura 2.2, analogamente alla Misura 2.1, è stata caratterizzata da ritardi soprattutto nel processo di definizione delle progettazioni esecutive degli interventi; tali difficoltà sono state in parte superate nel corso del 2007, mentre ulteriori ritardi nell'attuazione sono imputabili a varianti in corso d'opera per cause impreviste e imprevedibili.

Alla data di riferimento si rileva che lo studio sul Parco Dessì è stato regolarmente ultimato. In particolare, dei 20 interventi selezionati e avviati sul medesimo Parco 12 risultano conclusi. Risulta inoltre ultimato 1 progetto tra i 5 selezionati in ambito PIT. Tutti gli interventi selezionati a seguito dell'invito a presentare proposte a valere sul Bando Libero Archeologia Industriale (BURAS n. 9 del 29.03.2002) sono avviati e risulta in fase di conclusione il progetto del Comune di Osilo; gli 8 progetti individuati come coerenti risultano conclusi.

### Misura 2.3 – Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - FESR

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata alla creazione di un sistema articolato di offerta di attività culturali e di spettacolo e al miglioramento delle condizioni di accesso alla conoscenza e all'informazione in connessione con la valorizzazione turistica del territorio.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
156.816.000,00	156.816.000,00	78.408.000,00	78.408.000,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	156.816.000,00	151.524.144,10	96,63	108.390.318,16	69,12

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	156.816.000,00	106.738.089,83	68,07

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La misura non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4 del Reg. (CE) n. 1260/1999.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

I risultati raggiunti e la crescita manifestata nell'ultimo anno delineano un quadro finanziario soddisfacente con un incremento, rispetto all'annualità precedente, di circa 20 Meuro sulle risorse erogate. Al 31.12.2007 gli impegni ammontano a € 151.524.144,10 (96,63% della spesa ammissibile) e i pagamenti si attestano su € 108.390.318,16. Tale incremento determina una capacità di spesa del 69,12%. Le spese certificate si posizionano su un livello pressoché simile ai pagamenti con una quota complessiva pari a € 106.738.089,83 (68,07% della spesa ammissibile).

Con le modifiche del piano finanziario del 2007 la dotazione complessiva della misura è stata incrementata di 5,2 Meuro.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Valorizzazione beni culturali</b>			
<b>Recupero/conservazione patrimonio culturale</b>			
<b>Archivi</b>			
Interventi	n.	6	1
Superficie interessata	mq	6.000	200
<b>Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale</b>			
<b>Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali</b>			
Interventi	n.	18	8
Superficie strutture/spazi	mq	15.000	6.738,96
<b>Strutture e spazi destinati a spettacoli</b>			
Interventi	n.	70	46
Superficie strutture/spazi	mq	105.000	63.266,13
Capienza (posti)	n.	35.000	21.681,30
Strutture per lo spettacolo	n.	50	26
<b>Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale</b>			
<b>Manifestazioni</b>			

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Valorizzazione beni culturali</b>			
Interventi	n.	34	21
<i>Manifestazioni culturali e di spettacolo</i>	n.	28	12

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

L'avanzamento fisico rispecchia il *trend* finanziario.

Per la tipologia "Recupero/conservazione patrimonio culturale", sottotipologia "Archivi", si rileva 1 intervento concluso per una superficie interessata di 200 mq; tale dato rappresenta un avanzamento rispetto alla situazione della precedente annualità.

Per la tipologia "Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale", sottotipologia "Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali" i progetti conclusi rimangono 8 (44% dell'obiettivo previsto) e interessano una superficie di 6.738,96 mq. (la variazione in diminuzione rispetto al 2006, che rilevava 7.679,79 mq., è dovuta ad una più puntuale ricognizione effettuata nel corso dell'anno presso i beneficiari finali).

La migliore *performance* si rileva per la sottotipologia "Strutture e spazi destinati a spettacolo" per la quale si registrano 46 interventi conclusi (66% dell'obiettivo fisico), una superficie interessata di 63.266,13 mq, una capienza di 21.681 posti e 26 strutture per lo spettacolo.

A valere sulla tipologia "Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale", sottotipologia "Manifestazioni", i 21 interventi conclusi e le 12 manifestazioni culturali e di spettacolo evidenziano un raggiungimento del *target* rispettivamente del 62% e del 43%.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Rappresentazioni teatrali e musicali</i>	n.	5.362	4.162
<i>Utenti delle attività di spettacolo e animazione</i>	n.	1.221.627	921.627
<i>Iscritti al prestito</i>	n.	395.585	391.000

#### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

A confermare la buona performance finanziaria si affiancano risultati soddisfacenti: a seguito dell'attuazione delle Azioni di recupero, restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili storici per archivi e biblioteche il numero degli iscritti al prestito è incrementato di 1.000 unità; le azioni relative alla realizzazione di eventi culturali e di spettacolo e loro promozione e messa in rete fanno registrare un incremento di 1.000 rappresentazioni teatrali e musicali e di 250.000 utenti delle attività di spettacolo e animazione.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Sulla misura risultano avviate 134 operazioni (86% delle operazioni selezionate) delle quali 75 risultano concluse.

Per l'azione 2.3.a) - *Azioni di recupero, restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione di Immobili storici per archivi e biblioteche e di immobili e spazi da utilizzare per attività culturali e di spettacolo*, alle 49 operazioni (di cui 28 concluse e 17 avviate) a valere sul I e II bando CARAS (rispettivamente DDS n. 986 del 6 maggio 2002 e DDS n. 1353 del 13 maggio 2005) e alle 20 operazioni selezionate (di cui 9 concluse e 10 avviate) a valere sul I e II bando biblioteche e

archivi (rispettivamente DDS n. 2616 del 19 settembre 2002 e DDS n. 2053 del 25 giugno 2003) si aggiungono, nel corso del 2007, le 20 operazioni selezionate (di cui 7 avviate) a valere sul bando "Interventi di restauro e ristrutturazione funzionale di immobili storici destinati a essere sede di biblioteche" (BURAS del 8.08.2006) rivolto alle Amministrazioni comunali già capofila di sistemi bibliotecari territoriali al fine di migliorarne il funzionamento (graduatoria approvata con DDS n. 1 del 10 gennaio 2007, BURAS n. 2 del 19 gennaio 2007) con una dotazione finanziaria di 20 Meuro circa.

Per l'azione 2.3.b) - *Azioni per l'integrazione e la messa in rete dell'offerta di eventi culturali e di spettacolo regionale* sul BURAS n. 14 del 16 giugno 2005 è stato pubblicato il bando "Costituzione ed attivazione dei modelli di gestione per lo spettacolo". L'aggiudicazione dell'appalto è avvenuta in data 28.10.2005. L'operazione è stata avviata.

Per l'azione 2.3.c) - *Azioni preliminari alla organizzazione e realizzazione di eventi culturali e di spettacolo e loro promozione*, sono attivi i progetti selezionati nel corso delle annualità precedenti e più precisamente è avviato l'intervento selezionato a seguito del bando di gara "Progettazione, realizzazione e gestione della promozione e commercializzazione di eventi culturali e di spettacolo" (BURAS n. 29 del 01.10.2005); risultano conclusi i due Studi acquisiti con le Determinazioni del Direttore del Servizio P.I. Sport, Spettacolo e Attività Culturali n. 2125 del 23.07.2004 e n. 2200 del 27.07.2004 funzionali all'individuazione degli eventi e delle manifestazioni di maggior interesse culturale della Regione; risultano avviate 14 e concluse 19 delle 34 operazioni individuate con le due Determinazioni del Direttore del Servizio n. 3853 del 22.12.2004 e n. 3935 del 30.12.2004 attraverso le quali sono state definite le azioni a regia regionale e selezionati i comuni Beneficiari finali per l'acquisizione di immobili sede di eventi e manifestazioni di maggior interesse culturale.

Tra il 2002 e il 2004, dalla Misura 2.1 sono transitate 3 operazioni: la ristrutturazione dell'anfiteatro di Villanovaforru, ormai conclusa, l'intervento di restauro conservativo del Palazzo di città a Sassari, attualmente in corso e l'adeguamento di un locale da adibire a biblioteca (non ancora avviata).

Risultano infine concluse 2 delle 10 operazioni selezionate in ambito PIT, mentre delle 15 operazioni coerenti selezionate a valere sulla misura 14 risultano concluse.

Anche la Misura 2.3 si è avvalsa, nell'anno in corso, dell'apporto del servizio di Assistenza Tecnica specialistica agli Enti locali, avviato nel 2006 dall'Autorità di gestione del POR, con la finalità di individuare le cause di blocco di alcuni progetti e proporre soluzioni idonee ad accelerare la spesa.

## **Misura 2.4 – Formazione per le misure dell'Asse – FSE**

### **4.A**      *Descrizione della Misura*

La misura è finalizzata a creare una classe manageriale pubblica e privata, consona alle strategie dell'Asse II, e a favorire la crescita della coscienza ambientale tra i cittadini, coinvolgendoli più direttamente nella gestione delle risorse naturali.

### **4.B**      *Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
24.056.000,00	24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00	-

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	17.673.398,06	73,47	7.995.803,03	33,24

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	7.995.803,03	33,24

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La misura presenta impegni pari al 73,47% del costo programmato ed un incremento della spesa che dal 23,62% della precedente annualità passa al 33,24% dell'attuale rilevazione.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>			
<i>Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma:</i>			
destinatari	n.	1.434	359
durata media dei progetti	giorni	300	390
durata (monte ore)	ore	1.294.810	356.519
costo (approv., concl.)	euro	22.557.000,00	6.233.493,00
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>			
<i>Persone: formazione continua</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	1.350	190
monte ore (concl.)	ore	69.000	27.520
Durata monte ore	ore	2.076.000	2420
durata	giorni	65	143
costo (concl.)	euro	1.500.000,00	506.644,00

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Entrambe le tipologie di indicatori “Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma” e “Persone: formazione continua” presentano realizzazioni ancora distanti rispetto al *target* previsto di fine periodo.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati Effettivi
Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno trovato impiego/totale trattati)	%	-	-

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

I dati relativi agli indicatori di risultato saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Nel corso del 2007 attraverso la pubblicazione del bando relativo a percorsi di alta formazione denominato “Sa Corona Arrubia” e all'estensione della dotazione finanziaria del Programma Parnaso si è completata la programmazione della Misura, che ha generato un avanzamento degli impegni giuridicamente vincolanti di circa 1,5 Meuro. La Misura mostra altresì, un avanzamento della spesa di circa 2,5 Meuro da ricondurre principalmente alla buona *performance* del Programma Parnaso.

Dal punto di vista fisico i dati sono invariati rispetto alla precedente rilevazione, rimanendo distanti dai *target* previsti a fine programma.

### Asse III – Risorse umane

#### Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
FESR	132.943.130,00	132.943.130,00	66.471.565,00	66.471.565,00	-
FSE	584.054.000,00	584.054.000,00	292.027.000,00	292.027.000,00	-
<b>Totale</b>	<b>716.997.130,00</b>	<b>716.997.130,00</b>	<b>358.498.565,00</b>	<b>358.498.565,00</b>	<b>-</b>

#### Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
2000-2006	Importo	Importo	%	Importo	%
FESR	132.943.130,00	77.497.485,22	58,29	50.313.765,12	37,85
FSE	584.054.000,00	551.812.005,22	94,48	438.335.640,81	75,05
<b>Totale</b>	<b>716.997.130,00</b>	<b>629.309.490,44</b>	<b>87,77</b>	<b>488.649.405,93</b>	<b>68,15</b>

#### Pagamenti certificati al 31.12.2007

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006	Importo	Importo	%
FESR	132.943.130,00	49.381.118,34	37,14
FSE	584.054.000,00	458.093.010,76	78,43
<b>Totale</b>	<b>716.997.130,00</b>	<b>507.474.129,10</b>	<b>70,78</b>

L'Asse III è principalmente composto da Misure cofinanziate dal FSE, che registrano nel corso del 2007, un discreto avanzamento finanziario. Gli incrementi si attestano su una capacità di impegno di circa il 95% del costo programmato e su una capacità di convertire in spesa lo stanziamento disponibile pari al 78,43%. Tra le Misure che maggiormente hanno contribuito alla buona *performance* dell'Asse è da citare la 3.2 che presenta una situazione di *overbooking* sia degli impegni che dei pagamenti, che si attestano rispettivamente a circa 203 e 175 Meuro, a fronte di una dotazione finanziaria di € 165.530.091,00. Da rilevare anche il contributo dato all'avanzamento dell'Asse dalle Misure 3.7 e 3.9 che registrano, per quanto riguarda gli impegni, percentuali che si attestano oltre il 100% della dotazione finanziaria ed una discreta crescita delle risorse erogate con percentuali che superano il 90%.

Si segnala, infine, che la mancata corrispondenza, in alcune misure del Fondo, tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre a problematiche intervenute nel corso del caricamento dei dati nel sistema.

L'apporto delle Misure FESR all'avanzamento finanziario dell'Asse III è frutto della performance di due misure, la 3.12 e la 3.13. In questo caso i dati finanziari, contrariamente agli assi precedentemente analizzati, si collocano al di sotto del dato medio: gli impegni risultano infatti pari al 38,29% e i pagamenti (monitorati e certificati), risultano rispettivamente pari al 37,85% e al 37,14% della spesa ammissibile.

Nelle schede che seguono vengono riportate, per singola misura, le informazioni relative all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico registrate nel corso dell'annualità 2007.

In merito agli indicatori fisici si precisa che, qualora fossero stati rilevati nel presente rapporto dati più aggiornati di quelli inseriti in *MonitWeb*, si provvederà all'adeguamento di questi ultimi

entro il 31/12/2008, prossima scadenza istituzionale prevista per la validazione del monitoraggio fisico.

### Misura 3.1 – Organizzazione e implementazione dei servizi per l'impiego - FSE

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata all'attivazione e implementazione dei servizi per l'impiego con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei soggetti in cerca di lavoro e contrastare la disoccupazione.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
46.823.758,00	46.823.758,00	23.411.879,00	23.411.879,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	46.823.758,00	40.931.278,04	87,42	32.296.437,51	68,97

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	46.823.758,00	33.189.303,67	70,88

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

##### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

##### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

##### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura 3.1 presenta un incremento di circa 14 Meuro per le risorse allocate e di circa 8 Meuro per le risorse erogate rispetto all'annualità precedente in cui gli impegni si attestavano a €



27.074.21,45 e i pagamenti a € 24.550.739,41. Si rileva, quindi, una capacità di allocazione pari all' 87,42% ed una capacità di spesa di poco superiore al 70% della dotazione finanziaria.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore		Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Politiche per il mercato del lavoro</b>				
<i>Sistemi: servizi all'impiego, costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli</i>				
progetti		n.	1	1
durata		giorni	180	210
costo		euro	500.000,00	508.193,58
<i>Sistemi: servizi all'impiego, orientamento, consulenza e formazione del personale</i>				
progetti per tipologia di sogg.att./benef.fin. (concl.)		n.	9	7
Sportelli attivati	orientamento	n.	26	26
	accoglienza	n.	27	27
	Per disabili	n.	13	13
Operatori centro per l'impiego		n.	400	410
durata media dei progetti (concl.)		giorni	360	860
Costo dei progetti (appr., concl.)		euro	24.370.302,12	12.152.738,34
<i>Sistemi: servizi all'impiego, acquisizione di risorse</i>				
progetti (approv., avviati, concl.)		n.	2	2
durata		giorni	720	1440
costo (approv., concl.)		euro	14.495.109,08	16.967.937,62
<i>Sistemi: servizi all'impiego, orientamento, consulenza e formazione del personale</i>				
destinatari		n.	478	
durata		n.	400	
costo		euro	4.687.346,10	
<i>Sistemi: servizi all'impiego, strumento per l'osservatorio del territorio<sup>5</sup></i>				
Progetti		n.	1	1
durata		giorni	500	500
costo		euro	2.763.000,00	2.763.000,00

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

I valori degli indicatori di realizzazione fisica per la tipologia di progetto "Servizi all'impiego, costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli" inseriti nella tabella non sono stati oggetto di modifica, in quanto già conseguiti al termine del 2003. Altresì conseguito risulta essere il *target* della tipologia "Servizi all'impiego, strumento per l'osservatorio del territorio" e quello relativo alla tipologia "Sistemi: servizi all'impiego, acquisizione di risorse". Alla tipologia "Sistemi: servizi all'impiego, orientamento, consulenza e formazione del personale", già nel corso del precedente anno è associata la realizzazione di 26 sportelli di orientamento, 27 di accoglienza e 13 per i disabili raggiungendo i *target* previsti. È stato raggiunto e superato l'obiettivo della formazione del personale prevista a fine programma, mentre dal punto di vista finanziario è stato realizzato un costo di € 12.152.738,34 pari al 50% del costo previsto a fine programma. L'unica tipologia di progetto per la quale non sono ancora disponibili i dati relativi all'avanzamento fisico è la tipologia "Sistemi: servizi all'impiego, orientamento, consulenza e formazione del personale".

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Utilizzatori SPI / persone in cerca di occupazione o disposte a lavorare popolazione in età attiva</i>	%	130	-

Tasso di copertura ( collocati iscritti)	%	40	-
--	---	----	---

#### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

I dati relativi agli indicatori di risultato saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

La Misura nel corso del 2007 ha mantenuto il *trend* positivo manifestato nel precedente anno con un incremento di 30 punti percentuali per quanto riguarda gli impegni e di circa 18 punti percentuali per ciò che concerne i pagamenti.

Altresì il buon andamento della misura è riscontrabile dalla *performance* delle realizzazioni fisiche: rimane un'unica tipologia di indicatori non ancora valorizzata, "Sistemi: servizi all'impiego, orientamento, consulenza e formazione del personale". Dal punto di vista procedurale nel corso del 2007 non sono stati avviati ulteriori iter, rimangono pertanto da allocare circa 1,8 Meuro.

### Misura 3.2 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro – FSE

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura, rivolta ai giovani in ingresso nel mondo del lavoro e agli adulti disoccupati, prevede la realizzazione di iniziative personalizzate per la popolazione giovanile e adulta e dovrà garantire la disponibilità di un'offerta integrata di servizi di formazione, consulenza, orientamento, in relazione a specifiche esigenze individuali di inserimento e reinserimento.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
165.530.091,00	165.530.091,00	82.765.045,50	82.765.045,50	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	165.530.091,00	202.935.201,82	122,60	173.804.999,23	105,00

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	165.530.091,00	175.153.788,94	105,81

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura 3.2 anche nel corso del 2007 ha mantenuto il *trend* di crescita manifestato negli anni precedenti, mostrando alla data del presente rapporto la migliore *performance* finanziaria di tutto l'Asse III, anche in conseguenza della rendicontazione di progetti coerenti. La situazione di *overbooking* degli impegni rilevata nel precedente rapporto si è associata nel corso del 2007 anche ad un *overbooking* di pagamenti che hanno raggiunto percentuali superiori al 105% della dotazione finanziaria.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone,aziende)</b>			
<i>Persone: formazione all'interno dell'obbligo formativo</i>			
destinatari previsti	n.	6.756	5.750
Durata media dei progetti	giorni	400	652
Monte ore	ore	17.403.105	14.548.556
costo	euro	125.689.091,00	160.070.852,00
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
Destinatari	n	2.200	1020
Durata	giornin	300	246,62
Durata (monte ore)	ore	1.300.000	2.529.450
costo	euro	31.341.000,00	12.946.159
<b>Persone: alta formazione</b>			
Destinatari	n	567	91
Durata	giorni	365	17210
Durata (monte ore)	ore	567.000	3712213
costo	euro	8.500.000,00	3.075.545

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La misura presenta, dal punto di vista fisico, valori di realizzazione per tutte le tipologie di progetto.

Per quanto riguarda la prima tipologia, i valori registrati confermano la situazione del precedente rapporto. In relazione alla seconda tipologia la tabella presenta valori inferiori a quelli attesi a fine programma, ma in crescita rispetto alla precedente rilevazione: i destinatari raggiungono percentuali pari a circa il 46,36%, mentre il costo evidenzia percentuali che si attestano intorno al 41% del *target* previsto a fine programma. La terza tipologia "Persone: alta formazione" che nel precedente rapporto non risultava valorizzata, presenta per l'indicatore relativo ai destinatari percentuali del 16% e per l'indicatore costo percentuali del 36% rispetto ai risultati attesi a fine programma.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno trovato impiego/totale trattati)	%	45	28,43

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Alla data di riferimento il valore registrato per l'indicatore è ancora parziale pertanto, data l'ottima *performance* della misura non dà pienamente conto dei risultati ottenuti che si presume confermeranno quelli attesi.

##### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

In generale la misura presenta un'ottima *performance* finanziaria presentando un *overbooking* delle risorse allocate ed erogate.

Dal punto di vista procedurale la misura è caratterizzata dall'attivazione di entrambe le linee d'azione previste dal Complemento di Programmazione. L'apprezzabile *performance* finanziaria della misura trova altresì conferma nei progressi rilevati dall'analisi delle batterie di indicatori fisici, che rispetto al precedente rapporto, risultano tutte valorizzate.

### Misura 3.3 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - FSE

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a promuovere l'occupabilità di donne e uomini disoccupati, da più di sei o di dodici mesi, riducendo i tempi del loro reingresso nel mondo del lavoro e prevede la predisposizione di un'offerta di servizi integrati e personalizzati di orientamento, consulenza e formazione.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
56.043.000,00	56.043.000,00	28.021.500,00	28.021.500,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	56.043.000,00	62.964.271,72	112,35	51.181.527,75	91,33

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	56.043.000,00	51.173.174,02	91,31

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura 3.3 presenta un *overbooking* di impegni che rimane identico al precedente rapporto e un incremento nei pagamenti di circa 1 Meuro, evidenziando una capacità di spesa che si attesta al 91,33% della dotazione finanziaria.

#### 4.C Indicatori di realizzazione

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b><i>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</i></b>			
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	3.830	2.947
durata media dei progetti (concl.)	giorni	320	309
monteore (approv., concl.) (per le componenti quantificabili in ore)	ore	3.270.000	2.624.391
costo (concl.)	euro	56.043.000,00	54.310.000,00

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali..

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Rispetto al precedente rapporto non si rilevano cambiamenti nella valorizzazione della batteria degli indicatori: l'indicatore "costo" evidenzia percentuali superiori al 96% del costo programmato (pari a € 56.043.000,00), l'indicatore destinatari presenta percentuali di poco inferiori al 77% del dato previsionale mentre l'indicatore "monteore" evidenzia valori di realizzazione superiori all'80%.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
-	-	-	-

In fase di riprogrammazione la misura è stata accorpata alla misura 3.2, in tale occasione si è deciso di monitorare i risultati complessivamente e di eliminare gli indicatori di risultato nella presente misura. Si rimanda pertanto alla misura 3.2.

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Si rimanda alla misura 3.2.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

La Misura mostra una buona *performance* finanziaria, con impegni in *overbooking* e pagamenti oltre il 90%, dovuta in buona parte alla rendicontazione di progetti coerenti con il POR, ma anche all'avvio dal punto di vista procedurale di tutte le linee di azione previste nel Complemento di Programmazione.

Alla suddetta *performance* corrisponde un soddisfacente stato di realizzazione fisica della tipologia "Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo".

### Misura 3.4 – Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE

#### 4.A Descrizione della Misura

La Misura 3.4 si pone la finalità di promuovere l'inclusione sociale attraverso la realizzazione di interventi che si caratterizzano per l'elevata integrazione e interconnessione tra attività formative e attività finalizzate al reale inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati per motivi individuali, economici e di contesto.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
41.913.764,00	41.913.764,00	20.956.882,00	20.956.882,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	41.913.764,00	26.046.614,63	62,14	20.315.267,67	48,47

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	41.913.764,00	20.021.075,66	47,77

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

L'attuazione finanziaria della Misura presenta impegni pari al 62% circa del costo programmato, e una capacità di spesa del 48,47%. Rispetto all'annualità precedente si rileva un avanzamento delle risorse allocate corrispondente a 17 punti percentuali e di 13 punti per quanto riguarda le risorse erogate

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore UPB LAVORO	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Integrazione sociale</b>			
<i>Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati</i>			
v	n.	55	55
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	1260	1092
costo (approv., concl.)	euro	18.542.052,69	15.070.664,44
<i>Persone, piccoli incentivi alle imprese sociali</i>			
Progetti (approv., avviati, concl.)	n.	2.658	
destinatari	n	2658	
durata	giorni	1095	
costo (approv., concl.)	euro	6.997.001,01	
<i>Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità</i>			
Progetti (approv., avviati, concl.)	n.	1	1
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	360	365
costo (approv., concl.)	euro	250.000,00	245.042,10
<i>Persone: incentivi per il lavoro autonomo</i>			
destinatari	n	380	
progetti	n	380	
durata	giorni	1080	
costo	euro	6.997.001,01	
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
Progetti (approv., avviati, concl.)	n.	14	
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	360	

Descrizione indicatore UPB LAVORO	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
costo (approv., concl.)	euro	1.399.400,20	

Descrizione indicatore UPB FORMAZIONE	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Integrazione sociale</b>			
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
Destinatari	n	531	287
Durata	giorni	300	317,82
costo	euro	7.440.196,93	4.047.996,44
<i>Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori</i>			
Destinatari	n	70	33
Durata	giorni	190	318
durata (monte ore)	ore	22.000	10.065
costo	euro	300.000,00	138.616,00

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Gli indicatori di realizzazione fisica sono stati divisi in UPB Lavoro e UPB Formazione. Con riferimento a quelli che riguardano gli interventi attinenti le politiche del lavoro, si registrano realizzazioni per la tipologia "Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati", che evidenzia risultati inferiori a quelli attesi per gli indicatori "durata dei progetti" e "costo" le cui realizzazioni effettive costituiscono rispettivamente l'87% e l'81% di quelle attese, e la tipologia "Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità", che è ascrivibile al Piano di Comunicazione realizzato e concluso negli anni precedenti.

Lo stato di attuazione fisica degli interventi relativi all'UPB Formazione registra per la tipologia "Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo" un incremento di 7 punti percentuali per l'indicatore "destinatari" e di 4 punti per l'indicatore "costo", mentre per la seconda tipologia "Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori" una situazione immutata rispetto al precedente rapporto.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Beneficiari delle politiche</i>	n.	7.000	320
<i>Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno trovato impiego/totale trattati)</i>	%	15	-

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

L'indicatore "Beneficiari delle politiche" fornisce un dato parziale in quanto, alla data del presente rapporto, sono in corso gli iter più importanti della misura che incidono sull'indicatore. Per ciò che concerne l'indicatore "Tasso di inserimento lordo", i risultati effettivi verranno rilevati e commentati nel Rapporto finale di esecuzione.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

L'attuazione finanziaria evidenzia un discreto avanzamento, infatti rispetto alla precedente rilevazione i pagamenti sono aumentati di circa 6 Meuro. Lo stato di realizzazione fisica conferma quanto già evidenziato sull'attuazione finanziaria che registra valori di capacità di



spesa inferiori al 50% della dotazione finanziaria della misura. Dal punto di vista procedurale alla fine del 2007 è stato avviato l'iter relativo ai "Piccoli Sussidi" che ha permesso la completa allocazione delle risorse della Misura.

### **Misura 3.5 – Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione - FSE**

#### **4.A Descrizione della Misura**

La misura è finalizzata a riqualificare e rafforzare il sistema della formazione in relazione alle nuove esigenze del mercato del lavoro ed è articolata secondo una pluralità di linee d'azione che vanno dall'accREDITAMENTO dei soggetti formativi, allo svolgimento di specifiche azioni formative destinate agli operatori degli enti di formazione.

#### **4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)**

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
9.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-

##### **4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007**

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	9.000.000,00	6.206.067,79	68,96	5.867.455,58	65,19

##### **4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007**

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	9.000.000,00	5.867.455,58	65,19

##### **4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese**

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

##### **4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti**

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

##### **4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999**

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura conferma gli impegni rilevati nel precedente rapporto che si attestano a circa il 69% dello stanziamento disponibile e registra un incremento dei pagamenti di circa 5 punti percentuali, passando dal 60,42% al 65,19%.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>			
<i>Sistemi: offerta di formazione certificazione di qualità e accreditamento soggetti attuatori</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	1	4
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	650	360
costo (approv., concl.)	euro	344.000,00	177.600,00
<i>Sistemi: sistema di governo, monitoraggio e valutazione</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	4	4
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	565	883,5
costo	euro	5.000.000,00	5.644.186,93
<i>Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori</i>			
destinatari	n.	400	
durata media dei progetti (appr., concl.)	giorni	600	
Durata (monte ore)	ore	80.000	
costo	euro	2.400.000,00	
<i>Sistemi: sistema di governo, funzionamento organi consultazione e concertazione</i>			
progetti	n	1	
durata	giorni	1.095	
costo	euro	1.000.000,00	
<i>Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati</i>			
progetti	n	11	1
durata	giorni	600	60
costo	euro	250.000,00	3.800,00

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2007, risultano valorizzati gli indicatori delle tipologie di progetto "Sistemi: offerta di formazione certificazione di qualità e accreditamento soggetti attuatori", "Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati" e "Sistemi: sistema di governo, monitoraggio e valutazione". A tale data le prime due tipologie presentano valori in crescita rispetto alla precedente rilevazione, mentre la terza tipologia presenta valori invariati. Infatti, la tipologia "Sistemi: offerta di formazione certificazione di qualità e accreditamento soggetti attuatori", evidenzia una crescita del numero di progetti e del costo programmato: i primi passano da 1 a 4, mentre il costo registra un incremento di 10 punti percentuali. La seconda tipologia "Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati" nel corso del 2007 ha raggiunto e superato i *target* previsti a fine programma.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Progetti di formazione con certificazione delle competenze</i>	n.	3.000	-
<i>Libretti formativi rilasciati</i>	n.	3.000	-
<i>Formatori formati/totale formatori</i>	%	75	-

#### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

I dati relativi agli indicatori di risultato saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

La Misura non presenta alcun avanzamento per quanto riguarda gli impegni che rimangono di poco al di sotto del 70% dello stanziamento disponibile, mentre i pagamenti si attestano intorno al 65%. Dal punto di vista procedurale, nel corso del 2007 si rileva la pubblicazione del bando relativo al "Repertorio delle professioni e catalogo dell'offerta formativa", con il quale si è completata l'allocatione dell'intera dotazione finanziaria della Misura. L'attuazione fisica rileva nel complesso un incremento evidenziando in particolare il raggiungimento dei *target* previsti a fine programma per quanto riguarda la tipologia di indicatori relativa ai sistemi di governo, monitoraggio e valutazione.

### Misura 3.6 – Prevenzione della dispersione scolastica e formativa – FSE

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed alla promozione del reinserimento educativo e formativo dei drop-out.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
21.049.558,00	21.049.558,00	10.524.779,00	10.524.779,00	-

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	21.049.558,00	18.273.836,13	86,81	15.789.715,18	75,01

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	21.049.558,00	15.789.715,18	75,01

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura presenta un avanzamento finanziario consistente sia per quanto riguarda gli impegni che per i pagamenti. Infatti, gli impegni si attestano al 86,81% dello stanziamento disponibile con una crescita di 16 punti percentuali, mentre i pagamenti evidenziano una percentuale di poco superiore al 75% con un aumento di 14 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>			
<i>Persone: orientamento e consulenza e informazione</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	500.000	
monteore (approv., concl.)	ore	7.500	
durata media dei progetti (concl.)	giorni	912	
costo (concl.)	euro	7.000.000,00	
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	500.000	
durata media dei progetti (concl.)	giorni	912	
monteore	ore	7.500	
costo	euro	12.000.000,00	
<i>Persone: formazione all'interno dell'obbligo scolastico</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	500.000	38.110
Durata (monteore)	ore	7.500	166.204
durata	giorni	912	730
costo	euro	12.000.000,00	15.789.715,19
<i>Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori</i>			
destinatari	n.	300.000	
durata media dei progetti (concl.)	giorni	912	
durata (monteore)	ore	3.648	
costo (concl.)	euro	5.000.000,00	

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Il confronto tra la precedente rilevazione e i dati esposti in tabella evidenziano un incremento del solo indicatore costo che è cresciuto più del doppio rispetto al valore rilevato nel 2006, passando da 6.940.000 milioni di euro a ben 15.789.715,19 milioni di euro.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Tasso di copertura (beneficiari delle politiche/iscritti alle scuole medie superiori)</i>	%	55	-

#### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

I dati relativi agli indicatori di risultato saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Come evidenziato nel precedente rapporto il Progetto M@rte/CAMPUS attivato alla fine del 2005 ha cominciato a produrre spesa nel corso del 2006 contribuendo in modo consistente all'avanzamento finanziario della Misura soprattutto nel corso del 2007. Infatti la Misura, rispetto alla precedente rilevazione, è cresciuta di circa 4 Meuro per quanto riguarda gli impegni e di quasi 3 Meuro per quanto attiene ai pagamenti. Tale avanzamento è riscontrabile anche nelle realizzazioni fisiche, in quanto il valore "costo" della tipologia "Persone: formazione all'interno dell'obbligo scolastico" è superiore al *target* previsto. Dal punto di vista procedurale, nei primi mesi del 2008 si prevede la pubblicazione di un bando sulla dispersione scolastica che consentirà l'esaurimento della dotazione finanziaria della misura.

### Misura 3.7 – Formazione superiore e universitaria – FSE

#### 4.A Descrizione della Misura

La Misura 3.7 ha l'obiettivo di prefigurare e realizzare un sistema di formazione post-diploma articolato su due livelli, l'uno dedicato a percorsi rivolti ai diplomati della scuola media superiore (percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS - integrati con percorsi universitari, scolastici e di formazione professionale), l'altro ai laureati (Corsi di laurea on line, Master Post-Laurea, Alta Formazione per Ricerca e Sviluppo).

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
33.467.475,00	33.467.475,00	16.733.737,50	16.733.737,50	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	33.467.475,00	41.107.029,53	122,83	29.084.320,96	86,90

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	33.467.475,00	31.730.704,42	94,81

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura presenta un *overbooking* di impegni che si attestano al 122% della dotazione finanziaria e pagamenti di poco inferiori al 95%, evidenziando una continuità rispetto al *trend* di crescita rilevato nei precedenti rapporti. Si segnala che lo scostamento tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre a problematiche intervenute nel corso del caricamento dei dati nel sistema.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore		Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>				
<i>Persone: formazione, IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)</i>				
destinatari		n.	1134	2.870
durata		Giorni	360	360
Durata (monteore)		Ore	8508	260.670
costo ( concl.)		Euro	14.522.189,7	17.316.907,61
<i>Persone: alta formazione</i>				
destinatari	master	N	803	
	Borse di studio		28	
	Formazione manager		75	
	Formaz. Op. liason office		8	
	Formaz. Spin-off		100	
durata	master	Giorni	482.000	
	Borse di studio		255	
	Formazione manager		148	
	Formaz. Op. liason office		1.021	
	Formaz. Spin-off		268	
Durata ( monte ore)	master	Ore	360	
	Borse di studio		10.352	
	Formazione manager		24	
	Formaz. Op. liason office		170	
	Formaz. Spin-off		44	
costo ( concl.)		Euro	12.563.775,20	
<i>Persone: formazione post-obbligo formativo e post-diploma</i>				
destinatari		n.	310	
durata		Giorni	510.000	
Durata (monteore)		Ore	730	
costo ( concl.)		Euro	6.381.510,06	

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La batteria di indicatori relativa alla tipologia "Persone: formazione, IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)" è l'unica valorizzata. Tale tipologia di indicatori rappresenta una buona *performance* di attuazione fisica come già rilevato nel precedente rapporto, in quanto ha raggiunto e in alcuni casi superato i *target* previsti a fine programma.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Tasso di copertura della formazione superiore nella popolazione tra 19 e 24 anni	%	11,5	-

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

I dati relativi agli indicatori di risultato saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

La Misura registra una buona *performance* finanziaria in quanto all'*overbooking* di impegni rilevato già nel precedente rapporto si è affiancato un consistente incremento finanziario di 30 punti percentuale, che ha portato i pagamenti a quasi 32 Meuro, corrispondenti a circa il 95% della dotazione finanziaria.

Come si evince anche dalla tabella relativa alle realizzazioni fisiche l'avanzamento è tuttavia da ricondurre quasi esclusivamente alla buona *performance* ottenuta dalla tipologia "Persone: formazione, IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)".

### Misura 3.8 – Istruzione e formazione permanente – FSE

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura ha lo scopo di consentire alla popolazione adulta (con particolare riferimento alla componente femminile), indipendentemente dalla propria condizione lavorativa, di recuperare un titolo di studio ovvero le competenze necessarie ai fini dell'occupabilità.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
21.500.000,00	21.500.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	21.500.000,00	10.619.822,80	49,39	8.934.294,97	41,55

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	21.500.000,00	10.357.938,26	48,18

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura presenta un avanzamento finanziario di circa 1 Meuro per quanto riguarda gli impegni e di circa 3 Meuro per i pagamenti. Tuttavia le percentuali di realizzazione si attestano al di sotto del 50% della dotazione finanziaria.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende) Linea A DIOGENE</b>			
<i>Persone: formazione permanente</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	3030	1.004
durata	giorni	11.363	6.788
durata (monteore)	ore	45.450	11.960
costo ( concl.)	euro	10.543.000,00	2.782.702,47
costo	euro	5.000.000,00	



Descrizione indicatore Linee Azione B) "Vulcano", C), "Diana", D) "Ellade"	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>			
<i>Persone: formazione permanente</i>			
destinatari	n.	1.237	771
durata	giorni	300	236
durata (monteore)	ore	482,56	438.619,00
costo	euro	8.657.259,23	6.154.583,28
<i>Persone: orientamento e consulenza e informazione</i>			
destinatari	n.	3.500	
durata	giorni	7	
durata (monteore)	ore	70.000	
costo	euro	299.740,77	
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari	n.	133	105
durata	giorni	300	23360
durata (monteore)	ore	8000	140160
costo	euro	2.000.000,00	1.492.209,37

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La Misura presenta una distinzione tra le tipologie di indicatori basata sulla suddivisione delle linee di azione tra i due assessorati di riferimento: l'Assessorato della Pubblica Istruzione e l'Assessorato del Lavoro. La prima batteria di indicatori della tabella relativa alla linea d'azione Diogene di competenze del primo degli Assessorati sopra indicato, presenta valori di realizzazione ancora distanti da quelli attesi a fine programma. I dati registrati per le batterie di indicatori attinenti le linee di azione di competenza dell'Assessorato del lavoro rispecchiano complessivamente quanto evidenziato riguardo l'attuazione finanziaria della misura.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Tasso di copertura (beneficiari/popolazione di riferimento) 20/24</i>	%	1,37	-
<i>Tasso di copertura (beneficiari/popolazione di riferimento) 25/64</i>	%	1,43	0,06

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Come già evidenziato per le realizzazioni fisiche, anche i dati rilevati per gli indicatori di risultato rappresentano la situazione dell'attuazione della misura la cui spesa non raggiunge il 50% della dotazione finanziaria.

##### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

La Misura evidenzia un'attuazione finanziaria che come rilevato nei precedenti rapporti risente delle difficoltà incontrate nella fase di avvio delle diverse linee d'azione. Nel corso del 2007 sono stati attivati altri iter procedurali, quali ad esempio il programma Sardegna *Speaks English*, che hanno quasi completato l'allocatione di tutte le risorse destinate a questa Misura. L'attuazione fisica sottolinea le difficoltà incontrate nell'ambito finanziario presentando indicatori al di sotto dei target previsti.

### Misura 3.9 – Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione – FSE

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a migliorare la capacità delle Pubbliche Amministrazioni di progettare e implementare le politiche pubbliche. Al centro della misura sono gli operatori della Pubblica Amministrazione regionale e locale, inclusi coloro che rivestono cariche politiche.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
26.009.975,00	26.009.975,00	13.004.987,50	13.004.987,50	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	26.009.975,00	31.031.357,83	119,31	23.510.324,16	90,39

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	26.009.975,00	23.510.324,15	90,39

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

##### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

##### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

##### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura evidenzia un *overbooking* di impegni, che prosegue il *trend* registrato nel precedente rapporto. Gli impegni si attestano su una percentuale del 119% circa, mentre i pagamenti raggiungono il 90,39% della dotazione finanziaria con un avanzamento, rispetto alla precedente rilevazione, di 40 punti percentuali.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b><i>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</i></b>			
<i>Persone: formazione permanente</i>			
destinatari previsti	n.	10.428	7.279
durata (media)	giorni	20	434
durata (monte ore)	ore	1.421.310	2.100.952
costo	euro	26.009.975,00	9.984.462,70

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2007 l'attuazione fisica presenta un incremento rispetto alla precedente rilevazione. L'indicatore "destinatari" rileva un incremento di 50 punti percentuali, passando dal 20% al 70% del *target* previsto a fine programma. L'indicatore costo è cresciuto di 14 punti percentuali, raggiungendo il 38% del risultato atteso.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Tasso di copertura (beneficiari degli interventi/dipendenti di RAS, Enti locali e Enti strumentali)	%	60	-
Coinvolgimento degli Enti pubblici (Enti pubblici coinvolti/totale degli Enti pubblici)	%	90	-

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

I dati relativi agli indicatori di risultato saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

La Misura evidenzia una buona *performance* sia dal punto di vista degli impegni che si trovano in una situazione di *overbooking*, sia dal punto di vista dei pagamenti che si attestano a poco più del 90% della dotazione finanziaria. Il buon andamento finanziario si rispecchia anche nel buon incremento dei dati fisici attinenti all'unica tipologia di indicatori "Persone: formazione permanente".

### Misura 3.10 – Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego - FSE

#### 4.A Descrizione della Misura

La Misura è finalizzata al rafforzamento della rete delle piccole e piccolissime imprese sarde operanti nei settori dell'assistenza, dei beni storico-artistici, della promozione della cultura e della tutela dell'ambiente (cosiddetti "nuovi bacini d'impiego").

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
69.253.000,00	69.253.000,00	34.626.500,00	34.626.500,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	69.253.000,00	59.265.091,02	85,58	50.409.636,40	72,79

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	69.253.000,00	54.450.549,55	78,63

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

##### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

##### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

##### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura presenta un incremento finanziario di circa 8 punti per quanto riguarda gli impegni e di 18 punti percentuali per ciò che concerne i pagamenti. In particolare questi ultimi sono passati dai 41 Meuro di risorse erogate del precedente rapporto a circa 54,5 Meuro al 31.12.2007. Si segnala che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre a problematiche intervenute nel corso del caricamento dei dati nel sistema.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore UPB LAVORO	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</b>			
<i>Persone, percorsi integrati per la creazione di impresa</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	825	672

Descrizione indicatore UPB LAVORO	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
destinatari previsti (approv.)	n.	825	672
durata media dei progetti (concl.)	giorni	1.080	1.080
costo (approv., concl.)	euro	29.657.132,83	23.903.738,89
<i>Sistemi: sistema di governo, attività di studio e analisi di carattere economico e sociale</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	5	5
costo (approv., concl.)	euro	250.000,00	242.812,21
<i>Sistemi: integrazione tra sistemi, creazione e sviluppo reti/paternariati</i>			
Destinatari	n	15	
Durata	giorni	365	
Costi	euro	3.400.000,00	
<i>Persone: percorsi integrati per la creazione d'impresa all'interno dei nuovi bacini d'impiego</i>			
Destinatari	n	580	
Durata	giorni	360	
Costi	euro	29.000.000,00	

Descrizione indicatore UPB FORMAZIONE	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i><b>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</b></i>			
<i>Persone: formazione per la creazione d'impresa</i>			
destinatari	n.	2.042	2936
durata	giorni	90	121
durata (monteore)	ore	271.587	312.120
costo	euro	3.500.000,00	5.454.236,427

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

In sede di programmazione, gli indicatori di realizzazione fisica sono stati opportunamente distinti tra UPB Formazione e UPB Lavoro.

La tipologia di progetto "Persone, percorsi integrati per la creazione di impresa", appartenente alle politiche del lavoro, evidenzia la buona *performance* raggiunta con gli indicatori "progetti", "destinatari" e "costo" che registrano valori pari all'81% del *target* previsto a fine programma. In relazione alla tipologia "Persone: formazione per la creazione d'impresa" afferente alla UPB Formazione si evidenzia il superamento dei *target* di fine periodo.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Occupati delle imprese beneficiarie della misura</i>	n.	1.000	-

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

I dati relativi agli indicatori di risultato saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

La misura conferma il *trend* di crescita, già registrato nel precedente rapporto, portando le percentuali relative all'avanzamento finanziario rispettivamente all'85,58% per gli impegni e al 78,63% per i pagamenti. E' da sottolineare che verso la fine del 2007 è stato pubblicato un

nuovo bando sui Prestiti d'onore di circa 24 Meuro, che contribuirà nel corso del 2008 all'ulteriore avanzamento finanziario della Misura.

Gli indicatori fisici della Misura risultano valorizzati solo per 3 delle 5 tipologie previste. Le due tipologie "Sistemi: sistema di governo, attività di studio e analisi di carattere economico e sociale" e "Persone: formazione per la creazione d'impresa" risultano aver raggiunto i *target* previsti, mentre la tipologia "Persone, percorsi integrati per la creazione di impresa" ha raggiunto l'81% dei relativi *target* di fine programma.

### Misura 3.11 – Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro – FSE

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura si propone la finalità di incentivare il tasso di attività femminile attraverso interventi che favoriscano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la creazione di lavoro autonomo e di impresa nonché lo sviluppo di carriera.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
41.169.822,00	41.169.822,00	20.584.911,00	20.584.911,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	41.169.822,00	23.440.127,80	56,94	21.313.875,47	51,77

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	41.169.822,00	21.451.938,42	52,11

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

##### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

##### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura evidenzia percentuali di avanzamento finanziario che hanno superato nel corso del 2007 il 50% della dotazione finanziaria, con un incremento di 20 punti per gli impegni e di 12 punti percentuale per i pagamenti. Rispetto a questi ultimi, si segnala che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre a problematiche intervenute nel corso del caricamento dei dati nel sistema.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore UPB LAVORO	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Azioni positive per le donne sul mercato del lavoro</b>			
<i>Persone: orientamento e consulenza e informazione</i>			
progetti	n.	1	1
costo ( concl.)	euro	377.079,74	377.079,74
<i>Persone: incentivi alle imprese per il lavoro autonomo</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	10	1
destinatari	n.	750	567
durata	giorni	680	680
costo	ore	30.294.814,52	16.424.876,78
<i>Persone: incentivi alle imprese per l'occupazione</i>			
progetti (approv., avviati, concl.)	n.	20	
destinatari previsti (approv.)	n.	3000	
costo (approv., concl.)	euro	10.497.927,74	

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2007, risultano valorizzati gli indicatori di realizzazione fisica delle tipologie "Persone: orientamento e consulenza e informazione" e "Persone: incentivi alle imprese per il lavoro autonomo" che presentano valori immutati rispetto alla precedente rilevazione.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Tasso di copertura (beneficiarie delle politiche/donne in cerca di lavoro e disposte a lavorare)</i>	%	0,9	-

#### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

I dati relativi agli indicatori di risultato saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Nel corso del 2007 è stato pubblicato un nuovo bando sui Prestiti d'onore la cui dotazione finanziaria insiste sia sulla Misura 3.10 per 24 Meuro, sia sulla presente Misura con 10 Meuro. Si presume che questo nuovo iter e il nuovo bando che sarà pubblicato nei primi mesi del 2008 sulla "Conciliazione" (circa 10 Meuro), porteranno una decisiva accelerazione nella erogazione delle risorse.

### Misura 3.12 – Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione - FESR

#### 4.A Descrizione della Misura

La Misura è finalizzata al miglioramento degli aspetti strutturali del sistema dell'offerta di istruzione, in stretta correlazione con gli interventi educativi e formativi previsti dalla Misura 3.6 *Prevenzione della dispersione scolastica e formativa*, e al potenziamento dei servizi per l'impiego.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
62.752.000,00	62.752.000,00	31.376.000,00	31.376.000,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	62.752.000,00	50.935.900,16	81,17	42.870.349,32	68,32

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	62.752.000,00	42.870.349,31	68,32

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

##### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La misura non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4 del Reg. (CE) n. 1260/1999.

##### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

##### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La misura ha raggiunto, nel corso del 2007, una *performance* significativa degli impegni che sono incrementati, rispetto all'annualità precedente, di € 7.328.702,26, fino a raggiungere un importo complessivo di € 50.935.900,16, che rappresentano l'81,17% della spesa ammissibile. I



pagamenti si attestano su € 42.870.349,32 (capacità di spesa del 68,32%). Le spese certificate sono perfettamente allineate ai pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Infrastrutture sociale e sanità pubblica</b>			
<b>Strutture scolastiche</b>			
<b>Laboratori</b>			
Capienza	n.	1.400	1.236
Dotazione hw e cablaggi	n.	250	138
Interventi	n.	50	19
Superfici strutture	mq	5.600	3.113
Utenti base	n.	7.000	3.180
Sedi scolastiche oggetto di intervento	n.	55	14
<b>Aule informatiche</b>			
Capienza	n.	712	-
Dotazione hw e cablaggi	n.	712	-
Interventi	n.	75	3
Superfici strutture	mq	2.315	-
Utenti base	n.	3.560	-
Sedi scolastiche oggetto di intervento	n.	80	3
<b>Altre strutture</b>			
Capienza	n.	5.300	3.411
Dotazione hw e cablaggi	n.	35	64
Interventi	n.	70	64
Superfici strutture	mq	70.000	42.438,38
Utenti base	n.	18.000	295.284,2
Sedi scolastiche oggetto di intervento	n.	75	41
<b>Infrastrutture per attività socio-assistenziali</b>			
<b>Centri di informazione e sportelli</b>			
Capienza	n.	110	33
Interventi	n.	16	7
Superficie strutture	mq	6.000	1.412

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Rispetto al 2006 si registrano sensibili incrementi nei valori degli indicatori relativi alla tipologia "Strutture Scolastiche" sottotipologia "Laboratori", con 19 interventi conclusi e un valore relativo alla capienza di 1.236 unità (88% del valore atteso); conseguentemente la "Dotazione hw e cablaggi", la "Superficie delle strutture" e gli "Utenti base" crescono rispetto all'annualità precedente attestandosi rispettivamente sui seguenti valori: 138 unità, 3.113 mq e 3.180 unità. Analogamente si registra una buona *performance* per la sottotipologia "Altre strutture", all'interno della tipologia "Strutture Scolastiche", per la quale i 64 "Interventi" conclusi riguardano 41 "Sedi scolastiche oggetto d'intervento" e hanno interessato una "Superficie strutture" di 42.438,38 mq. Non si registrano sostanziali avanzamenti per la sottotipologia "Aule informatiche" se non la valorizzazione dell'indicatore "Interventi" (3 unità), mentre resta invariato l'indicatore "Sedi scolastiche oggetto d'intervento" con un valore di realizzazione effettiva equivalente a 3 unità. Nell'ambito della tipologia "Infrastrutture per attività socio-assistenziali", sottotipologia "Centri di informazione e sportelli" (Centri per l'impiego), a fine 2007 si registrano incrementi legati al numero degli interventi (7) e alla superficie delle strutture (1.412 mq).

I dati mancanti saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione, a chiusura dell'intervento.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Scuole dotate di mensa	%	5,5	-
Scuole dotate di aule informatiche	%	42,9	-
Scuole dotate di laboratori linguistici e scientifici	%	55,1	-
Scuole dotate di spazi per attività sportive e ricreativo-culturali	%	39,8	-

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

I dati saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione, a chiusura dell'intervento.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Le operazioni attraverso le quali si è data attuazione alla misura sono 148 così individuate:

- 35 a valere sul bando "Infrastrutture per l'inclusione scolastica - bando 2001" pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/10/2001; alla data di riferimento tutti i progetti sono stati avviati e 32 risultano conclusi.
- 40 selezionate a seguito del bando "Infrastrutture per l'inclusione scolastica - bando 2002/2004" pubblicato sul BURAS n. 9 del 25/03/2003 (39 avviate di cui 23 concluse);
- 3 interventi ricadenti in ambito PIT, tutti avviati e 1 concluso;
- 1 ulteriore intervento avviato ricadente in ambito PIT (ottimizzazione), selezionato ai sensi della DPGR n. 24 del 7.02.2005 (Buras n. 6 del 19.02.2005);
- Progetto CAMPUS, avviato nel corso del 2005 e finalizzato a *Interventi infrastrutturali innovativi rivolti all'estensione del progetto M@rte e servizi ad esso connessi*. E' attuato dall'Assessorato della Pubblica Istruzione nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Progetto per la realizzazione di un sistema di apprendimento su rete tecno-educativa";
- 40 operazioni finanziate ai sensi della L. 23/96 sull'Edilizia scolastica. Si registra l'avvio dei lavori per tutte le operazioni e la conclusione dei lavori per 38 di esse;
- 2 operazioni ereditate dalla misura 5.1 (ai sensi della DGR 15/27 del 30.03.2004) finalizzati alla realizzazione di infrastrutture scolastiche;
- 26 Centri per l'impiego (18 avviati, dei quali 7 conclusi) selezionati a seguito dell'invito alla manifestazione d'interesse per accedere allo stanziamento dei fondi finalizzati alla *Ristrutturazione dei locali già sede di SCICA* (DGR 27/83 del 7.08.2001), trasmesso a Province e Comuni nel 2001, e a seguito di un'ulteriore manifestazione d'interesse nel corso del 2005 che ha consentito il finanziamento di quei comuni che, non avevano aderito al primo invito.

Nell'annualità in corso risulta conclusa la fase istruttoria (approvazione della graduatoria con Determinazione del Direttore del Servizio n.3173 del 1.08.07) del bando "Infrastrutture per l'inclusione scolastica – bando 2005/2006" (BURAS n. 22 del 10.07.2006). Le operazioni selezionate sono 37 per un importo di € 11.469.137,25.

### Misura 3.13 – Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura prevede interventi di accompagnamento e di promozione volti alla creazione di un contesto tecnologico, economico e sociale favorevole alle PMI industriali, attraverso la realizzazione di attività di animazione, marketing territoriale e cooperazione internazionale, di progetti *cluster*/pilota, di un osservatorio della domanda e dell'offerta e di collegamenti tra ricerca e impresa.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
70.191.130,00	70.191.130,00	35.095.565,00	35.095.565,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	70.191.130,00	26.561.585,06	37,84	7.443.415,80	10,60

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	70.191.130,00	6.510.769,03	9,28

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

##### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La misura non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4 del Reg. (CE) n. 1260/1999.

##### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

##### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2007, l'avanzamento della misura, si attesta su valori di impegno pari a € 26.561.585,06, che corrispondono al 37,84% della spesa ammissibile e presenta pagamenti per € 7.443.415,80, la capacità di spesa della misura risulta pertanto del 10,6%. Le spese certificate, invece, ammontano a € 6.510.769,03 pari al 9,28% della spesa ammissibile.

Con le modifiche al piano finanziario nel 2007, la misura ha subito un decremento pari a 7,933 Meuro circa.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Progetti di ricerca presso università e centri di ricerca</b>			
<b>Progetti di ricerca</b>			
<b>Progetti di ricerca</b>			
Beneficiari	n.	10	19
Interventi	n.	8	19
<b>Servizi comuni per le imprese</b>			
<b>Servizi comuni per le PMI e l'artigianato</b>			
<b>Animazione</b>			
Interventi	n.	60	-
Imprese interessate	n.	600	-
<b>Marketing territoriale</b>			
Interventi	n.	8	-
Imprese interessate	n.	40	-
<b>Conferenze</b>			
Interventi	n.	8	-
Imprese interessate	n.	400	-
<b>Centri informazione/servizi</b>			
Interventi	n.	8	-
<b>Azioni di cooperazione internazionale</b>			
Interventi	n.	4	-
Imprese interessate	n.	20	-
<b>Infrastrutture di RSTI</b>			
<b>Infrastrutture di RSTI</b>			
<b>Centri di ricerca</b>			
Interventi	n.	3	-
Superficie infrastrutturata	mq	3.500	-
<b>Centri di competenza tecnologica</b>			
Interventi	n.	1	-
Superficie infrastrutturata	mq	100	-
<b>Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione reti e collaborazione tra aziende e/o istituti di ricerca</b>			
<b>Aiuti alla R &amp; S</b>			
<b>Aiuti alla R &amp; S</b>			
Imprese beneficiarie complessive	n.	375	-
- per progetti di ricerca	n.	200	-
- per servizi	n.	175	-
<b>Diffusione e collaborazione pubblico-privata di RST</b>			
<b>Progetti di cooperazione pubblico-privata di RST</b>			
Imprese coinvolte	n.	50	-
Interventi	n.	40	-
Università/centri di ricerca coinvolti	n.	50	-
<b>Reti/clusters per l'innovazione</b>			
Imprese coinvolte	n.	50	-
Interventi	n.	10	-
Università/centri di ricerca coinvolti	n.	10	-
<b>Check-up audit tecnologici</b>			
Imprese coinvolte	n.	100	-
Interventi	n.	100	-

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2007 non si rileva alcun avanzamento fisico: i progetti di ricerca conclusi sono 19. I dati mancanti saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione, a chiusura dell'intervento.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Brevetti registrati all'UEB/anno</i>	n.	25	-
<i>Brevetti ad alta tecnologia registrati all'UEB/anno</i>	n.	4	-

#### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

In conseguenza del basso numero di interventi realizzati, gli indicatori di risultato saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione, a chiusura dell'intervento.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Su un totale di 176 interventi, 56 risultano avviati (32%) e 19 conclusi. Alla data del presente rapporto si rilevano 100 operazioni approvate e attuate direttamente dall'Amministrazione regionale e relative a:

- Progetti di ricerca – biotecnologie applicate, sulla base di un invito a presentare proposte (BURAS n. 7 del 28.02.2004) sono state selezionate e avviate 3 operazioni (graduatoria approvata con Determinazione n. 107/CRP del 22.06.2005) per una quota ammessa complessiva pari a € 1.177.817,00;
- 23 operazioni selezionate su invito a presentare proposte a valere sulle "Direttive per la formulazione di un programma regionale di ricerca applicata e innovazione tecnologica" (BURAS n. 27 del 5.09.1997) la cui graduatoria è stata approvata con DGR n. 35/6 del 28.07.98 e resa esecutiva con Decreto Assessoriale n. 250 del 16.10.98 (BURAS n. 37 del 7.11.98), per un importo complessivo di € 7.146.730,17, delle quali 19 risultano concluse e le restanti 4 avviate.

I restanti progetti selezionati sulla misura sono attuati da Sardegna Ricerche (già denominata Consorzio21 e successivamente Sardegna Ricerche, a seguito della DGR N. 48/14 DEL 21.11.2006), quale Agenzia *in house* della Regione.

Nell'anno 2004 l'Amministrazione Regionale ha attivato un programma per la realizzazione di attività di ricerca e innovazione tecnologica, al di sotto della soglia *de minimis* (100.000 Euro), a favore di imprese ed enti di ricerca operanti in Sardegna attraverso un invito a presentare proposte pubblicato sul BURAS n. 7 del 28/02/2004. Il 7 luglio 2005, con Determinazione n. 20/CRP, è stata approvata la graduatoria attraverso la quale sono state selezionate 106 proposte ammissibili a finanziamento. A seguito delle controdeduzioni presentate dai soggetti esclusi, con Determinazione n. 7/CRP del 19.01.2006 sono state ritirate le valutazioni di esclusione e i progetti risultati non ammissibili sono stati riproposti all'esame della Commissione di Valutazione che, in data 14.02.2006, ha concluso la procedura con l'approvazione della graduatoria definitiva (Determinazione n. 60/CRP del 1.03.2006). I progetti *de minimis*, presentati da imprese ed enti di ricerca operanti nella regione e risultati ammissibili sono 132, per un

importo complessivo del contributo di € 14.289.402,00, corrispondente al 75% del costo totale degli interventi. Al 31.12.2007 sono stati assunti impegni con 97 imprese beneficiarie per un costo ammesso complessivo pari a € 10.487.296,49; solo 1 intervento risulta avviato alla data del presente rapporto.

Inoltre, in data 26 marzo 2007 è stata stipulata una Convenzione quadro tra Regione Sardegna e Sardegna Ricerche avente ad oggetto l'attuazione degli interventi nell'ambito della Misura 3.13 – Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e territorio (P.O.R. Sardegna 2000-2006, Asse 3 – Risorse Umane) e articolata nei seguenti Disciplinari di attuazione:

- 1) **“Distretto tecnologico ICT”**, stipulato in data 29 Marzo 2007, con la finalità di focalizzare le competenze di punta presenti nell'area Cagliaritano nei settori della ricerca avanzata, dello sviluppo e della produzione sull'informatica, le telecomunicazioni ed i sistemi multimediali in un sistema integrato a supporto di uno sviluppo innovativo e competitivo del territorio di riferimento.
- 2) **“Centri regionali di competenza Energie Rinnovabili”**, stipulato in data 10 Aprile 2007, con la finalità di realizzare la progettazione e i servizi per lo start-up del centro di competenza; gli impianti, le attrezzature e i prototipi per i laboratori tecnologici; i progetti di ricerca, sviluppo e sperimentazione sui temi dei laboratori e su altri temi individuati.
- 3) **“Creazione di Imprese Innovative”**, stipulato in data 10 Aprile 2007, con la finalità di: creare una rete regionale delle diverse strutture di incubazione di nuove iniziative imprenditoriali; di stimolare la nascita e lo sviluppo di idee d'impresa basate sulla conoscenza (Bando imprese innovative giovani laureati); favorire la nascita e il rafforzamento di imprese che utilizzino i risultati della ricerca attuata all'interno delle Università e dei Centri di Ricerca sardi e da ricercatori sardi operanti fuori dal territorio regionale (Bando imprese *spin off*)
- 4) **“Progetto per sistemi di imprese”** (progetti cluster), non ancora stipulato.

Di tali disciplinari al 31.12.2007, risultano avviati:

- “Distretto Tecnologico ICT”, con 40 operazioni selezionate per una quota ammessa complessiva pari a € 15.791.640,22 delle quali 39 avviate e nessuna conclusa;
- “Cluster Fonti di energia rinnovabile”, con 13 operazioni selezionate per una quota ammessa complessiva pari a € 4.118.953,31, delle quali 9 avviate e nessuna conclusa.

Nell'anno 2007 la misura è stata interessata dalla pubblicazione del bando multimisura relativo ai Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria, che coinvolge congiuntamente diversi Assessorati. La misura contribuisce al *budget* totale del bando per un importo pari a € 15.000.000 circa. La graduatoria sarà pubblicata nel corso del 2008.

### Misura 3.14 – Formazione per le misure dell'Asse I – FSE

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a creare una classe manageriale pubblica e privata, consona alle strategie dell'Asse I, e a favorire la crescita della coscienza ambientale tra i cittadini, coinvolgendoli più direttamente nella gestione delle risorse naturali.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
642.887,00	642.887,00	321.443,50	321.443,50	-

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	642.887,00	0,00	0%	0,00	0%

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	642.887,00	0,00	0%

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La misura presenta impegni e pagamenti pari a zero.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>			
<i>Persone: formazione continua</i>			
destinatari previsti (approv.)	n.	194	
durata	giorni	365	
durata (monte ore)	ore	33.118	
costo ( concl.)	euro	642.887,00	

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Alla data di rilevazione non vi sono realizzazioni fisiche.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Corsi ambientali post-qualifica	n.	70	-
Famiglie raggiunte dalla campagna di sensibilizzazione	n.	290.000	-
Unità produttive raggiunte dalle azioni di informazione	n.	10.000	-
Soggetti/Enti pubblici raggiunti dalle azioni di informazione	n.	200	-
Scuole raggiunte dalle azioni di informazione	n.	1100	-

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Alla data di rilevazione la Misura non è stata ancora attivata.

##### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

La misura non presenta realizzazioni effettive in quanto non ancora avviata nel corso del 2007. Essa vedrà il suo avvio a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie della Misura 1.8.

### Misura 3.15 – Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse II FSE

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata alla formazione e alla specializzazione delle competenze legate alla valorizzazione e gestione del patrimonio, alla realizzazione di servizi e attività di spettacolo, ad iniziative di animazione e di promozione culturale e turistica.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
3.214.770,00	3.214.770,00	1.607.385,00	1.607.385,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	3.214.770,00	881.806,22	27,43	420.569,14	13,08



#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	3.214.770,00	1.455.564,03	45,28

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura è stata avviata nel corso del 2006 ed è per questo che presenta percentuali di attuazione finanziaria di poco superiore al 27% per quanto riguarda gli impegni e del 45,28% per quanto concerne i pagamenti. Si segnala che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre a problematiche intervenute nel corso del caricamento dei dati nel sistema.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>			
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari	n.	214	100
durata	giorni	300	29.360
durata (monte ore)	ore	28.590	176.160
costo (approv., concl.)	euro	3.214.770,00	1.455.564,03

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali i.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

L'attuazione fisica rileva rispetto al precedente rapporto la valorizzazione degli indicatori. Le realizzazioni effettive si attestano per quanto riguarda l'indicatore relativo ai destinatari al 47% del target previsto a fine programma e per quanto riguarda l'indicatore costo al 45%.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno trovato impiego/totale trattati)	%	45	-

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

I dati saranno disponibili il 30/04/2009 a seguito della conclusione dell'indagine di placement affidata tramite appalto di servizi a valere sulla misura 3.5.

##### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

La Misura è stata avviata nel corso del 2006 con l'avvio del programma trasversale a più Misure "Master and Back", a cui la Misura contribuisce con l'intera dotazione finanziaria. Nel corso del 2007 ha prodotto significativi risultati in termini di attuazione finanziaria e corrispondente realizzazione fisica che hanno condotto entrambe a percentuali che si avvicinano al 50% dei rispettivi *target* di riferimento.

### Misura 3.16 – Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale – FSE

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura è volta a sviluppare la formazione continua con priorità alle PMI ed a sostenere le imprese in modo organico e articolato, rispondendo ai loro bisogni reali, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, all'accesso al credito, alla compatibilità ambientale, all'*information technology* e alla formazione professionale.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
29.834.053,00	29.834.053,00	14.917.026,50	14.917.026,50	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	29.834.053,00	17.191.700,58	57,62	3.892.956,87	13,05

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	29.834.053,00	9.433.291,70	31,62

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura è stata avviata nel corso del 2004 dimostrando una buona capacità di allocare le risorse che si attestano alla data del presente rapporto al 57,62% dello stanziamento disponibile. I pagamenti procedono a rilento a causa di alcuni ricorsi sugli ultimi bandi pubblicati e raggiungono quindi una percentuale del 31,62% con un incremento rispetto al precedente anno di 28 punti. Si segnala, infine, che la mancata corrispondenza tra i pagamenti certificati ed i pagamenti presenti nel sistema di monitoraggio è da ricondurre a problematiche intervenute nel corso del caricamento dei dati nel sistema.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>			
<b>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</b>			
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari previsti	n.	678	478
durata	giorni	365	322,20
Durata (monte ore)	ore	406.924	792.484
costo (approv., concl.)	euro	10.173.110,22	8.196.787,27
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>			
<i>Persone: formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari	n.	2.323	44
durata	giorni	200	47
durata (monte ore)	ore	71.747	2.440
costo	euro	5.808.544,09	794.279
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari	n.	1.042	
durata	giorni	300	
durata (monte ore)	ore	710.379	
costo	euro	13.852.398,69	

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Le realizzazioni effettive si rilevano nelle due tipologie "*Persone: alta formazione*" e "*Persone: formazione per occupati (o formazione continua)*". Nella prima tipologia gli indicatori più significativi relativi ai destinatari e al costo si attestano rispettivamente al 70 e all'80% del *target* previsto a fine programma. La seconda tipologia rimane invariata rispetto alla precedente

rilevazione ad eccezione dell'indicatore relativo al costo che registra un incremento di 13 punti percentuali.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno trovato impiego/totale trattati)	%	45	-

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

I dati saranno disponibili il 30/04/2009 a seguito della conclusione dell'indagine di *placement* affidata tramite appalto di servizi a valere sulla misura 3.5.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Al termine del 2007 la Misura non rileva valori relativi all'attuazione finanziaria pienamente positivi. Gli impegni superano di poco il 57% dello stanziamento disponibile e i pagamenti sono al 31%. Il ritardo della Misura è da ricondurre al persistere dei problemi sull'attuazione dei nuovi progetti come già era stato rilevato nel precedente rapporto. Come diretta conseguenza delle difficoltà presenti nell'attuazione finanziaria, la *performance* delle realizzazioni fisiche appare lontana dai target di fine programma.

Dal punto di vista procedurale nel corso del 2007 è stato pubblicato il bando *Work In Evolution* che ha completato l'intera allocazione delle risorse disponibili.

### Misura 3.17 – Formazione per le misure dell'Asse V - FSE

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a creare una classe manageriale pubblica e privata, consona alle strategie dell'Asse V, e a favorire la crescita della coscienza ambientale tra i cittadini, coinvolgendoli più direttamente nella gestione delle risorse naturali.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
13.300.000,00	13.300.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	13.300.000,00	9.738.931,85	73,23	508.377,99	3,82

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	13.300.000,00	1.301.279,87	9,78

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

L'attuazione finanziaria della Misura presenta una buona *performance* nell'allocazione delle risorse in considerazione dell'avvio degli interventi nel corso del 2006. Gli impegni corrispondono al 73,23% della dotazione finanziaria. Altrettanto positiva non può essere considerata l'erogazione delle risorse che si attesta su una percentuale al di sotto del 10%. Tuttavia il buon andamento degli impegni induce all'ottimismo su un'accelerazione dei pagamenti nel corso del 2008.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>			
<i>Persone, formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari	n.	2.690	
Durata	giorni	365	
Duarat (monte ore)	ore	1.614.286	
Costo (approv., concl.)	euro	11.300.00,00	
<i>Persona: alta formazione</i>			
destinatari	n.	133	73
Durata	giorni	300	30.660
Duarat (monte ore)	ore	8.000	183.960
Costo (approv., concl.)	euro	2.000.000,00	1.152.474,56

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

L'unica tipologia valorizzata è quella relativa alle "Persone: alta formazione" legata all'attivazione del Programma *Master and Back*. I valori relativi ai destinatari e al costo si attestano a circa il 50% del *target* previsto a fine programma.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Tasso di copertura	%.	75	-

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

I dati relativi agli indicatori di risultato saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

La Misura è stata attivata nel 2004 e i primi bandi sono stati pubblicati nel corso del 2006. In considerazione di questi presupposti si può ritenere che la stessa nel corso del 2007 abbia avuto una buona *performance* finanziaria nell'allocazione delle risorse con una percentuale di impegni del 73,23%, che nel corso del 2008 corrisponderanno ad un sicuro avanzamento della spesa. I dati fisici sono stati valorizzati nel corso del 2007 per quanto riguarda la tipologia *"Persone: alta formazione"* raggiungendo buone percentuali di realizzazione. Mentre per quanto riguarda l'altra tipologia *"Persone: formazione per occupati (formazione continua)"* l'avvio nel corso del 2006 delle corrispondenti linee d'intervento non ha permesso la valorizzazione dei relativi indicatori.

### Misura 3.18 – Formazione per la società dell'informazione FSE

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura concerne tutti gli interventi di formazione continua che si rendono necessari per l'affermazione della Società dell'Informazione. La Misura ha come obiettivo la creazione delle condizioni ottimali per la conoscenza delle opportunità offerte dalle moderne tecnologie informatiche e telematiche adottate dalla Pubblica Amministrazione e per l'utilizzo delle stesse.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
5.301.847,00	5.301.847,00	2.650.923,50	2.650.923,50	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	5.301.847,00	1.178.867,46	22,24	1.005.881,93	18,97

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	5.301.847,00	3.206.907,31	60,49

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura a causa di problemi di caricamento dei dati sul sistema Monitweb presenta uno scostamento tra i dati di monitoraggio e i dati certificati. Se si considera il valore dei pagamenti certificati al 31.12.2007, si registra, nel corso dell'anno di riferimento, una buona *performance* finanziaria con un incremento di 44 punti percentuali rispetto al dato della precedente rilevazione. Infatti, i pagamenti sono passati da € 867.565,88 a € 3.206.907,31, che corrispondono al 60,49% della dotazione finanziaria.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>			
<i>Persone, formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari	n.	541.666	
durata	giorni	300	
durata (monteore)	ore	4.333.333	
costo	euro	6.500.000,00	
<i>Persone:alta formazione</i>			
destinatari	n.	400	122
durata	giorni	300	42260
durata (monteore)	ore	240.000	253.560
costo	euro	6.000.000,00	2.228.117,41

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La Misura presenta realizzazioni fisiche nella tipologia "*Persone: Alta Formazione*" legata all'avvio del Programma Master and Back. In tale tipologia gli indicatori più significativi, relativi ai

destinatari e al costo registrano rispettivamente un incremento del 31% e del 37%, rispetto alla precedente rilevazione.

#### *4.D Indicatori di risultato*

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Formazione per la società dell'informazione	%	60	-

##### *4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti*

I dati relativi agli indicatori di risultato saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione.

#### *4.E Osservazioni generali relative all'attuazione*

La Misura ha erogato il 60% delle risorse disponibili manifestando una discreta *performance* finanziaria. L'andamento dei pagamenti dipende principalmente dal bando Tecnocom, che insiste anche sulla corrispondente Misura 6.4 e dal 2006 dall'avvio del Programma Master and Back.

Si registrano realizzazioni fisiche soltanto nella tipologia relativa all'alta formazione legata all'avvio del programma *Master and Back*.



## Asse IV – Sistemi locali di sviluppo

### Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
FESR	356.974.870,00	356.974.870,00	178.487.435,00	178.487.435,00	-
FSE	64.150.000,00	64.150.000,00	32.075.000,00	32.075.000,00	-
FEOGA*	1.159.890.022,00	716.042.022,00	358.021.011,00	358.021.011,00	443.848.000,00
SFOP	75.991.040,00	75.991.040,00	27.011.000,00	27.011.000,00	21.969.040,00
<b>Totale</b>	<b>1.657.005.932,00</b>	<b>1.213.157.932,00</b>	<b>595.594.446,00</b>	<b>595.594.446,00</b>	<b>465.817.040,00</b>

\* Piano Finanziario rettificato secondo la decisione C(2007) 6815 del 20-XII-2007

### Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
2000-2006	Importo	Importo	%	Importo	%
FESR	356.974.870,00	383.790.991,02	107,51	272.648.894,17	76,38
FSE	64.150.000,00	67.135.758,38	104,65	54.724.191,42	85,31
FEOGA	716.042.022,00	708.820.527,81	98,99	589.414.518,14	82,32
SFOP	75.991.040,00	47.813.752,23	62,92	37.407.119,88	49,23
<b>Totale</b>	<b>1.213.157.932,00</b>	<b>1.207.561.029,44</b>	<b>99,54</b>	<b>954.194.723,61</b>	<b>79,02</b>

### Pagamenti certificati al 31.12.2007

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006	Importo	Importo	%
FESR	356.974.870,00	275.637.406,46	77,21
FSE	64.150.000,00	54.586.849,60	85,09
FEOGA	716.042.022,00	543.661.018,45	69,98
SFOP	75.991.040,00	37.170.680,90	48,91
<b>Totale</b>	<b>1.213.157.932,00</b>	<b>911.055.955,41</b>	<b>75,10</b>

Anche per il 2007 è stata confermata, per l'Asse, la strategia delineata per il settore di sviluppo delle azioni più innovative, quali, l'innovazione tecnologica, la crescita di filiera, l'attrazione di imprese esterne e la nascita di nuove imprese, cercando nel contempo di razionalizzare le azioni messe in campo, per evitare taluni effetti di sovrapposizione.

Il contributo delle Misure FESR all'avanzamento finanziario dell'Asse IV è significativo sia in termini di capacità di impegno che di capacità di spesa: con una quota relativa agli impegni di € 383.790.991,02 pari al 107,51% della propria dotazione finanziaria e di una quota relativa ai pagamenti pari a € 272.648.894,17 equivalente al 76,38% della propria dotazione finanziaria – le misure FESR si collocano al di sopra della media dell'Asse.

Per quanto concerne il FSE l'avanzamento dell'Asse deriva dall'ottima *performance* della Misura 4.6 che registra un *overbooking* di impegni pari al 104,65% e pagamenti corrispondenti all'85,09% della dotazione finanziaria.

Le Misure cofinanziate dal FEOGA, che rappresentano il 59% circa della dotazione finanziaria complessiva dell'Asse IV, fanno registrare, rispetto l'anno precedente, incrementi degli impegni, dei pagamenti e della spesa certificata rispettivamente del 20%, 22% e 28%.

Il costo programmato è quasi completamente impegnato, mentre le risorse erogate, passando da €482.444.970,95 a €589.414.518,14 rappresentano l'82,32% del budget totale.

Come già specificato nel commento riguardante lo stato di avanzamento dell'Asse I, si specifica che nelle tabelle sopra riportate è indicato il costo programmato successivo al disimpegno automatico dell'annualità 2004, conseguente alla decisione C(2007) 6815 del 20-XII-2007. Le tabelle presenti nella successiva analisi delle singole misure, indicano invece il costo programmato precedente alla decurtazione delle risorse, in quanto, il nuovo Piano Finanziario del Complemento di Programmazione, rimodulato per misura, è stato inviato alla Commissione Europea con procedura scritta nel mese di marzo 2008.

Nel 2007 la performance finanziaria delle misure cofinanziate dallo SFOP, entrambe allocate nell'Asse IV del POR Sardegna, ha subito un forte rallentamento. A fronte di una spesa programmata di €75.991.040,00, al 31.12.2007, gli impegni giuridicamente vincolanti sono pari a €47.813.752,23 e i pagamenti a €37.407.119,88, facendo attestare la capacità d'impegno, di spesa e d'utilizzo delle risorse programmate rispettivamente al 62,92%, 49,23% e 78,24% della dotazione finanziaria complessiva.

Il livello della spesa certificata è pari al 62% dell'obiettivo prefissato per il 2007.

Nelle schede che seguono vengono riportate, per singola misura, le informazioni relative all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico registrate nel corso dell'annualità 2007.

In merito agli indicatori fisici si precisa che, qualora fossero stati rilevati nel presente rapporto dati più aggiornati di quelli inseriti in *MonitWeb*, si provvederà all'adeguamento di questi ultimi entro il 31/12/2008, prossima scadenza istituzionale prevista per la validazione del monitoraggio fisico.

#### **Misura 4.1 – Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale – FESR**

##### **4.A     Descrizione della Misura**

La misura mira a sostenere in modo strutturale il potenziamento della base produttiva nella Regione e il conseguente innalzamento dei livelli occupazionali, tramite la diffusione di una cultura tecnico-aziendale idonea a sostenere la competitività delle imprese e attraverso servizi reali avanzati.

##### **4.B     Piano finanziario (spesa ammissibile)**

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
227.518.870,00	227.518.870,00	113.759.435,00	113.759.435,00	-

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	227.518.870,00	269.205.251,59	118,32	189.367.972,83	83,23

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	227.518.870,00	196.514.536,53	86,37

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura 4.1 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2007, a fronte di una quota di impegni di € 269.205.251,59 pari al 118,32% della spesa complessiva di Misura (+20,30% rispetto alla media del FESR), i pagamenti si attestano su un valore di € 189.367.972,83, pari al 83,23% del costo complessivo (+7,23% rispetto alla media FESR). Le realizzazioni in termini di spesa certificata raggiungono € 196.514.536,53 con un incremento del 5,54% del valore rilevato lo scorso anno.

Per quanto riguarda il totale della spesa ammissibile la misura registra un incremento rispetto ai valori dell'anno precedente pari a € 47.932.869,00, a seguito della modifica al piano finanziario. La differenza tra importo certificato e importo dei pagamenti risultanti dal sistema di monitoraggio è dovuta alla rettifica dei pagamenti rendicontati a valere sulle azioni b) d) ed e), e notificata all'Autorità di Pagamento successivamente al 31/12/2007.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Realizzazioni attese	Realizzazioni effettive
<b>Investimenti materiali (PMI)</b>			
<b>Aiuti all'industria, all'artigianato e al commercio</b>			
<b>Artigianato</b>			
Imprese beneficiarie	n.	5.000	3.144
<b>Industria</b>			
Imprese beneficiarie	n.	270	134

Descrizione indicatore	Unità di misura	Realizzazioni attese	Realizzazioni effettive
<b>Infrastrutture produttive</b>			
<b>Aree attrezzate</b>			
Interventi	n.	5	-
<b>Ingegneria finanziaria (nelle PMI)</b>			
<b>Strumenti finanziari di sostegno</b>			
<b>Capitale di rischio</b>			
Operazioni effettuate	n.	10	-
<b>Studi</b>			
<b>Studi di fattibilità</b>			
<b>Altri settori</b>			
Interventi	n.	1	-
Area interessata	Kmq.	180	-
Agglomerato industriale	n.	24	-

In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2007 si registra un aumento delle imprese beneficiarie che hanno ultimato progetti afferenti alla tipologia “*Aiuti all’industria, all’artigianato e commercio*”, sottotipologia “*Artigianato*” attestatosi a 3.144 unità, con un incremento pari a 478 unità rispetto all’anno precedente. Si rileva un aumento anche per il numero delle imprese del settore “*industria*” che passa da 98 a 134 con un incremento di 36 unità.

Dal raffronto con i valori-obiettivo a fine Programma, il dato relativo al grado di conseguimento del *target* è significativo unicamente per l’indicatore riferito al numero delle imprese beneficiarie sia per il settore artigianato dove raggiunge il 63,12% dell’obiettivo previsionale, sia per il settore industria dove si attesta al 49,67% dei valori attesi.

Si evidenzia comunque che risultano avviati e tuttora in corso di realizzazione 1.888 interventi finanziati alle imprese artigiane e 73 relativi al settore industria

Degli indicatori non ancora valorizzati, anche in virtù degli interventi in corso, sarà dato conto nel Rapporto finale di esecuzione.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Investimenti sostenuti</i>	€	280.000.000,00	-
<i>Investimenti sostenuti in nuove imprese</i>	€	1.680.000,00	-
<i>Investimenti sostenuti nei servizi</i>	€	4.200.000,00	-

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

I dati relativi agli indicatori di risultato saranno resi disponibili nel Rapporto Finale di Esecuzione, anche a fronte dei numerosi interventi in corso.

##### 4.E Osservazioni generali relative all’attuazione

Per quanto riguarda l’azione a) “Incentivi in conto capitale e conto interessi per l’attuazione di progetti di impresa nel settore industriale, artigianale e dei servizi” al 31/12/2007 per il settore

artigianato risultano approvate complessivamente 5.032 operazioni che hanno prodotto una spesa pari a € 117.797.128,50 a fronte di impegni complessivi per € 123.541.117,46.

Per il settore industria i vari bandi relativi alla L.R 15/1994 pubblicati nelle diverse annualità (1999-2000-2001-2003-2005) hanno permesso la selezione di 300 proposte che al 31/12/2007 hanno consentito una spesa di € 59.042.042,86 a fronte di impegni per € 131.039.513,00.

Per l'azione e) *Fondi di seed capital per l'avviamento di nuove imprese*, a seguito del bando per l'affidamento in appalto del servizio di gestione dei Fondi dell'azione pubblicato in data 08.01.2006, risulta attivato un intervento che prevede impegni per € 396.000,00 e pagamenti al 31.12.2007 per uguale importo. Nella stessa data è stato pubblicato il bando riferito anche all'azione d) *Prestiti partecipativi alle PMI* che a fine 2007 vede un totale di impegni pari a € 344.000,00, ma per il quale non risultano pagamenti.

Per le attività dell'azione g) *Monitoraggio e potenziamento del sistema di infrastrutturazioni funzionali alle attività produttive* si registrano 16 operazioni in corso (di cui 6 operazioni PIT) e 11 operazioni concluse per una spesa di € 12.132.801,47 a fronte di impegni pari a € 13.884.621,16.

#### **Misura 4.2 – P.A. per l'impresa: animazione, servizi reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva - FESR**

##### **4.A Descrizione della Misura**

La misura sostiene il rafforzamento strutturale della base produttiva regionale, mirando ad innalzare i livelli occupazionali, attraverso la diffusione di una cultura tecnico aziendale in grado di accrescere la competitività delle imprese e dei servizi reali avanzati e di favorire l'innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale.

##### **4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)**

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
9.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-

##### **4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007**

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	9.000.000,00	2.299.883,42	25,55	1.778.025,84	19,76

##### **4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007**

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	9.000.000,00	1.840.912,17	20,45

##### **4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese**

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura 4.2 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La misura mostra, rispetto allo scorso anno, un incremento sia dei dati di impegno che di pagamento. In particolare gli impegni sono pari a € 2.299.883,42 e i pagamenti ammontano a € 1.778.025,84 (rispettivamente pari al 25,55% e 19,76% della spesa totale ammissibile).

In termini di spesa certificata le realizzazioni ammontano a € 1.840.912,17 con un incremento pari al 9,42% rispetto allo stesso valore dell'anno precedente.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Realizzazioni attese	Realizzazioni effettive
<b>Servizi di consulenza alle imprese (PMI)</b>			
<b>Servizi di consulenza alle PMI e all'artigianato</b>			
<b>Gestione/Organizzazione/Certificazione</b>			
Imprese beneficiarie	n.	230	-
<b>Internazionalizzazione/esportazione</b>			
Imprese beneficiarie	n.	34	-
Interventi	n.	3	-
<b>Servizi comuni per le imprese (PMI)</b>			
<b>Servizi comuni per le PMI e l'artigianato</b>			
<b>Animazione</b>			
Interventi	n.	8	-
Imprese interessate	n.	500	-
<b>Marketing territoriale</b>			
Interventi	n.	12	10
<b>Centri informazione e servizi</b>			
Imprese interessate	n.	6.000	4001

In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Per ciò che riguarda lo stato di realizzazione fisica della misura, un importante incremento in termini di raggiungimento degli obiettivi di fine programma è registrabile all'interno della tipologia "Servizi comuni per le PMI e l'artigianato", sottotipologia "Centri informazione e servizi" dove l'indicatore "imprese beneficiarie" passa dal valore 1 dell'anno precedente al valore 4.001 raggiungendo in una sola annualità il 66,68% del *target* previsto.

Nella stessa tipologia risultano invece invariati gli indicatori relativi alla sottotipologia "Marketing territoriale" dove il numero di interventi realizzati rimane fermo a 10.

Infine, come per l'anno precedente, rispetto ai *target* di fine programma, la tipologia "Servizi di consulenza alle PMI e all'artigianato" non registra variazioni e nessuna delle sottotipologie risulta ad oggi valorizzata in termini di realizzazioni effettive.

Degli indicatori ad oggi non valorizzati, anche in virtù degli interventi in corso, sarà dato conto nel Rapporto finale di esecuzione.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Nuove imprese create</i>	n.	30	-
<i>Beneficiari di servizi</i>	n.	250	-
<i>Fatturato delle imprese beneficiarie</i>	M€	-	-
<i>Tempo medio per la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività</i>	gg.	60	60
<i>Comuni con SUAP associato o singolo</i>	n.	338	304
<i>Rapporto tra sportelli associati e sportelli istituiti</i>	%	83	-
<i>Export delle imprese beneficiarie</i>	M€	-	-
<i>Imprese esterne insediate in Sardegna</i>	n.	20	-

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Certamente significativo è il dato relativo all'indicatore *tempo medio per la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio delle attività* oggi attestato ai 60 giorni (contro i 90 del 2003) e quindi già in linea con gli obiettivi prefissati.

Importante è anche il dato inerente i *Comuni dotati di SUAP associato o singolo* pari a 304 che raggiunge circa il 90% del valore previsto (338). Nel 2003 erano solo 8.

Gli indicatori non valorizzati, anche in virtù degli interventi in corso, saranno res dato conto nel Rapporto finale di esecuzione

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

L'azione a) – Animazione economica non è stata avviata.

In riferimento all'azione b) *Servizi reali alle PMI* che prevede l'erogazione di servizi reali finalizzati ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo delle imprese, singole o associate, operanti nel sistema economico regionale attraverso il miglioramento del loro assetto gestionale, produttivo, tecnologico e/o organizzativo si ricorda che l'attuazione dell'intervento è stata affidata a Sardegna Ricerche, la quale ai sensi della LR n. 23/2002 e del DPGR n. 13 del 20.02.2004 è l'Agenzia Governativa Regionale incaricata di dare attuazione alla linea d'azione. Al 2007 risultano in corso 12 operazioni per un totale di impegni pari a € 224.312,10 che hanno prodotto pagamenti per € 134.576,48.

Per l'azione c) *Sportelli unici per l'impresa*, nel corso del 2006 è stato sottoscritto l'accordo per l'attuazione del procedimento unico con gli enti terzi e i servizi degli Assessorati regionali coinvolti e rafforzata la rete tra le amministrazioni pubbliche grazie all'attività di sensibilizzazione svolta dal coordinamento regionale. Con l'aggiudicazione del 15.06.2005 e la consegna dei lavori avvenuta il 17.10.2005, è stato realizzato il "Sistema informativo per l'aggregazione e l'accesso alle informazioni amministrative di supporto agli sportelli unici per le attività produttive". Alla data del presente rapporto l'operazione risulta conclusa per un importo pari a € 97.430,40. Nel 2006 è stato sottoscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna il Protocollo d'Intesa tra Province ed enti terzi finalizzato all'individuazione delle procedure per la costituzione di una rete degli Sportelli Unici per le Attività Produttive.

Da tale protocollo è disceso l'accordo con l'Anci Sardegna al fine di attuare le attività di supporto tecnico al partenariato istituzionale e pertanto nel corso del 2006 sono state impegnate somme per € 84.000,00 le quali sono state interamente spese nell'anno 2007.

Nel medesimo protocollo è previsto che le province predispongano i Piani Prioritari di Intervento volti a verificare le esigenze per lo sviluppo e diffusione degli Sportelli unici nella provincia nonché l'individuazione, in accordo con i Comuni, dei bacini ottimali per l'allocazione degli Sportelli preferibilmente in forma associata. Le deleghe alle Province per l'attuazione di tali interventi sono state conferite con determinazione del Direttore del Servizio, in particolare:

- Provincia di Ogliastra: determinazione n°750 del 22/12/2006 per importo pari a € 96.415,00
- Provincia del Medio Campidano: determinazione n°91 del 16/03/2007 per un importo pari a € 105.810,00
- Provincia di Carbonia Iglesias: determinazione n° 99 del 19/03/2007 per un importo pari a € 92.670,00
- Provincia di Cagliari: determinazione n°126 del 30/03/2007 per un importo pari a € 174.260,00
- Provincia di Olbia Tempio: determinazione n°148 del 13/04/2007 per un importo pari a € 101.070,00
- Provincia di Sassari: determinazione n°341 del 16/07/2007 per un importo pari a € 120.875,00
- Provincia di Oristano: determinazione n°536 del 13/11/2007 per un importo pari a € 191.230,00

Nel 2006 è stato autorizzato l'impegno di spesa per € 603.031,20 per l'attuazione del progetto di realizzazione del software gestionale della pratica di competenza degli Sportelli unici e del software di coordinamento per le attività di supporto agli Sportelli Unici. A fine 2007 tale intervento registra una spesa pari a € 223.086,80.

Relativamente all'azione d) *Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale*, azioni di supporto alla promozione nei mercati esteri delle filiere produttive regionali, i 10 interventi finanziati risultano tutti conclusi al 2007 e hanno prodotto una spesa pari a € 1.233.109,72.

In data 01.09.2006, in seguito alla firma dell'intesa operativa 2006 – 2007 tra l'ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero) e la Regione Autonoma della Sardegna sono stati inoltre programmati € 58.000,00 per la realizzazione del progetto interregionale denominato "promozione del settore lapideo" che si inquadra nell'ambito delle politiche di internazionalizzazione e di promozione all'estero del settore con l'obiettivo di sviluppare la conoscenza della pietra italiana e potenziare i livelli di competitività del mercato estero in Russia, Stati Uniti ed Emirati Arabi. A fine 2007 risulta in corso un solo intervento il quale ha già prodotto una spesa pari a € 48.000,00.

Nel 2007 la Misura è stata interessata dalla pubblicazione del bando multimisura relativo ai Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) *Turismo e Beni Culturali* pubblicato in data 30 luglio 2007 cui la Misura contribuisce al budget totale del bando per un importo pari a € 700.000,00. La pubblicazione della graduatoria è prevista per il 2008.

### **Misura 4.3 – Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese – FESR**

#### **4.A Descrizione della Misura**

La misura è stata soppressa in sede di riprogrammazione di metà percorso che ha portato all'approvazione del nuovo piano finanziario avvenuta con decisione della Commissione C(2004)5191 del 15.12.2004.



## Misura 4.4 – Sviluppo Integrato d’Area e di filiera– FESR

### 4.A Descrizione della Misura

La misura assume il carattere di una tipologia attuativa “integrata” di altre misure del POR, attraverso connessioni che sono curate, anche a seguito degli indirizzi dell’Autorità di Gestione, dal Responsabile di Misura.

### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	10.000.000,00	4.208.072,02	42,08	2.867.952,93	28,68

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	10.000.000,00	3.719.502,33	37,20

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura 4.4 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2007 per la misura in oggetto l'avanzamento finanziario registra impegni pari a € 4.208.072,02 e pagamenti pari a € 2.867.952,93, rispettivamente pari al 48,08% e 26,68% della spesa totale ammissibile per la misura.

Le spese complessivamente rendicontate dall'Autorità di pagamento, si attestano su € 3.719.502,33 con un incremento notevole pari al 43,96% rispetto al dato dello scorso anno.

Attraverso il nuovo piano finanziario, la spesa ammissibile è stata ridimensionata, rispetto ai valori dell'anno precedente, di € 10.000.000,00.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Servizi comuni per le imprese (PMI)</b>			
<b>Servizi comuni per le PMI e l'artigianato</b>			
<b>Animazione</b>			
Interventi	n.	22	4
Imprese interessate	n.	600	-
Soggetti attuatori	n.	2	-
<b>Servizi promozionali</b>			
Interventi	n.	28	-
Imprese interessate	n.	250	-
Soggetti attuatori	n.	2	-
<b>Conferenze</b>			
Interventi	n.	12	-
Imprese interessate	n.	250	-
Soggetti attuatori	n.	2	-
<b>Centri informaz./servizi</b>			
Interventi	n.	3	28
Imprese interessate	n.	600	-
Soggetti attuatori	n.	2	2
<b>Reti di imprese</b>			
Interventi	n.	5	-
Imprese interessate	n.	80	-
Soggetti attuatori	n.	1	-
<b>Servizi e applicazioni per le PMI</b>			
<b>Servizi telematici</b>			
<b>Servizi e applicazioni per le PMI</b>			
Banche dati	n.	10	-
Imprese interessate	n.	1500	-
Postazioni/terminali installati	n.	60	-
Soggetti attuatori	n.	2	-

In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nel corso del 2007, globalmente, non sono stati raggiunti risultati significativi dal punto di vista della realizzazione fisica; nessun dato risulta variato rispetto alla precedente annualità. Degli indicatori a tutt'oggi non valorizzati, anche in virtù degli interventi in corso, sarà dato conto nel Rapporto Finale di Esecuzione.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Posti di lavoro creati</i>	n.	250	-
<i>Professionalità strategiche</i>	n.	80	-
<i>Nuove imprese create</i>	n.	35	-

Nuove reti di imprese	n.	4	-
Comuni con SUAP associato o singolo	n.	338	-

#### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

I dati mancanti relativi agli indicatori di risultato saranno resi disponibili nel Rapporto Finale di Esecuzione.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Nel corso del 2007 la misura è stata interessata dalle attività di divulgazione, animazione, supporto, consulenza, pubblicizzazione e partecipazione ai bandi relativi ai Pacchetti Integrati di Agevolazione:

- *PIA Turismo e Beni Culturali* pubblicato in data 30 luglio 2007, con una dotazione finanziaria totale pari a € 34.393.150,00
- *PIA Industria, Artigianato e Servizi*, pubblicato il 14 agosto 2007, con dotazione finanziaria totale è stimata in € 70.000.000,00.

### Misura 4.5 – Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - FESR

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura sostiene la riqualificazione e il potenziamento dell'apparato strutturale e infrastrutturale turistico e la promozione e commercializzazione del prodotto turistico "Sardegna", con l'obiettivo di accrescerne la fruizione e la riconoscibilità sui mercati interni e ed esteri.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
110.456.000,00	110.456.000,00	55.228.000,00	55.228.000,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	110.456.000,00	108.077.783,99	97,85	78.634.942,57	71,19

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	110.456.000,00	73.562.455,43	66,60

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura 4.5 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2007, a fronte di una quota di impegni di € 108.077.783,99 (+33,10% rispetto al 2006) pari al 97,85% della spesa complessiva di misura, i pagamenti si attestano su un valore di € 78.634.942,57 (+60,38 rispetto al 2006), pari al 71,19% del costo complessivo. Le realizzazioni in termini di spesa certificata raggiungono € 73.562.455,43 con un incremento del 37,55% del valore rilevato lo scorso anno.

Con le modifiche al piano finanziario del Complemento di programmazione, nel corso del 2007 la dotazione della misura ha subito un decremento pari a € 30.000.000,00.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Investimenti materiali (turismo)</b>			
<b>Aiuti alla ricettività e servizi complementari</b>			
<b>Strutture ricettive</b>			
Imprese beneficiarie	n.	35	13
Interventi	n.	35	14
Posti letto	n.	250	17
Coperti in posti di ristoro	n.	350	120
<b>Servizi complementari</b>			
Imprese beneficiarie	n.	10	3
Interventi	n.	10	3
<b>Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale</b>			
<b>Aree attrezzate</b>			
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	6.000	-
Interventi	n.	60	8
Sup.oggetto interventi	mq	600.000	1.004.000
<b>Sentieri</b>			
Interventi	n.	25	2
Lunghezza interventi	km	30	2,60
<b>Investimenti immateriali (turismo)</b>			
<b>Iniziative per la valorizzazione turistica del territorio</b>			
<b>Azioni promozionali</b>			
Imprese interessate	n.	1	-
Interventi	n.	1	-
<b>Realizzazione nuovi pacchetti/prodotti turistici**</b>			
Interventi	n.	8	-
<b>Manifestazioni</b>			
Enti pubblici	n.	74	52
Interventi	n.	74	74
<b>Prodotti multimediali</b>			
Imprese interessate	n.	2.000	1
Interventi	n.	1	1

In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 *Stato di realizzazione fisica*

A seguito delle modifiche del Complemento di programmazione, nel corso del 2007 è stato riformulato il *target* degli indicatori per alcune tipologie di interventi.

Nell'ambito della tipologia di progetto "iniziative per la valorizzazione turistica del territorio" i *target* degli indicatori "imprese interessate" e "interventi" relativi entrambi alla sottotipologia di progetto "azioni promozionali" è stato diminuito da 6 a 1.

Con riferimento alla sottotipologia "realizzazione nuovi pacchetti/prodotti turistici", l'indicatore "interventi" è passato da 16 a 8.

La sottotipologia "manifestazioni" vede una diminuzione per entrambi gli indicatori "Enti pubblici" e "interventi" del dato precedente che passa da 90 a 74.

Infine per la sottotipologia "prodotti multimediali" l'indicatore "interventi" passa da 5 a 1.

Quanto ai dati relativi alle realizzazioni effettive si registra un incremento di tutti gli indicatori relativi alla sottotipologia "strutture ricettive" ricompresa nella tipologia "aiuti alla ricettività e servizi complementari". Rimangono invece invariati rispetto al 2006 gli indicatori della sottotipologia "aree attrezzate" all'interno della tipologia "strutture per la fruizione del patrimonio ambientale". Sempre all'interno di quest'ultima tipologia sono cresciuti, seppur in maniera piuttosto limitata, gli indicatori relativi ai "sentieri" e "lunghezza interventi".

Ad oggi risultano raggiunti solamente gli obiettivi fissati relativamente all'indicatore "interventi" all'interno della sottotipologia "manifestazioni" (tipologia "iniziative per la valorizzazione turistica del territorio") con 74 interventi su 74 programmati e, tra gli interventi materiali per il turismo, tipologia "strutture per la fruizione del patrimonio ambientale", sottotipologia "aree attrezzate" l'indicatore "superficie oggetto interventi" che, attestandosi su un valore di 1.004.000 mq, supera di gran lunga l'obiettivo in programma paria 600.000 mq.

Degli indicatori fino ad oggi non valorizzati, anche in virtù degli interventi in corso, sarà dato conto nel Rapporto finale di esecuzione

#### 4.D *Indicatori di risultato*

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Presenze negli esercizi alberghieri</i>	mln	12,5	-
<i>Concentrazione in luglio-agosto delle presenze alberghiere</i>	%	45	-
<i>Indice di utilizzazione lorda degli alberghi</i>	%	35	-
<i>Indice di utilizzazione netta degli alberghi</i>	%	nd	-

##### 4.D.1 *Osservazioni sui risultati ottenuti*

I dati mancanti relativi agli indicatori di risultato saranno resi disponibili nel Rapporto Finale di Esecuzione.

#### 4.E *Osservazioni generali relative all'attuazione*

Al 31.12.2007 l'attuazione delle azioni previste dalla misura è quella di seguito descritta:

- per l'azione a) *Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e realizzazione delle relative strutture complementari*, risultano selezionati 15 interventi (di cui 6 conclusi) corrispondenti a € 990.408,10 di quota pubblica ammessa; i pagamenti effettuati al 31.12.2007 risultano pari a € 719.994,10.
- per l'azione b) *Programma di attività culturali di richiamo turistico, di spettacolo e per il tempo libero*, che finanzia prevalentemente manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, le proposte selezionate sono state in totale 74 (tutte concluse già nel 2006) e hanno prodotto pagamenti per € 17.231.122,73.
- per l'azione c) *Itinerari turistici integrati* il bando 2002/2003 "I sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del Limbara, Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia, ha prodotto una graduatoria con la quale sono stati selezionati 7 progetti per un importo pari a € 8.761.310,70. Al 2007 si registrano 3 operazioni concluse e un buon livello di avanzamento in termini di impegni e pagamenti, pari rispettivamente a € 8.496.479,44 e € 8.227.831,08.

L'unico progetto approvato a valere sul bando "Itinerari turistici integrati – Archeologia mineraria" di importo pari a € 775.000,00 risulta concluso già nel 2006 con un importo di pagamenti pari a € 733.895,78.

Per i 27 progetti del bando "Itinerari turistici integrati – itinerario turistico religioso – Progetto Cattedrali di Sardegna" di importo pari a € 11.284.943,09, si registrano pagamenti per € 5.756.142,33.

Per l'unico intervento del 2° Bando 2002/2003 "Itinerari turistici integrati – Archeologia mineraria" pubblicato il 24.04.2003, si rileva un incremento dei pagamenti che si attestano a € 2.689.175,90.

Delle 10 proposte selezionate nel 2005 con il bando "I sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del Limbara, Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia" risultano conclusi 6 interventi. Al 2007 i pagamenti ammontano a € 2.107.648,69

Relativamente al bando 2004 "Itinerari turistici integrati – Le Città regie" per il quale, in data 24.03.2005 sono state selezionate 4 operazioni con importo complessivo pari a € 4.984.245,12, al 2007 si rilevano pagamenti per € 987.740,01.

Relativamente alle 73 operazioni PIT selezionate per un totale di quota ammessa pari a € 68.528.114,06, si registrano pagamenti per € 37.745.355,03.

Per l'azione d) *Promozione e commercializzazione del prodotto turistico Sardegna*, il progetto per la realizzazione, l'avviamento, l'aggiornamento e la gestione del sistema integrato "Promo-Prenotazione Prodotto Turistico Regione Sarda - Sistema Visit Sardinia" si è concluso già nel 2006.

Per la proposta selezionata nell'ambito dell'azione e) *Assistenza per la definizione dei "Sistemi Turistici Locali"* si registra un avanzamento finanziario pari a € 258.292,20.

Nel 2007 la Misura è stata altresì interessata dalla pubblicazione avvenuta il 30 luglio 2007 del bando relativo ai Pacchetti Integrati di Agevolazione per il settore del Turismo e Beni culturali. All'importo messo a bando, pari a € 34.393.150,00, la Misura partecipa per una quota di € 23.943.150,00. La pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento è prevista per il 2008.

## Misura 4.6 – Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale – FSE

### 4.A Descrizione della Misura

La misura è volta a sviluppare la formazione continua con priorità alle PMI ed a sostenere le imprese in modo organico e articolato, rispondendo ai loro bisogni reali, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, all'accesso al credito, alla compatibilità ambientale, all'*information technology* e alla formazione professionale.

### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
64.150.000,00	64.150.000,00	32.075.000,00	32.075.000,00	-

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	64.150.000,00	67.135.758,38	104,65	54.724.191,42	85,31

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	64.150.000,00	54.586.849,60	85,09

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura presenta un *overbooking* di impegni pari al 104,65% della dotazione finanziaria e pagamenti corrispondenti all'85,09%. Rispetto alla rilevazione precedente si registra un incremento nei pagamenti di circa 2 Meuro.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b><i>Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle comunicazioni (persone, aziende)</i></b>			
<i>Persone: formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari previsti	n.	2.080	152
durata	giorni	200	258,7
durata (monte ore)	ore	332.800	37.320,00
costo per destinatario (appr., concl.)	euro	5.200.000,00	607.930,00
<i>Persone: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo</i>			
destinatari	n.	1.350	1.275
durata	giorni	300	289
Durata (monte ore)	ore	1.066.666,66	949.813,00
costo	euro	20.800.000,00	22.816.167,00
<b><i>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</i></b>			
<i>Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma</i>			
destinatari	n.	2.293	2.264
durata	giorni	300	290
Durata (monte ore)	ore	1.742.857	1.562.150
costo	euro	30.500.000,00	29.952.300,00
<i>Persone: formazione permanente</i>			
destinatari	n.	2.295	1.796
durata	giorni	75	150,6263736
Durata (monte ore)	ore	344.262	269.400
costo	euro	7.000.000,00	4.584.379,15
<i>Persone: alta formazione</i>			
destinatari	n.	200	107
durata	giorni	150	145
Durata (monte ore)	ore	32.000	12.102
costo	euro	650.000,00	331.700,00

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Alla data del presente rapporto si registra un incremento nella sola tipologia “*Persone: formazione per occupati (o formazione continua)*” di 4 punti percentuale sia per l'indicatore “destinatari”, sia per l'indicatore “costo”, che rimangono tuttavia distanti dai *target* di riferimento.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno trovato impiego/totale trattati)</i>	%	60	45,10

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Alla data di riferimento si sono rilevati i valori dell'indicatore relativi esclusivamente ai progetti finalizzati all'assunzione. È pertanto ancora difficile una verifica del contributo della misura, in termini di risultato, agli obiettivi previsti dal programma. Tale verifica si rimanda al termine del programma, momento in cui si disporrà dei dati complessivi. Il dato esposto evidenzia comunque una prospettiva positiva rispetto all'obiettivo dichiarato.



#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

La Misura presenta una buona *performance* finanziaria, mantenendo il *trend* evidenziato nella precedente rilevazione, con impegni in *overbooking* e pagamenti oltre l'85%. Appaiono positive anche le realizzazioni fisiche che esprimono, ad eccezione della sola tipologia *Persone: formazione per occupati (o formazione continua)*, valori molto prossimi ai target di riferimento. Si sottolinea, infine, che nel corso del 2007 è stato pubblicato il bando *Work In Evolution* con il quale sono state allocate tutte le risorse disponibili.

### Misura 4.7 – Protezione e sviluppo risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature porti da pesca, trasformazione, commercializzazione e promozione prodotti della pesca – SFOP

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura è diretta al rafforzamento competitivo del comparto ittico. Il perseguimento di tale obiettivo sarà attuato attraverso l'implementazione sinergica di varie azioni: la tutela delle risorse acquatiche, il potenziamento, la razionalizzazione e l'ammodernamento delle strutture produttive, di trasformazione e commercializzazione e dei porti da pesca.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
62.810.160,00	62.810.160,00	21.609.000,00	21.609.000,00	19.592.160,00

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	62.810.160,00	40.152.576,41	63,93%	31.818.900,07	50,66%

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	62.810.160,00	31.582.461,09	50,28%

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

##### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura 4.7 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Le risorse erogate aumentano solo di 1,87% rispetto alla precedente annualità. L'avanzamento rileva anche un contemporaneo decremento dei valori d'impegno (-3,19%) imputabile alle revoche di alcuni progetti. Gli indicatori d'avanzamento finanziario mostrano quindi i seguenti valori: la capacità d'impegno si attesta al 63,93% e la capacità di spesa al 50,66% del costo programmato.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca</b>			
<b>Trasformazione e commercializzazione</b>			
<b>Ammodernamento/ampliamento impianti di commercializzazione</b>			
Mercati ittici ammodernati/ampliati	n.	1	1
<b>Ammodernamento/ampliamento unità trasformazione</b>			
Unità di trasformazione e/o commercializzazione ammodernate/ampliate	n.	8	7
<b>Costruzione nuovi impianti</b>			
Impianti di trasformazione e/o commercializzazione realizzati	n.	8	10
Mercati ittici realizzati	n.	1	1
<b>Acquicoltura</b>			
<b>Acquicoltura</b>			
<b>Costruzione nuovi impianti</b>			
Unità acquicole realizzate	n.	4	4
<b>Ammodernamento/ampliamento unità acquicole</b>			
Unità acquicole ammodernate/ampliate	n.	15	8
<b>Acquicoltura estensiva in ambienti stagnali o lagunari</b>			
Interventi di riqualificazione degli stagni	n.	4	8
Impianti di peschiera realizzati	n.	5	1
<b>Attrezzatura dei porti pescherecci e protezione e sviluppo delle risorse acquatiche</b>			
<b>Protezione evoluzione risorse acquatiche</b>			
<b>Protezione evoluzione risorse acquatiche</b>			
Superficie di zona marina protetta	Km	50	
Moduli posizionati	n.	5	
<b>Attrezzatura dei porti da pesca</b>			
<b>Attrezzatura dei porti da pesca</b>			
Banchina da pesca adeguata	m.	600	140
Locali attrezzati, deposito pescato, ecc.	n.	12	3
Impianti alaggio	n.	5	
Stazioni di rifornimento	n.	5	
Altri impianti	n.	3	1

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Lo "Stato di avanzamento dei progetti eseguiti, in corso di esecuzione o previsti a titolo dello SFOP" nell'ambito delle Misure 4.7 e 4.8 del POR Sardegna (in conformità all'art. 1 del reg. CE 366/01) è riportato in Allegato al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella tabella 4.C, la colonna delle “realizzazioni effettive” riporta esclusivamente i valori delle operazioni con accertamento di regolare esecuzione delle opere ed erogazione del saldo, pertanto al 31.12.2007 risultano conclusi:

- 21 progetti sulla sottomisura “*acquicoltura*”, con il superamento del *target* per l'indicatore “*Interventi di riqualificazione degli stagni*” relativo alla sottotipologia “Acquacoltura estensiva in ambienti stagnali o lagunari” e il raggiungimento del valore previsto per l'indicatore “*unità acquicole realizzate*”;
- 19 progetti sulla sottomisura “*Trasformazione e commercializzazione*”, con il superamento del *target* di fine programmazione per l'indicatore “*Impianti di trasformazione e/o commercializzazione realizzati*” relativo alla sottotipologia “*Costruzione nuovi impianti*” e di 7 progetti degli 8 programmati per la sottotipologia “*Ammodernamento/ampliamento unità trasformazione*”;
- 1 progetto sulla sottomisura “*Attrezzature dei porti da pesca*” con 140 metri di banchina adeguata pari al 23% circa dell'obiettivo fissato a fine programma.

I valori fisici degli indicatori afferenti alla tipologia e sottotipologia “*Protezione evoluzione risorse acquatiche*” sono ancora nulli in quanto la sottomisura 4.7 A) “*Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche*” non è stata attivata.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Volumi acquacoltura intensiva	m3	450.000	450.000
Superficie acquacoltura estensiva/superficie stagni e/o lagune*	%	90%	90%

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Per entrambi gli indicatori della Misura 4.7 sono stati raggiunti gli obiettivi (*target*) prefissati per la fine del programma. I volumi d'acquacoltura intensiva sono 450.000 metri cubi e la superficie utilizzata per l'acquacoltura estensiva è il 90% della superficie degli stagni e delle lagune della Regione.

##### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

L'attuazione della misura è caratterizzata da forti ritardi nell'approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento. Altri ritardi, relativi alla realizzazione degli interventi, sono stati determinati dalle difficoltà incontrate dalle imprese per la stipula con le banche e/o le assicurazioni della fideiussione a garanzia dell'anticipazione richiesta, e nel caso della sottomisura “*Attrezzature dei porti da pesca*”, dai tempi eccessivamente lunghi per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni (es. tutela del paesaggio).

Nel 2006 è stato pubblicato l'ultimo bando riguardante le sottomisure “*Acquicoltura*”, “*Attrezzature dei porti da pesca*” e “*Trasformazione e commercializzazione*”. La programmazione delle suddette sottomisure è stata così completata. La Commissione di valutazione sta esaminando i progetti pervenuti; la pubblicazione delle graduatorie, anche in questo caso in forte ritardo, è prevista all'inizio del 2008.

Rimane ancora da attuare la sottomisura 4.7 A) *Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche*, a cui sono destinati circa 3,8 Meuro.

Sul versante della spesa, si registra il mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto per il 2007 al quale ha contribuito in maniera rilevante la sospensione di quattro progetti (per un importo totale pubblico di € 2.725.830,81 di cui 1.362.914,75 di quota SFOP) di cui uno a causa di ricorsi amministrativi, uno per un'indagine della Guardia di Finanza cui ha fatto seguito un procedimento giudiziario e due per effetto di normativa sopravvenuta (norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale). A tal proposito l'Autorità di Gestione del POR Sardegna ha chiesto la sospensione dell'applicazione del disimpegno automatico previsto dall'art. 31 punto 2 cpv. 3 del reg. (CE) 1260/99. Non essendo pervenute osservazioni contrarie da parte della Commissione, la richiesta di sospensione si ritiene accettata.

#### **Misura 4.8 – Pesca – Altre Misure (artt. 11-12-14-15-16-17 Reg. CE 2792/1999)- SFOP**

##### **4.A Descrizione della Misura**

La misura propone di valorizzare il sistema pesca, in un'ottica di sviluppo sostenibile, attraverso studi e progetti pilota. Prevede aiuti diretti agli operatori per incrementare il livello associativo, per incentivare il ricambio generazionale e la riconversione professionale. Sostiene inoltre iniziative di valorizzazione e promozione commerciale delle produzioni tipiche e di qualità.

##### **4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)**

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
13.180.880,00	13.180.880,00	5.402.000,00	5.402.000,00	2.376.880,00

##### **4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007**

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	13.180.880,00	7.661.175,82	58,12%	5.588.219,81	42,40%

##### **4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007**

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	13.180.880,00	5.588.219,81	42,40%

##### **4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese**

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

##### **4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti**

La Misura 4.8 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Nel corso del 2007 la misura ha fatto registrare un modestissimo avanzamento finanziario. Gli impegni, pari ad € 7.661.175,82, rappresentano il 58,12% della spesa ammissibile ed i pagamenti, pari ad € 5.588.219,81, assorbono il 42,40% del *budget* complessivo.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Misure socioeconomiche</b>			
<b>Misure di carattere socioeconomico</b>			
<b>Prepensionamento- Pagamento compensazione individuale per arresto/diversificazione- Pagamento compensazione individuale per riconversione- Aiuti ai giovani pescatori</b>			
Beneficiari	n.	40	20
<b>Interventi di professionisti, piccola pesca costiera e pesca interna</b>			
<b>Piccola pesca costiera</b>			
<b>Premio a un progetto collettivo integrato</b>			
Persone partecipanti al progetto	n.	300	308
Progetti integrati finanziati	n.	20	16
<b>Azioni realizzate dagli operatori</b>			
<b>Aiuti all'avviamento delle organizzazioni</b>			
OP beneficiarie	n.	2	
<b>Aiuti al piano qualità delle OP</b>			
OP beneficiarie	n.	2	
<b>Altre azioni</b>			
Progetti	n.	100	16
Addetti coinvolti	n.	300	179
<b>Trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca</b>			
<b>Promozione</b>			
<b>Campagne di promozione</b>			
Campagne generiche	n.	5	
Campagne IGP/DOP	n.	2	
<b>Operazioni certificazione qualità</b>			
Operazioni	n.	10	
<b>Azioni innovative</b>			
<b>Misure innovative</b>			
<b>Misure innovative</b>			
Progetti	n.	4	2

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Lo "Stato di avanzamento dei progetti eseguiti, in corso di esecuzione o previsti a titolo dello SFOP" nell'ambito delle Misure 4.7 e 4.8 del POR Sardegna è riportato (in conformità all'art. 1 del reg. CE 366/01) in allegato al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella tabella 4.C, la colonna delle "realizzazioni effettive" riporta i valori delle operazioni per le quali si è provveduto all'erogazione degli aiuti.

Con riferimento alla tipologia "Misure socioeconomiche" abbiamo: 2 beneficiari sulla sottotipologia "Aiuti ai giovani pescatori", 11 sulla sottotipologia "Pagamento compensazione individuale per arresto/diversificazione" e 7 sulla sottotipologia "Pagamento compensazione individuale per riconversione".

Nell'ambito della tipologia "Piccola pesca costiera" sono stati realizzati 16 progetti integrati ai quali hanno preso parte 308 pescatori. Il numero dei progetti integrati è inferiore al *target* di fine programma, ma l'elevato numero di partecipanti indica sia una maggiore capacità associativa, sia una sempre più pressante necessità per gli addetti del settore di sviluppare e ammodernare quest'attività di pesca.

La tipologia "Azioni realizzate dagli operatori", sottotipologia "Altre azioni" presenta 16 progetti conclusi che hanno coinvolto 179 addetti.

Infine, sulla tipologia "Azioni innovative", su un *target* di 4 operazioni ne sono stati realizzate 2 per un importo pari a € 142.576,02.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Imbarcazioni di piccolo strascico riconvertito/imbarcazioni di piccolo strascico riconvertibili</i>	%	85%	85%
<i>Pescatori riconvertiti o diversificati/totale pescatori*</i>	%	5%	5%

\*Totale pescatori 2.600

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Per entrambi gli indicatori della Misura 4.8 sono stati raggiunti gli obiettivi fissati per la fine del programma. Le imbarcazioni di piccolo strascico riconvertite rappresentano l'85% delle imbarcazioni di piccolo strascico riconvertibili ed i pescatori riconvertiti o diversificati sono il 5% del totale dei pescatori.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Fino al 2003, non è stato possibile attuare la gran parte delle sottomisure di cui è composta la Misura 4.8 per la complessità tecnico-giuridica della materia, superata grazie all'emanazione da parte della Commissione di una serie di circolari esplicative.

L'avanzamento della misura è determinato principalmente dal finanziamento dei progetti selezionati attraverso i bandi del 2004 e al "Piano di riconversione della pesca a sciabica e a strascico".

Nel mese di dicembre 2006 è stato pubblicato un nuovo bando riguardante le sottomisure" 4.8 A) *Piccola pesca costiera* e 4.8 B) *Misure di carattere socioeconomico*. Le domande di contributo potevano essere presentate fino al 30 aprile 2007. Attualmente:

- sono stati erogati 16 premi forfetari relativi alla sottomisura 4.8 A) e 18 pagamenti compensativi individuali di cui alla sottomisura 4.8 B) per una spesa certificata rispettivamente pari ad € 765.860,93 ed € 707.452,14;
- sono state finanziate 30 operazioni sulla sottomisura 4.8) D *Azioni realizzate dagli operatori del settore, costituzione di Organizzazioni di Produttori*, delle quali 16 risultano concluse per un importo di 563.467,06.
- sono ancora in corso di realizzazione i 6 progetti selezionati sulla sottomisura 4.8 C "Promozione e ricerca di nuovi sbocchi", il ritardo è principalmente imputabile ai tempi eccessivi utilizzati per l'istruttoria delle domande presentate con il bando del 2004, la cui graduatoria è stata pubblicata nel 2006;
- risultano chiusi due dei sei interventi attinenti la sottomisura 4.8 E), i pagamenti certificati ammontano a € 142.576,02.

Il livello di spesa è pari ad appena il 51% circa dell'obiettivo di spesa pubblica fissato per il 2007.

## Misura 4.9 – Investimenti nelle aziende agricole – FEOGA

### 4.A Descrizione della Misura

La misura consiste nel sostegno ad interventi di miglioramento strutturale delle aziende agricole operanti in diversi comparti produttivi. L'obiettivo è il miglioramento della competitività, l'introduzione d'innovazioni strutturali, la riduzione dei costi di produzione, il rafforzamento delle funzioni commerciali, la gestione integrata in tema di qualità, sicurezza e ambiente.

### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa Ammissibile*	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
381.290.000,00	216.302.000,00	108.151.000,00	108.151.000,00	164.988.000,00

\* A seguito della decisione C(2007) 6815 del 20-XII-2007 a aprile 2008 è stata avviata la procedura scritta di modifica del PF del CdP, pertanto il nuovo costo programmato della misura è €183.092.000,00.

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	216.302.000,00	197.598.238,50	91,35%	150.821.056,16	69,73%

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	216.302.000,00	122.422.311,65	56,60%

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura 4.9 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura 4.9 presenta un incremento di circa 52 Meuro per le risorse allocate (+ 35,58%) e di quasi 40 Meuro (+35,72%) per le risorse erogate rispetto all'annualità precedente in cui gli impegni si attestavano a € 145.740.303,83 e i pagamenti a € 111.125.972,38. Si rileva, quindi, una capacità di allocazione pari al 91,35% ed una capacità di spesa pari al 70% circa della

dotazione finanziaria.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Investimenti nelle aziende agricole</b>			
<b>Interventi su impianti produttivi aziendali: piantagioni agricole</b>			
<b>Nessuna sottotipologia</b>			
Aziende agricole beneficiarie	n.	725	438
Superficie agricola interessata	Ha	3.885	2.626,24
H) Olivicolo - Aziende interessate**	n.	430	359
H) Olivicolo - Superficie agricola interessata**	Ha	3.100	2.121,26
H) Olivicolo-oleario - Aziende interessate	n.	50	42
H) Olivicolo-oleario - Superficie agricola interessata	Ha	250	274,17
O.c) Olive da mensa - Aziende interessate	n.	20	1
O.c) Olive da mensa - Superficie agricola interessata	Ha	100	4
O.a) Frutta fresca - Aziende interessate	n.	150	17
O.a) Frutta fresca - Superficie agricola interessata	Ha	240	133,91
O.b) Agrumicoltura - Aziende interessate	n.	60	19
O.b) Agrumicoltura - Superficie agricola interessata	Ha	120	92,95
O.d) Mandorlicoltura - Aziende interessate	n.	15	
O.d) Mandorlicoltura - Superficie agricola interessata	Ha	75	
<b>Edifici aziendali ad uso produttivi</b>			
<b>Stalle bovini</b>			
Aziende agricole beneficiarie	n.	500	530
Edifici oggetto di intervento	n.	500	311
A) Bovino da latte – Aziende adeguate	n.	180	156
B) Bovino da carne – Aziende ristrutturate	n.	320	374
<b>Ricoveri per animali</b>			
Aziende agricole beneficiarie (Intervento E Ovicaprino)	n.	2.000	1.963
Edifici oggetto di intervento (Intervento E Ovicaprino)	n.	1.700	1.226
<b>Interventi per la sistemazione dei terreni</b>			
<b>Sistemazioni idraulico agrarie</b>			
Aziende agricole beneficiarie (Intervento N Bieticolo)	n.	100	123
Superficie agricola interessata (Intervento N Bieticolo)	Ha	2.500	2.982,65
<b>Interventi per la diversificazione delle attività aziendali</b>			
<b>Allevamenti e coltivazioni alternativi</b>			
Aziende agricole beneficiarie	n.	1.232	1.214
Progetti avviati	n.	1.232	1.214
C) Apicoltura – Laboratori realizzati e/o adeguati	n.	40	16
D) Valorizzazione del cavallo Anglo Arabo Sardo – Aziende di 1° e 2° livello	n.	80	64
F) Allevamento di fauna selvatica a scopi venatori - Imprese agriturismo venatorie interessate	n.	30	18
G) Attività zootecniche complementari e alternative – Aziende suinicole ammodernate	n.	300	202
G) Attività zootecniche complementari e alternative – Nuovi allevamenti rattiocoli creati	n.	2	3
I) Comparto delle coltivazioni orticole in pieno campo ed in coltura protetta – Aziende interessate ai processi di ammodernamento, adeguamento e riconversione produttiva	n.	500	716
L) Colture florovivaistiche – Aziende interessate ai processi di ammodernamento, adeguamento e riconversione produttiva	n.	130	102
M) Piante aromatiche ed officinali – Aziende	n.	150	93



Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>interessate al potenziamento delle produzioni di piante officinali o di riconversione produttiva verso il comparto</i>			

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

\*\* Indicatore fisico che fa riferimento all'intervento H del CdP prima della revisione intermedia.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.9 sono contenuti nelle Tabelle a.1 & a.2: a.

Investimenti nelle aziende agricole (Capitolo I, art. 4-7 del reg. CE 1257/99). Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X) e nelle Tabelle a.1 & a.2 sono riportati i valori numerici relativi alle operazioni approvate nell'anno.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella tabella 4.C, la colonna delle "realizzazioni effettive" riporta esclusivamente i valori delle operazioni per le quali si è concluso l'accertamento di regolare esecuzione dell'opera e si è provveduto all'erogazione del saldo. In particolare:

- sulla tipologia "Interventi su impianti produttivi aziendali: piantagioni agricole", le aziende agricole beneficiarie che hanno ultimato gli interventi sono in totale 438 (60,4% del target prefissato). I progetti realizzati hanno interessato una superficie complessiva di ettari 2.626,24 pari al 67,6% del *target* a fine programma. Le realizzazioni riguardano principalmente l'intervento H "Olivicolo-oleario", con 401 Aziende agricole beneficiarie che hanno terminato gli interventi (83,5% dei risultati complessivamente attesi per l'intervento H) ed una superficie agricola interessata di ettari 2.395,43 (71,5% del target complessivo);
- con riferimento alla tipologia "Edifici aziendali ad uso produttivo", 530 Aziende agricole beneficiarie, rispetto alle 500 attese, hanno concluso gli interventi sulle "Stalle bovini" di cui 156 interventi sul bovino da latte (86,7% del target) e 374 interventi per il bovino da carne (116,9% del target);
- la tipologia "Ricoveri per animali" presenta 1.963 "Aziende agricole beneficiarie (Intervento E Ovicaprino)" che hanno concluso i lavori (pari al 98,2% del *target* finale);
- nella tipologia "Interventi per la sistemazione dei terreni" l'intervento N Bieticolo è concluso ed i valori effettivi degli indicatori "aziende agricole beneficiarie" e "superficie agricola interessata" superano i risultati attesi a fine programma;
- la tipologia "Interventi per la diversificazione delle attività aziendali" presenta 1.214 progetti conclusi (98,5% del valore atteso). Nell'ambito dell'intervento I) Comparto delle coltivazioni orticole in pieno campo ed in coltura protetta, 716 aziende hanno terminato gli interventi superando ampiamente le attese di fine programma. Le aziende beneficiarie che hanno terminato le operazioni, si concentrano inoltre sugli interventi G) Attività zootecniche complementari e alternative (n. 202 aziende suinicole ammodernate), L) Coltivazioni florovivaistiche (n. 102 aziende interessate da interventi di ammodernamento, adeguamento e riconversione produttiva) e M) Piante aromatiche ed officinali (n. 93 aziende che hanno realizzato interventi di potenziamento delle produzioni di piante officinali o di riconversione produttiva verso il comparto).

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
SAU interessata dagli interventi/SAU totale	%	7,26	18,2

Aziende beneficiarie/aziende totali	%	4,4	6,2
-------------------------------------	---	-----	-----

#### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Per entrambi gli indicatori della misura 4.9 sono stati superati gli obiettivi (target) prefissati per la fine del programma. La percentuale delle aziende effettivamente beneficiarie della Misura 4.9 sul totale delle aziende agricole regionali (6,2%) è infatti superiore al risultato atteso per la fine del programma (4,4%) e la SAU delle aziende agricole beneficiarie risulta essere il 18,2% della superficie agricola complessiva regionale.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

La programmazione della misura è stata completata. Per le diverse tipologie d'intervento sono state pubblicate tre tornate di bandi/avvisi: la prima nel 2001, la seconda nel 2003 e la terza nel 2006, con le quali è stato programmato il 95% circa della dotazione finanziaria della misura (206.302.000,00 Euro), la quota restante è stata destinata al finanziamento dei progetti presentati e approvati con la Progettazione integrata.

Alla fine del 2007 il livello delle spese certificate non raggiunge dell'obiettivo atteso (il 66% circa in base al vecchio Piano Finanziario, ed il 79% secondo quello rimodulato). Le cause sono imputabili, in parte, alle rinunce e alle revoche dei finanziamenti per la scarsa liquidità delle aziende agricole aggravata dall'abbassamento dei prezzi all'origine delle principali produzioni regionali (es. latte ovino) e in maniera decisiva ai ritardi causati dai numerosissimi ricorsi amministrativi presentati avverso le procedure di gara riguardanti l'ultimo bando.

Sul bando sono state presentate 5.590 domande e nel luglio del 2006 sono state pubblicate le graduatorie. Gli interessati avevano la possibilità di presentare ricorso gerarchico dalla pubblicazione delle graduatorie e fino al 07.09.2006, pertanto alla scadenza del termine risultavano presentati 1.631 ricorsi gerarchici avverso le graduatorie. L'esame dei ricorsi presentati è avvenuto nel rispetto dei novanta giorni disponibili per la chiusura dei procedimenti, così come disposto all'art. 6 del DPR n. 1199/1971, ma l'elevato livello del contenzioso, che ha rappresentato un'anomalia rispetto all'andamento fisiologico delle procedure di selezione, ha determinato la sospensione delle procedure selettive, l'erogazione dei conseguenti contributi e ovviamente lo slittamento dell'avvio degli interventi. La definizione del quadro delle nuove graduatorie derivanti dall'accoglimento dei ricorsi gerarchici ha determinato la necessità di approvare delle graduatorie definitive, rivedute e corrette, che sono state pubblicate nel primo trimestre del 2007. Da sottolineare inoltre la scarsa qualità progettuale di numerosissime istanze pervenute (carenze progettuali, carenze nella documentazione richiesta, etc.) che hanno contribuito al dilatarsi dei tempi attuativi, rallentando notevolmente l'attività istruttoria. Attualmente i progetti approvati sono in corso di realizzazione.

Per quanto riguarda invece lo stato di realizzazione fisica, considerando la totalità dei progetti in corso di realizzazione, le procedure attivate e in corso d'attivazione, non appare difficile il raggiungimento dei *target* fisici a fine programma.

### **Misura 4.10 – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli – FEOGA**

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura prevede investimenti tecnologici e strutturali diretti al miglioramento della raccolta, della conservazione, della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei loro derivati. Le azioni mirano ad aumentare la competitività ed il valore aggiunto di tali prodotti assicurando che ai vantaggi economici derivanti partecipino gli agricoltori.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
273.200.000,00	136.600.000,00	68.300.000,00	68.300.000,00	136.600.000,00

\* A seguito della decisione C(2007) 6815 del 20-XII-2007 a aprile 2008 è stata avviata la procedura scritta di modifica del PF del CdP, pertanto il nuovo costo programmato della misura è €126.372.604,00

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	136.600.000,00	154.056.107,61	112,78%	126.102.606,04	92,32%

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	136.600.000,00	117.441.084,17	85,97%

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

##### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura 4.10 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

##### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

##### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Alla fine dell'anno in esame, a fronte di un ammontare d'impegni in *overbooking* pari a € 154.056.107,61, si rileva un incremento del 31% circa dei pagamenti che determinano una capacità di spesa pari al 92,32% della dotazione complessiva. Si registra un rilevante avanzamento della spesa certificata che passa da € 68.383.218,88 a € 117.441.084,17 con una crescita di oltre 70 punti percentuali rispetto all'annualità precedente, per effetto della conclusione di numerosi interventi selezionati con gli avvisi 2003 e 2004.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli</b>			
<b>Interventi su impianti produttivi</b>			
<b>Lavorazione e trasformazione</b>			

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Imprese beneficiarie	n.	232	170
<i>Lattiero – caseario</i>	n.	65	51
<i>Carni</i>	n.	15	10
<i>Ortofrutticolo</i>	n.	44	33
<i>Olivicolo – oleario</i>	n.	56	36
<i>Vitivinicolo</i>	n.	52	40
<b>Stoccaggio prodotti finiti</b>			
Imprese beneficiarie	n.	25	19
<i>Cereali</i>	n.	25	19
<b>Introduzione nuove tecnologie</b>			
<b>Nessuna sottotipologia</b>			
Imprese beneficiarie	n.	11	3
<i>Piante officinali e aromatiche</i>	n.	11	3

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.10 sono contenuti nelle Tabelle g.1 & g.2: g. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Capitolo VII, artt. 25-28 del reg. CE 1257/99).

*Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la misura risulta inclusa e avviata (codice X), i valori delle operazioni approvate sono riportati nelle Tabelle g.1 & g.2.*

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella colonna delle “realizzazioni effettive” della tabella 4.C, sono riportati i valori delle operazioni relative al bando 2001 ed agli avvisi del 2003 e del 2004 per le quali si è concluso l'accertamento di regolare esecuzione dell'opera e si è provveduto all'erogazione del saldo

Alla data del presente Rapporto risultano conclusi:

- 51 progetti nel comparto “lattiero caseario” (78% del *target*);
- 10 progetti nel comparto “carni” (67% del *target*);
- 33 progetti nel comparto “ortofrutticolo” (75% del *target*);
- 36 progetti nel comparto “olivicolo-oleario” (64% del *target*);
- 40 progetti nel comparto “vitivinicolo” (77% del *target*);
- 19 progetti nel comparto “cerealicolo” (76% del *target*);
- 3 progetti nel comparto “piante aromatiche e officinali” (27% del *target*)

Le realizzazioni effettive hanno riguardato prevalentemente interventi sugli impianti produttivi di lavorazione e trasformazione (170 imprese beneficiarie) nei comparti lattiero-caseario, vitivinicolo, olivicolo-oleario e ortofrutticolo.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Produttività del settore agricoltura, caccia e silvicoltura</i>	.000€	18	19,0
<i>Export di prodotti agroalimentari</i>	M€	170	135,5

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Il valore dell'indicatore *Produttività del settore agricoltura, caccia e silvicoltura*, aggiornato al 2005, è superiore al target di fine periodo. Rispetto al 2000 la produttività del lavoro mostra un

aumento (26%) sostenuto dal calo delle unità di lavoro occupate nel settore (-17%) e da una crescita meno rilevante del valore aggiunto (5%). La quantificazione dell'indicatore *Export di prodotti agroalimentari*, effettuata sulla base di dati Istat 2007 provvisori, mostra una ripresa del valore delle esportazioni agro-alimentari regionali (126 milioni di euro correnti nel 2006). I prodotti lattiero-caseari formano il principale aggregato dell'export di prodotti agroalimentari sardi (75% circa) e presentano una concentrazione delle esportazioni negli Stati Uniti (79%). La fluttuazione negativa del mercato dei derivati del latte ovino ha provocato negli anni 2004-2006 gravi conseguenze finanziarie e la conseguente caduta dei prezzi all'origine. Tale situazione mostra nell'ultimo anno una ripresa (+9%) che ha interessato il mercato americano, anche se permane una flessione del valore delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari rispetto al 2000 (-2,9%).

#### **4.E Osservazioni generali relative all'attuazione**

Dal punto di vista procedurale, nel primo periodo di programmazione sono rilevabili dei ritardi d'attuazione imputabili alla complessità delle procedure inizialmente adottate che pregiudicavano il rispetto dei tempi inizialmente previsti per l'istruttoria dei progetti e la concessione dei contributi ai destinatari finali. Lo snellimento delle procedure, avvenuto nel corso del 2002, ha in seguito permesso il sostanziale rispetto della tempistica prefissata per l'approvazione e la pubblicazione delle graduatorie.

Con la pubblicazione del bando 2006, la cui dotazione finanziaria ammonta a circa 30 Meuro, è stata programmata l'intera dotazione finanziaria della misura. La graduatoria è stata approvata nel maggio 2007 e sono attualmente in corso le procedure d'istruttoria dei progetti selezionati e il loro avvio.

Con riferimento all'avanzamento finanziario, la forte crescita delle spese certificate ha portato al superamento di circa 9,3 Meuro l'obiettivo di spesa previsto per il 2007 (piano finanziario pre-disimpegno).

Per quanto concerne invece i valori di realizzazione fisica, con il progressivo completamento delle operazioni finanziate (al 31.12.2007 su 279 progetti approvati entro il 2006 ne risultano conclusi 203) e la conclusione degli interventi finanziati con l'ultimo bando, non si dimostrerà difficile il raggiungimento degli obiettivi di realizzazione individuati dal Complemento di Programmazione per la fine del programma.

### **Misura 4.11 – Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità – FEOGA**

#### **4.A Descrizione della Misura**

La misura prevede interventi di riqualificazione dell'offerta e valorizzazione commerciale delle produzioni di qualità in vista di un collocamento competitivo nel mercato tradizionale e in nuovi mercati. Promuove la certificazione di processo e di prodotto quale strumento per differenziare, tutelare e valorizzare le produzioni tipiche di qualità aventi reali potenzialità di sviluppo.

#### **4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)**

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
48.051.038,00	30.491.000,00	15.245.500,00	15.245.500,00	17.560.038,00

\* A seguito della decisione C(2007) 6815 del 20-XII-2007 a aprile 2008 è stata avviata la procedura scritta di modifica del PF del CdP, pertanto il nuovo costo programmato della misura è: €27.796.000,00.

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	30.491.000,00	29.033.774,42	95,22%	19.784.965,12	64,89%

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	30.491.000,00	17.664.370,66	57,93%

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura 4.11 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Alla data del presente Rapporto, il quadro finanziario che caratterizza la misura evidenzia un incremento finanziario di circa 5,8 Meuro per quanto riguarda gli impegni e di circa 2,7 Meuro per i pagamenti. Le risorse impegnate ed erogate si attestano rispettivamente al 95,22% ed al 64,89% della complessiva dotazione finanziaria.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità</b>			
<b>Studi, indagini, progettazione per il riconoscimento della certificazione di qualità</b>			
<b>Nessuna sottotipologia</b>			
Studi	n.	595	214
DOP/IGP	n.	30	21
Rintracciabilità	n.	480	125
Altro	n.	85	68
<b>Sistemi per il controllo della qualità dei prodotti</b>			
<b>ISO 9000</b>			
Progetti ISO 9000	n.	265	197
Aziende certificate ISO 9000	n.	265	197
<b>HACCP</b>			
Progetti HACCP	n.	25	18
Aziende certificate HACCP	n.	25	18
<b>Altro</b>			
Progetti	n.	135	87
Aziende certificate	n.	135	87

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
ISO 14000	n.	35	29
<i>Altre certificazioni</i>	n.	50	19
<i>Imprese e Consorzi di imprese sottoposti al sistema di controllo nell'uso delle denominazioni di origine, dei marchi biologici e di qualità</i>	n.	50	39

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente Rapporto annuale di esecuzione. Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.11 sono contenuti nella Tabella m. Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità (Capitolo IX, art. 33 del reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la misura risulta inclusa e avviata (codice X), i valori numerici specifici della Misura sono riportati nella Tabella m.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella tabella 4.C i valori delle operazioni concluse e riportati nella colonna "realizzazioni effettive" si riferiscono ai progetti selezionati e finanziati con l'annualità 2000 – 2001, 2002, 2003 e con il bando del 2004:

- per quanto riguarda la tipologia "*Studi, indagini, progettazione per il riconoscimento della certificazione di qualità*" risultano conclusi 214 progetti, pari al 36% circa del valore atteso. I sistemi di rintracciabilità completati sono molto sotto le attese (26%), mentre le certificazioni di qualità DOP e IGP mostrano una maggiore efficacia realizzativa (70%);
- sulla tipologia "*Sistemi per il controllo della qualità dei prodotti*" 197 aziende hanno ottenuto la certificazione ISO 9000, 18 la certificazione HACCP e 87 altre certificazioni, con valori percentuali rispettivamente del 74%, 72% e 64% dei *target* previsti a fine programma.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Prodotti DOP e IGP della regione Sardegna</i>	n.	5	5

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

In Sardegna le DOP e le IGP sono:

- Pecorino romano DOP;
- Fiore sardo DOP;
- Pecorino sardo DOP;
- Agnello di Sardegna IGP;
- Olio extra vergine di oliva Sardegna DOP;

Sono in corso di riconoscimento:

- Zafferano di Sardegna DOP (protezione transitoria nazionale);
- Pomodorino di Sardegna IGP;
- Carciofo spinoso di Sardegna DOP;
- Riso di Sardegna IGP;
- Bottarga di Sardegna IGP;
- Pane Carasau DOP;
- Miele di Sardegna DOP;
- Porchetto Sardo DOP.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Nei primi anni d'attuazione sono rilevabili:

- ritardi procedurali nelle fasi d'istruttoria dei progetti e di approvazione delle graduatorie; tali ritardi sono in parte determinati dalla complessità delle istanze pervenute, che generalmente comprendono progetti ricadenti nelle diverse azioni (fino a quattro) ma sono esaminati da un unico comitato di valutazione;
- tempi eccessivamente lunghi per la realizzazione degli investimenti ed eccessive richieste di proroghe da parte delle aziende agricole;
- ritardi nella liquidazione dei pagamenti finali dovuti alla presentazione di documentazione incompleta da parte dei beneficiari.
- un elevato numero di revoche e rinunce (circa il 10% dei progetti avviati).

Il bando dell'agosto 2006 ha concluso la programmazione della misura. Al fine di accelerare l'attuazione della misura, con il bando:

- sono stati ridotti i tempi concessi per la realizzazione delle operazioni (si è passati dai 18 mesi in precedenza previsti a 12 mesi);
- è stata esclusa la possibilità di concessione delle proroghe.

La graduatoria, approvata nel mese di giugno 2007 (e rettificata ad agosto, a seguito di alcuni ricorsi), permette il finanziamento di 99 operazioni, ora in fase di realizzazione, per un investimento totale di € 2.426.640,34.

Complessivamente, al 31.12.2007, su 778 operazioni finanziate entro il 2006 ne risultano concluse 516. Il progressivo completamento delle operazioni selezionate con i precedenti bandi e la realizzazione degli interventi finanziati con l'ultimo bando consentirà il raggiungimento parziale degli obiettivi di realizzazione fisica individuati dal Complemento di Programmazione.

### Misura 4.12 – Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini – FEOGA

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a sostenere interventi che favoriscono la pluriattività e la creazione di fonti di reddito alternative e complementari a quello agricolo. Gli investimenti promossi sono rivolti all'attività agrituristica, didattica e divulgativa e alle azioni dirette alla realizzazione ed al recupero di piccoli impianti di trasformazione e commercializzazione delle produzioni tradizionali tipiche.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
48.001.558,00	24.001.558,00	12.000.779,00	12.000.779,00	24.000.000,00

\* A seguito della decisione C(2007) 6815 del 20-XII-2007 a aprile 2008 è stata avviata la procedura scritta di modifica del PF del CdP, pertanto il nuovo costo programmato della misura è: €16.272.558,00.



#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	24.001.558,00	13.062.719,42	54,42%	8.223.238,11	34,26%

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	24.001.558,00	5.256.896,69	21,90%

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999 e per l'Azione 4.12.c *Fattorie didattiche*, dal 26 giugno 2004.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura 4.12 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Nel corso del 2007 si è registrato un modesto incremento delle risorse allocate (+5,75%) ed un maggiore avanzamento di quelle erogate (+31,57%). Gli impegni passano da € 12.352.232,94 a € 13.062.719,42 e i pagamenti da € 6.249.946,91 a € 8.223.238,11. Tali valori determinano una capacità di allocazione delle risorse pari al 54,42% ed una capacità di spesa del 34,26%.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Diversificazione delle attività agricole al fine di creare pluriattività o fonti di reddito alternative</b>			
<b>Edifici aziendali ad uso agriturismo</b>			
<b>Nessuna sottotipologia</b>			
Aziende agricole beneficiarie	n.	320	96
Edifici oggetto di intervento	n.	320	90
Posti letto	n.	2.160	658
<b>Altri investimenti per la pluriattività dell'azienda agricola</b>			
<b>Spaccio di prodotti aziendali</b>			
Aziende beneficiarie	n.	140	30
Progetti	n.	140	30
<b>Str. Servizi attività ricreative didattiche</b>			

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Attività didattiche</b>			
Progetti	n.	10	

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.12 sono contenuti nella Tabella p. Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito (Capitolo IX, art. 33 del reg. (CE) 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X). I valori numerici specifici della Misura sono riportati nella Tabella p.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Le realizzazioni effettive sono ancora molto distanti dai valori attesi. In particolare risultano concluse:

- 96 operazioni (30% del target) per l'azione 4.12.a, "attività agrituristica";
  - 30 operazioni (21% del target) per l'azione 4.12.b, "Piccoli impianti aziendali di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato
- Nessun progetto è stato ancora realizzato per quanto attiene la sottotipologia "attività didattiche", azione attivata con il bando del 2006.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Esercizi agro - turistici totali</i>	n.	500	681
<i>Agriturismo con sola ristorazione</i>	n.	95	143
<i>Agriturismo con soli posti letto</i>	n.	15	75
<i>Esercizi agri-turistici con intrattenimento</i>	n.	20	3

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Per quanto concerne la Misura 4.12, l'indicatore *Esercizi agro - turistici totali* si riferisce al totale delle aziende agrituristiche iscritte all'Albo Regionale. Il target a fine programma risulta ampiamente superato tranne per gli esercizi agro-turistici con intrattenimento. La Misura è ancora in forte ritardo, ma il completamento degli interventi potrà determinare una migliore offerta di servizi agro-turistici mediante l'introduzione di attività qualificanti (es. fattorie didattiche).

##### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Nel 2007 c'è stato un incremento del 108% circa della spesa effettivamente sostenuta e certificata, dovuto alla conclusione di numerosi interventi finanziati a valere sul bando del 2003, ma l'avanzamento finanziario, lontano dall'obiettivo previsionale di spesa, risente dei ritardi ascrivibili:

- alla tardiva attivazione della misura (maggio 2003);

- ai tempi eccessivamente lunghi per la realizzazione degli investimenti da parte delle aziende agricole (principalmente imputabili alle difficoltà incontrate per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e alla scarsa liquidità delle aziende stesse);
- all'elevato numero di revoche, rinunce al finanziamento o ridimensionamento delle opere inizialmente previste;
- alle carenze di organico dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura - ora ARGEA - (ai quali compete la gestione degli interventi) e alla tardiva assunzione della task force di agronomi preposti al supporto dei servizi (aprile 2007);
- al ritardo nell'approvazione della graduatoria relativa al bando 2006 (pubblicata a maggio 2007, e rettificata a settembre a seguito della presentazione di alcuni ricorsi).

Per la fine del Programma è prevista la conclusione delle operazioni finanziate a valere sul bando del 2003; a proposito degli interventi selezionati con l'ultimo bando è importante sottolineare l'elevato tasso di progetti cantierabili per i quali il bando 2006 ha previsto l'attribuzione di 10 punti di premialità.

#### **Misura 4.13 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - FEOGA**

##### *4.A Descrizione della Misura*

La misura è diretta a migliorare l'economia e la qualità della vita nelle aree rurali. Sono previste quattro linee d'intervento che favoriscono lo sviluppo delle aziende zootecniche in termini di redditività e di miglioramento della qualità della materia prima e iniziative di primario interesse per la popolazione quali la creazione di sportelli informativi e delle reti telematiche.

##### *4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
15.659.000,00	15.659.000,00	7.829.500,00	7.829.500,00	-

##### *4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007*

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	15.659.000,00	6.305.350,66	40,27%	6.067.337,96	38,75%

##### *4.B.2 Pagamenti certificati 31.12.2007*

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	15.659.000,00	4.619.897,02	29,50%

##### *4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese*

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura 4.13 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

L'avanzamento della misura, sia in termini d'impegni che di pagamenti, è immutato rispetto l'anno precedente; le spese effettivamente sostenute e certificate, seppur incrementate del 7,56% rispetto al 2006, sono notevolmente inferiori al dato di monitoraggio, che comprende le anticipazioni erogate per le spese di stipula, registrazione degli atti e acquisto delle sedi operative dell'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna (ARAS).

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Servizi di base per l'economia e la popolazione rurale</b>			
<b>Servizi essenziali all'economia rurale</b>			
<b>Nessuna sottotipologia</b>			
Progetti avviati	n.	2	2
Sportelli informativi	n.	21	
Sedi operative e uffici di coordinamento	n.	21	
Analisi di campioni massali di latte	n.	60.000	60.000
Capi in lattazione monitorati	n.	3.240.000	3.240.000
Laboratori potenziati	n.	1	1
<b>Servizi assistenziali</b>			
<b>Assistenza anziani e infanzia</b>			
Progetti avviati	n.	7	
<b>Altro</b>			
Progetti avviati	n.	3	

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.13 del POR Sardegna sono contenuti nella Tabella n. Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale (Capitolo IX, art. 33 del reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta applicabile e avviata (codice X), i valori numerici specifici della Misura sono riportati nella Tabella contrassegnata con la lettera n.

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Il potenziamento del laboratorio dell'ARAS, per un importo di € 3.404.062,86, e il "Progetto qualità e igiene alimentare", per un importo di € 521.161,08, sono stati conclusi.

Gli interventi "Sedi operative e uffici di coordinamento" non sono stati completati.

Per quanto concerne gli indicatori "Analisi di campioni massali di latte" e "Capi in lattazione monitorati" è stato raggiunto il pieno conseguimento dei risultati attesi a fine programma.

Non risultano ancora realizzazioni nella tipologia *Servizi assistenziali*, in quanto l'Azione 4.13.c "Realizzazione e potenziamento dei servizi diretti alla popolazione rurale" è stata attivata con i bandi del 2007.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Quota della produzione regionale di latte vaccino sottoposta ad analisi	%	99	99
Quota della produzione regionale di latte ovicaprino sottoposta ad analisi	%	98	98

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Per la misura in esame sono già soddisfatti i target prefissati per la fine del programma; risulta, infatti, sottoposto ad analisi il 99% della produzione regionale di latte vaccino e il 98% di latte ovicaprino.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Dal punto di vista procedurale si registra:

- una buona performance per l'Azione b) *Realizzazione di infrastrutture fisiche, compreso il potenziamento del laboratorio regionale per l'analisi microbiologica e igienico-sanitario del latte e dei prodotti da questo derivati*, i programmi d'investimento risultano conclusi già dal 2004;
- un ritardo nell'attuazione dell'Azione a) *Creazione di una rete di servizi all'economia*: le difficoltà di acquisizione degli immobili per la realizzazione delle sedi logistiche dei tecnici dell'ARAS e la rivisitazione del ruolo dell'ARAS nell'ambito delle attività di assistenza tecnica in campo agricolo avviata dall'Assessorato dell'Agricoltura, hanno portato l'ARAS a richiedere una variante e pertanto una proroga dei termini di conclusione dell'operazione che sarebbe dovuta avvenire nella prima metà del 2007.

L'azione c) *Creazione di sportelli informativi e di reti telematiche*, è stata eliminata in occasione del Comitato di Sorveglianza del 1° febbraio 2006, in quanto è risultata opportuna la collocazione delle operazioni in essa previste all'interno della Misura 6.3, che prevede specifiche azioni sull'e-government.

Con riferimento all'attuale azione c) *Realizzazione e potenziamento dei servizi diretti alla popolazione rurale*, nel 2005 l'azione è stata assegnata alla competenza dell'Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza sociale, che nel 2007 ha pubblicato due bandi:

- il primo, per un importo di 7 Meuro, è un bando multimisura che riguarda anche la Misura 5.2 (cofinanziata dal FESR), diretto alla concessione di contributi finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle persone con disabilità e in condizioni di non autosufficienza (domotica); la Commissione di valutazione, istituita nel novembre 2007, ha concluso i suoi lavori nel mese di aprile 2008, ha fatto seguito il convenzionamento dei Comuni per i lavori di ristrutturazione e l'assegnazione dei voucher individuali per l'acquisto degli ausili tecnologici da parte dei cittadini interessati; si prevede di concludere detto iter entro il mese di settembre 2008.
- il secondo, per un importo di circa 2 Meuro, prevede il finanziamento di attività di supporto a processi terapeutico riabilitativi in ambiente rurale, anche attraverso attività sperimentali di socializzazione, equestri e sportive in genere; la graduatoria è stata pubblicata in marzo, e si è da allora proceduto al convenzionamento delle 28 aziende aggiudicatrici, molte delle quali hanno già avviato i previsti lavori di ristrutturazione. Si prevede la completa realizzazione degli interventi entro i termini di ammissibilità della spesa.

## Misura 4.14 – Promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali – FEOGA

### 4.A Descrizione della Misura

La misura promuove l’attivazione, nell’ambito di progetti a dimensione locale, d’interventi che integrano attività di tutela, manutenzione, recupero e valorizzazione turistica del patrimonio rurale con le attività produttive agricole, con il fine di generare sia conservazione e qualità territoriale, sia reddito e occupazione. La misura riguarderà i centri minori e sarà attuata mediante specifiche azioni volte prioritariamente alla valorizzazione del patrimonio rurale e ambientale a fini turistici e culturali.

### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
37.663.749,00	34.497.065,00	17.248.533,00	17.248.532,00	3.166.684,00

\* A seguito della decisione C(2007) 6815 del 20-XII-2007 a aprile 2008 è stata avviata la procedura scritta di modifica del PF del CdP, pertanto il nuovo costo programmato della misura è €32.497.065,00.

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	34.497.065,00	12.377.805,07	35,88%	800.564,09	2,32%

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	34.497.065,00	617.575,78	1,79%

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura 4.14 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura 4.14 presenta nel 2007 il primo avanzamento finanziario. Gli impegni e i pagamenti da valori nulli si portano rispettivamente ad € 12.377.805,07 e € 800.564,09. Si rileva, quindi, una

capacità d'allocazione del 35,88% ed una capacità di spesa pari al 2,32% della dotazione finanziaria.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Rinnovo e sviluppo dei villaggi; tutela e conservazione del patrimonio rurale</b>			
<b>Ristrutturazione edifici o abitazioni rurali</b>			
<b>Nessuna sottotipologia</b>			
Immobili ristrutturati	n.	250	1
<b>Ristrutturazione edifici abitazioni e borghi rurali</b>			
<b>Nessuna sottotipologia</b>			
Immobili ristrutturati	n.	18	
<b>Altre tipologie interventi rurali</b>			
<b>Nessuna sottotipologia</b>			
Progetti	n.	51	
<b>Progetti per la valorizzazione della cultura e tradizione locale</b>			
<b>Altro</b>			
Itinerari culturali e didattici	n.	12	
Progetti	n.	10	4
<b>Incentivazione di attività turistiche</b>			
<b>Creazione centri attiv. Artigianali</b>			
<b>Nessuna sottotipologia</b>			
Centri realizzati	n.	1	

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.14 sono contenuti nella Tabella o. Rinnovo e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale (Capitolo IX, art. 33 del reg. (CE) 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X). I valori numerici specifici della misura (Tabella o.) risultano ancora nulli (pari a zero).

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La misura è stata attivata nel giugno del 2006 e la realizzazione degli interventi ha avuto inizio nel 2007, pertanto è stato terminato un intervento di ristrutturazione di un immobile privato e 4 progetti attinenti le spese generali sostenute per la progettazione degli interventi dal Comune di Norbello e dai Consorzi "I Sentieri del Grano", "Bim Taloro" e "Sa Pinnetta". Tutte le operazioni saranno concluse entro il terzo trimestre del 2008.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Progetti idonei</i>	n.	28	39

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

A seguito dell'avviso pubblicato nel 2006 sono stati ritenuti ammissibili 39 progetti locali, il *budget* complessivo ha permesso il finanziamento dei primi 10 progetti in graduatoria.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

La misura ha trovato attuazione solo nel 2006 dopo:

- la riprogrammazione intermedia del 2004, attraverso la quale le Misure 4.15 e 4.16, potenzialmente confliggenti con azioni simili cofinanziate dal FESR, sono state eliminate e alcune tipologie d'intervento sono state aggregate all'interno della Misura 4.14. In tal modo si è voluto da una parte migliorare l'efficacia degli interventi attraverso il finanziamento di progetti a dimensione locale, e dall'altra, garantire una maggiore flessibilità finanziaria (possibilità di articolare il piano finanziario su una misura piuttosto che su tre);
- gli adattamenti procedurali alla scheda di misura del Complemento di Programmazione, approvati con la procedura scritta avviata a novembre 2005.

L'attivazione della misura è avvenuta nel maggio del 2006, con la pubblicazione dell'Avviso rivolto ai Comuni e ai Consorzi di Comuni per la presentazione dei progetti locali di cui all'Azione 4.14.a. La graduatoria è stata approvata e pubblicata a fine novembre: su 86 progetti presentati ne sono risultati ammissibili 39, di cui solo 10 sono stati finanziati sulla base delle risorse disponibili; nei primi mesi del 2007 sono stati emanati i decreti di concessione del contributo a favore dei beneficiari finali e sono stati finanziati 316 investimenti tra pubblici e privati.

Nei primi mesi del 2008 saranno completati la progettazione esecutiva e l'affidamento degli appalti per l'esecuzione delle opere pubbliche che consentirà la completa realizzazione degli interventi compresi nei Progetti locali entro il termine di ammissibilità delle spese.

Per quanto concerne l'azione 4.14.b, gli interventi diretti al ripristino della sentieristica rurale e alla realizzazione di piccole opere complementari, saranno attuati dall'Ente Foreste sulla base di un programma attualmente in fase di definizione, infatti:

- nel mese di febbraio 2007 la Giunta regionale ha dettato le direttive per il Programma d'intervento;
- a novembre l'Ente Foreste ha deliberato il Programma delle attività e sta attualmente procedendo alla concertazione dello stesso con gli Enti Locali attraverso la convocazione di conferenze di servizi cui partecipano anche le Autorità competenti al rilascio di autorizzazioni e nulla osta (Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Assessorato dell'Ambiente etc.);
- le conferenze saranno concluse entro il 31 marzo 2008;
- entro il 30 aprile 2008 sarà approvato il Programma operativo da parte della Giunta Regionale;
- la completa realizzazione delle operazioni è prevista entro il 30 novembre 2008.

#### **Misura 4.15 – Incentivazione di attività turistiche e artigianali – FEOGA**

##### 4.A *Descrizione della Misura*

Il rischio di sovrapposizione della Misura 4.15 con altre misure del FESR ha indirizzato l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale a non attivarla e pertanto nella riprogrammazione di metà periodo l'Autorità di Gestione ha proceduto all'eliminazione della misura ed all'integrazione di alcuni interventi all'interno della Misura 4.14.



## **Misura 4.16 – Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA**

### **4.A Descrizione della Misura**

Il rischio di sovrapposizione della Misura 4.16 con altre misure del FESR ha indirizzato l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale a non attivarla e pertanto nella riprogrammazione di metà periodo l'Autorità di Gestione ha proceduto all'eliminazione della misura ed all'integrazione di alcuni interventi all'interno della Misura 4.14.

## **Misura 4.17 – Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione – FEOGA**

### **4.A Descrizione della Misura**

La misura è finalizzata a sostenere la ricostituzione delle strutture aziendali, delle attrezzature e delle scorte vive e morte, danneggiate in seguito alle alluvioni del novembre 1999, del dicembre 2004 e aprile 2005. E' inoltre prevista l'introduzione di adeguati sistemi di prevenzione, attuati attraverso interventi straordinari sui canali di bonifica realizzati a difesa delle aziende danneggiate.

### **4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)**

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
27.281.565,00	22.781.565,00	11.390.782,00	11.390.783,00	4.500.000,00

\* A seguito della decisione C(2007) 6815 del 20-XII-2007 a aprile 2008 è stata avviata la procedura scritta di modifica del PF del CdP, pertanto il nuovo costo programmato della misura è: €20.444.961,00.

### **4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007**

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	22.781.565,00	16.948.273,97	74,39%	13.367.273,95	58,68%

### **4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007**

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	22.781.565,00	11.391.405,77	50,00%

### **4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese**

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura 4.17 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

L'esecuzione finanziaria che caratterizza la Misura evidenzia un incremento sia degli impegni sia dei pagamenti. Gli indicatori di avanzamento finanziario sono i seguenti: la capacità d'impegno si attesta al 74,39% e la capacità di spesa al 58,68% dello stanziamento programmato. La capacità di utilizzo rappresenta il 79% circa della dotazione pubblica impegnata.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione</b>			
<b>Interventi di ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato</b>			
<b>Nessuna sottotipologia</b>			
Aziende agricole beneficiarie	n.	1.550	974
Superficie	Ha	19.000	15.258,51
Domande liquidate in provincia di Oristano	n.	56	56
Domande liquidate in provincia di Nuoro	n.	150	87
Domande liquidate in provincia di Cagliari	n.	886	831
Domande liquidate in provincia dell'Ogliastra	n.	458	
<b>Introduzione strumenti di prevenzione</b>			
<b>Nessuna sottotipologia</b>			
Superficie	Ha	263.203	263.203
Progetti	n.	2	1
Consorzi di Bonifica interessati	n.	1	1

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.17 sono contenuti nella Tabella u. "Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione" (Capitolo IX, art. 33 del reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X). I valori numerici specifici della Misura relativi alle operazioni approvate nell'anno sono riportati nella Tabella u.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Nella tabella degli indicatori fisici, la colonna delle "realizzazioni effettive" riporta esclusivamente i valori delle operazioni per le quali è concluso l'accertamento di regolare esecuzione dell'opera e si è provveduto all'erogazione del saldo. Pertanto, su un *target* previsto di 1.550 aziende

beneficiarie, al 31.12.2007 risultano concluse 974 operazioni e la “superficie interessata” ammonta a 15.258,51 ettari (80% circa del *target*).

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Tasso di copertura delle aziende beneficiarie (beneficiarie/danneggiate)	%	100	56

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Per quanto concerne la Misura 4.17, è opportuno specificare che il tasso di copertura delle aziende danneggiate dalle calamità naturali del 1999 è pari al 100%, invece, devono essere conclusi gli interventi del bando 2006 relativi alla ricostituzione delle strutture aziendali, delle attrezzature e delle scorte vive e morte, danneggiate dalle piogge alluvionali e dalle grandinate del 2005.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Per quanto riguarda l'azione a) “Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali”, sono conclusi tutti i 959 interventi di ricostituzione delle strutture aziendali, delle attrezzature e delle scorte vive e morte danneggiate in seguito ai nubifragi del novembre 1999. Nel mese di febbraio 2006 è stato pubblicato il bando rivolto alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione del dicembre 2004 (Provincia Nuoro e Ogliastra) e da quella dell'aprile 2005 (Basso Campidano, Provincia di Cagliari). Nell'aprile dello stesso anno, in seguito alla Delibera della Giunta Regionale con la quale si riconosce l'eccezionalità del nubifragio verificatosi a Castiadas nel settembre del 2005, sono state approvate le integrazioni e modifiche al bando per consentire alle aziende danneggiate da tale evento calamitoso di presentare le domande d'aiuto. Una task force d'agronomi per le fasi d'istruttoria, gestione, monitoraggio e controllo dei progetti finanziati è stata selezionata anche per l'Azione 4.17.a, di competenza dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura (ora ARGEA). L'affidamento degli incarichi annuali al gruppo di lavoro è avvenuto al termine del 2006, con la possibilità di rinnovo per un altro anno. Il rinnovo dei contratti, avvenuto al termine del 2007, garantisce il supporto all'Amministrazione fin quasi la chiusura del Programma.

L'azione b) “Introduzione di adeguati sistemi di prevenzione”, è in fase completamento: sono stati acquistati i mezzi meccanici necessari per le opere di prevenzione sulle reti e sui canali di bonifica realizzati a difesa delle aziende ricadenti del Comprensorio consortile della Sardegna meridionale soggetto all'alluvione del 1999, il Consorzio ha ricevuto la delega dall'Assessorato dell'Agricoltura per l'esecuzione degli interventi che dal punto di vista fisico sono pressoché conclusi.

Riguardo al conseguimento degli obiettivi di spesa e di realizzazione fisica, con il finanziamento delle aziende danneggiate dai nubifragi del 2004 e 2005 saranno senz'altro conseguiti i *target* previsti a fine programma.

### Misura 4.18 – Agricoltura: Formazione professionale specifica - FEOGA

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura è volta a garantire agli agricoltori e alle altre persone che operano nell'ambito dello sviluppo rurale, il miglioramento delle proprie conoscenze e capacità professionali. La

formazione riguarda sia le innovazioni derivanti dall'applicazione di metodi produttivi sostenibili con l'ambiente, sia l'aggiornamento sull'applicazione in azienda della normativa vigente.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	2.110.002,29	35,17%

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	6.000.000,00	2.110.002,30	35,17%

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

##### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura 4.18 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

##### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

##### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La misura presenta un ammontare di impegni pari all'intero costo programmato (€ 6.000.000,00) e un forte incremento della spesa che, seppur quadruplicata rispetto all'anno precedente, si mantiene al 35,17% della dotazione finanziaria complessiva.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Agricoltura – Formazione professionale specifica</b>			
<b>Corsi</b>			
<b>Qualità produzione</b>			
Corsi	n.	100	
Allievi	n.	1.500	

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b><i>Produzioni ecocompatibili</i></b>			
Corsi	n.	80	
Allievi	n.	1.200	
<b><i>Efficienza gestionale</i></b>			
Corsi	n.	66	
Allievi	n.	1.000	
<b><i>Gestione forestale</i></b>			
Corsi	n.	46	
Allievi	n.	700	

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.18 sono contenuti nella Tabella c. Formazione (Capitolo III, art. 9 del reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X). I valori numerici specifici della Misura relativi alle operazioni approvate nell'anno sono riportati Tabella c.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La batteria di indicatori non è valorizzata in quanto al 31.12.2007 i corsi di formazione sono ancora in fase di svolgimento.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Conduttori beneficiari di formazione FEOGA/totale conduttori beneficiari FEOGA fino ai 64 anni</i>	%	5,49	
<i>Diplomi (attestazioni) di corso rilasciate</i>	n.	3.700	

#### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Gli indicatori di risultato potranno essere quantificati a fine Programma, in quanto i corsi di formazione saranno conclusi al termine del 2008.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Con la riprogrammazione di metà periodo, la gestione della misura, prima in capo all'Assessorato dell'Agricoltura, è stata affidata all'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale.

L'intera dotazione finanziaria è stata programmata con il bando pubblicato nel luglio del 2005 finalizzato alla selezione degli Enti di formazione che hanno presentato progetti riguardanti la formazione professionale in agricoltura, nello specifico:

- interventi formativi di aggiornamento finalizzati allo sviluppo di specifiche competenze attinenti a figure professionali del settore dell'ambiente e dei sistemi qualità (ISO 14.000);
- qualificazione professionale di imprenditori agricoli singoli o associati operanti nel settore agrituristico;
- formazione di giovani imprenditori agricoli;
- interventi di formazione su metodi di zootecnia biologica destinati agli imprenditori agricoli, ai coadiuvanti familiari e ai dipendenti di imprese agricole;

- sviluppo di specifiche competenze attinenti a figure professionali del settore della sostenibilità ambientale e delle tecnologie eco-compatibili.

La graduatoria, approvata nel marzo 2006, ha determinato l'impegno dell'intero costo programmato. Ad oggi, sono stati avviati 12 progetti di formazione dei quali 9 destinati alla formazione di giovani imprenditori del settore agricolo, uno in materia di sistemi di qualità, uno rivolto agli operatori agrituristici ed uno riguardante le metodologie di zootecnia biologica. I corsi di formazione professionale termineranno nel 2008.

#### **Misura 4.19 – Ricomposizione fondiaria – FEOGA**

##### *4.A Descrizione della Misura*

La misura tende a porre rimedio all'eccessiva frammentazione e polverizzazione fondiaria al fine di migliorare la redditività delle imprese e favorire la nascita di nuove aziende. Le operazioni di riordino fondiario si attueranno attraverso le procedure del leasing immobiliare previste dall'Organismo fondiario nazionale, tramite il proprio Fondo di rotazione.

##### *4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)*

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
122.577.952,00	59.957.278,00	29.978.639,00	29.978.639,00	62.620.674,00

##### *4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007*

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	59.957.278,00	59.950.143,27	99,99%	59.950.143,27	99,99%

##### *4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007*

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	59.957.278,00	59.950.143,27	99,99%

##### *4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese*

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

##### *4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti*

La Misura 4.19 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Gli impegni e i pagamenti della misura in esame risultano immutati rispetto ai dati rilevati al termine del 2006. La rimodulazione del piano finanziario, che ha ridotto di 5 Meuro lo stanziamento disponibile, ha innalzato le percentuali di attuazione finanziaria; le capacità di impegno e di spesa sono quindi entrambe passate dal 92,29% al 99,99% del nuovo costo programmato.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Ricomposizione fondiaria</b>			
<b>Ricomposizione di particelle</b>			
<b>Nessuna sottotipologia</b>			
Aziende agricole beneficiarie	n.	130	118
Superficie agricola interessata	Ha	5.500	3.857,44
<b>Studi, indagini e progetti di fattibilità</b>			
<b>Nessuna sottotipologia</b>			
Studi	n.	1	1
Progetti	n.	1	1

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.19 sono contenuti nella Tabella k. "Ricomposizione fondiaria" (Capitolo IX, art. 33 del reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 – Misure programmate, la misura risulta inclusa e avviata (codice X).

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Per quanto riguarda la tipologia *Ricomposizione di particelle*, su un target previsto di 130 aziende beneficiarie, al 31.12.2007 ne risultano 118 con una superficie agricola interessata che ammonta a 3.857,44 ettari (70,14% del target). Mentre sulla tipologia *Studi, indagini e progetti di fattibilità* è stato completato lo Studio e il Piano di ricomposizione fondiaria della Sardegna.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
SAU aziendale media dei beneficiari	Ha	-	82,38

#### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Sulla misura 4.19, a confermare la buona performance finanziaria si affiancano risultati soddisfacenti, infatti, la SAU aziendale media dei beneficiari della Misura 4.19 risulta pari a 82,38 ettari; la dimensione media delle aziende interessate dagli interventi di ricomposizione fondiaria è quindi molto al di sopra della media regionale e nazionale.

#### **4.E Osservazioni generali relative all'attuazione**

In data 26.09.2003 fu stipulata una convenzione tra la RAS – Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro Pastorale e l'ISMEA (Organismo Fondiario Nazionale) per l'affidamento a quest'ultimo della realizzazione degli investimenti previsti dalla misura relativi alle due attività: a) *Piano di Ricomposizione Fondiaria Regionale*, b) *Permute migliorative, acquisti e assegnazione dei terreni per la formazione e/o l'accorpamento di efficienti imprese agricole*.

La presenza di numerose aziende con superficie estremamente ridotte, insieme alla difficoltà di ricorso all'affitto di terreni sono una delle cause del mancato avvio dei processi di ammodernamento delle imprese agricole sarde, con conseguente perdita di competitività delle stesse. Attraverso un processo di ampliamento e/o con la costituzione di unità aventi una dimensione aziendale adeguata si dovrebbe consentire una migliore organizzazione dei fattori di produzione con conseguenti vantaggi sia sui costi di produzione che sulla competitività giacché sono soprattutto le aziende medio – grandi che introducono più facilmente innovazioni e nuovi sistemi di produzione che consentono di norma di migliorare la qualità e di ridurre i costi di produzione. Pertanto attraverso la misura della ricomposizione fondiaria si tende sia ad avviare a soluzione i problemi della frammentazione (attraverso accorpamenti) e della polverizzazione (attraverso ampliamenti) della proprietà fondiaria che alla formazione di nuove imprese agricole favorendo soprattutto l'insediamento di giovani agricoltori.

Alla fine del 2005, conclusa la fase di *start-up*, prevista nella convenzione, per un importo totale di circa 14.000.000,00 Euro, è stato pubblicato il bando di importo pari a € 50.807.007,21 per la selezione degli investimenti fondiari e sono stati versati al relativo fondo di rotazione € 41.830.143,28. Gli interventi selezionati tramite il bando del 2005 sono andati a sommarsi al primo gruppo di interventi (*start-up*) già realizzati dall'ISMEA. Poiché le domande di finanziamento ammesse non hanno esaurito la dotazione finanziaria disponibile, nel mese di giugno 2006 è stato pubblicato un secondo avviso per la presentazione di ulteriori domande di finanziamento. La graduatoria delle istanze ammesse è stata approvata in data 31.10.2006. Infine, nel mese di novembre 2006, su sollecitazione da parte di numerosi imprenditori agricoli, è stata accolta la richiesta, avanzata dalla Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale della Sardegna di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, posticipandola quindi al 14 dicembre 2006. La graduatoria è stata pubblicata a giugno 2007 (riveduta e corretta il mese successivo in quanto la prima graduatoria dell'ISMEA presentava alcune imprecisioni). Le aziende agricole ammissibili a finanziamento sono risultate 83, per un valore complessivo dei terreni stimato in € 21.723.240,43.

Il 12 novembre 2007 è stata rinnovata la Convenzione, giunta a scadenza, stipulata tra la RAS – Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro Pastorale e l'ISMEA. In seguito, nel mese di dicembre è stato pubblicato un altro bando per la presentazione delle domande di contributo per interventi di ricomposizione fondiaria. Le disponibilità assegnate sono determinate indicativamente in € 14.600.000,00 ma potranno essere incrementate dalle economie derivanti dai precedenti bandi.

### **Misura 4.20 – Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura – FEOGA**

#### **4.A Descrizione della Misura**

La misura prevede il finanziamento della realizzazione degli acquedotti rurali, del potenziamento dell'elettrificazione rurale e della manutenzione e costruzione della viabilità rurale. Si tratta di interventi volti a garantire alle imprese le infrastrutture primarie indispensabili per poter raggiungere migliori livelli di sviluppo.



#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
171.688.534,00	143.612.534,00	71.806.267,00	71.806.267,00	28.076.000,00

\* A seguito della decisione C(2007) 6815 del 20-XII-2007 a aprile 2008 è stata avviata la procedura scritta di modifica del PF del CdP, pertanto il nuovo costo della misura è €143.625.556,00

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	143.612.534,00	140.263.114,89	97,67%	131.837.331,15	91,80%

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	143.612.534,00	131.837.331,14	91,80%

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

##### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura 4.20 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

##### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

##### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Il quadro finanziario che caratterizza la Misura evidenzia un incremento sia degli impegni che dei pagamenti, rispettivamente dell'12,23% e del 13,18% dei corrispondenti valori al 31.12.2006. Si conferma pertanto anche nel 2007 la buona *performance* finanziaria della misura: la capacità di impegno si attesta al 97,67% della dotazione complessiva, la capacità di spesa passa al 91,80%, e la capacità di utilizzo al 94% delle risorse allocate.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell'agricoltura</b>			
<b>Interventi sulla rete idrica</b>			
<b>Nessuna sottotipologia</b>			

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Rete idrica realizzata e/o potenziata	Km	250	76,77
<b><i>Interventi sulle strade rurali</i></b>			
<b><i>Nessuna sottotipologia</i></b>			
Strade rurali realizzate e/o migliorate	Km	2.800	3.208,38
<b><i>Interventi sulla rete elettrica</i></b>			
<b><i>Nessuna sottotipologia</i></b>			
Elettrodotti realizzati e/o potenziati	Km	500	411,78

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.20 sono contenuti nella Tabella r. Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura (Capitolo IX, art.33 del reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X). I valori numerici specifici della Misura sono riportati nella Tabella r.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Con riferimento alla tipologia "Interventi sulle strade rurali" il *target* previsto a fine programma risulta ampiamente superato, con una realizzazione effettiva di strade rurali realizzate e/o migliorate pari a 3.208,38 km. Sui 250 km di Rete idrica realizzata e/o potenziata previsti ne sono stati realizzati 76,77 km, mentre gli interventi conclusi sulla rete elettrica riguardano 411,78 km di elettrodotti realizzati e/o potenziati, l'82% circa del valore atteso.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Aziende agricole servite da elettrodotti	n.	600	512
Aziende agricole servite da acquedotti	n.	550	400
Aziende agricole servite da strade rurali	n.	23.000	19.250

#### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Le aziende agricole servite da elettrodotti potenziati attraverso l'azione 4.20.c sono 512, quelle servite da acquedotti rurali di cui all'azione 4.20.a sono, invece, 400. Le aziende agricole servite da strade rurali sono 19.250. Per la fine del programma, con la conclusione degli interventi in corso di realizzazione, si prevede il pieno soddisfacimento del target prefissato.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

La Misura presenta una buona *performance* anche dal punto di vista procedurale.

Al 31.12.2007, su 1.152 progetti finanziati:

- 882 risultano conclusi (collaudati e saldati);
- 100 sono stati collaudati e devono ricevere il saldo;
- per 88 è stata presentata la dichiarazione di fine lavori.

Nel mese di aprile 2007, con delibera della Giunta regionale, è stata sospesa l'attuazione degli interventi di elettrificazione rurale di cui alla DGR del 4 ottobre 2006 e i 10 Meuro disponibili sono stati destinati agli interventi di potenziamento della viabilità rurale, di più celere realizzazione e

per i quali le domande pervenute e selezionate superano ampiamente i 5 Meuro stanziati con la medesima DGR.

#### **Misura 4.21 – Insediamento giovani agricoltori – FEOGA**

##### **4.A Descrizione della Misura**

La misura consiste nell'erogazione di un premio di € 25.000 per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità di capo in un'azienda agricola in grado di dimostrare un'adeguata redditività. I destinatari devono avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e possedere un'adeguata competenza professionale agricola.

##### **4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)**

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
87.000.000,00	87.000.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	-

\* A seguito della decisione C(2007) 6815 del 20-XII-2007 a aprile 2008 è stata avviata la procedura scritta di modifica del PF del CdP, pertanto il nuovo costo della misura è: €84.325.000,00.

##### **4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007**

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	87.000.000,00	73.225.000,00	84,17%	70.350.000,00	80,86%

##### **4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007**

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	87.000.000,00	70.350.000,00	80,86%

##### **4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese**

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

##### **4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti**

La Misura 4.21 non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99.

##### **4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999**

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2007 l'esecuzione finanziaria che caratterizza la Misura evidenzia un incremento degli impegni e dei pagamenti. Gli indicatori di avanzamento sono i seguenti: la capacità d'impegno si attesta a 84,17% e la capacità di spesa a 80,86% dello stanziamento programmato. La capacità di utilizzo è il 96% della dotazione pubblica impegnata.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b><i>Insedimento dei giovani agricoltori</i></b>			
<b><i>Premi per insediamento giovani agricoltori</i></b>			
<b><i>Nessuna sottotipologia</i></b>			
Giovani insediati	n.	3.280	2.945

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Le tabelle con gli indicatori comuni per il monitoraggio definiti nel Documento D/761 01.2005 (Parte II) sono allegate al presente *Rapporto annuale di esecuzione*.

Gli indicatori comuni relativi alla Misura 4.21 sono contenuti nelle Tabelle b. Insediamento di giovani agricoltori (Capitolo II, art.8 del reg. CE 1257/99).

Nella Tabella T.0.2 - Misure programmate, la Misura risulta inclusa e avviata (codice X). I valori numerici specifici della Misura sono riportati nelle Tabelle b.1 & b.2.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Si riscontra una buona *performance* fisica, su un *target* di 3.280 da raggiungere a fine programma, risultano già insediati 2.945 giovani agricoltori (85% del target atteso).

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Conduttori &lt; 35 anni / conduttori &gt;55</i>	n.	0,10	0,06

#### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Per una corretta quantificazione dell'indicatore di risultato riguardante la misura 4.21 si è resa opportuna una sua modifica. I dati disponibili (Eurostat, Farm Structure Survey) permettono infatti di individuare i conduttori delle aziende agricole di età inferiore ai 35 anni e non ai 40, come precedentemente previsto. Il valore indicato in tabella si riferisce alla rilevazione del 2005, in base alla quale l'indicatore generazionale, espresso dal rapporto tra conduttori con meno di 35 anni e di 55 anni ed oltre, si attesta a 0,06, in calo rispetto al dato del 2003 (0,07).

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Nei primi anni di attuazione la Misura ha fatto registrare dei ritardi imputabili ai Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura (ora Argea Sardegna), incaricati delle procedure di controllo propedeutiche all'erogazione della 2° quota sui primi tre bandi, con il conseguente rallentamento dell'avanzamento della spesa. Infatti con i due bandi pubblicati nel 2001 e con il bando del 2003 era prevista l'erogazione di una quota del premio pari a € 15.000 al momento dell'insediamento,

mentre la parte restante di € 10.000 poteva essere erogata solo dopo i tre anni dall'insediamento, con la verifica in azienda del raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.

Con il bando del 2005 è stata programmata la dotazione finanziaria residua della misura ed è stata prevista l'erogazione del premio di 25.000 euro in un'unica soluzione. Il termine di presentazione delle domande è stato prorogato a gennaio 2006 e la graduatoria definitiva è stata pubblicata nel mese di ottobre.

La forte risposta all'ultimo bando ha indotto l'Amministrazione regionale a spostare 5 Meuro dalla misura 4.19 a favore della Misura 4.21, per finanziare i progetti inseriti nella graduatoria senza priorità del IV bando, finora non finanziati per mancanza di fondi.

Attualmente, Argea Sardegna sta procedendo all'espletamento dei controlli propedeutici all'erogazione della seconda quota sui primi tre bandi, mentre per quanto concerne l'ultimo bando, sono in corso le procedure di concessione dei premi. Una task force di agronomi per le fasi d'istruttoria, gestione, monitoraggio e controllo dei progetti finanziati è stata selezionata anche per la misura 4.21. L'affidamento degli incarichi annuali al gruppo di lavoro è avvenuto a metà febbraio 2007 comportando un sensibile avanzamento della misura.

Nonostante ciò, le più recenti previsioni di spesa sembrano non garantire il soddisfacimento delle realizzazioni attese a fine programma.

## Asse V – Città

### Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
FESR	347.846.000,00	347.846.000,00	173.923.000,00	173.923.000,00	
FSE	24.056.000,00	24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00	
<b>Totale</b>	<b>371.902.000,00</b>	<b>371.902.000,00</b>	<b>185.951.000,00</b>	<b>185.951.000,00</b>	

### Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
2000-2006	Importo	Importo	%	Importo	%
FESR	347.846.000,00	295.015.026,60	84,81	201.996.795,44	68,47
FSE	24.056.000,00	25.234.318,27	104,90	16.944.760,68	70,44
<b>Totale</b>	<b>371.902.000,00</b>	<b>320.249.344,87</b>	<b>86,11</b>	<b>218.941.556,12</b>	<b>68,37</b>

### Pagamenti certificati al 31.12.2007

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006	Importo	Importo	%
FESR	347.846.000,00	199.716.014,61	57,42
FSE	24.056.000,00	16.944.760,68	70,44
<b>Totale</b>	<b>371.902.000,00</b>	<b>216.660.775,29</b>	<b>58,26</b>

L'avanzamento delle Misure FESR risultano pressoché in linea con la media dell'Asse. Tuttavia alla buona *performance* dell'indicatore relativo alla capacità di impegno, 84,81% del costo ammissibile, non si associa quella dei pagamenti e delle realizzazioni, che risultano pari, rispettivamente, al 68,47% e al 57,42% del costo ammesso.

Il FSE incide sull'avanzamento dell'Asse con l'attuazione finanziaria della Misura 5.3. Prosegue l'andamento positivo della misura con un immutato *overbooking* di impegni al quale è associato un buon incremento nei pagamenti che sono passati da € 13.188.927,99 a € 16.944.760,68, con un incremento di circa 3,5 Meuro.

Nelle schede che seguono vengono riportate, per singola misura, le informazioni relative all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico registrate nel corso dell'annualità 2007.

In merito agli indicatori fisici si precisa che, qualora fossero stati rilevati nel presente rapporto dati più aggiornati di quelli inseriti in *MonitWeb*, si provvederà all'adeguamento di questi ultimi entro il 31/12/2008, prossima scadenza istituzionale prevista per la validazione del monitoraggio fisico.

## Misura 5.1 – Politiche per le aree urbane - FESR

### 4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata al miglioramento della qualità del sistema urbano della Sardegna, alla riqualificazione del contesto urbano con particolare attenzione per gli aspetti ambientali e al contrasto del degrado e dello spopolamento delle aree interne, attraverso cinque azioni: Politiche per le aree urbane maggiori, Politiche per le aree urbane di medie dimensioni, Rafforzamento dei centri minori, Rafforzamento del capitale sociale e Nuovi strumenti di governance.

### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
319.068.000,00	319.068.000,00	159.534.000,00	159.534.000,00	-

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	319.068.000,00	278.989.368,85	87,44	188.030.056,40	58,93

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	319.068.000,00	185.807.026,89	58,23

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2007 la quota di impegni rilevata per la misura è di € 278.989.368,85 corrispondente all'87,44% della spesa ammissibile. L'importo delle certificazioni, nonostante il rilevante incremento rispetto allo scorso anno (€ 132.620.036,06) rappresenta meno del 60% della spesa ammissibile.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Risanamento di aree urbane</b>			
<b>Strutture per il turismo e il tempo libero</b>			
<b>Strutture e spazi destinati ad attività sportive e ricreative</b>			
Interventi	n.	19	18
Superficie strutture/spazi	mq	31.000	9.217,38
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	1.500	-
<b>Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali</b>			
Interventi	n.	42	17
Superficie strutture/spazi	mq	37.200	4.362
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	1.640	4.020
<b>Strutture e spazi destinati a spettacoli</b>			
Interventi	n.	6	-
Superficie strutture/spazi	mq	2.500	-
Capienza (posti) strutture/spazi	n.	1.790	-
<b>Riqualificazione urbana</b>			
<b>Verde pubblico</b>			
Interventi	n.	48	1
Superficie oggetto d'intervento	mq	105.000	-
<b>Arredo urbano</b>			
Interventi	n.	240	144
Superficie oggetto d'intervento	mq	348.000	762.723,60
Interventi di riqualificazione strutture di servizio ai cittadini e alle imprese	n.	24	-
Strutture di riqualificazione strutture di servizio ai cittadini e alle imprese	mq	55.500	-
Interventi per attività innovative, direzionali e terziarie	n.	7	-
Strutture per attività innovative, direzionali e terziarie	mq	49.119	-

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2007 nella tipologia "Strutture per il turismo e il tempo libero", sottotipologia "Strutture e spazi destinati ad attività sportive e ricreative" risultano ultimati 18 interventi, a fronte di un *target* per fine programma fissato a 19.

Gli interventi conclusi per la tipologia "Riqualificazione Urbana", sottotipologia "Arredo urbano" risultano 144, mentre per la sottotipologia "Verde pubblico" il dato è immutato rispetto allo scorso anno.

L'avanzamento della sottotipologia "Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali" è immutato rispetto al 2006.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Dotazione pro-capite di strutture pubbliche per il tempo libero</i>	mq	25	1
<i>Dotazione pro-capite di strutture pubbliche per il verde</i>	mq	50	2
<i>Superficie degli interventi di riqualificazione urbana</i>	ha	85	60

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Gli interventi conclusi a valere sulla Misura riguardano prevalentemente opere di riqualificazione urbana in centri di piccole e medie dimensioni; a fronte di ciò la *Superficie degli interventi di riqualificazione urbana* raggiunge i 60 ha che rappresentano il 75% del risultato atteso per fine periodo. Per gli interventi finora realizzati per le Strutture per il turismo e il tempo libero e per le Strutture e spazi destinati ad attività sportive e ricreative il risultato conseguito è poco significativo infatti, dotazione *pro-capite di strutture pubbliche per il tempo libero* è di 1mq e la dotazione pro-capite di strutture pubbliche per il verde è di 2 mq. Valori aggiornati saranno riportati, anche in virtù della conclusione di ulteriori interventi in itinere, nel Rapporto Finale di esecuzione.

##### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Con riferimento allo stato di attuazione degli iter procedurali si rileva quanto segue:

- per i "Progetti di Qualità" localizzati nei comuni di Castelsardo, Carbonia, Cagliari e Alghero e ammessi per un importo complessivo di € 36.679.584,11, al 31.12.2007 risultato avviate 8 operazioni, per le quali sono stati sottoscritti impegni pari a € 26.818.500,01 e sostenuti pagamenti per € 3.279.494,43 (azione 5.1.a)
- per il bando POLIS - "Progetti di qualità 2005-2006" risultano ammesse 7 operazioni per un importo complessivo di € 51.177.533,34. Gli unici impegni sottoscritti riguardano l'operazione che prevede il completamento degli itinerari culturali e storici di Villacidro (azione 5.1.b);
- relativamente ai "Piani Strategici" nei centri urbani maggiori dell'isola, risultano ammessi al finanziamento del POR 28 interventi pari a un costo complessivo di € 8.662.499,99, sui quali sono stati sottoscritti impegni per € 7.171.367,29 ed effettuati pagamenti per € 3.912.078,13 (azione 5.1.e.)

Va infine rilevato che risultano ancora in corso di esecuzione 23 interventi ammessi al finanziamento per il programma 2000-2001, di cui al DGR 5/19 del 18.02.2002, per un costo ammesso di € 14.807.540,41; 23 interventi ammessi ai sensi del bando 2003 "Politiche Urbane", pari a un costo di € 14.604.287,27; 65 interventi selezionati attraverso i PIT, per un importo pari a € 66.776.362,61 e, infine, 21 interventi ricadenti nei centri storici, per un costo ammesso di € 8.549.657,91.



## **Misura 5.2 – La qualità della vita nelle città: miglioramento dell’offerta di servizi sociali, assistenziali - FESR**

### **4.A Descrizione della Misura**

La misura prevede l’adeguamento, il completamento e la ristrutturazione di edifici pubblici e privati, al fine di incrementare le infrastrutture per i servizi alla persona e alla comunità, laddove maggiore è il disagio sociale. Le tipologie di intervento previste dalla Misura sono: a) centri diurni semiresidenziali destinati ad ospitare minori, adulti ed anziani svantaggiati; b) centri di pronto intervento a carattere residenziale rivolti a vittime della violenza, c) centri di autogestione per i giovani; d) centri ricreativi e di socializzazione per la prima infanzia.

### **4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)**

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
28.778.000,00	28.778.000,00	14.389.000,00	14.389.000,00	-

#### **4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007**

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	28.778.000,00	16.025.657,75	55,69	13.966.739,04	48,53

#### **4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007**

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	28.778.000,00	13.908.987,72	48,33

#### **4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese**

L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999

#### **4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti**

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

#### **4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999**

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Con riferimento all'avanzamento finanziario al 31.12.2007, per la Misura si registrano impegni pari a € 16.025.657,75 corrispondenti a un capacità di impegno del 55,69% e pagamenti per € 13.966.739,04. Le realizzazioni risultano pari a € 13.908.907,72, pari a una capacità di spesa del 48,33%.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Infrastrutture sociali e sanità pubblica</b>			
<b>Infrastrutture per attività socio-assistenziali</b>			
<b>Centri di accoglienza</b>			
Capienza	n.	250	-
Interventi	n.	12	-
Superficie strutture	mq	6.000	-
Utenti di base	n.	2.538	-
<b>Altre strutture</b>			
Capienza	n.	4.500	4.331
Interventi	n.	84	76
Superficie strutture	mq	41.000	36.350,34
Utenti di base	n.	361.000	10.333
Centri ricreativi socializzazione prima infanzia	n.	12	-
Centri di aggregazione sociale	n.	87	72
Centri diurni semiresidenziali	n.	25	-
Progetti pilota	n.	19	-
<b>Studi</b>			
<b>Piani e programmi settoriali</b>			
<b>Altri settori</b>			
Enti coinvolti	n.	500	-
Area interessata	mq	23.813	-
Interventi	n.	24	-
<b>Studi e ricerche di settore</b>			
<b>Altri settori</b>			
Banche dati	n.	1	-
Area interessata	mq	23.813	-
interventi	n	1	-
<b>Servizi a sostegno dell'economia sociale</b>			
<b>Aiuti alle imprese sociali</b>			
<b>Attività socio-assistenziali</b>			
Imprese beneficiarie	n.	47	-

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Rispetto allo scorso anno non si registra alcun avanzamento dal punto di vista delle realizzazioni fisiche; gli unici interventi ultimati si confermano quelli classificati nella tipologia "Infrastrutture per attività socio-assistenziali", sottotipologia "Altre strutture". Tuttavia, alla luce dell'attuale stato di avanzamento della Misura, è probabile una rivisitazione dei *target* di fine programma.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Istituzioni no profit nel settore attività ricreative e di socializzazione	n.	2.778	-
Istituzioni no profit nel settore dell'assistenza sociale	n.	2.218	-
Uffici di Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona	n.	25	25
Progetti finalizzati alla riduzione dell'esclusione sociale	%	100%	100%

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Al 31/12/2007, è possibile rilevare il pieno conseguimento degli obiettivi relativamente al numero degli *Uffici di Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona* nonché alla percentuale di *Progetti finalizzati alla riduzione dell'esclusione sociale*. La quantificazione degli altri indicatori sarà possibile alla chiusura delle attività e verrà quindi riportata nel rapporto finale di esecuzione.

##### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Con riferimento ai 21 ammessi a finanziamento con il bando "La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali e assistenziali", risultano concluse 5 operazioni e in corso 16; per queste ultime il costo ammesso è pari € 6.645.910,84 e i pagamenti sostenuti a tutto il 2007 sono di € 3.103.100,36.

Per i progetti PIT risulta avviato un solo intervento, per un costo ammesso di € 1.394.433,60.

Inoltre dei 76 progetti individuati con deliberazione della Giunta Regionale n. 44/10 del 30.12.2002, 75 risultano conclusi, per una spesa complessiva di € 7.897.802,65.

Con riferimento al bando pubblicato il 16.05.2006 "La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali, azione a), di importo pari € 9.200.000,00, con Determinazione 5475/242 del 5.07.2007 sono stati ammessi 10 progetti presentati da organismi privati e concessi finanziamenti per € 3.301.440,65, nonché 18 progetti presentati da enti pubblici che hanno ottenuto un contributo pubblico complessivo pari a € 5.570.894,5.

Nel corso del 2007 sono stati altresì pubblicati i seguenti bandi:

- con Determinazione 4106/86 del 16.05.2007, il bando per l'erogazione di finanziamenti per servizi reali destinati al miglioramento delle capacità imprenditoriali e manageriali delle cooperative sociali di tipo B), azione c) per un importo di € 2.801.084,00, di con scadenza il 24.07.2007;
- con Determinazione 4366/87 del 28.05.2007, il bando multimisura per la selezione di Progetti pilota finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle persone con disabilità o in condizioni di non autosufficienza, finanziato dalla misura 4.13, azione c) e dall'azione a) della Misura 5.2; in particolare, il budget per i progetti finanziabili con il FESR è di € 2.440.000,00; la scadenza per la presentazione delle proposte è il 17.09.2007;
- con Determinazione 5104/193 del 21.06.2007, il bando di selezione per la raccolta e la valorizzazione di buone prassi nei servizi sociali, azione b), per un importo di € 300.000,00, con scadenza il 3.09.2007.

Risulta altresì attivata una nuova procedura per l'affidamento del servizio di "Assistenza tecnica all'elaborazione, attuazione e verifica dei piani locali unitari dei servizi alla persona e all'attivazione e gestione degli osservatori provinciali delle politiche sociali".

### Misura 5.3 – Formazione per le misure dell'Asse V – FSE

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura è finalizzata a creare una classe manageriale pubblica e privata, consona alle strategie dell'Asse V, e a favorire la crescita della coscienza ambientale tra i cittadini, coinvolgendoli più direttamente nella gestione delle risorse naturali.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
24.056.000,00	24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	25.234.318,27	104,90	16.944.760,68	70,44

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	16.944.760,68	70,44

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

##### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.

##### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

##### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

Il quadro finanziario della Misura appare nel complesso positivo, con un *overbooking* di impegni che è rimasto identico a quello della precedente rilevazione, al quale però si è associato un buon

incremento nei pagamenti. I pagamenti sono passati da € 13.188.927,99 a € 16.944.760,68, con un aumento di circa 3,5 Meuro

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>			
<i>Persone, formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
Destinatari previsti (approv.)	n.	8.675	3.684
Durata media dei progetti (concl.)	giorni	365	258
durata (monteore)	ore	2.255.600	1.075.220
costo	euro	22.556.000,00	9.270.718,00
<i>Persone: alta formazione</i>			
Destinatari previsti (approv.)	n.	100	
Durata media dei progetti (concl.)	giorni	300	
durata (monteore)	ore	60.000	
costo	euro	1.500.000,00	

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La sola tipologia *Persone, formazione per occupati (o formazione continua)* appare valorizzata alla data del presente rapporto, senza manifestare un incremento rispetto alla precedente rilevazione.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
-	-	-	-

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Nessun indicatore di risultato valorizzato per la misura.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

La Misura conferma lo stesso *overbooking* di impegni del precedente rapporto a cui, nel corso del 2007, è corrisposto un discreto incremento nell'erogazione delle risorse che sono cresciute di 16 punti percentuali, passando dal 54% al 70% della dotazione finanziaria. Dal punto di vista dell'attuazione fisica della Misura si rileva che solo una delle due tipologie appare valorizzata. La tipologia non valorizzata è quella relativa alle "*Persone: alta formazione*" legata alle realizzazioni del programma *Master and Back*, che alla data del presente rapporto non ha ancora rendicontato progetti su questa Misura.

## Asse VI – Reti e nodi di servizio

### Piano finanziario (spesa ammissibile)

Fondo	Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
FESR	406.484.000,00	406.484.000,00	203.242.000,00	203.242.000,00	-
FSE	24.056.000,00	24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00	-
<b>Totale</b>	<b>430.540.000,00</b>	<b>430.540.000,00</b>	<b>215.270.000,00</b>	<b>215.270.000,00</b>	<b>-</b>

### Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
2000-2006	Importo	Importo	%	Importo	%
FESR	406.484.000,00	423.440.974,75	104,17	351.635.162,08	86,51
FSE	24.056.000,00	24.331.739,41	101,15	24.056.000,00	100,00
<b>Totale</b>	<b>430.540.000,00</b>	<b>447.772.714,16</b>	<b>104,00</b>	<b>375.691.162,08</b>	<b>83,90</b>

### Pagamenti certificati al 31.12.2007

Fondo	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
2000-2006	Importo	Importo	%
FESR	406.484.000,00	348.787.083,30	85,81
FSE	24.056.000,00	24.056.000,00	100,00
<b>Totale</b>	<b>430.540.000,00</b>	<b>372.843.083,30</b>	<b>86,60</b>

La strategia delle misure FESR dell'Asse si sviluppa intorno all'esigenza di assicurare i collegamenti materiali e immateriali necessari per favorire lo sviluppo dell'Isola e la valorizzazione dei fattori di competitività, indirizzando la domanda di mobilità e comunicazione verso le modalità economicamente, socialmente e ambientalmente più efficienti nei diversi contesti, nonché ad assicurare, attraverso appositi progetti e iniziative di diffusione e sensibilizzazione, la cultura della legalità in aree sensibili del territorio. Complessivamente l'avanzamento rispetto alla spesa ammissibile mostra un overbooking di impegni, pari al 104,17%, e pagamenti pari all'86,51%.

L'avanzamento del FSE presenta una situazione invariata rispetto al precedente rapporto in quanto si è raggiunto il 100% della spesa ammissibile già alla fine del 2005.

Nelle schede che seguono vengono riportate, per singola misura, le informazioni relative all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico registrate nel corso dell'annualità 2007.

In merito agli indicatori fisici si precisa che, qualora fossero stati rilevati nel presente rapporto dati più aggiornati di quelli inseriti in *MonitWeb*, si provvederà all'adeguamento di questi ultimi entro il 31/12/2008, prossima scadenza istituzionale prevista per la validazione del monitoraggio fisico.

## Misura 6.1 – Corridoio plurimodale Sardegna – Continente - FESR

### 4.A Descrizione della Misura

La misura, articolata nelle azioni “Viabilità” e “Intermodalità”, è finalizzata al ridimensionamento del deficit infrastrutturale dell’intera regione attraverso interventi rivolti al completamento della maglia viaria fondamentale e al riequilibrio modale ferro-gomma.

### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
201.572.566,00	201.572.566,00	100.786.283,00	100.786.283,00	-

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	201.572.566,00	234.125.516,31	116,15	207.083.865,56	102,73

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	201.572.566,00	207.083.865,56	102,73

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art.29, par.4, del Reg. (CE) n.1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

Informazioni richieste	Progetti		
	SS 125 Capo Boi – San Priamo 1° lotto	SS 125 Capo Boi – San Priamo 3° lotto, 2° stralcio	SS 125 Tertenia – Tortoli 2° lotto, 2° stralcio
Costo totale del Progetto*	22.081.211,89	26.596.935,54	12.970.880,84
Costo totale finale, comprensivo di riserve	23.940.456,73	26.596.935,54	12.970.880,84
Impegni al 31.12.1999	22.081.211,89	26.596.935,54	12.970.880,84
Spesa certificata al 31.12.2001	15.563.672,54	13.997.018,61	8.372.279,22
Spesa da effettuare sul POR Sardegna**	7.776.200,07	12.200.726,71	4.086.860,91
Impegni al 31.12.2006 al netto dell’IVA	7.776.200,07	12.200.726,71	4.086.860,91
<b>Pagamenti al 31.12.2007</b>	5.761.871,47	12.006.468,51	2.788.460,48

Informazioni richieste	Progetti		
	SS 125 Capo Boi – San Priamo 1° lotto	SS 125 Capo Boi – San Priamo 3° lotto, 2° stralcio	SS 125 Tertenia – Tortoli 2° lotto, 2° stralcio
Stato di avanzamento	Operativo dal dicembre 2003, da ultimare nel <b>2008</b>	Operativo dal 30.11.2002, da ultimare nel <b>2008</b>	Operativo dal 12.07.2002 da ultimare nel <b>2008</b>
Operatività	SI	SI	SI
Percentuale di esecuzione***	96,58%	97,77%	86,04%
Eventuali sospensioni lavori	-	-	-
Eventuale variazioni dei costi****	-	-	-

\* Si intende il costo totale ammesso a valere sul POP 1994-99

\*\* Si intende il costo totale ammesso a valere sul POR 2000-2006

\*\*\* Si intende il rapporto (b+c)/a

\*\*\*\* Si fa riferimento a variazioni rispetto ai costi dichiarati nelle schede presentate alla Commissione

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

A fine 2007 la misura presenta un overbooking in termini sia di impegni, sia di pagamenti che rappresentano rispettivamente il 116,15% e il 102,73% del costo ammesso.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore*	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
<b>Trasporti multimodali</b>			
<b>Trasporti multimodali</b>			
<b>Connessione multimodale</b>			
Superficie infrastrutturata	mq	93.785	
<b>Strade nazionali</b>			
<b>Strade nazionali</b>			
<b>Rete viaria nazionale</b>			
Lunghezza rete	km	18,56	
Interventi	n.	5	
Rete stradale tipo ex III CNR	km	18,56	
Messa in sicurezza (barriere)	km	100	
<b>Strade regionali/locali</b>			
<b>Strade regionali/locali</b>			
<b>Rete viaria regionale/locale</b>			
Lunghezza rete	km	20	5,81
Interventi	n.	7	1
Rete stradale tipo ex IV CNR	km	20	5,81

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

La valorizzazione degli indicatori della misura risulta invariata rispetto allo scorso anno. In considerazione della natura degli interventi i valori saranno quantificati in sede di predisposizione del Rapporto finale di esecuzione.



#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<b>Azione 6.1 a – Completamento della maglia viaria fondamentale</b>			
Durata percorrenza itinerario SS125 Cagliari-Tortoli	min.	145	148
Durata percorrenza itinerario SS131 den Abbasanta-Olbia	min.	97,4	134,6
Riduzione percorrenza SS131 den Abbasanta-Olbia	km	146,1	152,7
SS 131 den: incidenti	n.	35	
<b>Azione 6.1 b Completamento delle azioni per lo sviluppo dell'intermodalità ferro-gomma (trasporto merci)</b>			
Automezzi	Tonn.	90.186	37.307

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

A fronte di opere ancora in corso di realizzazione, i risultati sinora conseguiti non raggiungono i risultati attesi. Tuttavia, rispetto al 2000, un dato significativo si rileva relativamente alla durata di percorrenza della SS125 Cagliari-Tortoli: rispetto al dato di partenza (172 minuti) la riduzione del tempo di percorrenza è di 27 minuti

##### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Al 31/12/2007, tutta la dotazione finanziaria della misura risulta impegnata, si registra infatti un *overbooking* di € 32.552.950,31.

Le spese rendicontate nella misura sono relative ai progetti finanziati con la linea di azione a) *Completamento della maglia viaria fondamentale*, tali operazioni presentano, in media, un avanzamento finanziario maggiore del 75%.

### Misura 6.2 – Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani - FESR

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura prevede il finanziamento della generalità delle azioni rivolte allo sviluppo e alla innovazione dei sistemi di trasporto pubblico urbano e metropolitano.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
98.251.434,00	98.251.434,00	49.125.717,00	49.125.717,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	98.251.434,00	67.554.759,09	68,76	62.020.916,17	63,12

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	98.251.434,00	61.291.088,52	62,38

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art.29, par.4, del Reg. (CE) n.1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

L'avanzamento della Misura, sia in termini di impegno (68,76% del costo ammesso) che in termini di realizzazioni (62,38% del costo ammesso), si pone al di sotto della media del FESR. Tuttavia, rispetto al 2006 si è registrato un incremento dei pagamenti del 44% e delle spese certificate del 47%.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Trasporti urbani</b>			
<b>Trasporti urbani</b>			
<b>Mezzi e attrezzature di superficie</b>			
Interventi	n.	6	-
Popolazione utente di riferimento	n.	400.000	-
Lunghezza (rete metropolitana)	Km	10	-
Superficie (parcheggi)	Mq	12.000	-
Parcheggi di scambio (posti auto)	n.	800	-
Mezzi di superficie	n.	10	-
Capacità mezzi (posti)	n.	2.800	-

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

##### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31.12.2007 nessun indicatore risulta ancora valorizzato, poiché la complessità di realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento non ha consentito l'ultimazione di alcun intervento. I valori saranno quantificati in sede di predisposizioni del Rapporto finale di attuazione.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Utenti trasportati su metropolitana leggera CA e SS	Pass./anno	3.259.000	-
Velocità commerciale servizi di trasporto pubblico urbano	Km/h	22	9

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

La mancata ultimazione delle opere si riverbera anche nella quantificazione degli indicatori di risultato in quanto non è ancora possibile valutare il grado di conseguimento degli obiettivi fissati.

##### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Le sei operazioni ammesse a finanziamento risultano tutte in attuazione, in particolare 4 interventi si riferiscono alle opere relative alle metropolitane di Cagliari e Sassari. Gli altri due interventi riguardano le attività di sviluppo tecnologico per il controllo della mobilità e il centro intermodale di via XXV Aprile a Sassari. Quest'ultimo, in particolare, presenta una capacità di spesa pari all'87% mentre, i progetti relativi alle metropolitane, fanno registrare, in media, per lo stesso indicatore, valori superiori all'84%.

### Misura 6.3 – Società dell'informazione - FESR

#### 4.A Descrizione della Misura

L'obiettivo prioritario della misura è quello di sostenere e diffondere la Società dell'Informazione, con particolare riferimento ai settori della pubblica amministrazione, dell'educazione pubblica e dei sistemi produttivi.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
94.660.000,00	94.660.000,00	47.330.000,00	47.330.000,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	94.660.000,00	117.544.699,35	124,18	81.541.246,66	86,14

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	94.660.000,00	79.422.995,53	83,90

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art.29, par.4, del Reg. (CE) n.1260/99.

#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La misura presenta, alla fine del 2007, una buona *performance* in termini di capacità d'impegno che risulta pari al 124,18% della spesa ammissibile. Altrettanto significativi risultano i valori relativi ai pagamenti del Beneficiario finale e alle certificazioni che coprono, rispettivamente, l'86,14% (€ 81.541.246,66) e l'83,90% (€ 79.422.995,53) della quota ammissibile.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Infrastrutture di base</b>			
<b>Infrastrutture di base della società dell'informazione</b>			
<b>Infrastrutture per la società dell'informazione</b>			
Nodi di rete	n.	150	128
Enti collegati	n.	400	58
Sistemi informativi collegati	n.	400	-
Terminali	n.	3.000	-
Altre dotazioni hardware	n.	1.000	-
<b>Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni</b>			
<b>Sviluppo applicazioni e sistemi informativi all'interno della PA</b>			
<b>Sistemi informativi</b>			
Interventi	n.	400	18
<b>Sistemi di comunicazione e controllo</b>			
Interventi	n.	400	2
<b>Servizi telematici</b>			
Interventi	n.	400	2
<b>Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni all'interno della PA</b>			
<b>Informazione e comunicazione nella PA</b>			
Nodi di rete	n.	150	-
Enti collegati	n.	400	-
Sistemi informativi collegati	n.	400	-
Terminali	n.	3.000	-
Altre dotazioni hardware	n.	1.000	-
<b>Servizi e applicazioni per il pubblico</b>			
<b>Servizi telematici</b>			
<b>Servizi e applicazioni per il pubblico</b>			
Banche dati	n.	50	113
Postazioni/terminali installati	n.	200	1.196
Soggetti attuatori	n.	100	453
Sportelli attivati	n.	60	327

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<i>Biblioteche e archivi potenziati e/o riqualificati</i>	<i>n.</i>	<i>180</i>	<i>295</i>
<i>Posti a disposizione dei lettori nelle biblioteche e negli archivi</i>	<i>n.</i>	<i>600</i>	<i>1.041</i>
<i>Servizi mediatecari e aggiuntivi a disposizione degli utenti</i>	<i>n.</i>	<i>100</i>	<i>238</i>
<i>Fondi documentali digitalizzati</i>	<i>n.</i>	<i>5</i>	<i>37</i>
<b>Servizi e applicazioni per le PMI</b>			
<b>Servizi telematici</b>			
<b>Servizi e applicazioni per le PMI</b>			
Banche dati	n.	50	-
Imprese interessate	n.	20	-
Postazioni/terminali installati	n.	3.000	-
Soggetti attuatori	n.	40	-
Sportelli attivati	n.	200	-

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

In merito allo stato di realizzazione fisica, al 31/12/2007 si rilevano degli incrementi, rispetto a quanto registrato nel 2006, esclusivamente per le operazioni classificate nell'ambito della sottotipologia "Servizi e applicazioni per il pubblico". In particolare, rispetto ai valori realizzati nel 2006 per gli indicatori della griglia nazionale, le *Banche dati* sono aumentate dell'11%, i *terminali installati* del 94%, i *soggetti attuatori* coinvolti hanno subito un incremento del 24% mentre per gli *sportelli attivati* risulta un variazione in aumento del 110%. Per quanto riguarda invece gli indicatori locali, si registrano incrementi del 138% per *Biblioteche e archivi potenziati e/o riqualificati*, l'indicatore *posti a disposizione dei lettori nelle biblioteche e negli archivi* ha fatto registrare un incremento del 79%, si sono registrati incrementi del 12% per i *Servizi mediatecari e aggiuntivi a disposizione degli utenti* mentre il numero dei *Fondi documentali digitalizzati* aumenta del 95%.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Utenti dell'Amministrazione regionale collegabili con via telematica</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Al 13/12/2007, tutti gli utenti dell'amministrazione regionale risultano collegati in via telematica per cui il risultato atteso è stato conseguito pienamente.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Nel corso del 2007 la spesa ha registrato un incremento significativo, in particolare:

- per la linea d'azione a) *Interventi per la realizzazione della Rete Telematica Regionale*, risultano attivati tre iter procedurali: "Manifestazione d'interesse – Reti metropolitane" nell'ambito del quale sono stati finanziati 4 progetti di cui 3 risultano conclusi e 1 in corso; "Fornitura di tecnologie fonia rete" al quale fa riferimento un unico progetto che risulta concluso; "Realizzazione rete telematica regionale" il cui unico progetto in corso fa registrare

una capacità di spesa dell'80%. Al 31/12/2007, a valere su tale azione sono stati registrati pagamenti pari a €18.877.977,20;

- la linea d'azione b) *Interventi per la realizzazione del Sistema pubblico di connettività e cooperazione regionale* non è stata programmata, ritenendo che le finalità possano essere attuate dalla linea a), pertanto si prevede che nessun intervento venga attivato sulla linea;
- per la linea d'azione c) *“Interventi per la diffusione della banda larga”*, nel corso del 2007 si è rendicontato quasi interamente l'intervento “Connettività regionale” connesso all'APQ Società dell'informazione”. Per esso si registra un valore di impegno pari a €5.816.294,38 ed un valore dei pagamenti pari a €5.992.830,31;
- per la linea d'azione d) *Interventi per la realizzazione dell'E-Government* oltre a registrare la conclusione dei progetti Next (per tale progetto c'è ancora una quota di spesa da rendicontare) ed E-Gos, proseguono le operazioni relative all'Accordo di Programma Quadro “Società dell'Informazione”, avente come oggetto programmi di diffusione e consolidamento, su tutto il territorio regionale, delle opportunità offerte dall'uso delle tecnologie ICT. Nello specifico nell'ambito di tale strumento si individuano i seguenti progetti:
  - Intervento “Centro Servizi Regionali” - Il CSR costituisce la struttura preposta alla progettazione, coordinamento, gestione di tutti gli interventi nel campo della Società dell'Informazione. Al 2007 si registrano pagamenti pari al 85% del costo totale programmato di €1.119.763,55
  - CAPSDA (Centro di Accesso Pubblico a Servizi Digitali Avanzati) prevede la creazione di centri pubblici di accesso presso 90 biblioteche comunali. Per l'operazione, entro il 2007, si sono raggiunti livelli di impegno e pagamento pari rispettivamente a €1.384.653,11 e €1.087.804,93 corrispondenti al 87% e al 68% del costo totale.
  - SAXP (Sistemi Avanzati per la Connettività Sociale) prevede contributi a organizzazioni *no-profit* per la creazione di centri di accesso assistiti in situazioni di particolare degrado sociale. La quota ammessa ammonta a €2.028.414,00, al 2007 si registrano impegni pari al 95% (€1.932.555,92) e pagamenti pari al 66% (1.340.538,83).
  - In riferimento al Sistema Integrato per la gestione del patrimonio ambientale e culturale (SICPAC) il cui costo ammesso ammonta ad €4.135.444,42, si registrano al 2007 impegni per €3.962.884,02 e pagamenti per €2.323.777,33, pari rispettivamente al 96% e al 56% del costo programmato.
  - L'intervento CST (Centri di Servizio Territoriali) ha come obiettivo quello di garantire la maggiore copertura territoriale della diffusione dei servizi innovativi, al fine di eliminare il *digital divide* tra i Comuni medio piccoli e il resto delle istituzioni e realizzare un efficace sistema per la diffusione e il riuso delle soluzioni di e-government, attraverso la formazione di Centri di Servizio Territoriali. Le risorse finanziarie, finalizzate alla copertura dei costi di progettazione, realizzazione e avviamento all'esercizio, ammontano a €2.520.000,00. Al 2007 sono stati registrati impegni pari al 95% e pagamenti pari al 39% del costo totale.
  - In riferimento ai “Progetti di Sanità Elettronica” sono stati individuati 2 interventi:
  - un progetto di “Telemedicina Specializzata” che renderà possibile l'interazione delle strutture oncologiche sarde con i centri d'eccellenza nazionali ed internazionali, riducendo così il *gap* che deriva dall'insularità. In merito a tale operazione, la cui quota ammessa a finanziamento ammonta a €1.617.198,79, risultano pagamenti pari a €1.163.365,05 (72% della quota ammessa);
  - Un progetto di “Rete dei Medici di Medicina Generale” che si pone l'obiettivo di favorire forme associative all'interno del modello organizzativo adottato a livello regionale che renda più stabile, efficace ed efficiente il rapporto medico-paziente prevedendo l'interconnessione in rete del personale medico e forme di integrazione

dei sistemi informativi esistenti verso un modello omogeneo di Sistema Informativo Sanitario regionale. In merito a tale operazione, la cui quota ammessa a finanziamento ammonta a € 7.699.821,59, risultano pagamenti pari a € 2.818.086,56 (37% della quota ammessa);

- Il progetto (CAT) - Centri Territoriali per l'Aggregazione dei processi di Acquisto degli Enti Locali delle Regioni del Mezzogiorno avente come obiettivo l'evoluzione delle attuali modalità di acquisto delle Amministrazioni delle Regioni coinvolte verso modalità innovative che prevedano un consistente ricorso all'utilizzo delle tecnologie informatiche (*e-procurement*). L'operazione, rendicontata per un importo pari a € 1.499.920,37, al 2007 registra impegni per € 1.499.920,37 e pagamenti per € 1.046.072,16 equivalenti rispettivamente al 100% e 70% del costo totale.
  - In riferimento al progetto "ANAGS", servizio finalizzato alla realizzazione dell'Anagrafe Assistibili del Sistema Sanitario Regionale, al 2007 si registrano impegni per € 2.344.699,96 e pagamenti per € 1.878.740,23.
  - Per il progetto SISTAR - "Sistema per la gestione delle informazioni statistiche" di € 580.000,00 al 2007 il dato di impegno raggiunge il 100% dell'importo rendicontato mentre i pagamenti il 66% pari a € 379.934,94.
  - Per il progetto "Sistemi informativi di base dell'Amministrazione Regionale (SIBAR)" dell'importo complessivo di € 14.086.707,52 al 31/12/2007 sono stati registrati pagamenti pari a € 9.442.741,76.
- per l'azione e) *Interventi di creazione del sistema informativo territoriale e cartografico della Sardegna*, risultano finanziati 24 progetti per un importo complessivo di € 20.802.681,92. Di tali progetti, 14 risultano conclusi e 10 ancora in corso. Complessivamente gli impegni corrispondono al 98,91% del costo totale degli interventi mentre i pagamenti, fanno registrare un avanzamento della spesa, al 2007, del 41,18%.
  - Per l'azione f) *"Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici"*, su un totale di 109 operazioni selezionate, si registrano 89 operazioni concluse e 20 avviate per un costo complessivo totale di € 17.098.482,68; le risorse impegnate sono pari a 17.025.662,33 (99,57%) mentre risultano pagamenti per € 14.675.876,91 (85,83%).
  - Per l'azione g) *"Elaborazione e aggiornamento della Strategia e del Piano d'Azione per la Società dell'Informazione"* è stata rendicontata l'operazione relativa allo studio di fattibilità elaborato dall'Università di Pisa per la strategia S.I. per un importo complessivo di € 459.233,57; l'operazione risulta conclusa già dal 2006.
  - Per l'azione h) *"Interventi per favorire l'impatto delle nuove tecnologie nella cultura e nei contenuti"* si prevede la rendicontazione dell'operazione "contenuti digitali" tramite la quale si intende favorire il consolidamento delle attività tecniche e redazionali attualmente in corso per lo sviluppo di contenuti digitali nell'ambito della gestione dei portali tematici regionali dedicati alla cultura, e prevedere inoltre l'avvio di centri territoriali di cultura digitale coerenti e integrati con le attività svolte a livello centrale, da collocarsi nei punti di accesso a internet in corso di realizzazione nelle biblioteche comunali.
  - Le finalità previste dalla linea di azione 6.3 i) *Interventi per lo sviluppo dell'E-learning/ICT training/Life-long learning* sono state realizzate a valere su altre misure focalizzate sulla formazione in senso lato, dunque si è deciso di non programmare la linea e si ritiene che nessun intervento sarà attuato.
  - La linea di azione j) *Interventi per lo sviluppo dell'E-business* non è stata programmata in quanto considerata, stante lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi in questo settore, non più strategica per le finalità regionali, pertanto si ritiene che nessun intervento sarà attuato su questa linea.

- Per l'azione k) *“Interventi per lo sviluppo dell'E-health”* è prevista la rendicontazione dell'intervento “polo sanità”.
- Sull'azione l) *“Interventi per la realizzazione del sistema informativo agricolo della Sardegna”* è stata finanziata la realizzazione del Sistema Informativo dell'Agricoltura, finalizzato a rendere più veloce e snello il rapporto fra gli utenti e la Regione. Tale intervento, del costo complessivo di € 5.000.000,00, al 2007 ha prodotto pagamenti pari a € 320.000,00 in considerazione di risorse impegnate pari a € 3.475.279,40.

## Misura 6.4 – Formazione per la società dell'informazione – FSE

### 4.A Descrizione della Misura

La misura concerne tutti gli interventi di formazione continua che si rendono necessari per l'affermazione della Società dell'Informazione. La misura ha come obiettivo la creazione delle condizioni ottimali per la conoscenza delle opportunità offerte dalle moderne tecnologie informatiche e telematiche adottate dalla Pubblica Amministrazione e per l'utilizzo delle stesse.

### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
24.056.000,00	24.056.000,00	12.028.000,00	12.028.000,00	-

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	24.331.739,41	101,15	24.056.000,00	100,00

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	24.056.000,00	24.056.000,00	100,00

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.

#### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La misura non finanzia investimenti di infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art. 29 par. 4, del Reg. CE n. 1260/1999.



#### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

La Misura già nel 2005 ha raggiunto il 100% della spesa ammissibile.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico (persone, aziende)</b>			
<i>Persone, formazione per occupati (o formazione continua)</i>			
destinatari	n.	24.056	28.702
durata	Giorni	365	340
durata (monteore)	Ore	1.124.112	1.245.523
costo	Euro	24.056.000,00	24.056.000,00

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

L'attuazione fisica della misura rispecchia il buon andamento finanziario della stessa con indicatori che hanno già raggiunto nelle precedenti annualità il risultato atteso a fine programma.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
-	-	-	-

#### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

La misura non ha indicatori valorizzati.

#### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

L'attuazione procedurale della misura è ascrivibile esclusivamente alla realizzazione della linea relativa alla formazione specifica sull'ICT che ha consentito al volgere del 2005 l'utilizzo dell'intera dotazione finanziaria nonché il raggiungimento dei *target* di realizzazione fisica.

### Misura 6.5 – Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti – FESR

#### 4.A Descrizione della Misura

La misura promuove condizioni di sicurezza e legalità in alcune aree sensibili del territorio regionale e all'interno dei sistemi socio economici, attraverso l'attuazione di interventi tesi a realizzare la diffusione e la divulgazione della cultura della legalità e il miglioramento della percezione di sicurezza da parte degli operatori economici e dei cittadini.

#### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
12.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-

##### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	12.000.000,00	4.216.000,00	35,13	989.133,69	8,24

##### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	12.000.000,00	989.133,69	8,24

##### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 15.12.2004 (26.06.2004, data di notifica del POR alla Commissione europea a seguito della revisione intermedia).

##### 4.B.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti

La Misura non finanzia investimenti in infrastrutture generatrici di entrate di cui all'art.29, par.4, del Reg. (CE) n.1260/99.

##### 4.B.5 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

##### 4.B.6 Stato di avanzamento finanziario

L'avanzamento finanziario non ha fatto registrare un incremento significativo rispetto al 2006 soprattutto in termini di spesa certificata. A fronte di risorse impegnate pari a € 4.216.000,00, i pagamenti dei beneficiari e le corrispondenti spese certificate ammontano a meno del 9% del budget di misura.

#### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Investimenti materiali (impianti, attrezzature, cofinanziamento, aiuti di stato)</b>			
<b>Aiuti all'industria, all'artigianato e al commercio</b>			
<b>Artigianato</b>			

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
Imprese beneficiarie	n.	60	
<b>Servizi a sostegno dell'economia sociale (assistenza a persone a carico, salute e sicurezza, attività culturali)</b>			
<b>Aiuti alle imprese sociali</b>			
<b>Attività socio-assistenziali</b>			
Imprese beneficiarie	n.	15	
<b>Attività culturali</b>			
Imprese beneficiarie	n.	25	
<b>Tempo libero</b>			
Imprese beneficiarie	n.	15	
<b>Investimenti immateriali (turismo)</b>			
<b>Aiuti alla ricettività e servizi complementari</b>			
<b>Strutture ricettive</b>			
Imprese beneficiarie	n.	30	
<b>Infrastrutture sociali e sanità pubblica</b>			
<b>Strutture attività socio-assistenziali</b>			
<b>Altre strutture</b>			
Interventi	n.	20	
Utenti base	n.	8.000	
<b>Studi</b>			
<b>Studi e ricerche di settore</b>			
<b>Altri settori</b>			
Interventi	n.	4	1
<b>Informazioni al pubblico</b>			
<b>Diffusione attività/eventi</b>			
<b>Altri settori</b>			
Enti coinvolti	n.	400	
Interventi	n.	32	
Popolazione di riferimento	n.	500.000	
<b>Manifestazioni/eventi</b>			
<b>Altri settori</b>			
Enti coinvolti	n.	150	
Interventi	n.	5	
Popolazione di riferimento	n.	150.000	
<b>Audiovisivi/materiali</b>			
<b>Altri settori</b>			
Popolazione di riferimento	n.	1.500.000	
Prodotti informativi e pubblicitari	n.	3	
<b>Siti/reti informative</b>			
<b>Altri settori</b>			
Enti coinvolti	n.	50	
Interventi	n.	12	1
Popolazione di riferimento	n.	70.000	

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Al 31/12/2007 risultano ultimati due interventi per i quali sono stati rilevati i rispettivi indicatori, uno nell'ambito degli *studi e ricerche di settore*, l'altro nell'ambito della sottocategoria *Informazioni al pubblico* tipologia di progetto *Siti/reti informative*.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
<i>Persone che percepiscono minore criminalità/persone che percepiscono maggiore criminalità rispetto all'anno precedente</i>	%	0,3	

##### 4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Lo stato di attuazione della misura non consente ancora di valutare i risultati conseguiti. La quantificazione degli indicatori sarà fornita nell'ambito del Rapporto finale di esecuzione.

##### 4.E Osservazioni generali relative all'attuazione

Nel corso del 2007, nell'ambito dell'azione b) è stato ultimato il progetto SO.LE (Società e Legalità) finalizzato a prevenire reati e frodi nell'ambito della spendita delle risorse del POR 2000-2006.

## Misura 7.1 – Assistenza Tecnica – FESR

### 4.A Descrizione della Misura

La misura, articolata in due sottomisure “Assistenza tecnica” e “Azioni di supporto dell’attività del Comitato di Sorveglianza”, è di supporto all’Amministrazione Regionale nell’utilizzo dei Fondi Strutturali e nella creazione delle condizioni per una migliore efficienza ed efficacia del Programma.

### 4.B Piano finanziario (spesa ammissibile)

Investimento totale	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo Pubblico nazionale	Contributo privati
23.450.000,00	23.450.000,00	11.725.000,00	11.725.000,00	-

#### 4.B.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2000-2006	23.450.000,00	22.477.502,24	95,85	15.442.802,46	65,85

#### 4.B.2 Pagamenti certificati al 31.12.2007

POR Sardegna	Spesa ammissibile	Realizzazioni	
Anni	Importo	Importo	%
2000-2006	23.450.000,00	15.498.617,66	66,09

#### 4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese

L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999

#### 4.B.4 Completamento di progetti iniziati nel periodo di programmazione 1994-1999

La misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.

#### 4.B.5 Stato di avanzamento finanziario

Al 31.12.2007 la quota degli impegni della Misura risulta di € 22.477.502,24, pari al 95,85% del costo ammesso, mentre le realizzazioni ammontano a € 15.498.617,66; rispetto allo scorso anno i primi valori sono incrementati del 37,70%, mentre i pagamenti sono aumentati del 17,67%.

### 4.C Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Realizzazioni effettive
<b>Preparazione, realizzazione, sorveglianza</b>			
<b>Strumenti per l'attuazione dei Programmi Operativi</b>			
<b>Monitoraggio</b>			
Contratti	n.	3	3
<b>Assistenza tecnica</b>			
Contratti	n.	50	75
Giornate uomo	n.	8.500	5.822
Workstations installate		16	-
<b>Pubblicità</b>			
Contratti	n.	4	4
<b>Controllo</b>			
Contratti	n.	7	15
Giornate uomo	n.	1.200	260
<b>Valutazione</b>			
<b>Valutazione dei Programmi Operativi</b>			
<b>Valutazione dei Programmi Operativi</b>			
Contratti	n.	3	2
Giornate uomo	n.	2.510	-
<b>Studi</b>			
<b>Studi e ricerche di settore</b>			
<b>Innovazione e trasferimento tecnologico</b>			
Interventi	n.	2	1
<b>Informazione al pubblico</b>			
<b>Audiovisivi/materiali</b>			
<b>Altri settori</b>			
Interventi	n.	15	13
Imprese interessate	n.	402.000	606.000
<b>Diffusione attività/eventi</b>			
<b>Altri settori</b>			
Interventi	n.	10	9
Imprese interessate	n.	231.000	920.000

\* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

#### 4.C.1 Stato di realizzazione fisica

Rispetto allo scorso anno, per lo stato di realizzazione non si registrano sostanziali variazioni tranne che per l'incremento dell'indicatore "contratti", relativo alla sottotipologia "Assistenza tecnica", che è passato da 72 a 75 "contratti", con conseguente incremento delle "giornate uomo" da 3.786 a 5.822, nonché dell'indicatore "contratti" della sottotipologia "Controlli" passati da 11 a 15.

Data la particolare natura della misura che accompagna l'attuazione di tutto il programma, gli ulteriori indicatori saranno resi disponibili a chiusura del POR e saranno riportati nel Rapporto finale di esecuzione.

#### 4.D Indicatori di risultato

Descrizione indicatore	Unità di misura	Risultati attesi	Risultati effettivi
Indicatori effettivamente rilevati dal sistema di monitoraggio	%	100%	90%

<i>Persone raggiunte dal programma di comunicazione</i>	n.	800.000	-
---	----	---------	---

#### *4.D.1 Osservazioni sui risultati ottenuti*

Attraverso il monitoraggio di tutte le azioni previste dal POR, la misura raggiunge, alla data di riferimento, il 90% degli indicatori effettivamente rilevati dal sistema di monitoraggio. L'ulteriore indicatore sarà reso disponibile nel Rapporto finale di esecuzione, tuttavia, già dalla lettura del valore del primo indicatore, è possibile affermare che rispetto agli obiettivi prefissati del programma la misura ha contribuito all'implementazione e allo sviluppo dell'attività di monitoraggio, che ha posto le basi per una maggiore conoscenza e divulgazione dei dati di attuazione del programma nonché per il corretto svolgimento delle attività di valutazione. Inoltre, attraverso attività specifiche di assistenza tecnica dedicata ad alcune misure del programma, la presente misura ha consentito ai beneficiari finali una corretta gestione delle attività connesse alla realizzazione degli interventi.

#### *4.E Osservazioni generali relative all'attuazione*

Nel corso del 2007 è proseguita la rendicontazione delle operazioni che a fine anno risultano pari a 175, di cui 112 concluse.

## 5. STATO DI AVANZAMENTO E DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INTEGRATI

### *Bando 2001 e fase di ottimizzazione*

La prima esperienza di progettazione integrata in Sardegna, avviata nell'Estate del 2001 con l'emanazione del primo Bando regionale, si è conclusa nel secondo semestre del 2004 al perfezionarsi della cosiddetta fase di "ottimizzazione" dei 13 P.I.T. approvati. I risultati conseguiti hanno evidenziato la difficoltà del territorio nel recepire gli indirizzi e gli orientamenti della programmazione e nel proporre una progettualità di livello qualitativo adeguato. Allo stesso tempo, una *governance* non consolidata non ha favorito l'efficiente gestione delle procedure.

I P.I.T. finanziano attualmente 419 progetti di natura infrastrutturale - materiali e, pur in minima parte, immateriali - per un ammontare di risorse pubbliche pari ad oltre 395 milioni di euro. Attraverso i P.I.T. sono state finanziate inoltre poco più di cento iniziative imprenditoriali comportanti l'attivazione di regimi di aiuto, concentrate su risorse FEOGA ed in misura minore su misure che prevedono incentivi all'artigianato ed alla piccola industria.

Benché le risorse che finanziano i P.I.T. - Bando 2001- siano distribuite su 23 misure, il solo fondo FESR contribuisce per ben il 90% del totale, in particolare attraverso le Misure 5.1 - *Politiche per le aree urbane*, la linea c "Itinerari turistici integrati" della Misura 4.5 - *Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna* e la Misura 2.1 (ex 2.1 e 2.2) - *Archeologia, percorsi religiosi e museali*, per un totale di 250 operazioni, pari ad oltre il 50% del totale delle operazioni P.I.T. Il restante 10% delle risorse è ripartito tra fondo FEOGA, all'interno del quale la sola Misura 4.20 - *Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali* finanzia 121 operazioni e, in misura di poco superiore al 1% del totale, dal Fondo Sociale Europeo. Nessuna operazione è stata finanziata attraverso lo SFOP.

Le operazioni presentate sulle Misure FEOGA 4.14 e 4.16 (ora riunite nella Misura 4.14) non hanno avuto avvio a causa della loro mancata attivazione per il periodo 2000-2003.

Sotto il profilo dell'avanzamento della spesa, i dati del sistema di monitoraggio Monitweb al 31/12/2007 evidenziano una capacità di spesa ancora lontana dal raggiungimento del totale della spesa programmata per i P.I.T.: infatti, se gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai beneficiari finali ammontano a circa il 69% del costo pubblico totale, la quota relativa ai pagamenti è di poco superiore al 43% del costo programmato.

Il dettaglio dell'avanzamento finanziario alla data del 31/12/2007 è riportato nella tabella seguente.

MISURA	Costo Programmato (quota POR + cof. beneficiario finale)	Impegni		Pagamenti	
		valore assoluto	% su Costo Ammesso	valore assoluto	% su Costo Ammesso
1.3 a	11.123.044,57	1.736.039,21	15,61	248.881,92	2,24
1.4	6.163.600,84	2.977.042,25	48,30	1.942.825,50	31,52
1.5	23.040.457,53	8.945.964,03	38,83	5.570.068,56	24,18
2.1	51.949.492,46	28.820.364,85	55,48	15.074.434,34	29,02
2.2	22.060.270,42	12.709.429,84	57,61	11.598.201,92	52,58
2.3	26.303.447,79	22.704.442,38	86,32	5.341.644,59	20,31
3.2	57.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	362.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISURA	Costo Programmato (quota POR + cof. beneficiario finale)	Impegni		Pagamenti	
		valore assoluto	% su Costo Ammesso	valore assoluto	% su Costo Ammesso
3.6	1.002.278,00	637.200,00	63,58	611.424,16	61,00
3.10	643.677,57	495.266,75	76,94	482.675,32	74,99
3.12 a	3.882.504,50	2.830.969,42	72,92	2.349.837,96	60,52
3.16 (ex 4.6)	4.689.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18 (ex 6.4)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 G *	3.641.535,96	3.537.429,44	97,14	3.422.310,66	93,98
4.5	68.824.528,34	53.670.586,48	77,98	33.897.399,11	49,25
4.14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.20	32.627.738,10	28.461.950,01	87,23	22.560.223,56	69,14
5.1***	129.966.396,61	100.058.018,35	76,99	62.694.715,11	48,24
5.2	1.844.433,60	1.773.826,10	96,17	1.635.092,32	88,65
6.1	2.840.512,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	3.100.000,00	2.723.881,89	87,87	2.705.410,10	87,27
6.3	871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>395.019.848,24</b>	<b>272.082.411,00</b>	<b>68,88</b>	<b>170.135.145,13</b>	<b>43,07</b>

\* n.23 operazioni degli AdP PIT Bando 2001 originariamente attribuite alla Misura 4.1 H sono transitate nell'APQ "Sviluppo Locale" e nell'APQ "Ricerca scientifica" finanziati con fondi Delibera CIPE 20/2004 (costo totale ammesso Euro 44.973.975,08)

\*\* Misure non attivate nel periodo di programmazione 2000-2003

\*\*\* n.2 operazioni sono transitate su APQ Sviluppo Locale - II atto integrativo

**Fonte: Monitweb**

Per un numero elevato di operazioni appare problematico il rispetto del termine ultimo per la rendicontazione della spesa del POR Sardegna, fissato al 31/12/2008; ai ritardi sinora registrati nella realizzazione delle opere – attribuibili principalmente ad un livello di progettazione non maturo e dal tempo richiesto per il perfezionamento delle procedure autorizzative (rilasci di pareri e nulla osta) - si sommano le ulteriori incertezze determinate dalla nuova disciplina introdotta dal Piano Paesaggistico Regionale di recente approvazione.

In valore assoluto, le migliori *performance* di realizzazione sono rappresentate dalla Misura 5.1 "Politiche per le aree urbane" con 63 operazioni concluse sulle 112 attive, la Misura 4.20 "Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali" con 75 operazioni concluse su 121 complessive, e la linea c) della Misura 4.5 "Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna" con 36 operazioni concluse sulle 71 attive. I valori percentuali premiano altre Misure, ma a determinare questi risultati è il ridotto numero degli interventi finanziati.

La situazione di dettaglio sullo stato di avanzamento è illustrata nella tabella che segue.

Misura	Numero operazioni								
	Operazioni attive	In progettazione o istruttoria amm.va		Procedure d'appalto espletate		Lavori avviati		Lavori conclusi	
		V.a.	%	V.a.	%	V.a.	%	V.a.	%
1.3 a	8	5	62,50	1	12,50	2	25,00	0	0,00
1.4	6	0	0.00	1	16,67	3	50.00	2	33,33

Misura	Numero operazioni								
	Operazioni attive	In progettazione o istruttoria amm.va		Procedure d'appalto espletate		Lavori avviati		Lavori conclusi	
		V.a.	%	V.a.	%	V.a.	%	V.a.	%
1.5	12	2	16,67	2	16,67	4	33,33	4	33,33
2.1	49	16	32,65	6	12,24	17	34,69	10	20,41
2.2	5	1	20,00	0	0,00	2	40,00	2	40,00
2.3	10	2	20,00	0	0,00	5	50,00	3	30,00
3.2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.6	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
3.10	1	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00
3.12 a	5	1	20,00	0	0,00	1	20,00	3	60,00
3.16 (ex 4.6)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.18 (ex 6.4)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1 G *	5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
4.5	68	2	2,94	2	2,94	28	41,18	36	52,94
4.14	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.16	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.20	121	2	1,65	30	24,79	14	11,57	75	61,98
5.1**	112	9	8,04	3	2,68	37	33,04	63	56,25
5.2	3	0	0,00	0	0,00	1	33,33	2	66,67
6.1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.2	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
6.3	12	12	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Totali</b>	<b>419</b>	<b>52</b>		<b>45</b>		<b>115</b>		<b>207</b>	

#### La "nuova" progettazione integrata

Il POR Sardegna 2000-2006 approvato a seguito della revisione di metà periodo, recependo integralmente gli indirizzi del QCS 2000/2006 in materia di attuazione dei Progetti Integrati, ha apportato una modifica sostanziale al processo di attuazione dei P.I.T., fissando al 31/12/2004 il termine ultimo per le Regioni per l'approvazione e il finanziamento di ciascun progetto integrato. I contenuti della nuova progettazione integrata sono descritti nel paragrafo 1.6 del Complemento di Programmazione; i risultati attesi mirano alla mobilitazione del potenziale di sviluppo non adeguatamente utilizzato, attraverso operazioni di integrazione e valorizzazione delle infrastrutture realizzate, attività finalizzata alla valorizzazione integrata ed alla messa a reddito delle risorse ai fini dello sviluppo. A tal fine l'Amministrazione regionale ha destinato al finanziamento della nuova fase della Progettazione Integrata il 45% delle misure del POR 2000-2006, pari ad 1/7 dell'Ammontare totale del POR e altre fonti di finanziamento per un totale di 546.519.991,64 euro (vedi dettaglio tabella sottostante).

#### Risorse POR 2000-2006 a sostegno della Progettazione Integrata suddivise per Fondo

Risorse POR destinate alla PI (€)	FESR	FSE	FEOGA	SFOP
-----------------------------------	------	-----	-------	------

570.343.542,46	283.531.930,08	112.296.163,37	157.566.218,43	16.949.230,58
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

La nuova fase della Progettazione Integrata è stata avviata attraverso la creazione di otto "Laboratori progettuali" a livello provinciale, con una nuova strategia di programmazione, attraverso l'ascolto dei territori finalizzato a raccogliere i fabbisogni da essi espressi. Il territorio ha risposto all'invito della Regione a presentare domande per partecipare ai Progetti Integrati e alla successiva fase di predisposizione e presentazione dei Progetti, presentando 11.569 manifestazioni di interesse. Successivamente, per ciascuna area provinciale sono stati costituiti i partenariati di progetto emersi dall'analisi delle domande presentate. Si tratta di aggregazioni di soggetti proponenti, aventi ambiti di riferimento comuni, che hanno predisposto e presentato i progetti integrati di sviluppo territoriali. In totale si registrano 16.093 interventi presenti all'interno dei Progetti integrati, ripartiti tra le diverse tipologie di operazioni: investimenti produttivi, servizi, formazione, ricerca, e opere pubbliche (vedi dettaglio tabella sottostante).

#### Ripartizione Progetti Integrati tra le diverse tipologie di operazioni

Totale interventi proposti nei Progetti Integrati	Interventi per investimenti produttivi	Interventi per servizi	Interventi per investimenti sul sociale	Interventi per la Formazione	Interventi per la Ricerca	Interventi per le opere pubbliche
16.093	47,9%	26,5%	0,5%	2,8%	1,9%	20,4%

Nel mese di Settembre del 2007, la Giunta regionale ha approvato la delibera n. 36/8, in cui ha approvato l'elenco finale e riepilogativo dei 198 progetti integrati di sviluppo, valutati ammissibili dal Nucleo regionale di valutazione, contenenti le operazioni finanziabili. Questo processo consentirà di finalizzare strategicamente le risorse non ancora programmate del POR Sardegna e degli altri strumenti finanziari, nazionali e regionali, e di creare le necessarie condizioni per utilizzare efficacemente tutte le risorse che saranno disponibili per la Sardegna nel periodo di programmazione 2007-2013. I progetti integrati rappresentano infatti una importante dote progettuale che sarà utilizzata sia per i bandi in corso o di imminente pubblicazione (programmazione 2000-2006), sia per la programmazione dei prossimi sei anni. I soggetti pubblici e privati che hanno partecipato al processo di concertazione e definizione dei progetti integrati, potranno partecipare anche ai bandi futuri in cui sarà previsto uno specifico criterio di valutazione riferito ai progetti integrati. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle risorse messe a bando "con" o "senza" premialità sulla Progettazione integrata.

#### Dettaglio per fonte di finanziamento delle risorse destinate alla Progettazione Integrata

Risorse messe a bando con premialità sulla Progettazione Integrata		
Misura	Titolo	Importo bando
Misura 1.5 C	Azioni economiche sostenibili	6.000.000,00
Misura 3.4/c2-c3	Inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati	2.850.000,00
Misura 4.7b	Acquacoltura	5.000.000,00

Misura 4.7d	Trasformazione e commercializzazione prodotti ittici	2.500.000,00
Misura 4.9	Investimenti nelle aziende agricole - annualità 2006 - riserva finanziaria progettazione integrata	8.000.000
Misura 4.10	Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - annualità 2006	35.266.000,00
Misura 4.11	Commercializzazione prodotti agricoli di qualità - annualità 2006	2.601.925,50
Misura 4.12	Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini - annualità 2006	8.138.000,00
Misura 4.13 c	Bando finalizzato al supporto e alla promozione di attività collaterali a percorsi riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate in ambiente rurale	2.191.447,00
Misura 4.14	Valorizzazione ecologico sociale del patrimonio naturalistico e rurale	2.054.646,00
Misura 4.20b	Viabilità rurale - annualità 2006	10.000.000,00
L.R. 21/2000 articolo 8	Valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli - annualità 2006	1.000.000,00
APQ Ricerca	Progetto P6 - Ricerca nel settore vitivinicolo	7.000.000,00
Misura 5.2a	Miglioramento dell'offerta di servizi sociali e assistenziali in area urbana	9.200.000,00
Misura 5.2B	La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta dei servizi sociali, assistenziali - Avviso "Accogliere con cura"	2.000.000,00
Misura 5.2c	Erogazione di finanziamenti per servizi reali destinati al miglioramento delle capacità imprenditoriali e manageriali delle cooperative sociali di tipo B	2.801.084,00
Misura 5.2a e 4.13c	Bando multimisura per "Progetti pilota finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle persone con disabilità o in condizioni di non autosufficienza"	9.440.000,00
Misura 6.5	Legalità e Sicurezza	10.000.000,00
PIA TURISMO	Pacchetti Integrati di Agevolazione Turismo e Beni culturali (Bando multimisura POR)	35.393.150,00
PIA INDUSTRIA	Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria Artigianato e Servizi (Bando multimisura POR)	70.000.000,00
<b>Totale</b>		<b>231.436.252,50</b>
<b>Risorse da mettere a bando con premialità sulla Progettazione Integrata</b>		
Contratti di Investimento		120.000.000,00
Itinerari di Sardegna		5.000.000,00
Territori di Sardegna		5.384.850,54
<b>Totale</b>		<b>130.384.850,54</b>
<b>Risorse messe a bando a cui non è stata attribuita la premialità sulla Progettazione Integrata</b>		
Misura 5.1	Rafforzamento Centri minori - CIVIS -	90.256.477,60
Misura 4.9 (2006)	Investimenti nelle aziende agricole - annualità 2006 - riserva finanziaria progettazione integrata	62.000.000,00

Misura 4.14 (Azione A)	Valorizzazione ecologico sociale del patrimonio naturalistico e rurale	32.442.411,00
<b>Totale</b>		<b>184.698.888,60</b>
<b>Totale Risorse</b>		<b>546.519.991,64</b>

## 6. STATO DI AVANZAMENTO E DI FINANZIAMENTO DEI GRANDI PROGETTI

### SS 131 DCN Abbasanta-Olbia tratta S.Simone-S.Teodoro

Nella Misura 6.1 *Corridoio plurimodale Sardegna-Continente*, Azione 1 - *Completamento della maglia viaria fondamentale* - è stato identificato quale "Grande Progetto", l'intervento "SS 131 DCN Abbasanta-Olbia tratta S.Simone-S.Teodoro", per un importo complessivo ammissibile di € 91.192.008,00, articolato in due lotti funzionali contigui, come di seguito indicato.

Grande Progetto	Costo ammissibile	Finanziamento POR
<b>SS 131 DCN Abbasanta-Olbia tratta S.Simone-S.Teodoro</b>	<b>91.192.008,00</b>	<b>91.192.008,00</b>
4° lotto	62.011.003,00	62.011.003,00
5° lotto	29.181.005,00	29.181.005,00

L'intervento, finalizzato alla costruzione dell'ultimo tratto dell'itinerario Cagliari-Abbasanta-Nuoro-Olbia, consente il completamento di una essenziale direttrice della maglia viaria fondamentale della Sardegna, la S.S. 131 DCN – Diramazione Centrale Nuorese, contribuendo in tal modo al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare l'accessibilità ai nodi strategici nella rete degli scambi nazionale e internazionali, e, in particolare, al porto e all'aeroporto di Olbia;
- agevolare l'intermodalità, riducendo i vincoli da congestione nei collegamenti tra i nodi strategici di Olbia e le aree interne e costiere;
- aumentare la qualità ed efficienza del servizio, in termini di riduzione dell'incidentalità e del suo costo sociale;
- contenere l'impatto ambientale, attraverso il miglior inserimento dell'opera nel paesaggio;
- ridurre le emissioni inquinanti rimuovendo le condizioni di congestione (rispetto degli accordi di Kyoto).

L'intervento concerne una tratta viaria a scorrimento veloce della lunghezza di 7,465 km, con sezione tipo III CNR, per un importo complessivo di spesa ammissibile di € 91 Meuro, che tiene conto dei ribassi d'asta intervenuti in sede di gara e della quota di IVA ammissibile solamente per i primi due anni di investimento, in quanto fino al dicembre 2002 l'IVA rientra tra i costi sostenuti dall'Ente ANAS e considerati ammissibili. Con la trasformazione in SpA l'IVA ha cessato di rappresentare un costo, in quanto successivamente recuperabile. Il totale della spesa è pertanto riferito ai dispositivi ANAS di approvazione del progetto esecutivo, comprese le perizie intervenute successivamente, e alla quota dell'IVA ammissibile attinente solamente agli anni 2001-2002.

La scheda Grandi Progetti è stata elaborata dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Sardegna e inviata il 17 ottobre 2005 ai Servizi della Commissione. In data 28 febbraio 2006 è stato trasmesso un ultimo complemento d'informazione in merito a tale proposta e con Decisione (2005)1907 del 04.05.2006 la Commissione ha confermato il livello della partecipazione finanziaria della Comunità a € 45.596.083,14, pari al 50,00% del costo ammissibile totale del progetto.

Al 31.12.2007 lo stato dei lavori risulta il seguente:

- per il 4° lotto sono stati ultimati il 29.04.2005; restano da effettuare alcune attività accessorie;
- per il 5° lotto sono stati ultimati il 18.05.2005; restano da effettuare alcuni lavori accessori.

La tratta stradale è stata provvisoriamente aperta al pubblico il 27.05.2005.

### *Metropolitana leggera di Cagliari: Repubblica – Gottardo - Policlinico –Universitario*

Nella Misura 6.2 *Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani* è stato individuato come Grande Progetto l'intervento "Metropolitana leggera di Cagliari: Repubblica-Gottardo-Policlinico". L'azione finanziata dal POR prevede il riutilizzo dei tracciati ferroviari esistenti per collegare un'area centrale di Cagliari (Piazza Repubblica) con il suo *hinterland* (Pirri e Monserrato) e con due centri di rilevante interesse pubblico: il Policlinico e la cittadella Universitaria. Si prevede l'utilizzo delle linee ferroviarie secondarie FdS, opportunamente ammodernate, per l'esecuzione della Linea 1, lotto 1, Repubblica Gottardo e la costruzione di una nuova tratta per la Linea 3, lotto 1, Gottardo-Policlinico.

L'azione si inquadra in un più ampio progetto teso a realizzare il sistema di mobilità sostenibile entro l'intera area vasta di Cagliari, che prevede:

- l'estensione della rete all'intero hinterland;
- l'attivazione di servizi con frequenza di metropolitana sulle linee FS (Cagliari-Aeroporto-Decimo-Serramanna-San Gavino; Cagliari-Aeroporto-Decimo-Iglesias/Carbonia).

Tale progetto di *light rail* contribuisce ad attuare l'obiettivo di riequilibrio modale poiché il trasporto rapido e regolare su sede riservata renderà desiderabile utilizzare la metropolitana piuttosto che l'auto privata lungo le direttrici interessate dalla rete. Anche l'accessibilità nell'area urbana di Cagliari risulterà agevolata dal sistema di metropolitana leggera, che risponderà alla crescente domanda di mobilità nell'*hinterland*.

Nella tavola che segue è rappresentato il finanziamento ammissibile per ciascun lotto dell'opera.

Grande Progetto	Costo ammissibile	Finanziamento POR
<b>Rete metropolitana di superficie nell'area vasta di Cagliari</b>	<b>64.413.529,86</b>	<b>64.413.529,86</b>
<i>Linea 1 - 1° lotto</i>	40.101.029,86	40.101.029,86
<i>Linea 3 - 1° lotto</i>	24.312.500,00	24.312.500,00

Con Decisione (2006)5743 del 23.11.2006 la Commissione ha confermato il livello della partecipazione finanziaria della Comunità, pari al 50,00% del costo ammissibile totale del progetto.


Al 31.12.2007 lo stato dei lavori risulta il seguente:

- per la linea 1 – 1° lotto restano da effettuare alcune attività accessorie;
- per la linea 3 – 1° lotto al 31.12.2007 risulta affidata e in fase di conclusione la progettazione dei lavori.

## 7. CONSIDERAZIONI GENERALI SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA

Al 31/12/2007, complessivamente, per il POR Sardegna 2000-2006, considerando anche la decisione C(2007) 6815 del 20.12.2007, che ha comportato il disimpegno di somme a valere sulla dotazione finanziaria FEOGA, si registra un avanzamento della spesa del 76,70% a fronte di risorse impegnate pari al 96,53% del *budget* totale.

Rispetto all'ammontare dei pagamenti effettuati dai beneficiari finali, le spese certificate ammontano ad € 3.159.636.753,89, per cui nel corso del 2008 sarà necessaria una accelerazione della spesa.



L'Amministrazione regionale già nei primi mesi del 2008 ha posto in essere delle attività volte in tal senso, procedendo ad una sensibilizzazione tecnico - politica sullo stato di attuazione del Programma, attraverso *audit* periodici con Assessori, Direttori Generali e Responsabili di Misura. Sono stati intensificati i rapporti e gli scambi tra i Responsabili di Misura e i Beneficiari finali al fine di rispettare i cronogrammi attuativi, in una logica proattiva di servizio e di cooperazione da parte dell'Amministrazione regionale, attraverso incontri e riunioni, conferenze di servizio e soluzioni studiate appositamente per il caso singolo.

Infine sono state rafforzate le attività di sorveglianza attraverso:

- un monitoraggio permanente volto alla rilevazione in tempo reale delle informazioni relative allo stato di attuazione dei singoli progetti;
- un'analisi mirata, sull'intero parco progetti pel POR (circa 30.000 operazioni), al fine di evidenziare, per ciascuna operazione, in modo tempestivo e puntuale criticità attuative e idonei correttivi da adottare;
- una intensificazione dell'attività di affiancamento ai responsabili delle attività di attuazione e sorveglianza presso l'amministrazione regionale.




Nelle pagine successive vengono riportate, per ciascun fondo, alcune considerazioni relative ai risultati conseguiti dal programma, tuttavia, bisogna tener presente che gli effetti delle politiche di sviluppo attuate attraverso il POR potranno essere valutati efficacemente soltanto quando tutti gli interventi finanziati saranno completati e in esercizio.

Schede informative sintetiche sui progetti di particolare significato per lo sviluppo sono riportate, articolate per Fondo, all'allegato 3 del presente documento.

## FESR

Il grafico seguente mostra l'avanzamento della spesa certificata che al 31.12.2007 risulta pari a € 1.957.668.283,35. Così come il livello degli impegni ha pressoché raggiunto il costo ammesso, attestandosi su un valore pari a € 2.549.371.559,57 (97%); i pagamenti monitorati risultano di € 1.976.626.216,92 (75,13% del costo ammesso). Anche per l'anno in corso l'indicatore di efficienza gestionale (inteso come rapporto tra pagamenti e costo totale) registra una progressione di oltre 12 punti percentuali rispetto allo scorso anno.



Le Misure dell'Asse I contribuiscono in modo significativo all'avanzamento del Fondo: gli impegni delle "Risorse Naturali" rappresentano il 38,35% degli impegni del FESR e i pagamenti il 42,24% della spesa complessiva del Fondo. Seguono le Misure dell'Asse VI che incidono in termini di impegni per il 15,94% e in termini di pagamenti per il 17,79% e l'Asse IV con impegni e pagamenti rispettivamente

pari al 15,18% e al 13,79% del costo ammesso. Le Misure con le migliori performance in termini di capacità di impegno sono la 6.3 - *Società dell'informazione*, la 4.1 - *Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale*, la 6.1 - *Corridoio Plurimodale Sardegna-Continente* e la 1.1 - *Ciclo integrato dell'acqua*, tutte in *overbooking*.

In termini di pagamenti, la Misura che ha raggiunto il livello più alto di pagamenti monitorati è la 6.1, con una percentuale pari al 102,73% del costo ammesso, seguono la 1.1 con il 98,10% e la 1.4 con l'89,67%.

Va evidenziato, infine, che sei misure registrano un livello di pagamenti al di sotto del 30% e sono la 4.4 - *Sviluppo integrato d'area e di filiera* (28,68%), la 1.7 - *Monitoraggio Ambientale* (27,27%), la 1.6 - *Energia* (24,23%), la 4.2 - *Pubblica amministrazione per l'impresa: animazione, servizi reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva* (19,76%), la 3.13 - *Ricerca, sviluppo tecnologico nelle imprese e territorio* (10,60%), la 6.5 - *Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti* (8,24%).

In merito al conseguimento dei *target* previsti attraverso gli interventi finanziati dal FESR è possibile fare una prima analisi dei risultati con riferimento alle singole tematiche oggetto della strategia del POR.

In particolare, per quanto riguarda la valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, l'analisi delle misure evidenzia che l'obiettivo di razionalizzazione delle reti di servizio è stato quasi del

interamente conseguito. Attraverso gli interventi della Misura 1.1 destinati al settore depurativo, infatti, l'efficienza degli impianti è stata già ampiamente incrementata, raggiungendo una capacità di depurazione, in termini di abitanti equivalenti (A.E.) pari a 3.800.000, l'utenza servita da depuratore invece ha raggiunto la quota dell'87,5%. In merito alla gestione integrata dei rifiuti (Misura 1.4) gli investimenti effettuati consentiranno, a chiusura del programma, di conseguire l'obiettivo del 35% della quota di raccolta differenziata.

Per quanto riguarda invece la rete di distribuzione idrica, per il raggiungimento di un maggiore livello di efficienza degli attuali impianti saranno necessari ulteriori interventi in futuro, in quanto, i risultati conseguiti, seppure apprezzabili, e le risorse impiegate, non hanno consentito la copertura di tutte le tipologie di interventi previsti.

Allo stesso modo le azioni realizzate a tutela del territorio, attuate con la Misura 1.3, nonostante abbiano consentito di superare gravi condizioni di dissesto ambientale non hanno sanato tutte le emergenze presenti nell'isola, diffuse "a macchia di leopardo": i 323 interventi tuttora in esecuzione su siti a rischio idrogeologico, sono la riprova di una condizione ambientale, sulla quale sarà necessario vigilare anche negli anni a venire.

Per il settore dell'energia, l'Amministrazione Regionale, attraverso le 16 iniziative finanziate alle imprese prosegue nella fase di diffusione e applicazione delle "tecnologie pulite" incrementando a 235,33 kwp la potenza degli impianti fotovoltaici.

Le tematiche relative alla valorizzazione del territorio, dei beni culturali e del turismo sono state affrontate nell'ambito delle Misure 1.5, 2.1, 2.2, 2.3 e 4.5. In particolare si è intervenuti sul potenziamento delle strutture fisiche a supporto del sistema turistico quali centri di informazione e accoglienza (365 realizzati a fronte dei 360 attesi) e aree attrezzate, nonché attraverso l'erogazione di aiuti alle imprese titolari di strutture ricettive (16 realizzate fino al 2007 a fronte delle 45 strutture previste per fine programma). I finanziamenti del POR, come noto, sono stati altresì utilizzati per interventi sul patrimonio culturale regionale, sviluppando e valorizzando le potenzialità offerte dai territori.

Attraverso la realizzazione di 16 interventi sui manufatti di archeologia industriale sono state recuperate opere quali i compendi minerari dell'Iglesiente, contestualmente, sono state attivate iniziative di diffusione culturale, quali i 46 interventi destinati alla riqualificazione di strutture e spazi destinati a spettacoli, ai quali si sono affiancati 21 interventi per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale della Sardegna e le 52 manifestazioni culturali realizzate sul territorio.

Tali iniziative hanno consentito l'afflusso di 500.000 visitatori nei siti culturali già esistenti, 200.000 visitatori nei siti di archeologia industriale, nonché l'allestimento di 4.162 rappresentazioni teatrali e musicali.

Va inoltre evidenziato il nuovo impulso dato alle iniziative imprenditoriali del comparto turistico (ma anche quelle per gli altri comparti dell'economia produttiva regionale), attraverso le iniziative selezionate con le procedure della progettazione integrata, ovvero dei pacchetti integrati di agevolazione, che daranno i propri frutti nel prossimo periodo di programmazione.

Gli interventi conclusi con la Misura 5.1 politiche per le aree urbane, hanno riguardato prevalentemente opere di riqualificazione urbana in centri di medie e piccole dimensioni; sono stati altresì avviati i cosiddetti Piani strategici destinati a governare il futuro assetto urbano delle principali città sarde e i relativi *hinterland* e con la Misura 5.2 sono stati attuati interventi di importanza rilevante per il settore socio-assistenziale, mentre gli interventi realizzati con le Misure 6.1 e 6.2 hanno contribuito a ridurre i tempi medi di percorrenza sulle opere di viabilità oggetto di intervento, nonché a migliorare la qualità urbana e ambientale della città di Cagliari dove è entrata in esercizio la metropolitana leggera nel tratto P.zza Repubblica – Gottardo.

Va infine rilevata l'accelerazione data, a partire dalla revisione di metà percorso del POR, alle tematiche connesse allo sviluppo della Società dell'informazione (Misura 6.3), nell'ambito della quale sono stati realizzati interventi per la diffusione della banda larga, per la realizzazione dell'*e-government* che consentiranno ai cittadini di accedere agevolmente ai servizi di pubblico


interesse, quali ad esempio, quelli connessi al settore socio-sanitario e a colmare il *digital divide* dei centri minori della Sardegna.

Nel campo dell'istruzione e ricerca vanno infine ricordati i 50 interventi previsti dalla Misura 3.12 nel settore dell'edilizia scolastica attraverso i quali la capienza dei laboratori è stata portata a 1.236 posti. Tale dato è destinato a incrementarsi a fine periodo.

## FSE

Il quadro finanziario del FSE presenta pagamenti certificati alla data del 31.12.2007 per € 576.030.299,44, che corrispondono al 77% della dotazione finanziaria del fondo, mentre le risorse allocate corrispondono al 96%, con impegni per € 715.668.199,97. Nel corso del 2007 si è avuto un incremento degli impegni di circa 97 Meuro e dei pagamenti certificati di 94,5 Meuro.

L'analisi di tali dati evidenzia come le difficoltà di allocazione delle risorse, registrate nei precedenti rapporti sono state superate, al punto che si può dedurre che se anche nel corso del 2008 il *trend* degli impegni rimarrà lo stesso, verrà raggiunto senza problemi l'obiettivo della



totale  
allocazione  
delle risorse  
finanziarie del  
Fondo.

Appare un po' più problematica la situazione dell'erogazione delle risorse, che alla data del presente rapporto deve ancora

certificare il 33% delle risorse disponibili. Si deve però, valutare l'azione trainante di

Misure, come

la 3.2, che mostra dati finanziari in *overbooking*, sia dal lato degli impegni, sia dal lato dei pagamenti (rispettivamente € 202.935.201,82 e € 173.804.999,23) ed anche la buona *performance* del Programma *Master and Back*, trasversale a ben 9 misure del fondo, che dopo una prima fase di assestamento, nel corso del 2007 ha manifestato una vistosa accelerazione della spesa.

La situazione evidenziata ancora non consente un'analisi dei risultati del Programma: su 21 misure afferenti il Fondo, si è potuto quantificare gli indicatori di risultato solo per 5 misure. Tali quantificazioni sono peraltro parziali, in quanto, ad esclusione della misura 3.2, sono relative a indicatori di misure che non hanno completato l'allocazione della propria dotazione finanziaria. Si riporta di seguito una tabella di sintesi con gli indicatori quantificati per misura. Il commento all'indicatore rilevato per la misura 1.8 è inficiato dalla mancanza del *target* atteso di riferimento; con riferimento alla misura 3.2 si evidenzia che, alla data di riferimento, il valore registrato per l'indicatore è ancora parziale pertanto, data l'ottima *performance* della misura non dà pienamente conto dei risultati ottenuti che si presume confermeranno quelli attesi. L'indicatore "Beneficiari delle politiche" della misura 3.4, fornisce un dato parziale in quanto, alla data del presente rapporto, sono in corso gli *iter* più importanti della misura che incidono sull'indicatore. Con riferimento alla misura 4.6 si evidenzia che, alla data di riferimento, si sono rilevati i valori dell'indicatore relativi esclusivamente ai progetti finalizzati all'assunzione. È pertanto ancora

difficile una verifica del contributo della misura, in termini di risultato, agli obiettivi previsti dal programma. Tale verifica si rimanda al termine del programma, momento in cui si disporrà dei dati complessivi. Il dato esposto evidenzia comunque una prospettiva positiva rispetto all'obiettivo dichiarato.

Si precisa, infine, che i dati relativi agli indicatori di risultato di tutte le misure, accompagnati dagli opportuni commenti, saranno resi disponibili nel Rapporto finale di esecuzione.


**Tabella riepilogativa indicatori di risultato valorizzati**

<b>Misura 1.8 – Formazione per le misure dell'Asse I – FSE</b>			
<b>Descrizione indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Risultati effettivi</b>
<i>Corsi ambientali post-qualifica</i>	n.	-	53
<b>Misura 3.2 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro – FSE</b>			
<b>Descrizione indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Risultati effettivi</b>
<i>Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno trovato impiego/totale trattati)</i>	%	45	28,43
<b>Misura 3.4 – Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati – FSE</b>			
<b>Descrizione indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Risultati effettivi</b>
<i>Beneficiari delle politiche</i>	n.	7.000	320
<b>Misura 3.8 – Istruzione e formazione permanente – FSE</b>			
<b>Descrizione indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Risultati effettivi</b>
<i>Tasso di copertura (beneficiari/popolazione di riferimento) 25/64</i>	%	1,43	0,06
<b>Misura 4.6 – Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale – FSE</b>			
<b>Descrizione indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultati attesi</b>	<b>Risultati effettivi</b>
<i>Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno trovato impiego/totale trattati)</i>	%	60	45,10

## FEOGA

Al 31.12.2007 le Misure del Fondo risultano totalmente programmate, gli impegni assunti (€ 758.250.365,24) rappresentano infatti il 98% del costo programmato, con un incremento del 20% circa rispetto al valore rilevato l'anno precedente.

I pagamenti certificati, pari a € 588.767.490,19 (76% della dotazione finanziaria del Fondo) sono aumentati



rispetto a quanto registrato alla fine del 2006 di € 125.945.325,67 in valore assoluto e del 27,21% in termini percentuali superando di quasi 2 Meuro l'obiettivo N+2. Nonostante i soddisfacenti valori medi delle capacità di impegno e di spesa a livello di Fondo, lo stato di attuazione mostra comunque dei ritardi per alcune Misure.

Sul versante degli impegni i maggiori ritardi sono dovuti:

- nella Misura 1.9 all'espletamento delle procedure di appalto per la realizzazione delle opere pubbliche, considerata la limitata previsione di costo per l'esecuzione delle opere stesse;
- nella Misura 4.12 al mancato rilascio di pareri, nullaosta, autorizzazioni, nonostante l'introduzione nel Piano paesaggistico di una clausola di salvaguardia delle operazioni finanziate dal POR;
- ai tempi occorrenti per il completamento degli impegni a valere sull'azione 4.13.c, i cui bandi sono stati pubblicati nella seconda metà del 2007;
- nella Misura 4.14 è in corso di completamento l'approvazione da parte dei Consorzi delle varianti ai progetti proposti dai privati, inoltre, nei primi mesi del 2008 sarà completata la progettazione esecutiva e l'affidamento degli appalti per l'esecuzione delle opere pubbliche, che consentirà la completa realizzazione degli interventi compresi nei Progetti locali entro il termine di ammissibilità delle spese.

Altre Misure, pur presentando una buona capacità di impegno, registrano una limitata capacità di spesa dovuta a ritardi:

- nella realizzazione degli interventi finanziati sulla Misura 4.9 da parte delle aziende agricole;

- nell'approvazione delle graduatorie in relazione al bando pubblicato nel 2004 per la Misura 4.11;
- negli accertamenti dei capi di bestiame morti a seguito degli eventi calamitosi (Misura 4.17);
- nel completamento dei corsi di formazione professionale in agricoltura (Misura 4.18);
- nell'espletamento dei controlli per l'erogazione del premio di insediamento ai giovani agricoltori (Misura 4.21).

Al fine di programmare la tempestiva esecuzione delle procedure di accertamento finale e di erogazione del saldo, entro i termini di ammissibilità della spesa, si sta intensificando il monitoraggio delle singole operazioni rilevando che, al 31.12.2007, risultano complessivamente in corso di realizzazione n. 3.366 operazioni di cui ben n. 2.656 sulle Misure gestite da ARGEA (4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.17 e 4.21).

Inoltre, i Responsabili di Misura hanno avviato una vera e propria attività di accompagnamento, di scambio e collaborazione con i Beneficiari finali e in particolare con ARGEA, mirata al rispetto dei cronogrammi attuativi degli interventi.

L'Autorità di Gestione ha invece intensificato l'attività di *audit* con i Responsabili di Misura al fine di conoscere tempestivamente le criticità attuative e individuare puntualmente idonei correttivi da adottare.

Nonostante gli interventi finanziati non siano ancora giunti a completa conclusione, si segnala l'efficacia comunque conseguita da alcune misure FEOGA rispetto agli obiettivi di risultato prefissati.

Relativamente all'**Asse 1 – Risorse naturali**, l'installazione dei contatori pluriaziendali ha consentito il controllo del 46,2% dell'acqua totale erogata dai Consorzi di Bonifica che hanno completato gli interventi, rispetto al valore atteso del 50% al completamento di tutti gli interventi.

Risulta ridotto il tempo di risposta dell'apparato antincendio rispetto alla richiesta di primo intervento a terra (è ormai inferiore ai 14 minuti) e la superficie forestale mediamente percorsa da incendio per singolo evento è, come prefissato, inferiore ai 13,5 ettari.

Con riferimento all'**Asse IV – Sviluppo Locale**, al termine del 2007, il 6,2% delle aziende agricole regionali ha beneficiato del sostegno agli investimenti della Misura 4.9 (*target* 4,4%) e la produttività del lavoro si attesta sui 19.000 Euro superando l'obiettivo del programma (€ 18.000).

La fluttuazione negativa del mercato dei derivati del latte ovino ha provocato negli anni 2004-2006 gravi conseguenze finanziarie e la conseguente caduta dei prezzi all'origine. Tale situazione mostra nell'ultimo anno una ripresa (+9%). Il Programma ha consentito la realizzazione di servizi agli agricoltori per il controllo della qualità del latte, infatti è sottoposto ad analisi il 99% della produzione regionale di latte vaccino e il 98% di latte ovicaprino.

La realizzazione degli interventi di diversificazione delle attività agricole è in forte ritardo, ma il loro completamento potrà determinare anche una migliore offerta di servizi agro-turistici mediante l'introduzione di attività qualificanti (es. fattorie didattiche).

Un altro obiettivo importante raggiunto dalle aziende agricole beneficiarie degli interventi di ricomposizione fondiaria è la dimensione media aziendale di circa 82,38 ettari, ben al di sopra della media regionale e nazionale.

Le infrastrutture realizzate dai Comuni a servizio delle aziende agricole riguardano il potenziamento di elettrodotti (512 aziende agricole servite), di acquedotti rurali (400 aziende agricole servite) e, soprattutto, il miglioramento delle strade rurali (19.250 aziende agricole servite). La conclusione degli interventi in corso di realizzazione consentirà il pieno soddisfacimento del target prefissato.

Il Programma ha finanziato l'insediamento di 2.945 giovani agricoltori, tuttavia permangono le debolezze connesse all'invecchiamento dei conduttori di azienda agricola: l'indicatore generazionale, espresso dal rapporto tra conduttori con meno di 35 anni e di 55 anni ed oltre, si attesta a 0,06, in calo rispetto al dato del 2003 (0,07).




## SFOP

I dati di attuazione finanziaria mostrano chiaramente le forti criticità dello SFOP sia dal lato degli impegni che dei pagamenti. Gli impegni superano appena il 65% dell'intera dotazione finanziaria e i pagamenti raggiungono circa il 52%.

Le criticità si possono ricondurre:

- ai ritardi cumulati sull'approvazione delle graduatorie dei progetti,
- alle difficoltà incontrate dalle imprese per la stipula con le banche e/o le assicurazioni della fideiussione a garanzia dell'anticipazione richiesta;
- nel caso della sottomisura "Attrezzature dei porti da pesca", ai tempi eccessivamente lunghi per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni (es. tutela del paesaggio).



Per la misura 4.7, la mancata approvazione, nell'anno di riferimento, delle graduatorie dei progetti presentati sul bando 2006 ha impedito l'avanzamento degli impegni che avrebbe potenzialmente permesso la crescita della spesa (ad oggi risultano pubblicate le graduatorie relative alla sottomisura 4.7.B "Acquicoltura" e "Trasformazione e commercializzazione" mentre è ancora in corso la valutazione dei progetti presentati sulle sottomisure "Attrezzature dei porti da pesca").

Il livello dei pagamenti certificati pari a € 27.229.191,80 è risultato, al termine del 2007,

inferiore all'obiettivo minimo di spesa necessario per evitare il disimpegno automatico. L'Autorità di Gestione ha richiesto, alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento CE 1260/99, la sospensione dell'applicazione della regola del disimpegno automatico per quasi 2,8 Meuro di cui circa la metà di quota SFOP.

L'effetto dei progetti sospesi non è comunque sufficiente a coprire la differenza tra spese rendicontate e *target*.

La nota della Commissione Europea del 27 febbraio 2008, ha comunicato l'applicazione della regola n+2 e la conseguente rettifica della dotazione finanziaria del Fondo, con la decurtazione di € 8.154.691,24 (risorse SFOP, comunitarie e nazionali).

Per portare a compimento la chiusura del Programma l'Autorità di Gestione ha intensificato l'attività di *audit* con il Responsabile delle Misure Sfop, al fine di conoscere tempestivamente le criticità attuative e individuare puntualmente idonei correttivi da adottare.

In merito al conseguimento dei risultati prefissati, per le Misure cofinanziate dallo SFOP, gli obiettivi previsti per la fine del programma sembrano conseguiti:

- i volumi d'acquacoltura intensiva sono 450.000 metri cubi e la superficie utilizzata per l'acquacoltura estensiva è il 90% della superficie degli stagni e delle lagune della Regione;

- le imbarcazioni di piccolo strascico riconvertite rappresentano l'85% delle imbarcazioni di piccolo strascico riconvertibili ed i pescatori riconvertiti o diversificati sono il 5% del totale dei pescatori.

**Allegato 1: Reg. (CE) n. 2792/99 – Allegato I – Stato di avanzamento dei Programmi**

**Allegato 2: Tabelle degli indicatori comuni per la sorveglianza della programmazione dello sviluppo rurale**

**Allegato 3: Progetti significativi per lo sviluppo**