

Programma Operativo
della Regione Autonoma della Sardegna
2000-2006

AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA



5° RAPPORTO INTERMEDIO

Aggiornamento della valutazione intermedia (schede di misura)

V.1.1

Cagliari, 30 ottobre 2008

INDICE

1	PREMESSA: I CONTENUTI DEL DOCUMENTO	3
2	L'ANALISI DELLE DINAMICHE DELLE VARIABILI DI ROTTURA	4
2.1	La metodologia di analisi	4
2.2	L'interpretazione del grafico.	6
2.3	Le dinamiche delle variabili di rottura in Sardegna	7
3	L'ANALISI DELL'ATTUAZIONE, DEI RISULTATI E DEGLI IMPATTI PER MISURA	9
3.1	La metodologia di analisi e la struttura delle schede di misura	9
3.2	Le schede di misura	10

1 PREMESSA: I CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Questo rapporto offre una panoramica completa, di sintesi ed analitica, delle evidenze quantitative che hanno caratterizzato l'attuazione del POR Sardegna a pochi mesi dalla sua definitiva chiusura.

La ricognizione sistematica dell'insieme degli indicatori di attuazione, di realizzazione, di risultato e di impatto, oltre che delle variabili di rottura, anche se in qualche caso penalizzata da un inevitabile ritardo nella produzione dei dati, può in questa fase fornire indicazioni finalmente significative sull'intervento finanziato dal Programma e sui suoi primi effetti, coerentemente con lo schema che, con la scelta degli indicatori e la fissazione dei target, era definito all'interno del Programma stesso fin dall'inizio.

Una prima parte del documento analizza l'impatto complessivo del Programma attraverso l'andamento delle variabili di rottura in Sardegna nel periodo 2000-2006, messe a confronto con quelle delle altre regioni d'Italia.

La seconda parte presenta, per ogni misura, per ogni singola misura i dati relativi alla sua attuazione finanziaria e fisica e l'andamento degli indicatori di risultato e di impatto di pertinenza, confrontati con i rispettivi target.

2 L'ANALISI DELLE DINAMICHE DELLE VARIABILI DI ROTTURA

Il processo induttivo di analisi, di cui al capitolo successivo, prende le mosse dai dati di attuazione e indaga sulla possibilità che ciascuna misura ha di produrre gli effetti (realizzazioni, risultati e impatti) che il POR le chiede.

Questo approccio, almeno in teoria, consente una lettura molto articolata dell'efficacia del Programma, mettendo in luce anche fenomeni di rilievo più qualitativo che quantitativo. La contropartita di questi vantaggi è nella difficoltà di pervenire, per la stessa via, ad una valutazione di sintesi, ma è soprattutto nell'impossibilità di apprezzare gli effetti "di sistema" del Programma, dovuti all'integrazione tra misure e tra strategie ed al loro impatto complessivo sulla realtà socioeconomica regionale.

Non è necessario spendere molte parole per sottolineare la centralità di questo tema: la scelta stessa dell'unitarietà del documento programmatico per una gamma tanto ampia di obiettivi e di politiche la testimonia.

A questi limiti del processo induttivo si può ovviare solamente attraverso un processo inverso di analisi che, partendo dalle dinamiche relative e assolute delle grandezze macro considerate sensibili alla strategia del Programma, arrivi a determinare se l'attuazione può aver giocato un ruolo apprezzabile nel determinarle.

Tali grandezze sono espressamente indicate dal POR stesso, e sono le c.d. variabili di rottura.

Ad esse si riconosce una duplice funzione:

- o per un verso rappresentano i "sensori" principali dell'efficacia del Programma nel suo complesso: in mancanza di un'effettiva svolta nelle loro dinamiche (la "rottura", appunto) il bilancio dell'attuazione non potrà essere considerato pienamente positivo;
- o per altro verso esse (o almeno parte consistente di esse¹) hanno anche un ruolo strumentale nella strategia globale, sono cioè le leve su cui essa intende agire prioritariamente per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo generale. In questo senso non sono soltanto l'effetto che misura l'efficacia del Programma, ma anche la causa che la determina.

Ciò che conferisce alle variabili di rottura questa valenza è anche la loro precisa identificabilità e misurabilità che, al contrario, gli obiettivi globali non hanno, pur avendo una funzione omologa.

Se le variabili di rottura sono rappresentate da indicatori misurabili (e misurati) non è invece definito in termini operativi cosa si intenda con "rottura", cioè quale sia la soglia (in termini assoluti o relativi) cui si devono commisurare i risultati del Programma.

2.1 La metodologia di analisi

Le variabili di rottura possono essere rappresentate come punti in uno stesso spazio cartesiano bidimensionale.

Le coordinate dei punti-variabili definiscono le posizioni relative della regione Sardegna rispetto ai livelli medi nazionali: l'asse delle Y rappresenta la posizione relativa della regione Sardegna rispetto all'Italia nell'anno di inizio del programma (anno 2000); l'asse delle X rappresenta la posizione relativa della regione Sardegna rispetto all'Italia nel più recente anno per cui sono disponibili i dati di rottura (generalmente il 2006).

La posizione relativa della Regione Sardegna rispetto al livello nazionale è misurata in termini di scarto standardizzato corretto per segno, che rappresenta, secondo un'opportuna trasformazione, la differenza che esiste tra il valore assunto dalla variabile sulla regione Sardegna ed il valore assunto dalla variabile sull'intero territorio nazionale.

Più in particolare:

Sia V la matrice tridimensionale di dimensione 13 (numero delle variabili di rottura) x 21 (numero delle 20 regioni italiane + Italia) x 5 (numero degli anni con disponibilità dei dati: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006).

Sia il suo generico elemento $V_{(i,u,t)}$ il valore della variabile di rottura i sull'unità territoriale u al tempo t , con:

¹ Cioè quelle che nel modello macroeconomico sottostante al QCS sono individuate come variabili endogene.

$i = 1, 2, \dots, 13$

$u = 1, 2, \dots, 21$

$t = 2000, 2001, \dots, f_i$

$f_i = 2006$ (se 2006 è il più recente anno con di disponibilità di dati per la variabile i)

Sia: $R_i(X_i, Y_i)$

Il punto che rappresenta sul grafico la generica variabile di rottura R_i , di coordinate X_i e Y_i ,

con $i = 1, 2, \dots, 13$.

Le coordinate X_i e Y_i sono pari agli scarti standardizzati corretti per segno, così come espressi dalle formule (5) e (6).

Lo scarto standardizzato corretto per segno si basa sulla differenza tra il valore assunto dall'indicatore in Sardegna ed il corrispettivo valore di riferimento italiano:

$$X_i = (V_{(i, \text{Sardegna}, f_i)} - V_{(i, \text{Italia}, f_i)}) \quad (1)$$

$$Y_i = V_{(i, \text{Sardegna}, 2000)} - V_{(i, \text{Italia}, 2000)} \quad (2)$$

Naturalmente una differenza del tipo (1) o (2) negativa indica che il valore dell'indicatore in Sardegna è inferiore al livello nazionale. Pertanto, se l'indicatore è positivamente correlato con il processo di sviluppo socio-economico (come accade per la maggior parte delle variabili di rottura), allora una differenza negativa indica una performance regionale peggiore rispetto al riferimento medio nazionale e dunque che un qualche ritardo di sviluppo deve ancora essere colmato. Se viceversa l'indicatore è negativamente correlato con lo sviluppo socio-economico (come accade per R2b, R7, R12, ed R13), allora una differenza negativa, ossia una posizione regionale al di sotto del livello nazionale, indica una performance regionale migliore del riferimento medio nazionale.

Al fine di omogeneizzare l'interpretazione, si è proceduto a correggere per segno le differenze di tipo (1) e (2). Si è cioè cambiato il segno delle differenze associate a quelle variabili di rottura che sono negativamente correlate con lo sviluppo socio-economico. Si è pervenuti dunque alle espressioni:

$$X_i = CS_i * [(V_{(i, \text{Sardegna}, f_i)} - V_{(i, \text{Italia}, f_i)})] \quad (3)$$

$$Y_i = CS_i * [(V_{(i, \text{Sardegna}, 2000)} - V_{(i, \text{Italia}, 2000)})] \quad (4)$$

Dove:

$CS_i = +1$ se R_i è positivamente correlata con lo sviluppo

$CS_i = -1$ se R_i è negativamente correlata con lo sviluppo

Il vantaggio di utilizzare queste espressioni è che, indipendentemente dal segno della correlazione tra la variabile R_i ed il processo di sviluppo socio-economico, una coordinata negativa indica comunque una performance regionale peggiore del riferimento medio nazionale, mentre una coordinata positiva implica comunque una performance regionale migliore del riferimento medio nazionale.

Per risolvere il problema connesso alle diverse unità di misura ed alle diverse variabilità regionali e temporali associate alle variabili i , le differenze, oltre che corrette per segno, sono state anche standardizzate, ossia sono state rivalutate con pesi inversamente proporzionali allo scostamento quadratico medio dei valori regionali dal livello nazionale.

In questo modo uno scarto dal livello nazionale che sia in valore assoluto uguale per la variabile i e per la variabile j , assume una importanza diversa a seconda della variabilità regionale dei due indicatori: in particolare esso avrà importanza maggiore per l'indicatore in cui le differenze regionali dal livello nazionale sono più ridotte, il che consente di effettuare confronti tra le diverse variabili di rottura, tenuto costante l'anno di riferimento. Inoltre la struttura dei pesi, un vettore 13×1 , è tenuta costante sia per l'asse X (situazione finale) che per l'asse x (situazione iniziale), in modo da rendere commensurabili le grandezze lungo i due assi e permettere confronti non solo tra più variabili nello stesso tempo, ma anche tra la stessa variabile in tempi diversi. In dettaglio la struttura dei pesi è così definita: per ogni variabile i e per ogni anno da 2000 a f_i è definita la serie temporale delle misure di scostamento quadratico medio dei valori regionali dal valore Italia. Su questa serie temporale è calcolata una media aritmetica, la quale esprime il peso da associare agli scarti riferiti alla variabile i .

In definitiva allora le coordinate X_i e Y_i sul piano del punto variabile R_i sono date da:

$$X_i = CS_i * [(V_{(i, \text{Sardegna}, f_i)} - V_{(i, \text{Italia}, f_i)})] / [(Me_i(SQME_{it}))] \quad (5)$$

$$Y_i = CS_i * [(V_{(i, Sardegna, 2000)} - V_{(i, Italia, 2000)})] / [Me_i (SQME_{it})] \quad (6)$$

Dove:

$CS_i = +1$ se R_i è positivamente correlata con lo sviluppo

$CS_i = -1$ se R_i è negativamente correlata con lo sviluppo

$$SQME_{it} = \sqrt{\frac{\sum_{U=1}^{20} (V_{(i,u,t)} - V_{(i, Italia, t)})^2}{20}} :$$

scostamento quadratico medio regionale (i.e. dei valori regionali dal valore Italia) al tempo t per la variabile i

$$Me_i (SQME_{it}) = \frac{\sum_{t=2000}^{f_i} (SQME_{it})}{f_i - 2000 + 1} :$$

media aritmetica degli scostamenti quadratici medi regionali osservati negli ultimi anni per la variabile i

2.2 L'interpretazione del grafico.

Ogni variabile di rottura R_i è individuata sul piano dalla coppia di coordinate X_i e Y_i .

La coordinata X_i della variabile R_i è la differenza tra il valore regionale sardo ed il livello nazionale nell'anno 2006² rispetto all'indicatore i, espressa in unità di scostamento quadratico medio, e corretta per segno.

In altre parole, data una variabile di rottura R_i , un valore negativo di X_i , ad esempio $X_i = -1.5$, significa che, relativamente alla variabile R_i , e nell'anno 2004, la Sardegna è in una situazione peggiore rispetto a quella del livello medio nazionale, e che la sua situazione è peggiore nella misura di 1,5 volte la differenza media che esiste tra le varie Regioni e l'Italia.

Date due variabili di rottura R_i e R_j , il caso $X_i < X_j$ implica che, nell'anno 2006, la posizione relativa della Sardegna rispetto all'Italia ottenuta valutando R_i è peggiore della posizione relativa della Sardegna rispetto all'Italia ottenuta valutando R_j , e che essa è tanto peggiore quanto maggiore è la distanza che separa X_i e X_j . Se ad esempio $X_i = -0,5$ e $X_j = -2,5$, si ha che nel 2006 il ritardo della Sardegna rispetto all'Italia è molto più preoccupante per la variabile X_j di quanto non sia per la variabile X_i . Considerazioni analoghe valgono relativamente all'asse Y , con la sola differenza che esse sono tutte da riferirsi all'anno 2000.


Per ogni variabile R_i è poi possibile confrontare le coordinate X_i e Y_i , ossia la posizione relativa della Sardegna rispetto all'Italia nell'anno 2006 e nell'anno 2000. Se $X_i = Y_i$ allora si può concludere che, per la variabile R_i , la posizione relativa della Sardegna rispetto all'Italia è immutata nel tempo.

Se $X_i > Y_i$ allora la posizione della relativa della Sardegna rispetto all'Italia è migliorata nel tempo, mentre se $X_i < Y_i$ la posizione relativa della Sardegna rispetto all'Italia, per la variabile R_i , è peggiorata nel tempo.

Poiché il luogo geometrico dei punti tali che $X_i = Y_i$ è la bisettrice del primo e terzo quadrante del piano cartesiano, la posizione di una data variabile di rottura R_i all'interno della Fig. 1 può essere interpretata secondo lo schema riprodotto in Tab. 1.

² In realtà, si riferiscono al 2006 le variabili R1, R2a, R3, R5, R8, R13. Le variabili R2b, R4, R7, R9 ed R10 sono aggiornate al 2005. Le variabili R6, R11 ed R12 sono invece aggiornate al 2007.

Fig. 1. Rappresentazione delle variabili di rottura sul piano cartesiano



Tab. 1. Significato dei settori della Fig. 1

Settore	Posizione della Sardegna rispetto all'Italia - 2000	Posizione della Sardegna rispetto all'Italia - 2006	Posizione relativa della Sardegna 2000-2006
I	migliore	migliore	peggiorata
II	migliore	migliore	migliorata
III	peggiore	migliore	molto migliorata
IV	peggiore	peggiore	migliorata
V	peggiore	peggiore	peggiorata
VI	migliore	peggiore	molto peggiorata

Se con il termine “rottura” si intende non un semplice miglioramento delle posizioni relative della regione ma un suo vero e proprio capovolgimento, o comunque un pieno recupero del ritardo che la caratterizzava (com'è del resto nella definizione dell'obiettivo 1), si può dire che l'“area di rottura” corrisponde al quadrante in basso a destra (III settore) che indica che la Sardegna è passata, dal 2000 al 2006, da una posizione peggiore della media italiana ad una migliore.

Naturalmente tutte posizioni prossime all'area di rottura, nei settori II e, soprattutto, IV sono da considerare comunque positive poiché, se non vi è stata inversione di segno, si è assistito ad un miglioramento relativo della posizione regionale. Discorso inverso vale per l'area speculare rispetto alla bisettrice, cioè nei settori V, VI e I, anche se in quest'ultimo, pur essendo peggiorata la posizione relativa, la Sardegna rimane comunque in una posizione migliore della media.

2.3 Le dinamiche delle variabili di rottura in Sardegna


Alla luce di questa chiave interpretativa è quindi possibile esprimere una valutazione sull'andamento delle variabili di rottura in Sardegna e in Italia, rappresentato nella Fig. 2.

Una prima osservazione è che non vi sono variabili nell'“area di rottura”, ma soltanto ai suoi margini (R13: Crimini violenti per 10.000 abitanti ed R3: Giornate di presenza nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante).

Un posizione rimarchevole è quella della variabile R4 - Investimenti fissi lordi in percentuale del PIL che, già nel 2000 migliore in Sardegna che in Italia, è ulteriormente migliorata fino al 2005.

È invece peggiorata sostanzialmente la posizione rispetto agli investimenti esteri (R5), che era in linea con il valore medio nazionale nel 2000 e nel 2006 è più di una volta e mezzo lo scarto medio di tutte le regioni rispetto all'Italia.

Fig. 2. Le variabili di rottura in Sardegna in rapporto all'Italia



Tab. 2. Elenco delle variabili di rottura

R1	Valore delle esportazioni di merci in % del PIL
R2a	Valore delle importazioni di merci in % del PIL
R2b	Importazioni nette in % del PIL
R3	Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante
R4	Investimenti fissi lordi in percentuale del PIL
R5	Investimenti diretti lordi dall'estero in Italia su investimenti diretti netti in EU15 (‰)
R6	Forze di lavoro in età 15-64 anni sul totale della popolazione in età 15-64 anni (%)
R7	Unità di lavoro irregolari sul totale delle unità di lavoro (%)
R8	Quota % del valore delle esportazioni dei prodotti ad elevata crescita della domanda mondiale sul totale delle esportazioni
R9	Spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo intra muros della Pubblica Amministrazione, dell'Università e delle imprese pubbliche e private in percentuale del PIL
R10	Unità di lavoro nel settore delle "Attività immobiliari e imprenditoriali" sul totale delle unità di lavoro dei servizi destinabili alla vendita (%)
R11	Persone di 14 anni e più che hanno partecipato a riunioni di volontariato, di associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace o hanno svolto attività
R12	Differenziale dei tassi attivi a breve termine sui finanziamenti per cassa con il Centro-Nord
R13	Crimini violenti per 10.000 abitanti

Il segnale, nel complesso, più positivo, viene dalla variabile R12 - Differenziale dei tassi attivi a breve termine sui finanziamenti per cassa con il Centro-Nord, che si è molto ridotto ed è ora il più basso tra le regioni del Mezzogiorno.

Sono migliorate tra il 2000 e il 2006, anche se in misura più contenuta, le posizioni delle due variabili R1 (valore delle esportazioni di merci in % del PIL) e R2a (valore delle importazioni di merci in % del PIL), ad indicare un maggiore grado di apertura verso l'esterno dell'economia sarda. Si deve tuttavia tener presente che in questa evoluzione ha avuto un peso determinante, in un caso come nell'altro, il settore della raffinazione del petrolio.

Migliora anche il grado di indipendenza economica (R2b), ma rimane ben al di sotto della media.

Tutte le altre variabili si addensano intorno alla bisettrice, e quindi non registrano significative evoluzioni tra il 2000 e il 2006.

3 L'ANALISI DELL'ATTUAZIONE, DEI RISULTATI E DEGLI IMPATTI PER MISURA

L'obiettivo di questa parte del rapporto è quello di fornire uno strumento sistematico e completo di analisi dell'attuazione del POR Sardegna e dei suoi risultati, articolato per misura.

Un percorso standardizzato di analisi quantitativa, articolato attraverso i dati dell'attuazione finanziaria, di realizzazione, di risultato e di impatto, elaborati con modalità e in forme omogenee, consente tanto una lettura verticale dell'attuazione di ogni singola misura a partire dalle risorse fino ai primi impatti, quanto una lettura orizzontale, capace di dar conto, attraverso il confronto tra tabelle e grafici omologhi per misure diverse, del diverso grado di efficacia che ha caratterizzato l'attuazione delle differenti politiche perseguite con il POR.

3.1 La metodologia di analisi e la struttura delle schede di misura

L'analisi delle misure consiste innanzitutto in un compendio dei dati finanziari e fisici dell'attuazione ricavati da due diverse fonti:

1. il Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2007;
2. i dati registrati dal sistema Monit al 30 aprile 2008.

Ad esso si aggiunge una rappresentazione degli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto e dei relativi target, elaborata a partire da:

3. il Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2007, per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione ed alcuni indicatori di risultato;
4. le fonti statistiche disponibili (ISTAT ed altre a carattere settoriale), opportunamente elaborate, per quello che riguarda parte degli indicatori di risultato e gli indicatori di impatto.

Nella prima parte (*avanzamento finanziario*) sono riportati:

- o la spesa pubblica totale programmata per la misura per l'intera durata del Programma,
- o il confronto tra spesa programmata di competenza, gli impegni e i pagamenti alla stessa data,
- o il grafico dell'andamento della spesa programmata e dei pagamenti e i livelli "virtuali" (ovvero per misura) di disimpegno previsti al termine di ogni anno.

Nella seconda parte (*progetti finanziati*) sono riportati:

- o i dati e i rapporti salienti numerici e finanziari dei progetti registrati dal sistema di monitoraggio al 31 dicembre 2006,
- o i dati relativi ai progetti ultimati, quelli cioè i cui pagamenti sono almeno pari al 90% del contributo ammesso (purché superiori al 99% dei relativi impegni),
- o il grafico dell'avanzamento dei progetti, nel quale i rapporti tra pagamenti e contributo ammesso per singolo progetto (ordinati in maniera decrescente) sono rapportati al valore (cumulato) complessivo dei progetti ammessi: tanto più la curva è elevata quanto più i progetti sono prossimi al completamento,
- o il cartogramma della distribuzione dei progetti³ per comune, con due indicazioni: il valore medio (contributo ammesso) dei progetti per abitante nel singolo comune (se superiore o inferiore alla media regionale) e il valore medio dei progetti nel singolo comune,
- o l'elenco dei primi cinque progetti per contributo ammesso, con la relativa quota rispetto al totale della spesa programmata per la misura e la percentuale di avanzamento (pagamenti/contributo ammesso).

Nella terza parte (*indicatori di realizzazione*) è riportato:

- o l'istogramma dei rapporti percentuali tra i valori 2007 degli indicatori di realizzazione pertinenti la misura e il relativo valore target di fine programma.

Nella quarta parte (*indicatori di risultato ed impatto*) sono riportati:

³ I progetti su cui si basa il cartogramma possono non essere tutti quelli registrati per la misura. Per alcuni progetti, infatti, non è nota l'attribuzione territoriale, per altri non è possibile.

- o gli istogrammi dei rapporti percentuali tra i valori 2007 degli indicatori di risultato pertinenti la misura e il relativo valore target di fine programma, per tutti gli indicatori per i quali non è stato possibile ricostruire una serie storica,
- o i grafici relativi alle dinamiche dal 2000 al più recente anno disponibile degli indicatori di risultato e di impatto per la Sardegna e per l'Italia, con l'indicazione del valore target di fine programma.

AVVERTENZE

Le modifiche intervenute a seguito della rimodulazione del 2004 sono state recepite ed intergrate nell'attuale struttura del presente documento.

La scelta fatta dal valutatore è stata quella di mantenere la “*continuità*” che, di fatto, esiste tra le misure interessate dalla suddetta rimodulazione⁴. A tal fine alcune misure sono state aggregate, anche in termini di dotazione finanziaria, sotto un'unica denominazione e sono state trattate congiuntamente sotto un'unica scheda di misura.

Si sottolinea inoltre che nell'analisi, si è preferito adottare varie fonti di dati e informazioni, aggiornate in epoche differenti. Per tale motivo la parte quantitativa è aggiornata al 31 dicembre 2006 mentre quella qualitativa può fare riferimento a date diverse, a seconda delle fonti disponibili. Tale scelta, pur comportando, all'interno di una stessa scheda di misura, la non perfetta linearità delle informazioni riportate, ha permesso di evidenziare le reali dinamiche attuative del Programma.

3.2 Le schede di misura

Nelle pagine successive sono riportate le schede di misura.

⁴ Si fa riferimento in particolare alle misure relative alla formazione che inizialmente erano state inserite nei rispettivi assi e successivamente sono state fatte confluire nell'asse 3, dando luogo a nuove misure.

Misura 1.1-Ciclo integrato dell'acqua

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

527,9 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	527,9	100,0
Impegni	591,3	112,0
Pagamenti	531,1	100,6

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	238
Contributo ammesso totale	730,9 M€
Pagamenti totali	530,9 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	138,5 %
Dimensione media dei progetti	3.070.991 €
Avanzamento medio dei progetti	72,6 %


Progetti ultimati

Numero	165	69,3 % del totale
Contributo ammesso	470,9 M€	64,4 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 04 - COLL. SERB. MULARGIA AGLI IMP. POTAB. AREA URBANA CAGLIARI	€ 41.978.556	8,0%	84,1%
2 01 - DERIVAZ. BASSO FLUMENDOSA - COLLEG. SERB. MULARGIA A M.TE SU REI	€ 38.835.211	7,4%	80,4%
3 06 - SCH. 3 CASTELDORIA - REALIZZ. IMP. POTAB. DI PEDRA MAJORE	€ 21.174.733	4,0%	68,4%
4 05 - SCH. 39 10 LOTTO - COLLEGAM. S. VITO, VILLAPUTZU E MURAVERA	€ 20.658.276	3,9%	46,6%
5 RILOCALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE IN LOCALITA' CANIGA - COMUNE DI SASSAI	€ 18.056.435	3,4%	80,4%

Misura 1.1-Ciclo integrato dell'acqua


INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Irregolarità nella distribuzione dell'acqua segnalate dalle famiglie (%)



Misura 1.2-Ciclo integrato dell'acqua: sistemi irrigui aree agricole

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

43,5 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	43,5	100,0
Impegni	51,9	119,4
Pagamenti	42,1	96,7

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	36
Contributo ammesso totale	72,8 M€
Pagamenti totali	42,1 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	167,3 %
Dimensione media dei progetti	2.021.456 €
Avanzamento medio dei progetti	57,8 %


Progetti ultimati

Numero	20	55,6 % del totale
Contributo ammesso	34,6 M€	47,5 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 INT. B - COND. BONIFICA ORISTANESE - RIORDINO IRRIGUO DISTRETTO SERRA ARENA	€ 7.613.518	17,5%	100,0%
2 INT. B CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE - RIORDINO IRRIGUO II LOTTO ESEC.	€ 6.800.000	15,6%	52,6%
3 43 - INT. B CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA - RIFACIMENTO CONDOTTA 3°-4° LOT	€ 6.000.000	13,8%	0,0%
4 INT. A - CONS. BONIF. SARDEGNA MERIDIONALE INSTALLAZIONE SISTEMI DI MISURAZIONI	€ 5.870.009	13,5%	0,0%
5 INTERVENTO A - C.B. DELLA SARDEGNA MERIDIONALE	€ 5.378.940	12,4%	100,0%

Misura 1.2-Ciclo integrato dell'acqua: sistemi irrigui aree agricole

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Misura 1.3-Difesa del suolo

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

275,6 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	275,6	100,0
Impegni	270,7	98,2
Pagamenti	220,4	80,0

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	593
Contributo ammesso totale	458,1 M€
Pagamenti totali	219,8 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	166,2 %
Dimensione media dei progetti	772.597 €
Avanzamento medio dei progetti	48,0 %


Progetti ultimati

Numero	321	54,1 % del totale
Contributo ammesso	179,3 M€	39,1 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 225 TS LAV. SIST. IDRAULICO FOR.LE CANTIERI UFF. CAGLIARI D.A. 2694/00-AFDS CA	€ 11.247.570	4,1%	73,8%
2 167 TS LAVORI DI SIST. IDRAULICO FOR.LE PERIMETRI VARI- IRF TEMPIO	€ 9.070.868	3,3%	100,0%
3 INTERVENTI DI RIASSETTO IDRAULICO AFFERENTE IL BACINO RIU MALU A PROTEZIONE	€ 7.909.031	2,9%	46,4%
4 OPERE DI DIFESA IDRAULICA DELLA CITTÀ DI BOSA	€ 6.643.894	2,4%	0,0%
5 INTERVENTI PER IL RIASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI CAPOTERRA E RIORDINI	€ 6.519.375	2,4%	59,6%

Misura 1.3-Difesa del suolo


INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Superfici a rischio R3+R4 (ha)



Frane registrate
(valori assoluti in scala logaritmica)



Misura 1.4-Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

74,4 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	74,4	100,0
Impegni	90,6	121,8
Pagamenti	69,7	93,8

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	70
Contributo ammesso totale	117,3 M€
Pagamenti totali	69,7 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	157,7 %
Dimensione media dei progetti	1.676.368 €
Avanzamento medio dei progetti	59,4 %


Progetti ultimati

Numero	31	44,3 % del totale
Contributo ammesso	66,4 M€	56,6 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 004-COMPLETAMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO REALIZZAZIONE TERZO FORNO - CASIC	€ 16.000.000	21,5%	98,0%
2 003 - IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA - VILLACIDRO	€ 13.500.000	18,1%	88,5%
3 017 - COMPLETAMENTO IMPIANTO A TECNOLOGIA COMPLESSA SUBAMBITO A1 - CASIC	€ 7.230.397	9,7%	100,0%
4 006 - IMPIANTO SELEZIONE, STABILIZZAZIONE E PRODUZIONE CDR - C.I. OLBIA	€ 6.356.827	8,5%	98,9%
5 IMPIANTO SELEZIONE E STABILIZZAZIONE FRAZIONE ORGANICA	€ 6.014.909	8,1%	3,2%

Misura 1.4-Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento


INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO




Quota di raccolta differenziata RSU (%)




Siti contaminati (valori assoluti)




Rifiuti urbani smaltiti in discarica (numeri indice con base 2000=100)



Rifiuti avviati al recupero (t/anno)



Rifiuti avviati al recupero compreso il recupero energetico (t/anno)



Misura 1.5-Rete ecologica regionale

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

49,3 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	49,3	100,0
Impegni	51,4	104,2
Pagamenti	38,7	78,4

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	87
Contributo ammesso totale	69,0 M€
Pagamenti totali	38,7 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	139,9 %
Dimensione media dei progetti	793.081 €
Avanzamento medio dei progetti	56,1 %


Progetti ultimati

Numero	50	57,5 % del totale
Contributo ammesso	22,6 M€	32,7 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 RISANAMENTO, RECUPERO AMBIENTALE E ACQUISIZIONE STAGNO DI PLATAMONA	€ 4.360.022	8,8%	9,3%
2 RECUPERO DELLE AREE NATURALISTICHE	€ 3.546.510	7,2%	7,5%
3 20 RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE IDRICA	€ 3.098.741	6,3%	68,0%
4 INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AREA SIC DI CAPO TESTA	€ 3.098.741	6,3%	3,3%
5 RISANAMENTO E SISTEMAZIONE DUNE DI CHIA	€ 2.065.828	4,2%	0,0%

Misura 1.5-Rete ecologica regionale

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Misura 1.6-Fonti rinnovabili, potenziamento reti gas, risparmio energetico, ambient. delle reti. Illum.

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

21,9 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	21,9	100,0
Impegni	18,5	84,7
Pagamenti	5,4	24,7

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	17
Contributo ammesso totale	20,7 M€
Pagamenti totali	5,4 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	94,5 %
Dimensione media dei progetti	1.216.476 €
Avanzamento medio dei progetti	26,2 %


Progetti ultimati

Numero	16	94,1 % del totale
Contributo ammesso	0,8 M€	3,9 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 01 ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI CENTRALI IDROELETTRICHE	€ 19.883.000	90,9%	23,2%
2 05 IDROTERME SARDARA S.R.L.	€ 71.800	0,3%	100,0%
3 09 BRESCA DORADA S.R.L.	€ 67.346	0,3%	100,0%
4 29 HOTEL EUCALIPTI TERME S.R.L.	€ 66.898	0,3%	100,0%
5 11 E' AMBIENTE S.R.L.	€ 64.190	0,3%	100,0%

Misura 1.6-Fonti rinnovabili, potenziamento reti gas, risparmio energetico, ambient. delle reti. Illum.


INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Potenza efficiente lorda
impianto fotovoltaico (migliaia di KW)



Misura 1.7-Monitoraggio e controllo ambientale

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

28,5 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	28,5	100,0
Impegni	26,4	92,6
Pagamenti	8,7	30,5

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	19
Contributo ammesso totale	29,5 M€
Pagamenti totali	8,7 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	103,3 %
Dimensione media dei progetti	1.550.753 €
Avanzamento medio dei progetti	29,5 %


Progetti ultimati

Numero	6	31,6 % del totale
Contributo ammesso	1,7 M€	5,7 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 PRIMO STRALCIO FUNZIONALE SIRA INCLUSA FORNITURA SOFTWARE ED HARDWARE A	€ 6.252.955	21,9%	0,0%
2 01 PROGETTO SIRA	€ 4.090.588	14,3%	45,6%
3 INDAGINE, STUDIO DELLE CONOSCENZE QUALITATIVE SULLE ACQUE CORPI IDRICI SARI	€ 3.420.994	12,0%	77,7%
4 REAL.NE SIST. MONIT.GIO SITI INQUINATI AREE INDUST.LI ASSEM,SARROC,OTTAN,P.TOF	€ 3.242.819	11,4%	0,7%
5 REALIZZ.NE DELLA RETE DI MONIT.GGIO QUALIT. QUANTIT. ACQUE SOTTERRANEE SARI	€ 2.480.622	8,7%	0,0%

Misura 1.7-Monitoraggio e controllo ambientale

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Misura 1.9-Prevenzione e sorveglianza degli incendi e ricostituzione boschiva

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

11,0 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	11,0	100,0
Impegni	6,7	60,6
Pagamenti	5,6	51,1

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	104
Contributo ammesso totale	14,3 M€
Pagamenti totali	5,6 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	129,8 %
Dimensione media dei progetti	137.301 €
Avanzamento medio dei progetti	39,4 %


Progetti ultimati

Numero	19	18,3 % del totale
Contributo ammesso	5,7 M€	39,9 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 COSTRUZIONE B.O. PULA	€ 2.300.000	20,9%	0,0%
2 36 - PUNTI DI ATTINGIMENTO - E. F. S. - LOCALITÀ VARIE	€ 2.150.000	19,5%	0,0%
3 3 - ACQUISTO AUTOBOTTI A.I.B.	€ 1.968.156	17,9%	100,0%
4 2 - RISTRUTT. BASE SORGONO (II° LOTTO) A.I.B. DEL C.F.V.A.	€ 1.440.000	13,1%	91,3%
5 37 - ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO SISTEMI AVVISTAMENTO - E. F. S. - LOC. VARIE	€ 600.000	5,5%	0,0%

Misura 1.9-Prevenzione e sorveglianza degli incendi e ricostituzione boschiva


INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO




Tempo di risposta dell'apparato rispetto alla richiesta
(primo intervento a terra) (minuti)



Superficie forestale mediamente percorsa da incendio
per singolo evento (ha)



Superficie forestale totale percorsa dal fuoco
numeri indice con base 2000=100)



Misura 2.1 (ingloba la 2.2)-Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero centri storici abband. a fini culturali e turistici
(In tale scheda le misure 2.1 e 2.2 sono trattate congiuntamente)

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

221,3 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	221,3	100,0
Impegni	192,8	87,1
Pagamenti	150,7	68,1

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	259
Contributo ammesso totale	240,2 M€
Pagamenti totali	150,2 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	108,6 %
Dimensione media dei progetti	927.583 €
Avanzamento medio dei progetti	62,5 %


Progetti ultimati

Numero	98	37,8 % del totale
Contributo ammesso	67,0 M€	27,9 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 041 - 02-PIT CA2- RESTAURO CONSERV. AREA MINERARIA SERBARIU - CARBONIA	€ 11.568.820	5,2%	75,9%
2 038 - 10 P.I.T. SS1 ATTREZZATURE DI SERVIZIO NELLA BORGATA ARGENTIERA - SASSARI	€ 7.707.748	3,5%	8,5%
3 015 MUSEO ARCHEOLOGICO DI OLBIA	€ 7.616.440	3,4%	99,6%
4 049 PALAZZO DI CITTÀ - SASSARI	€ 5.267.188	2,4%	97,2%
5 091 - PALAZZO AYMERICH - MUSEO DEI MENHIR - LACONI	€ 5.249.784	2,4%	96,9%

Misura 2.1 (ingloba la 2.2)-Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero centri storici abband. a fini culturali e turistici
(In tale scheda le misure 2.1 e 2.2 sono trattate congiuntamente)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Misura 2.3-Strutture e servizi per lo spettacolo

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

156,8 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	156,8	100,0
Impegni	158,1	100,8
Pagamenti	114,9	73,3

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	155
Contributo ammesso totale	181,5 M€
Pagamenti totali	114,9 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	115,7 %
Dimensione media dei progetti	1.170.817 €
Avanzamento medio dei progetti	63,3 %


Progetti ultimati

Numero	92	59,4 % del totale
Contributo ammesso	61,5 M€	33,9 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 36PBC AUDITORIUM COMUNALE DI SASSARI	€ 11.475.688	7,3%	67,5%
2 55PBB RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO DI STATO	€ 9.657.744	6,2%	66,6%
3 21PBC TEATRO MASSIMO DI CAGLIARI	€ 7.746.853	4,9%	46,8%
4 88 CA4 CITTÀ OTT. - AMPLIAMENTO TEATRO COMUNALE -	€ 6.900.000	4,4%	2,4%
5 89 CA4 CITTÀ OTT. - SISTEMAZIONE PIAZZA NAZZARI E PARCHEGGIO INTERRATO	€ 5.803.800	3,7%	4,1%

Misura 2.3-Strutture e servizi per lo spettacolo


INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO




Rappresentazioni teatrali e musicali
(numeri indice con base 2000=100)



Biglietti venduti per rappresentazioni teatrali e musicali
(numeri indice con base 2000=100)



Spesa per rappresentazioni teatrali e musicali
(numeri indice con base 2000=100)



Misura 3.1-Organizzazione dei servizi per l'impiego

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

46,8 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	46,8	100,0
Impegni	40,9	87,4
Pagamenti	33,3	71,1

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	10
Contributo ammesso totale	45,5 M€
Pagamenti totali	33,3 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	97,1 %
Dimensione media dei progetti	4.546.215 €
Avanzamento medio dei progetti	73,2 %


Progetti ultimati

Numero	3	30,0 % del totale
Contributo ammesso	4,2 M€	9,1 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 3 SERVIZI E PRODOTTI FINALIZZATI ALLA PROG. E REALIZZ. E AVVIO DEL SIL	€ 19.618.228	41,9%	86,5%
2 4 ATTIVAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI PROVINCIA CAGLIARI	€ 7.453.387	15,9%	44,4%
3 6 ATTIVAZIONE SERVIZI SPERIMENTALI PROVINCIA SASSARI	€ 4.021.382	8,6%	57,5%
4 7 ATTIVAZIONE SERVIZI SPERIMENTALI PROVINCIA ORISTANO	€ 4.000.370	8,5%	68,7%
5 5 ATTIVAZIONI DI SERVIZI SPERIMENTALI PROVINCIA NUORO	€ 3.332.566	7,1%	88,4%

Misura 3.1-Organizzazione dei servizi per l'impiego


INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Disoccupazione di lunga durata (in cerca da più di 12 mesi/in cerca totali) (%)



Misura 3.2 (ingloba la 3.3)-Inserimento e reinsertimento nel mercato del lavoro

(In tale scheda le misure 3.2 e 3.3 sono trattate congiuntamente)

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

221,6 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	221,6	100,0
Impegni	258,3	116,6
Pagamenti	225,5	101,8

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	1.206
Contributo ammesso totale	258,3 M€
Pagamenti totali	225,4 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	116,6 %
Dimensione media dei progetti	214.157 €
Avanzamento medio dei progetti	87,3 %


Progetti ultimati

Numero	1.070	88,7 % del totale
Contributo ammesso	234,6 M€	90,8 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 030063 OPERATORE DEL RECUPERO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	€ 418.525	0,2%	52,7%
2 030081 - IMPIEGATO DI AGENZIA TURISTICA	€ 405.347	0,2%	91,0%
3 040228 CAMERIERE SALA E BAR	€ 383.543	0,2%	99,8%
4 030129 IMPIEGATO DI AGENZIA TURISTICA	€ 376.673	0,2%	66,4%
5 030209 CAMERIERE DI SALA E BAR	€ 376.456	0,2%	91,9%


Misura 3.2 (ingloba la 3.3)-Inserimento e reinsertimento nel mercato del lavoro

(In tale scheda le misure 3.2 e 3.3 sono trattate congiuntamente)


INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Tasso di disoccupazione dei giovani 15-24 (%)



Tasso di disoccupazione degli adulti 25-64 (%)



Misura 3.4-Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

41,9 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	41,9	100,0
Impegni	27,0	64,3
Pagamenti	21,6	51,6

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	102
Contributo ammesso totale	29,1 M€
Pagamenti totali	21,4 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	69,5 %
Dimensione media dei progetti	285.775 €
Avanzamento medio dei progetti	73,4 %


Progetti ultimati

Numero	66	64,7 % del totale
Contributo ammesso	15,3 M€	52,4 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 060071 CO.F.E.R. (CORSI DI FORMAZIONE D'ECCELLENZA PER RISTRETTI)	€ 640.000	1,5%	64,1%
2 035 - CREA. DI CENTRI DI SERV. PER INS. LAV. DI SOG. SVANTAGGIATI - THIESI	€ 500.963	1,2%	69,9%
3 060067 RECUPERO E CREATIVITÀ UNO	€ 491.766	1,2%	69,5%
4 060074 - AGO E FILO PER LA LIBERTÀ	€ 484.000	1,2%	66,7%
5 060069 RECUPERO E CREATIVITÀ UNO	€ 480.000	1,1%	0,0%

Misura 3.4-Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati


INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO




Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno trovato impiego/totale trattati) (%)



Tasso di occupazione dei soggetti con licenza elementare o nessun titolo (%)



Tasso di occupazione delle femmine con licenza elementare o nessun titolo (%)



Misura 3.5-Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

9,0 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	9,0	100,0
Impegni	6,0	66,2
Pagamenti	5,9	65,2

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	9
Contributo ammesso totale	6,0 M€
Pagamenti totali	5,9 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	66,2 %
Dimensione media dei progetti	662.236 €
Avanzamento medio dei progetti	98,5 %


Progetti ultimati

Numero	7	77,8 % del totale
Contributo ammesso	5,8 M€	97,4 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 021325 PROGRAMMA DI DEFIN DDEI PROFILI PROF E DEI CORRISP PERCORSI FORMATIVI	€ 1.805.773	20,1%	100,0%
2 021609 REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI PER IL MONITORAGGIO DEL FABBIS FORMA	€ 1.737.752	19,3%	100,0%
3 021323 FORMAZIONE-CERTIFICAZIONE FORMATORI	€ 1.328.367	14,8%	100,0%
4 021324 PROG. PER LA CREAZ DI UN CENTRO DI EROG. DI SRV. DI ORIENT. E ACCOMPA	€ 772.294	8,6%	100,0%
5 14397 CLOWN: LA MEDICINA DEL SORRISO	€ 138.333	1,5%	48,1%


Misura 3.5-Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione

INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO


Assunti di difficile reperimento (per inadeguatezza dell'offerta) (%)



Assunti con necessità di formazione (%)



Assunti con necessità di formazione con corsi interni (%)



Misura 3.6-Prevenzione dispersione scolastica e formativa

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

21,1 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	21,1	100,0
Impegni	32,1	152,6
Pagamenti	16,8	79,6

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	340
Contributo ammesso totale	33,7 M€
Pagamenti totali	16,8 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	160,1 %
Dimensione media dei progetti	99.143 €
Avanzamento medio dei progetti	49,7 %


Progetti ultimati

Numero	243	71,5 % del totale
Contributo ammesso	13,5 M€	40,0 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 PROGETTO CAMPUS (ESTENSIONE PROG.M@RTE)	€ 5.000.000	23,8%	42,6%
2 SERVIZI DI ACCOGLIENZA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SECONDARI I	€ 797.750	3,8%	0,0%
3 PROGETTO PINOCCHIO - PIT OR 3	€ 637.200	3,0%	96,0%
4 ANGIOY 2008	€ 375.000	1,8%	0,0%
5 01 DEMETRA	€ 272.014	1,3%	100,0%


Misura 3.6-Prevenzione dispersione scolastica e formativa

INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO

Tasso di partecipazione nell'istruzione secondaria superiore (%)



Abbandoni al primo anno delle scuole secondarie superiori (%)



Misura 3.7-Formazione superiore e universitaria

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

33,5 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	33,5	100,0
Impegni	41,1	122,8
Pagamenti	30,2	90,2

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	311
Contributo ammesso totale	41,2 M€
Pagamenti totali	30,2 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	123,2 %
Dimensione media dei progetti	132.595 €
Avanzamento medio dei progetti	73,2 %


Progetti ultimati

Numero	123	39,5 % del totale
Contributo ammesso	23,6 M€	57,3 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 AZIONE 3.7.B - CORSI DI LAUREA ON LINE PROGETTO S.O.F.I.A.	€ 9.000.000	26,9%	62,7%
2 42 - UNIFORM - TECNICO COMM.LE-MARKETING-VENDITA SS 2000-2001	€ 305.742	0,9%	99,5%
3 56 - HOSTESS DI TERRA - DELEDDA CA 2000-2001	€ 305.742	0,9%	97,2%
4 40 - SVILUPPO TURIST. PARCO GEOMINERARIO DEL SULCIS - FERRARIS 2000-2001	€ 305.742	0,9%	90,2%
5 48 - TECNICO DI GESTIONE DI INFRASTRUTTURE VIARIE - NERVI 2000-2001	€ 305.742	0,9%	88,6%


Misura 3.7-Formazione superiore e universitaria

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO

Forze di lavoro in possesso di laurea, diploma universitario o laurea breve (%)



Misura 3.8-Istruzione e formazione permanente

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

21,5 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	21,5	100,0
Impegni	10,6	49,4
Pagamenti	9,0	42,1

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	215
Contributo ammesso totale	10,6 M€
Pagamenti totali	9,0 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	49,4 %
Dimensione media dei progetti	49.394 €
Avanzamento medio dei progetti	85,2 %


Progetti ultimati

Numero	184	85,6 % del totale
Contributo ammesso	9,6 M€	90,5 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 021520 CERAMISTA	€ 209.165	1,0%	97,0%
2 021100 SARTA RICAMATRICE DI COSTUMI SARDI	€ 208.649	1,0%	91,3%
3 021108 ORAFO	€ 199.869	0,9%	90,7%
4 021130 TESSITRICE	€ 181.940	0,8%	97,7%
5 021128 TESSITRICE	€ 181.940	0,8%	92,3%

Misura 3.8-Istruzione e formazione permanente


INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Non occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione (%)



Occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione (%)



Misura 3.9-Adeguamento delle competenze della P.A.

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

26,0 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	26,0	100,0
Impegni	31,0	119,3
Pagamenti	23,7	91,0

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	31
Contributo ammesso totale	31,3 M€
Pagamenti totali	23,7 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	120,3 %
Dimensione media dei progetti	1.009.721 €
Avanzamento medio dei progetti	75,6 %


Progetti ultimati

Numero	19	61,3 % del totale
Contributo ammesso	14,5 M€	46,5 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 040499 I.T.A.C.A.	€ 7.761.479	29,8%	52,9%
2 021186 SILVAFORM	€ 3.626.528	13,9%	95,6%
3 050010 E.L.S.E. ENTI LOCALI DELLA SARDEGNA VERSO L'E-GOVERNMENT	€ 1.869.331	7,2%	99,4%
4 021183 RUOLI E COMPETENZE UN4OPPORTUNITA4 DI SVILUPPO	€ 1.708.760	6,6%	97,6%
5 050004 NUOVE RISORSE UMANE AREA TECNICO TERRITORIALE DEGLI ENTI LOCALI	€ 1.577.160	6,1%	90,4%

Misura 3.9-Adeguamento delle competenze della P.A.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO

Misura 3.10-Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

69,3 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	69,3	100,0
Impegni	58,4	84,4
Pagamenti	53,0	76,5

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	1.222
Contributo ammesso totale	58,3 M€
Pagamenti totali	53,0 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	84,2 %
Dimensione media dei progetti	47.697 €
Avanzamento medio dei progetti	90,9 %


Progetti ultimati

Numero	928	75,9 % del totale
Contributo ammesso	45,0 M€	77,2 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 PRESTITI D'ONORE II BANDO - 2007 - QUOTA MUTUO	€ 11.100.000	16,0%	100,0%
2 6 ATTIVITA4 ISTRUTTORIA E VALUTAZ PER L'EROG. AIUTI PICCOLE IMPR NUOVI BACINI I	€ 1.406.116	2,0%	98,9%
3 021365 INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA4	€ 1.356.277	2,0%	100,0%
4 021371 P.A.R.A.D.I.G.M.A.	€ 650.738	0,9%	100,0%
5 PIT OR3 AGENZIA DI SVILUPPO	€ 348.608	0,5%	83,5%


Misura 3.10-Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego

INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO

Tasso di crescita delle imprese - sez. N e O (%)



Tasso di cessazione delle imprese - sez. N e O (%)



Misura 3.11-Promozione partecipazione al mercato del lavoro

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

41,2 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	41,2	100,0
Impegni	23,4	56,9
Pagamenti	21,5	52,1

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	638
Contributo ammesso totale	23,5 M€
Pagamenti totali	21,5 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	57,0 %
Dimensione media dei progetti	36.791 €
Avanzamento medio dei progetti	91,4 %


Progetti ultimati

Numero	546	85,6 % del totale
Contributo ammesso	21,1 M€	89,9 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 ISTRUTTORIA EROGAZIONE DITTE INDIVIDUALI FEMM. MUTUO	€ 6.366.316	15,5%	100,0%
2 PRESTITO D'ONORE II BANDO 2007 QUOTA MUTUO	€ 4.650.000	11,3%	100,0%
3 ISTRUTTORIA EROGAZIONE PRESTITI D'ONORE A FAVORE DI DITTE INDIVIDUALI FEMMII	€ 856.545	2,1%	59,1%
4 AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONE E AFFIANCAMENTO CONSULENZ. IMPRESE FE	€ 377.080	0,9%	100,0%
5 1017-ISTR. EROG. PREST. D'ONORE A FAVORE DITTE INDIV. FEMM. TRONCI MONICA	€ 21.626	0,1%	0,0%


Misura 3.11-Promozione partecipazione al mercato del lavoro

INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO

Non occupate disponibili a lavorare/FdL+non FdL disposte a lavorare (%)



Occupate in età lavorativa/Femmine in età lavorativa (%)



Misura 3.12-Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

62,8 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	62,8	100,0
Impegni	52,7	84,0
Pagamenti	43,9	69,9

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	183
Contributo ammesso totale	71,2 M€
Pagamenti totali	43,7 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	113,5 %
Dimensione media dei progetti	389.122 €
Avanzamento medio dei progetti	61,4 %


Progetti ultimati

Numero	113	61,7 % del totale
Contributo ammesso	31,7 M€	44,5 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 PROGETTO CAMPUS (ESTENSIONE PROG.M@RTE)	€ 4.820.285	7,7%	56,8%
2 111 PROVINCIA DI CAGLIARI - IPIA DI CARBONIA	€ 2.911.239	4,6%	82,7%
3 114 PIT COM.PULA - COMPLETAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO	€ 2.295.364	3,7%	62,4%
4 103 COMUNE DI OLBIA - PALESTRA POLIVALENTE	€ 1.532.914	2,4%	87,0%
5 022 RISTRUTT E ADEG LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO PER L'IMPIEGO-PROV. OLBIA TEMF	€ 1.250.000	2,0%	0,3%

Misura 3.12-Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO

Misura 3.13-Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e territorio

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

70,2 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	70,2	100,0
Impegni	28,7	40,9
Pagamenti	9,0	12,8

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	182
Contributo ammesso totale	42,4 M€
Pagamenti totali	9,0 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	60,4 %
Dimensione media dei progetti	233.091 €
Avanzamento medio dei progetti	21,2 %


Progetti ultimati

Numero	19	10,4 % del totale
Contributo ammesso	5,7 M€	13,4 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 LABORATORIO BIOMASSE	€ 2.011.100	2,9%	1,5%
2 LABORATORIO H - VISUALIZZAZIONE MODELLI 3D	€ 2.000.000	2,8%	12,0%
3 LABORATORIO FOTOVOLTAICO	€ 1.585.000	2,3%	0,0%
4 PROGETTAZIONE E START UP DEL DISTRETTO ICT	€ 1.000.000	1,4%	31,2%
5 LABORATORIO A - OPEN MEDIA CENTER	€ 1.000.000	1,4%	8,2%


Misura 3.13-Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e territorio

INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO


Brevetti registrati all'UEB per anno
(numeri indice con base 2000=100)




Brevetti ad alta tecnologia registrati all'UEB per anno
(numeri indice con base 2000=100)




Incidenza della spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo / PIL (%)




Incidenza della spesa delle imprese (pubbliche e private)
in Ricerca e Sviluppo (%)



Addetti totali nella ricerca e sviluppo
(numeri indice con base 2000=100)



Addetti delle imprese private in ricerca e sviluppo
(numeri indice con base 2000=100)



Misura 3.14 (ex 3.18)-Formazione misure dell' Asse I

(In tale scheda le misure 3.14 e 1.8 sono trattate congiuntamente)

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

24,7 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	24,7	100,0
Impegni	15,1	61,3
Pagamenti	11,3	45,8

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	147
Contributo ammesso totale	15,1 M€
Pagamenti totali	11,3 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	61,3 %
Dimensione media dei progetti	102.964 €
Avanzamento medio dei progetti	74,7 %


Progetti ultimati

Numero	33	22,4 % del totale
Contributo ammesso	11,5 M€	75,9 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 060075 ATTIVITÀ FORMATIVE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DE	€ 1.354.869	5,5%	51,4%
2 021030 SERV RISTORAZ, LOGISTICA, CONNES FRUIZIONE PARCO E AREE NAT IN GENER	€ 1.199.903	4,9%	100,0%
3 021014 GEST. QUALITA4 SISTEMI FOGNARIO DEPURAT ACQUE REFLUE URBANE E INDU'	€ 1.161.130	4,7%	72,8%
4 021017 GESTIONE AMBIENTALE CON TECNICHE INFORMATICHE GIS	€ 1.084.033	4,4%	87,3%
5 021015 RICOGNIZIONE DELLE STRUTTURE FOGNARIE E DEPURATIVE	€ 1.061.727	4,3%	79,8%

Misura 3.14 (ex 3.18)-Formazione misure dell' Asse I


(In tale scheda le misure 3.14 e 1.8 sono trattate congiuntamente)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO


Corsi ambientali nell'ambito della formazione professionale
(numeri indice con base 2000=100)



Siti certificati ISO14001
(numeri indice con base 2000=100)



Enti impegnati in processi di Agenda 21 locale
(numeri indice con base 2000=100)



Misura 3.15 (ex 2.4)-Formazione per le attività culturali sviluppate nell' Asse II

(In tale scheda le misure 3.15 e 2.4 sono trattate congiuntamente)

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

27,3 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	27,3	100,0
Impegni	18,9	69,2
Pagamenti	9,4	34,4

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	214
Contributo ammesso totale	22,1 M€
Pagamenti totali	9,4 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	81,1 %
Dimensione media dei progetti	103.311 €
Avanzamento medio dei progetti	42,5 %


Progetti ultimati

Numero	67	31,3 % del totale
Contributo ammesso	7,3 M€	33,1 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 021091 DIRETTORE DI PRODUZIONE	€ 310.429	1,1%	93,3%
2 021090 DIRETTORE DI PALCOSCENICO	€ 290.564	1,1%	94,4%
3 021089 DIRETTORE DI SCENA	€ 290.564	1,1%	90,6%
4 070082 ATTORE	€ 225.000	0,8%	19,7%
5 070082 ATTORE	€ 225.000	0,8%	12,5%

Misura 3.15 (ex 2.4)-Formazione per le attività culturali sviluppate nell' Asse II

(In tale scheda le misure 3.15 e 2.4 sono trattate congiuntamente)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO

Misura 3.16 (ex 4.6)-Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale

(In tale scheda le misure 3.16 e 4.6 sono trattate congiuntamente)

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

94,0 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	94,0	100,0
Impegni	78,8	83,9
Pagamenti	58,8	62,5

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	1.123
Contributo ammesso totale	84,6 M€
Pagamenti totali	58,6 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	90,1 %
Dimensione media dei progetti	75.363 €
Avanzamento medio dei progetti	69,3 %


Progetti ultimati

Numero	626	55,7 % del totale
Contributo ammesso	60,0 M€	70,9 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 020665 UTILIZZATORE ESPERTO IN AMBIENTE GIS	€ 924.480	1,0%	100,0%
2 070257 C.R.S. ACADEMY - SVILUPPO PROFESSIONALE	€ 865.979	0,9%	0,0%
3 060186 AGRINNOVA	€ 503.833	0,5%	60,5%
4 060185 AGRIFORM	€ 503.833	0,5%	53,1%
5 060218L'ADEG.COMP.RISORSE UMANE COME STRUM.PER L'INCREMENTO COMPETITIVIT	€ 433.350	0,5%	34,5%


Misura 3.16 (ex 4.6)-Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale

(In tale scheda le misure 3.16 e 4.6 sono trattate congiuntamente)


INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO




Assunti di difficile reperimento (per inadeguatezza dell'offerta) (%)



Assunti con necessità di formazione (%)



Assunti con necessità di formazione con corsi interni (%)



Misura 3.17 (ex 5.3)-Formazione per le misure dell' Asse V

(In tale scheda le misure 3.17 e 5.3 sono trattate congiuntamente)

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

37,4 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	37,4	100,0
Impegni	35,0	93,6
Pagamenti	18,3	48,9

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	108
Contributo ammesso totale	35,3 M€
Pagamenti totali	18,3 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	94,6 %
Dimensione media dei progetti	327.269 €
Avanzamento medio dei progetti	51,7 %


Progetti ultimati

Numero	43	39,8 % del totale
Contributo ammesso	18,1 M€	51,2 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 021497 A SCUOLA DI INTEGRAZIONE	€ 4.817.427	12,9%	69,2%
2 060193 S.O.S. OSS (SPECIALIZZARE, ORIENTARE, SOSTENERE L'OPERATORE SOCIO SANI	€ 4.212.536	11,3%	2,0%
3 060189 PERCORSI DI QUALIFICAZIONE PER OCCUPATI AREA SANITARIA E SOCIO-ASSIST	€ 3.245.480	8,7%	50,5%
4 021503 FORMAZ., INTEGRAZ., COMUNICAZ. NELL'AREA DELLA RIABILITAZIONE INTEGR	€ 2.166.692	5,8%	90,6%
5 021499 AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DEL SETTORE MATERNO INFANTILE	€ 2.074.920	5,6%	65,8%

Misura 3.17 (ex 5.3)-Formazione per le misure dell' Asse V


(In tale scheda le misure 3.17 e 5.3 sono trattate congiuntamente)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO

Personale infermieristico, tecnico-sanitario e con funzioni di riabilitazione
(numeri indice con base 2000=100)



Personale con funzioni di riabilitazione
(numeri indice con base 2000=100)



Misura 3.18 (ex 6.4)-Formazione per la società dell'informazione

(In tale scheda le misure 3.18 e 6.4 sono trattate congiuntamente)

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

29,4 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	29,4	100,0
Impegni	25,4	86,6
Pagamenti	25,1	85,4

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	13
Contributo ammesso totale	17,1 M€
Pagamenti totali	13,1 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	58,3 %
Dimensione media dei progetti	1.317.090 €
Avanzamento medio dei progetti	76,6 %


Progetti ultimati

Numero	4	30,8 % del totale
Contributo ammesso	12,1 M€	70,7 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 021097 RETI E NODI DI SERVIZIO: UN4OPPORTUNITA4 PER L'INNOVAZIONE	€ 6.894.984	23,5%	100,0%
2 080042 L'ISOLA NON ISOLA: INTERACTION DESIGN PER UNA SARDEGNA GLOBALE	€ 3.840.000	13,1%	0,0%
3 021096 R.U.P.A.R.: RETE UNITARIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE	€ 2.979.966	10,2%	100,0%
4 021098 ATTIVITA4 FORMA. AGGIORNAMENTO E RIQUALI. SERVIZI BIBLIOTE. E ARCHIVIST	€ 1.464.900	5,0%	100,0%
5 050301 BANDO TECNOCOM	€ 1.022.962	3,5%	95,7%

Misura 3.18 (ex 6.4)-Formazione per la società dell'informazione


(In tale scheda le misure 3.18 e 6.4 sono trattate congiuntamente)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO

Indice di diffusione dell'informatizzazione nei comuni (%)



Misura 4.1-Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

227,5 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	227,5	100,0
Impegni	259,2	113,9
Pagamenti	193,9	85,2

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	5.318
Contributo ammesso totale	260,1 M€
Pagamenti totali	193,8 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	114,3 %
Dimensione media dei progetti	48.910 €
Avanzamento medio dei progetti	74,5 %


Progetti ultimati

Numero	3.953	74,3 % del totale
Contributo ammesso	164,5 M€	63,2 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 012 - PASTIFICIO F.LLI CELLINO S.R.L.	€ 4.795.199	2,1%	100,0%
2 391 - EUROGRAFICA S.R.L.	€ 3.871.518	1,7%	71,2%
3 332 - CARBUS S.R.L.	€ 3.599.329	1,6%	46,9%
4 350 - YACHTING CLUB MARANA S.R.L.	€ 2.755.090	1,2%	0,0%
5 APQ - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI CONFERIMENTO SELEZIONE E SMISTAMENTO P	€ 2.585.383	1,1%	100,0%


Misura 4.1-Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale

INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO

Valore aggiunto regionale dell'industria manifatturiera
(numeri indice con base 2000=100)



Occupati regionali dell'industria manifatturiera
(numeri indice con base 2000=100)



Misura 4.2 (ingloba la 4.3)-P.A. per l'impresa: animazione, servizi reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

9,0 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	9,0	100,0
Impegni	2,8	31,2
Pagamenti	2,3	26,0

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	68
Contributo ammesso totale	2,7 M€
Pagamenti totali	2,3 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	29,8 %
Dimensione media dei progetti	39.413 €
Avanzamento medio dei progetti	86,6 %


Progetti ultimati

Numero	52	76,5 % del totale
Contributo ammesso	1,9 M€	71,7 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune




Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATICO A FAVORE DEGLI SUAP	€ 542.803	6,0%	64,6%
2 03 SCOUTING BUSINESS INTERNATIONAL	€ 222.763	2,5%	100,0%
3 02 ACQUISIZIONE SITAI OSSERVATORIO INDUSTRIALE	€ 216.912	2,4%	100,0%
4 10 PORTALE DEL MARKETING OSSERVATORIO SRL	€ 185.923	2,1%	100,0%
5 06 E-CORK PORTALE DEL SUGHERO KRENESIEL S.P.A.	€ 156.177	1,7%	100,0%


INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO




Tasso di iscrizione delle imprese (%)




Tasso di cessazione delle imprese (%)



Operatori all'asportazione secondo la regione di provenienza della merce (numeri indice con base 2000=100)



Esportazioni (numeri indice con base 2000=100)



Misura 4.4-Sviluppo integrato d'area

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

10,0 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	10,0	100,0
Impegni	4,6	46,4
Pagamenti	4,0	39,9

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	74
Contributo ammesso totale	4,4 M€
Pagamenti totali	4,0 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	43,5 %
Dimensione media dei progetti	58.798 €
Avanzamento medio dei progetti	91,1 %


Progetti ultimati

Numero	41	55,4 % del totale
Contributo ammesso	1,7 M€	38,7 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 37 ASSISTENZA TECNICA PIT - DR. MATTEO FRATE	€ 180.615	1,8%	91,5%
2 12 ASSISTENZA TECNICA PIT - DR. GIANLUIGI MATTA	€ 178.033	1,8%	93,0%
3 09 ASSISTENZA TECNICA PIT - DR.SSA STEFANIA ARU	€ 160.901	1,6%	100,0%
4 07 ASSISTENZA TECNICA PIT - DR. LUIGI PINTORI	€ 159.251	1,6%	100,0%
5 08 ASSISTENZA TECNICA PIT - DR.SSA ANNA PIREDDU	€ 159.251	1,6%	100,0%

Misura 4.4-Sviluppo integrato d'area

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO

Misura 4.5-Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

110,5 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	110,5	100,0
Impegni	110,3	99,8
Pagamenti	87,0	78,7

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	212
Contributo ammesso totale	125,9 M€
Pagamenti totali	87,0 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	114,0 %
Dimensione media dei progetti	593.981 €
Avanzamento medio dei progetti	69,1 %


Progetti ultimati

Numero	110	51,9 % del totale
Contributo ammesso	35,2 M€	28,0 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 PIT CA 4 SO - COD. 02 - PARCO TEMATICO DI IS OLIAS - XXIII C.M.	€ 6.848.218	6,2%	61,7%
2 PIT OR 2 - COD. 30 - PERCORSO CICLABILE - ARBOREA	€ 5.164.568	4,7%	93,7%
3 PIT SS 4 - COD. 24 - ITINERARIO DI RICONNESSIONE AMBIENTALE - AGLIENTU	€ 4.619.191	4,2%	11,6%
4 RIQUALIFICAZIONE A FINI TURISTICI COMPENDIO MINERARIO DI MONTEPONI - IGLESIAS	€ 4.218.094	3,8%	63,8%
5 PIT SS 1 - COD. A.1.B - INFRASTRUTTURAZIONE AREE NATURALISTICHE - SASSARI	€ 3.889.001	3,5%	68,7%


Misura 4.5-Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna

INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO


Presenze negli esercizi alberghieri
(numeri indice con base 2000=100)




Presenze negli esercizi alberghieri e complementari
(numeri indice con base 2000=100)




Concentrazione in luglio-agosto delle presenze alberghiere
e complementari (%)




Indice di utilizzazione lorda degli alberghi (%)



Valore aggiunto Alberghi e pubblici esercizi
(numeri indice con base 2000=100)



Occupati Alberghi e pubblici esercizi
(numeri indice con base 2000=100)



Misura 4.7-Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature dei porti da pesca, trasformazione

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

62,8 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	62,8	100,0
Impegni	41,6	66,2
Pagamenti	32,3	51,4

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	71
Contributo ammesso totale	49,9 M€
Pagamenti totali	32,3 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	79,4 %
Dimensione media dei progetti	702.268 €
Avanzamento medio dei progetti	64,7 %


Progetti ultimati

Numero	42	59,2 % del totale
Contributo ammesso	26,6 M€	53,3 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 38 AC- SECONDO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE - SANTA GILLA- PR CA	€ 4.131.655	6,6%	84,0%
2 1AC - IMPIANTI E OPERE PER LE ATTIVITA4 ITTICHE NELLA LAGUNA DI S. GILLA	€ 2.203.729	3,5%	0,0%
3 35AC - SANTA GILLA - PRIMO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE - PR. CA	€ 2.065.828	3,3%	95,3%
4 39 AC - OPERE IDRAULICHE RIO GIRASOLE TRIBUTARIO STAGNO TORTOLÌ	€ 2.000.219	3,2%	100,0%
5 2PP- REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E ATTREZZATURE DEL PORTO DA PESCA GOLFO AI	€ 1.995.000	3,2%	84,8%

Misura 4.7-Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature dei porti da pesca, trasformazione

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Misura 4.8-Altre misure (artt.11,12,14,15,16,17 §2 Reg. (CE) 2792/99)

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

13,2 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	13,2	100,0
Impegni	7,7	58,1
Pagamenti	5,7	43,5

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	77
Contributo ammesso totale	7,7 M€
Pagamenti totali	5,7 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	58,1 %
Dimensione media dei progetti	99.518 €
Avanzamento medio dei progetti	74,8 %


Progetti ultimati

Numero	52	67,5 % del totale
Contributo ammesso	2,2 M€	28,4 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 10S - PIANO DI RICONVERSIONE DEL PICCOLO STRASCICO	€ 3.419.938	25,9%	73,1%
2 1AI - STUDIO E PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI GARANZIA E CERTIFICAZIONE DI QU/	€ 400.000	3,0%	62,3%
3 2AI- PROGETTAZIONE DI UNA METODOLOGIA PER DET. MISURE GESTIONALI PER SFRUT	€ 370.000	2,8%	50,0%
4 6 AI- PIANO DI RECUPERO AMBIENTALE E DI RILANCIO PRODUTTIVO STAGNO CABRAS	€ 361.520	2,7%	49,1%
5 15PC - PREMIO FORFETARIO GLOBALE COOPERATIVA PESCATORI TORTOLI	€ 150.000	1,1%	100,0%

Misura 4.8-Altre misure (artt.11,12,14,15,16,17 §2 Reg. (CE) 2792/99)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Misura 4.9-Investimenti nelle aziende agricole

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

183,1 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	183,1	100,0
Impegni	243,6	133,1
Pagamenti	171,5	93,7

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	6.063
Contributo ammesso totale	243,6 M€
Pagamenti totali	171,5 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	133,1 %
Dimensione media dei progetti	40.183 €
Avanzamento medio dei progetti	70,4 %


Progetti ultimati

Numero	4.472	73,8 % del totale
Contributo ammesso	118,9 M€	48,8 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 BOVINO DA CARNE MILIA AGROZOOTECNICA SOCIETA' SEMPLICE - SOCIETA' AGRICOLA	€ 480.000	0,3%	80,0%
2 FLOROVIVAISMO L'AMICO VERDE S.N.C. SOC. AGRICOLA DI CADAU E TEMPESTA	€ 479.550	0,3%	0,0%
3 OVICAPRINO (LATTE E CARNE) NONNE MAURO	€ 476.987	0,3%	0,0%
4 BOVINO DA CARNE COOPERATIVA PRODUTTORI ARBOREA SOC.COOP. A R.L.	€ 475.368	0,3%	100,0%
5 FLOROVIVAISMO MEREU GIUSEPPE	€ 474.278	0,3%	80,0%

Misura 4.9-Investimenti nelle aziende agricole


INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Valore aggiunto settore agricolo (prezzi correnti)
(numeri indice con base 2000=100)



Valore aggiunto settore agricolo (prezzi costanti)
(numeri indice con base 2000=100)



Misura 4.10-Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

126,4 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	126,4	100,0
Impegni	166,2	131,5
Pagamenti	129,8	102,7

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	305
Contributo ammesso totale	166,2 M€
Pagamenti totali	129,8 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	131,5 %
Dimensione media dei progetti	545.041 €
Avanzamento medio dei progetti	78,1 %


Progetti ultimati

Numero	210	68,9 % del totale
Contributo ammesso	70,6 M€	42,4 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 LATTIERO CASEARIO VACCINO - 3A DI ARBOREA	€ 7.902.000	6,3%	100,0%
2 FRATELLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA SPA	€ 7.820.103	6,2%	91,3%
3 COOPERATIVA ALLEVATORI OVINI C.A.O. SOC. COOP. ARL	€ 7.450.695	5,9%	95,8%
4 SELLA & MOSCA SPA	€ 5.153.700	4,1%	47,9%
5 F.O.I. SRL	€ 4.326.100	3,4%	90,6%

Misura 4.10-Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli


INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO




Produttività del settore agricoltura, caccia e silvicoltura (.000€)




Export di prodotti agroalimentari (numeri indice con base 2000=100)




Valore aggiunto settore agricolo (prezzi correnti) (numeri indice con base 2000=100)




Valore aggiunto settore agricolo (prezzi costanti) (numeri indice con base 2000=100)



Valore aggiunto dell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (prezzi correnti) (numeri indice con base 2000=100)



Valore aggiunto dell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (prezzi costanti) (numeri indice con base 2000=100)



Misura 4.11-Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

27,8 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	27,8	100,0
Impegni	28,3	101,8
Pagamenti	20,6	74,1

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	1.040
Contributo ammesso totale	28,3 M€
Pagamenti totali	20,6 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	101,8 %
Dimensione media dei progetti	27.204 €
Avanzamento medio dei progetti	72,8 %


Progetti ultimati

Numero	547	52,6 % del totale
Contributo ammesso	18,1 M€	64,0 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 INTERVENTO D - DOMENICO MANCA S.P.A.	€ 229.250	0,8%	100,0%
2 INTERVENTO A - 3A ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA S. C. A R.L.	€ 100.000	0,4%	100,0%
3 INTERVENTO D - S'ATRA SARDIGNA SOC. COOP. A R.L.	€ 100.000	0,4%	100,0%
4 INTERVENTO B - COMITATO PROMOTORE DOP FORMAGGIO MARCIO DI SARDEGNA	€ 100.000	0,4%	0,0%
5 INTERVENTO D - CENTRO SERVIZI SARDEGNA EUROPA S.C. A R.L.	€ 100.000	0,4%	100,0%

Misura 4.11-Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità


INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Prodotti DOP e IGP della regione Sardegna
(numeri indice con base 2000=100)



Misura 4.12-Diversificazione attività agricole e delle attività affini

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

16,3 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	16,3	100,0
Impegni	14,4	88,6
Pagamenti	8,4	51,4

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	341
Contributo ammesso totale	14,4 M€
Pagamenti totali	8,4 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	88,6 %
Dimensione media dei progetti	42.285 €
Avanzamento medio dei progetti	58,0 %


Progetti ultimati

Numero	131	38,4 % del totale
Contributo ammesso	5,1 M€	35,7 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 AGRITURISMO - LOI MARIA LAURA	€ 84.831	0,5%	0,0%
2 AGRITURISMO - TERRA NOAS DI MURONI ANTONELLA AZ. AGR.	€ 79.854	0,5%	0,0%
3 AGRITURISMO - LA CASA DELL'OLIVA DI PIREDDA & C. S.A.S	€ 75.000	0,5%	0,0%
4 INTERVENTO C - TERRA NOAS DI MURONI ANTONELLA AZ. AGR.	€ 60.000	0,4%	0,0%
5 AGRITURISMO - MEREU LAURA	€ 59.295	0,4%	0,0%

Misura 4.12-Diversificazione attività agricole e delle attività affini


INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO




Esercizi agro-turistici totali
(numeri indice con base 2000=100)




Esercizi agro-turistici con sola ristorazione (n.)



Esercizi agro-turistici con soli posti letto (n.)



Esercizi agro-turistici con intrattenimento (n.)



Misura 4.13-Servizi essenziali per l'economia e la popolaz. Rurale

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

15,7 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	15,7	100,0
Impegni	6,3	40,3
Pagamenti	6,1	38,7

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	4
Contributo ammesso totale	6,3 M€
Pagamenti totali	6,1 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	40,3 %
Dimensione media dei progetti	1.576.338 €
Avanzamento medio dei progetti	96,2 %


Progetti ultimati

Numero	2	50,0 % del totale
Contributo ammesso	3,9 M€	62,3 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 1 - INTERVENTO POTENZIAMENTO LABORATORIO	€ 3.404.063	21,7%	100,0%
2 2 - ACQUISIZIONE DI LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI PERIFERICI DELL'ARAS	€ 1.381.519	8,8%	90,0%
3 1 - ACQUISTO SEDI OPERATIVE	€ 998.608	6,4%	90,0%
4 2 - INTERVENTO PROGETTO QUALITA' E IGENE ALIMENTARE	€ 521.161	3,3%	100,0%

Misura 4.13-Servizi essenziali per l'economia e la popolaz. Rurale

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Misura 4.14 (ex 4.14-4.15-4.16)-Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

32,5 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	32,5	100,0
Impegni	22,7	69,9
Pagamenti	1,8	5,6

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	316
Contributo ammesso totale	32,2 M€
Pagamenti totali	1,8 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	99,0 %
Dimensione media dei progetti	101.822 €
Avanzamento medio dei progetti	5,6 %


Progetti ultimati

Numero	7	2,2 % del totale
Contributo ammesso	0,3 M€	1,0 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 114 - COMPLETAMENTO DEL PARCO PALEOBOTANICO DELL'ANGLONA	€ 620.000	1,9%	4,5%
2 88 - RESTAURO DELLA GUALCHIERA E DEL MULINO BELLU	€ 496.100	1,5%	0,0%
3 4 - COMPLET E VALORIZZ DEL COMPENDIO AMBIENTALE DI CONCA MANNA. L'ARCH E IL	€ 490.199	1,5%	0,0%
4 276 - RESTAURO IMMOBILE	€ 490.050	1,5%	0,0%
5 273 - RESTAURO VARIE STRUTTURE	€ 450.000	1,4%	0,0%

Misura 4.14 (ex 4.14-4.15-4.16)-Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali


INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Variazione della popolazione residente nei comuni "rurali" (%)



Misura 4.17-Ricostruzione potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e prevenzione

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

20,4 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	20,4	100,0
Impegni	20,3	99,1
Pagamenti	15,1	73,8

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	1.315
Contributo ammesso totale	20,3 M€
Pagamenti totali	15,1 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	99,1 %
Dimensione media dei progetti	15.409 €
Avanzamento medio dei progetti	74,5 %


Progetti ultimati

Numero	993	75,5 % del totale
Contributo ammesso	10,9 M€	53,9 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 100001 - INTERVENTO B - C.B. SARDEGNA MERIDIONALE - MAN. STRAOR. CANALI	€ 1.498.452	7,3%	49,3%
2 100000 INTERVENTO B - C. B. DELLA SARDEGNA MERIDIONALE - FORNITURA MEZZI	€ 1.493.992	7,3%	100,0%
3 RICOSTIT. POTENZ. AGR. DANN. DISASTRI NAT. E INTR.STRUM PREVENZ CONTU VITALE	€ 479.904	2,3%	24,0%
4 RICOSTIT. POTENZ. AGR. DANN. DISASTRI NAT. E INTR.STRUM PREVEN DOMUS AGROPA	€ 327.675	1,6%	80,0%
5 RICOSTIT. POTENZ. AGR. DANN. DISASTRI NAT. E INTR.STRUM PREVEN ATZORI FRANCO	€ 303.677	1,5%	80,0%

Misura 4.17-Ricostruzione potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e prevenzione


INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Tasso di copertura delle aziende beneficiarie
(% beneficiarie/danneggiate)



Misura 4.18-Agricoltura: Formazione professionale specifica

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

6,0 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	6,0	100,0
Impegni	6,0	100,0
Pagamenti	2,3	37,7

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	12
Contributo ammesso totale	6,0 M€
Pagamenti totali	2,3 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	100,0 %
Dimensione media dei progetti	500.000 €
Avanzamento medio dei progetti	37,7 %


Progetti ultimati

Numero	1	8,3 % del totale
Contributo ammesso	0,4 M€	7,2 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 060181 ADOZIONE DI SISTEMI DI QUALITÀ NELLE IMPRESE AGRICOLE	€ 836.992	13,9%	34,4%
2 060183 METODI DI ZOOTECNICA BIOLOGICA	€ 598.208	10,0%	28,9%
3 060180 IMPRENDITORIA GIOVANILE NEL SETTORE AGRICOLO	€ 518.400	8,6%	92,2%
4 060178 GIOVANI IMPRENDITORI NEL SETTORE AGRICOLO NU - LANUSEI C7	€ 518.400	8,6%	39,6%
5 060176 GIOVANI IMPRENDITORI NEL SETTORE AGRICOLO SS - TEMPIO C5	€ 518.400	8,6%	36,8%

Misura 4.18-Agricoltura: Formazione professionale specifica

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO

Misura 4.19-Ricomposizione fondiaria

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

60,0 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	60,0	100,0
Impegni	60,0	100,0
Pagamenti	60,0	100,0

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	2
Contributo ammesso totale	60,0 M€
Pagamenti totali	60,0 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	100,0 %
Dimensione media dei progetti	29.975.072 €
Avanzamento medio dei progetti	100,0 %


Progetti ultimati

Numero	2	100,0 % del totale
Contributo ammesso	60,0 M€	100,0 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 001 - PERMUTE MIGLIORATIVE, ACQUISTI E ASSEGNAZIONE DEI TERRENI	€ 59.830.143	99,8%	100,0%
2 002 - PIANO DI RIORDINO FONDIARIO	€ 120.000	0,2%	100,0%
3			
4			
5			

Misura 4.19-Ricomposizione fondiaria

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO

Misura 4.20-Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

143,6 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	143,6	100,0
Impegni	146,9	102,3
Pagamenti	133,8	93,2

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	1.279
Contributo ammesso totale	170,6 M€
Pagamenti totali	133,8 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	118,8 %
Dimensione media dei progetti	133.378 €
Avanzamento medio dei progetti	78,4 %


Progetti ultimati

Numero	1.073	83,9 % del totale
Contributo ammesso	128,5 M€	75,3 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 425 P.I.T. CA 01 SISTEMAZIONI STRADE RURALI - SERRENTI	€ 2.065.828	1,4%	86,8%
2 421 P.I.T. CA 01 RICOSTRUZIONE VIABILITA' RURALE - SAMASSI	€ 1.585.598	1,1%	100,0%
3 1075 COMUNE DI TERRALBA RIATTAZIONE E POTENZIAMENTO STRADE RURALI	€ 1.178.000	0,8%	45,6%
4 028 ELETTRIFICAZIONE BONNANARO, SASSARI, PLOAGHE, OSILO, FLORINAS E TORRALBA	€ 1.074.226	0,7%	100,0%
5 416 P.I.T. NU 04 SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE 2° LOTTO - MANDAS	€ 945.386	0,7%	100,0%

Misura 4.20-Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Misura 4.21-Insediamiento giovani agricoltori

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

84,3 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	84,3	100,0
Impegni	73,6	87,2
Pagamenti	71,3	84,5

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	2.956
Contributo ammesso totale	73,9 M€
Pagamenti totali	71,3 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	87,6 %
Dimensione media dei progetti	24.986 €
Avanzamento medio dei progetti	96,5 %


Progetti ultimati

Numero	2.740	92,7 % del totale
Contributo ammesso	68,5 M€	92,7 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1	€ 25.000	0,0%	100,0%
2	€ 25.000	0,0%	100,0%
3	€ 25.000	0,0%	100,0%
4	€ 25.000	0,0%	100,0%
5	€ 25.000	0,0%	100,0%

Misura 4.21-Insediamiento giovani agricoltori


INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Variazione della popolazione residente nei comuni "rurali" (%)



Misura 5.1-Politiche per le aree urbane

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

319,1 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	319,1	100,0
Impegni	299,3	93,8
Pagamenti	208,2	65,3

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	485
Contributo ammesso totale	399,7 M€
Pagamenti totali	204,9 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	125,3 %
Dimensione media dei progetti	824.153 €
Avanzamento medio dei progetti	51,3 %


Progetti ultimati

Numero	284	58,6 % del totale
Contributo ammesso	162,4 M€	40,6 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 PIT - OLBIA - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO	€ 14.775.831	4,6%	53,5%
2 POLIS - OLBIA - PROGETTO URBAN CENTER, QUALIT� DEI SERVIZI E TEMPI DELLA CITT�	€ 12.061.045	3,8%	1,1%
3 POLIS - SELARGIUS - CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL'AMBIENTE	€ 11.381.890	3,6%	1,8%
4 POLIS - NUORO - PERCORSI DELLE ARTI FIGURATIVE, DELL'ARTIGIANATO E DEL FOLKLO	€ 10.466.890	3,3%	0,0%
5 PDQ - MEDIATECA DEL MEDITERRANEO	€ 10.175.000	3,2%	4,4%

Misura 5.1-Politiche per le aree urbane


INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO




Dotazione pro-capite di strutture a gestione pubblica per il verde nei comuni capoluogo (mq/abitante)




Indice di microcriminalità nelle città (delitti/1.000 ab.)




Ranking medio delle città sarde nella categoria "affari e lavoro" (#)



Ranking medio delle città sarde nella categoria "servizi e ambiente" (#)



Ranking medio delle città sarde nella categoria "tempo libero" (#)



Misura 5.2-La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali e sanitari

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

28,8 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	28,8	100,0
Impegni	17,1	59,6
Pagamenti	14,5	50,2

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	99
Contributo ammesso totale	18,6 M€
Pagamenti totali	14,5 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	64,8 %
Dimensione media dei progetti	188.220 €
Avanzamento medio dei progetti	77,6 %


Progetti ultimati

Numero	83	83,8 % del totale
Contributo ammesso	11,5 M€	61,5 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 RECUPERO EX VETRERIA - PIRRI - CENTRO POLIVANTE TERRITORIALE	€ 1.394.434	4,8%	98,4%
2 AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE COMUNE DI CAPOTERRA	€ 937.369	3,3%	60,0%
3 RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE COMUNE DI SELARGIUS	€ 847.236	2,9%	7,5%
4 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE OPERA BUON PASTORE - CAGLIARI -	€ 680.263	2,4%	99,9%
5 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE COMUNE DI TEMPIO	€ 495.000	1,7%	7,9%

Misura 5.2-La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali e sanitari

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Misura 6.1-Corridoio plurimodale Sardegna-Continente (impegni certi solo per PTM)

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

201,6 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	201,6	100,0
Impegni	234,1	116,1
Pagamenti	209,2	103,8

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	14
Contributo ammesso totale	295,9 M€
Pagamenti totali	209,2 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	146,8 %
Dimensione media dei progetti	21.137.229 €
Avanzamento medio dei progetti	70,7 %


Progetti ultimati

Numero	1	7,1 % del totale
Contributo ammesso	5,2 M€	1,7 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 01 S.S. 554 - LAVORI COMPL. VARIANTE EST. ABITATO CA 10 LOTTO 10 STR.	€ 63.221.871	31,4%	91,4%
2 02 S.S. 131 D.C.N. ABBASANTA-OLBIA TRATTA S.SIMONE-S.TEODORO 4° LOTTO	€ 57.926.862	28,7%	91,7%
3 11 NUOVA S.S. 125/133 BIS OLBIA-ARZACHENA-PALAU	€ 32.673.646	16,2%	0,0%
4 10 S.S. 125 TERTENIA-SAN PRIAMO 1° LOTTO 1° STRALCIO	€ 28.405.129	14,1%	0,0%
5 03 S.S. 131 D.C.N. ABBASANTA-OLBIA TRATTA S.SIMONE-S.TEODORO 50 LOTTO	€ 27.795.539	13,8%	96,2%

Misura 6.1-Corridoio plurimodale Sardegna-Continente (impegni certi solo per PTM)


INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO




Durata percorrenza itinerario SS 125 Cagliari - Tortoli (min.)




S.S.131 d.c.n.: incidentie (n)




S.S.131 d.c.n.: morti e feriti per incidente (n)



Flussi veicoli /giorno (estivo) tratta Cagliari - Tortolie (n°)



Saldo demografico area Ogliastro (var.pop./1.000 ab.)



Misura 6.2-Ottimizzazione dell'accessibilità entro i maggiori contesti urbani

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

98,3 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	98,3	100,0
Impegni	67,6	68,8
Pagamenti	62,3	63,4

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	6
Contributo ammesso totale	103,0 M€
Pagamenti totali	62,3 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	104,8 %
Dimensione media dei progetti	17.161.993 €
Avanzamento medio dei progetti	60,5 %


Progetti ultimati

Numero	0	0,0 % del totale
Contributo ammesso	0,0 M€	0,0 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 002 METROPOLITANA LEGGERA DI CAGLIARI	€ 36.988.670	37,6%	82,4%
2 001 METROPOLITANA DI SASSARI -LINEA 1	€ 23.419.918	23,8%	85,9%
3 METROPOLITANA LEGGERA CAGLIARI - LINEA TRE - GOTTARDO POLICLINICO	€ 22.367.000	22,8%	0,7%
4 03 INTEGRAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO DEI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA MOBII	€ 9.873.370	10,0%	50,0%
5 COMPOSIZIONE DI TRE TRAM PER LA METROPOLITANA LEGGERA DI CAGLIARI	€ 7.223.000	7,4%	53,9%

Misura 6.2-Ottimizzazione dell'accessibilità entro i maggiori contesti urbani

INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Misura 6.3-Interventi nel settore telematico

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

94,7 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	94,7	100,0
Impegni	136,0	143,7
Pagamenti	84,5	89,3

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	155
Contributo ammesso totale	140,2 M€
Pagamenti totali	84,5 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	148,1 %
Dimensione media dei progetti	904.228 €
Avanzamento medio dei progetti	60,3 %


Progetti ultimati

Numero	115	74,2 % del totale
Contributo ammesso	35,5 M€	25,3 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO INTEGRATO REGIONALE (SISAR)	€ 14.200.000	15,0%	0,0%
2 RETE TELEMATICA REGIONALE: INFRATRUTTURE E SERVIZI PER LA CONNETTIVITA	€ 13.425.024	14,2%	76,7%
3 SIBAR	€ 12.664.717	13,4%	83,6%
4 16REALIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE	€ 9.000.000	9,5%	43,9%
5 RETE MEDICI MEDICINA GENERALE	€ 7.699.822	8,1%	36,8%

Misura 6.3-Interventi nel settore telematico


INDICATORI DI REALIZZAZIONE



INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



Persone di 6+ anni che si sono colleg. Internet negli ultimi 3 mesi (%)



Misura 6.5-Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

12,0 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	12,0	100,0
Impegni	4,4	36,4
Pagamenti	1,0	8,3

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	9
Contributo ammesso totale	10,4 M€
Pagamenti totali	1,0 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	86,8 %
Dimensione media dei progetti	1.157.222 €
Avanzamento medio dei progetti	9,5 %


Progetti ultimati

Numero	2	22,2 % del totale
Contributo ammesso	1,0 M€	9,8 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo

descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 ALLE RADICI DELLA LEGALITÀ	€ 1.600.000	13,3%	0,3%
2 N.O.I.O NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA LEGALITÀ & E L'OCCUPAZIONE	€ 1.600.000	13,3%	0,0%
3 FENICE	€ 1.600.000	13,3%	0,0%
4 L.A.S.E. OGLIASTRA LEGALITÀ IN OGLIASTRA AGGREGAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO	€ 1.600.000	13,3%	0,0%
5 R.E.C.A. RETE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIO CULTURALE	€ 1.200.000	10,0%	0,0%


Misura 6.5-Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti

INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO


Famiglie che avvertono molto o abbastanza disagio al rischio di criminalità nella zona in cui vivono sul totale delle famiglie (%)



Indice di criminalità minorile (% minori su totale denunciati)



Indice di criminalità diffusa (% di furti e rapine meno gravi sul totale delitti)



Misura 7.1-Assistenza tecnica

AVANZAMENTO FINANZIARIO - dati Rapporto trimestrale di monitoraggio al 30/04/08


Totale spesa programmata

23,5 M€

Progr.di competenza, impegni, pagamenti

al 30/04/08	M€	%
Programmato	23,5	100,0
Impegni	22,5	95,9
Pagamenti	15,4	65,9

Pagamenti, spese programmate e disimpegni automatici (valori cumulati in M€)



PROGETTI FINANZIATI - dati monit al 30/04/08

Totale progetti finanziati


Numero	175
Contributo ammesso totale	22,5 M€
Pagamenti totali	15,4 M€

Contributo ammesso tot / totale spesa progr.	95,9 %
Dimensione media dei progetti	128.465 €
Avanzamento medio dei progetti	68,7 %


Progetti ultimati

Numero	117	66,9 % del totale
Contributo ammesso	10,6 M€	47,1 % del totale

Distribuzione dei progetti per comune



Avanzamento dei progetti (pagamenti/contributo ammesso)




Progetti di maggior importo


descrizione	contributo ammesso	% spesa progr.	avanzamento
1 06 ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO AL MONITORAGGIO	€ 2.789.332	11,9%	100,0%
2 ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO AL MONITORAGGIO (RINNOVO)	€ 2.789.332	11,9%	76,2%
3 ASSISTENZA TECNICA AGLI EELL (ECOTER S.R.L.)	€ 2.160.207	9,2%	30,8%
4 09 PIANO DI COMUNICAZIONE	€ 2.083.144	8,9%	100,0%
5 ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO AL MONITORAGGIO (ATTO V D'OBBLIGO)	€ 1.393.920	5,9%	0,0%

Misura 7.1-Assistenza tecnica


INDICATORI DI REALIZZAZIONE




INDICATORI DI RISULTATO E IMPATTO



POR: pagamenti nell'anno n+2 / spesa programmata nell'anno n (%)



Por: impegni nell'anno n/spesa programmata nell'anno n (%)



POR:pagamenti nell'anno n+2 / impegni nell'anno n (%)

